Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж», г. Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра 7/1**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **заместителя генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту: **«Коридор для прокладки кабельного канала 20кВ с установкой РП на участке от ПС "Байтерек" по улицам А123 и А105 (проектные наименования) в районе Есиль города Астана».**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» руководитель - Кулушев Т.Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ТОО „ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Сантехпроект Астана»,

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», Приказ №06-12/48-1 от 17.04.2019г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Напряжение сети – 20 кВ.
Категория по надежности – II.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией напряжением до 20 кВ, состоящее из 22 ячеек типа КСО2-20 в кол-ве 1 к-т.;
Шкаф собственных нужд типа ШСН-0,4 кВ. с комплектующими в кол-ве 1 шт.;

Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-2000/20-0,4, номинальная мощность 2000 кВА, класс напряжения 20/0,4 кВ ГОСТ 11677-85 в кол-ве 2 шт.;
Панель распределительная одностороннего обслуживания напряжением 380/220 В,типа ЩО-70 в кол-ве 1 к-т.;
Шкаф АСКУЭ в комплекте ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 в кол-ве 1 к-т.;
Шкаф передачи данных по оптоволоконной линии связи в кол-ве 1 шт.;
Кабель высоковольтный с алюм. жилой сеч. 630 мм^2 с алюминиевым экраном сеч. 85 мм^2 в изоляции из сшитого полиэтилена в негорючей оболочке АПвЭасВнг(А)-LS-1х630мк/85-20кВ в кол-ве 20325 м.;
Муфта соединительная для кабеля 20кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюм. жилой сеч. 630 мм^2 комплектно с гильзами POLJ 24/1х630-А50-155 в кол-ве 30 шт.;
Кабель волоконно-оптический одномодовый с броней из гофрированной стальной ленты на восемь волокон ОКБ-НГ-0.22-8 в кол-ве 3390 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь месяц 2020г.;
месяц, год
окончание работ: декабрь месяц 2021г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,6 месяцев;
фактически, месяц: 14 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-РЭК» председатель правления –Балкишев С.Т _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Коридор для прокладки кабельного канала 20кВ с установкой РП на участке от ПС "Байтерек" по улицам А123 и А105 (проектные наименования) в районе Есиль города Астана»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Заместителя генерального директора - Құдайберген Ә. С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)