Счет-фактура № 10000000129 от 31 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440002386, Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан, дом № 500,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0010005, от 09.08.2012
ИИК поставщика: KZ138560000004911160, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 050440002386, Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан, дом № 500
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 031140003035, Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбары Султан,500
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140003035, Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500
ИИК получателя: KZ738560000000415294, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык за Август 2015 г	Тенге	1	109 902 578,57	109 902 578,57	12%	13 188 309,43	123 090 888,00		
Всего по счету:					**109 902 578,57**		**13 188 309,43**	**123 090 888,00**		

Руководитель: Рамазанулы Р.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хамзина А. А.
(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АВЕ&К",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500** — ИИН/БИН **031140003035**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан, дом № 500** — **050440002386**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №АВЕ-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Номер документа	Дата составлени
132	31.08.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык	Август 2015		Тенге	1	123 090 888,00	123 090 888,00
				Итого	1	x	123 090 888,00

Сведения об использовании запасов, полученных от _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ с _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *асшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (31.08.2015

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-август 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ ABE-2015/4-1	06.04.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2015г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2015г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	159 018 513	95 091 952							11 411 034	106 502 986
Всего к оплате с НДС	Сто шесть миллионов пятьсот два тысячи девятьсот восемьдесят шесть тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Исуев

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3. БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы КЖ

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете: Ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	С начало года по отчетный месяц включительно	в том числе: июль	август	Всего выполнено: Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1														
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	28,03	24 807	885	885	885		885,000	0,000		24807	0	0,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,71	6 975	26,55	27	26,55		26,550	0,000		6975	0	0,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	м3	122,16	1 527	12,5	-			0,000	12,500	0	0	1527	0,00	0,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,35	1 422	424,36	-			0,000	424,360	0	0	1422	0,00	0,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	21,55	9 413	436,86	-			0,000	436,860	0	0	9413	0,00	0,00
		Итого по земляным работам														
		в текущих ценах	**4,9471**		**44 144**								**31 782**	**12 362**	**0,00**	**72,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1			**218 384**							-	**157228**	**61 156**	**0,00**	**72,00**
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,30	168 405	51,94	51,94	51,94		51,940	0,000		168405	0	0,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	5652,58	293 595	51,94	51,94	51,94		51,940	0,000	0	293595	0	0,00	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,99	493 824	31,16	31,16		**31,16**	31,160	0,000	493824	493824	0	100,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06	686,00		**686**	686,000	644,060	222023	222023	208449	51,58	51,58
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06	686,00		**686**	686,000	644,060	147756	147756	138723	51,58	51,58
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5	565,50		**565,5**	565,500	0,000	203535	203535	0	100,00	100,00
12	E0111-11-2 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5	565,50		**565,5**	565,500	0,000	164620	164620	0	100,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81	8,55		**8,55**	8,550	1,260	77216	77216	11379	87,16	87,16
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30.W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17	356,17		**356,17**	356,170	0,000	4299133	4299133	0	100,00	100,00
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	132,00	47 720	361,51255	361,51		**361,51**	361,513	0,000	47720	47720	0	100,00	100,00
16	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	188,00	67 964	361,51255	361,51		**361,51**	361,513	0,000	67964	67964	0	100,00	100,00

		Верхние и нижние армирование фундамента										0				
17	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	49502,09	131 930	2,66514	2,66514		**2,6651**	2,665	0,000	131930	131930	0	100,00	100,00
18	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	49130,69	111 424	2,2679	2,2679		**2,2679**	2,268	0,000	111424	111424	0	100,00	100,00
19	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	50900,00	765 679	15,0428	15,0428		**15,043**	15,043	0,000	765679	765679	0	100,00	100,00
20	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	45800,25	52 030	1,13602	1,13602		**1,136**	1,136	0,000	52030	52030	0	100,00	100,00
		Итого по фундаментам			**7 605 403**							**6 784 852**	**7 246 852**	**358 551**	**89,21**	**95,29**
		в текущих ценах	**3,4238**		**26 039 380**							**23 229 976**	**24 811 772**	**1 227 608**	**89,21**	**95,29**
		Всего по общестроительным работам			**7 649 547**							**6 784 852**	**7 278 634**	**370 913**	**88,70**	**95,15**
		в текущих ценах	3,4326		26 257 763							23 229 976	24 969 000	1 288 764	88,47	95,09
		ВСЕГО ПО АКТУ										**23 229 976**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Баймырза А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮЖ

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				С начало года по отчетный месяц включительно	в том числе:		Всего выполнено						
			Ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во		июль	август	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1														
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	28,03	24 807	885	885	885		885,000	0,000		24807	0	0,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,71	6 975	26,55	26,55	26,55		26,550	0,000		6975	0	0,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	м3	122,16	1 527	12,5				0,000	12,500	0	0	1527	0,00	0,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,35	1 422	424,36				0,000	424,360	0	0	1422	0,00	0,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	21,55	9 413	436,86				0,000	436,860	0	0	9413	0,00	0,00
		Итого по земляным работам			**44 144**							**0**	**31 782**	**12 362**	**0,00**	**72,00**
		в текущих ценах	**4,9471**		**218 384**							**-**	**157228**	**61 156**	**0,00**	**72,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1														
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,30	168 405	51,94	51,94	51,94		51,940	0,000		168405	0	0,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	5652,58	293 595	51,94	51,94	26,08	**25,8616**	51,940	0,000	146185	293595	0	49,79	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,99	493 824	31,16	31,16		**31,16**	31,160	0,000	493824	493824	0	100,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06	686		**686**	686,000	644,060	222023	222023	208449	51,58	51,58
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06	686		**686**	686,000	644,060	147756	147756	138723	51,58	51,58
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5	565,5		**565,5**	565,500	0,000	203535	203535	0	100,00	100,00
12	E0111-11-2 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5	565,5		**565,5**	565,500	0,000	164620	164620	0	100,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81	8,55		**8,55**	8,550	1,260	77216	77216	11379	87,16	87,16
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30 W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17	356,17		**356,17**	356,170	0,000	4299133	4299133	0	100,00	100,00
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	132,00	47 720	361,51255	361,513		**361,513**	361,513	0,000	47720	47720	0	100,00	100,00
16	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	188,00	67 964	361,51255	361,513		**361,513**	361,513	0,000	67964	67964	0	100,00	100,00
		Верхние и нижние армирование фундамента										0				

17	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	[illegible]502,09	131 930	2,66514	2,66514		**2,66514**	2,665	[illegible],000	131930	131930	0	100,00	100,00
18	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	49130,69	111 424	2,2679	2,2679		**2,2679**	2,268	0,000	111424	111424	0	100,00	100,00
19	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	50900,00	765 679	15,0428	15,0428		**15,0428**	15,043	0,000	765679	765679	0	100,00	100,00
20	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	45800,25	52 030	1,13602	1,13602		**1,13602**	1,136	0,000	52030	52030	0	100,00	100,00
		Итого по фундаментам			**7 605 403**											
		в текущих ценах	**3,4238**		**26 039 380**							**6 931 036**	**7 246 852**	**358 551**	**91,13**	**95,29**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**7 649 547**							**23 730 482**	**24 811 772**	**1 227 608**	**91,13**	**95,29**
		в текущих ценах	3,4326		26 257 763							**6 931 036**	**7 278 634**	**370 913**	**90,61**	**95,15**
		ВСЕГО ПО АКТУ										23 730 482	24 969 000	1 288 764	90,38	95,09
												23 730 482				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Баймырза А.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4. БЛОК-СЕКЦИЯ №1

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮК

АКТ №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете: ед.изм.	Стоимость за ед	Стоимость всего	Кол-во	С начало года по отчетный месяц включительно	в том числе: июль	август	Всего выполнено: Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
		I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1														
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	28,03	24 807	885	885		**885**	885,000	0,000	24807	24807	0	100,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,71	6 975	26,55	26,55		**26,55**	26,550	0,000	6975	6975	0	100,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	м3	122,16	1 527	12,5				0,000	12,500	0	0	1527	0,00	0,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,35	1 422	424,36				0,000	424,360	0	0	1422	0,00	0,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	21,55	9 413	436,86				0,000	436,860	0	0	9413	0,00	0,00
		Итого по земляным работам										**31 782**	**31 782**	**12 362**	**72,00**	**72,00**
		в текущих ценах	**4,947077938**		**44 144**							**157 228**	**157228**	**61 156**	**72,00**	**72,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1			**218 384**											
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,30	168 405	51,94	51,94		**51,94**	51,940	0,000	168405	168405	0	100,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в дницах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	5652,58	293 595	51,94	51,94		**51,94**	51,940	0,000	293595	293595	0	100,00	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,99	493 824	31,16	31,16		**31,16**	31,160	0,000	493824	493824	0	100,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06	551		**551**	551,000	779,060	178331	178331	252142	41,43	41,43
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06	551		**551**	551,000	779,060	118679	118679	167800	41,43	41,43
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5	565,5		**565,5**	565,500	0,000	203535	203535	0	100,00	100,00
12	E0111-11-2 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5	565,5		**565,5**	565,500	0,000	164620	164620	0	100,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81	6,21		**6,21**	6,210	3,600	56083	56083	32512	63,30	63,30
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30 W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17	356,17		**356,17**	356,170	0,000	4299133	4299133	0	100,00	100,00
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	132,00	47 720	361,51255	361,51255		**361,51255**	361,513	0,000	47720	47720	0	100,00	100,00
16	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	188,00	67 964	361,51255	361,51255		**361,51255**	361,513	0,000	67964	67964	0	100,00	100,00
		Верхние и нижние армирование фундамента														
17	C12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	49502,09	131 930	2,66514	2,66514		**2,66514**	2,665	0,000	131930	131930	0	100,00	100,00
18	C12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	49130,69	111 424	2,2679	2,2679		**2,2679**	2,268	0,000	111424	111424	0	100,00	100,00
19	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	50900,00	765 679	15,0428	15,0428		**15,0428**	15,043	0,000	765679	765679	0	100,00	100,00
20	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	45800,25	52 030	1,13602	1,13602		**1,13602**	1,136	0,000	52030	52030	0	100,00	100,00
		Итого по фундаментам										**7 152 949**	**7 152 949**	**452 454**	**94,05**	**94,05**
		в текущих ценах	**3,423800087**		**7 605 403**							**24 490 267**	**24490267**	**1 549 112**	**94,05**	**94,05**
		Всего по общестроительным работам КК и АС			**26 039 380**							**7 184 731**	**7 184 731**	**464 816**	**93,92**	**93,92**
		в текущих ценах			**7 649 547**							24 647 495	24 647 495	1 610 268	93,87	93,87
		ВСЕГО ПО АКТУ	3,432590618		26 257 763							**24 647 495**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Баймырза А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4. БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮК

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				С начало года по отчетный месяц включительно	в том числе:		Всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед	Стоимость всего	Кол-во		июль	август	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполнен я с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	20	21	22	23	24	25	26
		I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1														
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	28,03	24 807	885	885		885	885,000	0,000	24807	24807	0	100,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,71	6 975	26,55	26,55		26,55	26,550	0,000	6975	6975	0	100,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	м3	122,16	1 527	12,5				0,000	12,500	0	0	1527	0,00	0,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,35	1 422	424,36				0,000	424,360	0	0	1422	0,00	0,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	21,55	9 413	436,86				0,000	436,860	0	0	9413	0,00	0,00
		Итого по земляным работам			**44 144**							**31 782**	**31 782**	**12 362**	**72,00**	**72,00**
		в текущих ценах	**4,947077938**		**218 384**							**157 228**	**157228**	**61 156**	**72,00**	**72,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1														
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,10	168 405	51,94	51,94		51,94	51,940	0,000	168405	168405	0	100,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	5652,58	293 595	51,94	51,94		51,94	51,940	0,000	293595	293595	0	100,00	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,99	493 824	31,16	31,16		31,16	31,160	0,000	493824	493824	0	100,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06	551		551	551,000	779,060	178331	178331	252142	41,43	41,43
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06	551		551	551,000	779,060	118679	118679	167800	41,43	41,43
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5	565,5		565,5	565,500	0,000	203535	203535	0	100,00	100,00
12	E0111-11-2 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5	565,5		565,5	565,500	0,000	164620	164620	0	100,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81	6,21		6,21	6,210	3,600	56083	56083	32512	63,30	63,30
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30 W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17	356,17		356,17	356,170	0,000	4299133	4299133	0	100,00	100,00
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	132,06	47 720	361,51255	361,51255		361,513	361,513	0,000	47720	47720	0	100,00	100,00
16	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	188,00	67 964	361,51255	361,51255		361,513	361,513	0,000	67964	67964	0	100,00	100,00
		Верхние и нижние армирование фундамента														
17	C12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	49502,09	131 930	2,66514	2,66514		2,66514	2,665	0,000	131930	131930	0	100,00	100,00
18	C12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	49130,69	111 424	2,2679	2,2679		2,2679	2,268	0,000	111424	111424	0	100,00	100,00
19	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	50900,00	765 679	15,0428	15,0428		15,0428	15,043	0,000	765679	765679	0	100,00	100,00
20	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	45800,25	52 030	1,13602	1,13602		1,13602	1,136	0,000	52030	52030	0	100,00	100,00
		Итого по фундаментам			**7 605 403**							**7 152 949**	**7 152 949**	**452 454**	**94,05**	**94,05**
		в текущих ценах	**3,423800087**		**26 039 380**							**24 490 267**	**24490267**	**1 549 112**	**94,05**	**94,05**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**7 649 547**							**7 184 731**	**7 184 731**	**464 816**	**93,92**	**93,92**
		в текущих ценах	3,432500618		26 257 763							24 647 495	24 647 495	1 610 268	93,87	93,87
		ВСЕГО ПО АКТУ										**24 647 495**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балалаев Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Баймырза А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮК

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				С начало года по отчетный месяц включительно	в том числе:		Всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во		июль	август	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1														
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	28,03	24 807	885	885		**885**	885,000	0,000	24807	24807	0	100,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,71	6 975	26,55	26,55		**26,55**	26,550	0,000	6975	6975	0	100,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	м3	122,16	1 527	12,5				0,000	12,500	0	0	1527	0,00	0,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,35	1 422	424,36				0,000	424,360	0	0	1422	0,00	0,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	21,55	9 413	436,86				0,000	436,860	0	0	9413	0,00	0,00
		Итого по земляным работам			**44 144**							**31 782**	**31 782**	**12 362**	**72,00**	**72,00**
		в текущих ценах	**4,947078**		**218 384**							**157 228**	**157228**	**61 156**	**72,00**	**72,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1														
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,30	168 405	51,94	51,94		**51,94**	51,940	0,000	168405	168405	0	100,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	5652,58	293 595	51,94	51,94		**51,94**	51,940	0,000	293595	293595	0	100,00	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,59	493 824	31,16	31,16		**31,16**	31,160	0,000	493824	493824	0	100,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06	519		**519**	519,000	811,060	167974	167974	262499	39,02	39,02
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06	519		**519**	519,000	811,060	111786	111786	174693	39,02	39,02
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5	565,5		**565,5**	565,500	0,000	203535	203535	0	100,00	100,00
12	E0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5	565,5		**565,5**	565,500	0,000	164620	164620	0	100,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81	0		**0**	0,000	9,810	0	0	88595	0,00	0,00
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30 W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17	22,77546		**22,77546**	22,775	333,395	274910	274910	4024222	6,39	6,39
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	132,00	47 720	361,51255	23,117092		**23,117092**	23,117	338,395	3051	3051	44668	6,39	6,39
16	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	188,00	67 964	361,51255	23,117092		**23,117092**	23,117	338,395	4346	4346	63618	6,39	6,39
		Верхние и нижние армирование фундамента														
17	C12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	49502,09	131 930	2,66514	2,66514		**2,66514**	2,665	0,000	131930	131930	0	100,00	100,00
18	C12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	49130,69	111 424	2,2679	2,2679		**2,2679**	2,268	0,000	111424	111424	0	100,00	100,00
19	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	50900,00	765 679	15,0428	15,0428		**15,0428**	15,043	0,000	765679	765679	0	100,00	100,00
20	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	45800,25	52 030	1,13602	1,13602		**1,13602**	1,136	0,000	52030	52030	0	100,00	100,00
		Итого по фундаментам			**7 605 403**							**2 947 108**	**2 947 108**	**4 658 295**	**38,75**	**38,75**
		в текущих ценах	**3,4238**		**26 039 380**							**10 090 309**	**10090309**	**15 949 070**	**38,75**	**38,75**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**7 649 547**							**2 978 890**	**2 978 890**	**4 670 657**	**38,94**	**38,94**
		в текущих ценах	3,432591		26 257 763							10 247 538	10 247 538	16 010 226	39,03	39,03
		ВСЕГО ПО АКТУ										**10 247 538**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" Байдыроа А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-август 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/7-4	01.08.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2015г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2015г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	16 587 902	14 810 627							1 777 275	16 587 902
Всего к оплате с НДС	Шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысячи девятьсот два тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда №ABE-2015/7-4 от "01"августа 2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015год

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы КЖ

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				С начало года по отчетный месяц включительно	в том числе:	Всего выполнено						
			Ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во		август	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1													
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187	21	**21**	21,000	166,000	22812	22812	180319	11,23	11,23
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168	20	**20**	20,000	148,000	34908	34908	258320	11,90	11,90
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджий и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37	6	**6**	6,000	31,000	6518	6518	33674	16,22	16,22
24	C143017-2257 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187	21	**21**	21,000	166,000	229404	229404	1813384	11,23	11,23
25	C143017-2296 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168	20	**20**	20,000	148,000	585920	585920	4335808	11,90	11,90
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76	30,121	**30,121**	30,121	155,639	53917	53917	278593	16,22	16,22
		Итого по перекрытиям									**933 478**	**933 478**	**6 900 099**	**11,92**	**11,92**
		в текущих ценах			**7 833 577**						**3 074 135**	**3 074 135**	**22 723 449**	**11,92**	**11,92**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1	**3,2932**		**25 797 583**										
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12			0,000	12,000	0	0	11551	0,00	0,00
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06			0,000	8,060	0	0	137923	0,00	0,00
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06			0,000	8,060	0	0	1064	0,00	0,00
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906			0,000	0,359	0	0	25529	0,00	0,00
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336			0,000	0,034	0	0	5198	0,00	0,00
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12			0,000	12,000	0	0	14505	0,00	0,00
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22			0,000	12,220	0	0	209109	0,00	0,00
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22			0,000	12,220	0	0	1613	0,00	0,00
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214			0,000	0,630	0	0	44808	0,00	0,00
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032			0,000	0,050	0	0	7785	0,00	0,00
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			0,000	12,000	0	0	7954	0,00	0,00
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,000	3,600	0	0	61603	0,00	0,00
76	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,000	3,600	0	0	475	0,00	0,00
77	C12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,000	0,938	0	0	66712	0,00	0,00
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2									0				

85	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47			00	56,470	0	0	237411	0,00	0,00
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26			0,000	44,260	0	0	965	0,00	0,00
87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26			0,000	44,260	0	0	901	0,00	0,00
		Итого по лестницам			**835 106**						**0**	**0**	**835 106**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	**3,3623**		**2 807 887**						-	-	**2 807 887**	**0,00**	**0,00**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1													
27	Е0107-48-2	Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ	шт	1127,67	20 298	18	18	**18**	18,000	0,000	20298	20298	0	100,00	100,00
28	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,98	498 301	29,12	29,12	**29,12**	29,120	0,000	498301	498301	0	100,00	100,00
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	3 844	29,12	29,12	**29,12**	29,120	0,000	3844	3844	0	100,00	100,00
30	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5453,99	95 772	17,56	17,56	**17,56**	17,560	0,000	95772	95772	0	100,00	100,00
31	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,08	8 717	2,56	2,56	**2,56**	2,560	0,000	8717	8717	0	100,00	100,00
32	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЦ	т	71099,87	73 235	1,03003	1,03003	**1,03003**	1,030	0,000	73235	73235	0	100,00	100,00
33	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЦ	т	71999,52	29 725	0,41285	0,41285	**0,41285**	0,413	0,000	29725	29725	0	100,00	100,00
34	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52997,60	9 945	0,18765	0,18765	**0,18765**	0,188	0,000	9945	9945	0	100,00	100,00
35	С12021-256	Закладные детали	т	154689,98	3 892	0,02516	0,02516	**0,02516**	0,025	0,000	3892	3892	0	100,00	100,00
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91			0,000	91,000	0	0	670134	0,00	0,00
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17			0,000	198,170	0	0	3391085	0,00	0,00
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17			0,000	198,170	0	0	26158	0,00	0,00
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25			0,000	90,250	0	0	492224	0,00	0,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98			0,000	34,980	0	0	119107	0,00	0,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044			0,000	6,870	0	0	488488	0,00	0,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406			0,000	3,144	0	0	226372	0,00	0,00
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023			0,000	0,880	0	0	46652	0,00	0,00
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884			0,000	0,289	0	0	44684	0,00	0,00
45	Е0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22			0,000	22,000	0	0	95233	0,00	0,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52			0,000	47,520	0	0	813162	0,00	0,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52			0,000	47,520	0	0	6273	0,00	0,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61			0,000	10,610	0	0	57867	0,00	0,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99			0,000	2,990	0	0	10181	0,00	0,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868			0,000	1,499	0	0	106556	0,00	0,00
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282			0,000	0,303	0	0	21803	0,00	0,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784			0,000	0,178	0	0	9455	0,00	0,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064			0,000	0,121	0	0	18663	0,00	0,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91	14	**14**	14,000	77,000	15759	15759	86672	15,38	15,38
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55	33,31	**33,31**	33,310	183,240	570001	570001	3135603	15,38	15,38
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55	33,31	**33,31**	33,310	183,240	4397	4397	24188	15,38	15,38
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818	1,23	**1,23**	1,230	6,768	87453	87453	481218	15,38	15,38
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568	0,03933	**0,03933**	0,039	0,216	6084	6084	33470	15,38	15,38
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60	10	**10**	10,000	50,000	5663	5663	28316	16,67	16,67
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8	8,135	**8,135**	8,135	40,665	139206	139206	695860	16,67	16,67

61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8	8,135	8,135	35	40,665	1074	1074	5368	16,67	16,67
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264	0,2205	0,2205	0,221	1,102	15678	15678	78362	16,67	16,67
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484	0,0807	0,0807	0,081	0,403	12484	12484	62391	16,67	16,67
		Итого по стенам			**12 877 073**						**1 601 528**	**1 601 528**	**11 275 545**	**12,44**	**12,44**
		в текущих ценах	3,2593		**41 969 891**						**5 219 816**	**5 219 816**	**36 750 074**	**12,44**	**12,44**
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2													
		Итого по перегородкам			**966 484**						-	-	**966 484**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	3,5285		**3 410 251**						-	-	**3 410 251**	**0,00**	**0,00**
		VII. КРОВЛЯ ЛС 2-1-2													
		Итого по кровле			**1 121 040**						-	-	**1 121 040**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	3,5165		**3 942 087**						-	-	**3 942 087**	**0,00**	**0,00**
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2													
		Итого дверные блоки			**2 547 229**						-	-	**2 547 229**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	3,2931		**8 388 252**						-	-	**8 388 252**	**0,00**	**0,00**
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2													
		Итого оконные блоки			**1 014 136**						-	-	**1 014 136**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	3,2985		**3 345 102**						-	-	**3 345 102**	**0,00**	**0,00**
		X. ВИТРАЖИ ЛС 2-1-2													
		Итого витражи			**1 863 447**						-	-	**1 863 447**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	3,6241		**6 753 363**						-	-	**6 753 363**	**0,00**	**0,00**
		XI. ПОЛЫ ЛС 2-1-2													
		Итого по полам			**3 164 045**						-	-	**3 164 045**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	3,526		**11 156 313**						-	-	**11 156 313**	**0,00**	**0,00**
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2													
		Итого внутренняя отделка			**4 358 707**						-	-	**4 358 707**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	3,8867		**16 941 075**						-	-	**16 941 075**	**0,00**	**0,00**
		XIII. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2													
		Итого наружная отделка			**398 190**						-	-	**398 190**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	4,7905		**1 907 514**						-	-	**1 907 514**	**0,00**	**0,00**
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1													
		Итого по прочим			**572 948**						-	-	**572 948**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	3,5047		**2 008 029**						-	-	**2 008 029**	**0,00**	**0,00**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**37 551 982**						**2 535 006**	**2 535 006**	**35 016 977**	**6,75**	**6,75**
		в текущих ценах	3,42		**128 427 346**						**8 293 951**	**8 293 951**	**120 133 396**	**6,46**	**6,46**
		ВСЕГО ПО АКТУ									**8 293 951**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Баймырза А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда №ABE-2015/7-4 от "01"августа 2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы КЖ

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете: Ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	С начало года по отчетный месяц включительно	в том числе: август	Всего выполнено: Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1													
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187	21	**21**	21,000	166,000	22812	22812	180319	11,23	11,23
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168	20	**20**	20,000	148,000	34908	34908	258320	11,90	11,90
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37	6	**6**	6,000	31,000	6518	6518	33674	16,22	16,22
24	C143017-2257 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187	21	**21**	21,000	166,000	229404	229404	1813384	11,23	11,23
25	C143017-2296 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168	20	**20**	20,000	148,000	585920	585920	4335808	11,90	11,90
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76	30,121	**30,121**	30,121	155,639	53917	53917	278593	16,22	16,22
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**						**933 478**	**933 478**	**6 900 099**	**11,92**	**11,92**
		в текущих ценах	**3,2932**		**25 797 583**						**3 074 135**	**3 074 135**	**22 723 449**	**11,92**	**11,92**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1													
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12			0,000	12,000	0	0	11551	0,00	0,00
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06			0,000	8,060	0	0	137923	0,00	0,00
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06			0,000	8,060	0	0	1064	0,00	0,00
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906			0,000	0,359	0	0	25529	0,00	0,00
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336			0,000	0,034	0	0	5198	0,00	0,00
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12			0,000	12,000	0	0	14505	0,00	0,00
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22			0,000	12,220	0	0	209109	0,00	0,00
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22			0,000	12,220	0	0	1613	0,00	0,00
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214			0,000	0,630	0	0	44808	0,00	0,00
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032			0,000	0,050	0	0	7785	0,00	0,00
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			0,000	12,000	0	0	7954	0,00	0,00
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,000	3,600	0	0	61603	0,00	0,00
76	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,000	3,600	0	0	475	0,00	0,00
77	C12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,000	0,938	0	0	66712	0,00	0,00
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2							0,000		0				
85	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47			0,000	56,470	0	0	237411	0,00	0,00
86	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26			0,000	44,260	0	0	965	0,00	0,00

87	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26			000	44,260	0	0	901	0,00	0,00
		Итого по лестницам									**0**	**0**	**835 106**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах			**835 106**						**-**	**-**	**2 807 887**	**0,00**	**0,00**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1	**3,3623**		**2 807 887**										
27	E0107-48-2	Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ	шт	1127,67	20 298	18	18	**18**	18,000	0,000	20298	20298	0	100,00	100,00
28	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,98	498 301	29,12	29,12	**29,12**	29,120	0,000	498301	498301	0	100,00	100,00
29	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	132,01	3 844	29,12	29,12	**29,12**	29,120	0,000	3844	3844	0	100,00	100,00
30	C11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена	м3	5453,99	95 772	17,56	17,56	**17,56**	17,560	0,000	95772	95772	0	100,00	100,00
31	C11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,08	8 717	2,56	2,56	**2,56**	2,560	0,000	8717	8717	0	100,00	100,00
32	C12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЦ	т	71099,87	73 235	1,03003	1,03003	**1,03003**	1,030	0,000	73235	73235	0	100,00	100,00
33	C12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЦ	т	71999,52	29 725	0,41285	0,41285	**0,41285**	0,413	0,000	29725	29725	0	100,00	100,00
34	C12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52997,60	9 945	0,18765	0,18765	**0,18765**	0,188	0,000	9945	9945	0	100,00	100,00
35	C12021-256	Закладные детали	т	154689,98	3 892	0,02516	0,02516	**0,02516**	0,025	0,000	3892	3892	0	100,00	100,00
36	E0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91			0,000	91,000	0	0	670134	0,00	0,00
37	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17			0,000	198,170	0	0	3391085	0,00	0,00
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17			0,000	198,170	0	0	26158	0,00	0,00
39	C11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25			0,000	90,250	0	0	492224	0,00	0,00
40	C11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98			0,000	34,980	0	0	119107	0,00	0,00
41	C12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044			0,000	6,870	0	0	488488	0,00	0,00
42	C12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406			0,000	3,144	0	0	226372	0,00	0,00
43	C12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023			0,000	0,880	0	0	46652	0,00	0,00
44	C12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884			0,000	0,289	0	0	44684	0,00	0,00
45	E0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22			0,000	22,000	0	0	95233	0,00	0,00
46	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52			0,000	47,520	0	0	813162	0,00	0,00
47	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52			0,000	47,520	0	0	6273	0,00	0,00
48	C11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61			0,000	10,610	0	0	57867	0,00	0,00
49	C11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99			0,000	2,990	0	0	10181	0,00	0,00
50	C12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868			0,000	1,499	0	0	106556	0,00	0,00
51	C12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282			0,000	0,303	0	0	21803	0,00	0,00
52	C12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784			0,000	0,178	0	0	9455	0,00	0,00
53	C12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064			0,000	0,121	0	0	18663	0,00	0,00
54	E0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91	14	**14**	14,000	77,000	15759	15759	86672	15,38	15,38
55	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55	33,31	**33,31**	33,310	183,240	570001	570001	3135603	15,38	15,38
56	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55	33,31	**33,31**	33,310	183,240	4397	4397	24188	15,38	15,38
57	C12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818	1,23	**1,23**	1,230	6,768	87453	87453	481218	15,38	15,38
58	C12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568	0,03933	**0,03933**	0,039	0,216	6084	6084	33470	15,38	15,38
59	E0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60	10	**10**	10,000	50,000	5663	5663	28316	16,67	16,67
60	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8	8,135	**8,135**	8,135	40,665	139206	139206	695860	16,67	16,67
61	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8	8,135	**8,135**	8,135	40,665	1074	1074	5368	16,67	16,67
62	C12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264	0,2205	**0,2205**	0,221	1,102	15678	15678	78362	16,67	16,67
63	C12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484	0,0807	**0,0807**	0,081	0,403	12484	12484	62391	16,67	16,67
		Итого по стенам			**12 877 073**						**1 601 528**	**1 601 528**	**11 275 545**	**12,44**	**12,44**
		в текущих ценах	**3,2593**		**41 969 891**						**5 219 816**	**5 219 816**	**36 750 074**	**12,44**	**12,44**
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2													
		Итого по перегородкам			**966 484**						**-**	**-**	**966 484**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	**3,5285**		**3 410 251**						**-**	**-**	**3 410 251**	**0,00**	**0,00**
		VII. КРОВЛЯ ЛС 2-1-2													
		Итого по кровле			**1 121 040**						**-**	**-**	**1 121 040**	**0,00**	**0,00**
		в текущих ценах	**3,5165**		**3 942 087**						**-**	**-**	**3 942 087**	**0,00**	**0,00**
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2													

		Итого дверные блоки													
		в текущих ценах			2 547 229						-	-	2 547 229	0,00	0,00
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2	3,2931		8 388 252						-	-	8 388 252	0,00	0,00
		Итого оконные блоки													
		в текущих ценах			1 014 136						-	-	1 014 136	0,00	0,00
		X. ВИТРАЖИ ЛС 2-1-2	3,2985		3 345 102						-	-	3 345 102	0,00	0,00
		Итого витражи													
		в текущих ценах			1 863 447						-	-	1 863 447	0,00	0,00
		XI. ПОЛЫ ЛС 2-1-2	3,6241		6 753 363						-	-	6 753 363	0,00	0,00
		Итого по полам													
		в текущих ценах			3 164 045						-	-	3 164 045	0,00	0,00
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2	3,526		11 156 313						-	-	11 156 313	0,00	0,00
		Итого внутренняя отделка													
		в текущих ценах			4 358 707						-	-	4 358 707	0,00	0,00
		XIII. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2	3,8867		16 941 075						-	-	16 941 075	0,00	0,00
		Итого наружная отделка													
		в текущих ценах			398 190						-	-	398 190	0,00	0,00
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1	4,7905		1 907 514						-	-	1 907 514	0,00	0,00
		Итого по прочим													
		в текущих ценах			572 948						-	-	572 948	0,00	0,00
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС	3,5047		2 008 029						-	-	2 008 029	0,00	0,00
		в текущих ценах			37 551 982						-	-	35 016 977	6,75	6,75
			3,42		128 427 346						2 535 006	2 535 006	120 133 396	6,46	6,46
		ВСЕГО ПО АКТУ									8 293 951	8 293 951			
											8 293 951,00				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Баймырза А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.