Счет-фактура № 10000000110 от 31 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440002386, Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан, дом № 500,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0010005, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ138560000004911160, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440002386, Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан, дом № 500

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140003035, Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140003035, Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

ИИК получателя: KZ738560000000415294, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык за Январь-Июль 2015 г	Тенге	1	46 888 863,39	46 888 863,39	12%	5 626 663,61	52 515 527,00		
Всего по счету:					**46 888 863,39**		**5 626 663,61**	**52 515 527,00**		

Руководитель: Рамазанұлы Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хамзина А. А.

(Ф.И.О., подпись)

"DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" МП Для счет-фактур БИН 050440002386

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Найменование объекта: Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"

Договору подряда: №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015года

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за январь-июль месяц 2015года.

Найменование объектов пусковых комплексов,объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (в том числе без НДС)						НДС-12%	Всего к оплате с НДС-12%
	С начало года по отчетный месяц включительно (4+5+6)	СМР (в сметных базисных ценах)	СМР(факт)	оборудование (факт)	Стоимость прочих затрат,не входящих в СМР(факт)	из них: (ПИР)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
С начало года всего	46 888 863	17 767 485	45 340 371		1 548 492		5 626 664	52 515 527
в т.ч.текущий месяц:	**46 888 863**	**17 767 485**	**45 340 371**		**1 548 492**		**5 626 664**	**52 515 527**

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.

(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.

(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Наименование объекта: Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"

Договор подряда №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015года

АКТ № 1
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2015год.

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

№	№ смет и расчетов	Наименование объектов, работ и затрат	Процент выполнения, в %	Стоимость выполненных работ, тенге			Стоимость выполненных работ в тенге
				Строительно - монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
	№2-1-1	Жилой Дом №2 - 2БС	25,45%	16 247 860			16 247 860
	№2-1-1	Жилой Дом №3 - 2БС	1,81%	1 152 341			1 152 341
		Итого главам 1-7		17 400 201			17 400 201
	СН.РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -1,2%		208 802			208 802
		Итого по главам 1-8		17 609 004			17 609 004
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -0,9%		158 481			158 481
	СН.РК 8.02-02-2002	Затраты,выслуга лет - 1%				176 090	176 090
	СН.РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуск- 0,4%				70 436	70 436
		Итого по главам 1-9		17 767 485		246 526	18 014 011
		Итого в базисных ценах 2001год		17 767 485		246 526	18 014 011
		Рыночный коэффициент k=	2,6				
	СН.РК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г		45 340 371		629 103	45 969 474
		Налоги,сборы, обязательные платежи, 2%				919 389	919 389
		Итого		45 340 371		1 548 492	46 888 863
		НДС-12%				5 626 664	5 626 664
		Всего с НДС		45 340 371		7 175 156	52 515 527

ЗАКАЗЧИК:

_____ Балапанов Б.А.
Директора ТОО "ABE&K"

_____ Баймырза А.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Наименование объекта: Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"
Договор подряда №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015года

АКТ №1

приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2015год.

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилой Дом №2 Блок-секция №1.								
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	885	28,03	26,50	24807	23448	7045	0,01	9
		М3		1,54	6,67	1359	5903	97	0,02	20
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26,55	262,72	--	6975	--	7882	1,85	49
		М3		262,72	--	6975	--	113	--	--
		Фундаменты								
		Фундаменты монолитные								
3	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	51,94	3242,30	--	168405	--	33924	3,24	168
		м3		531,00	--	27580	--	123	--	--
4	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	51,94	5652,57	462,96	293595	24046	98552	11,00	571
		м3		1935,00	173,25	100504	8999	90	0,85	44
5	Е0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	31,16	15848,01	66,01	493824	2057	7220	1,35	42
		м3		195,75	24,93	6100	777	105	0,12	4
6	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	617	323,65	18,42	199691	11365	70472	0,42	257
		м2		85,95	6,91	53031	4263	123	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	617	215,39	9,05	132894	5584	41171	0,25	155
		м2		50,85	3,40	31374	2098	123	0,02	10
8	Е0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	565,5	359,92	9,95	203535	5627	38910	0,36	201
		м2		52,20	3,74	29519	2115	123	0,02	10
9	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	565,5	291,11	3,35	164620	1894	3060	0,02	12
		м2		3,15	1,25	1781	707	123	0,01	3
10	Е0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	6,2	9031,10	335,84	55993	2082	6041	4,54	28
		м3		699,75	126,00	4338	781	118	0,61	4
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30.W8)	356,17	12070,45	196,62	4299133	70030	129591	1,79	638
		м3		272,25	74,27	96967	26453	105	0,36	129
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	361,51255	132,00	--	47720	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	361,51255	188,00	--	67964	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		Верхние и нижние армирование фундамента								
14	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2,66514	49502,00	--	131930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	2,2679	49131,00	--	111424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	15,0428	50900,00	--	765679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,13602	45800,00	--	52030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7220217**	**146134**			**2131**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**359530**	**52096**			**246**
						443868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными расходами	Тенге			7 664 085				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459 845				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8 123 930				

Жилой Дом №2 Блок-секция №2.

Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы

Земляные работы

1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	885	28,03	26,50	24807	23448	7045	0,01	9
		м3		1,54	6,67	1359	5903	97	0,02	20
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26,55	262,72	--	6975		7882	1,85	49
		м3		262,72	--	6975		113	--	--

Фундаменты

6	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	51,94	3242,30	--	168405		33924	3,24	168
		м3		531,00	--	27580		123	--	--
7	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	51,94	5652,57	462,96	293595	24046	98552	11,00	571
		м3		1935,00	173,25	100504	8999	90	0,85	44
8	Е0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	31,16	15848,01	66,01	493824	2057	7220	1,35	42
		м3		195,75	24,93	6100	777	105	0,12	4
9	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	617	323,65	18,42	199691	11365	70472	0,42	259
		м2		85,95	6,91	53031	4263	123	0,03	19
10	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	617	215,39	9,05	132894	5584	41171	0,25	154
		м2		50,85	3,40	31374	2098	123	0,02	12
11	Е0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	565,5	359,92	9,95	203535	5627	38910	0,36	201
		м2		52,20	3,74	29519	2115	123	0,02	10
12	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	565,5	291,11	3,35	164620	1894	3060	0,02	12
		м2		3,15	1,25	1781	707	123	0,01	3
13	Е0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	6,2	9031,10	335,84	55993	2082	6041	4,54	28
		м3		699,75	126,00	4338	781	118	0,61	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30.W8)	356,17	12070,45	196,62	4299133	70030	129591	1,79	638
		м3		272,25	74,27	96967	26453	105	0,36	129
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	361,51255	132,00	--	47720			--	--
		М3		--	--				--	--
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	361,51255	188,00	--	67964			--	--
		М3		--	--				--	--
17	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2,66514	49502,00	--	131930			--	--
		т		--	--				--	--
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	2,2679	49131,00	--	111424			--	--
		т		--	--				--	--
19	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	15,0428	50900,00	--	765679			--	--
		т		--	--				--	--
20	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,13602	45800,00	--	52030			--	--
		т		--	--				--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7220217	146130	443865		
		Накладные расходы -	Тенге			359526	52093			
		Итого с накладными расходами	Тенге			443868				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 664 085				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			459 845				
						8 123 930				

Жилой Дом №3 Блок-секция №1.

Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы

		Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	885	28,03	26,50	24807	23448	7045	0,01	9
		М3		1,54	6,67	1359	5903	97	0,02	20
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	26,55	262,72	--	6975	--	7882	1,85	49
		М3		262,72	--	6975	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты								
		Фундаменты монолитные								
3	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	51,94	3242,30	--	168405	--	33924	3,24	168
		м3		531,00	--	27580	--	123	--	--
4	Е0113-49-1	**Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"**	51,94	5652,57	462,96	293595	24046	98552	11,00	571
		м3		1935,00	173,25	100504	8999	90	0,85	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			493782	47494			798
		Накладные расходы -	Тенге			136419	14902			65
		Итого с накладными расходами	Тенге			147402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			641 184				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			38 471				
						679 655				

Жилой Дом №3 Блок-секция №2.
Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы

		Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	885	28,03	26,50	24807	23448	7045	0,01	9
		М3		1,54	6,67	1359	5903	97	0,02	20
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	26,55	262,72	--	6975	--	7882	1,85	49
		М3		262,72	--	6975	--	113	--	--
		Фундаменты								
		Фундаменты монолитные								
3	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	51,94	3242,30	--	168405	--	33924	3,24	168
		м3		531,00	--	27580	--	123	--	--
4	Е0113-49-1	**Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"**	26,07844	5652,57	462,96	147410	12073	49482	11,00	287
		м3		1935,00	173,25	50462	4518	90	0,85	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			347598	35521			514
		Накладные расходы -	Тенге			86376	10421			43
		Итого с накладными расходами	Тенге			98332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445 930				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			26756				
						472 686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**15 281 814**	**375 279**	**443 865**		
		Накладные расходы	**Тенге**			**941 851**	**129 512**			
		Итого с накладными расходами	Тенге			1 133 470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			16 415 284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			984 917				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			17 400 201				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 1,2%				17 400 201				
		Итого главам 1-8				208 802				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -0,9%				**17 609 004**				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты,выслуга лет-1%				158 481				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуск- 0,4%				176 090				
		Итого				70 436				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**405 007**				
		Рыночный коэффициент k=2,6				**18 014 011**				
	СН РК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г				**45 969 474**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи,2%				**45 969 474**				
		Итого				919 389				
		НДС-12%				**46 888 863**				
		Всего с НДС				5 626 664				
						52 515 527				

ЗАКАЗЧИК:

Директора ТОО "ABE&K" Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" Баймырза А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" Рамазанулы Р.