Счет-фактура № 10000000198 от 22 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440002386, Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, 92, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0010005, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ138560000004911160, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440002386, Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, 92

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140003035, Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140003035, Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

ИИК получателя: KZ738560000000415294, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык за 2 дек.декабря 2015 г	Тенге	1	97 108 302,68	97 108 302,68	12%	11 652 996,32	108 761 299,00		
Всего по счету:					**97 108 302,68**		**11 652 996,32**	**108 761 299,00**		

Руководитель: Рамазанұлы Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хамзина А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**031140003035**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, 92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050440002386**

Договор (контракт) Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Номер документа	Дата составления
198	**22.12.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык	2 дек. декабря 2015 г		Тенге	1	108 761 299,00	108 761 299,00
				Итого	1	x	108 761 299,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2015

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-декабрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/4-1	06.04.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2015г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2015г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	390 748 469	3 145 020							377 402	3 522 422
Всего к оплате с НДС	Три миллиона пятьсот двадцать две тысячи четыреста двадцать два тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК:_____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК:_____Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

Договор подряда **№ АВЕ-2015/4-1 от 06.04.2015г.**
Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта:

ЖИЛОЙ ДОМ №5 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2-половину декабрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮК

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г.							всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	1 декада декабря	2 декада декабря	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		20	21	22	23	24	25	26
		I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																		
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	М3	28,03	24 807	885						885		885,000	0,000	0	24807	0	0,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	М3	262,71	6 975	26,55						26,55		26,550	0,000	0	6975	0	0,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	М3	122,16	1 527	12,5							12,5	12,500	0,000	1527	1527	0	100,00	100,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	М3	3,35	1 422	424,36							424,36	424,360	0,000	1422	1422	0	100,00	100,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	М3	21,55	9 413	436,86							436,86	436,860	0,000	9413	9413	0	100,00	100,00
		Итого по земляным работам			**44 144**											**12 362**	**44 144**	**0**	**28,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**4,947078**		**218 384**											**61 156**	**218384**	**0**	**28,00**	**100,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1																		
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,30	168 405	51,94						51,94		51,940	0,000	0	168405	0	0,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	5652,58	293 595	51,94						51,94		51,940	0,000	0	293595	0	0,00	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,99	493 824	31,16						31,16		31,160	0,000	0	493824	0	0,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06						573,26	756,8	1330,060	0,000	244939	430473	0	56,90	100,00
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06						573,26	756,8	1330,060	0,000	163007	286479	0	56,90	100,00
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5						565,5		565,500	0,000	0	203535	0	0,00	100,00
12	E0111-11-2 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5						565,5		565,500	0,000	0	164620	0	0,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81							9,81	9,810	0,000	88595	88595	0	100,00	100,00
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30.W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17						356,17		356,170	0,000	0	4299133	0	0,00	100,00

15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	М3	132,00	47 720	361,51255						361,51		361,513	0,000	0	47720	0	0,00	100,00
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	М3	188,00	67 964	361,51255						361,51		361,513	0,000	0	67964	0	0,00	100,00
		Верхние и нижние армирование фундамента												0,000		0				
17	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	49502,09	131 930	2,66514						2,6651		2,665	0,000	0	131930	0	0,00	100,00
18	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	49130,69	111 424	2,2679						2,2679		2,268	0,000	0	111424	0	0,00	100,00
19	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	50900,00	765 679	15,0428						15,043		15,043	0,000	0	765679	0	0,00	100,00
20	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	45800,25	52 030	1,13602						1,136		1,136	0,000	0	52030	0	0,00	100,00
		Итого по фундаментам			**7 605 403**											**496 540**	**7 605 403**	**0**	**6,53**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,4238**		**26 039 380**											**1 700 055**	**26039380**	**0**	**6,53**	**100,00**
		ИТОГО по общестроительным работам КЖ и АС			**45 201 529**											**508 902**	**7 649 547**	**37 551 982**	**1,13**	**16,92**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**											**1 761 211**	**26 257 763**	**128 427 346**	**1,14**	**16,97**
		ИТОГО по АКТУ														**1 761 211**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "АВЕ&К" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Договор подряда **№ ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.**
Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта:

ЖИЛОЙ ДОМ №5 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2-половину декабрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы КЖ

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г.							всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	1 декада декабря	2 декада декабря	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		20	21	22	23	24	25	26
		I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																		
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	М3	28,03	24 807	885						885		885,000	0,000	0	24807	0	0,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	М3	262,71	6 975	26,55						26,55		26,550	0,000	0	6975	0	0,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	М3	122,16	1 527	12,5							12,5	12,500	0,000	1527	1527	0	100,00	100,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	М3	3,35	1 422	424,36							424,36	424,360	0,000	1422	1422	0	100,00	100,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	М3	21,55	9 413	436,86							436,86	436,860	0,000	9413	9413	0	100,00	100,00
		Итого по земляным работам			**44 144**											**12 362**	**44 144**	**0**	**28,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**4,947078**		**218 384**											**61 156**	**218384**	**0**	**28,00**	**100,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1																		
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,30	168 405	51,94						51,94		51,940	0,000	0	168405	0	0,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	5652,58	293 595	51,94						51,94		51,940	0,000	0	293595	0	0,00	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,99	493 824	31,16						31,16		31,160	0,000	0	493824	0	0,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06						573,26	756,8	1330,060	0,000	244939	430473	0	56,90	100,00
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06						573,26	756,8	1330,060	0,000	163007	286479	0	56,90	100,00
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5						565,5		565,500	0,000	0	203535	0	0,00	100,00
12	E0111-11-2 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5						565,5		565,500	0,000	0	164620	0	0,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81							9,81	9,810	0,000	88595	88595	0	100,00	100,00
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30.W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17						356,17		356,170	0,000	0	4299133	0	0,00	100,00

15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	М3	132,00	47 720	361,51255						361,51		361,513	0,000	0	47720	0	0,00	100,00
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	М3	188,00	67 964	361,51255						361,51		361,513	0,000	0	67964	0	0,00	100,00
		Верхние и нижние армирование фундамента												0,000		0				
17	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	49502,09	131 930	2,66514						2,6651		2,665	0,000	0	131930	0	0,00	100,00
18	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	49130,69	111 424	2,2679						2,2679		2,268	0,000	0	111424	0	0,00	100,00
19	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	50900,00	765 679	15,0428						15,043		15,043	0,000	0	765679	0	0,00	100,00
20	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	45800,25	52 030	1,13602						1,136		1,136	0,000	0	52030	0	0,00	100,00
		Итого по фундаментам			**7 605 403**											**496 540**	**7 605 403**	**0**	**6,53**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,4238**		**26 039 380**											**1 700 055**	**26039380**	**0**	**6,53**	**100,00**
		ИТОГО по общестроительным работам КЖ и АС			**45 201 529**											**508 902**	**7 649 547**	**37 551 982**	**1,13**	**16,92**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**											**1 761 211**	**26 257 763**	**128 427 346**	**1,14**	**16,97**
		ИТОГО по АКТУ														**1 761 211**				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

Caspian Business Support

Технический надзор

Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Приложение к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-декабрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/7-4	01.08.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2015г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2015г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	419 232 911	93 963 283							11 275 594	105 238 877
Всего к оплате с НДС	Сто пять миллионов двести тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят семь тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**
Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**
Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2-половину декабрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы АР

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные				в том числе:						всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строител
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23	24	25	26
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																	
		балконные																	
66	E0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8						52,8	52,800	0,000	23 616	23 616	0	100,00	100,00
67	C12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8						52,8	52,800	0,000	575 520	575 520	0	100,00	100,00
		итого дверные блоки			**2 547 229**										**599 136**	**599 136**	**1 948 092**	**23,52**	**23,52**
		в текущих ценах	**3,29309**		**8 388 252**										**1 973 010**	**1 973 010**	**6 415 243**	**23,52**	**23,52**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**										**599 136**	**30 559 010**	**14 642 520**	**1,33**	**67,61**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**										**1 973 010**	**101 312 774**	**53 372 336**	**1,28**	**65,50**
		ИТОГО по АКТУ													**1 973 010**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

«Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**
Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**
Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №2**

АКТ №29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2-половину декабрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы АР

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные				в том числе:						всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строител
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23	24	25	26
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																	
		балконные																	
66	E0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8						52,8	52,800	0,000	23 616	23 616	0	100,00	100,00
67	C12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8						52,8	52,800	0,000	575 520	575 520	0	100,00	100,00
		итого дверные блоки			**2 547 229**										**599 136**	**599 136**	**1 948 092**	**23,52**	**23,52**
		в текущих ценах	**3,29309**		**8 388 252**										**1 973 010**	**1 973 010**	**6 415 243**	**23,52**	**23,52**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**										**599 136**	**30 559 010**	**14 642 520**	**1,33**	**67,61**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**										**1 973 010**	**101 312 774**	**53 372 336**	**1,28**	**65,50**
		ИТОГО по АКТУ													**1 973 010**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "ABE&K" _____Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №30

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2-половину декабрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮК

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г						Всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																	
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187					51	136	187,000	0,000	147732	203131	0	72,73	100,00
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168					46	122	168,000	0,000	212939	293228	0	72,62	100,00
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37					10	27	37,000	0,000	29329	40192	0	72,97	100,00
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187					51	136	187,000	0,000	1485664	2042788	0	72,73	100,00
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168					46	122	168,000	0,000	3574112	4921728	0	72,62	100,00
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76					50,21	135,55	185,760	0,000	242634	332510	0	72,97	100,00
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**										**5 692 411**	**7 833 577**	**0**	**72,67**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**										**18 746 281**	**25 797 583**	**-**	**72,67**	**100,00**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																	
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12					4	8	12,000	0,000	7701	11551	0	66,67	100,00
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06					2,6867	5,3733	8,060	0,000	91949	137923	0	66,67	100,00
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойко	м3	132,01	1 064	8,06					2,6867	5,3733	8,060	0,000	709	1064	0	66,67	100,00
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2	т	71099,54	25 529	0,35906					0,1197	0,2394	0,359	0,000	17019	25529	0	66,67	100,00
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336					0,0112	0,0224	0,034	0,000	3465	5198	0	66,67	100,00
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12					4	8	12,000	0,000	9670	14505	0	66,67	100,00
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22					4,0733	8,1467	12,220	0,000	139406	209109	0	66,67	100,00
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойко	м3	132,00	1 613	12,22					4,0733	8,1467	12,220	0,000	1075	1613	0	66,67	100,00
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-	т	71099,66	44 808	0,630214					0,2101	0,4201	0,630	0,000	29872	44808	0	66,67	100,00
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032					0,0168	0,0335	0,050	0,000	5190	7785	0	66,67	100,00
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2		2	8	12,000	0,000	5303	7954	0	66,67	100,00
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60		0,60	2,4	3,600	0,000	41069	61603	0	66,67	100,00
76	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойко	м3	131,94	475	3,6			0,60		0,60	2,4	3,600	0,000	317	475	0	66,67	100,00
77	C12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16		0,16	0,6255	0,938	0,000	44475	66712	0	66,67	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**										**397 219**	**595 829**	**239 277**	**47,57**	**71,35**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**										**1 335 575**	**2 003 362**	**804 524**	**47,57**	**71,35**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																	
36	E0107-51-3	*Установка наружных стеновых панелей НС*	шт	7364,11	670 134	91					18	73	91,000	0,000	537580	670134	0	80,22	100,00
37	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17					39,198	158,97	198,170	0,000	2720329	3391085	0	80,22	100,00
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17					39,198	158,97	198,170	0,000	20984	26158	0	80,22	100,00

39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25					17,851	72,399	90,250	0,000	394865	492224	0	80,22	100,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98					6,919	28,061	34,980	0,000	95548	119107	0	80,22	100,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044					1,359	5,5114	6,870	0,000	391863	488488	0	80,22	100,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406					0,622	2,5221	3,144	0,000	181588	226372	0	80,22	100,00
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023					0,1741	0,7061	0,880	0,000	37425	46652	0	80,22	100,00
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884					0,0571	0,2317	0,289	0,000	35846	44684	0	80,22	100,00
45	Е0107-51-1	*Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ*	шт	4328,77	95 233	22						22	22,000	0,000	95233	95233	0	100,00	100,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52						47,52	47,520	0,000	813162	813162	0	100,00	100,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52						47,52	47,520	0,000	6273	6273	0	100,00	100,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61						10,61	10,610	0,000	57867	57867	0	100,00	100,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99						2,99	2,990	0,000	10181	10181	0	100,00	100,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868						1,4987	1,499	0,000	106556	106556	0	100,00	100,00
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282						0,3028	0,303	0,000	21803	21803	0	100,00	100,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784						0,1784	0,178	0,000	9455	9455	0	100,00	100,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064						0,1206	0,121	0,000	18663	18663	0	100,00	100,00
54	Е0107-52-2	*Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ*	шт	1125,62	102 431	91		14		13	64		91,000	0,000	72039	102431	0	70,33	100,00
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55		33,31		30,93	152,31		216,550	0,000	2606329	3705604	0	70,33	100,00
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55		33,31		30,93	152,31		216,550	0,000	20105	28585	0	70,33	100,00
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818		1,23		1,143	5,6252		7,998	0,000	399951	568671	0	70,33	100,00
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568		0,039		0,0365	0,1798		0,256	0,000	27818	39554	0	70,33	100,00
59	Е0107-53-7	*Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ*	шт	566,32	33 979	60		10		10	40		60,000	0,000	22653	33979	0	66,67	100,00
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8		8,135		8,13	32,533		48,800	0,000	556705	835066	0	66,67	100,00
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8		8,135		8,13	32,533		48,800	0,000	4295	6442	0	66,67	100,00
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264		0,221		0,22	0,8817		1,323	0,000	62692	94040	0	66,67	100,00
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484		0,081		0,08	0,3227		0,484	0,000	49922	74875	0	66,67	100,00
		Итого по стенам			**12 877 073**										**9 377 729**	**12 877 073**	**0**	**72,83**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**										**30 564 573**	**41 969 891**	**-**	**72,83**	**100,00**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**										**15 467 358**	**28 956 026**	**16 245 503**	**34,22**	**64,06**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**										**50 646 429**	**96 028 600**	**58 656 510**	**32,74**	**62,08**
		ИТОГО по АКТУ													**50 646 429**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №2**

АКТ №31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2-половину декабрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы КЖ

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г						Всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																	
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187					51	136	187,000	0,000	147732	203131	0	72,73	100,00
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168					46	122	168,000	0,000	212939	293228	0	72,62	100,00
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37					10	27	37,000	0,000	29329	40192	0	72,97	100,00
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187					51	136	187,000	0,000	1485664	2042788	0	72,73	100,00
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168					46	122	168,000	0,000	3574112	4921728	0	72,62	100,00
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76					50,21	135,55	185,760	0,000	242634	332510	0	72,97	100,00
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**										**5 692 411**	**7 833 577**	**0**	**72,67**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**										**18 746 281**	**25 797 583**	**-**	**72,67**	**100,00**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																	
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12					4	8	12,000	0,000	7701	11551	0	66,67	100,00
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06					2,6867	5,3733	8,060	0,000	91949	137923	0	66,67	100,00
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойко	м3	132,01	1 064	8,06					2,6867	5,3733	8,060	0,000	709	1064	0	66,67	100,00
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2	т	71099,54	25 529	0,35906					0,1197	0,2394	0,359	0,000	17019	25529	0	66,67	100,00
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336					0,0112	0,0224	0,034	0,000	3465	5198	0	66,67	100,00
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12					4	8	12,000	0,000	9670	14505	0	66,67	100,00
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22					4,0733	8,1467	12,220	0,000	139406	209109	0	66,67	100,00
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойко	м3	132,00	1 613	12,22					4,0733	8,1467	12,220	0,000	1075	1613	0	66,67	100,00
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-	т	71099,66	44 808	0,630214					0,2101	0,4201	0,630	0,000	29872	44808	0	66,67	100,00
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032					0,0168	0,0335	0,050	0,000	5190	7785	0	66,67	100,00
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2		2	8	12,000	0,000	5303	7954	0	66,67	100,00
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60		0,60	2,4	3,600	0,000	41069	61603	0	66,67	100,00
76	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойко	м3	131,94	475	3,6			0,60		0,60	2,4	3,600	0,000	317	475	0	66,67	100,00
77	C12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16		0,16	0,6255	0,938	0,000	44475	66712	0	66,67	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**										**397 219**	**595 829**	**239 277**	**47,57**	**71,35**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**										**1 335 575**	**2 003 362**	**804 524**	**47,57**	**71,35**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																	
36	E0107-51-3	*Установка наружных стеновых панелей НС*	шт	7364,11	670 134	91					18	73	91,000	0,000	537580	670134	0	80,22	100,00
37	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17					39,198	158,97	198,170	0,000	2720329	3391085	0	80,22	100,00
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17					39,198	158,97	198,170	0,000	20984	26158	0	80,22	100,00

39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25					17,851	72,399	90,250	0,000	394865	492224	0	80,22	100,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98					6,919	28,061	34,980	0,000	95548	119107	0	80,22	100,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044					1,359	5,5114	6,870	0,000	391863	488488	0	80,22	100,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406					0,622	2,5221	3,144	0,000	181588	226372	0	80,22	100,00
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023					0,1741	0,7061	0,880	0,000	37425	46652	0	80,22	100,00
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884					0,0571	0,2317	0,289	0,000	35846	44684	0	80,22	100,00
45	Е0107-51-1	*Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ*	шт	4328,77	95 233	22						22	22,000	0,000	95233	95233	0	100,00	100,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52						47,52	47,520	0,000	813162	813162	0	100,00	100,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52						47,52	47,520	0,000	6273	6273	0	100,00	100,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61						10,61	10,610	0,000	57867	57867	0	100,00	100,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99						2,99	2,990	0,000	10181	10181	0	100,00	100,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868						1,4987	1,499	0,000	106556	106556	0	100,00	100,00
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282						0,3028	0,303	0,000	21803	21803	0	100,00	100,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784						0,1784	0,178	0,000	9455	9455	0	100,00	100,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064						0,1206	0,121	0,000	18663	18663	0	100,00	100,00
54	Е0107-52-2	*Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ*	шт	1125,62	102 431	91		14	13	64			91,000	0,000	72039	102431	0	70,33	100,00
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55		33,31	30,93	152,31			216,550	0,000	2606329	3705604	0	70,33	100,00
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55		33,31	30,93	152,31			216,550	0,000	20105	28585	0	70,33	100,00
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818		1,23	1,143	5,6252			7,998	0,000	399951	568671	0	70,33	100,00
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568		0,039	0,0365	0,1798			0,256	0,000	27818	39554	0	70,33	100,00
59	Е0107-53-7	*Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ*	шт	566,32	33 979	60		10	10	40			60,000	0,000	22653	33979	0	66,67	100,00
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8		8,135	8,13	32,533			48,800	0,000	556705	835066	0	66,67	100,00
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8		8,135	8,13	32,533			48,800	0,000	4295	6442	0	66,67	100,00
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264		0,221	0,22	0,8817			1,323	0,000	62692	94040	0	66,67	100,00
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484		0,081	0,08	0,3227			0,484	0,000	49922	74875	0	66,67	100,00
		Итого по стенам			**12 877 073**										**9 377 729**	**12 877 073**	**0**	**72,83**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**										**30 564 573**	**41 969 891**	**-**	**72,83**	**100,00**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**										**15 467 358**	**28 956 026**	**16 245 503**	**34,22**	**64,06**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**										**50 646 429**	**96 028 600**	**58 656 510**	**32,74**	**62,08**
		ИТОГО по АКТУ													**50 646 429**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

Приложение к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-декабрь 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/4-1	06.04.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2015г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2015г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	387 226 047	43 743 844							5 249 261	48 993 105
Всего к оплате с НДС	Сто двадцать две тысячи триста двенадцать тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК:_____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №5 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮК

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г.						всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23	24	25	26
		I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																	
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	М3	28,03	24 807	885						885	885,000	0,000	24807	24807	0	100,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	М3	262,71	6 975	26,55						26,55	26,550	0,000	6975	6975	0	100,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	М3	122,16	1 527	12,5							0,000	12,500	0	0	1527	0,00	0,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	М3	3,35	1 422	424,36							0,000	424,360	0	0	1422	0,00	0,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	М3	21,55	9 413	436,86							0,000	436,860	0	0	9413	0,00	0,00
		Итого по земляным работам			**44 144**										**31 782**	**31 782**	**12 362**	**72,00**	**72,00**
		в текущих ценах	**4,947078**		**218 384**										**157 228**	**157228**	**61 156**	**72,00**	**72,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1																	
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,30	168 405	51,94						51,94	51,940	0,000	168405	168405	0	100,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	5652,58	293 595	51,94						51,94	51,940	0,000	293595	293595	0	100,00	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,99	493 824	31,16						31,16	31,160	0,000	493824	493824	0	100,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06						573,26	573,256	756,804	185534	185534	244939	43,10	43,10
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06						573,26	573,256	756,804	123472	123472	163007	43,10	43,10
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5						565,5	565,500	0,000	203535	203535	0	100,00	100,00
12	E0111-11-2 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5						565,5	565,500	0,000	164620	164620	0	100,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81							0,000	9,810	0	0	88595	0,00	0,00
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30.W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17						356,17	356,170	0,000	4299133	4299133	0	100,00	100,00
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	М3	132,00	47 720	361,51255						361,51	361,513	0,000	47720	47720	0	100,00	100,00
16	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	М3	188,00	67 964	361,51255						361,51	361,513	0,000	67964	67964	0	100,00	100,00
		Верхние и нижние армирование фундамента																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23	24	25	26
17	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	49502,09	131 930	2,66514						2,6651	2,665	0,000	131930	131930	0	100,00	100,00
18	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	49130,69	111 424	2,2679						2,2679	2,268	0,000	111424	111424	0	100,00	100,00
19	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	50900,00	765 679	15,0428						15,043	15,043	0,000	765679	765679	0	100,00	100,00
20	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	45800,25	52 030	1,13602						1,136	1,136	0,000	52030	52030	0	100,00	100,00
		Итого по фундаментам			**7 605 403**										**7 108 863**	**7 108 863**	**496 540**	**93,47**	**93,47**
		в текущих ценах	**3,4238**		**26 039 380**										**24 339 325**	**24339325**	**1 700 055**	**93,47**	**93,47**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**										**7 140 645**	**7 140 645**	**38 060 885**	**15,80**	**15,80**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**										**24 496 553**	**24 496 553**	**130 188 557**	**15,84**	**15,84**
		ИТОГО по АКТУ													**24 496 552,5**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №5 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2015год.

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы ЮК

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г.						всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23	24	25	26
		I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																	
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	М3	28,03	24 807	885						885	885,000	0,000	24807	24807	0	100,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	М3	262,71	6 975	26,55						26,55	26,550	0,000	6975	6975	0	100,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	М3	122,16	1 527	12,5							0,000	12,500	0	0	1527	0,00	0,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	М3	3,35	1 422	424,36							0,000	424,360	0	0	1422	0,00	0,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	М3	21,55	9 413	436,86							0,000	436,860	0	0	9413	0,00	0,00
		Итого по земляным работам			**44 144**										**31 782**	**31 782**	**12 362**	**72,00**	**72,00**
		в текущих ценах	**4,947078**		**218 384**										**157 228**	**157228**	**61 156**	**72,00**	**72,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1																	
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,30	168 405	51,94						51,94	51,940	0,000	168405	168405	0	100,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	5652,58	293 595	51,94						51,94	51,940	0,000	293595	293595	0	100,00	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,99	493 824	31,16						31,16	31,160	0,000	493824	493824	0	100,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06						573,26	573,256	756,804	185534	185534	244939	43,10	43,10
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06						573,26	573,256	756,804	123472	123472	163007	43,10	43,10
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5						565,5	565,500	0,000	203535	203535	0	100,00	100,00
12	E0111-11-2 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5						565,5	565,500	0,000	164620	164620	0	100,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81							0,000	9,810	0	0	88595	0,00	0,00
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30.W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17						356,17	356,170	0,000	4299133	4299133	0	100,00	100,00
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	М3	132,00	47 720	361,51255						361,51	361,513	0,000	47720	47720	0	100,00	100,00
16	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	М3	188,00	67 964	361,51255						361,51	361,513	0,000	67964	67964	0	100,00	100,00
		Верхние и нижние армирование фундамента																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	21	22	23	24	25	26
17	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	49502,09	131 930	2,66514						2,6651	2,665	0,000	131930	131930	0	100,00	100,00
18	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	49130,69	111 424	2,2679						2,2679	2,268	0,000	111424	111424	0	100,00	100,00
19	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	50900,00	765 679	15,0428						15,043	15,043	0,000	765679	765679	0	100,00	100,00
20	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	45800,25	52 030	1,13602						1,136	1,136	0,000	52030	52030	0	100,00	100,00
		Итого по фундаментам			**7 605 403**										**7 108 863**	**7 108 863**	**496 540**	**93,47**	**93,47**
		в текущих ценах	**3,4238**		**26 039 380**										**24 339 325**	**24339325**	**1 700 055**	**93,47**	**93,47**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**										**7 140 645**	**7 140 645**	**38 060 885**	**15,80**	**15,80**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**										**24 496 553**	**24 496 553**	**130 188 557**	**15,84**	**15,84**
		ИТОГО по АКТУ													24 496 552,5				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.