Счет-фактура № 10000000001 от 29 января 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440002386, Республика Казахстан, Атырау,Северная промзона,дом 92,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0010005, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ138560000004911160, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440002386, Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона,дом 92

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140003035, Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140003035, Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

ИИК получателя: KZ738560000000415294, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	,ройтельно-монтажн ые работы по ЖК Жеруйык за январь 2016 г	Тенге	1	93 811 281,25	93 811 281,25	12%	11 257 353,75	105 068 635,00		
Всего по счету:					**93 811 281,25**		**11 257 353,75**	**105 068 635,00**		

Руководитель: Рамазанұлы Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хамзина А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**031140003035**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом 92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050440002386**

Договор (контракт) Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Номер документа	Дата составления
1	**29.01.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык	январь 2016		Тенге	1	105 068 635,00	105 068 635,00
				Итого	1	x	105 068 635,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Рамазанулы Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Балапанов Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.01.2016

М.П.

Приложение к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Наименование строительства : Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/4-1	06.04.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2016г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2016г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	3 117 982	2 783 913							334 069	3 117 982
Всего к оплате с НДС	Три миллиона сто семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят два тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Договор подряда № ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта:

ЖИЛОЙ ДОМ №6 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
							2015г.						2016 г.												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1																							
9	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06				573,3			756,8						1330,060	0,000	244939	430473	0	56,90	100,00
10	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06				573,3			756,8						1330,060	0,000	163007	286479	0	56,90	100,00
13	Е0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81				4,562			5,248						9,810	0,000	47394	88595	0	53,50	100,00
		Итого по фундаментам			7 605 403																455 339	7 605 403	0	5,99	100,00
		в текущих ценах	3,4238		26 039 380																1 558 991	26039380	0	5,99	100,00
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																455 339	7 649 547	37 551 982	1,01	16,92
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																1 558 991	26 257 763	128 427 346	1,01	16,97
		ИТОГО по АКТУ																			1 558 991				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "ABE&K" Балаланов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" Зинулаев Ф.
"____" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

Приложение к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/7-4	01.08.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2016г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2016г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	101 950 653	91 027 369							10 923 284	101 950 653
Всего к оплате с НДС	Сто один миллион девятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят три тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК:_____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК:_____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**
Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**
Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №1 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №32
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	С143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187					27		42						69,000	118,000	458808	753756	1289032	22,46	36,90
25	С143017-2296	Плиты перекрытии железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168					24		40						64,000	104,000	1171840	1874944	3046784	23,81	38,10
26	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76					30,13		65,267						95,397	90,363	116828	170760	161750	35,14	51,35
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**1 747 476**	**2 877 197**	**4 956 380**	**22,31**	**36,73**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**5 754 798**	**9 475 202**	**16 322 381**	**22,31**	**36,73**
65	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06					1,34333		1,343						2,687	5,373	22987	45974	91949	16,67	33,33
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06					1,34333		1,343						2,687	5,373	177	355	709	16,67	33,33
67	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906					0,05984		0,06						0,120	0,239	4255	8510	17019	16,67	33,33
68	С12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336					0,0056		0,006						0,011	0,022	866	1733	3465	16,67	33,33
69	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12					2								2,000	10,000	0	2418	12088	0,00	16,67
70	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22					2,03667		2,037						4,073	8,147	34852	69703	139406	16,67	33,33
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22					2,03667		2,037						4,073	8,147	269	538	1075	16,67	33,33
72	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214					0,10504		0,105						0,210	0,420	7468	14936	29872	16,67	33,33
73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032					0,00839		0,008						0,017	0,034	1298	2595	5190	16,67	33,33
74	Е0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2										2,000	10,000	0	1326	6628	0,00	16,67
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60				0,60						1,200	2,400	10267	20534	41069	16,67	33,33
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,60				0,60						1,200	2,400	79	158	317	16,67	33,33
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16				0,16						0,313	0,626	11119	22237	44475	16,67	33,33
		Итого по лестницам			**835 106**																**93 637**	**192 941**	**642 165**	**11,21**	**23,10**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**314 835**	**648 729**	**2 159 158**	**11,21**	**23,10**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17							78,4						78,397	119,773	1341528	1341528	2049557	39,56	39,56
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17							78,4						78,397	119,773	10348	10348	15810	39,56	39,56
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25							35,7						35,703	54,547	194726	194726	297498	39,56	39,56

40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98							13,84						13,838	21,142	47119	47119	71988	39,56	39,56
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044							2,718						2,718	4,152	193248	193248	295240	39,56	39,56
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406							1,244						1,244	1,900	89554	89554	136818	39,56	39,56
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023							0,348						0,348	0,532	18456	18456	28196	39,56	39,56
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884							0,114						0,114	0,175	17677	17677	27007	39,56	39,56
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55			33,31				64,25						97,561	118,989	1099465	1669466	2036138	29,67	45,05
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55			33,31				64,25						97,561	118,989	8481	12878	15707	29,67	45,05
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818			1,23				2,373						3,603	4,395	168727	256180	312491	29,67	45,05
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568			0,03933				0,076						0,115	0,140	11736	17820	21734	29,67	45,05
59	Е0107-53-7	*Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ*	шт	566,32	33 979	60			10										10,000	50,000	0	5663	28316	0,00	16,67
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8			8,135				15,45						23,588	25,212	264438	403644	431422	31,67	48,34
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8			8,135				15,45						23,588	25,212	2040	3114	3328	31,67	48,34
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264			0,2205				0,419						0,639	0,683	29779	45457	48583	31,67	48,34
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484			0,0807				0,153						0,234	0,250	23710	36195	38680	31,67	48,34
		Итого по стенам			**12 877 073**																				
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**																**3 521 032**	**5 122 560**	**7 754 513**	**27,34**	**39,78**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**45 201 529**																**11 476 003**	**16 695 820**	**25 274 071**	**27,34**	**39,78**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**5 362 144**	**15 842 245**	**29 359 284**	**11,86**	**35,05**
		ИТОГО по АКТУ																			**17 545 636**	**53 077 514**	**101 607 596**	**11,34**	**34,31**
																					17 545 636				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

"_____" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**
Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**
Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №1 БЛОК-СЕКЦИЯ №2**

АКТ №33

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	С143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187					27		42						69,000	118,000	458808	753756	1289032	22,46	36,90
25	С143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168					24		40						64,000	104,000	1171840	1874944	3046784	23,81	38,10
26	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76					30,13		65,267						95,397	90,363	116828	170760	161750	35,14	51,35
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**1 747 476**	**2 877 197**	**4 956 380**	**22,31**	**36,73**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**5 754 798**	**9 475 202**	**16 322 381**	**22,31**	**36,73**
65	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06					1,34333		1,34333						2,687	5,373	22987	45974	91949	16,67	33,33
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06					1,34333		1,34333						2,687	5,373	177	355	709	16,67	33,33
67	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906					0,05984		0,05984						0,120	0,239	4255	8510	17019	16,67	33,33
68	С12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336					0,0056		0,0056						0,011	0,022	866	1733	3465	16,67	33,33
69	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12					2								2,000	10,000	0	2418	12088	0,00	16,67
70	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22					2,03667		2,03667						4,073	8,147	34852	69703	139406	16,67	33,33
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22					2,03667		2,03667						4,073	8,147	269	538	1075	16,67	33,33
72	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214					0,10504		0,10504						0,210	0,420	7468	14936	29872	16,67	33,33
73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032					0,00839		0,00839						0,017	0,034	1298	2595	5190	16,67	33,33
74	Е0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2										2,000	10,000	0	1326	6628	0,00	16,67
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60				0,60						1,200	2,400	10267	20534	41069	16,67	33,33
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,60				0,60						1,200	2,400	79	158	317	16,67	33,33
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16				0,16						0,313	0,626	11119	22237	44475	16,67	33,33
		Итого по лестницам			**835 106**																**93 637**	**192 941**	**642 165**	**11,21**	**23,10**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**314 835**	**648 729**	**2 159 158**	**11,21**	**23,10**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17							78,3969						78,397	119,773	1341528	1341528	2049557	39,56	39,56
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17							78,3969						78,397	119,773	10348	10348	15810	39,56	39,56
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25							35,7033						35,703	54,547	194726	194726	297498	39,56	39,56

40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98							13,8382						13,838	21,142	47119	47119	71988	39,56	39,56
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044							2,71798						2,718	4,152	193248	193248	295240	39,56	39,56
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406							1,2438						1,244	1,900	89554	89554	136818	39,56	39,56
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023							0,34822						0,348	0,532	18456	18456	28196	39,56	39,56
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884							0,11427						0,114	0,175	17677	17677	27007	39,56	39,56
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55			33,31				64,2511						97,561	118,989	1099465	1669466	2036138	29,67	45,05
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55			33,31				64,2511						97,561	118,989	8481	12878	15707	29,67	45,05
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818			1,23				2,37309						3,603	4,395	168727	256180	312491	29,67	45,05
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568			0,03933				0,07586						0,115	0,140	11736	17820	21734	29,67	45,05
59	Е0107-53-7	*Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ*	шт	566,32	33 979	60			10										10,000	50,000	0	5663	28316	0,00	16,67
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8			8,135				15,4533						23,588	25,212	264438	403644	431422	31,67	48,34
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8			8,135				15,4533						23,588	25,212	2040	3114	3328	31,67	48,34
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264			0,2205				0,41884						0,639	0,683	29779	45457	48583	31,67	48,34
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484			0,0807				0,15327						0,234	0,250	23710	36195	38680	31,67	48,34
		Итого по стенам			**12 877 073**																**3 521 032**	**5 122 560**	**7 754 513**	**27,34**	**39,78**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**																**11 476 003**	**16 695 820**	**25 274 071**	**27,34**	**39,78**
		Всего по общестроительным работам КК и АС			**45 201 529**																**5 362 144**	**15 842 245**	**29 359 284**	**11,86**	**35,05**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**17 545 636**	**53 077 514**	**101 607 596**	**11,34**	**34,31**
		ИТОГО по АКТУ																			**17 545 636**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

" " 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**
Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**
Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №1 БЛОК-СЕКЦИЯ №3**

АКТ №34

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г						2016г						Всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187					27		42						69,000	118,000	458808	753756	1289032	22,46	36,90
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168					24		40						64,000	104,000	1171840	1874944	3046784	23,81	38,10
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76					30,13		65,267						95,397	90,363	116828	170760	161750	35,14	51,35
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**1 747 476**	**2 877 197**	**4 956 380**	**22,31**	**36,73**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**5 754 798**	**9 475 202**	**16 322 381**	**22,31**	**36,73**
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06					1,34333		1,34333						2,687	5,373	22987	45974	91949	16,67	33,33
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06					1,34333		1,34333						2,687	5,373	177	355	709	16,67	33,33
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906					0,05984		0,05984						0,120	0,239	4255	8510	17019	16,67	33,33
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336					0,0056		0,0056						0,011	0,022	866	1733	3465	16,67	33,33
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12					2								2,000	10,000	0	2418	12088	0,00	16,67
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22					2,03667		2,03667						4,073	8,147	34852	69703	139406	16,67	33,33
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22					2,03667		2,03667						4,073	8,147	269	538	1075	16,67	33,33
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214					0,10504		0,10504						0,210	0,420	7468	14936	29872	16,67	33,33
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032					0,00839		0,00839						0,017	0,034	1298	2595	5190	16,67	33,33
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2										2,000	10,000	0	1326	6628	0,00	16,67
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60				0,60						1,200	2,400	10267	20534	41069	16,67	33,33
76	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,60				0,60						1,200	2,400	79	158	317	16,67	33,33
77	C12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16				0,16						0,313	0,626	11119	22237	44475	16,67	33,33
		Итого по лестницам			**835 106**																**93 637**	**192 941**	**642 165**	**11,21**	**23,10**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**314 835**	**648 729**	**2 159 158**	**11,21**	**23,10**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
37	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17							78,3969						78,397	119,773	1341528	1341528	2049557	39,56	39,56
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17							78,3969						78,397	119,773	10348	10348	15810	39,56	39,56
39	C11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25							35,7033						35,703	54,547	194726	194726	297498	39,56	39,56
40	C11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98							13,8382						13,838	21,142	47119	47119	71988	39,56	39,56
41	C12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044							2,71798						2,718	4,152	193248	193248	295240	39,56	39,56
42	C12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406							1,2438						1,244	1,900	89554	89554	136818	39,56	39,56

43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023						0,34822						0,348	0,532	18456	18456	28196	39,56	39,56
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884						0,11427						0,114	0,175	17677	17677	27007	39,56	39,56
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55			33,31			64,2511						97,561	118,989	1099465	1669466	2036138	29,67	45,05
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55			33,31			64,2511						97,561	118,989	8481	12878	15707	29,67	45,05
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818			1,23			2,37309						3,603	4,395	168727	256180	312491	29,67	45,05
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568			0,03933			0,07586						0,115	0,140	11736	17820	21734	29,67	45,05
59	Е0107-53-7	*Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ*	шт	566,32	33 979	60			10									10,000	50,000	0	5663	28316	0,00	16,67
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8			8,135			15,4533						23,588	25,212	264438	403644	431422	31,67	48,34
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8			8,135			15,4533						23,588	25,212	2040	3114	3328	31,67	48,34
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264			0,2205			0,41884						0,639	0,683	29779	45457	48583	31,67	48,34
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484			0,0807			0,15327						0,234	0,250	23710	36195	38680	31,67	48,34
		Итого по стенам																						
		в текущих ценах	3,259273		12 877 073															3 521 032	5 122 560	7 754 513	27,34	39,78
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			41 969 891															11 476 003	16 695 820	25 274 071	27,34	39,78
		в текущих ценах	3,422121		45 201 529															5 362 144	15 842 245	29 359 284	11,86	35,05
		ИТОГО по АКТУ			154 685 110															17 545 636	53 077 514	101 607 596	11,34	34,31
																				17 545 636				

ЗАКАЗЧИК:

_____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"____" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**
Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**
Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №35

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г						2016г						Всего выполнено						
			Ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187		21					42						63,000	124,000	45623	68435	134696	22,46	33,69
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168		20					40						60,000	108,000	69816	104724	188504	23,81	35,71
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37		6					12						18,000	19,000	13035	19553	20639	32,43	48,65
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187		21					42						63,000	124,000	458808	688212	1354576	22,46	33,69
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168		20					40						60,000	108,000	1171840	1757760	3163968	23,81	35,71
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76		30,1					60,25						90,367	95,393	107841	161758	170752	32,43	48,65
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																				
		в текущих ценах	**3,2932**		**25 797 583**																**1 866 964**	**2 800 441**	**5 033 136**	**23,83**	**35,75**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																			**6 148 296**	**9 222 430**	**16 575 153**	**23,83**	**35,75**
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12							4						4,000	8,000	3850	3850	7701	33,33	33,33
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06							2,687						2,687	5,373	45974	45974	91949	33,33	33,33
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сул	м3	132,01	1 064	8,06							2,687						2,687	5,373	355	355	709	33,33	33,33
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадо	т	71099,54	25 529	0,35906							0,120						0,120	0,239	8510	8510	17019	33,33	33,33
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336							0,011						0,011	0,022	1733	1733	3465	33,33	33,33
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12							4						4,000	8,000	4835	4835	9670	33,33	33,33
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22							4,073						4,073	8,147	69703	69703	139406	33,33	33,33
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сул	м3	132,00	1 613	12,22							4,073						4,073	8,147	538	538	1075	33,33	33,33
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадо	т	71099,66	44 808	0,630214							0,210						0,210	0,420	14936	14936	29872	33,33	33,33
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032							0,017						0,017	0,034	2595	2595	5190	33,33	33,33
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2				2						4,000	8,000	1326	2651	5303	16,67	33,33
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60				0,6						1,200	2,400	10267	20534	41069	16,67	33,33
76	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сул	м3	131,94	475	3,6			0,60				0,6						1,200	2,400	79	158	317	16,67	33,33
77	C12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16				0,156						0,313	0,626	11119	22237	44475	16,67	33,33
		Итого по лестницам			**835 106**																**175 819**	**198 610**	**636 497**	**21,05**	**23,78**
		в текущих ценах	**3,3623**		**2 807 887**																**591 158**	**667 787**	**2 140 099**	**21,05**	**23,78**

		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	E0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91							36						36,000	55,000	265108	265108	405026	39,56	39,56
37	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17							78,40						78,397	119,773	1341528	1341528	2049557	39,56	39,56
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17							78,40						78,397	119,773	10348	10348	15810	39,56	39,56
39	C11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25							35,70						35,703	54,547	194726	194726	297498	39,56	39,56
40	C11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98							13,84						13,838	21,142	47119	47119	71988	39,56	39,56
41	C12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044							2,72						2,718	4,152	193248	193248	295240	39,56	39,56
42	C12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406							1,24						1,244	1,900	89554	89554	136818	39,56	39,56
43	C12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023							0,35						0,348	0,532	18456	18456	28196	39,56	39,56
44	C12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884							0,114						0,114	0,175	17677	17677	27007	39,56	39,56
54	E0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91		14					28						42,000	49,000	31517	47276	55155	30,77	46,15
55	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55		33,3					66,631						99,941	116,609	1140186	1710187	1995417	30,77	46,15
56	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55		33,3					66,631						99,941	116,609	8795	13192	15393	30,77	46,15
57	C12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818		1,23					2,461						3,691	4,307	174976	262429	306242	30,77	46,15
58	C12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568		0,04					0,079						0,118	0,138	12170	18255	21299	30,77	46,15
59	E0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60		10					19						29,000	31,000	10760	16423	17556	31,67	48,33
60	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8		8,14					15,45						23,587	25,213	264415	403621	431445	31,66	48,33
61	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8		8,14					15,45						23,587	25,213	2040	3114	3328	31,66	48,33
62	C12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264		0,22					0,419						0,639	0,683	29770	45447	48593	31,66	48,33
63	C12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484		0,08					0,153						0,234	0,250	23700	36184	38691	31,65	48,33
		Итого по стенам			**12 877 073**																**3 876 093**	**5 477 621**	**7 399 452**	**30,10**	**42,54**
		в текущих ценах	**3,2593**		**41 969 891**																**12 633 244**	**17 853 060**	**24 116 830**	**30,10**	**42,54**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**5 918 876**	**16 126 219**	**29 075 310**	**13,09**	**35,68**
		в текущих ценах	**3,4221**		**154 685 110**																**19 372 698**	**54 001 041**	**100 684 068**	**12,52**	**34,91**
		ИТОГО по АКТУ																			**19 372 698**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" Зинулаев Ф.

"__" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" Рамазанулы Р.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №36

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г						2016г						Всего выполнено						
			Ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187		21					42						63,000	124,000	45623	68435	134696	22,46	33,69
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168		20					40						60,000	108,000	69816	104724	188504	23,81	35,71
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37		6					12						18,000	19,000	13035	19553	20639	32,43	48,65
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187		21					42						63,000	124,000	458808	688212	1354576	22,46	33,69
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168		20					40						60,000	108,000	1171840	1757760	3163968	23,81	35,71
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76		30,1					60,25						90,367	95,393	107841	161758	170752	32,43	48,65
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																				
		в текущих ценах	**3,2932**		**25 797 583**																**1 866 964**	**2 800 441**	**5 033 136**	**23,83**	**35,75**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																			**6 148 296**	**9 222 430**	**16 575 153**	**23,83**	**35,75**
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12							4						4,000	8,000	3850	3850	7701	33,33	33,33
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06							2,687						2,687	5,373	45974	45974	91949	33,33	33,33
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение су	м3	132,01	1 064	8,06							2,687						2,687	5,373	355	355	709	33,33	33,33
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадо	т	71099,54	25 529	0,35906							0,120						0,120	0,239	8510	8510	17019	33,33	33,33
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336							0,011						0,011	0,022	1733	1733	3465	33,33	33,33
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12							4						4,000	8,000	4835	4835	9670	33,33	33,33

70	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22							4,073						4,073	8,147	69703	69703	139406	33,33	33,33
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение су	м3	132,00	1 613	12,22							4,073						4,073	8,147	538	538	1075	33,33	33,33
72	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадо	т	71099,66	44 808	0,630214							0,210						0,210	0,420	14936	14936	29872	33,33	33,33
73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032							0,017						0,017	0,034	2595	2595	5190	33,33	33,33
74	Е0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2				2						4,000	8,000	1326	2651	5303	16,67	33,33
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60				0,6						1,200	2,400	10267	20534	41069	16,67	33,33
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение су	м3	131,94	475	3,6			0,60				0,6						1,200	2,400	79	158	317	16,67	33,33
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16				0,1564						0,313	0,626	11119	22237	44475	16,67	33,33
		Итого по лестницам			**835 106**																**175 819**	**198 610**	**636 497**	**21,05**	**23,78**
		в текущих ценах	**3,3623**		**2 807 887**																**591 158**	**667 787**	**2 140 099**	**21,05**	**23,78**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91							36						36,000	55,000	265108	265108	405026	39,56	39,56
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17							78,40						78,397	119,773	1341528	1341528	2049557	39,56	39,56
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17							78,40						78,397	119,773	10348	10348	15810	39,56	39,56
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25							35,70						35,703	54,547	194726	194726	297498	39,56	39,56
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98							13,84						13,838	21,142	47119	47119	71988	39,56	39,56
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044							2,72						2,718	4,152	193248	193248	295240	39,56	39,56
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406							1,24						1,244	1,900	89554	89554	136818	39,56	39,56
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023							0,35						0,348	0,532	18456	18456	28196	39,56	39,56
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884							0,1143						0,114	0,175	17677	17677	27007	39,56	39,56
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91		14					28						42,000	49,000	31517	47276	55155	30,77	46,15
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55		33,3					66,631						99,941	116,609	1140186	1710187	1995417	30,77	46,15
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55		33,3					66,631						99,941	116,609	8795	13192	15393	30,77	46,15
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818		1,23					2,461						3,691	4,307	174976	262429	306242	30,77	46,15
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568		0,04					0,079						0,118	0,138	12170	18255	21299	30,77	46,15
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60		10					19						29,000	31,000	10760	16423	17556	31,67	48,33
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8		8,14					15,452						23,587	25,213	264415	403621	431445	31,66	48,33

61	СІ 43001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8		8,14					15,452						23,587	25,213	2040	3114	3328	31,66	48,33
62	СІ 2041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264		0,22					0,4187						0,639	0,683	29770	45447	48593	31,66	48,33
63	СІ 2021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484		0,08					0,1532						0,234	0,250	23700	36184	38691	31,65	48,33
		Итого по стенам			**12 877 073**																**3 876 093**	**5 477 621**	**7 399 452**	**30,10**	**42,54**
		в текущих ценах	**3,2593**		**41 969 891**																**12 633 244**	**17 853 060**	**24 116 830**	**30,10**	**42,54**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**5 918 876**	**16 126 219**	**29 075 310**	**13,09**	**35,68**
		в текущих ценах	**3,4221**		**154 685 110**																**19 372 698**	**54 001 041**	**100 684 068**	**12,52**	**34,91**
		ИТОГО по АКТУ																			**19 372 698**				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

" " 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №37

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г						2016г						Всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																							
66	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8							52,8						52,800	0,000	23616	23616	0	100,00	100,00
67	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8							52,8						52,800	0,000	575520	575520	0	100,00	100,00
		итого дверные блоки			2 547 229																				
		в текущих ценах	3,29309		8 388 252																599 136	599 136	1 948 092	23,52	23,52
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																			1 973 010	1 973 010	6 415 243	23,52	23,52
62	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	346,04	20 243	58,5							58,5						58,500	0,000	20243	20243	0	100,00	100,00
63	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	26 903	56,9							56,9						56,900	0,000	26903	26903	0	100,00	100,00
64	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6837,00	454 661	66,5							66,5						66,500	0,000	454661	454661	0	100,00	100,00
65	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206,00	254 573	48,9							48,9						48,900	0,000	254573	254573	0	100,00	100,00
68	Е0110-22-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	206,64	6 100	29,52							29,52						29,520	0,000	6100	6100	0	100,00	100,00
69	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	2030,00	241 367	118,9							118,9						118,900	0,000	241367	241367	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			1 014 136																1 003 847	1 003 847	10 289	98,99	98,99
		в текущих ценах	3,298475		3 345 102																3 311 165	3 311 165	33 937	98,99	98,99
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																1 602 984	30 559 010	14 642 520	3,55	67,61
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																5 284 174	101 312 774	53 372 336	3,42	65,50
		ИТОГО по АКТУ																			5 284 174				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "ABE&K" _____ Балгабаев Б.А.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинуллаев Ф.
" " 2016г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ТОО "Caspian Business Support"
Технический надзор
Зинуллаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №38

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено					
							2015г						2016г											
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																						
66	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8							52,8						52,800	0,000	23616	23616	0	100,00
67	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8							52,8						52,800	0,000	575520	575520	0	100,00
		итого дверные блоки			2 547 229																599 136	599 136	1 948 092	23,52
		в текущих ценах	3,29309		8 388 252																1 973 010	1 973 010	6 415 243	23,52
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																						
62	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	346,04	20 243	58,5							58,5						58,500	0,000	20243	20243	0	100,00
63	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	26 903	56,9							56,9						56,900	0,000	26903	26903	0	100,00
64	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6837,00	454 661	66,5							66,5						66,500	0,000	454661	454661	0	100,00
65	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206,00	254 573	48,9							48,9						48,900	0,000	254573	254573	0	100,00
68	Е0110-22-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	206,64	6 100	29,52							29,52						29,520	0,000	6100	6100	0	100,00
69	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	2030,00	241 367	118,9							118,9						118,900	0,000	241367	241367	0	100,00
		итого оконные блоки			1 014 136																1 003 847	1 003 847	10 289	98,99
		в текущих ценах	3,298475		3 345 102																3 311 165	3 311 165	33 937	98,99
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																1 602 984	30 559 010	14 642 520	3,55
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																5 284 174	101 312 774	53 372 336	3,42
		ИТОГО по АКТУ																			5 284 174			

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "ABE&K" _____ Баландинов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.
2016 г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ТОО «Caspian Business Support» Технический надзор Зинулаев