Счет-фактура № 10000000017 от 29 февраля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440002386, Республика Казахстан, Атырау,Северная промзона, 92,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0010005, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ138560000004911160, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440002386, Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, 92

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140003035, Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140003035, Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

ИИК получателя: KZ738560000000415294, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык за февраль 2016 г	Тенге	1	109 249 393,75	109 249 393,75	12%	13 109 927,25	122 359 321,00		
Всего по счету:					**109 249 393,75**		**13 109 927,25**	**122 359 321,00**		

Руководитель: Рамазанулы Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хамзина А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500**	**031140003035**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, 92**	**050440002386**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Номер документа	Дата составления
17	29.02.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык	февраль 2016 г		Тенге	1	122 359 321,00	122 359 321,00
				Итого	1	x	122 359 321,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Рамазанулы Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Балаканов Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.02.2016

М.П.

Приложение к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-февраль 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/7-4	01.08.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2016г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2016г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	224 309 974	109 249 394							13 109 927	122 359 321
Всего к оплате с НДС	Сто двадцать два миллиона триста пятьдесят девять тысяч триста двадцать один тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №39

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮЖ , АР,																							
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187			21	27				27					74,429	112,571	29 019	80 849	122 282	14,29	39,80
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168			17	24				24					65,000	103,000	41 890	113 451	179 777	14,29	38,69
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджий и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37			6	6				6					18,333	18,667	6 699	19 915	20 277	16,67	49,55
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36 12-8 СТ РК 949-92	шт	10924,00	2 042 788	187			21	27				27					74,429	112,571	291 827	813 058	1 229 730	14,29	39,80
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75 12-8 СТ РК 949-92	шт	29296,00	4 921 728	168			17	24				24					65,000	103,000	703 104	1 904 240	3 017 488	14,29	38,69
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76			30,12	30,96				30,96					92,041	93,719	55 418	164 753	167 757	16,67	49,55
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																				
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**1 127 956**	**3 096 266**	**4 737 311**	**14,40**	**39,53**
																					3 714 592	**10 196 642**	**15 600 941**	**14,40**	**39,53**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12				4				2					6,000	6,000	1 925	5 776	5 776	16,67	50,00
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06				2,69				1,3433					4,030	4,030	22 987	68 962	68 962	16,67	50,00
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06				2,69				1,3433					4,030	4,030	177	532	532	16,67	50,00
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906				0,12				0,0598					0,180	0,180	4 255	12 765	12 765	16,67	50,00
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336				0,01				0,0056					0,017	0,017	866	2 599	2 599	16,67	50,00
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12				4				2					6,000	6,000	2 418	7 253	7 253	16,67	50,00
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22				4,07				2,0367					6,110	6,110	34 852	104 555	104 555	16,67	50,00
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22				4,07				2,0367					6,110	6,110	269	807	807	16,67	50,00
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214				0,21				0,105					0,315	0,315	7 468	22 404	22 404	16,67	50,00

73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032				0,02				0,0084					0,025	0,025	1 298	3 893	3 893	16,67	50,00
74	Е0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2	2				2					6,000	6,000	1 326	3 977	3 977	16,67	50,00
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,6	0,6				0,6					1,800	1,800	10 267	30 802	30 802	16,67	50,00
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,6	0,6				0,6					1,800	1,800	79	238	238	16,67	50,00
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,156	0,16				0,1564					0,469	0,469	11 119	33 356	33 356	16,67	50,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**99 305**	**297 915**	**537 192**	**11,89**	**35,67**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**333 894**	**1 001 681**	**1 806 205**	**11,89**	**35,67**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91				18				18,2					36,400	54,600	134 027	268 054	402 080	20,00	40,00
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17				40				39,634					79,268	118,902	678 217	1 356 434	2 034 651	20,00	40,00
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17				40				39,634					79,268	118,902	5 232	10 463	15 695	20,00	40,00
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25				18				18,05					36,100	54,150	98 445	196 890	295 334	20,00	40,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98				7				6,996					13,992	20,988	23 821	47 643	71 464	20,00	40,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044				1				1,3741					2,748	4,122	97 698	195 395	293 093	20,00	40,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406				1				0,6288					1,258	1,886	45 274	90 549	135 823	20,00	40,00
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023				0,18				0,176					0,352	0,528	9 330	18 661	27 991	20,00	40,00
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884				0,06				0,0578					0,116	0,173	8 937	17 874	26 810	20,00	40,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91			14	13				13					40,000	51,000	14 633	45 025	57 406	14,29	43,96
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55			33,31	30,94				30,936					95,181	121,369	529 372	1 628 745	2 076 859	14,29	43,95
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55			33,31	30,94				30,936					95,181	121,369	4 084	12 564	16 021	14,29	43,95
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818			1,23	1,14				1,1426					3,515	4,483	81 239	249 930	318 741	14,29	43,95
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568			0,039	0,04				0,0365					0,112	0,143	5 651	17 386	22 168	14,29	43,95
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60			10	10				10					30,000	30,000	5 663	16 990	16 990	16,67	50,00
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8			8,135	8,13				8,1333					24,402	24,398	139 178	417 562	417 504	16,67	50,00
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8			8,135	8,13				8,1333					24,402	24,398	1 074	3 221	3 221	16,67	50,00
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264			0,221	0,2204				0,2204					0,661	0,661	15 673	47 024	47 016	16,67	50,00
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484			0,081	0,0807				0,0807					0,242	0,242	12 479	37 443	37 432	16,67	50,01
		Итого по стенам			**12 877 073**																**1 910 026**	**5 421 579**	**7 455 494**	**14,83**	**42,10**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**																**6 225 294**	**17 670 405**	**24 299 486**	**14,83**	**42,10**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**45 201 529**																**3 137 287**	**16 465 307**	**28 736 222**	**6,94**	**36,43**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**10 273 780**	**55 126 492**	**99 558 618**	**6,64**	**35,64**
		ИТОГО по АКТУ																			**10 273 780**				

ЗАКАЗЧИК:
_____Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"____"_____2016 г.

Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:
_____Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №40

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы КЖ , АР,																							
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187			21	27				27					74,429	112,571	29 019	80 849	122 282	14,29	39,80
22	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168			17	24				24					65,000	103,000	41 890	113 451	179 777	14,29	38,69
23	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37			6	6				6					18,333	18,667	6 699	19 915	20 277	16,67	49,55
24	С143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187			21	27				27					74,429	112,571	291 827	813 058	1 229 730	14,29	39,80
25	С143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168			17	24				24					65,000	103,000	703 104	1 904 240	3 017 488	14,29	38,69
26	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76			30,12	30,96				30,96					92,041	93,719	55 418	164 753	167 757	16,67	49,55
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**1 127 956**	**3 096 266**	**4 737 311**	**14,40**	**39,53**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**3 714 592**	**10 196 642**	**15 600 941**	**14,40**	**39,53**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12				4				2					6,000	6,000	1 925	5 776	5 776	16,67	50,00
65	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06				2,69				1,3433					4,030	4,030	22 987	68 962	68 962	16,67	50,00
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06				2,69				1,3433					4,030	4,030	177	532	532	16,67	50,00
67	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906				0,12				0,0598					0,180	0,180	4 255	12 765	12 765	16,67	50,00
68	С12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336				0,01				0,0056					0,017	0,017	866	2 599	2 599	16,67	50,00
69	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12				4				2					6,000	6,000	2 418	7 253	7 253	16,67	50,00
70	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22				4,07				2,0367					6,110	6,110	34 852	104 555	104 555	16,67	50,00
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22				4,07				2,0367					6,110	6,110	269	807	807	16,67	50,00
72	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214				0,21				0,105					0,315	0,315	7 468	22 404	22 404	16,67	50,00

73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032				0,02				0,0084					0,025	0,025	1 298	3 893	3 893	16,67	50,00
74	Е0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2	2				2					6,000	6,000	1 326	3 977	3 977	16,67	50,00
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,6	0,6				0,6					1,800	1,800	10 267	30 802	30 802	16,67	50,00
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,6	0,6				0,6					1,800	1,800	79	238	238	16,67	50,00
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,156	0,16				0,1564					0,469	0,469	11 119	33 356	33 356	16,67	50,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**99 305**	**297 915**	**537 192**	**11,89**	**35,67**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**333 894**	**1 001 681**	**1 806 205**	**11,89**	**35,67**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91				18				18,2					36,400	54,600	134 027	268 054	402 080	20,00	40,00
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17				40				39,634					79,268	118,902	678 217	1 356 434	2 034 651	20,00	40,00
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17				40				39,634					79,268	118,902	5 232	10 463	15 695	20,00	40,00
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25				18				18,05					36,100	54,150	98 445	196 890	295 334	20,00	40,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98				7				6,996					13,992	20,988	23 821	47 643	71 464	20,00	40,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044				1				1,3741					2,748	4,122	97 698	195 395	293 093	20,00	40,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406				1				0,6288					1,258	1,886	45 274	90 549	135 823	20,00	40,00
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023				0,18				0,176					0,352	0,528	9 330	18 661	27 991	20,00	40,00
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884				0,06				0,0578					0,116	0,173	8 937	17 874	26 810	20,00	40,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91			14	13				13					40,000	51,000	14 633	45 025	57 406	14,29	43,96
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55			33,31	30,94				30,936					95,181	121,369	529 372	1 628 745	2 076 859	14,29	43,95
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55			33,31	30,94				30,936					95,181	121,369	4 084	12 564	16 021	14,29	43,95
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818			1,23	1,14				1,1426					3,515	4,483	81 239	249 930	318 741	14,29	43,95
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568			0,039	0,04				0,0365					0,112	0,143	5 651	17 386	22 168	14,29	43,95
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60			10	10				10					30,000	30,000	5 663	16 990	16 990	16,67	50,00
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8			8,135	8,13				8,1333					24,402	24,398	139 178	417 562	417 504	16,67	50,00
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8			8,135	8,13				8,1333					24,402	24,398	1 074	3 221	3 221	16,67	50,00
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264			0,221	0,2204				0,2204					0,661	0,661	15 673	47 024	47 016	16,67	50,00
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484			0,081	0,0807				0,0807					0,242	0,242	12 479	37 443	37 432	16,67	50,01
		Итого по стенам			**12 877 073**																**1 910 026**	**5 421 579**	**7 455 494**	**14,83**	**42,10**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**																**6 225 294**	**17 670 405**	**24 299 486**	**14,83**	**42,10**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**3 137 287**	**16 465 307**	**28 736 222**	**6,94**	**36,43**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**10 273 780**	**55 126 492**	**99 558 618**	**6,64**	**35,64**
		ИТОГО по АКТУ																			**10 273 780**				

ЗАКАЗЧИК:
_____Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"___" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:
_____Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**
Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**
Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №41

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено					
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-в	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнеия за отчетный месяц (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮК , АР,																						
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																						
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187		21					42	124					187,000	0,000	134 696	203 131	0	66,31
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168		20					40	108					168,000	0,000	188 504	293 228	0	64,29
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий поджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37		6					12	19					37,000	0,000	20 639	40 192	0	51,35
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187		21					42	124					187,000	0,000	1 354 576	2 042 788	0	66,31
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168		20					40	108					168,000	0,000	3 163 968	4 921 728	0	64,29
26	C143021-2	Плиты поджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76		30,121					60,25	95,39					185,760	0,000	170 752	332 510	0	51,35
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**5 033 136**	**7 833 577**	**0**	**64,25**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**16 575 153**	**25 797 583**	**0**	**64,25**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																						
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12							4	8					12,000	0,000	7 701	11 551	0	66,67
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06							2,687	5,373					8,060	0,000	91 949	137 923	0	66,67
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06							2,687	5,373					8,060	0,000	709	1 064	0	66,67
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906							0,120	0,239					0,359	0,000	17 019	25 529	0	66,67
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336							0,011	0,022					0,034	0,000	3 465	5 198	0	66,67
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12							4	8					12,000	0,000	9 670	14 505	0	66,67
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22							4,073	8,147					12,220	0,000	139 406	209 109	0	66,67
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22							4,073	8,147					12,220	0,000	1 075	1 613	0	66,67
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214							0,210	0,42					0,630	0,000	29 872	44 808	0	66,67

73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032							0,017	0,034					0,050	0,000	5 190	7 785	0	66,67
74	Е0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2				2	8					12,000	0,000	5 303	7 954	0	66,67
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,6				0,6	2,4					3,600	0,000	41 069	61 603	0	66,67
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,6				0,6	2,4					3,600	0,000	317	475	0	66,67
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16				0,156	0,626					0,938	0,000	44 475	66 712	0	66,67
		Итого по лестницам			**835 106**																**397 219**	**595 829**	**239 277**	**47,57**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**1 335 575**	**2 003 362**	**804 524**	**47,57**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																						
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91							36	55					91,000	0,000	405 026	670 134	0	60,44
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17							78,40	120					198,170	0,000	2 049 557	3 391 085	0	60,44
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17							78,40	120					198,170	0,000	15 810	26 158	0	60,44
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25							35,70	54,5					90,250	0,000	297 498	492 224	0	60,44
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98							13,84	21,1					34,980	0,000	71 988	119 107	0	60,44
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044							2,72	4,15					6,870	0,000	295 240	488 488	0	60,44
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406							1,24	1,9					3,144	0,000	136 818	226 372	0	60,44
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023							0,35	0,53					0,880	0,000	28 196	46 652	0	60,44
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884							0,114	0,17					0,289	0,000	27 007	44 684	0	60,44
45	Е0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22								22					22,000	0,000	95 233	95 233	0	100,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52								47,5					47,520	0,000	813 162	813 162	0	100,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52								47,5					47,520	0,000	6 273	6 273	0	100,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61								10,6					10,610	0,000	57 867	57 867	0	100,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99								2,99					2,990	0,000	10 181	10 181	0	100,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868								1,5					1,499	0,000	106 556	106 556	0	100,00
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282								0,3					0,303	0,000	21 803	21 803	0	100,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784								0,18					0,178	0,000	9 455	9 455	0	100,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064								0,12					0,121	0,000	18 663	18 663	0	100,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91		14					28	49					91,000	0,000	55 155	102 431	0	53,85
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55		33,31					66,631	117					216,550	0,000	1 995 417	3 705 604	0	53,85
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55		33,31					66,631	117					216,550	0,000	15 393	28 585	0	53,85
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818		1,23					2,461	4,31					7,998	0,000	306 242	568 671	0	53,85

58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568		0,0393					0,079	0,14					0,256	0,000	21 299	39 554	0	53,85
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60		10					19	31					60,000	0,000	17 556	33 979	0	51,67
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8		8,135					15,45	25,2					48,800	0,000	431 445	835 066	0	51,67
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8		8,135					15,45	25,2					48,800	0,000	3 328	6 442	0	51,67
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264		0,2205					0,419	0,68					1,323	0,000	48 593	94 040	0	51,67
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484		0,0807					0,153	0,25					0,484	0,000	38 691	74 875	0	51,67
		Итого по стенам			**12 877 073**																**7 399 452**	**12 877 073**	**0**	**57,46**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**																**24 116 830**	**41 969 891**	**0**	**57,46**
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																						
		балконные																						
66	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8								52,8					52,800	0,000	23 616	23 616	0	100,00
67	С12061-190	теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8								52,8					52,800	0,000	575 520	575 520	0	100,00
		итого дверные блоки			**2 547 229**																**599 136**	**599 136**	**1 948 092**	**23,52**
		в текущих ценах	**3,29309**		**8 388 252**																**1 973 010**	**1 973 010**	**6 415 243**	**23,52**
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																						
62	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	346,04	20 243	58,5								58,5					58,500	0,000	20 243	20 243	0	100,00
63	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	26 903	56,9								56,9					56,900	0,000	26 903	26 903	0	100,00
64	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6837,00	454 661	66,5								66,5					66,500	0,000	454 661	454 661	0	100,00
65	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206,00	254 573	48,9								48,9					48,900	0,000	254 573	254 573	0	100,00
68	Е0110-22-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	206,64	6 100	29,52								29,5					29,520	0,000	6 100	6 100	0	100,00
69	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	2030,00	241 367	118,9								119					118,900	0,000	241 367	241 367	0	100,00
		итого оконные блоки			**1 014 136**																**1 003 847**	**1 003 847**	**10 289**	**98,99**
		в текущих ценах	**3,298475**		**3 345 102**																**3 311 165**	**3 311 165**	**33 937**	**98,99**
		Всего по общестроительным работам ЮЖ и АС			**45 201 529**																**14 432 790**	**30 559 010**	**14 642 520**	**31,93**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**47 311 733**	**101 312 774**	**53 372 336**	**30,59**
		ИТОГО по АКТУ																			**47 311 733**			

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "АВЕ&К"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"___" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №42

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено					
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-в	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮК , АР,																						
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																						
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187		21					42	124					187,000	0,000	134 696	203 131	0	66,31
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168		20					40	108					168,000	0,000	188 504	293 228	0	64,29
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37		6					12	19					37,000	0,000	20 639	40 192	0	51,35
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187		21					42	124					187,000	0,000	1 354 576	2 042 788	0	66,31
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт	29296,00	4 921 728	168		20					40	108					168,000	0,000	3 163 968	4 921 728	0	64,29
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76		30,121					60,25	95,39					185,760	0,000	170 752	332 510	0	51,35
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**5 033 136**	**7 833 577**	**0**	**64,25**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**16 575 153**	**25 797 583**	**0**	**64,25**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																						
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12							4	8					12,000	0,000	7 701	11 551	0	66,67
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06							2,687	5,373					8,060	0,000	91 949	137 923	0	66,67
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06							2,687	5,373					8,060	0,000	709	1 064	0	66,67
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906							0,120	0,239					0,359	0,000	17 019	25 529	0	66,67
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336							0,011	0,022					0,034	0,000	3 465	5 198	0	66,67
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12							4	8					12,000	0,000	9 670	14 505	0	66,67
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22							4,073	8,147					12,220	0,000	139 406	209 109	0	66,67
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22							4,073	8,147					12,220	0,000	1 075	1 613	0	66,67
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214							0,210	0,42					0,630	0,000	29 872	44 808	0	66,67

73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032							0,017	0,034					0,050	0,000	5 190	7 785	0	66,67
74	Е0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2				2	8					12,000	0,000	5 303	7 954	0	66,67
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,6				0,6	2,4					3,600	0,000	41 069	61 603	0	66,67
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,6				0,6	2,4					3,600	0,000	317	475	0	66,67
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16				0,156	0,626					0,938	0,000	44 475	66 712	0	66,67
		Итого по лестницам			**835 106**																**397 219**	**595 829**	**239 277**	**47,57**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**1 335 575**	**2 003 362**	**804 524**	**47,57**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																						
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91							36	55					91,000	0,000	405 026	670 134	0	60,44
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17							78,40	120					198,170	0,000	2 049 557	3 391 085	0	60,44
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17							78,40	120					198,170	0,000	15 810	26 158	0	60,44
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25							35,70	54,5					90,250	0,000	297 498	492 224	0	60,44
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98							13,84	21,1					34,980	0,000	71 988	119 107	0	60,44
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044							2,72	4,15					6,870	0,000	295 240	488 488	0	60,44
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406							1,24	1,9					3,144	0,000	136 818	226 372	0	60,44
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023							0,35	0,53					0,880	0,000	28 196	46 652	0	60,44
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884							0,114	0,17					0,289	0,000	27 007	44 684	0	60,44
45	Е0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22								22					22,000	0,000	95 233	95 233	0	100,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52								47,5					47,520	0,000	813 162	813 162	0	100,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52								47,5					47,520	0,000	6 273	6 273	0	100,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61								10,6					10,610	0,000	57 867	57 867	0	100,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99								2,99					2,990	0,000	10 181	10 181	0	100,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868								1,5					1,499	0,000	106 556	106 556	0	100,00
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282								0,3					0,303	0,000	21 803	21 803	0	100,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784								0,18					0,178	0,000	9 455	9 455	0	100,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064								0,12					0,121	0,000	18 663	18 663	0	100,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91		14					28	49					91,000	0,000	55 155	102 431	0	53,85
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55		33,31					66,631	117					216,550	0,000	1 995 417	3 705 604	0	53,85
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55		33,31					66,631	117					216,550	0,000	15 393	28 585	0	53,85
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818		1,23					2,461	4,31					7,998	0,000	306 242	568 671	0	53,85

58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568		0,0393					0,079	0,14					0,256	0,000	21 299	39 554	0	53,85
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60		10					19	31					60,000	0,000	17 556	33 979	0	51,67
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8		8,135					15,45	25,2					48,800	0,000	431 445	835 066	0	51,67
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8		8,135					15,45	25,2					48,800	0,000	3 328	6 442	0	51,67
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264		0,2205					0,419	0,68					1,323	0,000	48 593	94 040	0	51,67
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484		0,0807					0,153	0,25					0,484	0,000	38 691	74 875	0	51,67
		Итого по стенам			**12 877 073**																**7 399 452**	**12 877 073**	**0**	**57,46**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**																**24 116 830**	**41 969 891**	**0**	**57,46**
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																						
		балконные																						
66	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8								52,8					52,800	0,000	23 616	23 616	0	100,00
67	С12061-190	теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8								52,8					52,800	0,000	575 520	575 520	0	100,00
		итого дверные блоки			**2 547 229**																**599 136**	**599 136**	**1 948 092**	**23,52**
		в текущих ценах	**3,29309**		**8 388 252**																**1 973 010**	**1 973 010**	**6 415 243**	**23,52**
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																						
62	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	346,04	20 243	58,5								58,5					58,500	0,000	20 243	20 243	0	100,00
63	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	26 903	56,9								56,9					56,900	0,000	26 903	26 903	0	100,00
64	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6837,00	454 661	66,5								66,5					66,500	0,000	454 661	454 661	0	100,00
65	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой. одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206,00	254 573	48,9								48,9					48,900	0,000	254 573	254 573	0	100,00
68	Е0110-22-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	206,64	6 100	29,52								29,5					29,520	0,000	6 100	6 100	0	100,00
69	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	2030,00	241 367	118,9								119					118,900	0,000	241 367	241 367	0	100,00
		итого оконные блоки			**1 014 136**																**1 003 847**	**1 003 847**	**10 289**	**98,99**
		в текущих ценах	**3,298475**		**3 345 102**																**3 311 165**	**3 311 165**	**33 937**	**98,99**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**14 432 790**	**30 559 010**	**14 642 520**	**31,93**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**47 311 733**	**101 312 774**	**53 372 336**	**30,59**
		ИТОГО по АКТУ																			**47 311 733**			

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"___" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №43

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮК , АР,																							
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																							
17	E01 08-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	119 314	119,11								65,978					65,978	53,132	66 091	66 091	53 223	55,39	55,39
18	C14 3004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11								65,978					65,978	53,132	362 879	362 879	292 226	55,39	55,39
19	C14 3002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625								2474,2					2474,174	1992,451	106 389	106 389	85 675	55,39	55,39
		итого перегородки			966 484																535 359	535 359	431 124	55,39	55,39
		в текущих ценах	3,528514		3 410 251																1 889 022	1 889 022	1 521 229	55,39	55,39
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																535 359	31 094 369	14 107 161	1,18	68,79
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																1 889 022	103 201 796	51 483 314	1,22	66,72
		ИТОГО по АКТУ																			1 889 022				

ЗАКАЗЧИК:
Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
" " 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:
Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №44

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮК , АР,																							
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																							
17	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	119 314	119,11								65,978					65,978	53,132	66 091	66 091	53 223	55,39	55,39
18	C143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11								65,978					65,978	53,132	362 879	362 879	292 226	55,39	55,39
19	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625								2474,2					2474,174	1992,451	106 389	106 389	85 675	55,39	55,39
		итого перегородки			966 484																535 359	535 359	431 124	55,39	55,39
		в текущих ценах	3,528514		3 410 251																1 889 022	1 889 022	1 521 229	55,39	55,39
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																535 359	31 094 369	14 107 161	1,18	68,79
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																1 889 022	103 201 796	51 483 314	1,22	66,72
		ИТОГО по АКТУ																			1 889 022				

ЗАКАЗЧИК:
_____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"___" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:
_____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**
Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**
Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №45

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮК , АР,																							
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																							
17	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	119 314	119,11								59,555					59,555	59,555	59657	59657	59657	50,00	50,00
18	С143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11								59,555					59,555	59,555	327553	327553	327553	50,00	50,00
19	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625								2233,3					2233,313	2233,313	96032	96032	96032	50,00	50,00
		итого перегородки			**966 484**																**483 242**	**483 242**	**483 242**	**50,00**	**50,00**
		в текущих ценах	**3,528514**		**3 410 251**																**1 705 125**	**1 705 125**	**1 705 125**	**50,00**	**50,00**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**483 242**	**31 042 251**	**14 159 278**	**1,07**	**68,68**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**1 705 125**	**103 017 899**	**51 667 210**	**1,10**	**66,60**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 705 125**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
" " 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №46

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮК , АР,																							
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																							
17	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	119 314	119,11								59,555					59,555	59,555	59657	59657	59657	50,00	50,00
18	С1-43004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11								59,555					59,555	59,555	327553	327553	327553	50,00	50,00
19	С1-43002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625								2233,3					2233,313	2233,313	96032	96032	96032	50,00	50,00
		итого перегородки			**966 484**																**483 242**	**483 242**	**483 242**	**50,00**	**50,00**
		в текущих ценах	**3,528514**		**3 410 251**																**1 705 125**	**1 705 125**	**1 705 125**	**50,00**	**50,00**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**483 242**	**31 042 251**	**14 159 278**	**1,07**	**68,68**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**1 705 125**	**103 017 899**	**51 667 210**	**1,10**	**66,60**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 705 125**				

ЗАКАЗЧИК:
_____Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"___"_____2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:
_____Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан, город Атырау