Счет-фактура № 10000000031 от 29 марта 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440002386, Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0010005, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ138560000004911160, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440002386, Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140003035, Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140003035, Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500

ИИК получателя: KZ738560000000415294, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по ЖК Жеруйык за март 2016 г	Тенге	1	181 857 453,57	181 857 453,57	12%	21 822 894,43	203 680 348,00		
Всего по счету:					**181 857 453,57**		**21 822 894,43**	**203 680 348,00**		

Руководитель: Рамазанұлы Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хамзина А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, проспект Бейбарыс Султан,500** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**031140003035**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050440002386**

Договор (контракт) Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Номер документа	Дата составления
31	**29.03.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык за март 2016 г			Тенге	1	203 680 348,00	203 680 348,00
				Итого	1	x	203 680 348,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2016

М.П.

Приложение к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-март 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/7-4	01.08.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2016г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2016г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	427 990 322	181 857 454							21 822 894	203 680 348
Всего к оплате с НДС	Двести три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч триста сорок восемь тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №47

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187			21	27				27	112,6				187,000	0,000	122 282	203 131	0	60,20	100,00
22	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168			17	24				24	103				168,000	0,000	179 777	293 228	0	61,31	100,00
23	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37			6	6				6	18,7				37,000	0,000	20 277	40 192	0	50,45	100,00
24	С143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187			21	27				27	112,6				187,000	0,000	1 229 730	2 042 788	0	60,20	100,00
25	С143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168			17	24				24	103				168,000	0,000	3 017 488	4 921 728	0	61,31	100,00
26	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76			30,12	30,96				30,96	93,7				185,760	0,000	167 757	332 510	0	50,45	100,00
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**4 737 311**	**7 833 577**	**0**	**60,47**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**15 600 941**	**25 797 583**	**0**	**60,47**	**100,00**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12				4				2	6				12,000	0,000	5 776	11 551	0	50,00	100,00
65	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06				2,69				1,34333	4,03				8,060	0,000	68 962	137 923	0	50,00	100,00
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06				2,69				1,34333	4,03				8,060	0,000	532	1 064	0	50,00	100,00
67	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906				0,1197				0,05984	0,18				0,359	0,000	12 765	25 529	0	50,00	100,00
68	С12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336				0,0112				0,0056	0,02				0,034	0,000	2 599	5 198	0	50,00	100,00
69	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12				4				2	6				12,000	0,000	7 253	14 505	0	50,00	100,00
70	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22				4,07				2,03667	6,11				12,220	0,000	104 555	209 109	0	50,00	100,00
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22				4,07				2,03667	6,11				12,220	0,000	807	1 613	0	50,00	100,00
72	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214				0,21				0,10504	0,32				0,630	0,000	22 404	44 808	0	50,00	100,00
73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032				0,02				0,00839	0,03				0,050	0,000	3 893	7 785	0	50,00	100,00
74	Е0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2	2				2	6				12,000	0,000	3 977	7 954	0	50,00	100,00
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60	0,60				0,6	1,80				3,600	0,000	30 802	61 603	0	50,00	100,00
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,60	0,60				0,6	1,80				3,600	0,000	238	475	0	50,00	100,00
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16	0,16				0,15638	0,47				0,938	0,000	33 356	66 712	0	50,00	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**297 915**	**595 829**	**239 277**	**35,67**	**71,35**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**1 001 681**	**2 003 362**	**804 524**	**35,67**	**71,35**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91				18				18,2	54,6				91,000	0,000	402 080	670 134	0	60,00	100,00
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17				39,63				39,634	118,9				198,170	0,000	2 034 651	3 391 085	0	60,00	100,00
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17				39,63				39,634	118,9				198,170	0,000	15 695	26 158	0	60,00	100,00
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25				18,05				18,05	54,15				90,250	0,000	295 334	492 224	0	60,00	100,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98				7,00				6,996	20,99				34,980	0,000	71 464	119 107	0	60,00	100,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044				1,37				1,37409	4,12				6,870	0,000	293 093	488 488	0	60,00	100,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406				0,63				0,62881	1,89				3,144	0,000	135 823	226 372	0	60,00	100,00
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023				0,1760				0,17605	0,53				0,880	0,000	27 991	46 652	0	60,00	100,00

44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884				0,0578				0,05777	0,17				0,289	0,000	26 810	44 684	0	60,00	100,00
45	Е0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22									22				22,000	0,000	95 233	95 233	0	100,00	100,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52									47,52				47,520	0,000	813 162	813 162	0	100,00	100,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52									47,52				47,520	0,000	6 273	6 273	0	100,00	100,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61									10,61				10,610	0,000	57 867	57 867	0	100,00	100,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВПИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99									2,99				2,990	0,000	10 181	10 181	0	100,00	100,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868									1,5				1,499	0,000	106 556	106 556	0	100,00	100,00
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282									0,3				0,303	0,000	21 803	21 803	0	100,00	100,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784									0,18				0,178	0,000	9 455	9 455	0	100,00	100,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064									0,12				0,121	0,000	18 663	18 663	0	100,00	100,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91		14	13				13		51				91,000	0,000	57 406	102 431	0	56,04	100,00
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55		33,31	30,94				30,9357		121,4				216,550	0,000	2 076 859	3 705 604	0	56,05	100,00
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55		33,31	30,94				30,9357		121,4				216,550	0,000	16 021	28 585	0	56,05	100,00
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818		1,23	1,14				1,1426		4,48				7,998	0,000	318 741	568 671	0	56,05	100,00
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568		0,039	0,04				0,03653		0,14				0,256	0,000	22 168	39 554	0	56,05	100,00
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60		10	10				10		30				60,000	0,000	16 990	33 979	0	50,00	100,00
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8		8,135	8,13				8,13333		24,4				48,800	0,000	417 504	835 066	0	50,00	100,00
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8		8,135	8,13				8,13333		24,4				48,800	0,000	3 221	6 442	0	50,00	100,00
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264		0,221	0,220				0,22044		0,66				1,323	0,000	47 016	94 040	0	50,00	100,00
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484		0,081	0,0807				0,08067		0,24				0,484	0,000	37 432	74 875	0	49,99	100,00
		Итого по стенам			**12 877 073**																				
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**																**7 455 494**	**12 877 073**	**0**	**57,90**	**100,00**
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																			**24 299 486**	**41 969 891**	**0**	**57,90**	**100,00**
		балконные																							
66	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8									52,8				52,800	0,000	23 616	23 616	0	100,00	100,00
67	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8									52,8				52,800	0,000	575 520	575 520	0	100,00	100,00
		итого дверные блоки			**2 547 229**																				
		в текущих ценах	**3,29309**		**8 388 252**																**599 136**	**599 136**	**1 948 092**	**23,52**	**23,52**
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																			**1 973 010**	**1 973 010**	**6 415 243**	**23,52**	**23,52**
62	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	346,04	20 243	58,5									58,5				58,500	0,000	20 243	20 243	0	100,00	100,00
63	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	26 903	56,9									56,9				56,900	0,000	26 903	26 903	0	100,00	100,00
64	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6837,00	454 661	66,5									66,5				66,500	0,000	454 661	454 661	0	100,00	100,00
65	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206,00	254 573	48,9									48,9				48,900	0,000	254 573	254 573	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			**1 014 136**																				
		в текущих ценах	**3,298475**		**3 345 102**																**756 380**	**756 380**	**257 756**	**74,58**	**74,58**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**2 494 901**	**2 494 901**	**850 201**	**74,58**	**74,58**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**13 846 236**	**30 311 543**	**14 889 987**	**30,63**	**67,06**
		ИТОГО по АКТУ																			**45 370 019**	**100 496 510**	**54 188 599**	**29,33**	**64,97**
																					45 370 019				

ЗАКАЗЧИК

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "АВЕЗК"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"_____" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №48

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187			21	27				27	112,6				187,000	0,000	122 282	203 131	0	60,20	100,00
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168			17	24				24	103				168,000	0,000	179 777	293 228	0	61,31	100,00
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджий и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37			6	6				6	18,7				37,000	0,000	20 277	40 192	0	50,45	100,00
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187			21	27				27	112,6				187,000	0,000	1 229 730	2 042 788	0	60,20	100,00
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168			17	24				24	103				168,000	0,000	3 017 488	4 921 728	0	61,31	100,00
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76			30,12	30,96				30,96	93,7				185,760	0,000	167 757	332 510	0	50,45	100,00
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**4 737 311**	**7 833 577**	**0**	**60,47**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**15 600 941**	**25 797 583**	**0**	**60,47**	**100,00**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12				4				2	6				12,000	0,000	5 776	11 551	0	50,00	100,00
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06				2,69				1,34333	4,03				8,060	0,000	68 962	137 923	0	50,00	100,00
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06				2,69				1,34333	4,03				8,060	0,000	532	1 064	0	50,00	100,00
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906				0,1197				0,05984	0,18				0,359	0,000	12 765	25 529	0	50,00	100,00
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336				0,0112				0,0056	0,02				0,034	0,000	2 599	5 198	0	50,00	100,00
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12				4				2	6				12,000	0,000	7 253	14 505	0	50,00	100,00
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22				4,07				2,03667	6,11				12,220	0,000	104 555	209 109	0	50,00	100,00
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22				4,07				2,03667	6,11				12,220	0,000	807	1 613	0	50,00	100,00
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214				0,21				0,10504	0,32				0,630	0,000	22 404	44 808	0	50,00	100,00
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032				0,02				0,00839	0,03				0,050	0,000	3 893	7 785	0	50,00	100,00
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12			2	2				2	6				12,000	0,000	3 977	7 954	0	50,00	100,00
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60	0,60				0,6	1,80				3,600	0,000	30 802	61 603	0	50,00	100,00
76	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,60	0,60				0,6	1,80				3,600	0,000	238	475	0	50,00	100,00
77	C12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16	0,16				0,15638	0,47				0,938	0,000	33 356	66 712	0	50,00	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**297 915**	**595 829**	**239 277**	**35,67**	**71,35**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**1 001 681**	**2 003 362**	**804 524**	**35,67**	**71,35**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	E0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91				18				18,2	54,6				91,000	0,000	402 080	670 134	0	60,00	100,00
37	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17				39,63				39,634	118,9				198,170	0,000	2 034 651	3 391 085	0	60,00	100,00
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17				39,63				39,634	118,9				198,170	0,000	15 695	26 158	0	60,00	100,00
39	C11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25				18,05				18,05	54,15				90,250	0,000	295 334	492 224	0	60,00	100,00
40	C11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98				7,00				6,996	20,99				34,980	0,000	71 464	119 107	0	60,00	100,00
41	C12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044				1,37				1,37409	4,12				6,870	0,000	293 093	488 488	0	60,00	100,00
42	C12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406				0,63				0,62881	1,89				3,144	0,000	135 823	226 372	0	60,00	100,00
43	C12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023				0,1760				0,17605	0,53				0,880	0,000	27 991	46 652	0	60,00	100,00

44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884				0,0578				0,05777	0,17				0,289	0,000	26 810	44 684	0	60,00	100,00
45	Е0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22									22				22,000	0,000	95 233	95 233	0	100,00	100,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52									47,52				47,520	0,000	813 162	813 162	0	100,00	100,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52									47,52				47,520	0,000	6 273	6 273	0	100,00	100,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61									10,61				10,610	0,000	57 867	57 867	0	100,00	100,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99									2,99				2,990	0,000	10 181	10 181	0	100,00	100,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868									1,5				1,499	0,000	106 556	106 556	0	100,00	100,00
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282									0,3				0,303	0,000	21 803	21 803	0	100,00	100,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784									0,18				0,178	0,000	9 455	9 455	0	100,00	100,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064									0,12				0,121	0,000	18 663	18 663	0	100,00	100,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91		14	13					13	51				91,000	0,000	57 406	102 431	0	56,04	100,00
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55		33,31	30,94					30,9357	121,4				216,550	0,000	2 076 859	3 705 604	0	56,05	100,00
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55		33,31	30,94					30,9357	121,4				216,550	0,000	16 021	28 585	0	56,05	100,00
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818		1,23	1,14					1,1426	4,48				7,998	0,000	318 741	568 671	0	56,05	100,00
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568		0,039	0,04					0,03653	0,14				0,256	0,000	22 168	39 554	0	56,05	100,00
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60		10	10					10	30				60,000	0,000	16 990	33 979	0	50,00	100,00
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8		8,135	8,13					8,13333	24,4				48,800	0,000	417 504	835 066	0	50,00	100,00
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8		8,135	8,13					8,13333	24,4				48,800	0,000	3 221	6 442	0	50,00	100,00
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264		0,221	0,220					0,22044	0,66				1,323	0,000	47 016	94 040	0	50,00	100,00
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484		0,081	0,0807					0,08067	0,24				0,484	0,000	37 432	74 875	0	49,99	100,00
		Итого по стенам			**12 877 073**																**7 455 494**	**12 877 073**	**0**	**57,90**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**																**24 299 486**	**41 969 891**	**0**	**57,90**	**100,00**
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																							
		балконные																							
66	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8									52,8				52,800	0,000	23 616	23 616	0	100,00	100,00
67	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8									52,8				52,800	0,000	575 520	575 520	0	100,00	100,00
		итого дверные блоки			**2 547 229**																				
		в текущих ценах	**3,29309**		**8 388 252**																**599 136**	**599 136**	**1 948 092**	**23,52**	**23,52**
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																			**1 973 010**	**1 973 010**	**6 415 243**	**23,52**	**23,52**
62	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	346,04	20 243	58,5									58,5				58,500	0,000	20 243	20 243	0	100,00	100,00
63	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	26 903	56,9									56,9				56,900	0,000	26 903	26 903	0	100,00	100,00
64	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6837,00	454 661	66,5									66,5				66,500	0,000	454 661	454 661	0	100,00	100,00
65	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206,00	254 573	48,9									48,9				48,900	0,000	254 573	254 573	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			**1 014 136**																				
		в текущих ценах	**3,298475**		**3 345 102**																**756 380**	**756 380**	**257 756**	**74,58**	**74,58**
		Всего по общестроительным работам ЖК и АС			**45 201 529**																**2 494 901**	**2 494 901**	**850 201**	**74,58**	**74,58**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**13 846 236**	**30 311 543**	**14 889 987**	**30,63**	**67,06**
		ИТОГО по АКТУ																			**45 370 019**	**100 496 510**	**54 188 599**	**29,33**	**64,97**
																					45 370 019				

ЗАКАЗЧИК _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "АВЕ&К"

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.
"____" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

«Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №49

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																							
17	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	119 314	119,11								66,0	53,13				119,110	0,000	53 223	119 314	0	44,61	100,00
18	C143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11								66,0	53,13				119,110	0,000	292 226	655 105	0	44,61	100,00
19	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625								2474,2	1992,45				4466,625	0,000	85 675	192 065	0	44,61	100,00
		итого перегородки			**966 484**																**431 124**	**966 484**	**0**	**44,61**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,528514**		**3 410 251**																**1 521 229**	**3 410 251**	**0**	**44,61**	**100,00**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**431 124**	**31 525 493**	**13 676 036**	**0,95**	**69,74**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**1 521 229**	**104 723 025**	**49 962 085**	**0,98**	**67,70**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 521 229**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"___" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №50

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																							
17	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	119 314	119,11								66,0	53,13				119,110	0,000	53 223	119 314	0	44,61	100,00
18	С143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11								66,0	53,13				119,110	0,000	292 226	655 105	0	44,61	100,00
19	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625								2474,2	1992,45				4466,625	0,000	85 675	192 065	0	44,61	100,00
		итого перегородки			**966 484**																**431 124**	**966 484**	**0**	**44,61**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,52851**		**3 410 251**																**1 521 229**	**3 410 251**	**0**	**44,61**	**100,00**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**45 201 529**																**431 124**	**31 525 493**	**13 676 036**	**0,95**	**69,74**
		в текущих ценах	**3,42212**		**154 685 110**																**1 521 229**	**104 723 025**	**49 962 085**	**0,98**	**67,70**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 521 229**				

ЗАКАЗЧИК:
_____Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"____" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:
_____Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №51

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Локальная смета 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5 Водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Газоснабжение.																							
		I. ВОДОПРОВОД ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1																							
20	Н0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	51 014	116									116				116,000	0,0	51014	51014	0	100,00	100,00
21	Н0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	33 695	100									100				100,000	0,0	33695	33695	0	100,00	100,00
22	Н0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	10 861	35									35				35,000	0,0	10861	10861	0	100,00	100,00
23	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	3 712	116									116				116,000	0,0	3712	3712	0	100,00	100,00
24	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,00	5 300	100									100				100,000	0,0	5300	5300	0	100,00	100,00
25	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,00	3 150	35									35				35,000	0,0	3150	3150	0	100,00	100,00
26	Н0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, запоров, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	66 286	140									140				140,000	0,0	66286	66286	0	100,00	100,00
27	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	34 080	120									120				120,000	0,0	34080	34080	0	100,00	100,00
28	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	4 424	14									14				14,000	0,0	4424	4424	0	100,00	100,00
29	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	748,00	4 488	6									6				6,000	0,0	4488	4488	0	100,00	100,00
32	Н0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	38 258	130									130				130,000	0,0	38258	38258	0	100,00	100,00
33	С130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	525	105									105				105,000	0,0	525	525	0	100,00	100,00
34	С130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	120	15									15				15,000	0,0	120	120	0	100,00	100,00
35	С130804-86	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13,00	130	10									10				10,000	0,0	130	130	0	100,00	100,00
36	Н0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	45 130	104									104				104,000	0,0	45130	45130	0	100,00	100,00
37	С130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	300	50									50				50,000	0,0	300	300	0	100,00	100,00

38	С130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	64	4									4				4,000	0,0	64	64	0	100,00	100,00
39	С130804-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,00	220	10									10				10,000	0,0	220	220	0	100,00	100,00
40	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	392	28									28				28,000	0,0	392	392	0	100,00	100,00
41	С130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	90	10									10				10,000	0,0	90	90	0	100,00	100,00
42	С130804-1356	Переход компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	99,00	99	1									1				1,000	0,0	99	99	0	100,00	100,00
43	С130804-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1356,00	1 356	1									1				1,000	0,0	1356	1356	0	100,00	100,00
		Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)																			0				
44	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	57 171	130									130				130,000	0,0	57171	57171	0	100,00	100,00
45	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	40 434	120									120				120,000	0,0	40434	40434	0	100,00	100,00
46	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	6 206	20									20				20,000	0,0	6206	6206	0	100,00	100,00
47	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	4 160	130									130				130,000	0,0	4160	4160	0	100,00	100,00
48	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		53,00	6 360	120									120				120,000	0,0	6360	6360	0	100,00	100,00
49	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,00	1 800	20									20				20,000	0,0	1800	1800	0	100,00	100,00
50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	18 225	42									42				42,000	0,0	18225	18225	0	100,00	100,00
51	С130804-2198	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	588	42									42				42,000	0,0	588	588	0	100,00	100,00
56	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	50 661	107									5				5,000	102,0	2367	2367	48294	4,67	4,67
58	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	316,00	3 160	10									5				5,000	5,0	1580	1580	1580	50,00	50,00
59	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	25 602	59									59				59,000	0,0	25602	25602	0	100,00	100,00
60	С130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	330	55									55				55,000	0,0	330	330	0	100,00	100,00
61	С130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	18	2									2				2,000	0,0	18	18	0	100,00	100,00
62	С130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	32	2									2				2,000	0,0	32	32	0	100,00	100,00
63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	32 372	110									110				110,000	0,0	32372	32372	0	100,00	100,00
64	С130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	450	90									90				90,000	0,0	450	450	0	100,00	100,00
65	С130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	160	20									20				20,000	0,0	160	160	0	100,00	100,00
		Итого по водопроводу			**1 595 126**																**501 551**	**501 551**	**1 093 575**	**31,44**	**31,44**
		в текущих ценах	**3,92809**		**6 265 792**																**1 970 135**	**1 970 135**	**4 295 657**	**31,44**	**31,44**
		II. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-бытовая канализация К1																							
69	1-0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	142 287	190									39				39,000	151,0	29206	29206	113081	20,53	20,53
70	1-0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	151 856	516									39				39,000	477,0	11477	11477	140378	7,56	7,56

72	С130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	76 832	112									24				24,000	88,0	16464	16464	60368	21,43	21,43
75	С130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101									15				15,000	86,0	14415	14415	82646	14,85	14,85
80	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	37 444	50									50				50,000	0,0	37444	37444	0	100,00	100,00
83	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	1 736	4									4				4,000	0,0	1736	1736	0	100,00	100,00
84	С130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101									101				101,000	0,0	97061	97061	0	100,00	100,00
85	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	7 357	25									14				14,000	11,0	4120	4120	3237	56,00	56,00
86	С130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	9 604	14									14				14,000	0,0	9604	9604	0	100,00	100,00
		Итого по канализации			**2 126 090**																**221 528**	**221 528**	**1 904 562**	**10,42**	**10,42**
		в текущих ценах	**3,46903**		**7 375 471**																**768 486**	**768 486**	**6 606 985**	**10,42**	**10,42**
		III. ОТОПЛЕНИЕ ЛС 2-1-4																							
		Отопление																							
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2,5 мм	м	425,70	8514	20									20				20,000	0,0	8514	8514	0	100,00	100,00
8	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32х2,0 мм	м	291,70	14585	50									50				50,000	0,0	14585	14585	0	100,00	100,00
9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25х2,0 мм	м	247,70	39632	160									160				160,000	0,0	39632	39632	0	100,00	100,00
10	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18х2,0 мм	м	247,70	27247	110									110				110,000	0,0	27247	27247	0	100,00	100,00
11	Е0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 16х2,0 мм	м	260,99	287089	1100									1100				1100,000	0,0	287089	287089	0	100,00	100,00
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,00	91200	456									456				456,000	0,0	91200	91200	0	100,00	100,00
13	С130804-1493	Отвод полиэтиленовый 90° для металлопластиковых труб DN 16х2,0, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,00	37520	560									560				560,000	0,0	37520	37520	0	100,00	100,00
14	С130804-5495 1 см. и доп вып 18	Тройник для металлопластиковых труб DN 16х16х16, Т 120°С, PN 16	шт.	435,00	43500	100									100				100,000	0,0	43500	43500	0	100,00	100,00
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	473,47	39298	83									83				83,000	0,0	39298	39298	0	100,00	100,00
21	С130903-119	Клапан регулирующий для двухтрубных систем отопления, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	925,00	76775	83									83				83,000	0,0	76775	76775	0	100,00	100,00
22	С130903-1157	Клапан запорный радиаторный, DN 15, Tmax 110°С, PN 10	шт.	410,00	34030	83									83				83,000	0,0	34030	34030	0	100,00	100,00
25	Е0119-5-1	Установка регуляторов перепада давления	регулят	1372,00	8232	6									6				6,000	0,0	8232	8232	0	100,00	100,00
26	С130905-1055	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	10064,00	50320	5									5				5,000	0,0	50320	50320	0	100,00	100,00
27	С130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	10345,00	10345	1									1				1,000	0,0	10345	10345	0	100,00	100,00
		Итого по отоплению			**1 857 964**																**768 287,0**	**768 287,0**	**889 677**	**46,34**	**46,34**
		в текущих ценах	**3,88674**		**6 444 068**																**2 986 128**	**2 986 128**	**3 457 939**	**46,34**	**46,34**
		Всего по сантехническим работам			**6 477 873**																**1 491 366**	**1 491 366**	**4 986 508**	**23,02**	**23,02**
		в текущих ценах	**3,66279**		**23 727 068**																**5 724 750**	**5 724 750**	**18 002 318**	**24,13**	**24,13**
		ИТОГО по АКТУ																			**5 724 750**				

ЗАКАЗЧИК
_____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "АВЕ&К"

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
_____ Зинулаев Ф.
"____" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК
_____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №52

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Локальная смета 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5 Водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Газоснабжение.																							
		I. ВОДОПРОВОД ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1																							
20	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	51 014	116									116				116,000	0,0	51014	51014	0	100,00	100,00
21	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	33 695	100									100				100,000	0,0	33695	33695	0	100,00	100,00
22	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	10 861	35									35				35,000	0,0	10861	10861	0	100,00	100,00
23	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	3 712	116									116				116,000	0,0	3712	3712	0	100,00	100,00
24	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,00	5 300	100									100				100,000	0,0	5300	5300	0	100,00	100,00
25	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,00	3 150	35									35				35,000	0,0	3150	3150	0	100,00	100,00
26	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	66 286	140									140				140,000	0,0	66286	66286	0	100,00	100,00
27	C130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	34 080	120									120				120,000	0,0	34080	34080	0	100,00	100,00
28	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	4 424	14									14				14,000	0,0	4424	4424	0	100,00	100,00
29	C130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	748,00	4 488	6									6				6,000	0,0	4488	4488	0	100,00	100,00
32	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	38 258	130									130				130,000	0,0	38258	38258	0	100,00	100,00
33	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	525	105									105				105,000	0,0	525	525	0	100,00	100,00
34	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	120	15									15				15,000	0,0	120	120	0	100,00	100,00
35	C130804-86	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13,00	130	10									10				10,000	0,0	130	130	0	100,00	100,00
36	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	45 130	104									104				104,000	0,0	45130	45130	0	100,00	100,00
37	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	300	50									50				50,000	0,0	300	300	0	100,00	100,00
38	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	64	4									4				4,000	0,0	64	64	0	100,00	100,00

39	С130804-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,00	220	10									10				10,000	0,0	220	220	0	100,00	100,00
40	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	392	28									28				28,000	0,0	392	392	0	100,00	100,00
41	С130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	90	10									10				10,000	0,0	90	90	0	100,00	100,00
42	С130804-1356	Переход компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	99,00	99	1									1				1,000	0,0	99	99	0	100,00	100,00
43	С130804-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1356,00	1 356	1									1				1,000	0,0	1356	1356	0	100,00	100,00
		Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)																			0				
44	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	57 171	130									130				130,000	0,0	57171	57171	0	100,00	100,00
45	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	40 434	120									120				120,000	0,0	40434	40434	0	100,00	100,00
46	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	6 206	20									20				20,000	0,0	6206	6206	0	100,00	100,00
47	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	4 160	130									130				130,000	0,0	4160	4160	0	100,00	100,00
48	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		53,00	6 360	120									120				120,000	0,0	6360	6360	0	100,00	100,00
49	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,00	1 800	20									20				20,000	0,0	1800	1800	0	100,00	100,00
50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	18 225	42									42				42,000	0,0	18225	18225	0	100,00	100,00
51	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	588	42									42				42,000	0,0	588	588	0	100,00	100,00
56	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	50 661	107									5				5,000	102,0	2367	2367	48294	4,67	4,67
58	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/м2/, Dy 25 мм	шт	316,00	3 160	10									5				5,000	5,0	1580	1580	1580	50,00	50,00
59	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	25 602	59									59				59,000	0,0	25602	25602	0	100,00	100,00
60	С130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	330	55									55				55,000	0,0	330	330	0	100,00	100,00
61	С130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	18	2									2				2,000	0,0	18	18	0	100,00	100,00
62	С130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	32	2									2				2,000	0,0	32	32	0	100,00	100,00
63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	32 372	110									110				110,000	0,0	32372	32372	0	100,00	100,00
64	С130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	450	90									90				90,000	0,0	450	450	0	100,00	100,00
65	С130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	160	20									20				20,000	0,0	160	160	0	100,00	100,00
		Итого по водопроводу			**1 595 126**																**501 551**	**501 551**	**1 093 575**	**31,44**	**31,44**
		в текущих ценах	**3,92809**		**6 265 792**																**1 970 135**	**1 970 135**	**4 295 657**	**31,44**	**31,44**
		II. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-бытовая канализация К1																							
69	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	142 287	190									39				39,000	151,0	29206	29206	113081	20,53	20,53
70	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	151 856	516									39				39,000	477,0	11477	11477	140378	7,56	7,56

72	С130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	76 832	112									24				24,000	88,0	16464	16464	60368	21,43	21,43
75	С130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101									15				15,000	86,0	14415	14415	82646	14,85	14,85
80	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	37 444	50									50				50,000	0,0	37444	37444	0	100,00	100,00
83	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	1 736	4									4				4,000	0,0	1736	1736	0	100,00	100,00
84	С130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101									101				101,000	0,0	97061	97061	0	100,00	100,00
85	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	7 357	25									14				14,000	11,0	4120	4120	3237	56,00	56,00
86	С130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	9 604	14									14				14,000	0,0	9604	9604	0	100,00	100,00
		Итого по канализации			**2 126 090**																				
		в текущих ценах	**3,46903**		**7 375 471**																**221 528**	**221 528**	**1 904 562**	**10,42**	**10,42**
		III. ОТОПЛЕНИЕ ЛС 2-1-4																			**768 486**	**768 486**	**6 606 985**	**10,42**	**10,42**
		Отопление																							
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2,5 мм	м	425,70	8514	20									20				20,000	0,0	8514	8514	0	100,00	100,00
8	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32х2,0 мм	м	291,70	14585	50									50				50,000	0,0	14585	14585	0	100,00	100,00
9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25х2,0 мм	м	247,70	39632	160									160				160,000	0,0	39632	39632	0	100,00	100,00
10	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18х2,0 мм	м	247,70	27247	110									110				110,000	0,0	27247	27247	0	100,00	100,00
11	Е0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стоковой системе, диаметр труб 16х2,0 мм	м	260,99	287089	1100									1100				1100,000	0,0	287089	287089	0	100,00	100,00
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,00	91200	456									456				456,000	0,0	91200	91200	0	100,00	100,00
13	С130804-1493	Отвод полиэтиленовый 90° для металлопластиковых труб DN 16х2,0, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	67,00	37520	560									560				560,000	0,0	37520	37520	0	100,00	100,00
14	С130804-5495 И.м. и доп.вып 18	Тройник для металлопластиковых труб DN 16х16х16, Т 120°С, PN 16	шт.	435,00	43500	100									100				100,000	0,0	43500	43500	0	100,00	100,00
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	473,47	39298	83									83				83,000	0,0	39298	39298	0	100,00	100,00
21	С130903-119	Клапан регулирующий для двухтрубных систем отопления, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	925,00	76775	83									83				83,000	0,0	76775	76775	0	100,00	100,00
22	С130903-1157	Клапан запорный радиаторный, DN 15, Tmax 110°С, PN 10	шт.	410,00	34030	83									83				83,000	0,0	34030	34030	0	100,00	100,00
25	Е0119-5-1	Установка регуляторов перепада давления	регулят	1372,00	8232	6									6				6,000	0,0	8232	8232	0	100,00	100,00
26	С130905-1055	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10. DN 15	шт.	10064,00	50320	5									5				5,000	0,0	50320	50320	0	100,00	100,00
27	С130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10. DN 20	шт.	10345,00	10345	1									1				1,000	0,0	10345	10345	0	100,00	100,00
		Итого по отоплению			**1 657 964**																				
		в текущих ценах	**3,88674**		**6 444 068**																**768 267,0**	**768 267,0**	**889 677**	**46,34**	**46,34**
		Всего по сантехническим работам			**6 477 873**																**2 986 128**	**2 986 128**	**3 457 939**	**46,34**	**46,34**
		в текущих ценах	**3,66279**		**23 727 068**																**1 491 366**	**1 491 366**	**4 986 508**	**23,02**	**23,02**
		ИТОГО по АКТУ																			**5 724 750**	**5 724 750**	**18 002 318**	**24,13**	**24,13**
																					5 724 750				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "АБЕЗЯК"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №53

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		Локальная смета 2-1-6 Электроосвещение																							
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ																							
		Монтажные работы																							
		Кабельные изделия и провода																							
																					0				
24	E0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430									2345				2345,00	1085	222276	222276	102844	68,37	68,37
25	C151601-8320	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1372375,00	54895	0,04													0,00	0	0	0	54895	0,00	0,00
26	C151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3									0,21				0,21	0	17068	17068	7315	70,00	70,00
27	C151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71									1,197				1,20	1	63849	63849	27364	70,00	70,00
28	C151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34									0,938				0,94	0	33333	33333	14285	70,00	70,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																			0				
31	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202									28				28,00	174	754	754	4684	13,86	13,86
33	C151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04									0,028				0,03	0	4547	4547	1949	70,00	70,00
51	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л-48УХЛ3 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315									0,2205				0,22	0	3595	3595	1541	70,00	70,00
		Трубные изделия																			0				
55	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500									1050				1050,00	450	29505	29505	12645	70,00	70,00
56	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250									875				875,00	375	24588	24588	10538	70,00	70,00
60	C130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500									1050				1050,00	450	46200	46200	19800	70,00	70,00
61	C130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250									875				875,00	375	26250	26250	11250	70,00	70,00
		Итого по Электромонтажным работам			**2 066 095**																				
		в текущих ценах	**3,9154971**		**8 089 789**																**471 963**	**471 963**	**1 594 132,308**	**22,84**	**22,84**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 847 969**	**1 847 969**	**6 241 820,382**	**22,84**	**22,84**
																					1 847 968,5				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
" " _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №54

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		Локальная смета 2-1-6 Электроосвещение																							
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ																							
		Монтажные работы																							
		Кабельные изделия и провода																							
24	E0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430									2345				2345,00	1085	222276	222276	102844	68,37	68,37
25	C151601-8320	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГ нг 4х50 (ме)-1 ГОСТ 16442-80	км	1372375,00	54895	0,04													0,00	0	0	0	54895	0,00	0,00
26	C151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3									0,21				0,21	0	17068	17068	7315	70,00	70,00
27	C151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71									1,197				1,20	1	63849	63849	27364	70,00	70,00
28	C151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34									0,938				0,94	0	33333	33333	14285	70,00	70,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																							
31	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202									28				28,00	174	754	754	4684	13,86	13,86
33	C151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04									0,028				0,03	0	4547	4547	1949	70,00	70,00
51	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315									0,2205				0,22	0	3595	3595	1541	70,00	70,00
		Трубные изделия																							
55	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500									1050				1050,00	450	29505	29505	12645	70,00	70,00
56	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250									875				875,00	375	24588	24588	10538	70,00	70,00
60	C130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500									1050				1050,00	450	46200	46200	19800	70,00	70,00
61	C130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250									875				875,00	375	26250	26250	11250	70,00	70,00
		Итого по Электромонтажным работам			**2 066 695**																				
		в текущих ценах	**3,9154971**		**8 089 759**																**471 963**	**471 963**	**1 594 132,308**	**22,84**	**22,84**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 847 969**	**1 847 969**	**6 241 620,362**	**22,84**	**22,84**
																					1 847 968,5				

ЗАКАЗЧИК

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"____" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №55

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июль	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		Локальная смета 2-1-7 Сети связи																							
		СЕТИ СВЯЗИ																							
9	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам	м	50,50	25250	500									315				315,00	185	15908	15908	9343	63,00	63,00
11	С151605-61	Кабель распределительный RG-6	1000м	79000,00	35550	0,45									0,315				0,32	0	24885	24885	10665	70,00	70,00
17	Ц0108-410-1	Трубы ПВХ гофрированная, Д16	м	34,20	15390	450									315				315,00	135	10773	10773	4617	70,00	70,00
18	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 16 мм	1000м	86200,00	38790	0,45									0,315				0,32	0	27153	27153	11637	70,00	70,00
		Итого по Слаботочным устройствам			**243 411**																				
		в текущих ценах	**4,2703276**		**1 039 446**																**78 719**	**78 719**	**164 693**	**32,34**	**32,34**
		ИТОГО по АКТУ																			**336 154**	**336 154**	**703 292**	**32,34**	**32,34**
																					336 153,5				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"____" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖІЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №56

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		Локальная смета 2-1-7 Сети связи																							
		СЕТИ СВЯЗИ																							
9	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам	м	50,50	25250	500									**315**				315,00	185	15908	15908	9343	63,00	63,00
11	С151605-61	Кабель распределительный RG-6	1000м	79000,00	35550	0,45									**0,315**				0,32	0	24885	24885	10665	70,00	70,00
17	Ц0108-410-1	Трубы ПВХ гофрированная, Д16	м	34,20	15390	450									**315**				315,00	135	10773	10773	4617	70,00	70,00
18	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 16 мм	1000м	86200,00	38790	0,45									**0,315**				0,32	0	27153	27153	11637	70,00	70,00
		Итого по Слаботочным устройствам			**243 411**																**78 719**	**78 719**	**164 693**	**32,34**	**32,34**
		в текущих ценах	**4,2703276**		**1 039 446**																**336 154**	**336 154**	**703 292**	**32,34**	**32,34**
		ИТОГО по АКТУ																			**336 153,5**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"___" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №5 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №57

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете: ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	в том числе: 2015г. июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	1 декада декабря	2 половина декабря	2016 г. январь	февраль	март	апрель	май	июнь	всего выполнено: Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начала строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮК																								
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																								
21	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187										27				26,714	160,286	29019	29019	174112	14,29	14,29
22	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168										24				24,000	144,000	41890	41890	251338	14,29	14,29
23	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджий и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37										5				5,286	31,714	5742	5742	34450	14,29	14,29
24	С143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187										97,5				97,507	89,493	1065168	1065168	977620	52,14	52,14
25	С143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168										87,6				87,600	80,400	2566330	2566330	2355398	52,14	52,14
26	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76										96,9				96,861	88,899	173380	173380	159130	52,14	52,14
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																					
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																	**3 881 528**	**3 881 528**	**3 952 049**	**49,55**	**49,55**
																						12 782 672	**12 782 672**	**13 014 912**	**49,55**	**49,55**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																								
64	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12										2				2,000	10,000	1925	1925	9626	16,67	16,67
65	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06										4,03				4,030	4,030	68962	68962	68962	50,00	50,00
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06										4,03				4,030	4,030	532	532	532	50,00	50,00
67	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906										0,1795				0,180	0,180	12765	12765	12765	50,00	50,00
68	С12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336										0,0168				0,017	0,017	2599	2599	2599	50,00	50,00
69	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12										2				2,000	10,000	2418	2418	12088	16,67	16,67
70	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22										6,11				6,110	6,110	104555	104555	104555	50,00	50,00
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22										6,11				6,110	6,110	807	807	807	50,00	50,00
72	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214										0,3151				0,315	0,315	22404	22404	22404	50,00	50,00
73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032										0,0252				0,025	0,025	3893	3893	3893	50,00	50,00
74	Е0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12										2				2,000	10,000	1326	1326	6628	16,67	16,67
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6										1,8				1,800	1,800	30802	30802	30802	50,00	50,00
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6										1,8				1,800	1,800	238	238	238	50,00	50,00
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828										0,4691				0,469	0,469	33356	33356	33356	50,00	50,00
		Итого по лестницам			**835 106**																	**286 578**	**286 578**	**548 528**	**34,32**	**34,32**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																	**963 564**	**963 564**	**1 844 323**	**34,32**	**34,32**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																								
27	Е0107-48-2	Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ	шт	1127,67	20 298	18										18				18,000	0,000	20298	20298	0	100,00	100,00
28	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,98	498 301	29,12										29,1				29,120	0,000	498301	498301	0	100,00	100,00
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	132,01	3 844	29,12										29,1				29,120	0,000	3844	3844	0	100,00	100,00
30	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-	м3	5453,99	95 772	17,56										17,6				17,560	0,000	95772	95772	0	100,00	100,00
31	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,08	8 717	2,56										2,6				2,560	0,000	8717	8717	0	100,00	100,00

32	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЦ	т	71099,87	73 235	1,03003									1,03				1,030	0,000	73235	73235	0	100,00	100,00
33	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЦ	т	71999,52	29 725	0,41285									0,4				0,413	0,000	29725	29725	0	100,00	100,00
34	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52997,60	9 945	0,18765									0,2				0,188	0,000	9945	9945	0	100,00	100,00
35	С12021-256	Закладные детали	т	154689,98	3 892	0,02516									0,03				0,025	0,000	3892	3892	0	100,00	100,00
36	Е0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91									18				18,200	72,800	134027	134027	536107	20,00	20,00
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17									158,5				158,536	39,634	2712868	2712868	678217	80,00	80,00
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17									158,5				158,536	39,634	20926	20926	5232	80,00	80,00
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25									72,2				72,200	18,050	393779	393779	98445	80,00	80,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98									28				27,984	6,996	95286	95286	23821	80,00	80,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044									5,5				5,496	1,374	390790	390790	97698	80,00	80,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406									2,5				2,515	0,629	181098	181098	45274	80,00	80,00
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023									0,7				0,704	0,176	37322	37322	9330	80,00	80,00
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884									0,2				0,231	0,058	35747	35747	8937	80,00	80,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91									26				26,000	65,000	29266	29266	73165	28,57	28,57
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55									123,74				123,743	92,807	2117488	2117488	1588116	57,14	57,14
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55									123,74				123,743	92,807	16334	16334	12251	57,14	57,14
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818									4,57				4,570	3,428	324955	324955	243716	57,14	57,14
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568									0,15				0,146	0,110	22602	22602	16952	57,14	57,14
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60									10				10,000	50,000	5663	5663	28316	16,67	16,67
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8									32,5				32,533	16,267	556711	556711	278355	66,67	66,67
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8									32,5				32,533	16,267	4295	4295	2147	66,67	66,67
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	1927,05	94 040	48,8									32,5				32,533	16,267	62693	62693	31347	66,67	66,67
63	С12021-256	Закладные детали	т	1534,32	74 875	48,8									32,5				32,533	16,267	49917	49917	24958	66,67	66,67
		Итого по стенам			**12 877 073**																**7 935 496**	**7 935 496**	**4 941 577**	**61,62**	**61,62**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**																**25 863 943**	**25 863 943**	**16 105 947**	**61,62**	**61,62**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**45 201 529**																**12 103 602**	**19 753 149**	**25 448 381**	**26,78**	**43,70**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**39 610 179**	**65 867 942**	**88 817 168**	**25,61**	**42,58**
		ИТОГО по АКТУ																			**39 610 179**				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "АВЕ&К"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"____"_____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №5 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №58

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:													всего выполнено						
							2015г.							2016 г.												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	1 декада декабря	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы КЖ																								
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																								
21	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187										27				26,714	160,286	29019	29019	174112	14,29	14,29
22	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168										24				24,000	144,000	41890	41890	251338	14,29	14,29
23	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37										5				5,286	31,714	5742	5742	34450	14,29	14,29
24	С143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187										97,5				97,507	89,493	1065168	1065168	977620	52,14	52,14
25	С143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168										87,6				87,600	80,400	2566330	2566330	2355398	52,14	52,14
26	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76										96,9				96,861	88,899	173380	173380	159130	52,14	52,14
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																	**3 881 528**	**3 881 528**	**3 952 049**	**49,55**	**49,55**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																	**12 782 672**	**12 782 672**	**13 014 912**	**49,55**	**49,55**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																								
64	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12										2				2,000	10,000	1925	1925	9626	16,67	16,67
65	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06										4,03				4,030	4,030	68962	68962	68962	50,00	50,00
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06										4,03				4,030	4,030	532	532	532	50,00	50,00
67	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906										0,1795				0,180	0,180	12765	12765	12765	50,00	50,00
68	С12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336										0,0168				0,017	0,017	2599	2599	2599	50,00	50,00
69	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12										2				2,000	10,000	2418	2418	12088	16,67	16,67
70	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22										6,11				6,110	6,110	104555	104555	104555	50,00	50,00
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22										6,11				6,110	6,110	807	807	807	50,00	50,00
72	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214										0,3151				0,315	0,315	22404	22404	22404	50,00	50,00
73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032										0,0252				0,025	0,025	3893	3893	3893	50,00	50,00
74	Е0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12										2				2,000	10,000	1326	1326	6628	16,67	16,67
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6										1,8				1,800	1,800	30802	30802	30802	50,00	50,00
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6										1,8				1,800	1,800	238	238	238	50,00	50,00
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828										0,4691				0,469	0,469	33356	33356	33356	50,00	50,00
		Итого по лестницам			**835 106**																	**286 578**	**286 578**	**548 528**	**34,32**	**34,32**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																	**963 564**	**963 564**	**1 844 323**	**34,32**	**34,32**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																								
27	Е0107-48-2	Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ	шт	1127,67	20 298	18										18				18,000	0,000	20298	20298	0	100,00	100,00
28	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,98	498 301	29,12										29,1				29,120	0,000	498301	498301	0	100,00	100,00
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	132,01	3 844	29,12										29,1				29,120	0,000	3844	3844	0	100,00	100,00
30	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-	м3	5453,99	95 772	17,56										17,6				17,560	0,000	95772	95772	0	100,00	100,00
31	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИБАТСС	м3	3405,08	8 717	2,56										2,6				2,560	0,000	8717	8717	0	100,00	100,00

него слоя КП НСЦ	т	71099,87	73 235	1,03003											1,03				1,030	0,000	73235	73235	0	100,00	100,00
ного слоя КП НСЦ	т	71999,52	29 725	0,41285											0,4				0,413	0,000	29725	29725	0	100,00	100,00
В-3	т	52997,60	9 945	0,18765											0,2				0,188	0,000	9945	9945	0	100,00	100,00
	т	154689,98	3 892	0,02516											0,03				0,025	0,000	3892	3892	0	100,00	100,00
ей НС	шт	7364,11	670 134	91											18				18,200	72,800	134027	134027	536107	20,00	20,00
ОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17											158,5				158,536	39,634	2712868	2712868	678217	80,00	80,00
а за применение	м3	132,00	26 158	198,17											158,5				158,536	39,634	20926	20926	5232	80,00	80,00
добавкой антипирена ПСБ-	м3	5454,01	492 224	90,25											72,2				72,200	18,050	393779	393779	98445	80,00	80,00
КАНИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98											28				27,984	6,996	95286	95286	23821	80,00	80,00
него слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044											5,5				5,496	1,374	390790	390790	97698	80,00	80,00
ного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406											2,5				2,515	0,629	181098	181098	45274	80,00	80,00
В-3	т	52999,78	46 652	0,88023											0,7				0,704	0,176	37322	37322	9330	80,00	80,00
	т	154701,56	44 684	0,28884											0,2				0,231	0,058	35747	35747	8937	80,00	80,00
елей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91											26				26,000	65,000	29266	29266	73165	28,57	28,57
ОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55											123,74				123,743	92,807	2117488	2117488	1588116	57,14	57,14
а за применение	м3	132,00	28 585	216,55											123,74				123,743	92,807	16334	16334	12251	57,14	57,14
ЦЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818											4,57				4,570	3,428	324955	324955	243716	57,14	57,14
	т	154701,19	39 554	0,25568											0,15				0,146	0,110	22602	22602	16952	57,14	57,14
	шт	566,32	33 979	60											10				10,000	50,000	5663	5663	28316	16,67	16,67
ОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8											32,5				32,533	16,267	556711	556711	278355	66,67	66,67
а за применение	м3	132,01	6 442	48,8											32,5				32,533	16,267	4295	4295	2147	66,67	66,67
енки лоджии СЛЦ, СЛ	т	1927,05	94 040	48,8											32,5				32,533	16,267	62693	62693	31347	66,67	66,67
	т	1534,32	74 875	48,8											32,5				32,533	16,267	49917	49917	24958	66,67	66,67
			12 877 073																		7 935 496	7 935 496	4 941 577	61,62	61,62
	3,259273		41 969 891																		25 863 943	25 863 943	16 105 947	61,62	61,62
аботам КЖ и АС			45 201 529																		12 103 602	19 753 149	25 448 381	26,78	43,70
	3,422121		154 685 110																		39 610 179	65 867 942	88 817 168	25,61	42,58
																					39 610 179				

ПОДРЯДЧИК:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Рамазанулы Р.

ланов Б.А.

лаев Ф.
ORT"

«Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №59

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы АР																							
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																							
17	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4м	м3	1001,71	119 314	119,11								59,555	59,555				119,110	0,000	59657	119314	0	50,00	100,00
18	С143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11								59,555	59,555				119,110	0,000	327553	655105	0	50,00	100,00
19	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625								2233,3	2233,313				4466,625	0,000	96032	192065	0	50,00	100,00
		в том перегородки			**966 484**																483 242	966 484	-	50,00	100,00
		в текущих ценах	**3,528514**		**3 410 251**																1 705 125	3 410 251	-	50,00	100,00
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**45 201 529**																483 242	31 525 493	13 676 036	1,07	69,74
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																1 705 125	104 723 025	49 962 085	1,10	67,70
		ИТОГО по АКТУ																			1 705 125				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"___" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №60

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Локальная смета 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы АР																							
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																							
17	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4м	м3	1001,71	119 314	119,11								59,555	59,555				119,110	0,000	59657	119314	0	50,00	100,00
18	С143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11								59,555	59,555				119,110	0,000	327553	655105	0	50,00	100,00
19	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625								2233,3	2233,313				4466,625	0,000	96032	192065	0	50,00	100,00
		Итого перегородки			**966 484**																**483 242**	**966 484**	**-**	**50,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,528514**		**3 410 251**																**1 705 125**	**3 410 251**	**-**	**50,00**	**100,00**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**45 201 529**																**483 242**	**31 525 493**	**13 676 036**	**1,07**	**69,74**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**1 705 125**	**104 723 025**	**49 962 085**	**1,10**	**67,70**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 705 125**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ABE&K" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

"____" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №61

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете			в том числе:													всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Локальная смета 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5 Водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Газоснабжение.																							
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1																							
20	F0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	51 014	116									**116**				116,000	0,0	51014	51014	0	100,00	100,00
21	F0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	33 695	100									**100**				100,000	0,0	33695	33695	0	100,00	100,00
22	F0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	10 861	35									**35**				35,000	0,0	10861	10861	0	100,00	100,00
23	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	3 712	116									**116**				116,000	0,0	3712	3712	0	100,00	100,00
24	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,00	5 300	100									**100**				100,000	0,0	5300	5300	0	100,00	100,00
25	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,00	3 150	35									**35**				35,000	0,0	3150	3150	0	100,00	100,00
26	F0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	66 286	140									**140**				140,000	0,0	66286	66286	0	100,00	100,00
27	C130901-113	Вентили запорные муфтовые 15кч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	34 080	120									**120**				120,000	0,0	34080	34080	0	100,00	100,00
28	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15кч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	4 424	14									**14**				14,000	0,0	4424	4424	0	100,00	100,00
29	C130901-115	Вентили запорные муфтовые 15кч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	748,00	4 488	6									**6**				6,000	0,0	4488	4488	0	100,00	100,00
32	F0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	38 258	130									**130**				130,000	0,0	38258	38258	0	100,00	100,00
33	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	525	105									**105**				105,000	0,0	525	525	0	100,00	100,00
34	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	120	15									**15**				15,000	0,0	120	120	0	100,00	100,00
35	C130804-86	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13,00	130	10									**10**				10,000	0,0	130	130	0	100,00	100,00
36	F0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	45 130	104									**104**				104,000	0,0	45130	45130	0	100,00	100,00
37	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	300	50									**50**				50,000	0,0	300	300	0	100,00	100,00
38	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	64	4									**4**				4,000	0,0	64	64	0	100,00	100,00
39	C130804-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,00	220	10									**10**				10,000	0,0	220	220	0	100,00	100,00
40	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	392	28									**28**				28,000	0,0	392	392	0	100,00	100,00
41	C130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	90	10									**10**				10,000	0,0	90	90	0	100,00	100,00
42	C130804-1356	Переход компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	99,00	99	1									**1**				1,000	0,0	99	99	0	100,00	100,00
43	C130804-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1356,00	1 356	1									**1**				1,000	0,0	1356	1356	0	100,00	100,00
		Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)																			0				

44	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	57 171	130									130				130,000	0,0	57171	57171	0	100,00	100,00
45	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	40 434	120									120				120,000	0,0	40434	40434	0	100,00	100,00
46	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	6 206	20									20				20,000	0,0	6206	6206	0	100,00	100,00
47	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	4 160	130									130				130,000	0,0	4160	4160	0	100,00	100,00
48	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		53,00	6 360	120									120				120,000	0,0	6360	6360	0	100,00	100,00
49	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,00	1 800	20									20				20,000	0,0	1800	1800	0	100,00	100,00
50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	18 225	42									42				42,000	0,0	18225	18225	0	100,00	100,00
51	С130804-219	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	588	42									42				42,000	0,0	588	588	0	100,00	100,00
56	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	50 661	107									5				5,000	102,0	2367	2367	48294	4,67	4,67
57	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	27 548	97													0,000	97,0	0	0	27548	0,00	0,00
58	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	3 160	10									5				5,000	5,0	1580	1580	1580	50,00	50,00
59	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	25 602	59									59				59,000	0,0	25602	25602	0	100,00	100,00
60	С130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	330	55									55				55,000	0,0	330	330	0	100,00	100,00
61	С130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	18	2									2				2,000	0,0	18	18	0	100,00	100,00
62	С130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	32	2									2				2,000	0,0	32	32	0	100,00	100,00
63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	32 372	110									110				110,000	0,0	32372	32372	0	100,00	100,00
64	С130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	450	90									90				90,000	0,0	450	450	0	100,00	100,00
65	С130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	160	20									20				20,000	0,0	160	160	0	100,00	100,00
		Итого по водопроводу																							
		в текущих ценах			**1 595 126**																				
II. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛС 2-1-3			**3,92809**		**6 265 792**																**501 551**	**501 551**	**1 093 575**	**31,44**	**31,44**
																					1 970 135	**1 970 135**	**4 295 657**	**31,44**	**31,44**
		Хозяйственно-бытовая канализация К1																							
69	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	142 287	190									39				39,000	151,0	29206	29206	113081	20,53	20,53
70	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	151 856	516									39				39,000	477,0	11477	11477	140378	7,56	7,56
71	С130804-2113	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	53,00	2 915	55													0,000	55,0	0	0	2915	0,00	0,00
72	С130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	76 832	112									24				24,000	88,0	16464	16464	60368	21,43	21,43
75	С130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101									15				15,000	86,0	14415	14415	82646	14,85	14,85
		Дождевая канализация К2																			0				
80	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	37 444	50									50				50,000	0,0	37444	37444	0	100,00	100,00
83	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	1 736	4									4				4,000	0,0	1736	1736	0	100,00	100,00
84	С130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101									101				101,000	0,0	97061	97061	0	100,00	100,00
86	С130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	9 604	14									14				14,000	0,0	9604	9604	0	100,00	100,00
		Итого по канализации																							
		в текущих ценах			**2 126 090**																				
III. ОТОПЛЕНИЕ ЛС 2-1-4			**3,46903**		**7 375 471**																**221 528**	**221 528**	**1 904 562**	**10,42**	**10,42**
																					768 486	**768 486**	**6 606 985**	**10,42**	**10,42**
		Отопление																							
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45x2,5 мм	м	425,70	8514	20									20				20,000	0,0	8514	8514	0	100,00	100,00
8	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32x2,0 мм	м	291,70	14585	50									50				50,000	0,0	14585	14585	0	100,00	100,00
9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25x2,0 мм	м	247,70	39632	160									160				160,000	0,0	39632	39632	0	100,00	100,00
10	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18x2,0 мм	м	247,70	27247	110									110				110,000	0,0	27247	27247	0	100,00	100,00

11	Е0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 16х2,0 мм	м	260,99	287089	1100									1100				1100,000	0,0	287089	287089	0	100,00	100,00
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,00	91200	456									456				456,000	0,0	91200	91200	0	100,00	100,00
13	С130804-1493	Отвод полиэтиленовый 90° для металлопластиковых труб DN 16х2,0, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,00	37520	560									560				560,000	0,0	37520	37520	0	100,00	100,00
14	С130804-5495 И.м. и доп.вып.18	Тройник для металлопластиковых труб DN 16х16х16, Т 120°С, PN 16	шт.	435,00	43500	100									100				100,000	0,0	43500	43500	0	100,00	100,00
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	473,47	39298	83									83				83,000	0,0	39298	39298	0	100,00	100,00
21	С130903-119	Клапан регулирующий для двухтрубных систем отопления, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	925,00	76775	83									83				83,000	0,0	76775	76775	0	100,00	100,00
22	С130903-1157	Клапан запорный радиаторный, DN 15, Tmax 110°С, PN 10	шт.	410,00	34030	83									83				83,000	0,0	34030	34030	0	100,00	100,00
25	Е0119-5-1	Установка регуляторов перепада давления	регулят	1372,00	8232	6									6				6,000	0,0	8232	8232	0	100,00	100,00
26	С130905-1055	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	10064,00	50320	5									5				5,000	0,0	50320	50320	0	100,00	100,00
27	С130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	10345,00	10345	1									1				1,000	0,0	10345	10345	0	100,00	100,00
		Итого по отоплению																							
		в текущих ценах			**1 657 964**																**766 287,0**	**766 287,0**	**889 677**	**46,34**	**46,34**
		Всего по сантехническим работам	**3,88674**		**6 444 068**																**2 986 128**	**2 986 128**	**3 457 939**	**46,34**	**46,34**
		в текущих ценах			**6 477 873**																**1 491 366**	**1 491 366**	**4 986 508**	**23,02**	**23,02**
		ИТОГО по АКТУ	**3,66279**		**23 727 068**																**5 724 750**	**5 724 750**	**18 002 318**	**24,13**	**24,13**
																					5 724 750				

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "АВЕ&К" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

"_____" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №62

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016год.

№ п/п по	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной			в том числе:													всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Локальная смета 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5 Водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Газоснабжение.																							
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1																							
20	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20мм	м	439,78	51 014	116									116				116,000	0,0	51014	51014	0	100,00	100,00
21	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25мм	м	336,95	33 695	100									100				100,000	0,0	33695	33695	0	100,00	100,00
22	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	10 861	35									35				35,000	0,0	10861	10861	0	100,00	100,00
23	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	3 712	116									116				116,000	0,0	3712	3712	0	100,00	100,00
24	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,00	5 300	100									100				100,000	0,0	5300	5300	0	100,00	100,00
25	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,00	3 150	35									35				35,000	0,0	3150	3150	0	100,00	100,00
26	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	66 286	140									140				140,000	0,0	66286	66286	0	100,00	100,00
27	C130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч86р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	34 080	120									120				120,000	0,0	34080	34080	0	100,00	100,00
28	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч86р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	4 424	14									14				14,000	0,0	4424	4424	0	100,00	100,00
29	C130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч86р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	748,00	4 488	6									6				6,000	0,0	4488	4488	0	100,00	100,00
32	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	38 258	130									130				130,000	0,0	38258	38258	0	100,00	100,00
33	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	525	105									105				105,000	0,0	525	525	0	100,00	100,00
34	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	120	15									15				15,000	0,0	120	120	0	100,00	100,00
35	C130804-86	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13,00	130	10									10				10,000	0,0	130	130	0	100,00	100,00
36	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	45 130	104									104				104,000	0,0	45130	45130	0	100,00	100,00
37	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	300	50									50				50,000	0,0	300	300	0	100,00	100,00
38	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	64	4									4				4,000	0,0	64	64	0	100,00	100,00
39	C130804-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,00	220	10									10				10,000	0,0	220	220	0	100,00	100,00
40	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	392	28									28				28,000	0,0	392	392	0	100,00	100,00
41	C130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	90	10									10				10,000	0,0	90	90	0	100,00	100,00
42	C130804-1356	Переход компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	99,00	99	1									1				1,000	0,0	99	99	0	100,00	100,00
43	C130804-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1356,00	1 356	1									1				1,000	0,0	1356	1356	0	100,00	100,00
		Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)																			0				

44	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	57 171	130									130				130,000	0,0	57171	57171	0	100,00	100,00
45	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	40 434	120									120				120,000	0,0	40434	40434	0	100,00	100,00
46	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	6 206	20									20				20,000	0,0	6206	6206	0	100,00	100,00
47	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	4 160	130									130				130,000	0,0	4160	4160	0	100,00	100,00
48	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		53,00	6 360	120									120				120,000	0,0	6360	6360	0	100,00	100,00
49	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,00	1 800	20									20				20,000	0,0	1800	1800	0	100,00	100,00
50	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	18 225	42									42				42,000	0,0	18225	18225	0	100,00	100,00
51	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	588	42									42				42,000	0,0	588	588	0	100,00	100,00
56	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	50 661	107									5				5,000	102,0	2367	2367	48294	4,67	4,67
57	C130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	27 548	97													0,000	97,0	0	0	27548	0,00	0,00
58	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	3 160	10									5				5,000	5,0	1580	1580	1580	50,00	50,00
59	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	25 602	59									59				59,000	0,0	25602	25602	0	100,00	100,00
60	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	330	55									55				55,000	0,0	330	330	0	100,00	100,00
61	C130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	18	2									2				2,000	0,0	18	18	0	100,00	100,00
62	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	32	2									2				2,000	0,0	32	32	0	100,00	100,00
63	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	32 372	110									110				110,000	0,0	32372	32372	0	100,00	100,00
64	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	450	90									90				90,000	0,0	450	450	0	100,00	100,00
65	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	160	20									20				20,000	0,0	160	160	0	100,00	100,00
		Итого по водопроводу			**1 595 126**																				
		в текущих ценах			**6 265 792**																**501 551**	**501 551**	**1 093 575**	**31,44**	**31,44**
II. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛС 2-1-3			**3,92809**																		**1 970 135**	**1 970 135**	**4 295 657**	**31,44**	**31,44**
		Хозяйственно-бытовая канализация К1																							
69	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	142 287	190									39				39,000	151,0	29206	29206	113081	20,53	20,53
70	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	151 856	516									39				39,000	477,0	11477	11477	140378	7,56	7,56
71	C130804-2113	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	53,00	2 915	55													0,000	55,0	0	0	2915	0,00	0,00
72	C130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	76 832	112									24				24,000	88,0	16464	16464	60368	21,43	21,43
75	C130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101									15				15,000	86,0	14415	14415	82646	14,85	14,85
		Дождевая канализация К2																			0				
80	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	37 444	50									50				50,000	0,0	37444	37444	0	100,00	100,00
83	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	1 736	4									4				4,000	0,0	1736	1736	0	100,00	100,00
84	C130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101									101				101,000	0,0	97061	97061	0	100,00	100,00
86	C130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	9 604	14									14				14,000	0,0	9604	9604	0	100,00	100,00
		Итого по канализации			**2 126 090**																**221 528**	**221 528**	**1 904 562**	**10,42**	**10,42**
		в текущих ценах			**7 375 471**																**768 486**	**768 486**	**6 606 955**	**10,42**	**10,42**
III. ОТОПЛЕНИЕ ЛС 2-1-4			**3,46903**																						
		Отопление																							
7	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45x2,5 мм	м	425,70	8514	20									20				20,000	0,0	8514	8514	0	100,00	100,00
8	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32x2,0 мм	м	291,70	14585	50									50				50,000	0,0	14585	14585	0	100,00	100,00
9	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25x2,0 мм	м	247,70	39632	160									160				160,000	0,0	39632	39632	0	100,00	100,00
10	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18x2,0 мм	м	247,70	27247	110									110				110,000	0,0	27247	27247	0	100,00	100,00
11	E0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 16x2,0 мм	м	260,99	287089	1100									1100				1100,000	0,0	287089	287089	0	100,00	100,00

12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,00	91200	456										456				456,000	0,0	91200	91200	0	100,00	100,00
13	С130804-1493	Отвод полиэтиленовый 90° для металлопластиковых труб DN 16x2,0, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	67,00	37520	560										560				560,000	0,0	37520	37520	0	100,00	100,00
14	С130804-5495 Изм и доп.вып 18	Тройник для металлопластиковых труб DN 16x16x16, T 120°C, PN 16	шт.	435,00	43500	100										100				100,000	0,0	43500	43500	0	100,00	100,00
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	473,47	39298	83										83				83,000	0,0	39298	39298	0	100,00	100,00
21	С130903-119	Клапан регулирующий для двухтрубных систем отопления, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	925,00	76775	83										83				83,000	0,0	76775	76775	0	100,00	100,00
22	С130903-1157	Клапан запорный радиаторный, DN 15, Tmax 110°C, PN 10	шт.	410,00	34030	83										83				83,000	0,0	34030	34030	0	100,00	100,00
25	Е0119-5-1	Установка регуляторов перепада давления	регулят	1372,00	8232	6										6				6,000	0,0	8232	8232	0	100,00	100,00
26	С130905-1055	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой. T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	10064,00	50320	5										5				5,000	0,0	50320	50320	0	100,00	100,00
27	С130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	10345,00	10345	1										1				1,000	0,0	10345	10345	0	100,00	100,00
		Итого по отоплению			**1 657 964**																	**768 287,0**	**768 287,0**	**889 677**	**46,34**	**46,34**
		в текущих ценах	**3,68674**		**6 444 068**																	**2 986 128**	**2 986 128**	**3 457 939**	**46,34**	**46,34**
		Всего по сантехническим работам			**6 477 873**																	**1 491 366**	**1 491 366**	**4 986 508**	**23,02**	**23,02**
		в текущих ценах	**3,66279**		**23 727 068**																	**5 724 750**	**5 724 750**	**18 002 318**	**24,13**	**24,13**
		ИТОГО по АКТУ																				**5 724 750**				

ЗАКАЗЧИК

_____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"____" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК

_____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"