Счет-фактура № 10000000060 от 31 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440002386, Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0010005, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ138560000004911160, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырау, Северная Промзона 92

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440002386, Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140003035, Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, Северная Промзона 92

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140003035, Республика Казахстан, Атырау, Северная Промзона 92

ИИК получателя: KZ738560000000415294, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык за май 2016 г	Тенге	1	190 501 218,75	190 501 218,75	12%	22 860 146,25	213 361 365,00		
Всего по счету:					**190 501 218,75**		**22 860 146,25**	**213 361 365,00**		

Руководитель: Рамазанулы Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хамзина А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АВЕ&К",Республика Казахстан, Атырау, Северная Промзона 92** — **031140003035**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** — **050440002386**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №АВЕ-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Номер документа	Дата составления
60	**31.05.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык за май 2016 г			Тенге	1	213 361 365,00	213 361 365,00
				Итого	1	x	213 361 365,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2016

М.П.

Приложение к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-май 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/7-4	01.08.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2016г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2016г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	780 360 787	167 056 787							20 046 815	187 103 602
Всего к оплате с НДС	Сто восемьдесять семь миллиона сто три тысяча шестьсот два тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

Приложение к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-май 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/4-1	06.04.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2016г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2016г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	29 375 745	23 444 431							2 813 332	26 257 763
Всего к оплате с НДС	Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят три тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК:_____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/4-1 от 06.04.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №8**

АКТ №28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г.						2016 г.						всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		I. РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																							
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	28,03	24 807	885											885		885,000	0,000	24807	24807	0	100,00	100,00
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,71	6 975	26,55											26,55		26,550	0,000	6975	6975	0	100,00	100,00
3	E0101-166-1	Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов	м3	122,16	1 527	12,5											12,5		12,500	0,000	1527	1527	0	100,00	100,00
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,35	1 422	424,36											424,36		424,360	0,000	1422	1422	0	100,00	100,00
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	21,55	9 413	436,86											436,86		436,860	0,000	9413	9413	0	100,00	100,00
		Итого по земляным работам			**44 144**																**44 144**	**44 144**	**0**	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**4,94708**		**218 384**																**218 384**	**218384**	**0**	**100,00**	**100,00**
		II. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛС 2-1-1																							
6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3242,30	168 405	51,94											51,94		51,940	0,000	168405	168405	0	100,00	100,00
7	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль И-2"	м3	5652,58	293 595	51,94											51,94		51,940	0,000	293595	293595	0	100,00	100,00
8	E0106-1-1	Устройство выравнивающей бетонной подготовки из В7,5	м3	15847,99	493 824	31,16											31,16		31,160	0,000	493824	493824	0	100,00	100,00
9	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	430 473	1330,06											1330,06		1330,060	0,000	430473	430473	0	100,00	100,00
10	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	215,39	286 479	1330,06											1330,06		1330,060	0,000	286479	286479	0	100,00	100,00
11	E0111-11-1	Устройство защитной стяжки из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	м2	359,92	203 535	565,5											565,5		565,500	0,000	203535	203535	0	100,00	100,00
12	E0111-11-2 K=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	291,11	164 620	565,5											565,5		565,500	0,000	164620	164620	0	100,00	100,00
13	E0108-6-1	Кладка защитной кирпичной стены	м3	9031,09	88 595	9,81											9,81		9,810	0,000	88595	88595	0	100,00	100,00
14	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (БЕТОН МАРКИ В30.W8)	м3	12070,45	4 299 133	356,17											356,17		356,170	0,000	4299133	4299133	0	100,00	100,00
15	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	М3	132,00	47 720	361,51255											361,5126		361,513	0,000	47720	47720	0	100,00	100,00
16	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	М3	188,00	67 964	361,51255											361,5126		361,513	0,000	67964	67964	0	100,00	100,00
		Верхние и нижние армирование фундамента																							
17	C12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	49502,09	131 930	2,66514											2,66514		2,665	0,000	131930	131930	0	100,00	100,00
18	C12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	49130,69	111 424	2,2679											2,2679		2,268	0,000	111424	111424	0	100,00	100,00
19	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля классов А-III, d 16-18 мм	т	50900,00	765 679	15,0428											15,0428		15,043	0,000	765679	765679	0	100,00	100,00

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №1 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №76

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187					27						42		69,000	118,000	45623	74952	128179	22,46	36,90
22	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168					24						48		72,000	96,000	83779	125669	167559	28,57	42,86
23	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджий и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37					6						13		19,000	18,000	14122	20639	19553	35,14	51,35
25	С143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168					24		40				8		72,000	96,000	234368	2109312	2812416	4,76	42,86
26	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76					30,13		65,27						95,397	90,363	0	170760	161750	0,00	51,35
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**377 892**	**3 255 089**	**4 578 488**	**4,82**	**41,55**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**1 244 476**	**10 719 678**	**15 077 905**	**4,82**	**41,55**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	Е0107-47-2	*Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3*	шт	962,58	11 551	12					2						2		4,000	8,000	1925	3850	7701	16,67	33,33
69	Е0107-47-5	*Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3*	шт	1208,75	14 505	12					2						2		4,000	8,000	2418	4835	9670	16,67	33,33
74	Е0107-21-4	*Установка лестничных балок марша ЛБМ-1*	шт	662,83	7 954	12			2								2		4,000	8,000	1326	2651	5303	16,67	33,33
		Итого по лестницам			**835 106**																**5 668**	**198 610**	**636 497**	**0,68**	**23,78**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**19 059**	**667 787**	**2 140 099**	**0,68**	**23,78**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	Е0107-51-3	*Установка наружных стеновых панелей НС*	шт	7364,11	670 134	91											36		36,000	55,000	265108	265108	405026	39,56	39,56
54	Е0107-52-2	*Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ*	шт	1125,62	102 431	91			14								27		41,000	50,000	30392	46150	56281	29,670	45,05
59	Е0107-53-7	*Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ*	шт	566,32	33 979	60			10								19		29,004	30,996	10762	16425	17554	31,67	48,34
		Итого по стенам			**12 877 073**																**306 262**	**5 428 821**	**7 448 252**	**2,38**	**42,16**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**																**998 191**	**17 694 009**	**24 275 882**	**2,38**	**42,16**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**45 201 529**																**689 822**	**16 532 067**	**28 669 462**	**1,53**	**36,57**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**2 261 726**	**55 339 238**	**99 345 872**	**1,46**	**35,78**
		ИТОГО по АКТУ																			**2 261 726**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"29" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №1 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №77

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнен за отчетный месяц (тенге)	% выполнен с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187					27						42		69,000	118,000	45623	74952	128179	22,46	36,90
22	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168					24						48		72,000	96,000	83779	125669	167559	28,57	42,86
23	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджий и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37					6						13		19,000	18,000	14122	20639	19553	35,14	51,35
25	С143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168					24		40				8		72,000	96,000	234368	2109312	2812416	4,76	42,86
26	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76					30,13		65,27						95,397	90,363	0	170760	161750	0,00	51,35
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**377 892**	**3 255 089**	**4 578 488**	**4,82**	**41,55**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**1 244 476**	**10 719 678**	**15 077 905**	**4,82**	**41,55**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	Е0107-47-2	*Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3*	шт	962,58	11 551	12					2						2		4,000	8,000	1925	3850	7701	16,67	33,33
69	Е0107-47-5	*Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3*	шт	1208,75	14 505	12					2						2		4,000	8,000	2418	4835	9670	16,67	33,33
74	Е0107-21-4	*Установка лестничных балок марша ЛБМ-1*	шт	662,83	7 954	12			2								2		4,000	8,000	1326	2651	5303	16,67	33,33
		Итого по лестницам			**835 106**																**5 668**	**198 610**	**636 497**	**0,68**	**23,78**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**19 059**	**667 787**	**2 140 099**	**0,68**	**23,78**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	Е0107-51-3	*Установка наружных стеновых панелей НС*	шт	7364,11	670 134	91											36		36,000	55,000	265108	265108	405026	39,56	39,56
54	Е0107-52-2	*Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ*	шт	1125,62	102 431	91			14								27		41,000	50,000	30392	46150	56281	29,670	45,05
59	Е0107-53-7	*Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ*	шт	566,32	33 979	60			10								19		29,004	30,996	10782	16425	17554	31,67	48,34
		Итого по стенам			**12 877 073**																**306 262**	**5 428 821**	**7 446 252**	**2,38**	**42,16**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**																**998 191**	**17 694 009**	**24 275 882**	**2,38**	**42,16**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**689 822**	**16 532 067**	**28 669 462**	**1,53**	**36,57**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**2 261 726**	**55 339 238**	**99 345 872**	**1,46**	**35,78**
		ИТОГО по АКТУ																			**2 261 726**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" Зинулаев Ф.
"22" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №1 БЛОК-СЕКЦИЯ №3

АКТ №78

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187					27						42		60,000	118,000	45623	74952	128179	22,46	36,90
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168					24						48		72,000	96,000	83779	125669	167559	28,57	42,86
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджий и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37					6						13		19,000	18,000	14122	20639	19553	35,14	51,35
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168					24		40				8		72,000	96,000	234368	2109312	2812416	4,76	42,86
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76					30,13		65,27						95,397	90,363	0	170760	161750	0,00	51,35
		Итого по перекрытиям			7 833 577																377 892	3 255 089	4 578 488	4,82	41,55
		в текущих ценах	3,293206		25 797 583																1 244 476	10 719 678	15 077 905	4,82	41,55
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	E0107-47-2	*Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3*	шт	962,58	11 551	12					2						2		4,000	8,000	1925	3850	7701	16,67	33,33
69	E0107-47-5	*Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3*	шт	1208,75	14 505	12					2						2		4,000	8,000	2418	4835	9670	16,67	33,33
74	E0107-21-4	*Установка лестничных балок марша ЛБМ-1*	шт	662,83	7 954	12			2								2		4,000	8,000	1326	2651	5303	16,67	33,33
		Итого по лестницам			835 106																5 668	198 610	636 497	0,68	23,78
		в текущих ценах	3,362311		2 807 887																19 059	667 787	2 140 099	0,68	23,78
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	E0107-51-3	*Установка наружных стеновых панелей НС*	шт	7364,11	670 134	91											36		36,000	55,000	265108	265108	405026	39,56	39,56
54	E0107-52-2	*Установка внутренних стеновых панелей ВСП, ВС, ВСЧ*	шт	1125,62	102 431	91			14								27		41,000	50,000	30392	46150	56281	29,670	45,05
59	E0107-53-7	*Установка стенки лоджии СЛП, СЛ*	шт	566,32	33 979	60			10								19		29,004	30,996	10762	16425	17554	31,67	48,34
		Итого по стенам			12 877 073																306 262	5 428 821	7 448 252	2,38	42,16
		в текущих ценах	3,259273		41 969 891																998 191	17 694 009	24 275 882	2,38	42,16
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																689 822	16 532 067	28 669 462	1,53	36,57
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																2 261 726	55 339 238	99 345 872	1,46	35,78
		ИТОГО по АКТУ																			2 261 726				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" Зинулаев Ф.

"27" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №79

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		I. ВОДОПРОВОД ЛС 2-1-3																							
20	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	51 014	116											116		116,000	0,0	51014	51014	0	100,00	100,00
21	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	33 695	100											100		100,000	0,0	33695	33695	0	100,00	100,00
22	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	10 861	35											35		35,000	0,0	10861	10861	0	100,00	100,00
23	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	3 712	116											116		116,000	0,0	3712	3712	0	100,00	100,00
24	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,00	5 300	100											100		100,000	0,0	5300	5300	0	100,00	100,00
25	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,00	3 150	35											35		35,000	0,0	3150	3150	0	100,00	100,00
26	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	66 286	140											140		140,000	0,0	66286	66286	0	100,00	100,00
27	C130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	34 080	120											120		120,000	0,0	34080	34080	0	100,00	100,00
28	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	4 424	14											14		14,000	0,0	4424	4424	0	100,00	100,00
29	C130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	748,00	4 488	6											6		6,000	0,0	4488	4488	0	100,00	100,00
32	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	38 258	130											130		130,000	0,0	38258	38258	0	100,00	100,00
33	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	525	105											105		105,000	0,0	525	525	0	100,00	100,00
34	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	120	15											15		15,000	0,0	120	120	0	100,00	100,00
35	C130804-86	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13,00	130	10											10		10,000	0,0	130	130	0	100,00	100,00
36	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	45 130	104											104		104,000	0,0	45130	45130	0	100,00	100,00
37	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	300	50											50		50,000	0,0	300	300	0	100,00	100,00
38	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	64	4											4		4,000	0,0	64	64	0	100,00	100,00
39	C130804-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,00	220	10											10		10,000	0,0	220	220	0	100,00	100,00
40	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	392	28											28		28,000	0,0	392	392	0	100,00	100,00
41	C130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	90	10											10		10,000	0,0	90	90	0	100,00	100,00
42	C130804-1356	Переход компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	99,00	99	1											1		1,000	0,0	99	99	0	100,00	100,00
43	C130804-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1356,00	1 356	1											1		1,000	0,0	1356	1356	0	100,00	100,00
		Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)																							

44	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	57 171	130												130		130,000	0,0	57171	57171	0	100,00	100,00
45	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	40 434	120												120		120,000	0,0	40434	40434	0	100,00	100,00
46	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	6 206	20												20		20,000	0,0	6206	6206	0	100,00	100,00
47	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	4 160	130												130		130,000	0,0	4160	4160	0	100,00	100,00
48	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		53,00	6 360	120												120		120,000	0,0	6360	6360	0	100,00	100,00
49	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,00	1 800	20												20		20,000	0,0	1800	1800	0	100,00	100,00
50	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	18 225	42												42		42,000	0,0	18225	18225	0	100,00	100,00
51	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	588	42												42		42,000	0,0	588	588	0	100,00	100,00
56	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	50 661	107												5		5,000	102,0	2367	2367	48294	4,67	4,67
58	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	316,00	3 160	10												5		5,000	5,0	1580	1580	1580	50,00	50,00
59	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	25 602	59												59		59,000	0,0	25602	25602	0	100,00	100,00
60	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	330	55												55		55,000	0,0	330	330	0	100,00	100,00
61	C130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	18	2												2		2,000	0,0	18	18	0	100,00	100,00
62	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	32	2												2		2,000	0,0	32	32	0	100,00	100,00
63	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	32 372	110												110		110,000	0,0	32372	32372	0	100,00	100,00
64	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	450	90												90		90,000	0,0	450	450	0	100,00	100,00
65	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	160	20												20		20,000	0,0	160	160	0	100,00	100,00
		Итого по водопроводу			1 595 126																	501 551	501 551	1 093 575	31,44	31,44
		в текущих ценах	3,92809		6 265 792																	1 970 135,5	1 970 135	4 295 657	31,44	31,44
		II. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛС 2-1-3																								
		Хозяйственно-бытовая канализация К1																								
69	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	142 287	190												39		39,000	151,0	29206	29206	113081	20,53	20,53
70	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	151 856	516												39		39,000	477,0	11477	11477	140378	7,56	7,56
72	C130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	76 832	112												24		24,000	88,0	16464	16464	60368	21,43	21,43
75	C130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101												15		15,000	86,0	14415	14415	82646	14,85	14,85
80	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	37 444	50												50		50,000	0,0	37444	37444	0	100,00	100,00
83	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	1 736	4												4		4,000	0,0	1736	1736	0	100,00	100,00
84	C130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101												101		101,000	0,0	97061	97061	0	100,00	100,00
85	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	7 357	25												14		14,000	11,0	4120	4120	3237	56,00	56,00
86	C130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	9 604	14												14		14,000	0,0	9604	9604	0	100,00	100,00
		Итого по канализации			2 126 090																	221 528	221 528	1 904 562	10,42	10,42
		в текущих ценах	3,46903		7 375 471																	768 486	768 486	6 606 985	10,42	10,42
		III. ОТОПЛЕНИЕ ЛС 2-1-4																								
		Отопление																								
7	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45x2,5 мм	м	425,70	8514	20												20		20,000	0,0	8514	8514	0	100,00	100,00
8	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32x2,0 мм	м	291,70	14585	50												50		50,000	0,0	14585	14585	0	100,00	100,00
9	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25x2,0 мм	м	247,70	39632	160												160		160,000	0,0	39632	39632	0	100,00	100,00
10	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18x2,0 мм	м	247,70	27247	110												110		110,000	0,0	27247	27247	0	100,00	100,00
11	E0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 16x2,0 мм	м	260,99	287089	1100												1100		1100,000	0,0	287089	287089	0	100,00	100,00

12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты/	кг	200,00	91200	456											456		456,000	0,0	91200	91200	0	100,00	100,00
13	С130804-1493	Отвод полиэтиленовый 90° для металлопластиковых труб DN 16x2,0, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,00	37520	560											560		560,000	0,0	37520	37520	0	100,00	100,00
14	С130804-5495 Изм. и доп.вып.18	Тройник для металлопластиковых труб DN 16x16x16, T 120°C, PN 16	шт.	435,00	43500	100											100		100,000	0,0	43500	43500	0	100,00	100,00
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	473,47	39298	83											83		83,000	0,0	39298	39298	0	100,00	100,00
21	С130903-119	Клапан регулирующий для двухтрубных систем отопления, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	925,00	76775	83											83		83,000	0,0	76775	76775	0	100,00	100,00
22	С130903-1157	Клапан запорный радиаторный, DN 15, Tmax 110°C, PN 10	шт.	410,00	34030	83											83		83,000	0,0	34030	34030	0	100,00	100,00
25	Е0119-5-1	Установка регулиторов перепада давления	регулят	1372,00	8232	6											6		6,000	0,0	8232	8232	0	100,00	100,00
26	С130905-1055	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	10064,00	50320	5											5		5,000	0,0	50320	50320	0	100,00	100,00
27	С130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	10345,00	10345	1											1		1,000	0,0	10345	10345	0	100,00	100,00
		Итого по отоплению			1 657 964																768 287,0	768 287,0	889 677	46,34	46,34
		в текущих ценах	3,88674		6 444 068																2 986 128,5	2 986 128	3 457 939	46,34	46,34
		Всего по сантехническим работам			6 477 873																1 491 366	1 491 366	4 986 508	23,02	23,02
		в текущих ценах	3,66279		23 727 068																5 724 750	5 724 750	18 002 318	24,13	24,13
		ИТОГО по АКТУ																			5 724 750				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "АВЕ&К" Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" Зинулаев Ф.

"23" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №80

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		I. ВОДОПРОВОД ЛС 2-1-3																							
20	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	51 014	116											116		116,000	0,0	51014	51014	0	100,00	100,00
21	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	33 695	100											100		100,000	0,0	33695	33695	0	100,00	100,00
22	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	10 861	35											35		35,000	0,0	10861	10861	0	100,00	100,00
23	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	3 712	116											116		116,000	0,0	3712	3712	0	100,00	100,00
24	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,00	5 300	100											100		100,000	0,0	5300	5300	0	100,00	100,00
25	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,00	3 150	35											35		35,000	0,0	3150	3150	0	100,00	100,00
26	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	66 286	140											140		140,000	0,0	66286	66286	0	100,00	100,00
27	C130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	34 080	120											120		120,000	0,0	34080	34080	0	100,00	100,00
28	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	4 424	14											14		14,000	0,0	4424	4424	0	100,00	100,00
29	C130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	748,00	4 488	6											6		6,000	0,0	4488	4488	0	100,00	100,00
32	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	38 258	130											130		130,000	0,0	38258	38258	0	100,00	100,00
33	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	525	105											105		105,000	0,0	525	525	0	100,00	100,00
34	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	120	15											15		15,000	0,0	120	120	0	100,00	100,00
35	C130804-86	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13,00	130	10											10		10,000	0,0	130	130	0	100,00	100,00
36	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	45 130	104											104		104,000	0,0	45130	45130	0	100,00	100,00
37	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	300	50											50		50,000	0,0	300	300	0	100,00	100,00
38	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	64	4											4		4,000	0,0	64	64	0	100,00	100,00
39	C130804-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,00	220	10											10		10,000	0,0	220	220	0	100,00	100,00
40	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	392	28											28		28,000	0,0	392	392	0	100,00	100,00
41	C130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	90	10											10		10,000	0,0	90	90	0	100,00	100,00
42	C130804-1356	Переход компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	99,00	99	1											1		1,000	0,0	99	99	0	100,00	100,00
43	C130804-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1356,00	1 356	1											1		1,000	0,0	1356	1356	0	100,00	100,00
		Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)																							

44	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	57 171	130											130		130,000	0,0	57171	57171	0	100,00	100,00
45	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	40 434	120											120		120,000	0,0	40434	40434	0	100,00	100,00
46	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	6 206	20											20		20,000	0,0	6206	6206	0	100,00	100,00
47	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	4 160	130											130		130,000	0,0	4160	4160	0	100,00	100,00
48	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		53,00	6 360	120											120		120,000	0,0	6360	6360	0	100,00	100,00
49	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,00	1 800	20											20		20,000	0,0	1800	1800	0	100,00	100,00
50	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	18 225	42											42		42,000	0,0	18225	18225	0	100,00	100,00
51	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	588	42											42		42,000	0,0	588	588	0	100,00	100,00
56	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	50 661	107											5		5,000	102,0	2367	2367	48294	4,67	4,67
58	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	3 160	10											5		5,000	5,0	1580	1580	1580	50,00	50,00
59	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	25 602	59											59		59,000	0,0	25602	25602	0	100,00	100,00
60	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	330	55											55		55,000	0,0	330	330	0	100,00	100,00
61	C130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	18	2											2		2,000	0,0	18	18	0	100,00	100,00
62	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	32	2											2		2,000	0,0	32	32	0	100,00	100,00
63	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	32 372	110											110		110,000	0,0	32372	32372	0	100,00	100,00
64	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	450	90											90		90,000	0,0	450	450	0	100,00	100,00
65	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	160	20											20		20,000	0,0	160	160	0	100,00	100,00
		Итого по водопроводу			1 595 126																501 551	501 551	1 093 575	31,44	31,44
		в текущих ценах	3,92809		6 265 792																1 970 135,5	1 970 135	4 295 657	31,44	31,44
		II. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-бытовая канализация К1																							
69	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	142 287	190											39		39,000	151,0	29206	29206	113081	20,53	20,53
70	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	151 856	516											39		39,000	477,0	11477	11477	140378	7,56	7,56
72	C130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	76 832	112											24		24,000	88,0	16464	16464	60368	21,43	21,43
75	C130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101											15		15,000	86,0	14415	14415	82646	14,85	14,85
80	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	37 444	50											50		50,000	0,0	37444	37444	0	100,00	100,00
83	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	1 736	4											4		4,000	0,0	1736	1736	0	100,00	100,00
84	C130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101											101		101,000	0,0	97061	97061	0	100,00	100,00
85	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	7 357	25											14		14,000	11,0	4120	4120	3237	56,00	56,00
86	C130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	9 604	14											14		14,000	0,0	9604	9604	0	100,00	100,00
		Итого по канализации			2 126 090																221 528	221 528	1 904 562	10,42	10,42
		в текущих ценах	3,46903		7 375 471																768 486	768 486	6 606 985	10,42	10,42
		III. ОТОПЛЕНИЕ ЛС 2-1-4																							
		Отопление																							
7	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45x2,5 мм	м	425,70	8514	20											20		20,000	0,0	8514	8514	0	100,00	100,00
8	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32x2,0 мм	м	291,70	14585	50											50		50,000	0,0	14585	14585	0	100,00	100,00
9	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25x2,0 мм	м	247,70	39632	160											160		160,000	0,0	39632	39632	0	100,00	100,00
10	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18x2,0 мм	м	247,70	27247	110											110		110,000	0,0	27247	27247	0	100,00	100,00
11	E0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 16x2,0 мм	м	260,99	287089	1100											1100		1100,000	0,0	287089	287089	0	100,00	100,00

12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,00	91200	456											456		456,000	0,0	91200	91200	0	100,00	100,00
13	С130804-1493	Отвод полиэтиленовый 90° для металлопластиковых труб DN 16х2,0, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,00	37520	560											560		560,000	0,0	37520	37520	0	100,00	100,00
14	С130804-5495 Изм. и доп.вып.18	Тройник для металлопластиковых труб DN 16х16х16, Т 120°С, PN 16	шт.	435,00	43500	100											100		100,000	0,0	43500	43500	0	100,00	100,00
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	473,47	39298	83											83		83,000	0,0	39298	39298	0	100,00	100,00
21	С130903-119	Клапан регулирующий для двухтрубных систем отопления, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	925,00	76775	83											83		83,000	0,0	76775	76775	0	100,00	100,00
22	С130903-1157	Клапан запорный радиаторный, DN 15, Твых 110°С, PN 10	шт.	410,00	34030	83											83		83,000	0,0	34030	34030	0	100,00	100,00
25	Е0119-5-1	Установка регуляторов перепада давления	регулят	1372,00	8232	6											6		6,000	0,0	8232	8232	0	100,00	100,00
26	С130905-1055	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	10064,00	50320	5											5		5,000	0,0	50320	50320	0	100,00	100,00
27	С130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	10345,00	10345	1											1		1,000	0,0	10345	10345	0	100,00	100,00
		Итого по отоплению			1 657 964																768 287,0	768 287,0	889 677	46,34	46,34
		в текущих ценах	3,88674		6 444 068																2 986 128,5	2 986 128	3 457 939	46,34	46,34
		Всего по сантехническим работам			6 477 873																1 491 366	1 491 366	4 986 508	23,02	23,02
		в текущих ценах	3,66279		23 727 068																5 724 750	5 724 750	18 002 318	24,13	24,13
		ИТОГО по АКТУ																			5 724 750				

ЗАКАЗЧИК:

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"__" _____ 2016 г.

ТОО «CASPIAN BUSINESS SUPPORT» Технический надзор Зинулаев

ПОДРЯДЧИК:

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №81

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-1-6																							
		Монтажные работы																							
		Кабельные изделия и провода																							
24	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430											2345		2345,00	1085	222276	222276	102844	68,37	68,37
26	С151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3											0,21		0,21	0	17068	17068	7315	70,00	70,00
27	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71											1,197		1,20	1	63849	63849	27364	70,00	70,00
28	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34											0,938		0,94	0	33333	33333	14285	70,00	70,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																			0				
31	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202											28		28,00	174	754	754	4684	13,86	13,86
33	С151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04											0,028		0,03	0	4547	4547	1949	70,00	70,00
		Электроустановочные изделия																			0				
51	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315											0,2205		0,22	0	3595	3595	1541	70,00	70,00
		Трубные изделия																			0				
55	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500											1050		1050,00	450	29505	29505	12645	70,00	70,00
56	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250											875		875,00	375	24588	24588	10538	70,00	70,00
60	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500											1050		1050,00	450	46200	46200	19800	70,00	70,00
61	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250											875		875,00	375	26250	26250	11250	70,00	70,00
		Итого по Электромонтажным работам			**2 066 095**																**471 963**	**471 963**	**1 594 132,308**	**22,84**	**22,84**
		в текущих ценах	**3,9154971**		**8 089 789**																**1 847 969**	**1 847 969**	**6 241 820,382**	**22,84**	**22,84**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 847 969**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"02" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №82

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-1-6																							
		Монтажные работы																							
		Кабельные изделия и провода																							
24	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с винилевой, вариитовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430											2345		2345,00	1085	222276	222276	102844	68,37	68,37
26	С151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3											0,21		0,21	0	17068	17068	7315	70,00	70,00
27	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71											1,197		1,20	1	63849	63849	27364	70,00	70,00
28	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34											0,938		0,94	0	33333	33333	14285	70,00	70,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																			0				
31	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202											28		28,00	174	754	754	4684	13,86	13,86
33	С151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04											0,028		0,03	0	4547	4547	1949	70,00	70,00
		Электроустановочные изделия																			0				
51	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315											0,2205		0,22	0	3595	3595	1541	70,00	70,00
		Трубные изделия																			0				
55	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500											1050		1050,00	450	29505	29505	12645	70,00	70,00
56	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250											875		875,00	375	24588	24588	10538	70,00	70,00
60	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500											1050		1050,00	450	46200	46200	19800	70,00	70,00
61	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250											875		875,00	375	26250	26250	11250	70,00	70,00
		Итого по Электромонтажным работам			2 066 095																471 963	471 963	1 594 132,308	22,84	22,84
		в текущих ценах	3,9154971		8 089 789																1 847 969	1 847 969	6 241 820,382	22,84	22,84
		ИТОГО по АКТУ																			1 847 969				

ЗАКАЗЧИК:

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"02" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №83

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЛС 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮК . АР																							
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																							
17	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до	м3	1001,71	119 314	119,11										59,6	59,555		119,110	0,000	59 657	119 314	0	50,00	100,00
18	C143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11										59,6	59,555		119,110	0,000	327 553	655 105	0	50,00	100,00
19	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625										2233	2233,31		4466,625	0,000	96 032	192 065	0	50,00	100,00
		итого перегородки			**966 484**																**483 242**	**966 484**	**0**	**50,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,528514**		**3 410 251**																**1 705 125**	**3 410 251**	**0**	**50,00**	**100,00**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**483 242**	**31 525 493**	**13 676 036**	**1,07**	**69,74**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**1 705 125**	**104 723 025**	**49 962 085**	**1,10**	**67,70**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 705 124,5**				

ЗАКАЗЧИК:

_____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"___" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №84

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЛС 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮЖ . АР																							
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																							
17	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до	м3	1001,71	119 314	119,11										59,6	59,555		119,110	0,000	59 657	119 314	0	50,00	100,00
18	C143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11										59,6	59,555		119,110	0,000	327 553	655 105	0	50,00	100,00
19	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625										2233	2233,31		4466,625	0,000	96 032	192 065	0	50,00	100,00
		итого перегородки			**966 484**																**483 242**	**966 484**	**0**	**50,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,528514**		**3 410 251**																**1 705 125**	**3 410 251**	**0**	**50,00**	**100,00**
		Всего по общестроительным работам ЮЖ и АС			**45 201 529**																**483 242**	**31 525 493**	**13 676 036**	**1,07**	**69,74**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**1 705 125**	**104 723 025**	**49 962 085**	**1,10**	**67,70**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 705 124,5**				

ЗАКАЗЧИК:

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"01" 06 2016 г.

ТОО «CASPIAN BUSINESS SUPPORT»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №85

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		I. ВОДОПРОВОД ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1																							
20	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	51 014	116											116		116,000	0,0	51014	51014	0	100,00	100,00
21	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	33 695	100											100		100,000	0,0	33695	33695	0	100,00	100,00
22	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	10 861	35											35		35,000	0,0	10861	10861	0	100,00	100,00
23	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	3 712	116											116		116,000	0,0	3712	3712	0	100,00	100,00
24	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,00	5 300	100											100		100,000	0,0	5300	5300	0	100,00	100,00
25	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,00	3 150	35											35		35,000	0,0	3150	3150	0	100,00	100,00
26	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	66 286	140											140		140,000	0,0	66286	66286	0	100,00	100,00
27	C130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	34 080	120											120		120,000	0,0	34080	34080	0	100,00	100,00
28	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	4 424	14											14		14,000	0,0	4424	4424	0	100,00	100,00
29	C130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	748,00	4 488	6											6		6,000	0,0	4488	4488	0	100,00	100,00
32	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	38 258	130											130		130,000	0,0	38258	38258	0	100,00	100,00
33	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	525	105											105		105,000	0,0	525	525	0	100,00	100,00
34	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	120	15											15		15,000	0,0	120	120	0	100,00	100,00
35	C130804-86	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13,00	130	10											10		10,000	0,0	130	130	0	100,00	100,00
36	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	45 130	104											104		104,000	0,0	45130	45130	0	100,00	100,00
37	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	300	50											50		50,000	0,0	300	300	0	100,00	100,00
38	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	64	4											4		4,000	0,0	64	64	0	100,00	100,00
39	C130804-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,00	220	10											10		10,000	0,0	220	220	0	100,00	100,00
40	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	392	28											28		28,000	0,0	392	392	0	100,00	100,00
41	C130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	90	10											10		10,000	0,0	90	90	0	100,00	100,00
42	C130804-1356	Переход компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	99,00	99	1											1		1,000	0,0	99	99	0	100,00	100,00
43	C130804-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1356,00	1 356	1											1		1,000	0,0	1356	1356	0	100,00	100,00

		Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)																							
44	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	57 171	130											130		130,000	0,0	57171	57171	0	100,00	100,00
45	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	40 434	120											120		120,000	0,0	40434	40434	0	100,00	100,00
46	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	6 206	20											20		20,000	0,0	6206	6206	0	100,00	100,00
47	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	4 160	130											130		130,000	0,0	4160	4160	0	100,00	100,00
48	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		53,00	6 360	120											120		120,000	0,0	6360	6360	0	100,00	100,00
49	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,00	1 800	20											20		20,000	0,0	1800	1800	0	100,00	100,00
50	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	18 225	42											42		42,000	0,0	18225	18225	0	100,00	100,00
51	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	588	42											42		42,000	0,0	588	588	0	100,00	100,00
56	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	50 661	107											5		5,000	102,0	2367	2367	48294	4,67	4,67
58	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	3 160	10											5		5,000	5,0	1580	1580	1580	50,00	50,00
59	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	25 602	59											59		59,000	0,0	25602	25602	0	100,00	100,00
60	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	330	55											55		55,000	0,0	330	330	0	100,00	100,00
61	C130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	18	2											2		2,000	0,0	18	18	0	100,00	100,00
62	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	32	2											2		2,000	0,0	32	32	0	100,00	100,00
63	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	32 372	110											110		110,000	0,0	32372	32372	0	100,00	100,00
64	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	450	90											90		90,000	0,0	450	450	0	100,00	100,00
65	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	160	20											20		20,000	0,0	160	160	0	100,00	100,00
		Итого по водопроводу			1 595 126																501 551	501 551	1 093 575	31,44	31,44
		в текущих ценах	3,92809		6 265 792																1 970 135,5	1 970 135	4 295 657	31,44	31,44
		II. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-бытовая канализация К1																							
69	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	142 287	190											39		39,000	151,0	29206	29206	113081	20,53	20,53
70	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	151 856	516											39		39,000	477,0	11477	11477	140378	7,56	7,56
72	C130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	76 832	112											24		24,000	88,0	16464	16464	60368	21,43	21,43
75	C130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101											15		15,000	86,0	14415	14415	82646	14,85	14,85
80	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	37 444	50											50		50,000	0,0	37444	37444	0	100,00	100,00
83	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	1 736	4											4		4,000	0,0	1736	1736	0	100,00	100,00
84	C130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101											101		101,000	0,0	97061	97061	0	100,00	100,00
85	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	7 357	25											14		14,000	11,0	4120	4120	3237	56,00	56,00
86	C130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	9 604	14											14		14,000	0,0	9604	9604	0	100,00	100,00
		Итого по канализации			2 126 090																221 528	221 528	1 904 562	10,42	10,42
		в текущих ценах	3,46903		7 375 471																768 486	768 486	6 606 985	10,42	10,42
		III. ОТОПЛЕНИЕ ЛС 2-1-4																							
		Отопление																							
7	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45x2,5 мм	м	425,70	8514	20											20		20,000	0,0	8514	8514	0	100,00	100,00
8	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32x2,0 мм	м	291,70	14585	50											50		50,000	0,0	14585	14585	0	100,00	100,00
9	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25x2,0 мм	м	247,70	39632	160											160		160,000	0,0	39632	39632	0	100,00	100,00
10	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18x2,0 мм	м	247,70	27247	110											110		110,000	0,0	27247	27247	0	100,00	100,00

11	E0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 16х2,0 мм	м	260,99	287089	1100											1100		1100,000	0,0	287089	287089	0	100,00	100,00
12	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,00	91200	456											456		456,000	0,0	91200	91200	0	100,00	100,00
13	C130804-1493	Отвод полиэтиленовый 90° для металлопластиковых труб DN 16х2,0, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,00	37520	560											560		560,000	0,0	37520	37520	0	100,00	100,00
14	C130804-5495 Изм. в доп.вып.18	Тройник для металлопластиковых труб DN 16х16х16, T 120°C, PN 16	шт.	435,00	43500	100											100		100,000	0,0	43500	43500	0	100,00	100,00
20	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных трубдиам. до 25 мм	1шт	473,47	39298	83											83		83,000	0,0	39298	39298	0	100,00	100,00
21	C130903-119	Клапан регулирующий для двухтрубных систем отопления, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	925,00	76775	83											83		83,000	0,0	76775	76775	0	100,00	100,00
22	C130903-1157	Клапан запорный радиаторный, DN 15, Tmax 110°C, PN 10	шт.	410,00	34030	83											83		83,000	0,0	34030	34030	0	100,00	100,00
24	C130905-2022	Головка ручная для термостатических клапанов	шт.	108,00	8964	83													0,000	83,0	0	0	8964	0,00	0,00
25	E0119-5-1	Установка регуляторов перепада давления	регулят	1372,00	8232	6											6		6,000	0,0	8232	8232	0	100,00	100,00
26	C130905-1055	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	10064,00	50320	5											5		5,000	0,0	50320	50320	0	100,00	100,00
27	C130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	10345,00	10345	1											1		1,000	0,0	10345	10345	0	100,00	100,00
		Итого по отоплению			1 657 964																768 287,0	768 287,0	889 677	46,34	46,34
		в текущих ценах	3,88674		6 444 068																2 986 128,5	2 986 128	3 457 939	46,34	46,34
		Всего по сантехническим работам			6 477 873																1 491 366	1 491 366	4 986 508	23,02	23,02
		в текущих ценах	3,66279		23 727 068																5 724 750	5 724 750	18 002 318	24,13	24,13
		ИТОГО по АКТУ																			5 724 750				

ЗАКАЗЧИК:

_____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"01" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №86

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		I. ВОДОПРОВОД ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1																							
20	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	51 014	116											116		116,000	0,0	51014	51014	0	100,00	100,00
21	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	33 695	100											100		100,000	0,0	33695	33695	0	100,00	100,00
22	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	10 861	35											35		35,000	0,0	10861	10861	0	100,00	100,00
23	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	3 712	116											116		116,000	0,0	3712	3712	0	100,00	100,00
24	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,00	5 300	100											100		100,000	0,0	5300	5300	0	100,00	100,00
25	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,00	3 150	35											35		35,000	0,0	3150	3150	0	100,00	100,00
26	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	66 286	140											140		140,000	0,0	66286	66286	0	100,00	100,00
27	C130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	34 080	120											120		120,000	0,0	34080	34080	0	100,00	100,00
28	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	4 424	14											14		14,000	0,0	4424	4424	0	100,00	100,00
29	C130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	748,00	4 488	6											6		6,000	0,0	4488	4488	0	100,00	100,00
32	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	38 258	130											130		130,000	0,0	38258	38258	0	100,00	100,00
33	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	525	105											105		105,000	0,0	525	525	0	100,00	100,00
34	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	120	15											15		15,000	0,0	120	120	0	100,00	100,00
35	C130804-86	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13,00	130	10											10		10,000	0,0	130	130	0	100,00	100,00
36	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	45 130	104											104		104,000	0,0	45130	45130	0	100,00	100,00
37	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	300	50											50		50,000	0,0	300	300	0	100,00	100,00
38	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	64	4											4		4,000	0,0	64	64	0	100,00	100,00
39	C130804-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,00	220	10											10		10,000	0,0	220	220	0	100,00	100,00
40	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	392	28											28		28,000	0,0	392	392	0	100,00	100,00
41	C130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	90	10											10		10,000	0,0	90	90	0	100,00	100,00
42	C130804-1356	Переход компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	99,00	99	1											1		1,000	0,0	99	99	0	100,00	100,00
43	C130804-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1356,00	1 356	1											1		1,000	0,0	1356	1356	0	100,00	100,00

		Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)																							
44	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	57 171	130											130		130,000	0,0	57171	57171	0	100,00	100,00
45	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	40 434	120											120		120,000	0,0	40434	40434	0	100,00	100,00
46	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	6 206	20											20		20,000	0,0	6206	6206	0	100,00	100,00
47	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	4 160	130											130		130,000	0,0	4160	4160	0	100,00	100,00
48	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		53,00	6 360	120											120		120,000	0,0	6360	6360	0	100,00	100,00
49	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,00	1 800	20											20		20,000	0,0	1800	1800	0	100,00	100,00
50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	18 225	42											42		42,000	0,0	18225	18225	0	100,00	100,00
51	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	588	42											42		42,000	0,0	588	588	0	100,00	100,00
56	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	50 661	107											5		5,000	102,0	2367	2367	48294	4,67	4,67
58	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	3 160	10											5		5,000	5,0	1580	1580	1580	50,00	50,00
59	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	25 602	59											59		59,000	0,0	25602	25602	0	100,00	100,00
60	С130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	330	55											55		55,000	0,0	330	330	0	100,00	100,00
61	С130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	18	2											2		2,000	0,0	18	18	0	100,00	100,00
62	С130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	32	2											2		2,000	0,0	32	32	0	100,00	100,00
63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	32 372	110											110		110,000	0,0	32372	32372	0	100,00	100,00
64	С130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	450	90											90		90,000	0,0	450	450	0	100,00	100,00
65	С130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	160	20											20		20,000	0,0	160	160	0	100,00	100,00
		Итого по водопроводу			1 595 126																501 551	501 551	1 093 575	31,44	31,44
		в текущих ценах	3,92809		6 265 792																1 970 135,5	1 970 135	4 295 657	31,44	31,44
		II. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-бытовая канализация К1																							
69	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	142 287	190											39		39,000	151,0	29206	29206	113081	20,53	20,53
70	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	151 856	516											39		39,000	477,0	11477	11477	140378	7,56	7,56
72	С130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	76 832	112											24		24,000	88,0	16464	16464	60368	21,43	21,43
75	С130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101											15		15,000	86,0	14415	14415	82646	14,85	14,85
80	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	37 444	50											50		50,000	0,0	37444	37444	0	100,00	100,00
83	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	1 736	4											4		4,000	0,0	1736	1736	0	100,00	100,00
84	С130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101											101		101,000	0,0	97061	97061	0	100,00	100,00
85	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	7 357	25											14		14,000	11,0	4120	4120	3237	56,00	56,00
86	С130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	9 604	14											14		14,000	0,0	9604	9604	0	100,00	100,00
		Итого по канализации			2 126 090																221 528	221 528	1 904 562	10,42	10,42
		в текущих ценах	3,46903		7 375 471																768 486	768 486	6 606 985	10,42	10,42
		III. ОТОПЛЕНИЕ ЛС 2-1-4																							
		Отопление																							
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45x2,5 мм	м	425,70	8514	20											20		20,000	0,0	8514	8514	0	100,00	100,00
8	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32x2,0 мм	м	291,70	14585	50											50		50,000	0,0	14585	14585	0	100,00	100,00
9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25x2,0 мм	м	247,70	39632	160											160		160,000	0,0	39632	39632	0	100,00	100,00
10	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18x2,0 мм	м	247,70	27247	110											110		110,000	0,0	27247	27247	0	100,00	100,00

11	E0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 16х2,0 мм	м	260,99	287089	1100										1100		1100,000	0,0	287089	287089	0	100,00	100,00
12	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, клипсы, хомуты/	кг	200,00	91200	456										456		456,000	0,0	91200	91200	0	100,00	100,00
13	C130804-1493	Отвод полиэтиленовый 90° для металлопластиковых труб DN 16х2,0, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,00	37520	560										560		560,000	0,0	37520	37520	0	100,00	100,00
14	C130804-5495 Изм. и доп.вып.18	Тройник для металлопластиковых труб DN 16х16х16, T 120°C, PN 16	шт.	435,00	43500	100										100		100,000	0,0	43500	43500	0	100,00	100,00
20	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	473,47	39298	83										83		83,000	0,0	39298	39298	0	100,00	100,00
21	C130903-119	Клапан регулирующий для двухтрубных систем отопления, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	925,00	76775	83										83		83,000	0,0	76775	76775	0	100,00	100,00
22	C130903-1157	Клапан запорный радиаторный, DN 15, Tmax 110°C, PN 10	шт.	410,00	34030	83										83		83,000	0,0	34030	34030	0	100,00	100,00
24	C130905-2022	Головка ручная для термостатических клапанов	шт.	108,00	8964	83												0,000	83,0	0	0	8964	0,00	0,00
25	E0119-5-1	Установка регуляторов перепада давления	регулят	1372,00	8232	6										6		6,000	0,0	8232	8232	0	100,00	100,00
26	C130905-1055	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	10064,00	50320	5										5		5,000	0,0	50320	50320	0	100,00	100,00
27	C130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	10345,00	10345	1										1		1,000	0,0	10345	10345	0	100,00	100,00
		Итого по отоплению			1 657 964															766 287,0	766 287,0	889 677	46,34	46,34
		в текущих ценах	3,88674		6 444 065															2 986 128,5	2 986 128	3 457 939	46,34	46,34
		Всего по сантехническим работам			6 477 873															1 491 366	1 491 366	4 986 508	23,02	23,02
		в текущих ценах	3,66279		23 727 068															5 724 750	5 724 750	18 002 318	24,13	24,13
		ИТОГО по АКТУ																		5 724 750				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

Зинулаева Ф.

«09» 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №87

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-1-6																							
		Монтажные работы																							
		Кабельные изделия и провода																							
24	E0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с винилоэей, напритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430											2345		2345,00	1085	222276	222276	102844	68,37	68,37
26	C151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3											0,21		0,21	0	17068	17068	7315	70,00	70,00
27	C151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71											1,197		1,20	1	63849	63849	27364	70,00	70,00
28	C151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34											0,938		0,94	0	33333	33333	14285	70,00	70,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																			0				
31	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202											28		28,00	174	754	754	4684	13,86	13,86
33	C151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04											0,028		0,03	0	4547	4547	1949	70,00	70,00
51	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315											0,2205		0,22	0	3595	3595	1541	70,00	70,00
		Трубные изделия																			0				
55	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500											1050		1050,00	450	29505	29505	12645	70,00	70,00
56	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250											875		875,00	375	24588	24588	10538	70,00	70,00
60	C130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500											1050		1050,00	450	46200	46200	19800	70,00	70,00
61	C130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250											875		875,00	375	26250	26250	11250	70,00	70,00
		Итого по Электромонтажным работам			2 066 095																471 963	471 963	1 594 132	22,84	22,84
		в текущих ценах	3,9155		8 089 789																1 847 969	1 847 969	6 241 820	22,84	22,84
		ИТОГО по АКТУ																			1 847 969				

ЗАКАЗЧИК:

_____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"02" 06 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support» Технический надзор Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №88

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-1-6																							
		Монтажные работы																							
		Кабельные изделия и провода																							
24	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430											2345		2345,00	1085	222276	222276	102844	68,37	68,37
26	С151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3											0,21		0,21	0	17068	17068	7315	70,00	70,00
27	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71											1,197		1,20	1	63849	63849	27364	70,00	70,00
28	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34											0,938		0,94	0	33333	33333	14285	70,00	70,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																			0				
31	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202											28		28,00	174	754	754	4684	13,86	13,86
33	С151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04											0,028		0,03	0	4547	4547	1949	70,00	70,00
51	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315											0,2205		0,22	0	3595	3595	1541	70,00	70,00
		Трубные изделия																			0				
55	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500											1050		1050,00	450	29505	29505	12645	70,00	70,00
56	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250											875		875,00	375	24588	24588	10538	70,00	70,00
60	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500											1050		1050,00	450	46200	46200	19800	70,00	70,00
61	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250											875		875,00	375	26250	26250	11250	70,00	70,00
		Итого по Электромонтажным работам			**2 066 095**																**471 963**	**471 963**	**1 594 132**	**22,84**	**22,84**
		в текущих ценах	**3,9155**		**8 089 789**																**1 847 969**	**1 847 969**	**6 241 820**	**22,84**	**22,84**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 847 969**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"22" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support» Технический надзор Зинулаев Ф.

"ABE&K" ЖШС

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №89

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
85	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47											56,47		56,470	0,000	237 411	237 411	0	100,00	100,00
86	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26											44,26		44,260	0,000	965	965	0	100,00	100,00
87	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26											44,26		44,260	0,000	901	901	0	100,00	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**239 277**	**835 106**	**0**	**28,65**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**804 524**	**2 807 887**	**0**	**28,65**	**100,00**
		XI. ПОЛЫ ЛС 2-1-2																							
		тип1																							
20	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	6 046	0,54											0,54		0,540	0,000	6 046	6 046	0	100,00	100,00
21	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	1 620	4,5											4,5		4,500	0,000	1 620	1 620	0	100,00	100,00
22	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	2 096	4,5											4,5		4,500	0,000	2 096	2 096	0	100,00	100,00
		тип2																							
24	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	9 404	0,84											0,84		0,840	0,000	9 404	9 404	0	100,00	100,00
25	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	2 519	7											7		7,000	0,000	2 519	2 519	0	100,00	100,00
26	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	4 891	7											7		7,000	0,000	4 891	4 891	0	100,00	100,00
		тип3																							
28	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	18 986	52,75											52,75		52,750	0,000	18 986	18 986	0	100,00	100,00
29	E0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	24 569	52,75											52,75		52,750	0,000	24 569	24 569	0	100,00	100,00
		тип4																							
31	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый	м2	359,92	80 698	224,21											224,21		224,210	0,000	80 698	80 698	0	100,00	100,00
32	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	26 107	224,21											224,21		224,210	0,000	26 107	26 107	0	100,00	100,00
33	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	93 624	11,159											11,159		11,159	0,000	93 624	93 624	0	100,00	100,00
34	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	322 790	896,8382											896,8382		896,838	0,000	322 790	322 790	0	100,00	100,00
35	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	626 577	896,8382											896,8382		896,838	0,000	626 577	626 577	0	100,00	100,00
36	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	461	0,088											0,088		0,088	0,000	461	461	0	100,00	100,00
37	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	2 842	0,088											0,088		0,088	0,000	2 842	2 842	0	100,00	100,00
		тип5																							
39	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	8 685	24,13											24,13		24,130	0,000	8 685	8 685	0	100,00	100,00
40	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	2 810	24,13											24,13		24,130	0,000	2 810	2 810	0	100,00	100,00
41	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	10 123	1,2065											1,2065		1,207	0,000	10 123	10 123	0	100,00	100,00
42	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	34 740	96,52											96,52		96,520	0,000	34 740	34 740	0	100,00	100,00
43	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	67 434	96,52											96,52		96,520	0,000	67 434	67 434	0	100,00	100,00
44	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	47	0,009											0,009		0,009	0,000	47	47	0	100,00	100,00

45	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	291	0,009												0,009		0,009	0,000	291	291	0	100,00	100,00
46	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	39 048	120,65												120,65		120,650	0,000	39 048	39 048	0	100,00	100,00
		тип6																								
48	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	24 331	67,6												67,6		67,600	0,000	24 331	24 331	0	100,00	100,00
49	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	31 486	67,6												67,6		67,600	0,000	31 486	31 486	0	100,00	100,00
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	37	0,007												0,007		0,007	0,000	37	37	0	100,00	100,00
51	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	226	0,007												0,007		0,007	0,000	226	226	0	100,00	100,00
		тип7																								
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	9 639	26,78												26,78		26,780	0,000	9 639	9 639	0	100,00	100,00
54	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	11 234	1,339												1,339		1,339	0,000	11 234	11 234	0	100,00	100,00
55	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20	м2	359,92	38 555	107,12												107,12		107,120	0,000	38 555	38 555	0	100,00	100,00
56	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	582,21	62 366	107,12												107,12		107,120	0,000	62 366	62 366	0	100,00	100,00
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	52	0,01												0,01		0,010	0,000	52	52	0	100,00	100,00
58	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	323	0,01												0,01		0,010	0,000	323	323	0	100,00	100,00
		итого по полам			3 164 045																					
		в текущих ценах	3,525965		11 156 313																	1 564 655	1 564 655	1 599 390	49,45	49,45
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																				5 516 919	5 516 919	5 639 393	49,45	49,45
88	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	434,19	797 824	1837,5												1837,5		1837,500	0,000	797 824	797 824	0	100,00	100,00
91	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52												2358,935		2358,935	2009,585	845 867	845 867	720 597	54,00	54,00
		итого внутренняя отделка			4 358 707																					
		в текущих ценах	3,88672		16 941 075																	1 643 691	1 643 691	2 715 016	37,71	37,71
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																				6 388 566,5	6 388 567	10 552 508	37,71	37,71
		Люк ЛК-1 и стремянка СТ-1																								
110	Е0126-34-1	Установка люков с тепловой изоляцией	м2	2896,22	2 142	0,7396												0,7396		0,740	0,000	2 142	2 142	0	100,00	100,00
111	Е0109-47-1	Облицовка люков оцинкованным листом	м2	55,95	41	0,7396												0,7396		0,740	0,000	41	41	0	100,00	100,00
112	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	т	13613,97	395	0,029												0,029		0,029	0,000	395	395	0	100,00	100,00
113	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	35	1,6												1,6		1,600	0,000	35	35	0	100,00	100,00
114	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	33	1,6												1,6		1,600	0,000	33	33	0	100,00	100,00
		Выход на кровлю																								
118	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	5 309	5,3												5,3		5,300	0,000	5 309	5 309	0	100,00	100,00
119	С143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	29 150	5,3												5,3		5,300	0,000	29 150	29 150	0	100,00	100,00
120	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	8 546	198,75												198,75		198,750	0,000	8 546	8 546	0	100,00	100,00
121	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	23741,74	8 547	0,36												0,36		0,360	0,000	8 547	8 547	0	100,00	100,00
122	Е0110-12-1	Подшивка досками обшивки	м2	700,70	12 262	17,5												17,5		17,500	0,000	12 262	12 262	0	100,00	100,00
123	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	207,95	3 188	15,33												15,33		15,330	0,000	3 188	3 188	0	100,00	100,00
124	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	121,68	1 744	14,33												14,33		14,330	0,000	1 744	1 744	0	100,00	100,00
125	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1190,00	19 611	16,4795												16,4795		16,480	0,000	19 611	19 611	0	100,00	100,00
		итого по прочим			572 948																	91 002	91 002	481 945	15,88	15,88
		в текущих ценах	3,504733		2 008 029																	318 939	318 939	1 689 090	15,88	15,88
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																	3 538 626	36 185 159	9 016 370	7,83	80,05
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																	13 028 949	121 694 061	32 991 049	8,42	78,67
		ИТОГО по АКТУ																				13 028 948,5				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"02" 06 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support» Технический надзор Зинулаев

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №90

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
85	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47											56,47		56,470	0,000	237 411	237 411	0	100,00	100,00
86	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26											44,26		44,260	0,000	965	965	0	100,00	100,00
87	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26											44,26		44,260	0,000	901	901	0	100,00	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**239 277**	**835 106**	**0**	**28,65**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**804 524**	**2 807 887**	**0**	**28,65**	**100,00**
		XI. ПОЛЫ ЛС 2-1-2																							
		тип1																							
20	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	6 046	0,54											0,54		0,540	0,000	6 046	6 046	0	100,00	100,00
21	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	1 620	4,5											4,5		4,500	0,000	1 620	1 620	0	100,00	100,00
22	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	2 096	4,5											4,5		4,500	0,000	2 096	2 096	0	100,00	100,00
		тип2																							
24	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	9 404	0,84											0,84		0,840	0,000	9 404	9 404	0	100,00	100,00
25	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	2 519	7											7		7,000	0,000	2 519	2 519	0	100,00	100,00
26	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	4 891	7											7		7,000	0,000	4 891	4 891	0	100,00	100,00
		тип3																							
28	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	18 986	52,75											52,75		52,750	0,000	18 986	18 986	0	100,00	100,00
29	E0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	24 569	52,75											52,75		52,750	0,000	24 569	24 569	0	100,00	100,00
		тип4																							
31	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый	м2	359,92	80 698	224,21											224,21		224,210	0,000	80 698	80 698	0	100,00	100,00
32	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	26 107	224,21											224,21		224,210	0,000	26 107	26 107	0	100,00	100,00
33	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	93 624	11,159											11,159		11,159	0,000	93 624	93 624	0	100,00	100,00
34	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	322 790	896,8382											896,8382		896,838	0,000	322 790	322 790	0	100,00	100,00
35	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	626 577	896,8382											896,8382		896,838	0,000	626 577	626 577	0	100,00	100,00
36	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	461	0,088											0,088		0,088	0,000	461	461	0	100,00	100,00
37	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	2 842	0,088											0,088		0,088	0,000	2 842	2 842	0	100,00	100,00
		тип5																							
39	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	8 685	24,13											24,13		24,130	0,000	8 685	8 685	0	100,00	100,00
40	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	2 810	24,13											24,13		24,130	0,000	2 810	2 810	0	100,00	100,00
41	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	10 123	1,2065											1,2065		1,207	0,000	10 123	10 123	0	100,00	100,00
42	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	34 740	96,52											96,52		96,520	0,000	34 740	34 740	0	100,00	100,00
43	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	67 434	96,52											96,52		96,520	0,000	67 434	67 434	0	100,00	100,00
44	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	47	0,009											0,009		0,009	0,000	47	47	0	100,00	100,00

45	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	291	0,009											0,009		0,009	0,000	291	291	0	100,00	100,00
46	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	39 048	120,65											120,65		120,650	0,000	39 048	39 048	0	100,00	100,00
		тип6																								
48	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	24 331	67,6											67,6		67,600	0,000	24 331	24 331	0	100,00	100,00
49	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	31 486	67,6											67,6		67,600	0,000	31 486	31 486	0	100,00	100,00
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	37	0,007											0,007		0,007	0,000	37	37	0	100,00	100,00
51	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	226	0,007											0,007		0,007	0,000	226	226	0	100,00	100,00
		тип7																								
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	9 639	26,78											26,78		26,780	0,000	9 639	9 639	0	100,00	100,00
54	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	11 234	1,339											1,339		1,339	0,000	11 234	11 234	0	100,00	100,00
55	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20	м2	359,92	38 555	107,12											107,12		107,120	0,000	38 555	38 555	0	100,00	100,00
56	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	582,21	62 366	107,12											107,12		107,120	0,000	62 366	62 366	0	100,00	100,00
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	52	0,01											0,01		0,010	0,000	52	52	0	100,00	100,00
58	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	323	0,01											0,01		0,010	0,000	323	323	0	100,00	100,00
		итого по полам			3 164 045																					
		в текущих ценах	3,525965		11 156 313																1 564 655	1 564 655	1 599 390	49,45	49,45
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																			5 516 919	5 516 919	5 639 393	49,45	49,45
88	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	434,19	797 824	1837,5											1837,5		1837,500	0,000	797 824	797 824	0	100,00	100,00
91	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52											2358,935		2358,935	2009,585	845 867	845 867	720 597	54,00	54,00
		итого внутренняя отделка			4 358 707																					
		в текущих ценах	3,88672		16 941 075																1 643 691	1 643 691	2 715 016	37,71	37,71
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																			6 388 566,5	6 388 567	10 552 508	37,71	37,71
		Люк ЛК-1 и стремянка СТ-1																								
110	Е0126-34-1	Установка люков с тепловой изоляцией	м2	2896,22	2 142	0,7396											0,7396		0,740	0,000	2 142	2 142	0	100,00	100,00
111	Е0109-47-1	Облицовка люков оцинкованным листом	м2	55,95	41	0,7396											0,7396		0,740	0,000	41	41	0	100,00	100,00
112	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	т	13613,97	395	0,029											0,029		0,029	0,000	395	395	0	100,00	100,00
113	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	35	1,6											1,6		1,600	0,000	35	35	0	100,00	100,00
114	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	33	1,6											1,6		1,600	0,000	33	33	0	100,00	100,00
		Выход на кровлю																								
118	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	5 309	5,3											5,3		5,300	0,000	5 309	5 309	0	100,00	100,00
119	С143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	29 150	5,3											5,3		5,300	0,000	29 150	29 150	0	100,00	100,00
120	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	8 546	198,75											198,75		198,750	0,000	8 546	8 546	0	100,00	100,00
121	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	23741,74	8 547	0,36											0,36		0,360	0,000	8 547	8 547	0	100,00	100,00
122	Е0110-12-1	Подшивка досками обшивки	м2	700,70	12 262	17,5											17,5		17,500	0,000	12 262	12 262	0	100,00	100,00
123	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	207,95	3 188	15,33											15,33		15,330	0,000	3 188	3 188	0	100,00	100,00
124	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	121,68	1 744	14,33											14,33		14,330	0,000	1 744	1 744	0	100,00	100,00
125	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1190,00	19 611	16,4795											16,4795		16,480	0,000	19 611	19 611	0	100,00	100,00
		итого по прочим			572 948																91 002	91 002	481 945	15,88	15,88
		в текущих ценах	3,504733		2 008 629																318 939	318 939	1 689 090	15,88	15,88
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																3 538 626	36 185 159	9 016 370	7,83	80,05
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																13 028 049	121 694 061	32 991 049	8,42	78,67
		ИТОГО по АКТУ																			13 028 948,5				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "АВЕ&К"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"02" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №91
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете: Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего	Коли-чество	В том числе 2015год: июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2016год: январь	февраль	март	апрель	май	июнь	всего выполнено: Итого к-по	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС2-1-6																							
		Монтажные работы																							
24	E0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с винилой, лавриновой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430									2345		1085		3430,00	0	102844	325121	0	100,00	100,00
25	C151601-8320	Кабели силовые, не распространяющие горение с медными ВВГнг 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1372375,00	54895	0,04											0,04		0,04	0	54895	54895	0	100,00	100,00
26	C151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3									0,21		0,09		0,30	0	7315	24383	0	100,00	100,00
27	C151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71									1,197		0,513		1,71	0	27364	91213	0	100,00	100,00
28	C151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34									0,938		0,402		1,34	0	14285	47618	0	100,00	100,00
29	C151601-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	22800,00	912	0,04											0,04		0,04	0	912	912	0	100,00	100,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																			0				
31	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202									28		12		40,00	162	323	1077	4361	19,80	19,80
33	C151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04									0,028		0,012		0,04	0	1949	6495	0	100,00	100,00
		Электроустановочные изделия																			0				
51	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315									0,2205		0,0945		0,32	0	1541	5135	0	100,00	100,00
		Трубные изделия																			0				
55	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500									1050		450		1500,00	0	12645	42150	0	100,00	100,00
56	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250									875		375		1250,00	0	10538	35125	0	100,00	100,00
60	C130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500									1050		450		1500,00	0	19800	66000	0	100,00	100,00
61	C130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250									875		375		1250,00	0	11250	37500	0	100,00	100,00
		Итого по Электромонтажным работам			2 086 095																265 660	737 622	1 328 472,586	12,86	35,70
		в текущих ценах	3,9154971		8 089 789																1 040 190	2 888 158	5 201 630,529	12,86	35,70
		ИТОГО по АКТУ																			1 040 190				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"02" 06 2016г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support» Технический надзор Зинулаев Ф.

"ABE&K" ЖШС

"DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" Товарищество с ограниченной ответственностью

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №92
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС2-1-6																							
		Монтажные работы																							
24	E0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430									2345		1085		3430,00	0	102844	325121	0	100,00	100,00
25	C151601-8320	Кабели силовые, не распространяющие горение пластикатные ВВГнг 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1372375,00	54895	0,04											0,04		0,04	0	54895	54895	0	100,00	100,00
26	C151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3									0,21		0,09		0,30	0	7315	24383	0	100,00	100,00
27	C151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71									1,197		0,513		1,71	0	27364	91213	0	100,00	100,00
28	C151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34									0,938		0,402		1,34	0	14285	47618	0	100,00	100,00
29	C151601-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	22800,00	912	0,04											0,04		0,04	0	912	912	0	100,00	100,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																			0				
31	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202									28		12		40,00	162	323	1077	4361	19,80	19,80
33	C151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04									0,028		0,012		0,04	0	1949	6495	0	100,00	100,00
		Электроустановочные изделия																			0				
51	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л483ХЛЗ 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315									0,2205		0,0945		0,32	0	1541	5135	0	100,00	100,00
		Трубные изделия																			0				
55	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500									1050		450		1500,00	0	12645	42150	0	100,00	100,00
56	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250									875		375		1250,00	0	10538	35125	0	100,00	100,00
60	C130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500									1050		450		1500,00	0	19800	66000	0	100,00	100,00
61	C130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250									875		375		1250,00	0	11250	37500	0	100,00	100,00
		Итого по Электромонтажным работам			**2 066 095**																**265 660**	**737 622**	**1 328 472,588**	**12,86**	**35,70**
		в текущих ценах	**3,9154971**		**8 089 789**																**1 040 190**	**2 888 158**	**5 201 630,529**	**12,86**	**35,70**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 040 190**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"___" _____ 2016г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №6 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №93

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
							2015г.						2016 г.												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стены площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187										53	134		187,000	0,000	145094	203131	0	71,43	100,00
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стены площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168										48	120		168,000	0,000	209449	293228	0	71,43	100,00
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджий и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37										11	26		37,000	0,000	28709	40192	0	71,43	100,00
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187										94	94		187,000	0,000	1021394	2042788	0	50,00	100,00
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168										84	84		168,000	0,000	2460864	4921728	0	50,00	100,00
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 967-93/	м2	1790,00	332 510	185,76										93	92,88		185,760	0,000	166255	332510	0	50,00	100,00
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**4 031 764**	**7 833 577**	**0**	**51,47**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,29321**		**25 797 583**																**13 277 429**	**25 797 583**	**-**	**51,47**	**100,00**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12										4	8		12,000	0,000	7701	11551	0	66,67	100,00
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06										4,03	4,03		8,060	0,000	68962	137923	0	50,00	100,00
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06										4,03	4,03		8,060	0,000	532	1064	0	50,00	100,00
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадокЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906										0,1795	0,18		0,359	0,000	12765	25529	0	50,00	100,00
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336										0,0168	0,02		0,034	0,000	2599	5198	0	50,00	100,00
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12										4	8		12,000	0,000	9670	14505	0	66,67	100,00
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22										6,11	6,11		12,220	0,000	104555	209109	0	50,00	100,00
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22										6,11	6,11		12,220	0,000	807	1613	0	50,00	100,00
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадо ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214										0,3151	0,32		0,630	0,000	22404	44808	0	50,00	100,00
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032										0,0252	0,03		0,050	0,000	3893	7785	0	50,00	100,00
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12										4	8		12,000	0,000	5303	7954	0	66,67	100,00
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6										1,8	1,8		3,600	0,000	30802	61603	0	50,00	100,00
76	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6										1,8	1,8		3,600	0,000	238	475	0	50,00	100,00
77	C12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828										0,4691	0,47		0,938	0,000	33356	66712	0	50,00	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**303 583**	**595 829**	**239 277**	**36,35**	**71,35**
		в текущих ценах	**3,36231**		**2 807 887**																**1 020 740**	**2 003 362**	**804 524**	**36,35**	**71,35**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	E0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91										23	68		91,000	0,000	502601	670134	0	75,00	100,00
37	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17										114,07	84,10		198,170	0,000	1439090	3391085	0	42,44	100,00
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17										114,07	84,10		198,170	0,000	11101	26158	0	42,44	100,00
39	C11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25										51,95	38,30		90,250	0,000	208887	492224	0	42,44	100,00
40	C11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98										20,135	14,84		34,980	0,000	50546	119107	0	42,44	100,00
41	C12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044										3,9548	2,92		6,870	0,000	207302	488488	0	42,44	100,00
42	C12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406										1,8098	1,33		3,144	0,000	96067	226372	0	42,44	100,00
43	C12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023										0,5067	0,37		0,880	0,000	19798	46652	0	42,44	100,00

44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884											0,29		0,289	0,000	44684	44684	0	100,00	100,00
45	Е0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22											22		22,000	0,000	95233	95233	0	100,00	100,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52											47,52		47,520	0,000	813162	813162	0	100,00	100,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52											47,52		47,520	0,000	6273	6273	0	100,00	100,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61											10,61		10,610	0,000	57867	57867	0	100,00	100,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99											2,99		2,990	0,000	10181	10181	0	100,00	100,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868											1,50		1,499	0,000	106556	106556	0	100,00	100,00
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282											0,30		0,303	0,000	21803	21803	0	100,00	100,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784											0,18		0,178	0,000	9455	9455	0	100,00	100,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064											0,12		0,121	0,000	18663	18663	0	100,00	100,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91										26	65		91,000	0,000	73165	102431	0	71,43	100,00
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,76	3 705 604	216,553										108,28	108,28		216,553	0,000	1852802	3705604	0	50,00	100,00
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,553										108,28	108,28		216,553	0,000	14293	28585	0	50,00	100,00
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818										3,9991	4,00		7,998	0,000	284336	568671	0	50,00	100,00
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568										0,1278	0,13		0,256	0,000	19777	39554	0	50,00	100,00
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60										17	43		60,000	0,000	24271	33979	0	71,43	100,00
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8										24,4	24,40		48,800	0,000	417533	835066	0	50,00	100,00
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8										24,4	24,40		48,800	0,000	3221	6442	0	50,00	100,00
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264										0,6613	0,66		1,323	0,000	47020	94040	0	50,00	100,00
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484										0,242	0,24		0,484	0,000	37438	74875	0	50,00	100,00
		Итого по стенам			**12 877 073**																**6 493 122**	**12 877 073**	**0**	**50,42**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,25927**		**41 969 891**																**21 162 855**	**41 969 891**	**-**	**50,42**	**100,00**
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																							
		балконные																							
66	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8											52,80		52,800	0,000	23616	23616	0	100,00	100,00
67	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные одноокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8											52,80		52,800	0,000	575520	575520	0	100,00	100,00
		итого дверные блоки			**2 547 229**																**599 136**	**599 136**	**1 948 092**	**23,52**	**23,52**
		в текущих ценах	**3,29309**		**8 388 252**																**1 973 010**	**1 973 010**	**6 415 243**	**23,52**	**23,52**
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																							
62	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	346,04	20 243	58,5											58,5		58,500	0,000	20243	20243	0	100,00	100,00
63	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	26 903	56,9											56,9		56,900	0,000	26903	26903	0	100,00	100,00
64	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6837,00	454 661	66,5											66,5		66,500	0,000	454661	454661	0	100,00	100,00
65	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206,00	254 573	48,9											48,9		48,900	0,000	254573	254573	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			**1 014 136**																**756 380**	**756 380**	**257 756**	**74,58**	**74,58**
		в текущих ценах	**3,29847**		**3 345 102**																**2 494 901**	**2 494 901**	**850 201**	**74,58**	**74,58**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**12 183 985**	**30 311 543**	**14 889 987**	**26,95**	**67,06**
		в текущих ценах	**3,42212**		**154 685 110**																**39 928 934**	**100 496 510**	**54 188 599**	**25,81**	**64,97**
		ИТОГО по АКТУ																			**39 928 934**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "АВЕ&К" _____ Балапанов Б.А.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.

"05" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" _____ Рамазанулы Р.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №6 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №94

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
							2015г.						2016 г.												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187										53	134		187,000	0,000	145094	203131	0	71,43	100,00
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168										48	120		168,000	0,000	209449	293228	0	71,43	100,00
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджий и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37										11	26		37,000	0,000	28709	40192	0	71,43	100,00
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187										94	94		187,000	0,000	1021394	2042788	0	50,00	100,00
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168										84	84		168,000	0,000	2460864	4921728	0	50,00	100,00
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76										93	92,88		185,760	0,000	166255	332510	0	50,00	100,00
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**4 031 764**	**7 833 577**	**0**	**51,47**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,29321**		**25 797 583**																**13 277 429**	**25 797 583**	**-**	**51,47**	**100,00**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	E0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12										4	8		12,000	0,000	7701	11551	0	66,67	100,00
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06										4,03	4,03		8,060	0,000	68962	137923	0	50,00	100,00
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06										4,03	4,03		8,060	0,000	532	1064	0	50,00	100,00
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906										0,18	0,18		0,359	0,000	12765	25529	0	50,00	100,00
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336										0,02	0,02		0,034	0,000	2599	5198	0	50,00	100,00
69	E0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12										4	8		12,000	0,000	9670	14505	0	66,67	100,00
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22										6,11	6,11		12,220	0,000	104555	209109	0	50,00	100,00
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22										6,11	6,11		12,220	0,000	807	1613	0	50,00	100,00
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214										0,32	0,32		0,630	0,000	22404	44808	0	50,00	100,00
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032										0,03	0,03		0,050	0,000	3893	7785	0	50,00	100,00
74	E0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12										4	8		12,000	0,000	5303	7954	0	66,67	100,00
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6										1,8	1,8		3,600	0,000	30802	61603	0	50,00	100,00
76	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6										1,8	1,8		3,600	0,000	238	475	0	50,00	100,00
77	C12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828										0,47	0,47		0,938	0,000	33356	66712	0	50,00	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**303 583**	**595 829**	**239 277**	**36,35**	**71,35**
		в текущих ценах	**3,36231**		**2 807 887**																**1 020 740**	**2 003 362**	**804 524**	**36,35**	**71,35**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	E0107-51-3	Установка наружных стеновых панелей НС	шт	7364,11	670 134	91										23	68		91,000	0,000	502601	670134	0	75,00	100,00
37	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17										114	84,10		198,170	0,000	1439090	3391085	0	42,44	100,00
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17										114	84,10		198,170	0,000	11101	26158	0	42,44	100,00
39	C11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25										52	38,30		90,250	0,000	208887	492224	0	42,44	100,00
40	C11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98										20,1	14,84		34,980	0,000	50546	119107	0	42,44	100,00
41	C12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044										3,95	2,92		6,870	0,000	207302	488488	0	42,44	100,00
42	C12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406										1,81	1,33		3,144	0,000	96067	226372	0	42,44	100,00
43	C12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023										0,51	0,37		0,880	0,000	19798	46652	0	42,44	100,00

44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884											0,29		0,289	0,000	44684	44684	0	100,00	100,00
45	Е0107-51-1	Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ	шт	4328,77	95 233	22											22		22,000	0,000	95233	95233	0	100,00	100,00
46	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,99	813 162	47,52											47,52		47,520	0,000	813162	813162	0	100,00	100,00
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 273	47,52											47,52		47,520	0,000	6273	6273	0	100,00	100,00
48	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	57 867	10,61											10,61		10,610	0,000	57867	57867	0	100,00	100,00
49	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,02	10 181	2,99											2,99		2,990	0,000	10181	10181	0	100,00	100,00
50	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЧ	т	71099,90	106 556	1,49868											1,50		1,499	0,000	106556	106556	0	100,00	100,00
51	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЧ	т	71999,87	21 803	0,30282											0,30		0,303	0,000	21803	21803	0	100,00	100,00
52	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52998,88	9 455	0,1784											0,18		0,178	0,000	9455	9455	0	100,00	100,00
53	С12021-256	Закладные детали	т	154699,93	18 663	0,12064											0,12		0,121	0,000	18663	18663	0	100,00	100,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91											65	26	91,000	0,000	73165	102431	0	71,43	100,00
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,76	3 705 604	216,55											108,28	108	216,553	0,000	1852802	3705604	0	50,00	100,00
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55											108,28	108	216,553	0,000	14293	28585	0	50,00	100,00
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818											4,00	4	7,998	0,000	284336	568671	0	50,00	100,00
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568											0,13	0,13	0,256	0,000	19777	39554	0	50,00	100,00
59	Е0107-53-7	Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ	шт	566,32	33 979	60											43	17	60,000	0,000	24271	33979	0	71,43	100,00
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8											24,40	24,4	48,800	0,000	417533	835066	0	50,00	100,00
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8											24,40	24,4	48,800	0,000	3221	6442	0	50,00	100,00
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264											0,66	0,66	1,323	0,000	47020	94040	0	50,00	100,00
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484											0,24	0,24	0,484	0,000	37438	74875	0	50,00	100,00
		Итого по стенам			**12 877 073**																**6 493 122**	**12 877 073**	**0**	**50,42**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,25927**		**41 969 891**																**21 162 855**	**41 969 891**	**-**	**50,42**	**100,00**
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																							
		балконные																							
66	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8											52,80		52,800	0,000	23616	23616	0	100,00	100,00
67	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8											52,80		52,800	0,000	575520	575520	0	100,00	100,00
		итого дверные блоки			**2 547 229**																**599 136**	**599 136**	**1 948 092**	**23,52**	**23,52**
		в текущих ценах	**3,29309**		**8 388 252**																**1 973 010**	**1 973 010**	**6 415 243**	**23,52**	**23,52**
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																							
62	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	346,04	20 243	58,5											58,5		58,500	0,000	20243	20243	0	100,00	100,00
63	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	26 903	56,9											56,9		56,900	0,000	26903	26903	0	100,00	100,00
64	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6837,00	454 661	66,5											66,5		66,500	0,000	454661	454661	0	100,00	100,00
65	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206,00	254 573	48,9											48,9		48,900	0,000	254573	254573	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			**1 014 136**																**756 380**	**756 380**	**257 756**	**74,58**	**74,58**
		в текущих ценах	**3,29847**		**3 345 102**																**2 494 901**	**2 494 901**	**850 201**	**74,58**	**74,58**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**12 183 985**	**30 311 543**	**14 889 987**	**26,95**	**67,06**
		в текущих ценах	**3,42212**		**154 685 110**																**39 928 934**	**100 496 510**	**54 188 599**	**25,81**	**64,97**
		ИТОГО по АКТУ																			**39 928 934**				

ЗАКАЗЧИК:

_____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"22" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №95

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г						2016г						Всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2																							
85	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47											56,47		56,470	0,000	237411	237411	0	100,00	100,00
86	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26											44,26		44,260	0,000	965	965	0	100,00	100,00
87	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26											44,26		44,260	0,000	901	901	0	100,00	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**0**				
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**239 277**	**835 106**	**0**	**28,65**	**100,00**
		XI. ПОЛЫ ЛС 2-1-2																			**804 524**	**2 807 887**	**-**	**28,65**	**100,00**
		тип1																							
20	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	6 046	0,54											0,54		0,540	0,000	6046	6046	0	100,00	100,00
21	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	1 620	4,5											4,5		4,500	0,000	1620	1620	0	100,00	100,00
22	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	2 096	4,5											4,5		4,500	0,000	2096	2096	0	100,00	100,00
		тип2																							
24	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	9 404	0,84											0,84		0,840	0,000	9404	9404	0	100,00	100,00
25	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	2 519	7											7		7,000	0,000	2519	2519	0	100,00	100,00
26	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	4 891	7											7		7,000	0,000	4891	4891	0	100,00	100,00
		тип3																							
28	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	18 986	52,75											52,75		52,750	0,000	18986	18986	0	100,00	100,00
29	E0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	24 569	52,75											52,75		52,750	0,000	24569	24569	0	100,00	100,00
		тип4																							
31	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	80 698	224,21											224,21		224,210	0,000	80698	80698	0	100,00	100,00
32	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	26 107	224,21											224,21		224,210	0,000	26107	26107	0	100,00	100,00
33	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	93 624	11,159											11,159		11,159	0,000	93624	93624	0	100,00	100,00
34	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	322 790	896,8382											896,8382		896,838	0,000	322790	322790	0	100,00	100,00
35	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	626 577	896,8382											896,8382		896,838	0,000	626577	626577	0	100,00	100,00
36	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	461	0,088											0,088		0,088	0,000	461	461	0	100,00	100,00
37	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	2 842	0,088											0,088		0,088	0,000	2842	2842	0	100,00	100,00
		тип5																							
39	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	8 685	24,13											24,13		24,130	0,000	8685	8685	0	100,00	100,00
40	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	2 810	24,13											24,13		24,130	0,000	2810	2810	0	100,00	100,00
41	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	10 123	1,2065											1,2065		1,207	0,000	10123	10123	0	100,00	100,00
42	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	34 740	96,52											96,52		96,520	0,000	34740	34740	0	100,00	100,00
43	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	67 434	96,52											96,52		96,520	0,000	67434	67434	0	100,00	100,00
44	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	47	0,009											0,009		0,009	0,000	47	47	0	100,00	100,00

45	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	291	0,009												0,009		0,009	0,000	291	291	0	100,00	100,00
46	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	39 048	120,65												120,65		120,650	0,000	39048	39048	0	100,00	100,00
		тип6																								
48	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	24 331	67,6												67,6		67,600	0,000	24331	24331	0	100,00	100,00
49	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	31 486	67,6												67,6		67,600	0,000	31486	31486	0	100,00	100,00
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	37	0,007												0,007		0,007	0,000	37	37	0	100,00	100,00
51	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	226	0,007												0,007		0,007	0,000	226	226	0	100,00	100,00
		тип7																								
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	9 639	26,78												26,78		26,780	0,000	9639	9639	0	100,00	100,00
54	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	11 234	1,339												1,339		1,339	0,000	11234	11234	0	100,00	100,00
55	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	38 555	107,12												107,12		107,120	0,000	38555	38555	0	100,00	100,00
56	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	582,21	62 366	107,12												107,12		107,120	0,000	62366	62366	0	100,00	100,00
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	52	0,01												0,01		0,010	0,000	52	52	0	100,00	100,00
58	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	323	0,01												0,01		0,010	0,000	323	323	0	100,00	100,00
		итого по полам			3 164 845																	1 564 655	1 564 655	1 599 390	49,45	49,45
		в текущих ценах	3,525965		11 156 313																	5 516 919	5 516 919	5 639 393	49,45	49,45
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																								
88	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	434,19	797 824	1837,5												1837,5		1837,500	0,000	797824	797824	0	100,00	100,00
89	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	253,73	396 248	1561,69														0,000	1561,690	0	0	396248	0,00	0,00
90	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	17,43	4 807	275,81														0,000	275,810	0	0	4807	0,00	0,00
91	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52												2358,935		2358,935	2009,585	845867	845867	720597	54,00	54,00
92	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	248,56	996 686	4009,84														0,000	4009,840	0	0	996686	0,00	0,00
93	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	17,43	6 252	358,68														0,000	358,680	0	0	6252	0,00	0,00
94	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1028,30	555 107	539,83														0,000	539,830	0	0	555107	0,00	0,00
95	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	118,30	35 320	298,56														0,000	298,560	0	0	35320	0,00	0,00
		итого внутренняя отделка			4 358 707																	1 643 691	1 643 691	2 715 016	37,71	37,71
		в текущих ценах	3,88672		16 941 075																	6 388 566,8	6 388 567	10 552 508	37,71	37,71
		XIII. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																								
		итого внутренняя отделка			398 190																	-	-	398 190	0,00	0,00
		в текущих ценах	4,790464		1 907 514																	-	-	1 907 514	0,00	0,00
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																								
		Люк ЛК-1 и стремянка СТ-1																								
110	Е0126-34-1	Установка люков с тепловой изоляцией	м2	2896,22	2 142	0,7396												0,7396		0,740	0,000	2142	2142	0	100,00	100,00
111	Е0109-47-1	Облицовка люков оцинкованным листом	м2	55,95	41	0,7396												0,7396		0,740	0,000	41	41	0	100,00	100,00
112	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	т	13613,97	395	0,029												0,029		0,029	0,000	395	395	0	100,00	100,00
113	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	35	1,6												1,6		1,600	0,000	35	35	0	100,00	100,00
114	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	33	1,6												1,6		1,600	0,000	33	33	0	100,00	100,00
		Выход на кровлю																								
118	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	5 309	5,3												5,3		5,300	0,000	5309	5309	0	100,00	100,00
119	С143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	29 150	5,3												5,3		5,300	0,000	29150	29150	0	100,00	100,00
120	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	8 546	198,75												198,75		198,750	0,000	8546	8546	0	100,00	100,00
121	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	23741,74	8 547	0,36												0,36		0,360	0,000	8547	8547	0	100,00	100,00
122	Е0110-12-1	Подшивка досками обшивки	м2	700,70	12 262	17,5												17,5		17,500	0,000	12262	12262	0	100,00	100,00
123	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	207,95	3 188	15,33												15,33		15,330	0,000	3188	3188	0	100,00	100,00

124	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	121,68	1 744	14,33											14,33		14,330	0,000	1744	1744	0	100,00	100,00
125	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1190,00	19 611	16,4795											16,4795		16,480	0,000	19611	19611	0	100,00	100,00
		итого во прочем			572 948																91 002	91 002	481 945	15,88	15,88
		в текущих ценах	3,504733		2 008 029																318 939	318 939	1 689 090	15,88	15,88
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																3 538 626	36 185 159	9 016 370	7,83	80,05
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																13 028 949	121 694 061	32 991 049	8,42	78,67
		ИТОГО по АКТУ																			13 028 948,5				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "АВЕ&К"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"___" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф. жшс

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №96

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2																			0				
85	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47											56,47		56,470	0,000	237411	237411	0	100,00	100,00
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26											44,26		44,260	0,000	965	965	0	100,00	100,00
87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26											44,26		44,260	0,000	901	901	0	100,00	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**																				
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**239 277**	**835 106**	**0**	**28,65**	**100,00**
		XI. ПОЛЫ ЛС 2-1-2																			**804 524**	**2 807 887**	**-**	**28,65**	**100,00**
		тип1																							
20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	6 046	0,54											0,54		0,540	0,000	6046	6046	0	100,00	100,00
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	1 620	4,5											4,5		4,500	0,000	1620	1620	0	100,00	100,00
22	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	2 096	4,5											4,5		4,500	0,000	2096	2096	0	100,00	100,00
		тип2																							
24	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	9 404	0,84											0,84		0,840	0,000	9404	9404	0	100,00	100,00
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	2 519	7											7		7,000	0,000	2519	2519	0	100,00	100,00
26	Е0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	4 891	7											7		7,000	0,000	4891	4891	0	100,00	100,00
		тип3																							
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	18 986	52,75											52,75		52,750	0,000	18986	18986	0	100,00	100,00
29	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	24 569	52,75											52,75		52,750	0,000	24569	24569	0	100,00	100,00
		тип4																							
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	80 698	224,21											224,21		224,210	0,000	80698	80698	0	100,00	100,00
32	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	26 107	224,21											224,21		224,210	0,000	26107	26107	0	100,00	100,00
33	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	93 624	11,159											11,159		11,159	0,000	93624	93624	0	100,00	100,00
34	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	322 790	896,8382											896,8382		896,838	0,000	322790	322790	0	100,00	100,00
35	Е0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	626 577	896,8382											896,8382		896,838	0,000	626577	626577	0	100,00	100,00
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	461	0,088											0,088		0,088	0,000	461	461	0	100,00	100,00
37	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	2 842	0,088											0,088		0,088	0,000	2842	2842	0	100,00	100,00
		тип5																							
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	8 685	24,13											24,13		24,130	0,000	8685	8685	0	100,00	100,00
40	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	2 810	24,13											24,13		24,130	0,000	2810	2810	0	100,00	100,00
41	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	10 123	1,2065											1,2065		1,207	0,000	10123	10123	0	100,00	100,00
42	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	34 740	96,52											96,52		96,520	0,000	34740	34740	0	100,00	100,00
43	Е0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	67 434	96,52											96,52		96,520	0,000	67434	67434	0	100,00	100,00
44	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	47	0,009											0,009		0,009	0,000	47	47	0	100,00	100,00

45	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	291	0,009											0,009		0,009	0,000	291	291	0	100,00	100,00
46	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	39 048	120,65											120,65		120,650	0,000	39048	39048	0	100,00	100,00
		тип6																							
48	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	24 331	67,6											67,6		67,600	0,000	24331	24331	0	100,00	100,00
49	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	31 486	67,6											67,6		67,600	0,000	31486	31486	0	100,00	100,00
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	37	0,007											0,007		0,007	0,000	37	37	0	100,00	100,00
51	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	226	0,007											0,007		0,007	0,000	226	226	0	100,00	100,00
		тип7																							
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	9 639	26,78											26,78		26,780	0,000	9639	9639	0	100,00	100,00
54	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	11 234	1,339											1,339		1,339	0,000	11234	11234	0	100,00	100,00
55	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	38 555	107,12											107,12		107,120	0,000	38555	38555	0	100,00	100,00
56	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	582,21	62 366	107,12											107,12		107,120	0,000	62366	62366	0	100,00	100,00
57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	52	0,01											0,01		0,010	0,000	52	52	0	100,00	100,00
58	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	323	0,01											0,01		0,010	0,000	323	323	0	100,00	100,00
		итого по полам			3 164 045																1 564 655	1 564 655	1 599 390	49,45	49,45
		в текущих ценах	3,525965		11 156 313																5 516 919	5 516 919	5 639 393	49,45	49,45
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																							
88	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	434,19	797 824	1837,5											1837,5		1837,500	0,000	797824	797824	0	100,00	100,00
89	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	253,73	396 248	1561,69													0,000	1561,690	0	0	396248	0,00	0,00
90	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	17,43	4 807	275,81													0,000	275,810	0	0	4807	0,00	0,00
91	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52											2358,935		2358,935	2009,585	845867	845867	720597	54,00	54,00
92	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	248,56	996 686	4009,84													0,000	4009,840	0	0	996686	0,00	0,00
93	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	17,43	6 252	358,68													0,000	358,680	0	0	6252	0,00	0,00
94	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1028,30	555 107	539,83													0,000	539,830	0	0	555107	0,00	0,00
95	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	118,30	35 320	298,56													0,000	298,560	0	0	35320	0,00	0,00
		итого внутренняя отделка			4 358 707																1 643 691	1 643 691	2 715 016	37,71	37,71
		в текущих ценах	3,88672		16 941 075																6 388 566,8	6 388 567	10 552 508	37,71	37,71
		XIII. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																							
		итого внутренняя отделка			398 190																-	-	398 190	0,00	0,00
		в текущих ценах	4,790464		1 907 514																-	-	1 907 514	0,00	0,00
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																							
		Люк ЛК-1 и стремянка СТ-1																							
110	Е0126-34-1	Установка люков с тепловой изоляцией	м2	2896,22	2 142	0,7396											0,7396		0,740	0,000	2142	2142	0	100,00	100,00
111	Е0109-47-1	Облицовка люков оцинкованным листом	м2	55,95	41	0,7396											0,7396		0,740	0,000	41	41	0	100,00	100,00
112	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	т	13613,97	395	0,029											0,029		0,029	0,000	395	395	0	100,00	100,00
113	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	35	1,6											1,6		1,600	0,000	35	35	0	100,00	100,00
114	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	33	1,6											1,6		1,600	0,000	33	33	0	100,00	100,00
		Выход на кровлю																							
118	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	5 309	5,3											5,3		5,300	0,000	5309	5309	0	100,00	100,00
119	С143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	29 150	5,3											5,3		5,300	0,000	29150	29150	0	100,00	100,00
120	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	8 546	198,75											198,75		198,750	0,000	8546	8546	0	100,00	100,00
121	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	23741,74	8 547	0,36											0,36		0,360	0,000	8547	8547	0	100,00	100,00
122	Е0110-12-1	Подшивка досками обшивки	м2	700,70	12 262	17,5											17,5		17,500	0,000	12262	12262	0	100,00	100,00
123	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	207,95	3 188	15,33											15,33		15,330	0,000	3188	3188	0	100,00	100,00

124	Е0112-7-8	Устройство кровель рехличных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	121,68	1 744	14,33										14,33		14,330	0,000	1744	1744	0	100,00	100,00
125	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1190,00	19 611	16,4795										16,4795		16,480	0,000	19611	19611	0	100,00	100,00
		итого по прочим			572 948															91 002	91 002	481 945	15,88	15,88
		в текущих ценах	3,504733		2 008 029															318 939	318 939	1 689 090	15,88	15,88
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529															3 538 626	36 185 159	9 016 370	7,83	80,05
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110															13 028 949	121 694 061	32 991 049	8,42	78,67
		ИТОГО по АКТУ																		13 028 948,5				

ЗАКАЗЧИК:

_____ Балаланов Б.А.

Директор ТОО "АВЕ&К"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"02" 06 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №97
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-1-6																							
		Кабельные изделия и провода																			0				
24	E0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430											2345		2345,00	1085	222276	222276	102844	68,37	68,37
26	C151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3											0,21		0,21	0	17068	17068	7315	70,00	70,00
27	C151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71											1,197		1,20	1	63849	63849	27364	70,00	70,00
28	C151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34											0,938		0,94	0	33333	33333	14285	70,00	70,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																			0				
31	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202											28		28,00	174	754	754	4684	13,86	13,86
33	C151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04											0,028		0,03	0	4547	4547	1949	70,00	70,00
		Электроустановочные изделия																			0				
51	C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315											0,221		0,22	0	3595	3595	1541	70,00	70,00
		Трубные изделия																			0				
55	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500											1050		1050,00	450	29505	29505	12645	70,00	70,00
56	E0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250											875		875,00	375	24588	24588	10538	70,00	70,00
60	C130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500											1050		1050,00	450	46200	46200	19800	70,00	70,00
61	C130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250											875		875,00	375	26250	26250	11250	70,00	70,00
		Итого по Электромонтажным работам			2 066 095																471 963	471 963	1 594 132,308	22,84	22,84
		в текущих ценах	3,9154971		8 089 789																1 847 969	1 847 969	6 241 820,382	22,84	22,84
		ИТОГО по АКТУ																			1 847 969				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"__" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №98
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого ю-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнен я за отчетный месяц	% выполнен я с начало строитель ства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-1-6																							
		Кабельные изделия и провода																			0				
24	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430											2345		2345,00	1085	222276	222276	102844	68,37	68,37
26	С151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3											0,21		0,21	0	17068	17068	7315	70,00	70,00
27	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71											1,197		1,20	1	63849	63849	27364	70,00	70,00
28	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34											0,938		0,94	0	33333	33333	14285	70,00	70,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																			0				
31	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202											28		28,00	174	754	754	4684	13,86	13,86
33	С151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04											0,028		0,03	0	4547	4547	1949	70,00	70,00
		Электроустановочные изделия																			0				
51	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315											0,221		0,22	0	3595	3595	1541	70,00	70,00
		Трубные изделия																			0				
55	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500											1050		1050,00	450	29505	29505	12645	70,00	70,00
56	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250											875		875,00	375	24588	24588	10538	70,00	70,00
60	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500											1050		1050,00	450	46200	46200	19800	70,00	70,00
61	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250											875		875,00	375	26250	26250	11250	70,00	70,00
		Итого по Электромонтажным работам			2 066 095																471 963	471 963	1 594 132,308	22,84	22,84
		в текущих ценах	3,9154971		8 089 789																1 847 969	1 847 969	6 241 820,382	22,84	22,84
		ИТОГО по АКТУ																			1 847 969				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"___" _____ 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №1-8 НВК

АКТ №99

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015г						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		Наружные сети водопровода и канализации. ЛС 6-1-1																							
		Наружные сети водопровода																							
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	М3	27,83	79917	2871,113											1326,32938		1326,33	1544,784	36918	36918	42999	46,20	46,20
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,72	22629	86,13339											39,7898813		39,79	46,34351	10454	10454	12175	46,20	46,20
3	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из местного грунта	м3	306,20	36058	117,76											54,4		54,40	63,36	16657	16657	19401	46,20	46,20
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	М3	134,10	49349	368											170		170,00	198	22797	22797	26552	46,20	46,20
5	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	М3	6,83	16870	2471,4864											1141,71926		1141,72	1329,767	7793	7793	9077	46,20	46,20
6	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	96708,90	65762	0,68											0,68		0,68	0,000	65762	65762	0	100,00	100,00
12	C130804-951	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1521,00	1044623	686,8											686,8		686,80	0,0	1044623	1044623	0	100,00	100,00
18	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	10651,88	7243	0,68											0,68		0,68	0,00	7243	7243	0	100,00	100,00
22	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1230,66	1231	1											1		1,00	0	1231	1231	0	100,00	100,00
25	C130902-347	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа AVK 06-200-30-014 Chemtom ГОСТ 5762 2002	шт.	43361,00	43361	1											1		1,00	0	43361	43361	0	100,00	100,00
28	C130805-3016	Патрубок пластиковый, армированный стекловолокном, с подвижным фланцем L 1 м, SN 10000, PN 16, DN 400 СТ РК 1129-2002	шт.	48419,00	48419	1											1		1,00	0	48419	48419	0	100,00	100,00
29	C130804-3246	Седловой патрубок ПГЭ 100 SDR 17, DN 450x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27052,00	27052	1											1		1,00	0	27052	27052	0	100,00	100,00
30	C130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1436,00	2872	2											2		2,00	0	2872	2872	0	100,00	100,00
33	C130804-3385	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПГЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1615,00	3230	2											2		2,00	0	3230	3230	0	100,00	100,00
36	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	149300,00	6441	0,043144											0,00332		0,00	0,039825	495	495	5946	7,69	7,69
37	C11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	166,00	630	3,796											0,292		0,29	3,504	48	48	582	7,69	7,69
50	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	300,57	14127	47											4		4,00	43	1202	1202	12925	8,51	8,51
51	C130804-2766	Отвод полиэтиленовый 90° ПГЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3690,00	14760	4											4		4,00	0	14760	14760	0	100,00	100,00
		Колодцы водопроводные																							

58	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	8856,98	115318	13,02											4,65		4,65	8,37	41185	41185	74133	35,71	35,71
59	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	33200,00	130144	3,92											1,4		1,40	2,52	46480	46480	83664	35,71	35,71
60	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	5873,00	148000	25,2											9		9,00	16,2	52857	52857	95143	35,71	35,71
61	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	1120,00	15680	14											5		5,00	9	5600	5600	10080	35,71	35,71
62	C11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	23500,00	3369	0,14336											0,0512		0,05	0,092160	1203	1203	2166	35,71	35,71
63	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	8060,00	112840	14											5		5,00	9	40300	40300	72540	35,71	35,71
64	E0108-6-1	Кладка кирпичная вокруг колодца	м3	9031,10	4425	0,49											0,175		0,18	0,32	1580	1580	2845	35,71	35,71
65	C12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	151200,00	20533	0,1358											0,0485		0,05	0,08730	7333	7333	13200	35,71	35,71
66	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	86	3,9382											1,4065		1,41	2,5317	31	31	55	35,71	35,71
67	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	80	3,9382											1,4065		1,41	2,5317	29	29	52	35,71	35,71
		Отмостка																							
68	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2806,27	20823	7,42											2,65		2,65	4,77	7437	7437	13386	35,71	35,71
69	E0113-49-1	Пропитка щебня,битумом	м3	5652,57	41942	7,42											2,65		2,65	4,77	14979	14979	26963	35,71	35,71
70	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (общ. толщ 100мм)	м2	468,26	34745	74,2											26,5		26,50	47,7	12409	12409	22336	35,71	35,71
71	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	м2	57,51	59738	1038,8											371		371,00	667,8	21335	21335	38403	35,71	35,71
		Футляр из труб																							
72	E0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	205061,83	2461	0,012											0,012		0,01	0,000	2461	2461	0	100,00	100,00
73	E0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	164866,67	1484	0,009													0,00	0,009	0	0	1484	0,00	0,00
74	E0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	км	112791,01	5820	0,0516													0,00	0,0516	0	0	5820	0,00	0,00
75	C130804-1018	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	14163,00	171656	12,12											12,12		12,12	0,00	171656	171656	0	100,00	100,00
78	E0122-48-1	Заделка битумом и придью концов футляра	футляр	4618,68	73899	16											1		1,00	15	4619	4619	69280	6,25	6,25
		Итого по Водоснабжению			**3 767 424**																**1 786 411**	**1 786 411**	**1 981 013**	**47,42**	**47,42**
		в текущих ценах	**3,4990241**		**13 182 306**																**6 250 696**	**6 250 695,77**	**6 931 610,4672**	**47,42**	**47,42**
		Хозяйственно-бытовая канализация К1 в напорный коллектор К1П																							
79	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	М3	27,84	76720	2756,239											1529,99		1529,99	1226,245	42587	42587	34133	55,51	55,51
80	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,71	21723	82,68717											45,90		45,90	36,787	12058	12058	9665	55,51	55,51
81	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из местного грунта	м3	306,20	30008	98											54,40		54,40	43,600	16658	16658	13350	55,51	55,51
82	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	М3	134,10	53667	400,2											222,15		222,15	178,048	29791	29791	23876	55,51	55,51
83	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	М3	6,83	15978	2340,7262											1299,34		1299,34	1041,384	8869	8869	7109	55,51	55,51
84	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	78245,87	42644	0,545													0,00	0,545	0	0	42644	0,00	0,00

85	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	58882,35	40040	0,68												0,68		0,68	0,000	40040	40040	0	100,00	100,00
86	C130804-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	801,00	440910	550,45														0,00	550,450	0	0	440910	0,00	0,00
87	C130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	468,00	321422	686,8												686,8		686,80	0,000	321422	321422	0	100,00	100,00
88	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	301,00	301	1												1		1,00	0,000	301	301	0	100,00	100,00
89	C130804-3605	Седловой патрубок ф630x110 SDR17	шт.	35992,00	35992	1												1		1,00	0,000	35992	35992	0	100,00	100,00
90	E0122-36-2	Установка задвижек диам. 100 мм	шт	497,67	1493	3												1		1,00	2,000	498	498	995	33,33	33,33
91	C130902-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа AVK 06-100-30-014 Chevron ГОСТ 5762 2002	шт.	16586,00	49758	3												1		1,00	2,000	16586	16586	33172	33,33	33,33
92	C130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПГЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	552,00	3312	6												2		2,00	4,000	1104	1104	2208	33,33	33,33
93	E0122-36-2	Установка клапанов обратных диам. 100 мм	шт	498,00	498	1												1		1,00	0,000	498	498	0	100,00	100,00
94	C130903-38	Клапаны обратные фланцевые, Dy 100 мм PN10	шт	14900,00	14900	1												1		1,00	0,000	14900	14900	0	100,00	100,00
95	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	149305,56	1247	0,008352												0,004176		0,00	0,004	624	624	624	50,00	50,00
96	C11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	165,53	145	0,876												0,438		0,44	0,438	73	73	73	50,00	50,00
99	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	300,50	1803	6												4		4,00	2,000	1202	1202	601	66,67	66,67
100	C130804-2762	Отвод полиэтиленовый 90° ПГЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1279,00	7674	6												4		4,00	2,000	5116	5116	2558	66,67	66,67
		Футляр из труб																								
115	E0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450 мм	км	205062,50	6562	0,032												0,015		0,02	0,017	3076	3076	3486	46,88	46,88
117	C130804-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 450x40,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	11322,00	365927	32,32												15,15		15,15	17,170	171528	171528	194399	46,88	46,88
119	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	4618,63	36949	8												2		2,00	6,000	9237	9237	27712	25,00	25,00
		Итого по Канализации			**3 726 620**																	**732 160**	**732 160**	**2 994 460**	**19,65**	**19,65**
		в текущих ценах	**3,6738423**		**13 318 352**																	**2 616 623**	**2 616 623**	**10 701 729,0691**	**19,65**	**19,65**
		Всего по НИС (НВК,ГСН,ТС)			**21 458 713**																	**2 518 571**	**2 518 571**	**18 940 143**	**11,74**	**11,74**
		в текущих ценах	**3,5295004**		**75 738 538**																	**8 867 319**	**8 867 319**	**66 871 219**	**11,71**	**11,71**
		ИТОГО по АКТУ																				**8 867 319**				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "АВЕ&К"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"27" 06 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"