Счет-фактура № 10000000071 от 29 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440002386, Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0010005, от 09.08.2012

ИИК поставщика: KZ138560000004911160, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырау, Северная Промзона 92

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440002386, Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031140003035, Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, Северная Промзона 92

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031140003035, Республика Казахстан, Атырау, Северная Промзона 92

ИИК получателя: KZ738560000000415294, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по ЖК Жеруйык за июнь 2016 г	Тенге	1	268 471 363,39	268 471 363,39	12%	32 216 563,61	300 687 927,00		
Всего по счету:					**268 471 363,39**		**32 216 563,61**	**300 687 927,00**		

Руководитель: Рамазанулы Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хамзина А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ABE&K",Республика Казахстан, Атырау, Северная Промзона 92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**031140003035**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050440002386**
Договор (контракт)	Договор №ABE-2015/4-1 от 06.04.2015 г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
71	**29.06.2016**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стройтельно-монтажные работы по ЖК Жеруйык	Июнь 2016 года	Тенге	1	300 687 927,00	300 687 927,00	32 216 563,61	300 687 927,00
			Итого	1	x	300 687 927,00	32 216 563,61	300 687 927,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Приложение к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 27 октября 2014 года № 458

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства : **Строительство "Жилого комплекса "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая, г.Атырау"**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь-июнь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ABE-2015/7-4	01.08.2015г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2016г.	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2016г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	1 081 048 714	268 471 363							32 216 564	300 687 927
Всего к оплате с НДС	Три сто миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяча девятьсот двадцать семь тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)
М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №1 БЛОК-СЕКЦИЯ №3**

АКТ №102

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г						2016г						Всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187					27						42	90	158,950	28,050	97709	172661	30470	48,10	85,00
22	E0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168					24						48	71	142,800	25,200	123575	249244	43984	42,14	85,00
23	E0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37					6						13	12	31,450	5,550	13524	34163	6029	33,65	85,00
24	C143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования 1ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187					27		42					90	158,950	28,050	982614	1736370	306418	48,10	85,00
25	C143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования 1ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168					24		40				8	71	142,800	25,200	2074157	4183469	738259	42,14	85,00
26	C143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76					30,13		65,27					62	157,896	27,864	111873	282634	49877	33,65	85,00
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**3 403 452**	**6 658 540**	**1 175 037**	**43,45**	**85,00**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**11 208 268**	**21 927 946**	**3 869 638**	**43,45**	**85,00**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	E0107-47-2	*Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3*	шт	962,58	11 551	12					2						2	6,8	10,800	1,200	6546	10396	1155	56,67	90,00
65	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06					1,34333		1,34333					4,6	7,254	0,806	78156	124131	13792	56,67	90,00
66	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06					1,34333		1,34333					4,6	7,254	0,806	603	958	106	56,67	90,00
67	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906					0,05984		0,05984					0,2	0,323	0,036	14466	22976	2553	56,67	90,00
68	C12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336					0,0056		0,0056					0,02	0,030	0,003	2946	4678	520	56,67	90,00
69	E0107-47-5	*Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3*	шт	1208,75	14 505	12					2						2	6,8	10,800	1,200	8220	13055	1451	56,67	90,00
70	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22					2,03667		2,03667					6,9	10,998	1,222	118495	188198	20911	56,67	90,00
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22					2,03667		2,03667					6,9	10,998	1,222	914	1452	161	56,67	90,00
72	C12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214					0,10504		0,10504					0,4	0,567	0,063	25391	40327	4481	56,67	90,00
73	C12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032					0,00839		0,00839					0,03	0,045	0,005	4412	7007	779	56,67	90,00
74	E0107-21-4	*Установка лестничных балок марша ЛБМ-1*	шт	662,83	7 954	12			2								2	6,8	10,800	1,200	4507	7159	795	56,67	90,00
75	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60				0,60					2	3,240	0,360	34908	55443	6160	56,67	90,00
76	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,60				0,60					2	3,240	0,360	269	428	48	56,67	90,00
77	C12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16				0,16					0,5	0,844	0,094	37803	60041	6671	56,67	90,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**337 636**	**536 246**	**298 860**	**40,43**	**64,21**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**1 135 239**	**1 803 026**	**1 004 860**	**40,43**	**64,21**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	E0107-51-3	*Установка наружных стеновых панелей НС*	шт	7364,11	670 134	91											36	55	91,000	0,000	405026	670134	0	60,44	100,00
37	C143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17							78,4					119,7731	198,170	0,000	2049557	3391085	0	60,44	100,00
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17							78,4					119,7731	198,170	0,000	15810	26158	0	60,44	100,00
39	C11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25							35,7					54,54673	90,250	0,000	297498	492224	0	60,44	100,00
40	C11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98							13,84					21,14191	34,980	0,000	71988	119107	0	60,44	100,00
41	C12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044							2,718					4,152464	6,870	0,000	295240	488488	0	60,44	100,00
42	C12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406							1,244					1,900253	3,144	0,000	136818	226372	0	60,44	100,00
43	C12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023							0,348					0,532011	0,880	0,000	28196	46652	0	60,44	100,00

44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884						0.114					0.174575	0,289	0,000	27007	44684	0	60,44	100,00
54	Е01О7-52-2	*Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ*	шт	1125,62	102 431	91		14							27	43,2	84,181	6,819	48605	94755	7676	47,452	92,51
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55		33,31				64,25				102,8	200,323	16,227	1758463	3427929	277675	47,45	92,51
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55		33,31				64,25				102,8	200,323	16,227	13565	26443	2142	47,45	92,51
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818		1,23				2,373				3,8	7,399	0,599	269878	526058	42613	47,46	92,51
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568		0,03933				0,076				0,1	0,237	0,019	18770	36590	2964	47,45	92,51
59	Е01О7-53-7	*Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ*	шт	566,32	33 979	60		10							19	26,5	55,504	4,496	15007	31433	2546	44,17	92,51
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8		8,135				15,45				21,6	45,143	3,657	368847	772491	62575	44,17	92,51
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8		8,135				15,45				21,6	45,143	3,657	2845	5959	483	44,17	92,51
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264		0,2205				0,419				0,6	1,224	0,099	41537	86993	7047	44,17	92,51
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484		0,0807				0,153				0,2	0,448	0,036	33070	69264	5611	44,17	92,51
		Итого по стенам			**12 877 073**														**5 897 729**	**11 326 550**	**1 550 523**	**45,80**	**87,96**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**														**19 222 305**	**36 916 314**	**5 053 577**	**45,80**	**87,96**
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																					
		балконные																					
66	Е01 10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8										52,8	52,800	0,000	23616	23616	0	100,00	100,00
67	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8										52,8	52,800	0,000	575520	575520	0	100,00	100,00
		итого дверные блоки			**2 547 229**														**599 136**	**599 136**	**1 948 092**	**23,52**	**23,52**
		в текущих ценах	**3,29309**		**8 388 252**														**1 973 010**	**1 973 010**	**6 415 243**	**23,52**	**23,52**
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																					
62	Е01 10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	346,04	20 243	58,5										58,5	58,500	0,000	20243	20243	0	100,00	100,00
63	Е01 10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	26 903	56,9										56,9	56,900	0,000	26903	26903	0	100,00	100,00
64	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6837,00	454 661	66,5										66,5	66,500	0,000	454661	454661	0	100,00	100,00
65	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206,00	254 573	48,9										48,9	48,900	0,000	254573	254573	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			**1 014 136**														**756 380**	**756 380**	**257 756**	**74,58**	**74,58**
		в текущих ценах	**3,298475**		**3 345 102**														**2 494 901**	**2 494 901**	**850 201**	**74,58**	**74,58**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**														**10 994 333**	**27 526 400**	**17 675 129**	**24,32**	**60,90**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**														**36 033 722**	**91 372 900**	**63 312 150**	**23,29**	**59,07**
		ИТОГО по АКТУ																	**36 033 722**				

ЗАКАЗЧИК:

_____ Белапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

" " _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №1 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №100

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187					27						42	90	158,950	28,050	97709	172661	30470	48,10	85,00
22	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168					24						48	71	142,800	25,200	123575	249244	43984	42,14	85,00
23	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37					6						13	12	31,450	5,550	13524	34163	6029	33,65	85,00
24	С143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10924,00	2 042 788	187					27		42					90	158,950	28,050	982614	1736370	306418	48,10	85,00
25	С143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	29296,00	4 921 728	168					24		40				8	71	142,800	25,200	2074157	4183469	738259	42,14	85,00
26	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76					30,13		65,27					62	157,896	27,864	111873	282634	49877	33,65	85,00
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**3 403 452**	**6 658 540**	**1 175 037**	**43,45**	**85,00**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**11 208 268**	**21 927 946**	**3 869 638**	**43,45**	**85,00**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	Е0107-47-2	*Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3*	шт	962,58	11 551	12					2						2	6,8	10,800	1,200	6546	10396	1155	56,67	90,00
65	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06					1,34333		1,34333					4,6	7,254	0,806	78156	124131	13792	56,67	90,00
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06					1,34333		1,34333					4,6	7,254	0,806	603	958	106	56,67	90,00
67	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906					0,05984		0,05984					0,2	0,323	0,036	14466	22976	2553	56,67	90,00
68	С12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336					0,0056		0,0056					0,02	0,030	0,003	2946	4678	520	56,67	90,00
69	Е0107-47-5	*Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3*	шт	1208,75	14 505	12					2						2	6,8	10,800	1,200	8220	13055	1451	56,67	90,00
70	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22					2,03667		2,03667					6,9	10,998	1,222	118495	188198	20911	56,67	90,00
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22					2,03667		2,03667					6,9	10,998	1,222	914	1452	161	56,67	90,00
72	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214					0,10504		0,10504					0,4	0,567	0,063	25391	40327	4481	56,67	90,00
73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032					0,00839		0,00839					0,03	0,045	0,005	4412	7007	779	56,67	90,00
74	Е0107-21-4	*Установка лестничных балок марша ЛБМ-1*	шт	662,83	7 954	12			2								2	6,8	10,800	1,200	4507	7159	795	56,67	90,00
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60				0,60					2	3,240	0,360	34908	55443	6160	56,67	90,00
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,60				0,60					2	3,240	0,360	269	428	48	56,67	90,00
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16				0,16					0,5	0,844	0,094	37803	60041	6671	56,67	90,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**337 636**	**536 246**	**298 860**	**40,43**	**64,21**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**1 135 239**	**1 803 026**	**1 004 860**	**40,43**	**64,21**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	Е0107-51-3	*Установка наружных стеновых панелей НС*	шт	7364,11	670 134	91											36	55	91,000	0,000	405026	670134	0	60,44	100,00
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17							78,4					119,77	198,170	0,000	2049557	3391085	0	60,44	100,00
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17							78,4					119,77	198,170	0,000	15810	26158	0	60,44	100,00
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25							35,7					54,547	90,250	0,000	297498	492224	0	60,44	100,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98							13,84					21,142	34,980	0,000	71988	119107	0	60,44	100,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044							2,718					4,1525	6,870	0,000	295240	488488	0	60,44	100,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406							1,244					1,9003	3,144	0,000	136818	226372	0	60,44	100,00
43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023							0,348					0,532	0,880	0,000	28196	46652	0	60,44	100,00

44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884						0,114					0,1746	0,289	0,000	27007	44684	0	60,44	100,00
54	Е0107-52-2	*Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ*	шт	1125,62	102 431	91		14								27	43,2	84,181	6,819	48605	94755	7676	47,452	92,51
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55		33,31				64,25					102,8	200,323	16,227	1758463	3427929	277675	47,45	92,51
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55		33,31				64,25					102,8	200,323	16,227	13565	26443	2142	47,45	92,51
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818		1,23				2,373					3,8	7,399	0,599	269878	526058	42613	47,46	92,51
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568		0,03933				0,076					0,1	0,237	0,019	18770	36590	2964	47,45	92,51
59	Е0107-53-7	*Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ*	шт	566,32	33 979	60		10								19	26,5	55,504	4,496	15007	31433	2546	44,17	92,51
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8		8,135				15,45					21,6	45,143	3,657	368847	772491	62575	44,17	92,51
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8		8,135				15,45					21,6	45,143	3,657	2845	5959	483	44,17	92,51
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71100,22	94 040	1,32264		0,2205				0,419					0,6	1,224	0,099	41537	86993	7047	44,17	92,51
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484		0,0807				0,153					0,2	0,448	0,036	33070	69264	5611	44,17	92,51
		Итого по стенам			**12 877 073**																			
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**															**5 897 729**	**11 326 550**	**1 550 523**	**45,80**	**87,96**
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																		**19 222 305**	**36 916 314**	**5 053 577**	**45,80**	**87,96**
		балконные																						
66	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8											52,8	52,800	0,000	23616	23616	0	100,00	100,00
67	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8											52,8	52,800	0,000	575520	575520	0	100,00	100,00
		итого дверные блоки			**2 547 229**																			
		в текущих ценах	**3,29309**		**8 388 252**															**599 136**	**599 136**	**1 948 092**	**23,52**	**23,52**
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																		**1 973 010**	**1 973 010**	**6 415 243**	**23,52**	**23,52**
62	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	346,04	20 243	58,5											58,5	58,500	0,000	20243	20243	0	100,00	100,00
63	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	26 903	56,9											56,9	56,900	0,000	26903	26903	0	100,00	100,00
64	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6837,00	454 661	66,5											66,5	66,500	0,000	454661	454661	0	100,00	100,00
65	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206,00	254 573	48,9											48,9	48,900	0,000	254573	254573	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			**1 014 136**																			
		в текущих ценах	**3,298475**		**3 345 102**															**756 380**	**756 380**	**257 756**	**74,58**	**74,58**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**															**2 494 901**	**2 494 901**	**850 201**	**74,58**	**74,58**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**															**10 994 333**	**27 528 400**	**17 675 129**	**24,32**	**60,90**
		ИТОГО по АКТУ																		**36 033 722**	**91 372 960**	**63 312 150**	**23,29**	**59,07**
																				36 033 722				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"21" 02 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

"ABE&K" ЖШС

Технический надзор

Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №1 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №101

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187					27						42	90	158,950	28,050	97709	172661	30470	48,10	85,00
22	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168					24						48	71	142,800	25,200	123575	249244	43984	42,14	85,00
23	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37					6						13	12	31,450	5,550	13524	34163	6029	33,65	85,00
24	С143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт	10924,00	2 042 788	187					27		42					90	158,950	28,050	982614	1736370	306418	48,10	85,00
25	С143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт	29296,00	4 921 728	168					24		40				8	71	142,800	25,200	2074157	4183469	738259	42,14	85,00
26	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76					30,13		65,27					62	157,896	27,864	111873	282634	49677	33,65	85,00
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**3 403 452**	**6 658 540**	**1 175 037**	**43,45**	**85,00**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**11 208 268**	**21 927 946**	**3 869 638**	**43,45**	**85,00**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	Е0107-47-2	*Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3*	шт	962,58	11 551	12					2						2	6,8	10,800	1,200	6546	10396	1155	56,67	90,00
65	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06					1,34333		1,34333					4,6	7,254	0,806	78156	124131	13792	56,67	90,00
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06					1,34333		1,34333					4,6	7,254	0,806	603	958	106	56,67	90,00
67	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906					0,05984		0,05984					0,2	0,323	0,036	14466	22976	2553	56,67	90,00
68	С12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336					0,0056		0,0056					0,02	0,030	0,003	2946	4678	520	56,67	90,00
69	Е0107-47-5	*Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3*	шт	1208,75	14 505	12					2						2	6,8	10,800	1,200	8220	13055	1451	56,67	90,00
70	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22					2,03667		2,03667					6,9	10,998	1,222	118495	188198	20911	56,67	90,00
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22					2,03667		2,03667					6,9	10,998	1,222	914	1452	161	56,67	90,00
72	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214					0,10504		0,10504					0,4	0,567	0,063	25391	40327	4481	56,67	90,00
73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032					0,00839		0,00839					0,03	0,045	0,005	4412	7007	779	56,67	90,00
74	Е0107-21-4	*Установка лестничных балок марша ЛБМ-1*	шт	662,83	7 954	12			2								2	6,8	10,800	1,200	4507	7159	795	56,67	90,00
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6			0,60				0,60					2	3,240	0,360	34908	55443	6160	56,67	90,00
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6			0,60				0,60					2	3,240	0,360	269	428	48	56,67	90,00
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828			0,16				0,16					0,5	0,844	0,094	37803	60041	6671	56,67	90,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**337 636**	**536 246**	**298 860**	**40,43**	**64,21**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 867**																**1 135 239**	**1 803 026**	**1 004 860**	**40,43**	**64,21**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
36	Е0107-51-3	*Установка наружных стеновых панелей НС*	шт	7364,11	670 134	91											36	55	91,000	0,000	405026	670134	0	60,44	100,00
37	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 391 085	198,17							78,4					119,7731	198,170	0,000	2049557	3391085	0	60,44	100,00
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	26 158	198,17							78,4					119,7731	198,170	0,000	15810	26158	0	60,44	100,00
39	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5454,01	492 224	90,25							35,7					54,54673	90,250	0,000	297498	492224	0	60,44	100,00
40	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,00	119 107	34,98							13,84					21,14191	34,980	0,000	71988	119107	0	60,44	100,00
41	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НС	т	71099,96	488 488	6,87044							2,718					4,152464	6,870	0,000	295240	488488	0	60,44	100,00
42	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НС	т	71999,90	226 372	3,14406							1,244					1,900253	3,144	0,000	136818	226372	0	60,44	100,00

43	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52999,78	46 652	0,88023						0,348					0,532011	0,880	0,000	28196	46652	0	60,44	100,00
44	С12021-256	Закладные детали	т	154701,56	44 684	0,28884						0,114					0,174575	0,289	0,000	27007	44684	0	60,44	100,00
54	Н0107-52-2	*Установка внутренних стеновых панелей ВСЦ, ВС, ВСЧ*	шт	1125,62	102 431	91			14							27	43,2	84,181	6,819	48605	94755	7676	47,452	92,51
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55			33,31			64,25					102,8	200,323	16,227	1758463	3427929	277675	47,45	92,51
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55			33,31			64,25					102,8	200,323	16,227	13565	26443	2142	47,45	92,51
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСЦ, ВС, ВСЧ	т	71 100,05	568 671	7,99818			1,23			2,373					3,8	7,399	0,599	269878	526058	42613	47,46	92,51
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568			0,03933			0,076					0,1	0,237	0,019	18770	36590	2964	47,45	92,51
59	Н0107-53-7	*Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ*	шт	566,32	33 979	60			10							19	26,5	55,504	4,496	15007	31433	2546	44,17	92,51
60	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,01	835 066	48,8			8,135			15,45					21,6	45,143	3,657	368847	772491	62575	44,17	92,51
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	6 442	48,8			8,135			15,45					21,6	45,143	3,657	2845	5959	483	44,17	92,51
62	С12041-113	Каркас пространственный КП для стенки лоджии СЛЦ, СЛ	т	71 100,22	94 040	1,32264			0,2205			0,419					0,6	1,224	0,099	41537	86993	7047	44,17	92,51
63	С12021-256	Закладные детали	т	154700,41	74 875	0,484			0,0807			0,153					0,2	0,448	0,036	33070	69264	5611	44,17	92,51
		Итого по стенам			**12 877 073**															**5 897 729**	**11 326 550**	**1 550 523**	**45,80**	**87,96**
		в текущих ценах	**3,259273**		**41 969 891**															**19 222 305**	**36 916 314**	**5 053 577**	**45,80**	**87,96**
		VIII. ДВЕРИ ЛС 2-1-2																						
		балконные																						
66	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	447,28	23 616	52,8											52,8	52,800	0,000	23616	23616	0	100,00	100,00
67	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	10900,00	575 520	52,8											52,8	52,800	0,000	575520	575520	0	100,00	100,00
		итого дверные блоки			**2 547 229**															**599 136**	**599 136**	**1 948 092**	**23,52**	**23,52**
		в текущих ценах	**3,29309**		**8 388 252**															**1 973 010**	**1 973 010**	**6 415 243**	**23,52**	**23,52**
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																						
62	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	346,04	20 243	58,5											58,5	58,500	0,000	20243	20243	0	100,00	100,00
63	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	472,81	26 903	56,9											56,9	56,900	0,000	26903	26903	0	100,00	100,00
64	С12061-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	6837,00	454 661	66,5											66,5	66,500	0,000	454661	454661	0	100,00	100,00
65	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	5206,00	254 573	48,9											48,9	48,900	0,000	254573	254573	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			**1 014 136**															**756 380**	**756 380**	**257 756**	**74,58**	**74,58**
		в текущих ценах	**3,298475**		**3 345 102**															**2 494 901**	**2 494 901**	**850 201**	**74,58**	**74,58**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**															**10 994 333**	**27 526 400**	**17 675 129**	**24,32**	**60,90**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**															**36 033 722**	**91 372 960**	**63 312 150**	**23,29**	**59,07**
		ИТОГО по АКТУ																		**36 033 722**				

ЗАКАЗЧИК:

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

Зинулаев Ф.

"04" 07 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №103

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2																							
85	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47												56,47	56,470	0,000	237 411	237 411	0	100,00	100,00
86	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26												44,26	44,260	0,000	965	965	0	100,00	100,00
87	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26												44,26	44,260	0,000	901	901	0	100,00	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**239 277**	**835 106**	**0**	**28,65**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,362310862**		**2 807 887**																**804 524**	**2 807 887**	**0**	**28,65**	**100,00**
		VII. КРОВЛЯ ЛС 2-1-2																							
1	E0112-1-5	Устройство гидроизоляция кровель из наплавляемых материалов с крупнозернистой минеральной посыпкой Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370												370	370,000	0,000	136 778	136 778	0	100,00	100,00
2	E0112-1-5	Устройство гидроизоляция кровель из наплавляемых материалов Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370												370	370,000	0,000	136 778	136 778	0	100,00	100,00
3	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100	м2	281,75	101 588	360,56												360,56	360,560	0,000	101 588	101 588	0	100,00	100,00
4	E0112-17-2 K=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек раствор М100	м2	271,42	97 864	360,56												360,56	360,560	0,000	97 864	97 864	0	100,00	100,00
5	E0112-14-2	Разуклонка керамзитобетоном	м3	5634,02	238 488	42,33												42,33	42,330	0,000	238 488	238 488	0	100,00	100,00
		итого кровли			**1 121 040**																**711 495**	**711 495**	**409 545**	**63,47**	**63,47**
		в текущих ценах	**3,516455421**		**3 942 087**																**2 501 941**	**2 501 941**	**1 440 146**	**63,47**	**63,47**
		XI. ПОЛЫ ЛС 2-1-2																							
		тип1																							
20	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	6 046	0,54												0,54	0,540	0,000	6 046	6 046	0	100,00	100,00
21	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	1 620	4,5												4,5	4,500	0,000	1 620	1 620	0	100,00	100,00
22	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	2 096	4,5												4,5	4,500	0,000	2 096	2 096	0	100,00	100,00
		тип2																							
24	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	9 404	0,84												0,84	0,840	0,000	9 404	9 404	0	100,00	100,00
25	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	2 519	7												7	7,000	0,000	2 519	2 519	0	100,00	100,00
26	E0111-11-2 K=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	4 891	7												7	7,000	0,000	4 891	4 891	0	100,00	100,00
		тип3																							
28	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	18 986	52,75												52,75	52,750	0,000	18 986	18 986	0	100,00	100,00
29	E0111-11-2 K=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	24 569	52,75												52,75	52,750	0,000	24 569	24 569	0	100,00	100,00
		тип4																							
31	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	80 698	224,21												224,21	224,210	0,000	80 698	80 698	0	100,00	100,00
32	E0111-11-2 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	26 107	224,21												224,21	224,210	0,000	26 107	26 107	0	100,00	100,00
33	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	93 624	11,159												11,159	11,159	0,000	93 624	93 624	0	100,00	100,00
34	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	322 790	896,8382												896,84	896,838	0,000	322 790	322 790	0	100,00	100,00
35	E0111-11-2 K=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	626 577	896,8382												896,84	896,838	0,000	626 577	626 577	0	100,00	100,00
36	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	461	0,088												0,088	0,088	0,000	461	461	0	100,00	100,00
37	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	2 842	0,088												0,088	0,088	0,000	2 842	2 842	0	100,00	100,00
		тип5																							
39	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	8 685	24,13												24,13	24,130	0,000	8 685	8 685	0	100,00	100,00
40	E0111-11-2 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	2 810	24,13												24,13	24,130	0,000	2 810	2 810	0	100,00	100,00
41	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	10 123	1,2065												1,2065	1,207	0,000	10 123	10 123	0	100,00	100,00
42	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	34 740	96,52												96,52	96,520	0,000	34 740	34 740	0	100,00	100,00
43	E0111-11-2 K=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	67 434	96,52												96,52	96,520	0,000	67 434	67 434	0	100,00	100,00

44	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	47	0,009													0,009	0,009	0,000	47	47	0	100,00	100,00
45	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	291	0,009													0,009	0,009	0,000	291	291	0	100,00	100,00
46	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	39 048	120,65													120,65	120,650	0,000	39 048	39 048	0	100,00	100,00
		тип6																								
48	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	24 331	67,6													67,6	67,600	0,000	24 331	24 331	0	100,00	100,00
49	E0111-11-2 K=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	31 486	67,6													67,6	67,600	0,000	31 486	31 486	0	100,00	100,00
50	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	37	0,007													0,007	0,007	0,000	37	37	0	100,00	100,00
51	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	226	0,007													0,007	0,007	0,000	226	226	0	100,00	100,00
		тип7																								
53	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	9 639	26,78													26,78	26,780	0,000	9 639	9 639	0	100,00	100,00
54	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	11 234	1,339													1,339	1,339	0,000	11 234	11 234	0	100,00	100,00
55	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	38 555	107,12													107,12	107,120	0,000	38 555	38 555	0	100,00	100,00
56	E0111-11-2 K=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	582,21	62 366	107,12													107,12	107,120	0,000	62 366	62 366	0	100,00	100,00
57	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	52	0,01													0,01	0,010	0,000	52	52	0	100,00	100,00
58	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	323	0,01													0,01	0,010	0,000	323	323	0	100,00	100,00
		итого по полам			3 164 045																	1 564 655	1 564 655	1 599 390	**49,45**	**49,45**
		в текущих ценах		**3,525964652**	**11 156 313**																	**5 516 919**	**5 516 919**	**5 639 393**	**49,45**	**49,45**
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																								
88	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	434,19	797 824	1837,5													1837,5	1837,500	0,000	797 824	797 824	0	100,00	100,00
91	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52													3768,1	3768,078	600,442	1 351 157	1 351 157	215 306	86,26	86,26
		итого внутренняя отделка			4 358 707																	2 148 982	2 148 982	2 209 726	**49,30**	**49,30**
		в текущих ценах		**3,886719805**	**16 941 075**																	**8 352 489**	**8 352 489**	**8 588 585**	**49,30**	**49,30**
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																								
		Утепление вентблоков																								
11	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями стен вентшахт	м3	7792,57	6 791	0,8715													0,8715	0,872	0,000	6 791	6 791	0	100,00	100,00
12	C11031-25	Вата минеральная	м3	2530,00	2 205	0,8715													0,8715	0,872	0,000	2 205	2 205	0	100,00	100,00
13	E0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей листовым металлом с заготовной покрытия	м2	191,79	3 728	19,44													19,44	19,440	0,000	3 728	3 728	0	100,00	100,00
14	C11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	72,00	23 561	327,24													327,24	327,240	0,000	23 561	23 561	0	100,00	100,00
15	E0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	7360,91	66 248	9													9	9,000	0,000	66 248	66 248	0	100,00	100,00
16	E0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	8426,26	16 853	2													2	2,000	0,000	16 853	16 853	0	100,00	100,00
		парапет и балконное ограждение																								
115	E0112-12-1	Ограждение перилами парапетов и балконов	м	545,62	42 777	78,4													78,4	78,400	0,000	42 777	42 777	0	100,00	100,00
116	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	1 025	47,04													47,04	47,040	0,000	1 025	1 025	0	100,00	100,00
117	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	958	47,04													47,04	47,040	0,000	958	958	0	100,00	100,00
		Выход на кровлю																								
118	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	5 309	5,3													5,3	5,300	0,000	5 309	5 309	0	100,00	100,00
119	C143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	29 150	5,3													5,3	5,300	0,000	29 150	29 150	0	100,00	100,00
120	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	8 546	198,75													198,75	198,750	0,000	8 546	8 546	0	100,00	100,00
121	E0110-14-1	Установка стропил	м3	23741,74	8 547	0,36													0,36	0,360	0,000	8 547	8 547	0	100,00	100,00
122	E0110-12-1	Подшивка досками обшивки	м2	700,70	12 262	17,5													17,5	17,500	0,000	12 262	12 262	0	100,00	100,00
123	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	207,95	3 188	15,33													15,33	15,330	0,000	3 188	3 188	0	100,00	100,00
124	E0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	121,68	1 744	14,33													14,33	14,330	0,000	1 744	1 744	0	100,00	100,00
125	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1190,00	19 611	16,4795													16,48	16,480	0,000	19 611	19 611	0	100,00	100,00
		итого по прочим			572 948																	252 503	252 503	320 445	**44,07**	**44,07**
		в текущих ценах		**3,504733143**	**2 008 029**																	**884 956**	**884 956**	**1 123 073**	**44,07**	**44,07**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																	**4 916 912**	**36 194 938**	**9 006 591**	**10,88**	**80,07**
		в текущих ценах		**3,422121153**	**154 685 110**																	**18 060 830**	**121 967 591**	**32 717 519**	**11,68**	**78,85**
		ИТОГО по АКТУ																				**18 060 830**				

ЗАКАЗЧИК:

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"04" 07 2016 г.

ПОДРЯДЧИК

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

«Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

"ABE&K" ЖШС

"DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Товарищество с ограниченной ответственностью

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №2**

АКТ №104

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2																							
85	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47												56,47	56,470	0,000	237 411	237 411	0	100,00	100,00
86	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26												44,26	44,260	0,000	965	965	0	100,00	100,00
87	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26												44,26	44,260	0,000	901	901	0	100,00	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**239 277**	**835 106**	**0**	**28,65**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,362310862**		**2 807 587**																**804 524**	**2 807 587**	**0**	**28,65**	**100,00**
		VII. КРОВЛЯ ЛС 2-1-2																							
1	E0112-1-5	Устройство гидроизоляции кровель из наплавляемых материалов с крупнозернистый минеральной посыпкой Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370												370	370,000	0,000	136 778	136 778	0	100,00	100,00
2	E0112-1-5	Устройство гидроизоляции кровель из наплавляемых материалов Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370												370	370,000	0,000	136 778	136 778	0	100,00	100,00
3	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100	м2	281,75	101 588	360,56												360,56	360,560	0,000	101 588	101 588	0	100,00	100,00
4	E0112-17-2 K=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100	м2	271,42	97 864	360,56												360,56	360,560	0,000	97 864	97 864	0	100,00	100,00
5	E0112-14-2	Разуклонка керамзитобетоном	м3	5634,02	238 488	42,33												42,33	42,330	0,000	238 488	238 488	0	100,00	100,00
		итого кровля			**1 121 040**																**711 495**	**711 495**	**409 545**	**63,47**	**63,47**
		в текущих ценах	**3,516455421**		**3 942 087**																**2 501 941**	**2 501 941**	**1 440 146**	**63,47**	**63,47**
		XI. ПОЛЫ ЛС 2-1-2																							
		тип1																							
20	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	6 046	0,54												0,54	0,540	0,000	6 046	6 046	0	100,00	100,00
21	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	1 620	4,5												4,5	4,500	0,000	1 620	1 620	0	100,00	100,00
22	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	2 096	4,5												4,5	4,500	0,000	2 096	2 096	0	100,00	100,00
		тип2																							
24	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	9 404	0,84												0,84	0,840	0,000	9 404	9 404	0	100,00	100,00
25	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	2 519	7												7	7,000	0,000	2 519	2 519	0	100,00	100,00
26	E0111-11-2 K=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	4 891	7												7	7,000	0,000	4 891	4 891	0	100,00	100,00
		тип3																							
28	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	18 986	52,75												52,75	52,750	0,000	18 986	18 986	0	100,00	100,00
29	E0111-11-2 K=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	24 569	52,75												52,75	52,750	0,000	24 569	24 569	0	100,00	100,00
		тип4																							
31	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	80 698	224,21												224,21	224,210	0,000	80 698	80 698	0	100,00	100,00
32	E0111-11-2 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	26 107	224,21												224,21	224,210	0,000	26 107	26 107	0	100,00	100,00
33	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	93 624	11,159												11,159	11,159	0,000	93 624	93 624	0	100,00	100,00
34	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	322 790	896,8382												896,8382	896,838	0,000	322 790	322 790	0	100,00	100,00
35	E0111-11-2 K=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	626 577	896,8382												896,8382	896,838	0,000	626 577	626 577	0	100,00	100,00
36	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	461	0,088												0,088	0,088	0,000	461	461	0	100,00	100,00
37	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	2 842	0,088												0,088	0,088	0,000	2 842	2 842	0	100,00	100,00
		тип5																							
39	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	8 685	24,13												24,13	24,130	0,000	8 685	8 685	0	100,00	100,00
40	E0111-11-2 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	2 810	24,13												24,13	24,130	0,000	2 810	2 810	0	100,00	100,00
41	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	10 123	1,2065												1,2065	1,207	0,000	10 123	10 123	0	100,00	100,00
42	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	34 740	96,52												96,52	96,520	0,000	34 740	34 740	0	100,00	100,00

43	E0111-11-2 K=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	67 434	96,52												96,52	96,520	0,000	67 434	67 434	0	100,00	100,00
44	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	47	0,009												0,009	0,009	0,000	47	47	0	100,00	100,00
45	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	291	0,009												0,009	0,009	0,000	291	291	0	100,00	100,00
46	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	39 048	120,65												120,65	120,650	0,000	39 048	39 048	0	100,00	100,00
		тип6																							
48	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	24 331	67,6												67,6	67,600	0,000	24 331	24 331	0	100,00	100,00
49	E0111-11-2 K=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	31 486	67,6												67,6	67,600	0,000	31 486	31 486	0	100,00	100,00
50	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	37	0,007												0,007	0,007	0,000	37	37	0	100,00	100,00
51	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	226	0,007												0,007	0,007	0,000	226	226	0	100,00	100,00
		тип7																							
53	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	9 639	26,78												26,78	26,780	0,000	9 639	9 639	0	100,00	100,00
54	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	11 234	1,339												1,339	1,339	0,000	11 234	11 234	0	100,00	100,00
55	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	38 555	107,12												107,12	107,120	0,000	38 555	38 555	0	100,00	100,00
56	E0111-11-2 K=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	582,21	62 366	107,12												107,12	107,120	0,000	62 366	62 366	0	100,00	100,00
57	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	52	0,01												0,01	0,010	0,000	52	52	0	100,00	100,00
58	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	323	0,01												0,01	0,010	0,000	323	323	0	100,00	100,00
		итого по полам			**3 164 045**																**1 564 655**	**1 564 655**	**1 599 390**	**49,45**	**49,45**
		в текущих ценах	**3,525964652**		**11 156 313**																**5 516 919**	**5 516 919**	**5 639 393**	**49,45**	**49,45**
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																							
88	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	434,19	797 824	1837,5												1837,5	1837,500	0,000	797 824	797 824	0	100,00	100,00
91	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52												3768,078	3768,078	600,442	1 351 157	1 351 157	215 306	86,26	86,26
		итого внутренняя отделка			**4 358 707**																**2 148 982**	**2 148 982**	**2 209 726**	**49,30**	**49,30**
		в текущих ценах	**3,886719805**		**16 941 075**																**8 352 489**	**8 352 489**	**8 588 585**	**49,30**	**49,30**
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																							
		Утепление вентблоков																							
11	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями стен вентшахт	м3	7792,57	6 791	0,8715												0,8715	0,872	0,000	6 791	6 791	0	100,00	100,00
12	C11031-25	Вата минеральная	м3	2530,00	2 205	0,8715												0,8715	0,872	0,000	2 205	2 205	0	100,00	100,00
13	E0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	191,79	3 728	19,44												19,44	19,440	0,000	3 728	3 728	0	100,00	100,00
14	C11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	72,00	23 561	327,24												327,24	327,240	0,000	23 561	23 561	0	100,00	100,00
15	E0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	7360,91	66 248	9												9	9,000	0,000	66 248	66 248	0	100,00	100,00
16	E0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	8426,26	16 853	2												2	2,000	0,000	16 853	16 853	0	100,00	100,00
		парапет и балконное ограждение																							
115	E0112-12-1	Ограждение перилами парапетов и балконов	м	545,62	42 777	78,4												78,4	78,400	0,000	42 777	42 777	0	100,00	100,00
116	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	1 025	47,04												47,04	47,040	0,000	1 025	1 025	0	100,00	100,00
117	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	958	47,04												47,04	47,040	0,000	958	958	0	100,00	100,00
		Выход на кровлю																							
118	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	5 309	5,3												5,3	5,300	0,000	5 309	5 309	0	100,00	100,00
119	C143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	29 150	5,3												5,3	5,300	0,000	29 150	29 150	0	100,00	100,00
120	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	8 546	198,75												198,75	198,750	0,000	8 546	8 546	0	100,00	100,00
121	E0110-14-1	Установка стропил	м3	23741,74	8 547	0,36												0,36	0,360	0,000	8 547	8 547	0	100,00	100,00
122	E0110-12-1	Подшивка досками обшивки	м2	700,70	12 262	17,5												17,5	17,500	0,000	12 262	12 262	0	100,00	100,00
123	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	207,95	3 188	15,33												15,33	15,330	0,000	3 188	3 188	0	100,00	100,00
124	E0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	121,68	1 744	14,33												14,33	14,330	0,000	1 744	1 744	0	100,00	100,00
125	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1190,00	19 611	16,4795												16,4795	16,480	0,000	19 611	19 611	0	100,00	100,00
		итого по прочим			**572 948**																**252 503**	**252 503**	**320 445**	**44,07**	**44,07**
		в текущих ценах	**3,504733143**		**2 008 029**																**884 956**	**884 956**	**1 123 073**	**44,07**	**44,07**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**4 916 912**	**36 194 938**	**9 006 591**	**10,88**	**80,07**
		в текущих ценах	**3,422121153**		**154 685 110**																**18 060 830**	**121 967 591**	**32 717 519**	**11,68**	**78,85**
		ИТОГО по АКТУ																			**18 060 830**				

ЗАКАЗЧИК:

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"04" 02 2016 г.

Технический надзор

Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №105

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-1-6																							
24	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430											2345	1085	3430,00	0	102844	325121	0	100,00	100,00
25	С151601-8320	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1372375,00	54895	0,04												0,04	0,04	0	54895	54895	0	100,00	100,00
26	С151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3											0,21	0,09	0,30	0	7315	24383	0	100,00	100,00
27	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71											1,197	0,513	1,71	0	27364	91213	0	100,00	100,00
28	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34											0,938	0,402	1,34	0	14285	47618	0	100,00	100,00
29	С151601-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	22800,00	912	0,04												0,04	0,04	0	912	912	0	100,00	100,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																			0				
31	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202											28	12	40,00	162	323	1077	4361	19,80	19,80
32	С151607-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	223400,00	3351	0,015													0,00	0	0	0	3351	0,00	0,00
33	С151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04											0,028	0,012	0,04	0	1949	6495	0	100,00	100,00
		Электроустановочные изделия																			0				
51	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315											0,2205	0,0945	0,32	0	1541	5135	0	100,00	100,00
		Трубные изделия																			0				
55	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500											1050	450	1500,00	0	12645	42150	0	100,00	100,00
56	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250											875	375	1250,00	0	10538	35125	0	100,00	100,00
60	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500											1050	450	1500,00	0	19800	66000	0	100,00	100,00
61	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250											875	375	1250,00	0	11250	37500	0	100,00	100,00
		Итого по Электромонтажным работам			2 066 095																265 660	737 622	1 328 472,588	12,86	35,70
		в текущих ценах	3,9154971		8 089 789																1 040 190	2 888 158	5 201 630,529	12,86	35,70
		ИТОГО по АКТУ																			1 040 190				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"01" 08 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №2 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №106

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начала строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-1-6																							
		Монтажные работы																							
		Кабельные изделия и провода																							
24	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430											**2345**	**1085**	3430,00	0	102844	325121	0	100,00	100,00
25	С151601-8320	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1372375,00	54895	0,04												**0,04**	0,04	0	54895	54895	0	100,00	100,00
26	С151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3											**0,21**	**0,09**	0,30	0	7315	24383	0	100,00	100,00
27	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71											**1,197**	**0,513**	1,71	0	27364	91213	0	100,00	100,00
28	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34											**0,938**	**0,402**	1,34	0	14285	47618	0	100,00	100,00
29	С151601-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	22800,00	912	0,04												**0,04**	0,04	0	912	912	0	100,00	100,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																							
31	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202											**28**	**12**	40,00	162	323	1077	4361	19,80	19,80
33	С151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04											**0,028**	**0,012**	0,04	0	1949	6495	0	100,00	100,00
		Электроустановочные изделия																							
51	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315											**0,2205**	**0,0945**	0,32	0	1541	5135	0	100,00	100,00
		Трубные изделия																							
55	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500											**1050**	**450**	1500,00	0	12645	42150	0	100,00	100,00
56	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250											**875**	**375**	1250,00	0	10538	35125	0	100,00	100,00
60	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500											**1050**	**450**	1500,00	0	19800	66000	0	100,00	100,00
61	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250											**875**	**375**	1250,00	0	11250	37500	0	100,00	100,00
		Итого по Электромонтажным работам			**2 066 095**																**265 660**	**737 622**	**1 328 472,588**	**12,86**	**35,70**
		в текущих ценах	**3,9154971**		**8 089 789**																**1 040 190**	**2 888 158**	**5 201 630,529**	**12,86**	**35,70**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 040 190**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"___" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support» Технический надзор Зинулаев Ф.

"ABE&K" жше

"DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" Товарищество с ограниченной ответственностью

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №107

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЛС 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮК , АР																							
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2																							
85	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47												56,47	56,470	0,000	237 411	237 411	0	100,00	100,00
86	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26												44,26	44,260	0,000	965	965	0	100,00	100,00
87	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26												44,26	44,260	0,000	901	901	0	100,00	100,00
		Итого по лестницам			**835 106**																**239 277**	**835 106**	**0**	**28,65**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 887**																**804 524**	**2 807 887**	**0**	**28,65**	**100,00**
		VII. КРОВЛЯ ЛС 2-1-2																							
1	E0112-1-5	Устройство пидроизоляция кровель из наплавляемых материалов с крупнозернистый минеральной посыкой Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370												370	370,000	0,000	136 778	136 778	0	100,00	100,00
2	E0112-1-5	Устройство пидроизоляция кровель из наплавляемых материалов Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370												370	370,000	0,000	136 778	136 778	0	100,00	100,00
3	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100	м2	281,75	101 588	360,56												360,56	360,560	0,000	101 588	101 588	0	100,00	100,00
4	E0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100	м2	271,42	97 864	360,56												360,56	360,560	0,000	97 864	97 864	0	100,00	100,00
5	E0112-14-2	Разуклонка керамзитобетоном	м3	5634,02	238 488	42,33												42,33	42,330	0,000	238 488	238 488	0	100,00	100,00
		итого кровля			**1 121 040**																**711 495**	**711 495**	**409 545**	**63,47**	**63,47**
		в текущих ценах	**3,516455**		**3 942 087**																**2 501 941**	**2 501 941**	**1 440 146**	**63,47**	**63,47**
		XI. ПОЛЫ ЛС 2-1-2																							
		тип1																							
20	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	6 046	0,54												0,54	0,540	0,000	6 046	6 046	0	100,00	100,00
21	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	1 620	4,5												4,5	4,500	0,000	1 620	1 620	0	100,00	100,00
22	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	2 096	4,5												4,5	4,500	0,000	2 096	2 096	0	100,00	100,00
		тип2																							
24	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	9 404	0,84												0,84	0,840	0,000	9 404	9 404	0	100,00	100,00
25	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	2 519	7												7	7,000	0,000	2 519	2 519	0	100,00	100,00
26	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	4 891	7												7	7,000	0,000	4 891	4 891	0	100,00	100,00
		тип3																							

28	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	18 986	52,75												52,75	52,750	0,000	18 986	18 986	0	100,00	100,00
29	E0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	24 569	52,75												52,75	52,750	0,000	24 569	24 569	0	100,00	100,00
		тип4																							
31	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	80 698	224,21												224,21	224,210	0,000	80 698	80 698	0	100,00	100,00
32	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	26 107	224,21												224,21	224,210	0,000	26 107	26 107	0	100,00	100,00
33	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	93 624	11,159												11,159	11,159	0,000	93 624	93 624	0	100,00	100,00
34	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	322 790	896,8382												896,84	896,838	0,000	322 790	322 790	0	100,00	100,00
35	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	626 577	896,8382												896,84	896,838	0,000	626 577	626 577	0	100,00	100,00
36	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	461	0,088												0,088	0,088	0,000	461	461	0	100,00	100,00
37	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	2 842	0,088												0,088	0,088	0,000	2 842	2 842	0	100,00	100,00
		тип5																							
39	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	8 685	24,13												24,13	24,130	0,000	8 685	8 685	0	100,00	100,00
40	E0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	2 810	24,13												24,13	24,130	0,000	2 810	2 810	0	100,00	100,00
41	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	10 123	1,2065												1,2065	1,207	0,000	10 123	10 123	0	100,00	100,00
42	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	34 740	96,52												96,52	96,520	0,000	34 740	34 740	0	100,00	100,00
43	E0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	67 434	96,52												96,52	96,520	0,000	67 434	67 434	0	100,00	100,00
44	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	47	0,009												0,009	0,009	0,000	47	47	0	100,00	100,00
45	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	291	0,009												0,009	0,009	0,000	291	291	0	100,00	100,00
46	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	39 048	120,65												120,65	120,650	0,000	39 048	39 048	0	100,00	100,00
		тип6																							
48	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	24 331	67,6												67,6	67,600	0,000	24 331	24 331	0	100,00	100,00
49	E0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	31 486	67,6												67,6	67,600	0,000	31 486	31 486	0	100,00	100,00
50	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	37	0,007												0,007	0,007	0,000	37	37	0	100,00	100,00
51	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	226	0,007												0,007	0,007	0,000	226	226	0	100,00	100,00
		тип7																							
53	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	9 639	26,78												26,78	26,780	0,000	9 639	9 639	0	100,00	100,00
54	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	11 234	1,339												1,339	1,339	0,000	11 234	11 234	0	100,00	100,00
55	E0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	38 555	107,12												107,12	107,120	0,000	38 555	38 555	0	100,00	100,00
56	E0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	582,21	62 366	107,12												107,12	107,120	0,000	62 366	62 366	0	100,00	100,00
57	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	52	0,01												0,01	0,010	0,000	52	52	0	100,00	100,00

58	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	323	0,01												0,01	0,010	0,000	323	323	0	100,00	100,00
		итого по полам			3 164 045																1 564 655	1 564 655	1 599 390	49,45	49,45
		в текущих ценах	3,525965		11 156 313																5 516 919	5 516 919	5 639 393	49,45	49,45
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																							
88	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	434,19	797 824	1837,5												1837,5	1837,500	0,000	797 824	797 824	0	100,00	100,00
91	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52												4368,5	4368,520	0,000	1 566 464	1 566 464	0	100,00	100,00
		итого внутренняя отделка			4 358 707																2 364 288	2 364 288	1 994 419	54,24	54,24
		в текущих ценах	3,88672		16 941 075																9 189 325	9 189 325	7 751 750	54,24	54,24
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																							
		Утепление вентблоков																							
11	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями стен вентшахт	м3	7792,57	6 791	0,8715												0,8715	0,872	0,000	6 791	6 791	0	100,00	100,00
12	С11031-25	Вата минеральная	м3	2530,00	2 205	0,8715												0,8715	0,872	0,000	2 205	2 205	0	100,00	100,00
13	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	191,79	3 728	19,44												19,44	19,440	0,000	3 728	3 728	0	100,00	100,00
14	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	72,00	23 561	327,24												327,24	327,240	0,000	23 561	23 561	0	100,00	100,00
15	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4 000 мм	шт	7360,91	66 248	9												9	9,000	0,000	66 248	66 248	0	100,00	100,00
16	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	8426,26	16 853	2												2	2,000	0,000	16 853	16 853	0	100,00	100,00
		парапет и балконное ограждение																							
115	Е0112-12-1	Ограждение перилами парапетов и балконов	м	545,62	42 777	78,4												78,4	78,400	0,000	42 777	42 777	0	100,00	100,00
116	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	1 025	47,04												47,04	47,040	0,000	1 025	1 025	0	100,00	100,00
117	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	958	47,04												47,04	47,040	0,000	958	958	0	100,00	100,00
		Выход на кровлю																							
118	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	5 309	5,3												5,3	5,300	0,000	5 309	5 309	0	100,00	100,00
119	С14 3004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	29 150	5,3												5,3	5,300	0,000	29 150	29 150	0	100,00	100,00
120	С14 3002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	8 546	198,75												198,75	198,750	0,000	8 546	8 546	0	100,00	100,00
121	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	23741,74	8 547	0,36												0,36	0,360	0,000	8 547	8 547	0	100,00	100,00
122	Е0110-12-1	Подшивка досками обшивки	м2	700,70	12 262	17,5												17,5	17,500	0,000	12 262	12 262	0	100,00	100,00
123	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	207,95	3 188	15,33												15,33	15,330	0,000	3 188	3 188	0	100,00	100,00
124	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	121,68	1 744	14,33												14,33	14,330	0,000	1 744	1 744	0	100,00	100,00
125	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1190,00	19 611	16,4795												16,48	16,480	0,000	19 611	19 611	0	100,00	100,00
		итого по прочим			572 948																252 503	252 503	320 445	44,07	44,07
		в текущих ценах	3,504733		2 008 029																884 956	884 956	1 123 073	44,07	44,07
		Всего по общестроительным работам ЮЖ и АС			45 201 529																5 132 219	36 657 712	8 543 817	11,35	81,10
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																18 897 666	123 620 690	31 064 419	12,22	79,92
		ИТОГО по АКТУ																			18 897 666				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"07" 09 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №108

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		ЛС 2-1-1, 2-1-2, Земляные работы. Общестроительные работы ЮЖ , АР																							
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
		Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-6 ЛС 2-1-2																							
85	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	4204,20	237 411	56,47												56,47	56,470	0,000	237 411	237 411	0	100,00	100,00
86	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз	м2	21,80	965	44,26												44,26	44,260	0,000	965	965	0	100,00	100,00
87	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115	м2	20,36	901	44,26												44,26	44,260	0,000	901	901	0	100,00	100,00
		Итого по лестницам			835 106																239 277	835 106	0	28,65	100,00
		в текущих ценах	3,362311		2 807 887																804 524	2 807 887	0	28,65	100,00
		VII. КРОВЛЯ ЛС 2-1-2																							
1	E0112-1-5	Устройство гидроизоляция кровель из наплавляемых материалов с крупнозернистый минеральной посыпкой Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370												370	370,000	0,000	136 778	136 778	0	100,00	100,00
2	E0112-1-5	Устройство гидроизоляция кровель из наплавляемых материалов Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370												370	370,000	0,000	136 778	136 778	0	100,00	100,00
3	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100	м2	281,75	101 588	360,56												360,56	360,560	0,000	101 588	101 588	0	100,00	100,00
4	E0112-17-2 K=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100	м2	271,42	97 864	360,56												360,56	360,560	0,000	97 864	97 864	0	100,00	100,00
5	E0112-14-2	Разуклонка керамзитобетоном	м3	5634,02	238 488	42,33												42,33	42,330	0,000	238 488	238 488	0	100,00	100,00
		итого кровля			1 121 040																711 495	711 495	409 545	63,47	63,47
		в текущих ценах	3,516455		3 942 087																2 501 941	2 501 941	1 440 146	63,47	63,47
		XI. ПОЛЫ ЛС 2-1-2																							
		тип1																							
20	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	6 046	0,54												0,54	0,540	0,000	6 046	6 046	0	100,00	100,00
21	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	1 620	4,5												4,5	4,500	0,000	1 620	1 620	0	100,00	100,00
22	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	2 096	4,5												4,5	4,500	0,000	2 096	2 096	0	100,00	100,00
		тип2																							
24	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11195,52	9 404	0,84												0,84	0,840	0,000	9 404	9 404	0	100,00	100,00
25	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	2 519	7												7	7,000	0,000	2 519	2 519	0	100,00	100,00
26	E0111-11-2 K=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	4 891	7												7	7,000	0,000	4 891	4 891	0	100,00	100,00

		тип3																							
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	18 986	52,75												52,75	52,750	0,000	18 986	18 986	0	100,00	100,00
29	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	24 569	52,75												52,75	52,750	0,000	24 569	24 569	0	100,00	100,00
		тип4																							
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	80 698	224,21												224,21	224,210	0,000	80 698	80 698	0	100,00	100,00
32	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	26 107	224,21												224,21	224,210	0,000	26 107	26 107	0	100,00	100,00
33	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	93 624	11,159												11,159	11,159	0,000	93 624	93 624	0	100,00	100,00
34	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	322 790	896,8382												896,838	896,838	0,000	322 790	322 790	0	100,00	100,00
35	Е0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	626 577	896,8382												896,838	896,838	0,000	626 577	626 577	0	100,00	100,00
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	461	0,088												0,088	0,088	0,000	461	461	0	100,00	100,00
37	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	2 842	0,088												0,088	0,088	0,000	2 842	2 842	0	100,00	100,00
		тип5																							
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	8 685	24,13												24,13	24,130	0,000	8 685	8 685	0	100,00	100,00
40	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	116,44	2 810	24,13												24,13	24,130	0,000	2 810	2 810	0	100,00	100,00
41	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	10 123	1,2065												1,2065	1,207	0,000	10 123	10 123	0	100,00	100,00
42	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	34 740	96,52												96,52	96,520	0,000	34 740	34 740	0	100,00	100,00
43	Е0111-11-2 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	698,65	67 434	96,52												96,52	96,520	0,000	67 434	67 434	0	100,00	100,00
44	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	47	0,009												0,009	0,009	0,000	47	47	0	100,00	100,00
45	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	291	0,009												0,009	0,009	0,000	291	291	0	100,00	100,00
46	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	323,65	39 048	120,65												120,65	120,650	0,000	39 048	39 048	0	100,00	100,00
		тип6																							
48	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	24 331	67,6												67,6	67,600	0,000	24 331	24 331	0	100,00	100,00
49	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	465,77	31 486	67,6												67,6	67,600	0,000	31 486	31 486	0	100,00	100,00
50	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	37	0,007												0,007	0,007	0,000	37	37	0	100,00	100,00
51	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	226	0,007												0,007	0,007	0,000	226	226	0	100,00	100,00
		тип7																							
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (первый этаж)	м2	359,92	9 639	26,78												26,78	26,780	0,000	9 639	9 639	0	100,00	100,00
54	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8390,00	11 234	1,339												1,339	1,339	0,000	11 234	11 234	0	100,00	100,00
55	Е0111-11-1	Устройство армированных цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	359,92	38 555	107,12												107,12	107,120	0,000	38 555	38 555	0	100,00	100,00
56	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	582,21	62 366	107,12												107,12	107,120	0,000	62 366	62 366	0	100,00	100,00

57	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5239,08	52	0,01												0,01	0,010	0,000	52	52	0	100,00	100,00
58	C12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	32300,00	323	0,01												0,01	0,010	0,000	323	323	0	100,00	100,00
		итого по полам			**3 164 045**																**1 564 655**	**1 564 655**	**1 599 390**	**49,45**	**49,45**
		в текущих ценах	**3,525965**		**11 156 313**																**5 516 919**	**5 516 919**	**5 639 393**	**49,45**	**49,45**
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																							
88	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	434,19	797 824	1837,5												1837,5	1837,500	0,000	797 824	797 824	0	100,00	100,00
91	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52												4368,52	4368,520	0,000	1 566 464	1 566 464	0	100,00	100,00
		итого внутренняя отделка			**4 358 707**																**2 364 288**	**2 364 288**	**1 994 419**	**54,24**	**54,24**
		в текущих ценах	**3,88672**		**16 941 075**																**9 189 325**	**9 189 325**	**7 751 750**	**54,24**	**54,24**
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																							
		Утепление вентблоков																							
11	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями стен вентшахт	м3	7792,57	6 791	0,8715												0,8715	0,872	0,000	6 791	6 791	0	100,00	100,00
12	C11031-25	Вата минеральная	м3	2530,00	2 205	0,8715												0,8715	0,872	0,000	2 205	2 205	0	100,00	100,00
13	E0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	191,79	3 728	19,44												19,44	19,440	0,000	3 728	3 728	0	100,00	100,00
14	C11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	72,00	23 561	327,24												327,24	327,240	0,000	23 561	23 561	0	100,00	100,00
15	E0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	7360,91	66 248	9												9	9,000	0,000	66 248	66 248	0	100,00	100,00
16	E0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	8426,26	16 853	2												2	2,000	0,000	16 853	16 853	0	100,00	100,00
		парапет и балконное ограждение																							
115	E0112-12-1	Ограждение перилами парапетов и балконов	м	545,62	42 777	78,4												78,4	78,400	0,000	42 777	42 777	0	100,00	100,00
116	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	1 025	47,04												47,04	47,040	0,000	1 025	1 025	0	100,00	100,00
117	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	958	47,04												47,04	47,040	0,000	958	958	0	100,00	100,00
		Выход на кровлю																							
118	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	5 309	5,3												5,3	5,300	0,000	5 309	5 309	0	100,00	100,00
119	C143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	29 150	5,3												5,3	5,300	0,000	29 150	29 150	0	100,00	100,00
120	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	8 546	198,75												198,75	198,750	0,000	8 546	8 546	0	100,00	100,00
121	E0110-14-1	Установка стропил	м3	23741,74	8 547	0,36												0,36	0,360	0,000	8 547	8 547	0	100,00	100,00
122	E0110-12-1	Подшивка досками обшивки	м2	700,70	12 262	17,5												17,5	17,500	0,000	12 262	12 262	0	100,00	100,00
123	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	207,95	3 188	15,33												15,33	15,330	0,000	3 188	3 188	0	100,00	100,00
124	E0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	121,68	1 744	14,33												14,33	14,330	0,000	1 744	1 744	0	100,00	100,00
125	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1190,00	19 611	16,4795												16,4795	16,480	0,000	19 611	19 611	0	100,00	100,00
		итого по прочим			**572 948**																**252 503**	**252 503**	**320 445**	**44,07**	**44,07**
		в текущих ценах	**3,504733**		**2 008 029**																**884 956**	**884 956**	**1 123 073**	**44,07**	**44,07**
		Всего по общестроительным работам КЖ и АС			**45 201 529**																**5 132 219**	**36 657 712**	**8 543 817**	**11,35**	**81,10**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**18 897 666**	**123 620 690**	**31 064 419**	**12,22**	**79,92**
		ИТОГО по АКТУ																			**18 897 666**				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А

Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"02" 02 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Технический надзор

Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №109

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год												
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-1-6																							
		Монтажные работы																							
		Кабельные изделия и провода																							
24	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430											**2345**	**1085**	3430,00	0	102844	325121	0	100,00	100,00
25	С151601-8320	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1372375,00	54895	0,04												**0,04**	0,04	0	54895	54895	0	100,00	100,00
26	С151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3											**0,21**	**0,09**	0,30	0	7315	24383	0	100,00	100,00
27	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71											**1,197**	**0,51**	1,71	0	27364	91213	0	100,00	100,00
28	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34											**0,938**	**0,4**	1,34	0	14285	47618	0	100,00	100,00
29	С151601-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	22800,00	912	0,04												**0,04**	0,04	0	912	912	0	100,00	100,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																							
31	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202											**28**	**12**	40,00	162	323	1077	4361	19,80	19,80
33	С151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04											**0,028**	**0,01**	0,04	0	1949	6495	0	100,00	100,00
51	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315											**0,2205**	**0,09**	0,32	0	1541	5135	0	100,00	100,00
		Трубные изделия																							
55	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500											**1050**	**450**	1500,00	0	12645	42150	0	100,00	100,00
56	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250											**875**	**375**	1250,00	0	10538	35125	0	100,00	100,00
60	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500											**1050**	**450**	1500,00	0	19800	66000	0	100,00	100,00
61	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250											**875**	**375**	1250,00	0	11250	37500	0	100,00	100,00
		Итого по Электромонтажным работам			**2 066 095**																**265 660**	**737 622**	**1 328 473**	**12,86**	**35,70**
		в текущих ценах	**3,9155**		**8 089 789**																**1 040 190**	**2 888 158**	**5 201 631**	**12,86**	**35,70**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 040 190**				

ЗАКАЗЧИК:

Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"03" 02 2016г.

ПОДРЯДЧИК:

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №3 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №110

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе												всего выполнено						
							2015год						2016год						Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начало строительства
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	26	27	28	29	30	31	32
		ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ. ЛС 2-1-6																							
		Монтажные работы																							
		Кабельные изделия и провода																							
24	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками	м кабеля	94,79	325121	3430											**2345**	**1085**	3430,00	0	102844	325121	0	100,00	100,00
25	С151601-8320	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1372375,00	54895	0,04												**0,04**	0,04	0	54895	54895	0	100,00	100,00
26	С151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	81275,00	24383	0,3											**0,21**	**0,09**	0,30	0	7315	24383	0	100,00	100,00
27	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	53340,70	91213	1,71											**1,197**	**0,51**	1,71	0	27364	91213	0	100,00	100,00
28	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	35535,82	47618	1,34											**0,938**	**0,4**	1,34	0	14285	47618	0	100,00	100,00
29	С151601-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	22800,00	912	0,04												**0,04**	0,04	0	912	912	0	100,00	100,00
		Материалы для системы уравнивания потенциалов																							
31	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	26,92	5438	202											**28**	**12**	40,00	162	323	1077	4361	19,80	19,80
33	С151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	162375,00	6495	0,04											**0,028**	**0,01**	0,04	0	1949	6495	0	100,00	100,00
51	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л488УХЛ3 11-У2	1000шт	16301,59	5135	0,315											**0,2205**	**0,09**	0,32	0	1541	5135	0	100,00	100,00
		Трубные изделия																							
55	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	28,10	42150	1500											**1050**	**450**	1500,00	0	12645	42150	0	100,00	100,00
56	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм	м	28,10	35125	1250											**875**	**375**	1250,00	0	10538	35125	0	100,00	100,00
60	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,00	66000	1500											**1050**	**450**	1500,00	0	19800	66000	0	100,00	100,00
61	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,00	37500	1250											**875**	**375**	1250,00	0	11250	37500	0	100,00	100,00
		Итого по Электромонтажным работам			**2 066 095**																**265 660**	**737 622**	**1 328 473**	**12,86**	**35,70**
		в текущих ценах	**3,9155**		**8 089 789**																**1 040 190**	**2 888 158**	**5 201 631**	**12,86**	**35,70**
		ИТОГО по АКТУ																			**1 040 190**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ Зинулаев Ф.
"07" 07 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №111

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																							
70	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	575,05	10 289	17,892												17,892	17,892	0,000	10 289	10 289	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			**1 014 136**																**10 289**	**1 014 136**	**0**	**1,01**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,298475**		**3 345 102**																**33 937**	**3 345 102**	**0**	**1,01**	**100,00**
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																							
91	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52											2358,935	2009,59	4368,520	0,000	720 597	1 566 464	0	46,00	100,00
		итого внутренняя отделка			**4 358 707**																**720 597**	**2 364 288**	**1 994 419**	**16,53**	**54,24**
		в текущих ценах	**3,88672**		**16 941 075**																**2 800 759**	**9 189 325**	**7 751 750**	**16,53**	**54,24**
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																							
		Утепление вентблоков																							
11	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями стен вентшахт	м3	7792,57	6 791	0,8715												0,8715	0,872	0,000	6 791	6 791	0	100,00	100,00
12	C11031-25	Вата минеральная	м3	2530,00	2 205	0,8715												0,8715	0,872	0,000	2 205	2 205	0	100,00	100,00
13	E0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	191,79	3 728	19,44												19,44	19,440	0,000	3 728	3 728	0	100,00	100,00
14	C11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	72,00	23 561	327,24												327,24	327,240	0,000	23 561	23 561	0	100,00	100,00
15	E0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	7360,91	66 248	9												9	9,000	0,000	66 248	66 248	0	100,00	100,00
16	E0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	8426,26	16 853	2												2	2,000	0,000	16 853	16 853	0	100,00	100,00
		парапет и балконное ограждение																							
115	E0112-12-1	Ограждение перилами парапетов и балконов	м	545,62	42 777	78,4												78,4	78,400	0,000	42 777	42 777	0	100,00	100,00
116	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	1 025	47,04												47,04	47,040	0,000	1 025	1 025	0	100,00	100,00
117	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	958	47,04												47,04	47,040	0,000	958	958	0	100,00	100,00
		итого по прочим			**572 948**																**164 146**	**255 149**	**317 799**	**28,65**	**44,53**
		в текущих ценах	**3,504733**		**2 008 029**																**575 289**	**894 228**	**1 113 801**	**28,65**	**44,53**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**895 032**	**37 080 191**	**8 121 338**	**1,98**	**82,03**
		в текущих ценах	**3,422121**		**154 685 110**																**3 409 985**	**125 104 046**	**29 581 064**	**2,20**	**80,88**
		ИТОГО по АКТУ																			**3 409 985**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Зинуллаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"04" 02 2016 г.

«Caspian Business Support» Технический надзор Зинуллаев Ф.

"ABE&K" ЖШС

"DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" Товарищество с ограниченной ответственностью

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №4 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №112

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																							
70	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	575,05	10 289	17,892												17,89	17,892	0,000	10 289	10 289	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			1 014 136																10 289	1 014 136	0	1,01	100,00
		в текущих ценах	3,298475		3 345 102																33 937	3 345 102	0	1,01	100,00
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																							
91	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52											2358,935	2010	4368,520	0,000	720 597	1 566 464	0	46,00	100,00
		итого внутренняя отделка			4 358 707																720 597	2 364 288	1 994 419	16,53	54,24
		в текущих ценах	3,88672		16 941 075																2 800 759	9 189 325	7 751 750	16,53	54,24
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																							
		Утепление вентблоков																							
11	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями стен вентшахт	м3	7792,57	6 791	0,8715												0,872	0,872	0,000	6 791	6 791	0	100,00	100,00
12	С11031-25	Вата минеральная	м3	2530,00	2 205	0,8715												0,872	0,872	0,000	2 205	2 205	0	100,00	100,00
13	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	191,79	3 728	19,44												19,44	19,440	0,000	3 728	3 728	0	100,00	100,00
14	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	72,00	23 561	327,24												327,2	327,240	0,000	23 561	23 561	0	100,00	100,00
15	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	7360,91	66 248	9												9	9,000	0,000	66 248	66 248	0	100,00	100,00
16	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	8426,26	16 853	2												2	2,000	0,000	16 853	16 853	0	100,00	100,00
		парапет и балконное ограждение																							
115	Е0112-12-1	Ограждение перилами парапетов и балконов	м	545,62	42 777	78,4												78,4	78,400	0,000	42 777	42 777	0	100,00	100,00
116	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	1 025	47,04												47,04	47,040	0,000	1 025	1 025	0	100,00	100,00
117	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	958	47,04												47,04	47,040	0,000	958	958	0	100,00	100,00
		итого по прочим			572 948																164 146	255 149	317 799	28,65	44,53
		в текущих ценах	3,504733		2 008 029																575 289	894 226	1 113 801	28,65	44,53
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																895 032	37 080 191	8 121 338	1,98	82,03
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																3 409 985	125 104 046	29 581 064	2,20	80,88
		ИТОГО по АКТУ																			3 409 985				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"04" 02 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support» Технический надзор Зинулаев Ф.

"ABE&K" ЖШС

"DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" Товарищество с ограниченной ответственностью

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №5 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №113

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
							2015г.							2016 г.											
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	1 декада декабря	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																								
17	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	119 314	119,11													119,11	119,110	0,000	119314	119314	0	100,00	100,00
18	С143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11													119,11	119,110	0,000	655105	655105	0	100,00	100,00
19	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625													4466,63	4466,625	0,000	192065	192065	0	100,00	100,00
		итого перегородки			966 484																	966 484	966 484	-	100,00	100,00
		в текущих ценах	3,5285139		3 410 251																	3 410 251	3 410 251	-	100,00	100,00
		VII. КРОВЛЯ ЛС 2-1-2																								
1	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции кровель из наплавляемых материалов с крупнозернистой минеральной посыпкой Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370													370	370,000	0,000	136778	136778	0	100,00	100,00
2	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции кровель из наплавляемых материалов Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370													370	370,000	0,000	136778	136778	0	100,00	100,00
3	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100	м2	281,75	101 588	360,56													360,56	360,560	0,000	101588	101588	0	100,00	100,00
4	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек раствор М100	м2	271,42	97 864	360,56													360,56	360,560	0,000	97864	97864	0	100,00	100,00
5	Е0112-14-2	Разуклонка керамзитобетоном	м3	5634,02	238 488	42,33													42,33	42,330	0,000	238488	238488	0	100,00	100,00
		итого кровля			1 121 040																	711 495	711 495	409 545	63,47	63,47
		в текущих ценах	3,5164554		3 942 087																	2 501 941	2 501 941	1 440 146	63,47	63,47
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																	1 677 979	31 989 521	13 212 008	3,71	70,77
		в текущих ценах	3,4221212		154 685 110																	5 912 192	106 408 702	48 276 407	3,82	68,79
		ИТОГО по АКТУ																			-	5 912 192				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"__" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support» Технический надзор Зинулаев Ф.

"ABE&K" ЖШС

"DIRECT CONSTRUCTION SERVICE" Товарищество с ограниченной ответственностью

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.
Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау
Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №5 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №114

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:													всего выполнено						
							2015г.							2016 г.												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	1 декада декабря	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		VI. ПЕРЕГОРОДКИ 2-1-2																								
17	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	1001,71	119 314	119,11													119,11	119,110	0,000	119314	119314	0	100,00	100,00
18	С143004-16	Газоблоки В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5500,00	655 105	119,11													119,11	119,110	0,000	655105	655105	0	100,00	100,00
19	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	43,00	192 065	4466,625													4466,63	4466,625	0,000	192065	192065	0	100,00	100,00
		итого перегородки			**966 484**																	**966 484**	**966 484**	-	**100,00**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,5285139**		**3 410 251**																	**3 410 251**	**3 410 251**	-	**100,00**	**100,00**
		VII. КРОВЛЯ ЛС 2-1-2																								
1	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции кровель из наплавляемых материалов с крупнозернистый минеральной посыпкой Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370													370	370,000	0,000	136778	136778	0	100,00	100,00
2	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции кровель из наплавляемых материалов Рукан в один слой	м2	369,67	136 778	370													370	370,000	0,000	136778	136778	0	100,00	100,00
3	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100	м2	281,75	101 588	360,56													360,56	360,560	0,000	101588	101588	0	100,00	100,00
4	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек раствор М100	м2	271,42	97 864	360,56													360,56	360,560	0,000	97864	97864	0	100,00	100,00
5	Е0112-14-2	Разуклонка керамзитобетоном	м3	5634,02	238 488	42,33													42,33	42,330	0,000	238488	238488	0	100,00	100,00
		итого кровли			**1 121 040**																	**711 495**	**711 495**	**409 545**	**63,47**	**63,47**
		в текущих ценах	**3,5164554**		**3 942 087**																	**2 501 941**	**2 501 941**	**1 440 146**	**63,47**	**63,47**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																	**1 677 979**	**31 989 521**	**13 212 008**	**3,71**	**70,77**
		в текущих ценах	**3,4221212**		**154 685 110**																	**5 912 192**	**106 408 702**	**48 276 407**	**3,82**	**68,79**
		ИТОГО по АКТУ																			-	**5 912 192**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.
Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.
Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"
"27" 02 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support» КШС
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**
Наименование **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**
Наименование **ЖИЛОЙ ДОМ №5 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №115

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		I. ВОДОПРОВОД ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1																							
20	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	51 014	116												116	116,000	0,0	51014	51014	0	100,00	100,00
21	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	33 695	100												100	100,000	0,0	33695	33695	0	100,00	100,00
22	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	10 861	35												35	35,000	0,0	10861	10861	0	100,00	100,00
23	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	3 712	116												116	116,000	0,0	3712	3712	0	100,00	100,00
24	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,00	5 300	100												100	100,000	0,0	5300	5300	0	100,00	100,00
25	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,00	3 150	35												35	35,000	0,0	3150	3150	0	100,00	100,00
26	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	66 286	140												140	140,000	0,0	66286	66286	0	100,00	100,00
27	C130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	34 080	120												120	120,000	0,0	34080	34080	0	100,00	100,00
28	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	4 424	14												14	14,000	0,0	4424	4424	0	100,00	100,00
29	C130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	748,00	4 488	6												6	6,000	0,0	4488	4488	0	100,00	100,00
32	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	38 258	130												130	130,000	0,0	38258	38258	0	100,00	100,00
33	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	525	105												105	105,000	0,0	525	525	0	100,00	100,00
34	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	120	15												15	15,000	0,0	120	120	0	100,00	100,00
35	C130804-86	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13,00	130	10												10	10,000	0,0	130	130	0	100,00	100,00
36	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	45 130	104												104	104,000	0,0	45130	45130	0	100,00	100,00
37	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	300	50												50	50,000	0,0	300	300	0	100,00	100,00
38	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	64	4												4	4,000	0,0	64	64	0	100,00	100,00
39	C130804-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,00	220	10												10	10,000	0,0	220	220	0	100,00	100,00
40	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	392	28												28	28,000	0,0	392	392	0	100,00	100,00
41	C130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	90	10												10	10,000	0,0	90	90	0	100,00	100,00

42	С130804-1356	Переход компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	99,00	99	1													1	1,000	0,0	99	99	0	100,00	100,00
43	С130804-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1356,00	1 356	1													1	1,000	0,0	1356	1356	0	100,00	100,00
		Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)																								
44	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	57 171	130													130	130,000	0,0	57171	57171	0	100,00	100,00
45	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	40 434	120													120	120,000	0,0	40434	40434	0	100,00	100,00
46	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	6 206	20													20	20,000	0,0	6206	6206	0	100,00	100,00
47	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	4 160	130													130	130,000	0,0	4160	4160	0	100,00	100,00
48	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		53,00	6 360	120													120	120,000	0,0	6360	6360	0	100,00	100,00
49	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,00	1 800	20													20	20,000	0,0	1800	1800	0	100,00	100,00
50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	18 225	42													42	42,000	0,0	18225	18225	0	100,00	100,00
51	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	588	42													42	42,000	0,0	588	588	0	100,00	100,00
56	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	50 661	107													5	5,000	102,0	2367	2367	48294	4,67	4,67
58	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч88р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	3 160	10													5	5,000	5,0	1580	1580	1580	50,00	50,00
59	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	25 602	59													59	59,000	0,0	25602	25602	0	100,00	100,00
60	С130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	330	55													55	55,000	0,0	330	330	0	100,00	100,00
61	С130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	18	2													2	2,000	0,0	18	18	0	100,00	100,00
62	С130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	32	2													2	2,000	0,0	32	32	0	100,00	100,00
63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	32 372	110													110	110,000	0,0	32372	32372	0	100,00	100,00
64	С130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	450	90													90	90,000	0,0	450	450	0	100,00	100,00
65	С130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	160	20													20	20,000	0,0	160	160	0	100,00	100,00
		Итого по водопроводу			1 595 126																	501 551	501 551	1 093 575	31,44	31,44
		в текущих ценах	3,92809		6 265 792																	1 970 135	1 970 135	4 295 657	31,44	31,44
		II. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛС 2-1-3																								
		Хозяйственно-бытовая канализация К1																								
69	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	142 287	190													39	39,000	151,0	29206	29206	113081	20,53	20,53
70	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	151 856	516													39	39,000	477,0	11477	11477	140378	7,56	7,56
72	С130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	76 832	112													24	24,000	88,0	16464	16464	60368	21,43	21,43
75	С130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101													15	15,000	86,0	14415	14415	82646	14,85	14,85
80	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	37 444	50													50	50,000	0,0	37444	37444	0	100,00	100,00
83	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	1 736	4													4	4,000	0,0	1736	1736	0	100,00	100,00
84	С130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101													101	101,000	0,0	97061	97061	0	100,00	100,00
85	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	7 357	25													14	14,000	11,0	4120	4120	3237	56,00	56,00
86	С130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	9 604	14													14	14,000	0,0	9604	9604	0	100,00	100,00
		Итого по канализации			2 126 090																	221 528	221 528	1 904 562	10,42	10,42
		в текущих ценах	3,46903		7 375 471																	768 486	768 486	6 606 985	10,42	10,42
		III. ОТОПЛЕНИЕ ЛС 2-1-4																								
		Отопление																								

7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2,5 мм	м	425,70	8514	20												20	20,000	0,0	8514	8514	0	100,00	100,00
8	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32х2,0 мм	м	291,70	14585	50												50	50,000	0,0	14585	14585	0	100,00	100,00
9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25х2,0 мм	м	247,70	39632	160												160	160,000	0,0	39632	39632	0	100,00	100,00
10	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18х2,0 мм	м	247,70	27247	110												110	110,000	0,0	27247	27247	0	100,00	100,00
11	Е0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 16х2,0 мм	м	260,99	287089	1100												1100	1100,000	0,0	287089	287089	0	100,00	100,00
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,00	91200	456												456	456,000	0,0	91200	91200	0	100,00	100,00
13	С130804-1493	Отвод полиэтиленовый 90° для металлопластиковых труб DN 16х2,0, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,00	37520	560												560	560,000	0,0	37520	37520	0	100,00	100,00
14	С130804-5495 Изм. и	Тройник для металлопластиковых труб DN 16х16х16, Т 120°С, PN 16	шт.	435,00	43500	100												100	100,000	0,0	43500	43500	0	100,00	100,00
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	473,47	39298	83												83	83,000	0,0	39298	39298	0	100,00	100,00
21	С130903-119	Клапан регулирующий для двухтрубных систем отопления, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	925,00	76775	83												83	83,000	0,0	76775	76775	0	100,00	100,00
22	С130903-1157	Клапан запорный радиаторный, DN 15, Tmax 110°С, PN 10	шт.	410,00	34030	83												83	83,000	0,0	34030	34030	0	100,00	100,00
25	Е0119-5-1	Установка регуляторов перепада давления	регулят	1372,00	8232	6												6	6,000	0,0	8232	8232	0	100,00	100,00
26	С130905-1055	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	10064,00	50320	5												5	5,000	0,0	50320	50320	0	100,00	100,00
27	С130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	10345,00	10345	1												1	1,000	0,0	10345	10345	0	100,00	100,00
		Итого по отоплению			1 657 964																768 287,0	768 287,0	889 677	46,34	46,34
		в текущих ценах	3,88674		6 444 068																2 986 128	2 986 128	3 457 939	46,34	46,34
		Всего по сантехническим работам			6 477 873																1 491 366	1 491 366	4 986 508	23,02	23,02
		в текущих ценах	3,66279		23 727 068																5 724 750	5 724 750	18 002 318	24,13	24,13
		ИТОГО по АКТУ																			5 724 750				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"01" 07 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ТОО «Caspian Business Support» Технический надзор

Зинулаев Ф.

"ABE&K" ЖШС

"DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**
Наименование **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**
Наименование **ЖИЛОЙ ДОМ №5 БЛОК-СЕКЦИЯ №2**

АКТ №116

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполненя за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		I. ВОДОПРОВОД ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1																							
20	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	51 014	116												116	116,000	0,0	51014	51014	0	100,00	100,00
21	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	33 695	100												100	100,000	0,0	33695	33695	0	100,00	100,00
22	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	10 861	35												35	35,000	0,0	10861	10861	0	100,00	100,00
23	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	3 712	116												116	116,000	0,0	3712	3712	0	100,00	100,00
24	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,00	5 300	100												100	100,000	0,0	5300	5300	0	100,00	100,00
25	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	90,00	3 150	35												35	35,000	0,0	3150	3150	0	100,00	100,00
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	66 286	140												140	140,000	0,0	66286	66286	0	100,00	100,00
27	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	284,00	34 080	120												120	120,000	0,0	34080	34080	0	100,00	100,00
28	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	4 424	14												14	14,000	0,0	4424	4424	0	100,00	100,00
29	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	748,00	4 488	6												6	6,000	0,0	4488	4488	0	100,00	100,00
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	38 258	130												130	130,000	0,0	38258	38258	0	100,00	100,00
33	С130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	525	105												105	105,000	0,0	525	525	0	100,00	100,00
34	С130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	120	15												15	15,000	0,0	120	120	0	100,00	100,00
35	С130804-86	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	13,00	130	10												10	10,000	0,0	130	130	0	100,00	100,00
36	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	45 130	104												104	104,000	0,0	45130	45130	0	100,00	100,00
37	С130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	300	50												50	50,000	0,0	300	300	0	100,00	100,00
38	С130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	64	4												4	4,000	0,0	64	64	0	100,00	100,00
39	С130804-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,00	220	10												10	10,000	0,0	220	220	0	100,00	100,00
40	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	392	28												28	28,000	0,0	392	392	0	100,00	100,00
41	С130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	90	10												10	10,000	0,0	90	90	0	100,00	100,00
42	С130804-1356	Переход компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	99,00	99	1												1	1,000	0,0	99	99	0	100,00	100,00
43	С130804-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1356,00	1 356	1												1	1,000	0,0	1356	1356	0	100,00	100,00
		Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)																							

44	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	439,78	57 171	130												130	130,000	0,0	57171	57171	0	100,00	100,00
45	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	336,95	40 434	120												120	120,000	0,0	40434	40434	0	100,00	100,00
46	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	310,32	6 206	20												20	20,000	0,0	6206	6206	0	100,00	100,00
47	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	4 160	130												130	130,000	0,0	4160	4160	0	100,00	100,00
48	C130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		53,00	6 360	120												120	120,000	0,0	6360	6360	0	100,00	100,00
49	C130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,00	1 800	20												20	20,000	0,0	1800	1800	0	100,00	100,00
50	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	18 225	42												42	42,000	0,0	18225	18225	0	100,00	100,00
51	C130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	588	42												42	42,000	0,0	588	588	0	100,00	100,00
56	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	473,47	50 661	107												5	5,000	102,0	2367	2367	48294	4,67	4,67
58	C130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	316,00	3 160	10												5	5,000	5,0	1580	1580	1580	50,00	50,00
59	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	25 602	59												59	59,000	0,0	25602	25602	0	100,00	100,00
60	C130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6,00	330	55												55	55,000	0,0	330	330	0	100,00	100,00
61	C130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,00	18	2												2	2,000	0,0	18	18	0	100,00	100,00
62	C130804-83	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	32	2												2	2,000	0,0	32	32	0	100,00	100,00
63	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	32 372	110												110	110,000	0,0	32372	32372	0	100,00	100,00
64	C130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	450	90												90	90,000	0,0	450	450	0	100,00	100,00
65	C130804-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	160	20												20	20,000	0,0	160	160	0	100,00	100,00
		Итого по водопроводу			1 595 126																501 551	501 551	1 093 575	31,44	31,44
		в текущих ценах	3,92809		6 265 792																1 970 135	1 970 135	4 295 657	31,44	31,44
		II. КАНАЛИЗАЦИЯ ЛС 2-1-3																							
		Хозяйственно-бытовая канализация К1																							
69	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	142 287	190												39	39,000	151,0	29206	29206	113081	20,53	20,53
70	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	151 856	516												39	39,000	477,0	11477	11477	140378	7,56	7,56
72	C130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	76 832	112												24	24,000	88,0	16464	16464	60368	21,43	21,43
75	C130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101												15	15,000	86,0	14415	14415	82646	14,85	14,85
80	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	748,88	37 444	50												50	50,000	0,0	37444	37444	0	100,00	100,00
83	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	433,94	1 736	4												4	4,000	0,0	1736	1736	0	100,00	100,00
84	C130804-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	961,00	97 061	101												101	101,000	0,0	97061	97061	0	100,00	100,00
85	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	294,29	7 357	25												14	14,000	11,0	4120	4120	3237	56,00	56,00
86	C130804-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 135° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	686,00	9 604	14												14	14,000	0,0	9604	9604	0	100,00	100,00
		Итого по канализации			2 126 090																221 528	221 528	1 904 562	10,42	10,42
		в текущих ценах	3,46903		7 375 471																768 486	768 486	6 606 985	10,42	10,42
		III. ОТОПЛЕНИЕ ЛС 2-1-4																							
		Отопление																							
7	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45x2,5 мм	м	425,70	8514	20												20	20,000	0,0	8514	8514	0	100,00	100,00
8	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32x2,0 мм	м	291,70	14585	50												50	50,000	0,0	14585	14585	0	100,00	100,00
9	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25x2,0 мм	м	247,70	39632	160												160	160,000	0,0	39632	39632	0	100,00	100,00
10	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18x2,0 мм	м	247,70	27247	110												110	110,000	0,0	27247	27247	0	100,00	100,00
11	E0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 16x2,0 мм	м	260,99	287089	1100												1100	1100,000	0,0	287089	287089	0	100,00	100,00

12	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,00	91200	456												456	456,000	0,0	91200	91200	0	100,00	100,00
13	C130804-1493	Отвод полиэтиленовый 90° для металлопластиковых труб DN 16x2,0, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,00	37520	560												560	560,000	0,0	37520	37520	0	100,00	100,00
14	C130804-5495	Тройник для металлопластиковых труб DN 16x16x16, T 120°C, PN 16	шт.	435,00	43500	100												100	100,000	0,0	43500	43500	0	100,00	100,00
20	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	473,47	39298	83												83	83,000	0,0	39298	39298	0	100,00	100,00
21	C130903-119	Клапан регулирующий для двухтрубных систем отопления, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	925,00	76775	83												83	83,000	0,0	76775	76775	0	100,00	100,00
22	C130903-1157	Клапан запорный радиаторный, DN 15, Tmax 110°C, PN 10	шт.	410,00	34030	83												83	83,000	0,0	34030	34030	0	100,00	100,00
25	E0119-5-1	Установка регуляторов перепада давления	регулят	1372,00	8232	6												6	6,000	0,0	8232	8232	0	100,00	100,00
26	C130905-1055	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	10064,00	50320	5												5	5,000	0,0	50320	50320	0	100,00	100,00
27	C130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	10345,00	10345	1												1	1,000	0,0	10345	10345	0	100,00	100,00
		Итого по отоплению			1 657 964																768 287,0	768 287,0	889 677	46,34	46,34
		в текущих ценах	3,88674		6 444 068																2 986 128	2 986 128	3 457 939	46,34	46,34
		Всего по сантехническим работам			6 477 873																1 491 366	1 491 366	4 986 508	23,02	23,02
		в текущих ценах	3,66279		23 727 068																5 724 750	5 724 750	18 002 318	24,13	24,13
		ИТОГО по АКТУ																			5 724 750				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"04" 07 2016 г.

ТОО "Caspian Business Support"
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №1**

АКТ №117

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе: 2015г						2016г						Всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																							
70	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п / из листовой оцинкованной стали	м2	575,05	10 289	17,892												17,892	17,892	0,000	10289	10289	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			**1 014 136**																**10 289**	**1 014 136**	**-**	**1,01**	**100,00**
		в текущих ценах	**3,29847**		**3 345 102**																**33 937**	**3 345 102**	**-**	**1,01**	**100,00**
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																							
91	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52											2358,94	2009,5848	4368,520	0,000	720597	1566464	0	46,00	100,00
		итого внутренняя отделка			**4 358 707**																**720 597**	**2 364 288**	**1 994 419**	**16,53**	**54,24**
		в текущих ценах	**3,88672**		**16 941 075**																**2 800 758**	**9 189 325**	**7 751 750**	**16,53**	**54,24**
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																							
		Утепление вентблоков																							
11	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями стен вентшахт	м3	7792,57	6 791	0,8715												0,8715	0,872	0,000	6791	6791	0	100,00	100,00
12	С11031-25	Вата минеральная	м3	2530,00	2 205	0,8715												0,8715	0,872	0,000	2205	2205	0	100,00	100,00
13	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	191,79	3 728	19,44												19,44	19,440	0,000	3728	3728	0	100,00	100,00
14	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	72,00	23 561	327,24												327,24	327,240	0,000	23561	23561	0	100,00	100,00
15	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	7360,91	66 248	9												9	9,000	0,000	66248	66248	0	100,00	100,00
16	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	8426,26	16 853	2												2	2,000	0,000	16853	16853	0	100,00	100,00
		Парапет и балконное ограждение																							
115	Е0112-12-1	Ограждение перилами парапетов и балконов	м	545,62	42 777	78,4												78,4	78,400	0,000	42777	42777	0	100,00	100,00
116	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	1 025	47,04												47,04	47,040	0,000	1025	1025	0	100,00	100,00
117	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	958	47,04												47,04	47,040	0,000	958	958	0	100,00	100,00
		итого по прочим			**572 948**																**164 146**	**255 149**	**317 799**	**28,65**	**44,53**
		в текущих ценах	**3,50473**		**2 008 029**																**575 289**	**894 228**	**1 113 801**	**28,65**	**44,53**
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			**45 201 529**																**895 032**	**37 080 191**	**8 121 338**	**1,98**	**82,03**
		в текущих ценах	**3,42212**		**154 685 110**																**3 409 985**	**125 104 046**	**29 581 064**	**2,20**	**80,88**
		ИТОГО по АКТУ																			**3 409 985**				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"01" 02 2016 г.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №7 БЛОК-СЕКЦИЯ №2

АКТ №118

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												Всего выполнено						
							2015г						2016г												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2 половина декабря	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполненя с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		IX. ОКНА ЛС 2-1-2																							
70	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т п / из листовой оцинкованной стали	м2	575,05	10 289	17,892												17,892	17,892	0,000	10289	10289	0	100,00	100,00
		итого оконные блоки			1 014 136																10 289	1 014 136	-	1,01	100,00
		в текущих ценах	3,296475		3 345 102																33 937	3 345 102	-	1,01	100,00
		XII. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛС 2-1-2																							
91	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	358,58	1 566 464	4368,52											2358,9	2009,58	4368,520	0,000	720597	1566464	0	46,00	100,00
		итого внутренняя отделка			4 358 707																720 597	2 364 288	1 994 419	16,53	54,24
		в текущих ценах	3,88672		16 941 075																2 800 758	9 189 325	7 751 750	16,53	54,24
		XIV. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ЛС 2-1-1																							
		Утепление вентблоков																							
11	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями стен вентшахт	м3	7792,57	6 791	0,8715												0,8715	0,872	0,000	6791	6791	0	100,00	100,00
12	С11031-25	Вата минеральная	м3	2530,00	2 205	0,8715												0,8715	0,872	0,000	2205	2205	0	100,00	100,00
13	Е0126-22-1	Покрытие изоляции плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	191,79	3 728	19,44												19,44	19,440	0,000	3728	3728	0	100,00	100,00
14	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	72,00	23 561	327,24												327,24	327,240	0,000	23561	23561	0	100,00	100,00
15	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	7360,91	66 248	9												9	9,000	0,000	66248	66248	0	100,00	100,00
16	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	8426,26	16 853	2												2	2,000	0,000	16853	16853	0	100,00	100,00
		Парапет и балконное ограждение																							
115	Е0112-12-1	Ограждение перилами парапетов и балконов	м	545,62	42 777	78,4												78,4	78,400	0,000	42777	42777	0	100,00	100,00
116	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,80	1 025	47,04												47,04	47,040	0,000	1025	1025	0	100,00	100,00
117	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,36	958	47,04												47,04	47,040	0,000	958	958	0	100,00	100,00
		итого по прочим			572 948																164 146	255 149	317 799	28,65	44,53
		в текущих ценах	3,504733		2 008 029																575 289	894 228	1 113 801	28,65	44,53
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																895 032	37 080 191	8 121 338	1,98	82,03
		в текущих ценах	3,422121		154 686 110																3 409 985	125 104 046	29 581 064	2,20	80,88
		ИТОГО по АКТУ																			3 409 985				

ЗАКАЗЧИК: _____ Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____ Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"04" 08 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: ЖИЛОЙ ДОМ №8 БЛОК-СЕКЦИЯ №1

АКТ №119

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				в том числе:												всего выполнено						
							2015г.						2016 г.												
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		III. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ЛС 2-1-1																							
21	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,26	203 131	187												26	26,338	160,662	28610	28610	174521	14,08	14,08
22	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	1745,40	293 228	168												24	23,662	144,338	41300	41300	251928	14,08	14,08
23	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий лоджии и балконов с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1086,27	40 192	37												5	5,211	31,789	5661	5661	34531	14,08	14,08
24	С143017-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36 12-8 СТ РК 949-92	шт	10924,00	2 042 788	187												26	26,338	160,662	287717	287717	1755071	14,08	14,08
25	С143017-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75 12-8 СТ РК 949-92	шт	29296,00	4 921 728	168												24	23,662	144,338	693201	693201	4228527	14,08	14,08
26	С143021-2	Плиты лоджий приведенной толщиной 14 см /СТ РК 961-93/	м2	1790,00	332 510	185,76												26	26,163	159,597	46832	46832	285678	14,08	14,08
		Итого по перекрытиям			**7 833 577**																**1 103 321**	**1 103 321**	**6 730 256**	**14,08**	**14,08**
		в текущих ценах	**3,293206**		**25 797 583**																**3 633 462,4**	**3 633 462**	**22 164 121**	**14,08**	**14,08**
		IV. ЛЕСТНИЦЫ ЛС 2-1-1																							
64	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок ЛП1-1, ЛП-2, ЛП-3	шт	962,58	11 551	12												2	1,741	10,259	1675	1675	9876	14,50	14,50
65	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	137 923	8,06												1,17	1,169	6,891	20005	20005	117918	14,50	14,50
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,01	1 064	8,06												1,17	1,169	6,891	154	154	910	14,50	14,50
67	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛП1-1, ЛП-2, ЛП-3	т	71099,54	25 529	0,35906												0,05208	0,052	0,307	3703	3703	21826	14,50	14,50
68	С12021-256	Закладные детали	т	154702,38	5 198	0,0336												0,00487	0,005	0,029	754	754	4444	14,50	14,50
69	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	шт	1208,75	14 505	12												2	1,741	10,259	2104	2104	12401	14,50	14,50
70	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,03	209 109	12,22												1,77246	1,772	10,448	30330	30330	178779	14,50	14,50
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1 613	12,22												1,77246	1,772	10,448	234	234	1379	14,50	14,50
72	С12041-113	Каркас пространственный КП для лестничных площадок ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3	т	71099,66	44 808	0,630214												0,09141	0,091	0,539	6499	6499	38309	14,50	14,50
73	С12021-256	Закладные детали	т	154709,86	7 785	0,05032												0,0073	0,007	0,043	1129	1129	6656	14,50	14,50
74	Е0107-21-4	Установка лестничных балок марша ЛБМ-1	шт	662,83	7 954	12												2	1,741	10,259	1154	1154	6800	14,50	14,50
75	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,94	61 603	3,6												0,52217	0,522	3,078	8935	8935	52668	14,50	14,50
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	131,94	475	3,6												0,52217	0,522	3,078	69	69	406	14,50	14,50
77	С12041-113	Каркас пространственный КП для ЛБМ-1	т	71100,31	66 712	0,93828												0,13609	0,136	0,802	9676	9676	57036	14,50	14,50
		Итого по лестницам			**835 106**																**86 423**	**86 423**	**748 683**	**10,35**	**10,35**
		в текущих ценах	**3,362311**		**2 807 587**																**290 580**	**290 580**	**2 517 307**	**10,35**	**10,35**
		V. СТЕНЫ ЛС 2-1-1																							
27	Е0107-48-2	Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ	шт	1127,67	20 298	18												18	18,000	0,000	20298	20298	0	100,00	100,00
28	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17111,98	498 301	29,12												29,12	29,120	0,000	498301	498301	0	100,00	100,00
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого	м3	132,01	3 844	29,12												29,12	29,120	0,000	3844	3844	0	100,00	100,00
30	С11031-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	5453,99	95 772	17,56												17,56	17,560	0,000	95772	95772	0	100,00	100,00
31	С11031-98	Плиты минераловатные ROCKWOOL КАВИТИ БАТСС	м3	3405,08	8 717	2,56												2,56	2,560	0,000	8717	8717	0	100,00	100,00
32	С12041-113	Каркас пространственный для внутреннего слоя КП НСЦ	т	71099,87	73 235	1,03003												1,03003	1,030	0,000	73235	73235	0	100,00	100,00
33	С12041-112	Каркас пространственный для наружного слоя КП НСЦ	т	71999,52	29 725	0,41285												0,41285	0,413	0,000	29725	29725	0	100,00	100,00
34	С12041-23	Арматурные элементы СВ-1, СВ-2, СВ-3	т	52997,60	9 945	0,18765												0,18765	0,188	0,000	9945	9945	0	100,00	100,00

35	С12021-256	Закладные детали	т	154689,98	3 892	0,02516												0,02516	0,025	0,000	3892	3892	0	100,00	100,00
54	Е0107-52-2	Установка внутренних стеновых панелей ВСП, ВС, ВСЧ	шт	1125,62	102 431	91												13	13,000	78,000	14633	14633	87798	14,29	14,29
55	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	17112,00	3 705 604	216,55												30,9357	30,936	185,614	529372	529372	3176232	14,29	14,29
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	28 585	216,55												30,9357	30,936	185,614	4084	4084	24501	14,29	14,29
57	С12041-113	Каркас пространственный КП для ВСП, ВС, ВСЧ	т	71100,05	568 671	7,99818												1,1426	1,143	6,856	81239	81239	487432	14,29	14,29
58	С12021-256	Закладные детали	т	154701,19	39 554	0,25568												0,03653	0,037	0,219	5651	5651	33903	14,29	14,29
		Итого по стенам			12 877 073																1 378 707	1 378 707	11 498 366	10,71	10,71
		в текущих ценах	3,259273		41 969 891																4 493 581	4 493 581	37 476 309	10,71	10,71
		Всего по общестроительным работам ЮК и АС			45 201 529																2 568 450	10 217 997	34 983 532	5,68	22,61
		в текущих ценах	3,422121		154 685 110																8 417 624	34 675 387	120 009 722	5,44	22,42
		ИТОГО по АКТУ																			8 417 624				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "АВЕ&К"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

21 02 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ABE&K"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Договор подряда № ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.

Наименование стройки: "Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау

Наименование объекта: Объекты подсобного и обслуживающего назначения

АКТ №120

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Данные по локальной смете			Коли-чество	В том числе																		всего выполнено						
							2015год						2016год																		
			Ед. изм.	Стоимость за единицу	Стоимость всего		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц	% выполнения с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		КОТЕЛЬНАЯ																													
		Площадка под котельной																													
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	9,24	376	40,625										40,625									40,63	0	0	376	0	100,00	100,00
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,72	320	1,21875										1,21875									1,22	0	0	320	0	100,00	100,00
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6,48	141	21,825										21,825									21,83	0	0	141	0	100,00	100,00
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, назух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134,10	205	1,52775										1,52775									1,53	0	0	205	0	100,00	100,00
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,55	503	23,35275										23,35275									23,35	0	0	503	0	100,00	100,00
		Фундамент ФМ-1																													
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2806,27	23853	8,5										8,5									8,50	0	0	23853	0	100,00	100,00
7	Е0113-49-1	Прошитка щебня битумной мастикой	м3	5652,57	48047	8,5										8,5									8,50	0	0	48047	0	100,00	100,00
8	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В20W6	м3	13036,01	134271	10,3										10,3									10,30	0	0	134271	0	100,00	100,00
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1380	10,4545										10,4545									10,45	0	0	1380	0	100,00	100,00
10	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	188,00	1965	10,4545										10,4545									10,45	0	0	1965	0	100,00	100,00
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	438,00	4579	10,4545										10,4545									10,45	0	0	4579	0	100,00	100,00
12	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	52400,00	37693	0,719326										0,719326									0,72	0	0	37693	0	100,00	100,00
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	93997,62	13282	0,1413										0,1413									0,14	0	0	13282	0	100,00	100,00
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	40200,00	5680	0,1413										0,1413									0,14	0	0	5680	0	100,00	100,00
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	245,44	8934	36,4										36,4									36,40	0	0	8934	0	100,00	100,00
		Фундамент Ф0-1 под дымовую трубу - 2шт														0															
16	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	23,36	730	31,25										31,25									31,25	0	0	730	0	100,00	100,00
17	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	262,72	246	0,9375										0,9375									0,94	0	0	246	0	100,00	100,00

18	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6,48	138	21,25									21,25									21,25	0	0	138	0	100,00	100,00
19	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134,10	199	1,4875									1,4875									1,49	0	0	199	0	100,00	100,00
20	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,55	490	22,7375									22,7375									22,74	0	0	490	0	100,00	100,00
21	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2806,27	1684	0,6									0,6									0,60	0	0	1684	0	100,00	100,00
22	E0113-49-1	Пропитка щебня битумной мастикой	м3	5652,57	3392	0,6									0,6									0,60	0	0	3392	0	100,00	100,00
23	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов под дымовую трубу	м3	13134,65	118212	9									9									9,00	0	0	118212	0	100,00	100,00
24	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	132,00	1206	9,135									9,135									9,14	0	0	1206	0	100,00	100,00
25	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	188,00	1717	9,135									9,135									9,14	0	0	1717	0	100,00	100,00
26	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	438,00	4001	9,135									9,135									9,14	0	0	4001	0	100,00	100,00
27	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	62000,00	1451	0,0234									0,0234									0,02	0	0	1451	0	100,00	100,00
28	C12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	138200,00	30260	0,21896									0,21896									0,22	0	0	30260	0	100,00	100,00
29	C11041-14	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина до 600 мм	т	313700,00	6482	0,020664									0,020664									0,02	0	0	6482	0	100,00	100,00
30	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	245,44	6480	26,4									26,4									26,40	0	0	6480	0	100,00	100,00
31	E0125-64-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем	т	5136,21	154086	30											30							30,00	0	154086	154086	0	100,00	100,00
32	СПрайс-лист	Блочно-модульная котельная мощностью 6 мВт в комплекте	комплект	17422628,36	17422628	1											1							1,00	0	17422628	17422628	0	100,00	100,00
		Всего по котельной			18 034 632																					17 576 715	18 034 632	0	97,46	100,00
		в текущих ценах	3,037664		54 783 160																					53 392 160	54 783 160	0	97,46	100,00
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ																												
		Всего по Насосной станции			2 891 374																					-	-	2 891 374	0,00	0,00
		в текущих ценах	3,321509		9 603 724																					-	-	9 603 724	0,00	0,00
		КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ																												
		Всего по Насосной станции			2 114 249																					0	1 489 741	624 507	0,00	70,46
		в текущих ценах	3,461428		7 318 320																					-	5156633	2 161 687	0,00	70,46
		Всего по Объектам подсобного и обслуживающего назначения			23 040 254																					17 576 715	19 524 374	3 515 881	76,29	84,74
		в текущих ценах	3,112171		71 705 204																					53 392 160	59 939 793	11 765 411	74,46	83,59
		ИТОГО по АКТУ																								53 392 160				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"04" 02 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "ABE&K"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Договор подряда **№ ABE-2015/7-4 от 01.08.2015г.**

Наименование стройки: **"Жеруйык" из 5-ти этажных жилых домов в мкр.Нурсая г.Атырау**

Наименование объекта: **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

АКТ №121

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016год.

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные			Количество			в том числе: 2015 г.						2016г.						всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	По смете	Корректировка	Всего с корректировкой	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7			8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ																									
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети																									
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	33,67	151 183	4490		4490													0,000	4490,000	0	0	151 183	0,00	0,00
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей мелкой просеянной землей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м4	6,48	28 691	4428		4428													0,000	4428,000	0	0	28 691	0,00	0,00
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м5	21,55	95 406	4428		4428													0,000	4428,000	0	0	95 406	0,00	0,00
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	36,70	164 783	4490		4490													0,000	4490,000	0	0	164 783	0,00	0,00
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	32,40	145 476	4490		4490													0,000	4490,000	0	0	145 476	0,00	0,00
6	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	м	33,40	149 966	4490		4490													0,000	4490,000	0	0	149 966	0,00	0,00
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,70	3 767	136		136													0,000	136,000	0	0	3 767	0,00	0,00
8	Ц0108-167-8	Муфта соединительная	шт	2177,13	17 417	8		8													0,000	8,000	0	0	17 417	0,00	0,00
9	Е0133-25-4	Прокладка сигнальной ленты	1м	19,05	5 715	300		300													0,000	300,000	0	0	5 715	0,00	0,00
10	Ц0108-407-5	Трубы стальные, диаметр до 100 мм	м	294,40	35 328	120		120													0,000	120,000	0	0	35 328	0,00	0,00
11	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	м	39,00	624	16		16													0,000	16,000	0	0	624	0,00	0,00
12	Ц0108-412-12	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	25,40	3 454	136		136													0,000	136,000	0	0	3 454	0,00	0,00
		Монтаж светильников			0			0																			
13	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 2 м группа грунтов 2	котлован	1065,00	18 105	17		17													0,000	17,000	0	0	18 105	0,00	0,00
14	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1784,31	273	0,153		0,153													0,000	0,153	0	0	273	0,00	0,00
15	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под опоры	шт	595,71	10 127	17		17													0,000	17,000	0	0	10 127	0,00	0,00
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	133,99	82	0,612		0,612													0,000	0,612	0	0	82	0,00	0,00
17	Е0133-204-1	Установка стальных опор на фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	опора	4776,41	81 199	17		17													0,000	17,000	0	0	81 199	0,00	0,00
18	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	269,18	4 576	17		17													0,000	17,000	0	0	4 576	0,00	0,00
19	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	497,00	497	1		1													0,000	1,000	0	0	497	0,00	0,00
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	501,18	8 520	17		17													0,000	17,000	0	0	8 520	0,00	0,00
		Материалы, неучтенные ценником			0			0																			
21	С151601-549	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	609341,20	1 523 353	2,5		2,5													0,000	2,500	0	0	1 523 353	0,00	0,00
22	С151601-547	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	394398,18	433 838	1,1		1,1													0,000	1,100	0	0	433 838	0,00	0,00
23	С151601-1591	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	207421,74	143 121	0,69		0,69													0,000	0,690	0	0	143 121	0,00	0,00
24	С151601-381	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	52430,00	10 486	0,2		0,2													0,000	0,200	0	0	10 486	0,00	0,00
25	С151803-205	Наконечники кабельные ТА-70	шт	263,00	44 710	170		170													0,000	170,000	0	0	44 710	0,00	0,00
26	С151803-208	Наконечники кабельные ТА-120	шт	333,00	49 950	150		150													0,000	150,000	0	0	49 950	0,00	0,00
27	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	25245,00	40 392	1,6		1,6													0,000	1,600	0	0	40 392	0,00	0,00
28	С143008-92	Песок природный	м3	2260,00	45 200	20		20													0,000	20,000	0	0	45 200	0,00	0,00

29	С11011-334	Лента сигнальная 300мм	м2	288,00	25 920	90		90													0,000	90,000	0	0	25 920	0,00	0,00
30	С130806-27	Трубы стальные диаметром 100х4,5 мм	м	819,00	98 280	120		120													0,000	120,000	0	0	98 280	0,00	0,00
31	С130804-1074	Труба полиэтиленовая диаметром 32х5,4 мм	м	115,00	1 840	16		16													0,000	16,000	0	0	1 840	0,00	0,00
32	С151610-4	Муфта соединительная	шт	6150,00	49 200	8		8													0,000	8,000	0	0	49 200	0,00	0,00
33	СПрайс-лист	Опора круглая коническая ОК-6	шт	20780,82	353 274	17		17													0,000	17,000	0	0	353 274	0,00	0,00
34	СПрайс-лист	Кронштейн приставной с креплением на опору К1-2,5-1,5-1-1	шт	2391,88	40 662	17		17													0,000	17,000	0	0	40 662	0,00	0,00
35	СПрайс-лист	Фундамент опоры ФМ-0,6	шт	2898,24	49 270	17		17													0,000	17,000	0	0	49 270	0,00	0,00
36	С151703-9	Светильники тип ЖКУ74-150ДНАТ	шт	8370,00	142 290	17		17													0,000	17,000	0	0	142 290	0,00	0,00
37	С151706-86	Лампы ДНАТ-150	шт	794,00	13 498	17		17													0,000	17,000	0	0	13 498	0,00	0,00
38	С151801-61	Выключатель автоматический IEC 1р6А	шт	370,00	6 290	17		17													0,000	17,000	0	0	6 290	0,00	0,00
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети электроснабжения			0			0																			
39	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	33,67	59 935	1780		1780												1780	1780,000	0,000	59 935	59 935	0	100,00	100,00
40	Е0101-27-2	Засыпка траншей мелкой просеянной землей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6,48	10 911	1684		1684												1684	1684,000	0,000	10 911	10 911	0	100,00	100,00
41	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,55	36 284	1684		1684												1684	1684,000	0,000	36 284	36 284	0	100,00	100,00
42	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	36,70	65 326	1780		1780												1780	1780,000	0,000	65 326	65 326	0	100,00	100,00
43	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	32,40	57 672	1780		1780												1780	1780,000	0,000	57 672	57 672	0	100,00	100,00
44	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	м	33,40	59 452	1780		1780												1780	1780,000	0,000	59 452	59 452	0	100,00	100,00
45	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	27,70	7 091	256		256												256	256,000	0,000	7 091	7 091	0	100,00	100,00
46	Ц0108-167-8	Муфта соединительная	шт	2177,13	17 417	8		8												8	8,000	0,000	17 417	17 417	0	100,00	100,00
47	Ц0108-165-9	Муфта концевая	шт	4757,67	28 546	6		6												6	6,000	0,000	28 546	28 546	0	100,00	100,00
48	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	274,00	1 096	4		4												4	4,000	0,000	1 096	1 096	0	100,00	100,00
49	Ц0108-407-5	Трубы стальные, диаметр до 100 мм	м	294,40	75 366	256		256												256	256,000	0,000	75 366	75 366	0	100,00	100,00
50	Ц0108-412-12	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	25,40	6 502	256		256												256	256,000	0,000	6 502	6 502	0	100,00	100,00
51	Е0133-25-4	Прокладка сигнальной ленты	1м	19,05	19 050	1000		1000												1000	1000,000	0,000	19 050	19 050	0	100,00	100,00
		Материалы, неучтенные ценником			0			0															0				
52	С151601-206	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	1887600,00	3 359 928	1,78		1,78												1,78	1,780	0,000	3 359 928	3 359 928	0	100,00	100,00
53	С151610-685	Муфта соединительная	шт.	6515,00	52 120	8		8												8	8,000	0,000	52 120	52 120	0	100,00	100,00
54	С151610-621	Муфта концевая	шт.	6170,00	37 020	6		6												6	6,000	0,000	37 020	37 020	0	100,00	100,00
55	С143019-53	Сборные железобетонные сигнальные столбики	шт	1020,00	4 080	4		4												4	4,000	0,000	4 080	4 080	0	100,00	100,00
56	С130806-27	Трубы стальные диаметром 100х4,5 мм	м	819,00	209 664	256		256												256	256,000	0,000	209 664	209 664	0	100,00	100,00
57	С11011-334	Лента сигнальная ЛСЭ-300	м2	288,00	86 400	300		300												300	300,000	0,000	86 400	86 400	0	100,00	100,00
58	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	25245,00	201 960	8		8												8	8,000	0,000	201 960	201 960	0	100,00	100,00
59	С143008-92	Песок природный	м3	2260,00	180 800	80		80												80	80,000	0,000	180 800	180 800	0	100,00	100,00
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА			**22 142 578**																		**4 576 621**	**18 145 815**	**3 996 763**	**20,67**	**81,95**
		ИТОГО в текущих ценах по факту	**3,26258**		**72 241 979**																		**15 785 402**	**58 456 587**	**13 785 392**	**21,85**	**80,92**
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА			**22 142 578**																			**22 142 578**	**0**		
		ИТОГО в текущих ценах по смете	**3,26258**	**0**	**72 241 979**																			**72 241 979**	**0**		
		ИТОГО по АКТУ																					**15 785 402**				

ЗАКАЗЧИК:

_____Балапанов Б.А.

Директор ТОО "ABE&K"

_____Зинулаев Ф.

Технадзор ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"

"24" _____ 2016 г.

ТОО «Caspian Business Support»
Технический надзор
Зинулаев Ф.

ПОДРЯДЧИК:

_____Рамазанулы Р.

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"