Форма 2-В

Заказчик ТОО "СЕрВИС НС"

Подрядчик ТОО "G.ADIS GROUP"

Стройка Г. КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 018

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ ОТ КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 ДО ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА В Г. КАРАГАНДЕ

Акт выполненных работ с 1 июля по 15 августа №1

Составлен(а) В ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-050101-2605 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3**	1,63	12129,10	4764,90	19770	7767	4331	2,32	4
		м3 конструктивного объема сваи		1942,37	1591,94	3166	2595	58,7	1,40	2
		Накладные расходы -		*2656,99*		*4331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1182,89*		*1928*				
		Сметная стоимость				*26029*				
2	21-020101-2803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	1,8582	17114,96	--	31803	--	1304	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*701,71*		*1304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1425,33*		*2649*				
		Сметная стоимость				*35755*				
3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,104	13522,76	1029,42	1406	107	711	14,94	2
		т		12217,93	232,58	1271	24	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6840,51*		*711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1629,06*		*169*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8110,95*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16475,11*		*152*				
		Сметная стоимость				*2046*				
5	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0948	192072,23	--	18208	--	747	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7874,96*		*747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15995,78*		*1516*				
		Сметная стоимость				*20471*				
6	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	12	18696,20	8873,98	224354	106488	62062	5,88	71
		т конструкций		4747,75	2201,03	56973	26412	60,9	2,21	27
		Накладные расходы -		*5171,85*		*62062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1909,44*		*22913*				
		Сметная стоимость				*309330*				
7	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т +стойки из труб	12	363771,79	--	4365261	--	178976	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14914,64*		*178976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30294,91*		*363539*				
		Сметная стоимость				*4907776*				
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. окраска эмалями пф-115 за 2 раза	17,1	117,65	1,68	2012	29	422	0,04	1
		М2		34,84	0,35	596	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,68*		*422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,39*		*195*				
		Сметная стоимость				*2629*				
9	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки для обслуживания с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	6,2	52900,99	16347,44	327986	101354	150207	35,90	223
		т конструкций		29707,61	5085,83	184187	31532	60,9	4,41	27
		Накладные расходы -		*24226,90*		*150207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6170,23*		*38255*				
		Сметная стоимость				*516448*				
10	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 +Стоимость площадок для обслуживания	6,1965261	299957,75	--	1858696	--	76207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12298,27*		*76207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24980,48*		*154792*				
		Сметная стоимость				*2089695*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. окраска эмалями пф-115 за 2 раза	278,843677	117,65	1,68	32807	467	6881	0,04	12
		м2		34,84	0,35	9714	97	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,68*		*6881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,39*		*3175*				
		Сметная стоимость				*42863*				
12	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под фундаменты	5,32	3640,67	215,37	19368	1146	2328	0,53	3
		м2		390,31	64,44	2076	343	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*437,57*		*2328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,26*		*1736*				
		Сметная стоимость				*23432*				
13	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство +фундаменты ФМ1, ФМ2 из бетона кл.В20, W6, сульфатостойкий	1,96	23131,65	706,28	45338	1384	5754	4,90	10
		м3		3762,91	172,99	7375	339	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2935,57*		*5754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2085,38*		*4087*				
		Сметная стоимость				*55179*				
14	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	7,69	2812,57	683,26	21629	5254	4285	0,78	6
		м3 основания		573,74	261,95	4412	2014	50,8	0,29	2
		Накладные расходы -		*557,25*		*4285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,59*		*2073*				
		Сметная стоимость				*27987*				
15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	7,69	5484,10	1169,12	42173	8991	6218	0,85	7
		м3 основания		625,23	478,70	4808	3681	50,8	0,54	4
		Накладные расходы -		*808,64*		*6218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,42*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52263*				
16	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	93	1669,03	760,92	155219	70765	54747	0,67	62
		шт. сборных конструкций		526,40	278,37	48955	25889	62,1	0,28	26
		Накладные расходы -		*588,68*		*54747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,62*		*16797*				
		Сметная стоимость				*226764*				
17	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	27,249	19935,72	--	543228	--	22272	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*817,36*		*22272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1660,25*		*45240*				
		Сметная стоимость				*610740*				
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети								
		Трубопроводы и другие изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-240101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 примен.	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 108 мм. Прокладка**	0,7	652747,12	245961,49	456923	172173	229176	439,00	307
		км трубопровода		392272,84	72769,08	274591	50938	62,1	67,89	48
		Накладные расходы -		*327394,10*		*229176*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78411,30*		*54888*				
		Сметная стоимость				*740987*				
19	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная электросварная прямошовная, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91**	700	2261,19	--	1582833	--	64896	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,71*		*64896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,31*		*131818*				
		Сметная стоимость				*1779547*				
20	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	48	1247,29	--	59870	--	2455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,14*		*2455*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,87*		*4986*				
		Сметная стоимость				*67311*				
21	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	0,461	242189,71	--	111649	--	4578	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9929,78*		*4578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20169,56*		*9298*				
		Сметная стоимость				*125525*				
22	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опоры неподвижные**	0,068	242189,71	--	16469	--	675	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9929,78*		*675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20169,56*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18516*				
23	11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	4	6673,80	3450,70	26695	13803	11645	3,11	12
		компенсатор		2859,52	1220,71	11438	4883	62,1	1,21	5
		Накладные расходы -		*2911,34*		*11645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,81*		*3067*				
		Сметная стоимость				*41408*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Компенсатор из труб электросварных, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91**	69	2261,19	--	156022	--	6397	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,71*		*6397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,31*		*12994*				
		Сметная стоимость				*175412*				
25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	260	59,76	1,06	15537	276	4812	0,03	8
		м2		28,29	0,17	7355	45	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,51*		*4812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,26*		*1628*				
		Сметная стоимость				*21977*				
26	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	260	172,11	2,75	44748	716	5750	0,03	8
		м2		26,17	0,52	6804	135	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,12*		*5750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,54*		*4040*				
		Сметная стоимость				*54538*				
27	13-390201-0507 РСНБ РК 2015 примен.	**Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	66	758,56	31,24	50065	2062	21030	0,70	46
		стык		680,34	--	44902	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*318,64*		*21030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,18*		*5688*				
		Сметная стоимость				*76783*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2520812	189030			382
			Тенге			345091	56002			52
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			50065				
	Материалы -		Тенге			3101				
	Всего заработная плата -		Тенге				44902			
		Накладные расходы -	Тенге			21030				
		Сметная прибыль -	Тенге			5688				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				44902			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2470747				
	Материалы -		Тенге			56748				
	Всего заработная плата -		Тенге				356190			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1926843				
		Накладные расходы -	Тенге			330384				
		Сметная прибыль -	Тенге			224091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3025222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				356190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3102005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата -	Тенге				401092			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10231893	492781			780
			Тенге			668625	148934			142
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			50065				
	Материалы -		Тенге			3101				
	Всего заработная плата -		Тенге				44902			
		Накладные расходы -	Тенге			21030				
		Сметная прибыль -	Тенге			5688				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				44902			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9629487				
	Материалы -		Тенге			218187				
	Всего заработная плата -		Тенге				473552			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8745861				
		Накладные расходы -	Тенге			695642				
		Сметная прибыль -	Тенге			826010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11151140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата -	Тенге				473552			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			552340				
	Материалы -		Тенге			103339				
	Всего заработная плата -		Тенге				299105			
		Накладные расходы -	Тенге			212269				
		Сметная прибыль -	Тенге			61169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			825778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				299105			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12053701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге				817558			
		ИТОГО:				12053701				
		В том числе :								
		Накладные расходы				928941				
		Сметная прибыль				892867				
		Итого с временными		1,3*0,8%	125358,00	12179059				
		Итого с зимними удорожаниями		3,6*1,2%	526135,00	12705194				
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				13466722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого со скидкой				**12698758,20**				
		НДС 12 %				**1523850,98**				
		Итого с НДС				**14222609,19**				

Директор ТОО "СЕрВИС НС" *Мусин А.Б.*

Директор ТОО "G.ADIS GROUP" **Мейманкулова Л.Х**