ЗАКАЗЧИК: ТОО «СЕрВИС НС»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «G.ADIS GROUP»

Наименование стройки - Капитальный ремонт канализационных сетей в городе Атырау методом санации

Наименование объекта - Капитальный ремонт канализационных сетей в городе Атырау методом санации

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2016 года

Форма 2В

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Ул.Азаттык										
1	12-160102-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Восстановление с помощью полимерно-тканевого рукава по технологии "Примус Лайн"**	23	943,24	231,13	21694	5316	12124	0,79	18		
		м трубопровода		712,11	84,15	16378	1935	59,1	0,08	2		
		Накладные расходы -		*527,14*		*12124*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,63*		*2705*						
		Сметная стоимость				*36524*						
2	12-160102-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Восстановление с помощью полимерно-тканевого рукава по технологии "Примус Лайн"**	69,3	33093,27	342,41	2293363	23729	130518	0,87	60		
		м трубопровода		785,79	124,73	54455	8644	59,1	0,12	8		
		Накладные расходы -		*1883,37*		*130518*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2798,13*		*193910*						
		Сметная стоимость				*2617791*						
3	ТТОО "Chemipipe" без	**Рукава Nflex PP30 14N30 и смолы г.Tech 521-26**	92,3	30470,00	--	2812381	--	112495	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*1218,80*		*112495*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2535,10*		*233990*						
		Сметная стоимость				*3158866*						
4	12-160102-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса**	92,3	245,86	163,69	22693	15108	10738	0,10	9		
		м трубопровода		82,00	91,29	7568	8426	59,1	0,08	8		
		Накладные расходы -		*116,34*		*10738*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,98*		*2675*						
		Сметная стоимость				*36106*						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5150132**	**44153**			**87**		
			Тенге			**78402**	**19005**			**18**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2337751				
	Материалы -		Тенге			2215195				
	Всего заработная плата -		Тенге				97407			
		Накладные расходы -	Тенге			153380				
		Сметная прибыль -	Тенге			199290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2690422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				97407			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2812381				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2812381				
		Накладные расходы -	Тенге			112495				
		Сметная прибыль -	Тенге			233990				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3158866				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5849288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				97407			
		РАЗДЕЛ 2.Ул.Махамбет								
5	12-160102-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Восстановление с помощью полимерно-тканевого рукава по технологии "Примус Лайн"**	306,256972	42038,50	429,05	12874584	131401	700924	0,91	278
		м трубопровода		831,12	156,68	254537	47984	59,1	0,15	46
		Накладные расходы -		*2288,68*		*700924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3546,17*		*1086041*				
		Сметная стоимость				*14661549*				
6	ТТОО "Chemipipe" без	**Рукава Nflex PP30 14N60 и смолы r.Tech 521-26**	306,256972	54317,00	--	16634960	--	665398	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2172,68*		*665398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4519,17*		*1384029*				
		Сметная стоимость				*18684387*				
7	12-160102-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы диаметром 800 мм. Восстановление с помощью полимерно-тканевого рукава по технологии "Примус Лайн"**	34,3	84077,00	858,11	2883841	29433	157003	1,82	62
		м трубопровода		1662,24	313,35	57015	10748	59,1	0,15	5
		Накладные расходы -		*4577,36*		*157003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7092,35*		*243268*				
		Сметная стоимость				*3284112*				
8	ТТОО "Chemipipe" без	**Рукава Nflex PP30 14N60 и смолы r.Tech 521-26**	34,3	54317,00	--	1863073	--	74523	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2172,68*		*74523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4519,17*		*155008*				
		Сметная стоимость				*2092604*				
9	12-160102-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса**	340,556972	245,86	163,69	83730	55745	39622	0,10	32
		м трубопровода		82,00	91,29	27925	31089	59,1	0,08	28
		Накладные расходы -		*116,34*		*39622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,98*		*9868*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*133220*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**34340188**	**216578**			**373**
			Тенге			**339476**	**89821**			**80**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15842155**				
	Материалы -		Тенге			**15286100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**429297**			
		Накладные расходы -	Тенге			**897549**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1339176**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18078880**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**452**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**429297**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**18498033**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18498033**				
		Накладные расходы -	Тенге			**739921**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1539036**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**20776991**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**38855871**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**452**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**429297**			
		РАЗДЕЛ 3.Ул.Курмангазы								
10	**12-160102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка**	**23,6**	**4251,53**	**3171,04**	**100336**	**74836**	**48754**	**1,06**	**25**
		м		**1024,28**	**2060,10**	**24173**	**48618**	**59,1**	**2,43**	**57**
		Накладные расходы -		*2065,84*		*48754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,39*		*11927*				
		Сметная стоимость				*161017*				
11	**12-160102-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	**23,6**	**6541,00**	**6351,67**	**154368**	**149899**	**46781**	**--**	**--**
		м		**--**	**2799,36**	**--**	**66065**	**59,1**	**3,02**	**71**
		Накладные расходы -		*1982,24*		*46781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*681,86*		*16092*				
		Сметная стоимость				*217241*				
12	**12-160102-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Восстановление с помощью полимерно-тканевого рукава по технологии "Примус Лайн"**	**23,6**	**862,24**	**174,30**	**20349**	**4114**	**11712**	**0,76**	**18**
		м трубопровода		**687,94**	**63,34**	**16235**	**1495**	**59,1**	**0,06**	**1**
		Накладные расходы -		*496,26*		*11712*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,68*		*2565*				
		Сметная стоимость				*34626*				
13	**ТТОО "Chemipipe" без**	**Рукава Nflex PP45 и смолы r.Tech 521-26**	**23,6**	**19522,00**	**--**	**460719**	**--**	**18429**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*780,88*		*18429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1624,23*		*38332*				
		Сметная стоимость				*517480*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**735772**	**228849**			**43**
			Тенге			**40408**	**116178**			**130**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**275053**				
	Материалы -		Тенге			**5795**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**156587**			
		Накладные расходы -	Тенге			**107247**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**30584**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**412883**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156587**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**460719**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**460719**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18429**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**38332**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**517480**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**930363**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156587**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**40226091**	**489581**			**503**
			Тенге			**458287**	**225004**			**228**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18454958**				
	Материалы -		Тенге			**17507090**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**683291**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1158176**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1569051**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21182185**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**730**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**683291**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**21771133**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21771133**				
		Накладные расходы -	Тенге			**870845**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1811358**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**24453337**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**45635522,22**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**730**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**683291**			
		Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге			1 962 327,46				
		Итого	Тенге			**47 597 849,68**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 5,3%	Тенге			**2 522 686,03**				
		Итого:	Тенге			**50 120 535,71**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2016 г.	Тенге			**50 120 535,71**				
		НДС 12%	Тенге			6 014 464,29				
		Итого с НДС	Тенге			**56 135 000,00**				

Директор ТОО "СЕрВИС НС" *Мусин А.Б.*

Директор ТОО "G.ADIS GROUP" **Мейманкулова Л.Х**