ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050440002386-20210330-14208751
1.1. Номер учетной системы: 10000000016
2. Дата выписки: 30.03.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 26.03.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050440002386
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 15001
9.2. Номер: 0010005
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ138560000004911160
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 170640031311
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 050440002386
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 170640031311
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
26.3 Адрес доставки: 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Договор на выполнение СМР №001-YMG
27.4. Дата: 05.01.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 9
32.2 Дата: 26.03.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2 -3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая				1	63687617.35	63687617.35			63687617.35	12%	7642514.08	71330131.43			1	
							Всего по счету:	63687617.35		0.00	63687617.35		7642514.08	71330131.43				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
Z0IakZVBAnZVVUnGX6DL3tUJMnMpiSMY36ADAaq6z9Hodhc75NlAGr6BeHtiuKK+
+T60m2NGcVNfLurpp30WbQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ДАИР ЕРЖАН ЖАҢБЫРҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP",060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500**	**170640031311**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92**	**050440002386**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор на выполнение строительно-монтажных работ №001-YMG от 05.01.2021г.

Номер документа	Дата составления
9	**26.03.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2 -3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая			работа	1	71 330 131,43	71 330 131,43
				Итого	1	x	71 330 131,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Рамазанулы Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

зчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

рядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

менование строительства и его адрес: **"Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого а (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая"**

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них			Из них			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
оительство крупнопанельного -этажного жилого дома (III пасс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая	71 330 131,43	71 330 131,43	63 687 617,35							7 642 514,08	71 330 131,43

казчик:

_____ **Рамазанұлы Р.**

ректор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

_____ **Даир Е.Ж.**

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

зчик : ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
рядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

менование стройки - **Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая**

АКТ выполненных работ за март 2021г.

т	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2567,2725	170,84	162,60	438589	417446	420	103218	585152
		НР - 72%, СП - 8%				8,07	47,77	20723	122636		43345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,077018	5448,00				420		
	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		45,7275	2264,76	--	103562	--	--	74565	192376
		НР - 72%, СП - 8%				2264,76	--	103562	--		14250	
	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/	м3 грунта		45,7275	170,84	162,60	7812	7435	8	1838	10423
		НР - 72%, СП - 8%				8,07	47,77	369	2184		772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001372	5448,00				7		
	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/во временный отвал/	т		4311,45	51,00	--	219884	--		--	237475
		СП - 8%				--	--	--	--		17591	
	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ДЛЯ ОБРАТН.ЗАСЫПКИ/	м3 грунта		1776,85	170,84	162,60	303554	288921	290	71439	404993
		НР - 72%, СП - 8%				8,07	47,77	14343	84878		29999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,053305	5448,00				290		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2931,8025	51,00	--	149522	--		--	161484
	СП - 8%			--	--	--	--		11962	
1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	185,86	213,51	203,25	39682	37777	30	9341	52945
	НР - 72%, СП - 8%			10,09	59,71	1875	11098		3922	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
.1 2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003 0,005576	5448,00				30		
1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1695,144	38,78	38,78	65734	65734	--	15329	87548
	НР - 72%, СП - 8%			--	12,56	--	21291		6485	
1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1695,144	18,69	18,69	31682	31682	--	7388	42195
	НР - 72%, СП - 8%			--	6,05	--	10261		3126	
1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	423,786	852,26	--	361174	--	--	260045	670916
	НР - 72%, СП - 8%			852,26	--	361174	--		49698	
1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2029,692	169,56	78,30	344162	158932	--	188644	575431
	НР - 72%, СП - 8%			91,26	37,83	185230	76776		42624	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2065357	1007927	748	731807	3020938
						687275	329124	--	223774	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2065357				
Материалы		Тенге				748				
Всего заработная плата		Тенге					1016399			
Транспортные расходы		Тенге				369406				
	Накладные расходы	Тенге				731807				
	Сметная прибыль	Тенге				223773				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3020937				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								895
	Сметная заработная плата	Тенге					1016399			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3020937				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								895
	Сметная заработная плата	Тенге					1016399			

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

	Блок1 КЖ1 альбом 3 ниже отм 0,000									
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщиной 200мм. Устройство	м3 основания	78,4	10216,62	1785,62	800983	139993	587220	126981	1002202

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				940,95	800,62	73770	62769		74237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	90,16	6502,00				586220		
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство из бетона В7,5W4F75	м3	39,2		33516,67	1115,73	1313853	43737	1216720	57910	1481505
		НР - 91%; СП - 8%				1362,15	261,25	53396	10241		109741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1	2102-0101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	39,984	28731,00				1148780		
	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огрунтовка праймером битумным Технониколь	м2 изолируемой поверхности	392		744,51	43,31	291848	16976	113699	153630	481116
		НР - 94%; СП - 8%				411,16	5,77	161173	2263		35638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,68992	120611,00				83212		
2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,22344	56923,00				12719		
	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами техноэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	392		1932,45	85,62	757522	33562	437606	274039	1114086
		НР - 94%; СП - 8%				730,50	13,21	286354	5176		82525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,12	439,04	503,00				220837		
2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,35632	120611,00				163587		
	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами техноэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	392		1297,43	42,48	508593	16653	319164	165184	727679
		НР - 94%; СП - 8%				440,76	7,53	172776	2951		53902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,12	439,04	503,00				220837		
2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,59192	120611,00				71392		
	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из профилированной мембраны PlanterStandart . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	392		42,17	0,57	16533	223	--	15438	34528
		НР - 94%; СП - 8%				41,61	0,29	16310	113		2558	
	2110-0404-0401 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	411,6		617,00	--	253957	--	253957	--	274274
		СП - 8%				--	--	--	--		20317	
	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25W4F75	м3	304		39012,94	1715,70	11859933	521574	10682102	713597	13579413
		НР - 91%; СП - 8%				2158,74	420,78	656257	127916		1005882	

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1 2102-0101-3005	Бетон тяжелый класса B25, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	308,56	34321,00				10590088		
2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		10,2487	254276,00	--	2605998	--	2605998	--	2814478
	СП - 8%				--	--	--	--		208480	
2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		3,03365	233681,00	--	708906	--	708906	--	765619
	СП - 8%				--	--	--	--		56713	
	КП-1 лист 4										
1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		6,822	21468,16	1384,66	146456	9446	1965	125447	293655
	НР - 91%; СП - 8%				19795,50	411,80	135045	2809		21752	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1 2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	20,466	96,00				1965		
2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		3,9816	221169,00	--	880606	--	880606	--	951055
	СП - 8%				--	--	--	--		70449	
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,8404	237458,00	--	674476	--	674476	--	728434
	СП - 8%				--	--	--	--		53958	
	Нижняя и верхняя дополнительная арматура лист 5 и 6										
2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,72425	221169,00	--	381351	--	381351	--	411859
	СП - 8%				--	--	--	--		30508	
	Арматурные выпуски АВ лист 6.1										
2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,10112	233681,00	--	23630	--	23630	--	25520
	СП - 8%				--	--	--	--		1890	
	Примечание 12 лист 2										
1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,11928	80682,33	17961,18	9624	2142	177	7450	18440
	НР - 91%, СП - 8%				61242,50	7393,08	7305	882		1366	
2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,8	15710,00	--	43988	--	43988	--	47507
	СП - 8%				--	--	--	--		3519	
	Примечание 9 лист 2										
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности		74,96	896,87	19,84	67229	1487	43192	21172	95474
	НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	22550	216		7072	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
.1 2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	179,904	223,00				40119		
	Блок2 КЖ1 альбом 3 ниже отм 0,000										
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщиной 200мм. Устройство	м3 основания	76		10216,62	1785,62	776463	135707	569244	123094	971522
	НР - 92%, СП - 8%				940,95	800,62	71512	60847		71965	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	87,4	6502,00				568275		
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщиной 100 мм. Устройство из бетона В7,5W4F75	м3	38		33516,67	1115,73	1273633	42398	1179473	56137	1436152
	НР - 91%, СП - 8%				1362,15	261,25	51762	9928		106382	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1 2102-0101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	38,76	28731,00				1113614		
1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огрунтовка праймером битумным Технониколь	м2 изолируемой поверхности	380		744,51	43,31	282914	16456	110219	148927	466388
	НР - 94%, СП - 8%				411,16	5,77	156239	2194		34547	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1 2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,6688	120611,00				80665		
.2 2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,2166	56923,00				12330		
1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами техноэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	380		1932,45	85,62	734333	32535	424210	265650	1079981
	НР - 94%, СП - 8%				730,50	13,21	277588	5018		79999	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1 2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,12	425,6	503,00				214077		
.2 2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,3148	120611,00				158579		
1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами техноэласт ЭПП на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	380		1297,43	42,48	493024	16144	309393	160127	705403
	НР - 94%, СП - 8%				440,76	7,53	167487	2861		52252	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1 2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,12	425,6	503,00				214077		
.2 2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,5738	120611,00				69207		
1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из профилированной мембраны PlanterStandart . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	380		42,17	0,57	16026	216	--	14965	33471
	НР - 94%, СП - 8%				41,61	0,29	15811	110		2479	
2110-0404-0401 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	399		617,00	--	246183	--	246183	--	265878

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			--	--	--	--		19695	
1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона B25W4F75	м3	296	39012,94	1715,70	11547829	507848	10400994	694818	13222060
	НР - 91%; СП - 8%			2158,74	420,78	638987	124550		979412	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1 2102-0101-3005	Бетон тяжелый класса B25, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 300,44	34321,00				10311401		
2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,9825	254276,00	--	2538310	--	2538310	--	2741375
	СП - 8%			--	--	--	--		203065	
2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,03365	233681,00	--	708906	--	708906	--	765619
	СП - 8%			--	--	--	--		56713	
	КП-1 лист 4									
1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,4464	21468,16	1384,66	138392	8926	1856	118541	277488
	НР - 91%; СП - 8%			19795,50	411,80	127610	2655		20555	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1 2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 19,3392	96,00				1857		
2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7604	221169,00	--	831684	--	831684	--	898219
	СП - 8%			--	--	--	--		66535	
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,686	237458,00	--	637812	--	637812	--	688837
	СП - 8%			--	--	--	--		51025	
	Нижняя и верхняя дополнительная арматура лист 5 и 6									
2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,70005	221169,00	--	375998	--	375998	--	406078
	СП - 8%			--	--	--	--		30080	
	Арматурные выпуски АВ лист 6.1									
2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08848	233681,00	--	20676	--	20676	--	22330
	СП - 8%			--	--	--	--		1654	
	Примечание 12 лист 2									
1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11928	80682,33	17961,18	9624	2142	177	7450	18440
	НР - 91%; СП - 8%			61242,50	7393,08	7305	882		1366	
2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	15710,00	--	43988	--	43988	--	47507
	СП - 8%			--	--	--	--		3519	
	Примечание 9 лист 2									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**	**м2 поверхности**	**74,28**	**896,87**	**19,84**	**66619**	**1473**	**42800**	**20980**	**94608**
	НР - 93%, СП - 8%			**300,83**	**2,88**	**22346**	**214**		**7008**	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
.1 2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4 178,272**	**223,00**				**39755**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**42087901**	**1549637**	**37416680**	**3271537**	**48988200**
						3121584	**424594**	**--**	**3628758**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**41999925**				
Материалы		Тенге				**26440209**				
Всего заработная плата		Тенге					**3546179**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10888495**				
	Накладные расходы	Тенге				**3271540**				
	Сметная прибыль	Тенге				**3621717**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**48893183**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2568**
	Сметная заработная плата	Тенге					**3546179**			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				**87976**				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**87976**				
	Сметная прибыль	Тенге				**7038**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**95014**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**48988197**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2568**
	Сметная заработная плата	Тенге					**3546179**			

РАЗДЕЛ 3.СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ на ОТМ.-2,380 лист 7

1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**5587,56**	**1755,90**	**33525**	**10535**	**1464**	**28418**	**66899**
	НР - 118%, СП - 8%			**3587,72**	**426,10**	**21526**	**2557**		**4955**	
1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**7078,42**	**2030,85**	**70784**	**20309**	**2592**	**62524**	**143973**
	НР - 118%, СП - 8%			**4788,28**	**510,40**	**47883**	**5104**		**10665**	
2104-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**19,46**	**53407,00**	**--**	**1039300**	**--**	**1039300**	**--**	**1122444**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83144**	
1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**14329,55**	**1895,40**	**85977**	**11372**	**4973**	**85402**	**185090**
	НР - 118%, СП - 8%			**11605,25**	**457,23**	**69632**	**2743**		**13710**	
1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**14**	**18398,07**	**2044,67**	**257573**	**28625**	**11605**	**264744**	**564103**
	НР - 118%, СП - 8%			**15524,50**	**501,18**	**217343**	**7017**		**41785**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2104-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**30,03**	**81800,00**	**--**	**2456454**	**--**	**2456454**	**--**	**2652970**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**196516**	
1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	**Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**3192,85**	**1510,81**	**15964**	**7554**	**104**	**11873**	**30064**
	НР - 118%, СП - 8%			**1661,24**	**351,17**	**8306**	**1756**		**2227**	
2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**2,76**	**82270,00**	**--**	**227065**	**--**	**227065**	**--**	**245230**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18165**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4186644**	**78396**	**3743557**	**452961**	**5010773**
						364690	**19176**	**--**	**371167**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4186644**				
Материалы		Тенге				**20739**				
Всего заработная плата		Тенге					**383866**			
Местные материалы		Тенге				**3722819**				
	Накладные расходы	Тенге				**452962**				
	Сметная прибыль	Тенге				**371168**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5010774**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**257**
	Сметная заработная плата	Тенге					**383866**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5010774**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**257**
	Сметная заработная плата	Тенге					**383866**			
	РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ на ОТМ.-2,400 лист 8									
1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подливка/бетоном/ под оборудование/вентблоки/ толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**2,32**	**624,79**	**5,89**	**1450**	**14**	**168**	**1159**	**2817**
	НР - 91%, СП - 8%			**546,42**	**2,37**	**1268**	**5**		**209**	
1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=8	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	**м2**	**2,32**	**1410,43**	**21,78**	**3272**	**51**	**323**	**2656**	**6402**
	НР - 91%, СП - 8%			**1248,96**	**8,89**	**2898**	**21**		**474**	
2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,48144**	**30520,00**	**--**	**14694**	**--**	**14694**	**--**	**15869**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1175**	
1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,027704**	**179220,32**	**1416,56**	**4965**	**39**	**594**	**3953**	**9632**
	НР - 91%, СП - 8%			**156350,00**	**457,45**	**4332**	**13**		**713**	
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,027704**	**231184,00**	**--**	**6405**	**--**	**6405**	**--**	**6917**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**512**	
1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка**	**шт.**	**8**	**3418,28**	**1687,95**	**27346**	**13504**	**--**	**20075**	**51215**
	НР - 118%, СП - 8%			**1730,33**	**396,28**	**13843**	**3170**		**3794**	

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см	м3	2,72		72803,00	--	198024	--	198024	--	213866
		СП - 8%				--	--	--	--		15842	
	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,6516		25081,00	--	16343	--	16343	--	17650
		СП - 8%				--	--	--	--		1307	
		Входная группа/лист9/										
		Крыльцо №1										
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,256		10216,62	1785,62	2615	457	1917	415	3272
		НР - 93%; СП - 8%				940,95	800,62	241	205		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,2944	6502,00				1914		
	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,52		41822,81	1953,12	21748	1016	16756	3840	27635
		НР - 91%; СП - 8%				7646,04	469,50	3976	244		2047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5278	29639,00				15643		
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02608		231184,00	--	6029	--	6029	--	6512
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00408		237458,00	--	969	--	969	--	1046
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН 126-4/	т	0,076		733094,94	1364,94	55715	104	49770	5357	65958
		НР - 91%; СП - 8%				76850,00	611,46	5841	46		4886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,076	654880,00				49771		
		Плита П1										
	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,75		59494,77	1860,69	282600	8838	182619	84907	396907
		НР - 91%; СП - 8%				19188,00	454,97	91143	2161		29401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,82125	29639,00				142897		
.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,0285	498021,00				14194		
.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,29545	25079,00				7410		

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,191	254276,00	--	48567	--	48567	--	52452
	СП - 8%				--	--	--	--		3885	
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0078	291480,00	--	2274	--	2274	--	2455
	СП - 8%				--	--	--	--		182	
1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны (стойки СТ-1) одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,31128	26481,61	11654,76	8243	3628	692	3454	12633
	НР - 69%; СП - 8%				12603,80	3475,95	3923	1082		936	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000125	473557,00				59		
2 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,217896	294,00				64		
3 2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000031	1863719,00				58		
4 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000096	460049,00				44		
5 2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000187	575703,00				108		
6 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000604	403352,00				244		
2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,31128	502356,00	--	156373	--	156373	--	168883
	СП - 8%				--	--	--	--		12510	
1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,63372	32408,01	10441,87	20538	6617	2716	9134	32046
	НР - 69%; СП - 8%				17681,40	3208,15	11205	2033		2374	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,001901	633893,00				1205		
2 2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001648	211235,00				348		
3 2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00038	575703,00				219		
4 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001229	403352,00				496		
2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01004	278242,00	--	2794	--	2794	--	3017
	СП - 8%				--	--	--	--		223	
2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,3168	412675,00	--	130735	--	130735	--	141194
	СП - 8%				--	--	--	--		10459	
2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,2472	333996,00	--	82564	--	82564	--	89169

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%				--	--	--	--		6605	
2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032		259976,00	--	8319	--	8319	--	8985
	СП - 8%				--	--	--	--		666	
2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02768		278242,00	--	7702	--	7702	--	8318
	СП - 8%				--	--	--	--		616	
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,2		96,41	2,43	2719	69	1289	945	3957
	НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	1361	8		293	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002538	460049,00				1168		
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,2		166,44	3,45	4694	97	3005	1110	6267
	НР - 69%; СП - 8%				56,45	0,58	1592	16		464	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1 2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005076	510044,00				2589		
1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	13		849,17	21,94	11039	285	1176	8914	21550
	НР - 92%; СП - 8%				736,76	8,59	9578	112		1596	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1 2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,0923	8229,00				760		
2 2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,26	1148,00				298		
2110-0103-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,95		2953,00	--	44147	--	44147	--	47679
	СП - 8%				--	--	--	--		3532	
1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	13		340,59	64,55	4428	839	582	3036	8061
	НР - 91%; СП - 8%				231,29	25,36	3007	330		597	
1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	13		50,94	12,68	662	165	113	409	1156
	НР - 91%; СП - 8%				29,54	5,00	384	65		86	
2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,275		29639,00	--	37790	--	37790	--	40813
	СП - 8%				--	--	--	--		3023	
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04		291480,00	--	11659	--	11659	--	12592
	СП - 8%				--	--	--	--		933	

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0048	237458,00	--	1140	--	1140	--	1231
	СП - 8%				--	--	--	--		91	
1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,07596	21663,43	1018,15	1646	77	23	1431	3323
	НР - 91%; СП - 8%				20357,28	350,03	1546	27		246	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1 2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,22788	96,00				22		
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,07188	231184,00	--	16618	--	16618	--	17947
	СП - 8%				--	--	--	--		1329	
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00408	237458,00	--	969	--	969	--	1046
	СП - 8%				--	--	--	--		78	
				Парапет Пр1							
1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,44	45433,75	3705,10	19991	1630	14410	3921	25825
	НР - 91%; СП - 8%				8978,64	813,65	3951	358		1913	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4466	29639,00				13237		
2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,01778	246685,00	--	4386	--	4386	--	4737
	СП - 8%				--	--	--	--		351	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1272170	37430	1074654	154716	1541034
							160087	9896	--	114150	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					1087015				
Материалы		Тенге					272747				
Всего заработная плата		Тенге						151739			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					375276				
Местные материалы		Тенге					266850				
	Накладные расходы	Тенге					142127				
	Сметная прибыль	Тенге					98331				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1327474				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
	Сметная заработная плата	Тенге						151739			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					185154				
Материалы		Тенге					3407				
Всего заработная плата		Тенге						18243			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					156373				
	Накладные расходы	Тенге					12588				
	Сметная прибыль	Тенге					15819				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					213562				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
	Сметная заработная плата	Тенге						18243			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1541035				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
	Сметная заработная плата	Тенге					169983			

РАЗДЕЛ 5.СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ на ОТМ.-2,380

1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	1	8776,26	2242,99	8776	2243	293	8046	18168
	НР - 118%, СП - 8%			6240,12	578,85	6240	579		1346	
1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	3	7078,42	2030,85	21235	6093	777	18757	43192
	НР - 118%, СП - 8%			4788,28	510,40	14365	1531		3199	
2104-0104-0106 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	9,07	56534,00	--	512763	--	512763	--	553784
	СП - 8%			--	--	--	--		41021	
1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	14329,55	1895,40	14330	1895	830	14234	30848
	НР - 118%, СП - 8%			11605,25	457,23	11605	457		2285	
2104-0104-0102 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	0,82	81800,00	--	67076	--	67076	--	72442
	СП - 8%			--	--	--	--		5366	
1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2	14329,55	1895,40	28659	3791	1657	28467	61697
	НР - 118%, СП - 8%			11605,25	457,23	23211	914		4570	
1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2	18398,07	2044,67	36796	4089	1658	37821	80586
	НР - 118%, СП - 8%			15524,50	501,18	31049	1002		5969	
2104-0104-0102 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	5,87	81800,00	--	480166	--	480166	--	518579
	СП - 8%			--	--	--	--		38413	
1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	4	7078,42	2030,85	28314	8123	1038	25010	57589
	НР - 118%, СП - 8%			4788,28	510,40	19153	2042		4266	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2104-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**6,68**	**56534,00**	**--**	**377647**	**--**	**377647**	**--**	**407859**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30212**	
1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**8776,26**	**2242,99**	**8776**	**2243**	**293**	**8046**	**18168**
	НР - 118%; СП - 8%			**6240,12**	**578,85**	**6240**	**579**		**1346**	
1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**7078,42**	**2030,85**	**21235**	**6093**	**777**	**18757**	**43192**
	НР - 118%; СП - 8%			**4788,28**	**510,40**	**14365**	**1531**		**3199**	
2104-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**9,02**	**56534,00**	**--**	**509937**	**--**	**509937**	**--**	**550732**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40795**	
1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**14329,55**	**1895,40**	**14330**	**1895**	**830**	**14234**	**30848**
	НР - 118%; СП - 8%			**11605,25**	**457,23**	**11605**	**457**		**2285**	
2104-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**0,82**	**81800,00**	**--**	**67076**	**--**	**67076**	**--**	**72442**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5366**	
1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	**Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**3192,85**	**1510,81**	**12771**	**6043**	**83**	**9499**	**24052**
	НР - 118%; СП - 8%			**1661,24**	**351,17**	**6645**	**1405**		**1782**	
2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**2,08**	**82270,00**	**--**	**171122**	**--**	**171122**	**--**	**184811**
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13690**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2381009**	**42509**	**2194023**	**182871**	**2768989**
						144478	**10498**	**--**	**205110**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2381009**				
Материалы		Тенге				**8236**				
Всего заработная плата		Тенге					**154976**			
Местные материалы		Тенге				**2185787**				
	Накладные расходы	Тенге				**182871**				
	Сметная прибыль	Тенге				**205110**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2768991**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
	Сметная заработная плата	Тенге					154976			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2768991				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
	Сметная заработная плата	Тенге					154976			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								61329934
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4478114				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2715899			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					793288			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44429662		
	- Перевозка грузов	Тенге				369406				
	- Накладные расходы	Тенге							4793892	
	- Сметная прибыль	Тенге							4542959	
	ИТОГО ПО АКТУ				61 329 934,00					
	Итого без оборудования				61 329 934,00					
	Временные здания и сооружения	0,9%			551 969,41					
	Итого				61 881 903,41					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,9%			556 937,13					
	Итого в ценах 2020г.				62 438 840,54					
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты	2%			1 248 776,81					
	Всего по акту				63 687 617,35					
	НДС (12 %)	12%			7 642 514,08					
	Всего по акту с учетом НДС				71 330 131,43					

азчик:

Рамазанұлы Р.

ректор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

Даир Е.Ж.

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

перт по техническому надзору ТОО "ABE&K" _____ **Айдаргалиев С.**

перт по авторскому надзору ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ **Баймуратов Б.Е.**