ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050440002386-20210806-14221161
1.1. Номер учетной системы: 10000000041
2. Дата выписки: 06.08.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 31.07.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050440002386
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 15001
9.2. Номер: 0010005
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ138560000004911160
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 170640031311
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 050440002386
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 170640031311
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
26.3 Адрес доставки: 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: №001-YMG
27.4. Дата: 05.01.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 33
32.2 Дата: 31.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2 -3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая				1	114605624.18	114605624.18			114605624.18	12%	13752674.90	128358299.08			1	
							Всего по счету:	**114605624.18**		**0.00**	**114605624.18**		**13752674.90**	**128358299.08**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
AbKthKOZ6qn86TtSY3nWBU6WrgSRjarxbsI2RCRqVm
M32hLj8nXvHNel3BP+B7Px
t5wySg1f7WOVFPGuMcJIaA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ДАИР ЕРЖАН ЖАҢБЫРҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP", 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500**	**170640031311**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE», Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92**	**050440002386**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор на выполнение строительно-монтажных работ № 001-YMG от 05.01.2021г.	

Номер документа	Дата составления
33	**31.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая	июль 2021 г.		работа	1	114 605 624,18	114 605 624,18	13 752 674,90	128 358 299,08
				Итого	1	x	114 605 624,18	13 752 674,90	128 358 299,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая"**

Форма КС-3
Утверж
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май-июль 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполн месяц
				С начала строительства	Из них			Из них			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. доп. рас ходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая	212 636 747,45	212 636 747,45	114 605 624,18							13 752 674,90	128 358 29

Заказчик:

_____ **Рамазанұлы Р.**
Директор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

_____ **Даир Е.Ж.**
Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

Заказчик : ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование стройки - **Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая**

АКТ выполненных работ за май-июль 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим НР и тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		Конструкции железобетонные элементы блокировки выше отм.0,00										
		РАЗДЕЛ 1.=ПАНЕЛИ=										
1	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15		7078,42	2030,85	106176	30463	3889	93787	
						4788,28	510,40	71824	7656		15997	
2	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 *СП - 8%*	м3	32,01		57351,00	--	1835806	--	1835806	--	1
						--	--	--	--		146864	
3	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3		5312,86	1850,50	15939	5551	--	13851	
						3462,36	450,31	10387	1351		2383	
4	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 *СП - 8%*	м3	3,42		82270,00	--	281363	--	281363	--	
						--	--	--	--		22509	
		Стеновые панели балконные										
5	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6		3192,85	1510,81	19157	9065	125	14248	
						1661,24	351,17	9967	2107		2672	
6	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 *СП - 8%*	м3	3,12		82270,00	--	256682	--	256682	--	
						--	--	--	--		20535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
7	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	15	7078,42	2030,85	106176	30463	3889	93787	
		НР - 118%, СП - 8%			4788,28	510,40	71824	7656		15997	
8	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	32,01	57351,00	--	1835806	--	1835806	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		146864	
9	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	5312,86	1850,50	15939	5551	--	13851	
		НР - 118%, СП - 8%			3462,36	450,31	10387	1351		2383	
10	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	3,42	82270,00	--	281363	--	281363	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		22509	
				Стеновые панели балконные							
11	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	6	3192,85	1510,81	19157	9065	125	14248	
		НР - 118%, СП - 8%			1661,24	351,17	9967	2107		2672	
12	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	3,12	82270,00	--	256682	--	256682	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		20535	
13	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	12	7078,42	2030,85	84941	24370	3112	75029	
		НР - 118%, СП - 8%			4788,28	510,40	57459	6125		12798	
14	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	18,3	57351,00	--	1049523	--	1049523	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		83962	
15	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	12	5312,86	1850,50	63754	22206	--	55403	
		НР - 118%, СП - 8%			3462,36	450,31	41548	5404		9533	
16	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	3	5921,91	1977,09	17766	5931	--	15691	
		НР - 118%, СП - 8%			3944,82	487,78	11834	1463		2677	
17	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	24,24	82270,00	--	1994225	--	1994225	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		159538	
				Стеновые панели балконные							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
18	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	9	3192,85	1510,81	28736	13597	188	21372	
		НР - 118%, СП - 8%			1661,24	351,17	14951	3161		4009	
19	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	4,68	82270,00	--	385024	--	385024	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		30802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8654215	156263	8187802	411267	9
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				310151	38380	--	725239	
	Материалы		Тенге				8654215				
	Всего заработная плата		Тенге				11327				
	Местные материалы		Тенге					348531			
		Накладные расходы	Тенге				8176474				
		Сметная прибыль	Тенге				411267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				725239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9790720				
		Сметная заработная плата	Тенге					348531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9790720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					348531			
		РАЗДЕЛ 2.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ=									
20	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий/ЭБ-ЛЕВАЯ/ площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	3443,89	994,21	13776	3977	250	12370	
		НР - 118%, СП - 8%			2387,28	233,44	9549	934		2092	
21	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	5205,54	1327,00	26028	6635	520	24142	
		НР - 118%, СП - 8%			3774,54	317,31	18873	1587		4014	
22	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	195,5	9588,00	--	1874454	--	1874454	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		149956	
23	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ЛЕВАЯ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25/	м3	2,3	49070,75	2683,52	112863	6172	83465	22409	
		НР - 91%, СП - 8%			10098,30	608,37	23226	1399		10822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 2,3345	33110,00				77295		
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0948	231184,00	--	21916	--	21916	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1753	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1962	221169,00	--	43393	--	43393	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0792	237458,00	--	18807	--	18807	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
27	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий/ЭБ-ПРАВАЯ/ площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	3443,89	994,21	137756	39768	2497	123698	
		НР - 118%; СП - 8%			2387,28	233,44	95491	9338		20916	
28	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	5205,54	1327,00	26028	6635	520	24142	
		НР - 118%; СП - 8%			3774,54	317,31	18873	1587		4014	
29	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	195,5	9588,00	--	1874454	--	1874454	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		149956	
30	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ПРАВАЯ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25/	м3	2,3	49070,75	2683,52	112863	6172	83465	22409	
		НР - 91%; СП - 8%			10098,30	608,37	23226	1399		10822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 2,3345	33110,00				77295		
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0948	231184,00	--	21916	--	21916	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1753	
32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1962	221169,00	--	43393	--	43393	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3471	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0792	237458,00	--	18807	--	18807	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
34	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий/СРЕДНИЙ/ площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	80	3443,89	994,21	275511	79537	4992	247396	
		НР - 118%; СП - 8%			2387,28	233,44	190982	18675		41833	
35	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	5205,54	1327,00	52055	13270	1040	48284	
		НР - 118%; СП - 8%			3774,54	317,31	37745	3173		8027	
36	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	391	9588,00	--	3748908	--	3748908	--	4
		СП - 8%			--	--	--	--		299913	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
37	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ПРАВАЯ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25/	м3	4,6		49070,75	2683,52	225725	12344	166929	44818
		НР - 91%, СП - 8%				10098,30	608,37	46452	2799		21643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,669	33110,00				154591	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896		231184,00	--	43832	--	43832	--
		СП - 8%				--	--	--	--		3507
39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3924		221169,00	--	86787	--	86787	--
		СП - 8%				--	--	--	--		6943
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1584		237458,00	--	37613	--	37613	--
		СП - 8%				--	--	--	--		3009
41	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	20		7559,87	3399,04	151197	67981	7419	108175
		НР - 118%, СП - 8%				3789,83	793,85	75797	15877		20750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,0108	687041,00				7420	
42	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	14,2		108166,00	--	1535957	--	1535957	--
		СП - 8%				--	--	--	--		122877
		УЗЛЫ 1...3(ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)									
43	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,08		10025,43	4098,20	802	328	42	458
		НР - 91%, СП - 8%				5399,15	890,66	432	71		101
44	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,016		226,00	--	4	--	4	--
						--	--	--	--		--
45	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1632		32175,00	--	5251	--	5251	--
		СП - 8%				--	--	--	--		420
46	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	272		633,00	--	172176	--	172176	--
		СП - 8%				--	--	--	--		13774
		УЗЛЫ 1...3									
47	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,06		10025,43	4098,20	602	246	32	343
		НР - 91%, СП - 8%				5399,15	890,66	324	53		76
48	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,012		226,00	--	3	--	3	--
						--	--	--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,1224	32175,00	--	3938	--	3938	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
50	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	288	633,00	--	182304	--	182304	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		14584	
		УЗЛЫ 4...7(ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)									
51	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	1,29	10025,43	4098,20	12933	5287	681	7384	
		НР - 91%, СП - 8%			5399,15	890,66	6965	1149		1625	
52	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,258	226,00	--	58	--	58	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
53	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	86	177,85	13,43	15295	1155	2293	14477	
		НР - 118%, СП - 8%			137,76	4,90	11847	421		2382	
54	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,2318	10582,00	--	2453	--	2453	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
55	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	86	160,27	2,84	13783	244	6326	8658	
		НР - 118%, СП - 8%			83,87	1,44	7213	124		1795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13 11,18	508,00				5679		
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086037	231184,00	--	19890	--	19890	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
		УЗЛЫ 4...7(средний)									
57	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	1,23	10025,43	4098,20	12331	5041	649	7040	
		НР - 91%, СП - 8%			5399,15	890,66	6641	1096		1550	
58	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,246	226,00	--	56	--	56	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
59	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	28,7	177,85	13,43	5104	385	765	4831	
		НР - 118%, СП - 8%			137,76	4,90	3954	141		795	
60	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	0,07734	10582,00	--	818	--	818	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
61	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	28,7	160,27	2,84	4600	81	2112	2889	
		НР - 118%, СП - 8%			83,87	1,44	2407	41		599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
61.1	2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	3,731	508,00				1895		
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0720207	231184,00	--	16650	--	16650	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1332	
		УЗЛЫ 8 ... 16(ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)										
63	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва		200	160,27	2,84	32054	568	14711	20134	
		НР - 118%; СП - 8%				83,87	1,44	16775	288		4175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	26	508,00				13208		
64	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва		200	204,73	8,52	40945	1703	30480	11359	
		НР - 118%; СП - 8%				43,81	4,32	8762	865		4184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,3	60	508,00				30480		
65	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3		0,535	10582,00	--	5661	--	5661	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		453	
66	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3		0,4	10025,43	4098,20	4010	1639	211	2289	
		НР - 91%; СП - 8%				5399,15	890,66	2160	356		504	
67	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг		0,08	226,00	--	18	--	18	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
68	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3		1,6	32175,00	--	51480	--	51480	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		4118	
69	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3		6	42181,00	--	253086	--	253086	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		20247	
70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,43512	231184,00	--	100593	--	100593	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		8047	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0324	221169,00	--	7166	--	7166	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		573	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,015	237458,00	--	3562	--	3562	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
73	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,084	233681,00	--	19629	--	19629	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1570	
74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,10656	221169,00	--	23568	--	23568	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%			--	--	--	--		1885
		УЗЛЫ 8 ... 16(средний)								
75	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд**	м шва	75	160,27	2,84	12020	213	5517	7550
		НР - 118%, СП - 8%			83,87	1,44	6290	108		1566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
75.1	2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13 9,75	508,00				4953	
76	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами**	м шва	75	204,73	8,52	15354	639	11429	4260
		НР - 118%, СП - 8%			43,81	4,32	3286	324		1569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
76.1	2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,3 22,5	508,00				11430	
77	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35**	м3	0,201	10582,00	--	2127	--	2127	--
		СП - 8%			--	--	--	--		170
78	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	**Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /**	м3	0,3	10025,43	4098,20	3008	1229	159	1717
		НР - 91%, СП - 8%			5399,15	890,66	1620	267		378
79	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм**	кг	0,06	226,00	--	14	--	14	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1
80	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	1,1	32175,00	--	35393	--	35393	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2831
81	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,5	42181,00	--	189815	--	189815	--
		СП - 8%			--	--	--	--		15185
82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09768	231184,00	--	22582	--	22582	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1807
83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0324	221169,00	--	7166	--	7166	--
		СП - 8%			--	--	--	--		573
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015	237458,00	--	3562	--	3562	--
		СП - 8%			--	--	--	--		285
85	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,063	233681,00	--	14722	--	14722	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1178
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10656	221169,00	--	23568	--	23568	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1885
		УЗЛЫ 17(20шт+20шт)(ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	237458,00	--	1900	--	1900	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
88	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,204	32175,00	--	6564	--	6564	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
		УЗЛЫ 18(20шт+20шт)(ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)									
89	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0436	221169,00	--	9643	--	9643	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
90	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	42181,00	--	8605	--	8605	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	237458,00	--	1425	--	1425	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
92	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,153	32175,00	--	4923	--	4923	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0436	221169,00	--	9643	--	9643	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
94	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204	42181,00	--	8605	--	8605	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
95	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0232	233681,00	--	5421	--	5421	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
96	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0256	259949,00	--	6655	--	6655	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
97	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,01	10025,43	4098,20	100	41	5	57	
		НР - 97%, СП - 8%			5399,15	890,66	54	9		13	
98	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,002	226,00	--	1	--	1	--	
					--	--	--	--		--	
99	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,01428	32175,00	--	459	--	459	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
100	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,408	42181,00	--	17210	--	17210	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		СП - 8%				--	--	--	--		1377	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,31		96,41	2,43	126	3	60	44	
		НР - 69%, СП - 8%				48,26	0,29	63	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000118	460049,00				54		
102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,31		166,44	3,45	218	5	139	52	
		НР - 69%, СП - 8%				56,45	0,58	74	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000236	510044,00				120		
103	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0232		233681,00	--	5421	--	5421	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		434	
104	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0256		259949,00	--	6655	--	6655	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
105	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,1		10025,43	4098,20	1003	410	53	572	
		НР - 91%, СП - 8%				5399,15	890,66	540	89		126	
106	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,02		226,00	--	5	--	5	--	
						--	--	--	--		--	
107	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00714		32175,00	--	230	--	230	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
108	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1428		42181,00	--	6023	--	6023	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
109	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,31		96,41	2,43	126	3	60	44	
		НР - 69%, СП - 8%				48,26	0,29	63	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000118	460049,00				54		
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,31		166,44	3,45	218	5	139	52	
		НР - 69%, СП - 8%				56,45	0,58	74	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000236	510044,00				120		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11945371	261716	11063898	772053	13
								619757	62172	--	1017391	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11945371				
	Материалы		Тенге					426962				
	Всего заработная плата		Тенге						681929			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1011582				
	Местные материалы		Тенге					9625354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Накладные расходы	Тенге				772053				
		Сметная прибыль	Тенге				1017394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13734818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					681929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13734818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					681929			

Конструкции железобетонные(рядовая секция) выше отм.0,00

РАЗДЕЛ 3.ПАНЕЛИ лист 2-5

111	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	24	5587,56	1755,90	134101	42142	5854	113671	
					3587,72	426,10	86105	10226		19822	
112	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	68	7078,42	2030,85	481333	138098	17632	425166	
					4788,28	510,40	325603	34707		72520	
113	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 *СП - 8%*	м3	124,46	57351,00	--	7137905	--	7137905	--	7
					--	--	--	--		571032	
114	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	24	3192,85	1510,81	76628	36259	499	56991	
					1661,24	351,17	39870	8428		10690	
115	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим	Панель стеновая/СЛ/ для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 /Панели балконные/ *СП - 8%*	м3	12,55	72803,00	--	913678	--	913678	--	
					--	--	--	--		73094	
116	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	42	5312,86	1850,50	223140	77721	--	193912	
					3462,36	450,31	145419	18913		33364	
117	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	98	5921,91	1977,09	580348	193755	--	512586	1
					3944,82	487,78	386592	47802		87435	
118	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 *СП - 8%*	м3	297,77	82270,00	--	24497538	--	24497538	--	26
					--	--	--	--		1959803	
119	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	48	3541,05	1186,85	169970	56969	13399	133323	
					2075,04	278,83	99602	13384		24264	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
120	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	32		5404,49	1401,89	172944	44861	47848	107241	
		ЗП - 115%; СП - 8%				2507,34	332,73	80235	10647		22415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0083	0,2656	29162,00				7745		
120.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	60,8	575,00				34960		
121	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м3	26,88		72803,00	--	1956945	--	1956945	--	2
		СП - 8%				--	--	--	--		156556	
122	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,44544		687041,00	--	306036	--	306036	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		24483	
123	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	256		29,00	--	7424	--	7424	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
124	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	128		29,00	--	3712	--	3712	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		297	
125	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010816		233681,00	--	2527	--	2527	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
126	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04032		278242,00	--	11219	--	11219	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		897	
127	2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	35,84		481,00	--	17239	--	17239	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1379	
128	2102-0104-0107 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,256		35442,00	--	9073	--	9073	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		726	
129	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896		233681,00	--	2094	--	2094	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
130	2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	17,92		481,00	--	8620	--	8620	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		690	
131	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0261		716,00	--	19	--	19	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					36712491	589804	34959261	1542890	41
								1163426	144109	--	3060432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					36406456				
	Материалы		Тенге					85233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата		Тенге					1307535		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52853			
	Местные материалы		Тенге				34515139			
		Накладные расходы	Тенге				1542891			
		Сметная прибыль	Тенге				3035948			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40985295			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					1307535		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				306036			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				306036			
		Сметная прибыль	Тенге				24483			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				330518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				41315813			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					1307535		

РАЗДЕЛ 4.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 17,18,19,20

132	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	440	3443,89	994,21	1515312	437452	27457	1360679	
		НР - 118%; СП - 8%			2387,28	233,44	1050403	102714		230079	
133	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	40	5205,54	1327,00	208222	53080	4160	193135	
		НР - 118%; СП - 8%			3774,54	317,31	150982	12692		32109	
134	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	2074,1	9588,00	--	19886471	--	19886471	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		1590918	
135	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций	20	7559,87	3399,04	151197	67981	7419	108175	
		НР - 118%; СП - 8%			3789,83	793,85	75797	15877		20750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,00054 0,0108	687041,00				7420		
136	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	13	108166,00	--	1406158	--	1406158	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		112493	
137	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01204	233681,00	--	2814	--	2814	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
138	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25/**	м3	9,2	49070,75	2683,52	451451	24688	333859	89636	
		НР - 91%; СП - 8%			10098,30	608,37	92904	5597		43287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1	2102-0101-1001	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 9,338	33110,00				309181		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3792	231184,00	--	87665	--	87665	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		7013	
140	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7848	221169,00	--	173573	--	173573	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		13886	
141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3168	237458,00	--	75227	--	75227	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		6018	
142	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25/	м3	2,4	49070,75	2683,52	117770	6440	87094	23383	
		НР - 91%, СП - 8%			10098,30	608,37	24236	1460		11292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 2,436	33110,00				80656		
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1124	231184,00	--	25985	--	25985	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
144	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,288	221169,00	--	63697	--	63697	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		5096	
145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1248	237458,00	--	29635	--	29635	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
146	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25/	м3	1,8	49070,75	2683,52	88327	4830	65320	17538	
		НР - 91%, СП - 8%			10098,30	608,37	18177	1095		8469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,827	33110,00				60492		
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1124	231184,00	--	25985	--	25985	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2624	221169,00	--	58035	--	58035	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4643	
149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	237458,00	--	28115	--	28115	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
150	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25/	м3	2,4	49070,75	2683,52	117770	6440	87094	23383	1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				10098,30	608,37	24236	1460		11292	
150.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,436	33110,00				80656		
151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,087	231184,00	--	20113	--	20113	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1609	
152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,204	221169,00	--	45118	--	45118	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		3609	
153	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0799	237458,00	--	18973	--	18973	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1518	
154	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25/	м3		2,3	49070,75	2683,52	112863	6172	83465	22409	
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				10098,30	608,37	23226	1399		10822	
154.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,3345	33110,00				77295		
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,087	231184,00	--	20113	--	20113	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1609	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1938	221169,00	--	42863	--	42863	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		3429	
157	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0765	237458,00	--	18166	--	18166	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1453	
158	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25/	м3		10	46670,26	2648,23	466703	26482	361132	77415	
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				7908,90	598,20	79089	5982		43529	
158.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,15	33110,00				336067		
159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,0656	231184,00	--	246350	--	246350	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		19708	
160	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны/БАЛКА Б-1/ при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		2,6644	32408,01	10441,87	86348	27821	11417	38404	
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				17681,40	3208,15	47110	8548		9980	
160.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,007993	633893,00				5067		
160.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,006927	211235,00				1463		
160.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-	т	0,0006	0,001599	575703,00				920		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
160.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005169	403352,00				2085	
161	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,2356	290180,00	--	68366	--	68366	--
		СП - 8%				--	--	--	--		5469
162	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		2,2816	290180,00	--	662075	--	662075	--
		СП - 8%				--	--	--	--		52966
163	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,1136	259976,00	--	29533	--	29533	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2363
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0336	231184,00	--	7768	--	7768	--
		СП - 8%				--	--	--	--		621
165	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2,6644	14025,50	1561,42	37370	4160	4856	19572
		НР - 69%, СП - 8%				10641,75	4,32	28354	12		4555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,022115	219558,00				4855	
166	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		100,2	96,41	2,43	9660	244	4580	3357
		НР - 69%, СП - 8%				48,26	0,29	4836	29		1041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009018	460049,00				4149	
167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		100,2	166,44	3,45	16677	346	10675	3942
		НР - 69%, СП - 8%				56,45	0,58	5656	58		1650
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,018036	510044,00				9199	
168	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций		16	6339,53	1710,66	101432	27371	27745	62352
		НР - 118%, СП - 8%				2894,76	407,80	46316	6525		13103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-	т	0,00116	0,01856	309851,00				5751	
168.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	30,4	575,00				17480	
169	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций		16	7271,51	1850,50	116344	29608	31338	73871
		НР - 118%, СП - 8%				3462,36	450,31	55398	7205		15217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-	т	0,00116	0,01856	309851,00				5751	
169.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,9	30,4	575,00				17480	
170	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3		26,05	117670,00	--	3065304	--	3065304	--

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		СП - 8%				--	--	--	--		245224
171	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2		37988,91	7,20	83576	16	74646	8379
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	8914	--		7356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,244	29639,00				66510	
172	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09904		16257,78	1444,58	1610	143	--	1393
		НР - 91%; СП - 8%				14813,20	646,46	1467	64		240
173	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09904		254276,00	--	25183	--	25183	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2015
174	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,2252		979,00	30,23	12947	400	7613	4829
		НР - 94%; СП - 8%				373,09	15,32	4934	203		1422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,269794	28074,00				7574	
175	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 100мм	м2 стяжки	13,2252		2446,56	81,94	32356	1084	30296	1421
		НР - 94%; СП - 8%				73,78	40,52	976	536		2702
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0816	1,079176	28074,00				30297	
		Узел 1									
176	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27		29639,00	--	8003	--	8003	--
		СП - 8%				--	--	--	--		640
		Узел 2-128шт									
177	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,09		542292,00	--	48806	--	48806	--
		СП - 8%				--	--	--	--		3905
		Узел 3-44шт									
178	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,018		542292,00	--	9761	--	9761	--
		СП - 8%				--	--	--	--		781
179	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8		96,41	2,43	463	12	219	161
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	232	1		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000432	460049,00				199	
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,8		166,44	3,45	799	17	511	189
		НР - 69%; СП - 8%				56,45	0,58	271	3		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000864	510044,00				441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**29929051**	**724787**	**27460751**	**2133623**	3
							1743513	**171460**	**--**	**2565013**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29746766**				
	Материалы		Тенге				**1244626**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1830949**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1775351**				
	Местные материалы		Тенге				**24365935**				
		Накладные расходы	Тенге				**2075647**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2545793**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34368206**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**1830949**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**182285**				
	Материалы		Тенге				**16272**				
	Всего заработная плата		Тенге					**84024**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**58568**				
		Накладные расходы	Тенге				**57976**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19221**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**259482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**84024**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**34627688**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**1914972**			
		РАЗДЕЛ 5.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ лист 23-27									
181	**1107-0514-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка**	**шт.**	**16**	**3418,28**	**1687,95**	**54692**	**27007**	**--**	**40150**	
		НР - 118%, СП - 8%			**1730,33**	**396,28**	**27685**	**6340**		**7587**	
182	**2104-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см**	**м3**	**7,2**	**72803,00**	**--**	**524182**	**--**	**524182**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41935**	
183	**2102-0401-2802 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,3032**	**25081,00**	**--**	**32686**	**--**	**32686**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2615**	
184	**1107-0514-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка**	**шт.**	**32**	**3418,28**	**1687,95**	**109385**	**54014**	**--**	**80301**	
		НР - 118%, СП - 8%			**1730,33**	**396,28**	**55371**	**12681**		**15175**	
185	**2104-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см**	**м3**	**14,4**	**72803,00**	**--**	**1048363**	**--**	**1048363**	**--**	1
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83869**	
186	**2102-0401-2802 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**2,6064**	**25081,00**	**--**	**65371**	**--**	**65371**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5230**	
187	**1107-0514-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка**	**шт.**	**16**	**3418,28**	**1687,95**	**54692**	**27007**	**--**	**40150**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 118%; СП - 8%			1730,33	396,28	27685	6340		7587
188	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см**	м3	7,2	72803,00	--	524182	--	524182	--
		СП - 8%			--	--	--	--		41935
189	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	1,3032	25081,00	--	32686	--	32686	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2615
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2446239	108029	2227470	160601
							110741	25362	--	208548
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2446239			
	Всего заработная плата		Тенге					136103		
	Местные материалы		Тенге				2227469			
		Накладные расходы	Тенге				160601			
		Сметная прибыль	Тенге				208547			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2815387			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					136103		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2815387			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					136103		

РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА Л-1 лист 15

190	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство лестничного марша ЛМ-1 и ЛМ-1 из бетона В25**	м3	19,25	43290,77	2115,82	833347	40730	696481	96251
		НР - 91%; СП - 8%			4994,08	500,51	96136	9635		74368
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
190.1	2102-0101-1001	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 19,53875	33110,00				646928	
191	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,051225	21468,16	1384,66	22568	1456	302	19331
		НР - 91%; СП - 8%			19795,50	411,80	20810	433		3352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
191.1	2105-0307-1008	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3 3,153675	96,00				303	
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0103	237458,00	--	2446	--	2446	--
		СП - 8%			--	--	--	--		196
193	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0776	233681,00	--	18134	--	18134	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1451
194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,96163	231184,00	--	222313	--	222313	--
		СП - 8%			--	--	--	--		17785
195	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство летничной площадки ЛП-1 ЛП-2 ЛП-3 из бетона В25**	м3	9,65	63017,84	1860,69	608122	17956	405002	172495
		НР - 91%; СП - 8%			19188,00	454,97	185164	4390		62449
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
195.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,79475	33110,00				324304		
195.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0579	498021,00				28835		
195.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,60023	25079,00				15053		
196	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,67503	21468,16	1384,66	14492	935	194	12413	
		НР - 91%; СП - 8%				19795,50	411,80	13363	278		2152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,02509	96,00				194		
197	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,67503	237458,00	--	160291	--	160291	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		12823	
198	1106-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестничной балки ЛБМ-1 из бетона В25	м3 за вычетом объема жесткой арматуры		6	53588,77	3736,12	321533	22417	222364	74361	
		НР - 91%; СП - 8%				12792,00	827,30	76752	4964		31672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,09	33110,00				201640		
199	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,4754	21468,16	1384,66	31674	2043	425	27131	
		НР - 91%; СП - 8%				19795,50	411,80	29206	608		4704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,4262	96,00				425		
200	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0488	237458,00	--	11588	--	11588	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		927	
201	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,665	231184,00	--	153737	--	153737	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		12299	
202	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,7616	221169,00	--	168442	--	168442	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		13475	
203	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,058	918594,94	1364,94	53279	79	37984	13879	
		НР - 91%; СП - 8%				262350,00	611,46	15216	35		5373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,058	654880,00				37983		
204	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,058	108394,00	--	6287	--	6287	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		503	
205	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В25	м3		0,455	35341,45	1115,73	16080	508	14952	672	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		НР - 91%, СП - 8%				1362,15	261,25	620	119		1340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4641	30520,00				14164	
		Узлы лист 31-38									
206	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,6		10025,43	4098,20	6015	2459	317	3434
		НР - 91%, СП - 8%				5399,15	890,66	3239	534		756
207	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,12		226,00	--	27	--	27	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2
208	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,0812		32175,00	--	34788	--	34788	--
		СП - 8%				--	--	--	--		2783
209	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	625,6		633,00	--	396005	--	396005	--
		СП - 8%				--	--	--	--		31680
210	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	16,44		10025,43	4098,20	164818	67374	8682	94098
		НР - 91%, СП - 8%				5399,15	890,66	88762	14643		20713
211	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	3,288		226,00	--	743	--	743	--
		СП - 8%				--	--	--	--		59
212	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	516		177,85	13,43	91771	6929	13758	86862
		НР - 118%, СП - 8%				137,76	4,90	71084	2528		14291
213	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	1,392		10582,00	--	14730	--	14730	--
		СП - 8%				--	--	--	--		1178
214	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	516		160,27	2,84	82699	1465	37956	51946
		НР - 118%, СП - 8%				83,87	1,44	43278	744		10772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1	2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	67,08	508,00				34077	
215	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,241		231184,00	--	55715	--	55715	--
		СП - 8%				--	--	--	--		4457
216	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	460		160,27	2,84	73724	1306	33837	46308
		НР - 118%, СП - 8%				83,87	1,44	38581	663		9603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1	2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,13	59,8	508,00				30378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	460	204,73	8,52	94174	3918	70104	26126	
		НР - 118%; СП - 8%			43,81	4,32	20152	1989		9624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1	2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,3 138	508,00				70104		
218	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	1,23	10582,00	--	13016	--	13016	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
219	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	3	10025,43	4098,20	30076	12295	1584	17171	
		НР - 91%; СП - 8%			5399,15	890,66	16197	2672		3780	
220	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,08	226,00	--	18	--	18	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
221	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	10,2	32175,00	--	328185	--	328185	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		26255	
222	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	41,82	42181,00	--	1764009	--	1764009	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		141121	
223	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17216	231184,00	--	270985	--	270985	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		21679	
224	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2592	221169,00	--	57327	--	57327	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4586	
225	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	237458,00	--	28495	--	28495	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2280	
226	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56	233681,00	--	130861	--	130861	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		10469	
227	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	221169,00	--	1327	--	1327	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
228	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-20	т	1,34492	221169,00	--	297455	--	297455	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		23796	
229	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	237458,00	--	4749	--	4749	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
230	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,51	32175,00	--	16409	--	16409	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%			--	--	--	--		1313
231	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,109	221169,00	--	24107	--	24107	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1929
232	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	42181,00	--	21512	--	21512	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1721
233	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0464	233681,00	--	10843	--	10843	--
		СП - 8%			--	--	--	--		867
234	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512	259949,00	--	13309	--	13309	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1065
235	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,2	10025,43	4098,20	2005	820	105	1145
		НР - 91%, СП - 8%			5399,15	890,66	1080	178		252
236	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,04	226,00	--	9	--	9	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1
237	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,2856	32175,00	--	9189	--	9189	--
		СП - 8%			--	--	--	--		735
238	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,816	42181,00	--	34420	--	34420	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2754
239	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,24	96,41	2,43	216	5	103	75
		НР - 69%, СП - 8%			48,26	0,29	108	1		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
239.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000202	460049,00				93	
240	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,24	166,44	3,45	373	8	239	88
		НР - 69%, СП - 8%			56,45	0,58	126	1		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
240.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018 0,000403	510044,00				206	
241	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0116	233681,00	--	2711	--	2711	--
		СП - 8%			--	--	--	--		217
242	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0128	259949,00	--	3327	--	3327	--
		СП - 8%			--	--	--	--		266

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
243	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	м3	0,05		10025,43	4098,20	501	205	26	286	
		НР - 91%, СП - 8%				5399,15	890,66	270	45		63	
244	2205-0106-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	0,01		226,00	--	2	--	2	--	
						--	--	--	--		--	
245	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0714		32175,00	--	2297	--	2297	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
246	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,204		42181,00	--	8605	--	8605	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		688	
247	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,56		96,41	2,43	54	1	26	19	
		НР - 69%, СП - 8%				48,26	0,29	27	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00005	460049,00				23		
248	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,56		166,44	3,45	93	2	59	22	
		НР - 69%, СП - 8%				56,45	0,58	32	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000101	510044,00				51		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6736030	182908	5832913	744113	8
								720204	44459	--	598411	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6736030				
	Материалы		Тенге					1544502				
	Всего заработная плата		Тенге						764663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2069001				
	Местные материалы		Тенге					2219415				
		Накладные расходы	Тенге					744113				
		Сметная прибыль	Тенге					598411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8078554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						764663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8078554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						764663			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4667792				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2023507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						485942			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							89732095		
		- Накладные расходы	Тенге								5764547	
		- Сметная прибыль	Тенге								8175034	
		ИТОГО ПО АКТУ					110 362 982,00					
		Итого без оборудования					110 362 982,00					
		Временные здания и сооружения	0,9%				993 266,84					
		Итого					111 356 248,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,9%**			**1 002 206,24**					
		Итого в ценах 2020г.				**112 358 455,08**					
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты	**2%**			**2 247 169,10**					
		Всего по акту				**114 605 624,18**					
		НДС (12 %)	**12%**			**13 752 674,90**					
		Всего по акту с учетом НДС				**128 358 299,08**					

Заказчик:

_____ **Рамазанұлы Р.**
Директор ТОО "VERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

_____ **Даир Е.Ж.**
Директор ТОО "Direct Construction Service"

Эксперт по техническому надзору ТОО "ABE&K" _____ **Айдаргалиев С.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ **Баймуратов Б.Е.**