# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050440002386-20211012-51207233
1.1. Номер учетной системы 10000000051
2. Дата выписки 12.10.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.09.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440002386
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 15001
9.2. Номер 0010005
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ138560000004911160
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 170640031311
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440002386
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 170640031311
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
26.3 Адрес доставки 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
26.4 Код страны KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор на выполнение СМР №001-YMG
27.4. Дата 05.01.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 46
32.2 Дата 30.09.2021

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз: Ставка | Акциз: Сумма | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС: Ставка | НДС: Сумма | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2 -3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая | | | | 1 | 77563662.52 | 77563662.52 | | | 77563662.52 | 12% | 9307639.50 | 86871302.02 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 77563662.52 | | 0.00 | 77563662.52 | | 9307639.50 | 86871302.02 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

ECMd8/bFCXw0B90LWYiWp0yoD8OrIdVm4leag5nj8Os
gI++YtvJ9hILR+HI273HH
fEVLvD6+oaBZ5OZ7tg+R0g==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ДАИР ЕРЖАН ЖАҢБЫРҰЛЫ

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP",060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500** — **170640031311**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** — **050440002386**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

(контракт) Договор на выполнение строительно-монтажных работ №001-YMG от 05.01.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 46 | 30.09.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2 -3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая | | | работа | 1 | 77 563 662,52 | 77 563 662,52 | 9 307 639,50 | 86 871 302,02 |
| | | | | Итого | 1 | x | 77 563 662,52 | 9 307 639,50 | 86 871 302,02 |

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

азчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
дрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

іменование строительства и его адрес: **"Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая"**

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2021 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 001-YMG | 05.01.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | С нач.года по отч.месяц | За отчетный месяц (без НДС) | СМР в сметных ценах 2001 года | | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.) | Допол.затраты | | Налог на добавленную стоимость 12% | Итого выполнено за месяц |
| | | | | С начала строительства | Из них | | | Из них | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | за приобретение материалов | др. доп. рас ходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ительство крупнопанельного -этажного жилого дома (III ласс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая | 404 848 247,38 | 404 848 247,38 | 77 563 662,52 | | | | | | | 9 307 639,50 | 86 871 302,02 |

**азчик:**

_____ **Рамазанулы Р.**

**ректор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"**

**Подрядчик:**

_____ **Даир Е.Ж.**

**Директор ТОО "Direct Conctruction Service"**

казчик : ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
дрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

именование стройки - **Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая**

## АКТ выполненных работ за сентябрь 2021г.

| | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **=ПАНЕЛИ=** | | | | | | | | | | |
| | | **Стеновые панели балконные на отм -0,080 и тип этажи 8шт лист 4 и 5** | | | | | | | | | | |
| | 1107-0512-0107 РСНБ РК 2015 | Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 4 | | 3407,83 | 1566,33 | 13631 | 6265 | 83 | 10411 | 25966 |
| | | | | | | 1820,70 | 385,05 | 7283 | 1540 | | 1923 | |
| | 222-101-0302 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 2,08 | | 82803,00 | – | 172230 | – | 172230 | – | 186008 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 13778 | |
| | 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | | 5717,35 | 1920,71 | 11435 | 3841 | – | 10125 | 23285 |
| | | | | | | 3796,64 | 493,75 | 7593 | 987 | | 1725 | |
| | 222-101-0302 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 2,28 | | 82803,00 | – | 188791 | – | 188791 | – | 203894 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 15103 | |
| | | **ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ/ЭБ-левая/** | | | | | | | | | | |
| | 1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж | шт. сборных конструкций | 10 | | 7783,12 | 2115,56 | 77831 | 21155 | 4197 | 68529 | 158069 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 5247,90 | 559,64 | 52479 | 5596 | | 11709 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 222-101-0306 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 21,34 | 57643,00 | – | 1230102 | – | 1230102 | – | 1328510 |
| | | | | | – | – | – | – | | 98408 | |
| | | Стеновые панели балконные на отм -0,080 и тип этажи 8шт лист 4 и 5 | | | | | | | | | |
| 7 | 1107-0512-0107 РСНБ РК 2015 | Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 6 | 3407,83 | 1566,33 | 20447 | 9398 | 125 | 15617 | 38949 |
| | | | | | 1820,70 | 385,05 | 10924 | 2310 | | 2885 | |
| | 222-101-0302 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 3,12 | 82803,00 | – | 258345 | – | 258345 | – | 279013 |
| | | | | | – | – | – | – | | 20668 | |
| | | ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИЕ/ЭБ-СРЕДНИЙ/ | | | | | | | | | |
| | 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 8 | 5717,35 | 1920,71 | 45739 | 15366 | – | 40501 | 93139 |
| | | | | | 3796,64 | 493,75 | 30373 | 3950 | | 6899 | |
| 0 | 1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | 6380,18 | 2054,50 | 12760 | 4109 | – | 11471 | 26169 |
| | | | | | 4325,68 | 534,83 | 8651 | 1070 | | 1938 | |
| | 222-101-0302 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 16,16 | 82803,00 | – | 1338096 | – | 1338096 | – | 1445144 |
| | | | | | – | – | – | – | | 107048 | |
| | | ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ/ЭБ-СРЕДНИЙ/ | | | | | | | | | |
| | 1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж | шт. сборных конструкций | 8 | 7783,12 | 2115,56 | 62265 | 16924 | 3358 | 54823 | 126455 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 5247,90 | 559,64 | 41983 | 4477 | | 9367 | |
| | 222-101-0306 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 11,8 | 57643,00 | – | 680187 | – | 680187 | – | 734602 |
| | | | | | – | – | – | – | | 54415 | |
| | | Стеновые панели балконные правый торц. на отм -0,080 и тип этажи 8шт лист 4 и 5 | | | | | | | | | |
| | 1107-0512-0107 РСНБ РК 2015 | Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 4 | 3407,83 | 1566,33 | 13631 | 6265 | 83 | 10411 | 25966 |
| | | | | | 1820,70 | 385,05 | 7283 | 1540 | | 1923 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0302 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 2,08 | 82803,00 | – | 172230 | – | 172230 | – | 186008 |
| | | | | – | – | – | – | | 13778 | |
| 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | 5717,35 | 1920,71 | 11435 | 3841 | – | 10125 | 23285 |
| | | | | 3796,64 | 493,75 | 7593 | 987 | | 1725 | |
| 222-101-0302 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 2,28 | 82803,00 | – | 188791 | – | 188791 | – | 203894 |
| | | | | – | – | – | – | | 15103 | |
| 1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж | шт. сборных конструкций | 10 | 7783,12 | 2115,56 | 77831 | 21155 | 4197 | 68529 | 158069 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 5247,90 | 559,64 | 52479 | 5596 | | 11709 | |
| 222-101-0306 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 21,34 | 57643,00 | – | 1230102 | – | 1230102 | – | 1328510 |
| | | | | – | – | – | – | | 98408 | |
| | | | ПАНЕЛИ лист 2-5 | | | | | | | |
| 1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж | шт. сборных конструкций | 18 | 6159,87 | 1823,94 | 110878 | 32831 | 7269 | 93441 | 220665 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3932,10 | 467,21 | 70778 | 8410 | | 16346 | |
| 222-101-0306 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 10,17 | 57643,00 | – | 586229 | – | 586229 | – | 633127 |
| | | | | – | – | – | – | | 46898 | |
| 1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж | шт. сборных конструкций | 55 | 7783,12 | 2115,56 | 428072 | 116356 | 23082 | 376909 | 869380 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 5247,90 | 559,64 | 288634 | 30780 | | 64398 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0306 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 90,11 | 57643,00 | – | 5194211 | – | 5194211 | – | 5609748 |
| | | | | – | – | – | – | | 415537 | |
| | на отм 28,470 и 30,670 лист 5 | | | | | | | | | |
| 1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж | шт. сборных конструкций | 12 | 6159,87 | 1823,94 | 73918 | 21888 | 4845 | 62294 | 147109 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3932,10 | 467,21 | 47185 | 5607 | | 10897 | |
| 1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж | шт. сборных конструкций | 6 | 7783,12 | 2115,56 | 46699 | 12694 | 2518 | 41117 | 94842 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 5247,90 | 559,64 | 31487 | 3358 | | 7025 | |
| 222-101-0401 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая чердачная/ПАРАПЕТА/ внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 6,4 | 76485,00 | – | 489504 | – | 489504 | – | 528664 |
| | | | | – | – | – | – | | 39160 | |
| 1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж | шт. сборных конструкций | 9 | 7783,12 | 2115,56 | 70048 | 19040 | 3777 | 61676 | 142262 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 5247,90 | 559,64 | 47231 | 5037 | | 10538 | |
| 222-101-0405 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 | м3 | 16,37 | 61190,00 | – | 1001680 | – | 1001680 | – | 1081814 |
| | | | | – | – | – | – | | 80134 | |
| 1107-0512-0107 РСНБ РК 2015 | Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 14,5 | 3407,83 | 1566,33 | 49414 | 22712 | 302 | 37740 | 94127 |
| | | | | 1820,70 | 385,05 | 26400 | 5583 | | 6972 | |
| 222-101-0301 РСНБ РК 2015 прим | Панель стеновая/СЛ/ для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 /Панели балконные/ | м3 | 7,18 | 73334,00 | – | 526538 | – | 526538 | – | 568661 |
| | | | | – | – | – | – | | 42123 | |
| 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 27 | 5717,35 | 1920,71 | 154368 | 51859 | – | 136692 | 314345 |
| | | | | 3796,64 | 493,75 | 102509 | 13331 | | 23285 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0302 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 33,3 | 82803,00 | – | 2757340 | – | 2757340 | – | 2977927 |
| | | | | – | – | – | – | | 220587 | |
| 1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 63 | 6380,18 | 2054,50 | 401951 | 129433 | – | 361330 | 824344 |
| | | | | 4325,68 | 534,83 | 272518 | 33694 | | 61063 | |
| 222-101-0302 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 158,16 | 82803,00 | – | 13096122 | – | 13096122 | – | 14143812 |
| | | | | – | – | – | – | | 1047690 | |
| 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м 2. Установка | шт. сборных конструкций | 27 | 3809,45 | 1232,41 | 102855 | 33275 | 8150 | 82228 | 199890 |
| | | | | 2275,20 | 305,73 | 61430 | 8255 | | 14807 | |
| 1107-0511-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 18 | 5724,51 | 1456,18 | 103041 | 26211 | 27344 | 66142 | 182717 |
| | | | | 2749,20 | 364,82 | 49486 | 6567 | | 13535 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 222-101-0301 РСНБ РК 2015 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см | м3 | 15,12 | 73334,00 | – | 1108810 | – | 1108810 | – | 1197515 |
| | | | | – | – | – | – | | 88705 | |
| 222-509-1006 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,25056 | 688015,00 | – | 172389 | – | 172389 | – | 186180 |
| | | | | – | – | – | – | | 13791 | |
| 217-101-0301 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 144 | 30,00 | – | 4320 | – | 4320 | – | 4666 |
| | | | | – | – | – | – | | 346 | |
| 217-101-0301 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 72 | 30,00 | – | 2160 | – | 2160 | – | 2333 |
| | | | | – | – | – | – | | 173 | |
| 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,006084 | 271941,00 | – | 1654 | – | 1654 | – | 1786 |
| | | | | – | – | – | – | | 132 | |
| 214-208-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02268 | 340919,00 | – | 7732 | – | 7732 | – | 8351 |
| | | | | – | – | – | – | | 619 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217-202-0201 РСНБ РК 2015 | Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м | м2 | 20,16 | 481,00 | – | 9697 | – | 9697 | – | 10473 |
| | | | | – | – | – | – | | 776 | |
| 212-102-0107 РСНБ РК 2015 | Бетон мелкозернистый класса В 20 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,144 | 35954,00 | – | 5177 | – | 5177 | – | 5591 |
| | | | | – | – | – | – | | 414 | |
| 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00504 | 271941,00 | – | 1371 | – | 1371 | – | 1481 |
| | | | | – | – | – | – | | 110 | |
| 217-202-0201 РСНБ РК 2015 | Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м | м2 | 10,08 | 481,00 | – | 4848 | – | 4848 | – | 5236 |
| | | | | – | – | – | – | | 388 | |
| 261-105-0614 РСНБ РК 2015 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 0,0147 | 716,00 | – | 11 | – | 11 | – | 12 |
| | | | | – | – | – | – | | 1 | |
| | **Лифтовая шахта лист 14** | | | | | | | | | |
| 1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 24 | 6690,55 | 1772,53 | 160573 | 42540 | 41851 | 102557 | 284181 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3174,24 | 447,14 | 76182 | 10731 | | 21050 | |
| 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 20 | 7688,60 | 1920,71 | 153772 | 38414 | 39425 | 101253 | 275427 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3796,64 | 493,75 | 75933 | 9875 | | 20402 | |
| 222-101-0501 РСНБ РК 2015 | Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015 | м3 | 35,82 | 118231,00 | – | 4235034 | – | 4235034 | – | 4573837 |
| | | | | – | – | – | – | | 338803 | |
| | **ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ лист 23-27** | | | | | | | | | |
| 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 | Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка | шт. | 8 | 3643,38 | 1746,80 | 29147 | 13974 | – | 22005 | 55245 |
| | | | | 1896,58 | 434,50 | 15173 | 3476 | | 4092 | |
| 222-101-0301 РСНБ РК 2015 | Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см | м3 | 3,6 | 73334,00 | – | 264002 | – | 264002 | – | 285122 |
| | | | | – | – | – | – | | 21120 | |
| 212-401-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,6516 | 25552,00 | – | 16650 | – | 16650 | – | 17982 |
| | | | | – | – | – | – | | 1332 | |
| 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 | Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка | шт. | 32 | 3643,38 | 1746,80 | 116588 | 55898 | – | 88022 | 220978 |
| | | | | 1896,58 | 434,50 | 60691 | 13904 | | 16369 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-101-0301 РСНБ РК 2015 | Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см | м3 | 14,4 | 73334,00 | -- | 1056010 | -- | 1056010 | -- | 1140491 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 84481 | |
| 212-401-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,6064 | 25552,00 | -- | 66599 | -- | 66599 | -- | 71927 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 5328 | |
| 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 | Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка | шт. | 32 | 3643,38 | 1746,80 | 116588 | 55898 | -- | 88022 | 220978 |
| | | | | 1896,58 | 434,50 | 60691 | 13904 | | 16369 | |
| 222-101-0301 РСНБ РК 2015 | Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см | м3 | 14,4 | 73334,00 | -- | 1056010 | -- | 1056010 | -- | 1140491 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 84481 | |
| 212-401-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,6064 | 25552,00 | -- | 66599 | -- | 66599 | -- | 71927 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 5328 | |
| 1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 | Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка | шт. | 8 | 3643,38 | 1746,80 | 29147 | 13974 | -- | 22005 | 55245 |
| | | | | 1896,58 | 434,50 | 15173 | 3476 | | 4092 | |
| 222-101-0301 РСНБ РК 2015 | Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88),толщина 30 см | м3 | 4 | 73334,00 | -- | 293336 | -- | 293336 | -- | 316803 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 23467 | |
| 212-401-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,6516 | 25552,00 | -- | 16650 | -- | 16650 | -- | 17982 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 1332 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 39993621 | 795316 | 37670163 | 2043975 | 45400609 |
| | | | | | | 1528142 | 204041 | -- | 3363008 | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 39821232 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 170605 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1732183 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 31793 | | | | |
| Местные материалы | | Тенге | | | | 37295375 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 2043975 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3349217 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 45214424 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1129 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1732183 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 172389 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 172389 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13791 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 186180 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 45400604 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1129 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1732183 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 7 и 8= на отм -0,080 -+29,920 и +29,170** | | | | | | | | | |
| 3 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Панели перекрытий площадью /ЭБ-ЛЕВАЯ/ до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 11 | 2066,00 | 952,23 | 22726 | 10474 | 1145 | 16001 | 41825 |
| | | | | | 1009,77 | 222,94 | 11107 | 2452 | | 3098 | |
| 4 | 222-203-0404 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 59,4 | 9785,00 | – | 581229 | – | 581229 | – | 627727 |
| | | | | | – | – | – | – | | 46498 | |
| 5 | 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных | шт. сборных конструкций | 1,25 | 8047,11 | 3520,18 | 10059 | 4400 | 465 | 7413 | 18870 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4155,40 | 870,42 | 5194 | 1088 | | 1398 | |
| 6 | 222-302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 | м3 | 0,8875 | 108921,00 | – | 96667 | – | 96667 | – | 104400 |
| | | | | | – | – | – | – | | 7733 | |
| 7 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ЛЕВАЯ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/ | м3 | 0,27 | 49152,14 | 2802,00 | 13271 | 756 | 9527 | 2883 | 17446 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 11067,08 | 667,05 | 2988 | 180 | | 1292 | |
| 8 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00792 | 275482,00 | – | 2182 | – | 2182 | – | 2357 |
| | | | | | – | – | – | – | | 175 | |
| 9 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0066 | 277977,00 | – | 1835 | – | 1835 | – | 1982 |
| | | | | | – | – | – | – | | 147 | |
| 0 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01635 | 264048,00 | – | 4317 | – | 4317 | – | 4662 |
| | | | | | – | – | – | – | | 345 | |
| 1 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Панели перекрытий площадью /СРЕДНИЙ/ до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 22 | 2066,00 | 952,23 | 45452 | 20949 | 2288 | 32001 | 83649 |
| | | | | | 1009,77 | 222,94 | 22215 | 4905 | | 6196 | |
| 2 | 222-203-0404 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 118,8 | 9785,00 | – | 1162458 | – | 1162458 | – | 1255455 |
| | | | | | – | – | – | – | | 92997 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных | шт. сборных конструкций | 10 | 8047,11 | 3520,18 | 80471 | 35202 | 3715 | 59305 | 150958 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4155,40 | 870,42 | 41554 | 8704 | | 11182 | |
| 4 | 222-302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 | м3 | 7,1 | 108921,00 | – | 773339 | – | 773339 | – | 835206 |
| | | | | | – | – | – | – | | 61867 | |
| 5 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ЛЕВАЯ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/ | м3 | 0,45 | 49152,14 | 2802,00 | 22118 | 1261 | 15877 | 4805 | 29077 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 11067,08 | 667,05 | 4980 | 300 | | 2154 | |
| 6 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0132 | 275482,00 | – | 3636 | – | 3636 | – | 3927 |
| | | | | | – | – | – | – | | 291 | |
| 7 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,011 | 277977,00 | – | 3058 | – | 3058 | – | 3303 |
| | | | | | – | – | – | – | | 245 | |
| 8 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02725 | 264048,00 | – | 7195 | – | 7195 | – | 7771 |
| | | | | | – | – | – | – | | 576 | |
| 9 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Панели перекрытий /ЭБ-ПРАВАЯ/ площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 11 | 2066,00 | 952,23 | 22726 | 10474 | 1145 | 16001 | 41825 |
| | | | | | 1009,77 | 222,94 | 11107 | 2452 | | 3098 | |
| 10 | 222-203-0404 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 59,4 | 9785,00 | – | 581229 | – | 581229 | – | 627727 |
| | | | | | – | – | – | – | | 46498 | |
| | 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных | шт. сборных конструкций | 1,25 | 8047,11 | 3520,18 | 10059 | 4400 | 465 | 7413 | 18870 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4155,40 | 870,42 | 5194 | 1088 | | 1398 | |
| | 222-302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 | м3 | 0,8875 | 108921,00 | – | 96667 | – | 96667 | – | 104400 |
| | | | | | – | – | – | – | | 7733 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ЛЕВАЯ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/ | м3 | 0,72 | 49152,14 | 2802,00 | 35390 | 2017 | 25405 | 7688 | 46524 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 11067,08 | 667,05 | 7968 | 480 | | 3446 | |
| 84 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02112 | 275482,00 | -- | 5818 | -- | 5818 | -- | 6283 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 465 | |
| 85 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0176 | 277977,00 | -- | 4892 | -- | 4892 | -- | 5283 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 391 | |
| 86 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0436 | 264048,00 | -- | 11512 | -- | 11512 | -- | 12433 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 921 | |
| | | УЗЛЫ 8 ... 16(средний) | | | | | | | | | |
| 87 | 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд | м шва | 82,5 | 168,69 | 3,22 | 13917 | 265 | 6069 | 9101 | 24860 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 91,91 | 1,58 | 7583 | 130 | | 1841 | |
| 88 | 1107-0516-0102 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами | м шва | 82,5 | 210,08 | 9,65 | 17332 | 796 | 12574 | 5137 | 24267 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 48,03 | 4,74 | 3962 | 391 | | 1798 | |
| 89 | 234-101-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35 | м3 | 0,2205 | 11293,00 | -- | 2490 | -- | 2490 | -- | 2689 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 199 | |
| 90 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим | Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью / | м3 | 0,33 | 10733,54 | 4287,60 | 3542 | 1415 | 174 | 2070 | 6061 |
| | | | | | 5917,90 | 976,57 | 1953 | 322 | | 449 | |
| 91 | 235-302-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм | кг | 0,066 | 237,00 | -- | 16 | -- | 16 | -- | 17 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 92 | 212-401-0107 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,2444 | 33805,00 | -- | 42067 | -- | 42067 | -- | 45432 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3365 | |
| 93 | 212-102-0111 РСНБ РК 2015 | Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5,049 | 42693,00 | -- | 215557 | -- | 215557 | -- | 232802 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17245 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,107448 | 275482,00<br>-- | --<br>-- | 29600<br>-- | --<br>-- | 29600 | --<br>2368 | 31968 |
| 5 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03564 | 264048,00<br>-- | --<br>-- | 9411<br>-- | --<br>-- | 9411 | --<br>753 | 10164 |
| 6 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0165 | 277977,00<br>-- | --<br>-- | 4587<br>-- | --<br>-- | 4587 | --<br>367 | 4954 |
| 7 | 214-208-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00795 | 340919,00<br>-- | --<br>-- | 2710<br>-- | --<br>-- | 2710 | --<br>217 | 2927 |
| 8 | 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06687 | 271941,00<br>-- | --<br>-- | 18185<br>-- | --<br>-- | 18185 | --<br>1455 | 19640 |
| 9 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11988 | 264048,00<br>-- | --<br>-- | 31654<br>-- | --<br>-- | 31654 | --<br>2532 | 34186 |
| | | **УЗЛЫ 17(20шт+20шт)(ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)** | | | | | | | | | |
| 0 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,008 | 277977,00<br>-- | --<br>-- | 2224<br>-- | --<br>-- | 2224 | --<br>178 | 2402 |
| 1 | 212-401-0107 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,204 | 33805,00<br>-- | --<br>-- | 6896<br>-- | --<br>-- | 6896 | --<br>552 | 7448 |
| | | **УЗЛЫ 18(20шт+20шт)(ПРАВЫЙ ТОРЦЕВОЙ,ЛЕВЫЙ ТОРЦЕВОЙ)** | | | | | | | | | |
| 2 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0436 | 264048,00<br>-- | --<br>-- | 11512<br>-- | --<br>-- | 11512 | --<br>921 | 12433 |
| 3 | 212-102-0111 РСНБ РК 2015 | Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,204 | 42693,00<br>-- | --<br>-- | 8709<br>-- | --<br>-- | 8709 | --<br>697 | 9406 |
| 4 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,006 | 277977,00<br>-- | --<br>-- | 1668<br>-- | --<br>-- | 1668 | --<br>133 | 1801 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 212-401-0107 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,153 | 33805,00 | -- | 5172 | -- | 5172 | -- | 5586 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 414 | |
| 6 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0436 | 264048,00 | -- | 11512 | -- | 11512 | -- | 12433 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 921 | |
| 7 | 212-102-0111 РСНБ РК 2015 | Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,204 | 42693,00 | -- | 8709 | -- | 8709 | -- | 9406 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 697 | |
| 8 | 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0232 | 271941,00 | -- | 6309 | -- | 6309 | -- | 6814 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 505 | |
| 9 | 214-201-0302 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0256 | 273546,00 | -- | 7003 | -- | 7003 | -- | 7563 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 560 | |
| 0 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим | Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью / | м3 | 0,01 | 10733,54 | 4287,60 | 107 | 43 | 5 | 63 | 183 |
| | | | | | 5917,90 | 976,57 | 59 | 10 | | 14 | |
| 1 | 235-302-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм | кг | 0,002 | 237,00 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 2 | 212-401-0107 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01428 | 33805,00 | -- | 483 | -- | 483 | -- | 522 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |
| 3 | 212-102-0111 РСНБ РК 2015 | Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,408 | 42693,00 | -- | 17419 | -- | 17419 | -- | 18812 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1393 | |
| 4 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,31 | 99,53 | 2,70 | 130 | 3 | 58 | 48 | 192 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 52,92 | 0,32 | 69 | -- | | 14 | |
| 5 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,31 | 167,83 | 3,84 | 220 | 5 | 134 | 56 | 299 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 61,86 | 0,63 | 81 | 1 | | 22 | |
| | | | | =ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 17,18,19,20 | | | | | | | |
| 6 | 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 148 | 1699,90 | 804,50 | 251585 | 119066 | 9235 | 179111 | 465151 |
| | | | | | 833,00 | 192,60 | 123284 | 28505 | | 34456 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 222-203-0404 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 599,28 | 9785,00 | – | 5863955 | – | 5863955 | – | 6333071 |
| | | | | – | – | – | – | | 469116 | |
| 8 1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных | шт. сборных конструкций | 5 | 8047,11 | 3520,18 | 40236 | 17601 | 1858 | 29652 | 75479 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4155,40 | 870,42 | 20777 | 4352 | | 5591 | |
| 9 222-302-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 | м3 | 3,25 | 108921,00 | – | 353993 | – | 353993 | – | 382312 |
| | | | | – | – | – | – | | 28319 | |
| 0 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15 | м3 | 3,2175 | 49152,14 | 2802,00 | 158147 | 9015 | 113524 | 34357 | 207904 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 11067,08 | 667,05 | 35608 | 2146 | | 15400 | |
| 1 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0954525 | 275482,00 | – | 26295 | – | 26295 | – | 28399 |
| | | | | – | – | – | – | | 2104 | |
| 2 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1948375 | 264048,00 | – | 51446 | – | 51446 | – | 55562 |
| | | | | – | – | – | – | | 4116 | |
| 3 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07865 | 277977,00 | – | 21863 | – | 21863 | – | 23612 |
| | | | | – | – | – | – | | 1749 | |
| 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В20/ | м3 | 2,25 | 47509,83 | 2765,20 | 106897 | 6222 | 81173 | 19090 | 136066 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 8667,64 | 655,90 | 19502 | 1476 | | 10079 | |
| 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,23985 | 275482,00 | – | 66074 | – | 66074 | – | 71360 |
| | | | | – | – | – | – | | 5286 | |
| 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны/БАЛКА Б-1/ при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,599445 | 34631,39 | 10810,18 | 20760 | 6480 | 2667 | 9468 | 32646 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 19373,40 | 3516,78 | 11613 | 2108 | | 2418 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 222-525-0201 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,599445 | 503305,00 | -- | 301704 | -- | 301704 | -- | 325840 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 24136 | |
| 8 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,599445 | 15355,07 | 1867,40 | 9205 | 1120 | 1092 | 4827 | 15155 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 11665,50 | 4,74 | 6993 | 3 | | 1123 | |
| 9 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 17,383905 | 99,53 | 2,70 | 1730 | 47 | 763 | 639 | 2558 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 52,92 | 0,32 | 920 | 6 | | 190 | |
| 0 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 17,383905 | 167,83 | 3,84 | 2918 | 67 | 1776 | 750 | 3961 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 61,86 | 0,63 | 1075 | 11 | | 293 | |
| 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25 | м3 | 0,3 | 50037,18 | 2765,20 | 15011 | 830 | 11581 | 2545 | 18961 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 8667,64 | 655,90 | 2600 | 197 | | 1405 | |
| 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0432825 | 23417,71 | 1436,83 | 1014 | 63 | 12 | 872 | 2037 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 21692,88 | 451,40 | 939 | 20 | | 151 | |
| 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03745 | 264048,00 | -- | 9889 | -- | 9889 | -- | 10680 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 791 | |
| 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0058325 | 277977,00 | -- | 1621 | -- | 1621 | -- | 1751 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,009175 | 264048,00 | -- | 2423 | -- | 2423 | -- | 2617 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 194 | |
| 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,014075 | 275482,00 | -- | 3877 | -- | 3877 | -- | 4187 |
| | | | | -- | -- | -- | -- | | 310 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00044 | 277977,00 | -- | 122 | -- | 122 | -- | 132 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 11388213 | 252971 | 10785917 | 451296 | 12786669 |
| | | | | | | | 349325 | 61327 | -- | 947161 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11056544 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 298959 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 389935 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 366936 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 9814549 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 437001 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 919484 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12413029 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 263 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 389935 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 331669 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3758 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 20717 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 301704 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14295 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27677 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 373641 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20717 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 12786670 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 275 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 410652 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦА Л-1 лист 15** | | | | | | | | | |
| 8 | 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство лестничного марша ЛМ-1 и ЛМ-1 из бетона В25 | м3 | 21,2 | 46077,69 | 2214,19 | 976847 | 46941 | 813845 | 116202 | 1180493 |
| | | | | | 5474,56 | 548,78 | 116061 | 11634 | | 87444 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,156348 | 23417,71 | 1436,83 | 27079 | 1662 | 332 | 23302 | 54411 |
| | | | | | 21692,88 | 451,40 | 25085 | 522 | | 4030 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 0 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0132 | 277977,00 | -- | 3669 | -- | 3669 | -- | 3963 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 294 | |
| 1 | 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,08536 | 271941,00 | -- | 23213 | -- | 23213 | -- | 25070 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1857 | |
| 2 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,057788 | 275482,00 | -- | 291402 | -- | 291402 | -- | 314714 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23312 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство лестничной площадки ЛП-1 ЛП-2 ЛП-3 из бетона В25 | м3 | 10,62 | 68330,52 | 1930,79 | 725670 | 20505 | 481839 | 208048 | 1008415 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 21028,80 | 498,85 | 223326 | 5298 | | 74697 | |
| 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,74253 | 23417,71 | 1436,83 | 17388 | 1067 | 213 | 14963 | 34939 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 21692,88 | 451,40 | 16108 | 335 | | 2588 | |
| 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,74253 | 277977,00 | – | 206406 | – | 206406 | – | 222919 |
| | | | | – | – | – | – | | 16513 | |
| 1106-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство лестничной балки ЛБМ-1 из бетона В25 | м3 за вычетом объема жесткой арматуры | 6,6 | 57530,18 | 3900,54 | 379699 | 25744 | 261428 | 89647 | 506894 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 14019,20 | 907,10 | 92527 | 5987 | | 37548 | |
| 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,62294 | 23417,71 | 1436,83 | 38006 | 2332 | 468 | 32704 | 76367 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 21692,88 | 451,40 | 35206 | 733 | | 5657 | |
| 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05368 | 277977,00 | – | 14922 | – | 14922 | – | 16116 |
| | | | | – | – | – | – | | 1194 | |
| 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7315 | 275482,00 | – | 201515 | – | 201515 | – | 217636 |
| | | | | – | – | – | – | | 16121 | |
| 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,83776 | 264048,00 | – | 221209 | – | 221209 | – | 238906 |
| | | | | – | – | – | – | | 17697 | |
| 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0638 | 776551,31 | 7541,23 | 49544 | 481 | 44426 | 5594 | 59549 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 72675,40 | 1627,40 | 4637 | 104 | | 4411 | |
| 261-102-0124 РСНБ РК 2015 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0638 | 108313,00 | – | 6910 | – | 6910 | – | 7463 |
| | | | | – | – | – | – | | 553 | |
| 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона В25 | м3 | 0,5 | 37810,03 | 1155,22 | 18905 | 577 | 17581 | 810 | 21293 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1494,45 | 286,45 | 747 | 143 | | 1577 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 3202384 | 99309 | 2589378 | 491270 | 3989148 |
| | | | | | | 513697 | 24756 | – | 295493 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3202384 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 1620134 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 538453 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 969246 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 491270 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 295493 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3989147 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 382 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 538453 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3989147 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 382 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 538453 | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Перемычки и монт.узлы** | | | | | | | | | | |
| **Перемычки лист 28-30** | | | | | | | | | | |
| **4** 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,01932** | **377420,92** | **2457,92** | **7292** | **47** | **5719** | **1434** | **9424** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **78960,00** | **853,20** | **1526** | **16** | | **698** | |
| **5** 212-401-0105 РСНБ РК 2015 | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М125** | **м3** | **0,03** | **31097,00** | **--** | **933** | **--** | **933** | **--** | **1008** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **75** | |
| **6** 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **2,99214** | **34631,39** | **10810,18** | **103622** | **32346** | **13308** | **47259** | **162951** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **19373,40** | **3516,78** | **57968** | **10523** | | **12070** | |
| **7** 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **2,4633** | **273545,00** | **--** | **673823** | **--** | **673823** | **--** | **727729** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **53906** | |
| **8** 214-208-0101 РСНБ РК 2015 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,52884** | **291989,00** | **--** | **154415** | **--** | **154415** | **--** | **166768** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12353** | |
| **9** 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **2,99214** | **15355,07** | **1867,40** | **45945** | **5587** | **5453** | **24094** | **75642** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **11665,50** | **4,74** | **34905** | **14** | | **5603** | |
| **0** 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **113,72** | **99,53** | **2,70** | **11319** | **307** | **4994** | **4178** | **16736** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **52,92** | **0,32** | **6018** | **36** | | **1240** | |
| **1** 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **113,72** | **167,83** | **3,84** | **19086** | **437** | **11614** | **4903** | **25909** |
| | | | | **61,86** | **0,63** | **7035** | **72** | | **1919** | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | **Узлы лист 31-38** | | | | | | | | | |
| **1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим** | **Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /** | **м3** | **0,3** | **10733,54** | **4287,60** | **3220** | **1286** | **159** | **1882** | **5510** |
| | | | | **5917,90** | **976,57** | **1775** | **293** | | **408** | |
| **235-302-0102 РСНБ РК 2015** | **Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм** | **кг** | **0,06** | **237,00** | **–** | **14** | **–** | **14** | **–** | **15** |
| | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **1** | |
| **212-401-0107 РСНБ РК 2015** | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98** | **м3** | **0,5406** | **33805,00** | **–** | **18275** | **–** | **18275** | **–** | **19737** |
| | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **1462** | |
| **261-107-0719 РСНБ РК 2015** | **Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)** | **шт.** | **312,8** | **633,00** | **–** | **198002** | **–** | **198002** | **–** | **213842** |
| | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **15840** | |
| **1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим** | **Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /** | **м3** | **18,33** | **10733,54** | **4287,60** | **196746** | **78592** | **9679** | **115002** | **336688** |
| | | | | **5917,90** | **976,57** | **108475** | **17901** | | **24940** | |
| **235-302-0102 РСНБ РК 2015** | **Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм** | **кг** | **3,666** | **237,00** | **–** | **869** | **–** | **869** | **–** | **939** |
| | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **70** | |
| **1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами** | **м шва** | **570** | **193,53** | **14,61** | **110312** | **8328** | **15925** | **105161** | **232711** |
| | | | | **150,98** | **5,37** | **86059** | **3061** | | **17238** | |
| **234-101-0201 РСНБ РК 2015** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35** | **м3** | **1,5372** | **11293,00** | **–** | **17360** | **–** | **17360** | **–** | **18749** |
| | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **1389** | |
| **1107-0516-0101 РСНБ РК 2015** | **Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд** | **м шва** | **570** | **168,69** | **3,22** | **96153** | **1836** | **41928** | **62881** | **171757** |
| | | | | **91,91** | **1,58** | **52389** | **901** | | **12723** | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **214-210-0201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,791208** | **275482,00** | **–** | **217964** | **–** | **217964** | **–** | **235401** |
| | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **17437** | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд | м шва | 506 | 168,69 | 3,22 | 85357 | 1629 | 37222 | 55821 | 152472 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 91,91 | 1,58 | 46506 | 799 | | 11294 | |
| 3 1107-0516-0102 РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами | м шва | 506 | 210,08 | 9,65 | 106300 | 4882 | 77115 | 31508 | 148833 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 48,03 | 4,74 | 24303 | 2398 | | 11025 | |
| 4 234-101-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35 | м3 | 1,3524 | 11293,00 | – | 15273 | – | 15273 | – | 16495 |
| | | | | – | – | – | – | | 1222 | |
| 5 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим | Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью / | м3 | 3,3 | 10733,54 | 4287,60 | 35421 | 14149 | 1743 | 20704 | 60615 |
| | | | | 5917,90 | 976,57 | 19529 | 3223 | | 4490 | |
| 6 235-302-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм | кг | 0,088 | 237,00 | – | 21 | – | 21 | – | 23 |
| | | | | – | – | – | – | | 2 | |
| 7 212-401-0107 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 11,22 | 33805,00 | – | 379292 | – | 379292 | – | 409635 |
| | | | | – | – | – | – | | 30343 | |
| 8 212-102-0111 РСНБ РК 2015 | Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 46,104 | 42693,00 | – | 1968318 | – | 1968318 | – | 2125783 |
| | | | | – | – | – | – | | 157465 | |
| 9 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,332 | 275482,00 | – | 366942 | – | 366942 | – | 396297 |
| | | | | – | – | – | – | | 29355 | |
| 0 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,28944 | 264048,00 | – | 76426 | – | 76426 | – | 82540 |
| | | | | – | – | – | – | | 6114 | |
| 1 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,134 | 277977,00 | – | 37249 | – | 37249 | – | 40229 |
| | | | | – | – | – | – | | 2980 | |
| 2 214-208-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0711 | 340919,00 | – | 24239 | – | 24239 | – | 26178 |
| | | | | – | – | – | – | | 1939 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,59114 | 271941,00 | – | 160755 | – | 160755 | – | 173615 |
| | | | | | – | – | – | – | | 12860 | |
| 84 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0066 | 264048,00 | – | 1743 | – | 1743 | – | 1882 |
| | | | | | – | – | – | – | | 139 | |
| 85 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-20 | т | 1,479408 | 264048,00 | – | 390635 | – | 390635 | – | 421886 |
| | | | | | – | – | – | – | | 31251 | |
| 86 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02 | 277977,00 | – | 5560 | – | 5560 | – | 6005 |
| | | | | | – | – | – | – | | 445 | |
| 87 | 212-401-0107 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,51 | 33805,00 | – | 17241 | – | 17241 | – | 18620 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1379 | |
| 88 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,109 | 264048,00 | – | 28781 | – | 28781 | – | 31083 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2302 | |
| 89 | 212-102-0111 РСНБ РК 2015 | Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,51 | 42693,00 | – | 21773 | – | 21773 | – | 23515 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1742 | |
| 90 | 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0464 | 271941,00 | – | 12618 | – | 12618 | – | 13627 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1009 | |
| 91 | 214-201-0302 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0512 | 273546,00 | – | 14006 | – | 14006 | – | 15126 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1120 | |
| 92 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим | Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью / | м3 | 0,2 | 10733,54 | 4287,60 | 2147 | 857 | 106 | 1255 | 3674 |
| | | | | | 5917,90 | 976,57 | 1184 | 195 | | 272 | |
| 93 | 235-302-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм | кг | 0,04 | 237,00 | – | 9 | – | 9 | – | 10 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 212-401-0107 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,2856 | 33805,00 | – | 9655 | – | 9655 | – | 10427 |
| | | | | | -- | – | – | – | | 772 | |
| 95 | 212-102-0111 РСНБ РК 2015 | Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,816 | 42693,00 | – | 34837 | – | 34837 | – | 37624 |
| | | | | | -- | – | – | – | | 2787 | |
| 96 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,24 | 99,53 | 2,70 | 223 | 6 | 98 | 82 | 330 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 52,92 | 0,32 | 119 | 1 | | 24 | |
| 97 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,24 | 167,83 | 3,84 | 376 | 8 | 229 | 97 | 510 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 61,86 | 0,63 | 139 | 1 | | 38 | |
| 98 | 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0116 | 271941,00 | – | 3155 | – | 3155 | – | 3407 |
| | | | | | -- | – | – | – | | 252 | |
| 99 | 214-201-0302 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0128 | 273546,00 | – | 3501 | – | 3501 | – | 3781 |
| | | | | | -- | – | – | – | | 280 | |
| 00 | 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим | Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью / | м3 | 0,05 | 10733,54 | 4287,60 | 537 | 215 | 26 | 314 | 919 |
| | | | | | 5917,90 | 976,57 | 296 | 49 | | 68 | |
| 01 | 235-302-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм | кг | 0,01 | 237,00 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| | | | | | -- | – | – | – | | – | |
| 02 | 212-401-0107 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0714 | 33805,00 | – | 2414 | – | 2414 | – | 2607 |
| | | | | | -- | – | – | – | | 193 | |
| 03 | 212-102-0111 РСНБ РК 2015 | Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,204 | 42693,00 | – | 8709 | – | 8709 | – | 9406 |
| | | | | | -- | – | – | – | | 697 | |
| 04 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,56 | 99,53 | 2,70 | 56 | 1 | 25 | 21 | 83 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 52,92 | 0,32 | 30 | – | | 6 | |
| 05 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,56 | 167,83 | 3,84 | 94 | 2 | 57 | 24 | 128 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 61,86 | 0,63 | 35 | – | | 9 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5689015 | 150515 | 5090209 | 476620 | 6658883 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 448291 | 39483 | – | 493247 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5539448 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 206637 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 384364 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 2403362 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 2461447 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 405267 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 475574 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6420289 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 271 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 384364 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 149567 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 18760 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 103410 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71353 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17673 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 238593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 103410 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 6658882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 334 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 487774 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | -- | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.=СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ=** | | | | | | | | | |
| 6 | **1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** | **шт.** | **34** | **643,96** | **4,27** | **21895** | **145** | **2338** | **14024** | **38792** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **570,95** | **1,92** | **19412** | **65** | | **2873** | |
| 7 | **247-102-0303 РСНБ РК 2015** | **Светильник светодиодный 220В IP54 , мощность 11 Вт,рассеиватель из стекла Star NBT Led** | **шт.** | **2** | **22018,00** | **--** | **44036** | **--** | **44036** | **--** | **47559** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3523** | |
| 8 | **247-102-0198 РСНБ РК 2015** | **Светильники светодиодный, 220В, IP65, мощность 36 Вт, потолочный корпус из негорючего пластиката, рассеиватель из ударопрочного карбонята Diora** | **шт.** | **4** | **4377,00** | **--** | **17508** | **--** | **17508** | **--** | **18909** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1401** | |
| 9 | **247-101-0101 РСНБ РК 2015** | **Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82** | **шт.** | **28** | **3990,00** | **--** | **111720** | **--** | **111720** | **--** | **120658** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8938** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **195159** | **145** | **175602** | **14024** | **225918** |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19412 | 65 | -- | 16735 | |
| Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 173264 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 173264 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13862 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 187126 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21895 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 2337 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 19477 | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 14024 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2873 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 38792 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19477 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 225918 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 19477 | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.=ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=** | | | | | | | | | | |
| 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** | **шт.** | **4** | **261,63** | **0,23** | **1047** | **–** | **138** | **655** | **1838** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **227,29** | **0,11** | **909** | **–** | | **136** | |
| 247-212-0206 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **4** | **1170,00** | **–** | **4680** | **–** | **4680** | **–** | **5054** |
| | | | | **--** | **–** | **–** | **–** | | **374** | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **5727** | **–** | **4818** | **655** | **6892** |
| | | | | | | **909** | **–** | **–** | **510** | |
| Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 4680 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4680 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 374 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5054 | | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1047 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 136 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 909 | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 655 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 136 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1838 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 909 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 6892 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 909 | | | |
| **РАЗДЕЛ 8.=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=** | | | | | | | | | | |
| 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **4315** | **113,28** | **1,78** | **488803** | **7681** | **85005** | **287596** | **838511** |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 91,80 | 0,77 | 396117 | 3323 | | 62112 | |
| 243-106-0501 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 4,4013 | 222611,00 | – | 979778 | – | 979778 | – | 1058160 |
| | | | | – | – | – | – | | 78382 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1468581 | 7681 | 1064783 | 287596 | 1896671 |
| | | | | | | 396117 | 3323 | – | 140494 | |
| Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1468581 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 85006 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 399440 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 979778 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 287596 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 140494 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1896671 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 261 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 399440 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1896671 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 261 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 399440 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 9.=ТРУБЫ=** | | | | | | | | | |
| 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 464 | 408,51 | 16,09 | 189549 | 7466 | 25901 | 113861 | 327683 |
| | | | | 336,60 | 4,22 | 156182 | 1958 | | 24273 | |
| 241-207-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 473,28 | 90,00 | – | 42595 | – | 42595 | – | 46003 |
| | | | | – | – | – | – | | 3408 | |
| 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 4000 | 408,51 | 16,09 | 1634040 | 64360 | 223280 | 981562 | 2824850 |
| | | | | 336,60 | 4,22 | 1346400 | 16880 | | 209248 | |
| 241-207-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 4080 | 32,00 | – | 130560 | – | 130560 | – | 141005 |
| | | | | – | – | – | – | | 10445 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1996744 | 71826 | 422336 | 1095423 | 3339541 |
| | | | | | | 1502582 | 18838 | – | 247374 | |
| Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1823589 | | | | |
| Материалы | | Тенге | | | | 249180 | | | | |
| Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1521420 | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | 1095423 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 233521 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 3152533 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 992 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1521420 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 173155 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 173155 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13853 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 187008 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 3339541 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 992 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1521420 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.=ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ=** | | | | | | | | | |
| 8 | **1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **200** | **96,06** | **0,89** | **19212** | **178** | **3734** | **11071** | **32705** |
| | | | | | **76,50** | **0,38** | **15300** | **76** | | **2423** | |
| 9 | **243-142-0107 РСНБ РК 2015** | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** | **км** | **0,204** | **99903,00** | **--** | **20380** | **--** | **20380** | **--** | **22010** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1630** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **39592** | **178** | **24114** | **11071** | **54715** |
| | | | | | | | **15300** | **76** | **--** | **4053** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **39592** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **3734** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **15376** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **20380** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **11071** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4053** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **54716** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15376** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **54716** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **15376** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.=ЗАЗЕМЛЕНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА=** | | | | | | | | | |
| | | **ЗАЗЕМЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 0 | **1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3** | **3659,43** | **175,27** | **10978** | **526** | **7239** | **2429** | **14480** |
| | | | | | **1071,00** | **53,72** | **3213** | **161** | | **1073** | |
| 1 | **1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **13** | **724,96** | **28,96** | **9424** | **377** | **5467** | **2668** | **13059** |
| | | | | | **275,40** | **9,59** | **3580** | **125** | | **967** | |
| 2 | **1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **4** | **3659,43** | **175,27** | **14638** | **701** | **9653** | **3239** | **19307** |
| | | | | | **1071,00** | **53,72** | **4284** | **215** | | **1430** | |
| 3 | **1308-0208-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования** | **шт.** | **4** | **512,22** | **20,05** | **2049** | **80** | **133** | **1333** | **3653** |
| | | | | | **459,00** | **3,84** | **1836** | **15** | | **271** | |
| 4 | **1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **210** | **538,08** | **23,61** | **112997** | **4958** | **56631** | **38116** | **163202** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 244,80 | 7,29 | 51408 | 1531 | | 12089 | |
| 25 | 1308-0502-1602 РСНБ РК 2015 | Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям | м | 1 | 208,01 | 25,40 | 208 | 25 | 18 | 126 | 360 |
| | | | | | 165,44 | 9,01 | 165 | 9 | | 27 | |
| 26 | 247-215-0210 РСНБ РК 2015 | Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 Для длины 1м | шт. | 1 | 22114,00 | -- | 22114 | -- | 22114 | -- | 23883 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1769 | |
| | | **МОЛНИЕЗАЩИТА** | | | | | | | | | |
| 27 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 3659,43 | 175,27 | 36594 | 1753 | 24131 | 8098 | 48267 |
| | | | | | 1071,00 | 53,72 | 10710 | 537 | | 3575 | |
| 28 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3659,43 | 175,27 | 21957 | 1051 | 14480 | 4859 | 28961 |
| | | | | | 1071,00 | 53,72 | 6426 | 322 | | 2145 | |
| 29 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 18 | 724,96 | 28,96 | 13049 | 522 | 7570 | 3693 | 18082 |
| | | | | | 275,40 | 9,59 | 4957 | 173 | | 1339 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 244008 | 9993 | 147436 | 64561 | 333254 |
| | | | | | | | 86579 | 3088 | -- | 24685 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 244008 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 125323 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 89667 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 22114 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 64561 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24685 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 333254 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 89667 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 333254 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 89667 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 74692295 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4860354 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1387934 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 354997 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 57974741 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4936491 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 5532760 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | 74 692 295,00 | | | | | |
| | | **Итого без оборудования** | | | | 74 692 295,00 | | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | 0,9% | | | 672 230,66 | | | | | |
| | | **Итого** | | | | 75 364 525,66 | | | | | |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время** | 0,9% | | | 678 280,73 | | | | | |
| | | **Итого в ценах 2021г.** | | | | 76 042 806,39 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты** | **2%** | | | **1 520 856,13** | | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **77 563 662,52** | | | | | |
| | | **НДС (12 %)** | **12%** | | | **9 307 639,50** | | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | **86 871 302,02** | | | | | |

**казчик:**

**Подрядчик:**

**Рамазанулы Р.**

**Даир Е.Ж.**

**ректор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"**

**Директор ТОО "Direct Conctruction Service"**

**сперт по техническому надзору ТОО "ABE&K"** _____ **Айдаргалиев С.**

**сперт по авторскому надзору ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT"** _____ **Баймуратов Б.Е.**