ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050440002386-20211110-05633682
1.1. Номер учетной системы 10000000060
2. Дата выписки 10.11.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.10.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440002386
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 15001
9.2. Номер 0010005
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ138560000004911160
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 170640031311
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440002386
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 170640031311
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
26.3 Адрес доставки 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор СМР №001-YMG
27.4. Дата 05.01.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 55
32.2 Дата 31.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая				1	130027388.07	130027388.07			130027388.07	12%	15603286.57	145630674.64			1	
							Всего по счету:	130027388.07		0.00	130027388.07		15603286.57	145630674.64				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
6B0LKryDgEKa0AGFRxB5PAHnBJtfkmkqq/I6xbEAuCO
0fUWJwcqe4RWIpRms16cv
h9yfTpNQbtSFk9IiipUxXQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ДАИР ЕРЖАН ЖАҢБЫРУЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP",060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**170640031311**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050440002386**

Договор (контракт) Договор на выполнение строительно-монтажных работ №001-YMG от 05.01.2021г.

Номер документа	Дата составления
55	**31.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2 -3, расположенного в г.Атырау, мкр.Нурсая			работа	1	130 027 388,07	130 027 388,07	15 603 286,57	145 630 674,64
				Итого	1	x	130 027 388,07	15 603 286,57	145 630 674,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая"**

Форма КС-3

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		001-YMG	05.01.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них			Из них			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. доп. рас ходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая	550 478 922,02	550 478 922,02	130 027 388,07							15 603 286,57	145 630 674,64

Заказчик:

Рамазанулы Р.

Директор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

Даир Е.Ж.

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

Заказчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование стройки - **Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая**

АКТ выполненных работ за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
		=ПАНЕЛИ=										
		Панели чердачные лев. торц лист 4 отм 26,290										
1	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1		4946,77	1772,53	4947	1772	--	4273	9958
						3174,24	447,14	3174	447		738	
2	222-101-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	0,79		76485,00	--	60423	--	60423	--	65257
						--	--	--	--		4834	
		Панели чердачные лев. торц лист 4 отм 26,290										
3	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	4		7783,12	2115,56	31132	8463	1677	27412	63227
						5247,90	559,64	20992	2239		4684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	1,2	508,00				610		
4	222-101-0405 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	8,86		61190,00	--	542143	--	542143	--	585514
						--	--	--	--		43371	
		ПАНЕЛИ чердачные/ЭБ-СРЕДНИЙ/										
5	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	7		6159,87	1823,94	43119	12767	2827	36338	85814
						3932,10	467,21	27525	3270		6357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	2,1	508,00				1067		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	1	7783,12	2115,56	7783	2116	419	6853	15807
					5247,90	559,64	5248	560		1171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3 0,3	508,00				152		
7	222-101-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	5,49	76485,00	--	419903	--	419903	--	453495
					--	--	--	--		33592	
8	222-101-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная/ПАРАПЕТА/ внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	6,2	76485,00	--	474207	--	474207	--	512144
					--	--	--	--		37937	
		Панели чердачные прав торц лист 4 отм 26,290									
9	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	4946,77	1772,53	4947	1772	--	4273	9958
					3174,24	447,14	3174	447		738	
10	222-101-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	0,79	76485,00	--	60423	--	60423	--	65257
					--	--	--	--		4834	
		Панели чердачные прав торц лист 4 отм 26,290									
11	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	4	7783,12	2115,56	31132	8463	1677	27412	63227
					5247,90	559,64	20992	2239		4684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3 1,2	508,00				610		
12	222-101-0405 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	8,86	61190,00	--	542143	--	542143	--	585514
					--	--	--	--		43371	
		Панели чердачные лев торц лист 5 отм 28,470									
13	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	4	6159,87	1823,94	24639	7296	1615	20765	49036
					3932,10	467,21	15728	1869		3632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3 1,2	508,00				610		
14	222-101-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная/ПАРАПЕТА/ внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	2,24	76485,00	--	171326	--	171326	--	185032
					--	--	--	--		13706	
		ПАНЕЛИ чердачные/ЭБ-СРЕДНИЙ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	4	6159,87	1823,94	24639	7296	1615	20765	49036
					3932,10	467,21	15728	1869		3632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3 1,2	508,00				610		
16	222-101-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная/ПАРАПЕТА/ внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	1,584	76485,00	--	121152	--	121152	--	130844
					--	--	--	--		9692	
		Панели чердачные прав торц лист 5 отм 28,470									
17	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	4	6159,87	1823,94	24639	7296	1615	20765	49036
					3932,10	467,21	15728	1869		3632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3 1,2	508,00				610		
18	222-101-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная/ПАРАПЕТА/ внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	2,24	76485,00	--	171326	--	171326	--	185032
					--	--	--	--		13706	
		ПАНЕЛИ лист 2-5									
		на отм 28,470 и 30,670 лист 5									
19	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	36	6159,87	1823,94	221755	65662	14537	186883	441329
					3932,10	467,21	141556	16820		32691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3 10,8	508,00				5486		
20	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	18	7783,12	2115,56	140096	38081	7553	123352	284524
					5247,90	559,64	94462	10074		21076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3 5,4	508,00				2743		
21	222-101-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная/ПАРАПЕТА/ внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	19,2	76485,00	--	1468512	--	1468512	--	1585993
					--	--	--	--		117481	
22	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	27	7783,12	2115,56	210144	57120	11331	185028	426786
					5247,90	559,64	141693	15110		31614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3 8,1	508,00				4115		
23	222-101-0405 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	49,11	61190,00	--	3005041	--	3005041	--	3245444
					--	--	--	--		240403	
		На отм 26,290 лист 4									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	20		5717,35	1920,71	114347	38414	--	101253	232848
						3796,64	493,75	75933	9875		17248	
25	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	20		6380,18	2054,50	127604	41090	--	114708	261697
						4325,68	534,83	86514	10697		19385	
26	222-101-0401 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	58,42		76485,00	--	4468254	--	4468254	--	4825714
						--	--	--	--		357460	
27	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	12		6159,87	1823,94	73918	21888	4845	62294	147109
						3932,10	467,21	47185	5607		10897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	3,6	508,00				1829		
28	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	20		7783,12	2115,56	155662	42311	8393	137058	316138
						5247,90	559,64	104958	11193		23418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	6	508,00				3048		
29	222-101-0405 РСНБ РК 2015	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	30,44		61190,00	--	1862624	--	1862624	--	2011634
						--	--	--	--		149010	
				Лифтовая шахта лист 14								
30	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2		7284,06	1621,14	14568	3243	2723	11134	27758
						4300,98	416,80	8602	834		2056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0381	0,0762	29542,00				2251		
30.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,00028	0,00056	688015,00				385		
31	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	13,22		9785,00	--	129358	--	129358	--	139707
						--	--	--	--		10349	
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2		40725,15	7,68	89595	17	79811	9181	106678
						4439,58	--	9767	--		7902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,244	31723,00				71186		
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09904		17798,72	1558,72	1763	154	--	1528	3554
						16240,00	708,72	1608	70		263	
34	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09904		250492,00	--	24809	--	24809	--	26794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1985	
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,2252	1025,76	33,28	13566	440	7716	5294	20369
					409,04	16,80	5410	222		1509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0204 0,269794	28454,00				7677		
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 100мм	м2 стяжки	13,2252	2492,95	90,14	32970	1192	30707	1559	37291
					80,96	44,45	1071	588		2762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0816 1,079176	28454,00				30707		
		Узел 1									
37	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	31723,00	–	19034	–	19034	–	20557
					–	–	–	–		1523	
		Узел 2-128шт									
38	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,21248	543246,00	–	115429	–	115429	–	124663
					–	–	–	–		9234	
		Узел 3-44шт									
39	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,04048	543246,00	–	21991	–	21991	–	23750
					–	–	–	–		1759	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,8	99,53	2,70	1075	29	474	397	1589
					52,92	0,32	572	3		118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000972	439993,00				428		
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,8	167,83	3,84	1813	42	1103	466	2461
					61,86	0,63	668	7		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,001944	508438,00				988		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15073951	366924	13858736	1108991	17477575
							848288	95909	–	1294636	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				14936531				
Материалы			Тенге				180647				
Всего заработная плата			Тенге					944197			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				24809				
Местные материалы			Тенге				13515869				
		Накладные расходы	Тенге				1108991				
		Сметная прибыль	Тенге				1283643				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17329165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					944197			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				137420				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				137420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				10993				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				148413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17477578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
		Сметная заработная плата	Тенге					944197			
		РАЗДЕЛ 2.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 17,18,19,20									
42	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	148	1699,90	804,50	251585	119066	9235	179111	465151
					833,00	192,60	123284	28505		34456	
43	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	599,28	9785,00	--	5863955	--	5863955	--	6333071
					--	--	--	--		469116	
44	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	5	8047,11	3520,18	40236	17601	1858	29652	75479
					4155,40	870,42	20777	4352		5591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,00054 0,0027	688015,00				1858		
45	222-302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	3,25	108921,00	--	353993	--	353993	--	382312
					--	--	--	--		28319	
46	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15	м3	3,2175	49152,14	2802,00	158147	9015	113524	34357	207904
					11067,08	667,05	35608	2146		15400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 3,265763	31723,00				103600		
47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0954525	275482,00	--	26295	--	26295	--	28399
					--	--	--	--		2104	
48	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1948375	264048,00	--	51446	--	51446	--	55562
					--	--	--	--		4116	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07865	277977,00	--	21863	--	21863	--	23612
					--	--	--	--		1749	
50	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В20/	м3	2,25	47509,83	2765,20	106897	6222	81173	19090	136066
					8667,64	655,90	19502	1476		10079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 2,28375	32772,00				74843		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23985		275482,00	--	66074	--	66074	--	71360
						--	--	--	--		5286	
52	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны/БАЛКА Б-1/ при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,599445		34631,39	10810,18	20760	6480	2667	9468	32646
						19373,40	3516,78	11613	2108		2418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003	0,001798	647579,00				1165		
52.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,001559	211214,00				329		
52.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00036	651547,00				234		
52.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001163	434848,00				506		
53	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,599445		503305,00	--	301704	--	301704	--	325840
						--	--	--	--		24136	
54	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,599445		15355,07	1867,40	9205	1120	1092	4827	15155
						11665,50	4,74	6993	3		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,004975	219538,00				1092		
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,383905		99,53	2,70	1730	47	763	639	2558
						52,92	0,32	920	6		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001565	439993,00				688		
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,383905		167,83	3,84	2918	67	1776	750	3961
						61,86	0,63	1075	11		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003129	508438,00				1591		
57	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В25	м3	0,3		50037,18	2765,20	15011	830	11581	2545	18961
						8667,64	655,90	2600	197		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3045	35262,00				10737		
58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0432825		23417,71	1436,83	1014	63	12	872	2037
						21692,88	451,40	939	20		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,129848	96,00				12		
59	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03745		264048,00	--	9889	--	9889	--	10680
						--	--	--	--		791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058325	277977,00	--	1621	--	1621	--	1751
					--	--	--	--		130	
61	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009175	264048,00	--	2423	--	2423	--	2617
					--	--	--	--		194	
62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014075	275482,00	--	3877	--	3877	--	4187
					--	--	--	--		310	
63	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00044	277977,00	--	122	--	122	--	132
					--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7310765	160511	6926943	281311	8199441
							223311	38824	--	607367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6979096				
	Материалы		Тенге				219920				
	Всего заработная плата		Тенге					241418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				183610				
	Местные материалы		Тенге				6217948				
		Накладные расходы	Тенге				267016				
		Сметная прибыль	Тенге				579690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7825802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					241418			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				331669				
	Материалы		Тенге				3758				
	Всего заработная плата		Тенге					20717			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				301704				
		Накладные расходы	Тенге				14295				
		Сметная прибыль	Тенге				27677				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				373641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8199443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					262135			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ И СТЕНЫ									
		ПЕРЕГОРОДКИ(лист АР1-1.3)									
64	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,2475	40473,91	2858,40	10017	707	7718	1644	12594
					6430,72	711,00	1592	176		933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24 0,0594	33372,00				1982		
64.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,4 0,099	57929,00				5735		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	1108-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,6425		27188,27	451,18	17468	290	12833	4112	23307
						6762,09	120,08	4345	77		1726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,00087	0,000559	655849,00				367		
65.2	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	0,075	0,048187	9418,00				454		
65.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	24,5	15,74125	43,00				677		
65.4	213-301-0201	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	0,97	0,623225	17710,00				11037		
				Узел крепления кирпичной перегородки лист 6								
66	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ММ-1	т	0,003575		944818,36	1473,36	3378	5	2345	937	4661
						287496,00	670,35	1028	2		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	1	0,003575	655849,00				2345		
67	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,003575		108313,00	--	387	--	387	--	418
						--	--	--	--		31	
68	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005355		377420,92	2457,92	2021	14	1584	397	2612
						78960,00	853,20	423	5		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,005355	296003,00				1585		
		Перегородки лист 3										
69	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение/ЛИСТ 2/ кирпичом ПАРАПЕТА при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,7875		40473,91	2858,40	31873	2251	24558	5230	40072
						6430,72	711,00	5064	560		2968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	0,189	33372,00				6307		
69.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,4	0,315	57929,00				18248		
				Узел крепления кирпичной перегородки лист 5								
70	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ММ-1	т	0,000525		944818,36	1473,36	496	--	345	138	684
						287496,00	670,35	151	--		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	1	0,000525	655849,00				344		
71	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,000525		108313,00	--	57	--	57	--	62
						--	--	--	--		5	
72	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001135		377420,92	2457,92	428	3	335	84	553
						78960,00	853,20	90	1		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1 0,001135	296003,00				336		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				66125	3270	50162	12542	84963
							12693	821	--	6293	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66125				
		Материалы	Тенге				49720				
		Всего заработная плата	Тенге					13514			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				444				
		Накладные расходы	Тенге				12542				
		Сметная прибыль	Тенге				6293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				84960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				84960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13514			
		РАЗДЕЛ 4. Окны									
73	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1/	м2 проемов	289,884	2822,90	201,23	818314	58334	352360	392653	1307844
					1406,15	98,87	407620	28661		96877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71 205,81764	1712,00				352360		
74	223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	289,884	26083,00	--	7561044	--	7561044	--	8165928
					--	--	--	--		604884	
75	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-2,2х/	м2 проемов	27,753	3304,95	201,88	91722	5603	43712	40606	142915
					1528,03	97,68	42407	2711		10586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 25,53276	1712,00				43712		
76	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	27,753	30683,00	--	851545	--	851545	--	919669
					--	--	--	--		68124	
77	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-3,3х/	м2 проемов	48,7635	3304,95	201,88	161161	9844	76805	71348	251109
					1528,03	97,68	74512	4763		18601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 44,86242	1712,00				76804		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	48,7635	25022,00	--	1220160	--	1220160	--	1317773
					--	--	--	--		97613	
79	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-4,5,5х/	м2 проемов	93,09	3304,95	201,88	307658	18793	146621	136204	479371
					1528,03	97,68	142244	9093		35509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 85,6428	1712,00				146620		
80	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,262	22203,00	--	50223	--	50223	--	54241
					--	--	--	--		4018	
81	223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	90,828	25022,00	--	2272698	--	2272698	--	2454514
					--	--	--	--		181816	
82	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	17,052	2822,90	201,23	48136	3431	20727	23097	76932
					1406,15	98,87	23978	1686		5699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71 12,10692	1712,00				20727		
83	223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	17,052	26083,00	--	444767	--	444767	--	480348
					--	--	--	--		35581	
				ПОЛЫ лист 21							
		Тип 1									
84	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4587,26	1215,47	33,34	5575677	152939	3005481	2344663	8553967
					526,95	16,80	2417257	77066		633627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0204 93,580104	31971,00				2991850		
85	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 ДО 35ММ	м2 стяжки	4587,26	521,51	16,90	2392302	77525	2243904	102540	2694429
					15,45	8,33	70873	38212		199587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,0153	70,185078	31971,00				2243887		
86	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4587,26		201,15 45,64	0,64 0,32	922727 209363	2936 1468	710428	198181 89673	1210580
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	1,798206	395085,00				710444		
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4587,26		1116,09 409,04	33,28 16,80	5119795 1876373	152664 77066	3090758	1836232 556482	7512510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	93,580104	32882,00				3077101		
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 40ММ	м2 стяжки	4587,26		713,57 20,24	22,54 11,11	3273331 92846	103396 50964	3077089	135182 272681	3681194
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	93,580104	32882,00				3077101		
89	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,5413874		17830,08 16240,00	1558,72 708,72	80973 73752	7079 3219	142	70043 12081	163098
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,271588	112,00				142		
		Тип 2										
90	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	315,9		1116,09 409,04	33,28 16,80	352573 129216	10513 5307	212844	126451 38322	517346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	6,44436	32882,00				211903		
91	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30ММ	м2 стяжки	315,9		356,79 10,12	11,27 5,56	112710 3197	3560 1756	105953	4656 9389	126755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	3,22218	32882,00				105952		
		Тип 3										
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	402,48		1116,09 409,04	33,28 16,80	449204 164630	13395 6762	271179	161109 48825	659138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	8,210592	32882,00				269981		
		Тип 4										
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	233,7		1116,09 409,04	33,28 16,80	260830 95593	7777 3926	157460	93548 28350	382728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	4,76748	32882,00				156764		
94	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 45ММ	м2 стяжки	233,7		891,96 25,30	28,17 13,89	208451 5913	6583 3246	195955	8609 17365	234425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	5,95935	32882,00				195955		
		Тип 5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,74		1116,09	33,28	68907	2054	41599	24714	101111
						409,04	16,80	25254	1037		7490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,259496	32882,00				41415		
96	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30ММ	м2 стяжки	61,74		356,79	11,27	22028	696	20707	910	24773
						10,12	5,56	625	343		1835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,629748	32882,00				20707		
		Тип 6										
97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,66		1116,09	33,28	24175	721	14594	8670	35473
						409,04	16,80	8860	364		2628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,441864	32882,00				14529		
98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30ММ	м2 стяжки	21,66		356,79	11,27	7728	244	7265	319	8691
						10,12	5,56	219	120		644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,220932	32882,00				7265		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					32698839	638087	26196020	5779735	41556862
								5864732	317770	--	3078287	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32698839				
	Материалы		Тенге					13795582				
	Всего заработная плата		Тенге						6182502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12400437				
		Накладные расходы	Тенге					5779735				
		Сметная прибыль	Тенге					3078287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					41556861				5115
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						6182502			
		Сметная заработная плата	Тенге					41556861				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									5115
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						6182502			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		2-9 ЭТАЖ лист 1.5										
		Потолок										
99	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2389,36		919,65	5,21	2197375	12449	658722	1224423	3695542
						638,75	1,81	1526204	4325		273744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	6678,2612	86,00				574330		
		Ж/бетонные поверхности										
100	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6194,64		1618,10	21,25	10023547	131636	2999383	5550546	16820021
						1112,66	7,37	6892528	45654		1245927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	70525,9764	40,00				2821039		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					12220922	144085	3658105	6774969	20515563
								8418732	49979	--	1519671	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12220922				
		Материалы	Тенге					3658106				
		Всего заработная плата	Тенге						8468711			
		Накладные расходы	Тенге					6774969				
		Сметная прибыль	Тенге					1519671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					20515562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5628
		Сметная заработная плата	Тенге						8468711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					20515562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5628
		Сметная заработная плата	Тенге						8468711			
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ										
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЕ										
101	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37		537,00	--	19869	--	19869	--	21459
						--	--	--	--		1590	
102	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	746		1679,84	16,26	1253161	12130	8132	1208329	2658409
						1652,68	0,12	1232899	90		196919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	716,16	7,00				5013		
102.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	3,73	836,00				3118		
103	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	670,654		143,00	--	95904	--	95904	--	103576
						--	--	--	--		7672	
104	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	76		1814,52	19,56	137904	1486	836	132885	292452
						1783,98	0,19	135582	14		21663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	58,064	10,00				581		
104.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,304	836,00				254		
105	241-205-2102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	70,604		275,00	--	19416	--	19416	--	20969
						--	--	--	--		1553	
106	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	252		1980,40	23,12	499061	5826	2702	480799	1058249
						1946,56	0,31	490533	78		78389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	154,98	12,00				1860		
106.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1,008	836,00				843		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	241-205-2103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	236,376	438,00 --	-- --	103533 --	-- --	103533	-- 8283	111816
108	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	38	2195,42 2151,17	27,38 0,46	83426 81744	1040 17	642	80127 13084	176637
108.1	241-221-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0,513 19,494	28,00				546		
109	241-205-2104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,606	712,00 --	-- --	25351 --	-- --	25351	-- 2028	27379
110	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	27	1789,09 532,46	23,35 9,80	48305 14376	631 265	33298	14348 5012	67665
110.1	261-305-0207	В ТОМ ЧИСЛЕ: Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 27	1222,00				32994		
111	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1863,69 532,46	23,35 9,80	54047 15441	677 284	37929	15411 5557	75015
111.1	261-305-0208	В ТОМ ЧИСЛЕ: Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 29	1296,00				37584		
112	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	62	2148,48 532,46	23,35 9,80	133206 33013	1448 608	98745	32948 13292	179446
112.1	261-305-0209	В ТОМ ЧИСЛЕ: Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 62	1580,00				97960		
113	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2410,87 532,46	23,35 9,80	84380 18636	817 343	64927	18600 8238	111218
113.1	261-305-0210	В ТОМ ЧИСЛЕ: Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 35	1841,00				64435		
114	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27	2918,87 532,46	23,35 9,80	78809 14376	631 265	63802	14348 7453	100610
114.1	261-305-0211	В ТОМ ЧИСЛЕ: Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 27	2347,00				63369		
115	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	105,11	1,32	18920	238	646	17675	39523

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						100,20	--	18036	--		2928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,036	568,00				20		
115.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	1,8	317,00				571		
115.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,09	483,00				43		
116	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0058		765304,62	258330,28	4439	1498	318	3093	8134
						452268,00	86356,46	2623	501		603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	0,986	317,00				313		
117	241-201-0918 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,8232		6601,00	--	38439	--	38439	--	41514
						--	--	--	--		3075	
118	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	1		2507,22	581,92	2507	582	27	2041	4912
						1898,32	184,09	1898	184		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм x 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,0072	1230,00				9		
118.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,0467	317,00				15		
119	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,946		538,00	--	509	--	509	--	550
						--	--	--	--		41	
				ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ								
120	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62		537,00	--	33294	--	33294	--	35958
						--	--	--	--		2664	
121	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	936		1679,84	16,26	1572330	15219	10203	1516080	3335483
						1652,68	0,12	1546908	112		247073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	898,56	7,00				6290		
121.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	4,68	836,00				3912		
122	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	841,464		143,00	--	120329	--	120329	--	129955
						--	--	--	--		9626	
123	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	98		1814,52	19,56	177823	1917	1076	171352	377109
						1783,98	0,19	174830	19		27934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	74,872	10,00				749		
123.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,392	836,00				328		
124	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	91,042		261,00	--	23762	--	23762	--	25663

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1901	
125	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	258		1980,40	23,12	510943	5965	2766	492247	1083445
						1946,56	0,31	502212	80		80255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1904		
125.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	158,67	12,00						
125.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1,032	836,00				863		
126	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	242,004		333,00	--	80587	--	80587	--	87034
						--	--	--	--		6447	
127	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	104		2195,42	27,38	228324	2848	1754	219294	483428
						2151,17	0,46	223722	48		35809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1494		
127.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0,513	53,352	28,00						
128	241-205-2204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	97,448		584,00	--	56910	--	56910	--	61463
						--	--	--	--		4553	
129	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9		1789,09	23,35	16102	210	11100	4783	22555
						532,46	9,80	4792	88		1671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								10998		
129.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	9	1222,00						
130	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	78		1863,69	23,35	145368	1821	102015	41450	201764
						532,46	9,80	41532	764		14945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								101088		
130.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	78	1296,00						
131	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	75		2148,48	23,35	161136	1751	119451	39856	217071
						532,46	9,80	39934	735		16079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								118500		
131.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	75	1580,00						
132	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	131		2410,87	23,35	315824	3059	243013	69615	416274
						532,46	9,80	69752	1284		30835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								241171		
132.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	131	1841,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36		2918,87	23,35	105079	841	85069	19131	134147
						532,46	9,80	19169	353		9937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	36	2347,00				84492		
134	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	329		105,11	1,32	34581	434	1181	32306	72238
						100,20	--	32966	--		5351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0658	568,00				37		
134.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	3,29	317,00				1043		
134.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1645	483,00				79		
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
135	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36		642,00	--	23112	--	23112	--	24961
						--	--	--	--		1849	
136	241-230-0202 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	108		365,00	--	39420	--	39420	--	42574
						--	--	--	--		3154	
137	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	193		45,00	--	8685	--	8685	--	9380
						--	--	--	--		695	
138	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	118		145,00	--	17110	--	17110	--	18479
						--	--	--	--		1369	
139	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74		537,00	--	39738	--	39738	--	42917
						--	--	--	--		3179	
140	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	206		962,15	1,49	198203	307	478	193579	423124
						958,34	0,54	197418	111		31343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0039	0,8034	85,00				68		
140.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,002472	165361,00				409		
141	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	205,588		270,00	--	55509	--	55509	--	59950
						--	--	--	--		4441	
142	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	716		928,30	3,61	664663	2585	4103	645686	1415177
						918,96	1,24	657975	888		104828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0157	11,2412	85,00				956		
142.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,019046	165361,00				3149		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	714,568		967,00	--	690987	--	690987	--	746266
						--	--	--	--		55279	
144	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	321		6365,34	48,04	2043274	15421	1695746	332643	2565991
						1034,60	22,82	332107	7325		190073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	1	321	4863,00				1561023		
144.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0157	5,0397	85,00				428		
145	241-213-1101 РСНБ РК 2015	Заглушка с внутренней резьбой 1/2 (Д15) Ниппель	шт.	504		84,00	--	42336	--	42336	--	45723
						--	--	--	--		3387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					10106615	79382	4124759	5798626	17177662
								5902474	14456	--	1272421	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4439				
	Материалы		Тенге					317				
	Всего заработная плата		Тенге						3124			
		Накладные расходы	Тенге					3093				
		Сметная прибыль	Тенге					603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3124			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10102176				
	Материалы		Тенге					2589639				
	Всего заработная плата		Тенге						5913806			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1534800				
		Накладные расходы	Тенге					5795533				
		Сметная прибыль	Тенге					1271818				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					17169527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3727
		Сметная заработная плата	Тенге						5913806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					17177662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3729
		Сметная заработная плата	Тенге						5916930			
		РАЗДЕЛ 7. Отопление										
146	1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм.	м трубопровода	301		1197,30	2,67	360387	804	4800	347731	764768
						1178,68	0,15	354783	45		56649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,323	398,223	7,00				2788		
146.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,008	2,408	836,00				2013		
147	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м трубопровода	4061		1189,25	2,57	4829544	10437	48528	4676082	10266076
						1174,73	0,23	4770579	934		760450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	4020,39	7,00				28143		
147.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	24,366	836,00				20370		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм.	м трубопровода	136	1186,69	2,14	161390	291	1507	156447	343264
					1173,47	0,35	159592	48		25427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774 105,264	10,00				1053		
148.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004 0,544	836,00				455		
149	241-205-0203 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	297,99	257,00	--	76583	--	76583	--	82710
					--	--	--	--		6127	
150	241-205-0206 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	4020,39	448,00	--	1801135	--	1801135	--	1945226
					--	--	--	--		144091	
151	241-205-0207 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	134,64	680,00	--	91555	--	91555	--	98879
					--	--	--	--		7324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7320594	11532	2024108	5180260	13500923
							5284954	1027	--	1000068	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7320594				
	Материалы		Тенге				54837				
	Всего заработная плата		Тенге					5285981			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1969273				
		Накладные расходы	Тенге				5180260				
		Сметная прибыль	Тенге				1000068				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13500922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3345
		Сметная заработная плата	Тенге					5285981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13500922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3345
		Сметная заработная плата	Тенге					5285981			
		РАЗДЕЛ 8. Электромонтажные работы									
		=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=									
152	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4098	113,28	1,78	464221	7294	80731	273133	796343
					91,80	0,77	376196	3155		58988	
153	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,16488	346715,00	--	2137456	--	2137456	--	2308453
					--	--	--	--		170997	
		=ТРУБЫ=									
154	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4800	408,51	16,09	1960848	77232	267936	1177874	3389820
					336,60	4,22	1615680	20256		251098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	4896	27,00	--	132192	--	132192	--	142767
					--	--	--	--		10575	
=ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ=											
156	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	232	96,06	0,89	22286	206	4332	12842	37938
					76,50	0,38	17748	88		2810	
157	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,23664	99903,00	--	23641	--	23641	--	25532
					--	--	--	--		1891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4740644	84732	2646288	1463849	6700853
							2009624	23499	--	496359	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4608452				
	Материалы		Тенге				352998				
	Всего заработная плата		Тенге					2033123			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2161097				
		Накладные расходы	Тенге				1463849				
		Сметная прибыль	Тенге				485784				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6558085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1327
		Сметная заработная плата	Тенге					2033123			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				132192				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132192				
		Сметная прибыль	Тенге				10575				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				142767				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6700852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1327
		Сметная заработная плата	Тенге					2033123			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								125213840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28564808				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1488523			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					542285			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59485127		
		- Накладные расходы	Тенге							26400283	
		- Сметная прибыль	Тенге							9275102	

ИТОГО ПО АКТУ		**125 213 840,00**
Итого без оборудования		**125 213 840,00**
Временные здания и сооружения	**0,9%**	**1 126 924,56**
Итого		**126 340 764,56**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,9%**	**1 137 066,88**
Итого в ценах 2021г.		**127 477 831,44**
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты	**2%**	**2 549 556,63**
Всего по акту		**130 027 388,07**
НДС (12 %)	**12%**	**15 603 286,57**
Всего по акту с учетом НДС		**145 630 674,64**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:

_____ **Рамазанулы Р.**

Директор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Эксперт по техническому надзору ТОО "ABE&K" _____ **Айдаргалиев С.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ **Баймуратов Б.Е.**

Подрядчик:

_____ **Даир Е.Ж.**

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"