ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050440002386-20211214-65763931
1.1. Номер учетной системы: 10000000071
2. Дата выписки: 14.12.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 30.11.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050440002386
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 15001
9.2. Номер: 0010005
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
F ☐ Участник договора о совместной деятельности
G ☐ Экспортер
H ☐ Международный перевозчик
I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ138560000004911160
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 170640031311
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☐ Участник договора о совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 050440002386
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 170640031311
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
26.3 Адрес доставки: 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Договор на выполнение СМР 001-YMG
27.4. Дата: 05.01.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 60
32.2 Дата: 30.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая			Работа	1	141800887.29	141800887.29			141800887.29	12%	17016106.47	158816993.76			1	
				Всего по счету:				141800887.29		0,00	141800887.29		17016106.47	158816993.76				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

rD+KSopwTS57MuVkOOFa4P/Evz/mOGGguc+V/A2Xo0
e2euzWbf0j/YoSQOHXeHuP
ftp5n9xEO+kw5532vUM6lQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ДАИР ЕРЖАН ЖАҢБЫРҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP",060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500** — **170640031311**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** — **050440002386**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на выполнение строительно-монтажных работ №001-YMG от 05.01.2021г.

Номер документа	Дата составления
60	30.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительства крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2 -3, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая			работа	1	158 816 993,76	158 816 993,76
				Итого	1	x	158 816 993,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Даир Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Курмангалиев С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая"**

Форма КС-3

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		001-YMG	05.01.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них			Из них			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. доп. рас ходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая	709 295 915,78	709 295 915,78	141 800 887,29							17 016 106,47	158 816 993,76

Заказчик:

Курмангалиев С.

Директор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

Даир Е.Ж.

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

Заказчик : ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование стройки - **Строительство крупнопанельного 9-этажного жилого дома (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр.Нурсая**

АКТ выполненных работ за ноябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы												
ПЕРЕГОРОДКИ(лист АР1-1.3)												
1	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,7425		40473,91	2858,40	30052	2122	23155	4932	37782
						6430,72	711,00	4775	528		2799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	0,1782	33372,00				5947		
1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,4	0,297	57929,00				17205		
2	1108-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,9275		27188,27	451,18	52405	869	38502	12337	69921
						6762,09	120,08	13034	231		5179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00087	0,001677	655849,00				1100		
2.2	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	0,075	0,144563	9418,00				1361		
2.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	24,5	47,22375	43,00				2031		
2.4	213-301-0201	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	0,97	1,869675	17710,00				33112		
Узел крепления кирпичной перегородки лист 6												
3	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ММ-1	т	0,010725		944818,36	1473,36	10133	16	7034	2812	13981
						287496,00	670,35	3083	7		1036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,010725	655849,00				7034		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,010725		108313,00	--	1162	--	1162	--	1255
						--	--	--	--		93	
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,016065		377420,92	2457,92	6063	40	4755	1192	7836
						78960,00	853,20	1268	14		580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,016065	296003,00				4755		
		Перегородки лист 3										
6	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение/ЛИСТ 2/ кирпичом ПАРАПЕТА при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,3625		40473,91	2858,40	95620	6753	73674	15691	120216
						6430,72	711,00	15193	1680		8905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	0,567	33372,00				18922		
6.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,4	0,945	57929,00				54743		
		Узел крепления кирпичной перегородки лист 5										
7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ММ-1	т	0,001575		944818,36	1473,36	1488	2	1033	413	2053
						287496,00	670,35	453	1		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,001575	655849,00				1033		
8	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,001575		108313,00	--	171	--	171	--	185
						--	--	--	--		14	
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003405		377420,92	2457,92	1285	8	1008	253	1661
						78960,00	853,20	269	3		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,003405	296003,00				1008		
		ПЕРЕГОРОДКИ И СТЕНЫ лист 1.4										
10	1108-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	118		27188,27	451,18	3208216	53239	2357050	755249	4280543
						6762,09	120,08	797927	14169		317077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00087	0,10266	655849,00				67329		
10.2	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	0,075	8,85	9418,00				83349		
10.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	24,5	2891	43,00				124313		
10.4	213-301-0201	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	0,97	114,46	17710,00				2027087		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (лист 26)	т	0,51408		944818,36	1473,36	485712	758	337158	134808	670162
						287496,00	670,35	147796	345		49642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,51408	655849,00				337159		
12	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,51408		108313,00	--	55682	--	55682	--	60137
						--	--	--	--		4455	
13	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	480,78		2273,78	15,84	1093188	7616	534430	498849	1719400
						1146,35	6,52	551142	3135		127363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	572,993604	23,00				13179		
13.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1,05	504,819	516,00				260487		
13.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	222,553062	78,00				17359		
13.4	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	434,14434	32,00				13893		
13.5	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,7774	373,758372	96,00				35881		
13.6	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,1006	1009,92647	146,00				147449		
						Окны						
		Окна										
14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1/	м2 проемов	96,628		2822,90	201,23	272771	19445	117453	130884	435948
						1406,15	98,87	135873	9554		32292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	68,60588	1712,00				117453		
15	223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	96,628		26083,00	--	2520348	--	2520348	--	2721976
						--	--	--	--		201628	
16	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-2,2х/	м2 проемов	9,251		3304,95	201,88	30574	1868	14570	13535	47638
						1528,03	97,68	14136	904		3529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	8,51092	1712,00				14571		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	9,251	30683,00	--	283848	--	283848	--	306556
					--	--	--	--		22708	
18	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-3,3х/	м2 проемов	16,2545	3304,95	201,88	53720	3282	25601	23783	83703
					1528,03	97,68	24837	1588		6200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 14,95414	1712,00				25601		
19	223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,2545	25022,00	--	406720	--	406720	--	439258
					--	--	--	--		32538	
20	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-4,5,5х/	м2 проемов	31,03	3304,95	201,88	102553	6264	48874	45401	159791
					1528,03	97,68	47415	3031		11836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 28,5476	1712,00				48873		
21	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	0,754	22203,00	--	16741	--	16741	--	18080
					--	--	--	--		1339	
22	223-102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	30,276	25022,00	--	757566	--	757566	--	818171
					--	--	--	--		60605	
23	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5,684	2822,90	201,23	16045	1144	6908	7699	25644
					1406,15	98,87	7993	562		1900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71 4,03564	1712,00				6909		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	5,684	26083,00	--	148256	--	148256	--	160116
					--	--	--	--		11860	
		Подоконники ПВХ									
25	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	439,9	1104,17	7,36	485724	3238	358755	112807	646413
					281,27	3,66	123731	1610		47882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,453 199,2747	1712,00				341158		
26	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	439,9	2718,00	--	1195648	--	1195648	--	1291300
					--	--	--	--		95652	
		Двери(технического подполья с тепловым узлом) лист 4									
		Двери металлические									
27	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2	7,31	3849,57	54,58	28140	399	4077	16448	48155
					3237,27	23,76	23664	174		3567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 1,7544	1712,00				3004		
27.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207 3,075317	314,00				966		
28	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	1,62	58149,00	--	94201	--	94201	--	101737
					--	--	--	--		7536	
29	223-207-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	3,24	45546,00	--	147569	--	147569	--	159375
					--	--	--	--		11806	
30	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,06931	600359,00	--	41611	--	41611	--	44940
					--	--	--	--		3329	
		Двери(технического подполья с электрощитовой) лист 4.1									
		Двери металлические									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2	3,24		3849,57	54,58	12473	177	1807	7290	21344
						3237,27	23,76	10489	77		1581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,7776	1712,00				1331		
31.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	1,363068	314,00				428		
32	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	1,62		58149,00	--	94201	--	94201	--	101737
						--	--	--	--		7536	
33	223-207-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	1,62		45546,00	--	73785	--	73785	--	79688
						--	--	--	--		5903	
		Двери лист 3										
		Двери металлические										
34	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,06		3555,27	54,58	10879	167	1707	6264	18514
						2942,97	23,76	9005	73		1371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,7344	1712,00				1257		
34.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	1,287342	314,00				404		
35	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,06		27695,00	--	84747	--	84747	--	91527
						--	--	--	--		6780	
		Двери лист 8										
		Двери металлические										
36	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2	7,52		3651,99	53,64	27463	404	4193	15901	46833
						3040,63	23,76	22866	179		3469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,8048	1712,00				3090		
36.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	3,163664	314,00				993		
37	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2	151,2		3512,11	57,48	531030	8691	67394	316553	915389
						3008,90	25,31	454945	3827		67807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	27,216	1712,00				46594		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3901	58,98312	314,00				18521		
38	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	151,2		40727,00	--	6157922	--	6157922	--	6650556
						--	--	--	--		492634	
39	223-207-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	5,12		45546,00	--	233196	--	233196	--	251852
						--	--	--	--		18656	
40	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	2,4		58149,00	--	139558	--	139558	--	150723
						--	--	--	--		11165	
41	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	72		1503,18	2,38	108229	171	--	74560	197412
						1500,80	--	108058	--		14623	
42	223-502-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	72		6839,00	--	492408	--	492408	--	531801
						--	--	--	--		39393	
		Двери балконные										
43	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	189,1944		4091,96	208,48	774176	39443	400018	318418	1180001
						1769,16	100,86	334715	19082		87407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								400018		
43.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	233,655084	1712,00						
44	223-204-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	189,1944		29067,00	--	5499314	--	5499314	--	5939259
						--	--	--	--		439945	
		ПОЛЫ										
		ПОЛЫ(технического подполья с тепловым узлом) лист 4										
		Тип 1										
45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21,6432		38612,73	7,68	835703	166	739450	90322	1000106
						4439,58	--	96087	--		74082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								654599		
45.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	22,076064	29652,00						
46	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	270,54		1718,12	108,09	464820	29243	323360	116353	627667
						414,79	42,74	112217	11563		46494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								262620		
46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	8,278524	31723,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	270,54		-357,25	-9,78	-96650	-2646	-87538	-7357	-112328
						-23,90	-5,03	-6466	-1361		-8321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	2,759508	31723,00				87540		
		Тип 2										
48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	24,91		2948,20	162,16	73440	4040	61309	9020	89056
						324,80	60,40	8091	1505		6597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,458344	7348,00				3368		
48.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,742318	6831,00				5071		
48.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,308884	165728,00				51191		
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,9928		38612,73	7,68	76947	15	68085	8316	92084
						4439,58	--	8847	--		6821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,032656	29652,00				60272		
		ПОЛЫ(технического подполья с электрощитовой)лист4.1										
		Тип 1										
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,4808		38612,73	7,68	868045	173	768067	93817	1038811
						4439,58	--	99805	--		76949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	22,930416	29652,00				679933		
51	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	281,01		1718,12	108,09	482809	30374	335875	120856	651958
						414,79	42,74	116560	12010		48293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	8,598906	31723,00				272783		
52	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	281,01		-357,25	-9,78	-100391	-2748	-90927	-7642	-116675
						-23,90	-5,03	-6716	-1413		-8643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	2,866302	31723,00				90928		
		Тип 2										
53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,93		2948,20	162,16	49913	2746	41668	6130	60527
						324,80	60,40	5499	1023		4483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,311512	7348,00				2289		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,504514	6831,00				3446		
53.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	0,209932	165728,00				34792		
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3544		38612,73	7,68	52297	10	46274	5652	62585
						4439,58	--	6013	--		4636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,381488	29652,00				40964		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		1 ЭТАЖ лист1.4										
55	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,54		1574,33	86,93	312567	17259	107926	161084	511543
						943,80	70,38	187382	13973		37892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	2,997954	35153,00				105387		
55.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0277	5,499558	381,00				2095		
56	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	38,68		4246,06	3,54	164238	137	151812	9869	188036
						317,72	1,22	12289	47		13929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,105	4,0614	37379,00				151811		
57	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	3,4812		28105,00	--	97839	--	97839	--	105666
						--	--	--	--		7827	
58	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	280		14,00	--	3920	--	3920	--	4234
						--	--	--	--		314	
59	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	38,68		3243,95	39,81	125476	1540	58192	53196	192966
						1699,70	19,41	65744	751		14294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	1,19908	34830,00				41764		
59.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	41,7744	381,00				15916		
		Ж/бетонные поверхности										
60	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1605,36		1618,10	21,25	2597633	34114	777299	1438441	4358960
						1112,66	7,37	1786220	11832		322886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	18277,0236	40,00				731081		
		2-9 ЭТАЖ лист 1.5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Потолок										
61	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2389,36		919,65	5,21	2197375	12449	658722	1224423	3695542
						638,75	1,81	1526204	4325		273744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								574330		
61.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	6678,2612	86,00						
62	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1428,64		1574,33	86,93	2249151	124192	776609	1159118	3680931
						943,80	70,38	1348350	100548		272662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								758337		
62.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	21,572464	35153,00						
62.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,0277	39,573328	381,00				15077		
63	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1428,64		1618,10	21,25	2311682	30359	691732	1280096	3879120
						1112,66	7,37	1589591	10529		287342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								650603		
63.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	16265,0664	40,00						
64	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	309,44		4246,06	3,54	1313901	1096	1214490	78954	1504284
						317,72	1,22	98315	378		111428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1214489		
64.1	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,105	32,4912	37379,00						
65	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	27,8496		28105,00	--	782713	--	782713	--	845330
						--	--	--	--		62617	
66	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	2240		14,00	--	31360	--	31360	--	33869
						--	--	--	--		2509	
67	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	309,44		3243,95	39,81	1003808	12319	465534	425569	1543727
						1699,70	19,41	525955	6006		114350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								334112		
67.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	9,59264	34830,00						
67.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	334,1952	381,00				127328		
		Ж/бетонные поверхности										
68	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6194,64		1618,10	21,25	10023547	131636	2999383	5550546	16820021

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1112,66	7,37	6892528	45654		1245927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,385	70525,9764	40,00				2821039		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА лист 4										
69	1115-0402-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	218,675		1544,47	0,68	337737	149	291176	37185	404916
						212,24	0,32	46412	70		29994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	236-202-0404	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям	кг	0,39	85,28325	1905,00				162465		
69.2	236-101-0119	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей (матовая), обработка при Т от -20°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг	0,3	65,6025	1962,00				128712		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА лист 16										
70	1115-0402-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	946,28		1544,47	0,68	1461501	644	1260019	160913	1752207
						212,24	0,32	200838	303		129793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	236-202-0404	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям	кг	0,39	369,0492	1905,00				703039		
70.2	236-101-0119	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей (матовая), обработка при Т от -20°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг	0,3	283,884	1962,00				556980		
		Кровля										
		Кровля балконов на отм.+26,92										
		Производство работ свыше 15м от уровня земли, по проекту 26,92-15м=11,92мх0,5%=5,96%										
71	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0596	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,38		1065,67	112,78	405	43	254	110	557
						285,03	30,65	108	12		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,011628	7240,00				84		
71.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	0,005814	28454,00				165		
72	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0596 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /Разуклонка 30-60ММ/	м2 стяжки	0,38		952,54	50,06	362	19	331	16	408
						31,79	14,22	12	5		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0306	0,011628	28454,00				331		
73	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,000494		313833,08	1558,72	155	--	147	8	176
						16240,00	708,72	8	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,000138	112,00				0		
73.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,000494	296003,00				146		
74	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	0,38		1851,65	15,88	704	6	633	62	827
						169,96	6,05	65	2		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	0,437	562,00				246		
74.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	0,437	704,00				308		
74.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	0,0912	473,00				43		
74.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	0,2394	153,00				37		
75	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	0,38		943,01	7,51	358	3	326	28	417
						76,94	2,88	29	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	0,437	704,00				308		
75.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	0,1216	153,00				19		
76	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0596	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия	0,384		1404,08	14,96	539	6	10	483	1104
						1362,60	4,27	523	2		82	
77	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00238		356123,00	--	848	--	848	--	916
						--	--	--	--		68	
78	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00236		301324,00	--	711	--	711	--	768
						--	--	--	--		57	
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,150804		99,53	2,70	15	--	7	6	22
						52,92	0,32	8	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	439993,00				6		
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,150804		167,83	3,84	25	--	16	7	34
						61,86	0,63	9	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000027	508438,00				14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	224-105-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	0,16	732,00	--	117	--	117	--	126
					--	--	--	--		9	
		Основная кровля на отм.+29,17									
		Производство работ свыше 15м от уровня земли, по проекту 29,17-15м=14,17мх0,5%=7,085%									
82	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном.Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента/Разуклонка 20-190мм/	м3 утеплителя	0,5565	39959,80	1616,93	22238	900	18943	2438	26650
					4303,11	458,20	2395	255		1974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							17676		
82.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04 0,57876	30541,00						
83	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство.Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента	м2 стяжки	5,3	1068,70	112,78	5664	597	3540	1554	7795
					288,06	30,65	1527	162		577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1174		
83.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306 0,16218	7240,00						
83.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153 0,08109	28454,00				2307		
84	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ДО 40ММ	м2 стяжки	5,3	794,07	41,72	4209	221	3846	188	4749
					26,77	11,85	142	63		352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							3846		
84.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0255 0,13515	28454,00						
85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,010388	313833,08	1558,72	3260	16	3075	160	3694
					16240,00	708,72	169	7		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							0		
85.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,002909	112,00						
85.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1 0,010388	296003,00				3075		
86	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	5,3	1851,65	15,88	9814	84	8829	858	11526
					169,96	6,05	901	32		854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							3425		
86.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15 6,095	562,00						
86.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15 6,095	704,00				4291		
86.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24 1,272	473,00				602		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	3,339	153,00				511		
87	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	5,3		943,01	7,51	4998	40	4550	389	5818
						76,94	2,88	408	15		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	6,095	704,00				4291		
87.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	1,696	153,00				259		
88	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком. Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента	м примыканий	38,6		2156,53	30,39	83242	1173	56951	23399	115172
						650,73	8,16	25118	315		8531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	0,65	25,09	562,00				14101		
88.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	0,85	32,81	704,00				23098		
88.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	9,264	473,00				4382		
88.4	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2,5862	2248,00				5814		
89	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01374		301324,00	--	4140	--	4140	--	4471
						--	--	--	--		331	
90	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13163		356123,00	--	46876	--	46876	--	50626
						--	--	--	--		3750	
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,877986		99,53	2,70	87	2	39	32	129
						52,92	0,32	46	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000079	439993,00				35		
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,877986		167,83	3,84	147	4	89	38	200
						61,86	0,63	54	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000158	508438,00				80		
93	224-105-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	38,6		732,00	--	28255	--	28255	--	30515
						--	--	--	--		2260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0618	Покрытия мелкие (фартук,лента) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия	18,238	1418,55 1377,07	14,96 4,27	25872 25115	273 78	484	23177 3924	52973
95	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04137	356123,00 --	-- --	14733 --	-- --	14733	-- 1179	15912
96	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	17,9	252,61 38,47	1,29 0,63	4522 689	23 11	3810	644 413	5579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,45 8,055	473,00				3810		
		Кровля									
		Основная кровля на отм.+29,17									
		Производство работ свыше 15м от уровня земли, по проекту 29,17-15м=14,17мх0,5%=7,085%									
97	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном.Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента/Разуклонка 20-150мм/	м3 утеплителя	25,6258	39959,80 4303,11	1616,93 458,20	1024002 110271	41435 11742	872296	112251 90900	1227154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04 26,650832	30541,00				813943		
98	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство.Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента	м2 стяжки	301,48	1068,70 288,06	112,78 30,65	322191 86844	34001 9240	201346	88398 32847	443436
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306 9,225288	7240,00				66791		
98.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153 4,612644	28454,00				131248		
99	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ДО 40ММ	м2 стяжки	301,48	794,07 26,77	41,72 11,85	239397 8071	12578 3573	218748	10712 20009	270118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0255 7,68774	28454,00				218747		
100	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5909008	313833,08 16240,00	1558,72 708,72	185444 9596	921 419	174927	9114 15565	210122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,165452	112,00				19		
100.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1 0,590901	296003,00				174908		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	301,48		1851,65	15,88	558235	4788	502207	48818	655618
						169,96	6,05	51240	1824		48564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	346,702	562,00				194847		
101.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	346,702	704,00				244078		
101.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	72,3552	473,00				34224		
101.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	189,9324	153,00				29060		
102	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	301,48		943,01	7,51	284299	2264	258839	22139	330953
						76,94	2,88	23196	868		24515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	346,702	704,00				244078		
102.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	96,4736	153,00				14760		
103	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком. Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента	м примыканий	72,82		2156,53	30,39	157039	2213	107440	44142	217276
						650,73	8,16	47386	594		16094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	0,65	47,333	562,00				26601		
103.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	0,85	61,897	704,00				43575		
103.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	17,4768	473,00				8267		
103.4	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	4,87894	2248,00				10968		
104	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,07085	Покрытия мелкие (фартук,лента) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия	51,7066		1418,55	14,96	73348	774	1370	65710	150183
						1377,07	4,27	71204	221		11125	
105	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0135		301324,00	--	4068	--	4068	--	4393
						--	--	--	--		325	
106	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,32471		356123,00	--	115637	--	115637	--	124888

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		9251	
107	224-105-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	72,82		732,00	--	53304	--	53304	--	57568
						--	--	--	--		4264	
108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,86265		99,53	2,70	86	2	38	32	127
						52,92	0,32	46	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000078	439993,00				34		
109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,86265		167,83	3,84	145	4	88	37	197
						61,86	0,63	53	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000155	508438,00				79		
		Кровля над машинным помещением на отм.+31,440										
		Производство работ свыше 15м от уровня земли, по проекту 31,44-15м=16,44мх0,5%=8,22%										
110	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Пленка п/этиленовая/	м2 изолируемой поверхности	42,85		270,73	13,21	11601	566	6613	4213	17079
						103,20	3,66	4422	157		1265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	21,425	145,00				3107		
110.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	0,04285	81820,00				3506		
111	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	42,85		677,50	57,01	29031	2443	15177	11096	43338
						266,31	15,17	11411	650		3210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	86,1285	145,00				12489		
112	1112-0101-1302 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	42,85		537,54	55,67	23034	2385	12489	8105	33630
						190,42	15,17	8160	650		2491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	86,1285	145,00				12489		
113	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 /Толщина утеплителя принята по табл.лист 1.3, АР-2/	м3	8,385745		13595,00	--	114004	--	114004	--	123124
						--	--	--	--		9120	
114	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Пленка п/этиленовая/	м2 изолируемой поверхности	42,85		270,73	13,21	11601	566	6613	4213	17079

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						103,20	3,66	4422	157		1265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	21,425	145,00				3107		
114.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	0,04285	81820,00				3506		
115	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном. /Разуклонка 30-180мм/	м3 утеплителя	3,64225		40005,41	1616,93	145710	5889	123982	16107	174763
						4348,72	458,20	15839	1669		12945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,04	3,78794	30541,00				115687		
116	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,85		1071,75	112,78	45925	4832	28619	12684	63298
						291,11	30,65	12474	1313		4689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	1,31121	7240,00				9493		
116.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	0,655605	28454,00				18655		
117	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ДО 40ММ	м2 стяжки	42,85		794,36	41,72	34038	1788	31091	1534	38417
						27,06	11,85	1159	508		2846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0255	1,092675	28454,00				31091		
118	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,055705		313833,08	1558,72	17482	86	16491	859	19808
						16240,00	708,72	905	39		1467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,015597	112,00				2		
118.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,055705	296003,00				16489		
119	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	42,85		1851,65	15,88	79343	680	71380	6939	93184
						169,96	6,05	7283	259		6903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	49,2775	562,00				27694		
119.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	49,2775	704,00				34691		
119.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	10,284	473,00				4864		
119.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	26,9955	153,00				4130		
120	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	42,85		943,01	7,51	40408	321	36790	3147	47039
						76,94	2,88	3297	123		3484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120.1	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	49,2775	704,00				34691		
120.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	13,712	153,00				2098		
121	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком. Производство работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты, нормы затрат труда увеличены на 0,5 процента	м примыканий	26,02		2972,50	30,39	77344	790	59442	15938	100745
						657,63	8,16	17112	212		7463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	0,65	16,913	562,00				9505		
121.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	0,85	22,117	704,00				15570		
121.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	6,2448	473,00				2954		
121.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,002	0,05204	384947,00				20033		
121.5	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,74334	2248,00				3919		
122	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0822	Покрытия мелкие (фартук,) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия	17,9522		1433,15	14,96	25728	269	476	23055	52686
						1391,67	4,27	24983	77		3903	
123	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,11273		356123,00	--	40146	--	40146	--	43358
						--	--	--	--		3212	
124	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00675		301324,00	--	2034	--	2034	--	2197
						--	--	--	--		163	
125	224-105-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	26,02		732,00	--	19047	--	19047	--	20571
						--	--	--	--		1524	
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,431325		99,53	2,70	43	1	19	16	64
						52,92	0,32	23	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000039	439993,00				17		
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,431325		167,83	3,84	72	1	44	19	98
						61,86	0,63	27	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000078	508438,00				39		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной /Огрунтовка праймером/	м2 кровли	91,58		39,97	1,29	3660	118	19	3294	7511
						38,47	0,63	3523	58		556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,00045	0,041211	473,00				19		
		Кровля балконов на отм.+26,92										
		Производство работ свыше 15м от уровня земли, по проекту 26,92-15м=11,92мх0,5%=5,96%										
129	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0596	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24,08		1065,67	112,78	25661	2716	16081	6994	35267
						285,03	30,65	6864	738		2612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,736848	7240,00				5335		
129.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	0,368424	28454,00				10483		
130	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0596 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /Разуклонка 30-60ММ/	м2 стяжки	24,08		952,54	50,06	22937	1205	20967	1019	25873
						31,79	14,22	765	342		1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0306	0,736848	28454,00				20966		
131	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,031304		313833,08	1558,72	9824	49	9267	483	11131
						16240,00	708,72	508	22		825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,008765	112,00				1		
131.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,031304	296003,00				9266		
132	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	24,08		1851,65	15,88	44588	383	40112	3899	52366
						169,96	6,05	4093	146		3879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	27,692	562,00				15563		
132.2	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	27,692	704,00				19495		
132.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	5,7792	473,00				2734		
132.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	15,1704	153,00				2321		
133	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	24,08		943,01	7,51	22708	180	20675	1768	26434

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						76,94	2,88	1853	69		1958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1,15	27,692	704,00				19495		
133.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	7,7056	153,00				1179		
134	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.ч.п.1.2.К=1,0596	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия	11,033		1404,08	14,96	15491	165	292	13874	31714
						1362,60	4,27	15034	47		2349	
135	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0204		301324,00	--	6147	--	6147	--	6639
						--	--	--	--		492	
136	224-105-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	20,06		732,00	--	14684	--	14684	--	15859
						--	--	--	--		1175	
137	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,06929		356123,00	--	24676	--	24676	--	26650
						--	--	--	--		1974	
138	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,30356		99,53	2,70	130	3	58	48	192
						52,92	0,32	69	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000117	439993,00				52		
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,30356		167,83	3,84	219	5	133	56	297
						61,86	0,63	81	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000235	508438,00				119		
						Спецификация материалов на оцинкованные листы лист 15						
140	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /АР2, лист 15/	м2 покрытия	40,4552		1327,44	14,96	53702	605	1073	48021	109861
						1285,96	4,27	52024	173		8138	
141	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1788		356123,00	--	63675	--	63675	--	68769
						--	--	--	--		5094	
142	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм /АР2, лист 15/	т	0,35776		307150,00	--	109886	--	109886	--	118677
						--	--	--	--		8791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/АР2, лист 15/	т	0,01356	296003,00	--	4014	--	4014	--	4335
					--	--	--	--		321	
		Утепление чердака на отм.+25,120, АР-2, листы 6,12									
144	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50,38	373,57	13,21	18820	665	13351	4590	25282
					95,36	3,66	4804	184		1873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1 55,418	175,00				9698		
144.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5 25,19	145,00				3653		
145	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	242,17	657,27	57,01	159171	13806	85772	58206	234767
					246,08	15,17	59593	3674		17390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01 486,7617	145,00				70580		
146	234-102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	34,920914	13595,00	--	474750	--	474750	--	512730
					--	--	--	--		37980	
147	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	32,08	1036,14	54,89	33239	1761	11362	18934	56347
					627,07	14,47	20116	464		4174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01 64,4808	145,00				9350		
148	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	4,625936	28105,00	--	130012	--	130012	--	140413
					--	--	--	--		10401	
149	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Пленка п/этиленовая/	м2 изолируемой поверхности	274,25	271,07	13,21	74341	3623	44566	24984	107271
					95,36	3,66	26152	1004		7946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5 137,125	145,00				19883		
149.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0011 0,301675	81820,00				24683		
150	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	274,25	1049,64	112,78	287864	30930	183161	75605	392546
					269,00	30,65	73773	8406		29077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306 8,39205	7240,00				60758		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	4,196025	28454,00				119394		
151	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ДО 40ММ	м2 стяжки		274,25	792,30	41,72	217288	11442	198990	9298	244712
						25,00	11,85	6856	3250		18127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0255	6,993375	28454,00				198989		
152	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,356525	313833,08	1558,72	111889	556	105543	5499	126779
						16240,00	708,72	5790	253		9391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,099827	112,00				11		
152.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1	0,356525	296003,00				105532		
						ЛИФТЫ						
153	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	2		1213389,52	28212,66	2426779	56425	139196	1368204	4098582
						1115578,84	5899,96	2231158	11800		303599	
154	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	2		-175445,75	-1341,65	-350892	-2683	-34798	-191476	-585758
						-156705,36	-242,44	-313411	-485		-43389	
155	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=13,195	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	2		-113230,46	-957,16	-226461	-1915	-28752	-119634	-373782
						-97896,77	-163,78	-195794	-328		-27688	
156	516-101-0310 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95	комплект	2		14192710,00	--	28385420	--		--	28385420
						--	--	--	--	28385420	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					89764278	826429	40399396	16427481	112416271
								20153033	343592	28385420	6224509	
Стоимость оборудования			Тенге					28385420				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					28385420				
Стоимость монтажных работ			Тенге					1849426				
Материалы			Тенге					75646				
Всего заработная плата			Тенге						1732940			
		Накладные расходы	Тенге					1057094				
		Сметная прибыль	Тенге					232522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3139042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1132
		Сметная заработная плата	Тенге					1732940			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51252020				
	Материалы		Тенге				19612325				
	Всего заработная плата		Тенге					18130328			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13073052				
		Накладные расходы	Тенге				14933371				
		Сметная прибыль	Тенге				5294831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71480222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12395
		Сметная заработная плата	Тенге					18130328			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8277412				
	Материалы		Тенге				79179				
	Всего заработная плата		Тенге					633357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7559198				
		Накладные расходы	Тенге				437016				
		Сметная прибыль	Тенге				697156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9411584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					633357			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112416268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13986
		Сметная заработная плата	Тенге					20496625			
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение и канализация									
		ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК									
157	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	8	18722,23	414,08	149778	3313	113214	32834	197221
					4156,38	31,60	33251	253		14609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1	224-106-0301	**Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями**	шт.	1 8	14001,00				112008		
158	241-513-0102 РСНБ РК 2015	**Патрубки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	8	6853,00	--	54824	--	54824	--	59210
					--	--	--	--		4386	
159	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	12	2932,59	181,41	35191	2177	4264	28361	68636
					2395,86	15,80	28750	190		5084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,00137 0,01644	165361,00				2719		
160	241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	24	2590,00	--	62160	--	62160	--	67133
					--	--	--	--		4973	
161	241-117-0104 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	шт.	24	2969,00	--	71256	--	71256	--	76956
					--	--	--	--		5700	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67		537,00	--	35979	--	35979	--	38857
						--	--	--	--		2878	
163	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	198		5422,22	77,27	1073600	15300	827042	232190	1410253
						1167,97	28,64	231258	5671		104463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	198	4095,00				810810		
164	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	198		105,17	1,32	20824	261	723	19443	43488
						100,20	--	19840	--		3221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0396	568,00				22		
164.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,038	7,524	85,00				640		
164.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,099	483,00				48		
165	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012		1603589,98	37560,30	19243	450	15029	3730	24810
						313650,00	284,40	3764	3		1838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	39,84	263,00				10478		
165.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	82	0,984	4019,00				3955		
166	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	51		757,96	80,40	38656	4100	16897	14952	57896
						346,25	39,50	17659	2014		4289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,7293	4580,00				3340		
166.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	7,65	1740,00				13311		
167	234-303-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	56,1		1618,00	--	90770	--	90770	--	98032
						--	--	--	--		7262	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,3		199,07	5,40	13397	363	5911	4944	19808
						105,84	0,63	7123	42		1467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,012114	439993,00				5330		
169	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	67,3		111,19	3,49	7483	235	5685	1101	9270
						23,23	0,47	1563	32		687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	6,057	897,00				5433		
		КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ										
		Бачок разрыва струи										
170	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготоовление напроизводственной базе бак разрыва струии	т конструкций	0,014858		210568,83	60309,10	3129	897	77	1703	5219
						145044,00	21103,00	2155	314		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,000322	206112,00				66		
171	1118-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки конденсационные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	1		23222,19	863,15	23222	863	6349	15977	42334
						16009,70	292,92	16010	293		3136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	4	1406,00				5624		
172	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2		10001,00	--	2000	--	2000	--	2160
						--	--	--	--		160	
173	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0076		307150,00	--	2334	--	2334	--	2521
						--	--	--	--		187	
174	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Патрубок стальной электросварной	т	0,000924		340239,00	--	314	--	314	--	339
						--	--	--	--		25	
175	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм + Сифон ревизия двухоборотная диам. 57х3 мм стальной электросварной	т	0,00462		340239,00	--	1572	--	1572	--	1698
						--	--	--	--		126	
176	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5		537,00	--	2685	--	2685	--	2900
						--	--	--	--		215	
177	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1		1990,33	44,49	1990	44	1055	890	3110
						890,88	17,22	891	17		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	1	1026,00				1026		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
178	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16		1990,33	44,49	31845	712	16879	14239	49771
						890,88	17,22	14254	276		3687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	16	1026,00				16416		
179	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1		3016,47	44,49	3016	44	2081	890	4218
						890,88	17,22	891	17		313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	1	2049,00				2049		
180	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18		102,79	1,32	1850	24	22	1768	3907
						100,20	--	1804	--		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0036	568,00				2		
180.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,18	85,00				15		
180.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,009	483,00				4		
181	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2		199,07	5,40	637	17	281	235	942
						105,84	0,63	339	2		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000576	439993,00				253		
182	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,2		111,19	3,49	356	12	270	52	441
						23,23	0,47	74	2		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,288	897,00				258		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1748111	28812	1339673	373309	2291130
								379626	9126	--	169715	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					172876				
	Материалы		Тенге					44073				
	Всего заработная плата		Тенге						32617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					93104				
		Накладные расходы	Тенге					25014				
		Сметная прибыль	Тенге					15833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					213723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						32617			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3129				
	Материалы		Тенге					77				
	Всего заработная плата		Тенге						2469			
		Накладные расходы	Тенге					1703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				387				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2469			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1572106				
	Материалы		Тенге				971630				
	Всего заработная плата		Тенге					353666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230790				
	Сдача и испытание		Тенге				491				
		Накладные расходы	Тенге				346592				
		Сметная прибыль	Тенге				153495				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2072193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					353666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2291135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					388752			

РАЗДЕЛ 3. Отопление

183	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	165,165	17586,96	184,94	2904751	30545	2708759	177154	3328457
					1001,71	92,77	165447	15323		246552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1	245-101-0106	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	кВт	1 165,165	16222,00				2679307		
184	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	18	21370,93	240,10	384677	4322	179404	198327	629644
					11163,96	79,04	200951	1423		46640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1	261-302-0252	**Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм**	комплект	1 18	9802,00				176436		
185	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	2	319,91	--	640	--	219	412	1136
					210,37	--	421	--		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1	261-301-0405	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1 2	91,00				182		
186	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	150	319,91	--	47986	--	16431	30924	85223
					210,37	--	31555	--		6313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1	261-301-0405	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1 150	91,00				13650		
187	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	7	13946,75	178,40	97627	1249	88105	8515	114633
					1181,93	59,29	8273	415		8491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1	261-302-0263	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1 7	12572,00				88004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16781,91	172,49	33564	345	30855	2416	38859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1181,93	50,91	2364	102		2878	
188.1	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1 2	15411,00				30822		
189	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	150	953,00	--	142950	--	142950	--	154386
					--	--	--	--		11436	
190	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	70	953,00	--	66710	--	66710	--	72047
					--	--	--	--		5337	
191	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
					--	--	--	--		239	
192	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	2893,00	--	40502	--	40502	--	43742
					--	--	--	--		3240	
193	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4879,00	--	19516	--	19516	--	21077
					--	--	--	--		1561	
194	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	15	706,28	2,52	10594	37	1055	9322	21510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			633,48	0,70	9502	10		1593	
194.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 1,35	537,00				725		
194.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,3	483,00				145		
195	242-303-0902 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	9213,00	--	138195	--	138195	--	149251
					--	--	--	--		11056	
196	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	706,28	2,52	2119	7	212	1864	4302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			633,48	0,70	1900	2		319	
196.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,27	537,00				145		
196.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,06	483,00				29		
197	242-303-0903 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	11520,00	--	34560	--	34560	--	37325
					--	--	--	--		2765	
198	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	70	706,28	2,52	49440	176	4920	43505	100380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					633,48	0,70	44344	49		7436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 6,3	537,00				3383		
198.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 1,4	483,00				676		
199	242-303-0901 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	70	8062,00	--	564340	--	564340	--	609487
					--	--	--	--		45147	
200	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	706,28	2,52	1413	5	141	1243	2868
					633,48	0,70	1267	1		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09 0,18	537,00				97		
200.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,04	483,00				19		
201	242-303-0902 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	9213,00	--	18426	--	18426	--	19900
					--	--	--	--		1474	
202	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	300	550,48	0,64	165144	192	5562	156296	347156
					531,30	0,32	159390	96		25715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 3	568,00				1704		
202.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 6	483,00				2898		
203	245-510-0205 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	300	5477,00	--	1643100	--	1643100	--	1774548
					--	--	--	--		131448	
204	245-405-0911 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая типа Herz M28x1,5, с жидкостным датчиком (гидросенсором), диапазон регулирования от 12°С до 28°С	шт.	300	3230,00	--	969000	--	969000	--	1046520
					--	--	--	--		77520	
205	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1565,67	20,38	6263	81	4305	1872	8786
					469,26	8,37	1877	33		651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 4	1067,00				4268		
206	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1388,06	20,38	18045	265	11680	6085	26060
					469,26	8,37	6100	109		1930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
206.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	13	888,00				11544		
207	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	32		1982,46	20,38	63439	652	47771	14978	84691
						469,26	8,37	15016	268		6273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	32	1481,00				47392		
208	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14		2116,46	20,38	29630	285	22775	6553	39078
						469,26	8,37	6570	117		2895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	14	1613,00				22582		
209	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38		3016,47	44,49	114626	1690	79083	33818	160319
						890,88	17,22	33853	654		11875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	38	2049,00				77862		
210	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	134		3605,58	53,25	483148	7135	334399	141425	674539
						1056,82	20,13	141614	2697		49966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	134	2450,00				328300		
211	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	101		102,79	1,32	10382	133	129	9918	21924
						100,20	--	10120	--		1624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0202	568,00				11		
211.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	1,01	85,00				86		
211.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0505	483,00				24		
212	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	134		105,17	1,32	14093	177	489	13158	29431
						100,20	--	13427	--		2180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0268	568,00				15		
212.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,038	5,092	85,00				433		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,067	483,00				32		
213	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4498		102,79	1,32	462349	5937	5712	441686	976357
						100,20	--	450700	--		72323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,8996	568,00				511		
213.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	44,98	85,00				3823		
213.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	2,249	483,00				1086		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8540213	53233	7182289	1299471	10626859
								1304691	21299	--	787173	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					8540213				
	Материалы		Тенге					3541997				
	Всего заработная плата		Тенге						1325990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3640283				
	Сдача и испытание		Тенге					12974				
		Накладные расходы	Тенге					1299471				
		Сметная прибыль	Тенге					787173				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					10626857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									752
		Сметная заработная плата	Тенге						1325990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10626857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									752
		Сметная заработная плата	Тенге						1325990			
		РАЗДЕЛ 4. Электромонтажные работы										
		=СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ=										
		ЩИТ КВАРТИРНЫЙ ЩК - 72шт										
214	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	72		4380,32	93,46	315383	6729	72350	172128	526512
						3282,00	38,37	236304	2763		39001	
215	247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72		2769,00	--	199368	--	199368	--	215317
						--	--	--	--		15949	
216	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	432		1653,95	--	714506	--	5594	510417	1322916
						1641,00	--	708912	--		97994	
217	247-204-2823 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72		5307,00	--	382104	--	382104	--	412672
						--	--	--	--		30568	
218	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72		527,00	--	37944	--	37944	--	40980
						--	--	--	--		3036	
219	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	288		4609,00	--	1327392	--	1327392	--	1433583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		106191	
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ЩСН									
220	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4380,32	93,46	4380	93	1005	2391	7312
					3282,00	38,37	3282	38		542	
221	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6782,00	--	6782	--	6782	--	7325
					--	--	--	--		543	
222	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1653,95	--	9924	--	78	7089	18374
					1641,00	--	9846	--		1361	
223	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
					--	--	--	--		135	
224	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
					--	--	--	--		84	
225	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4609,00	--	13827	--	13827	--	14933
					--	--	--	--		1106	
		=СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ=									
226	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	30	643,96	4,27	19319	128	2063	12374	34228
					570,95	1,92	17128	58		2535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204 0,612	951,00				582		
226.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,102 3,06	460,00				1408		
227	247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	30	3990,00	--	119700	--	119700	--	129276
					--	--	--	--		9576	
228	247-213-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	226	225,00	--	50850	--	50850	--	54918
					--	--	--	--		4068	
229	247-101-0102 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4138,00	--	16552	--	16552	--	17876
					--	--	--	--		1324	
		=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1902	113,28	1,78	215459	3386	37469	126769	369606
					91,80	0,77	174604	1465		27378	
231	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51408	150525,00	--	77382	--	77382	--	83573
					--	--	--	--		6191	
232	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,83742	222611,00	--	186419	--	186419	--	201333
					--	--	--	--		14914	
233	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	278537,00	--	142054	--	142054	--	153418
					--	--	--	--		11364	
234	243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,47736	783990,00	--	374245	--	374245	--	404185
					--	--	--	--		29940	
235	243-106-1001 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	371109,00	--	3407	--	3407	--	3680
					--	--	--	--		273	
236	243-106-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	576319,00	--	1764	--	1764	--	1905
					--	--	--	--		141	
237	243-106-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	907902,00	--	18521	--	18521	--	20003
					--	--	--	--		1482	
238	243-106-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08772	1323735,00	--	116118	--	116118	--	125407
					--	--	--	--		9289	
239	243-106-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	3311270,00	--	10132	--	10132	--	10943
					--	--	--	--		811	
240	243-106-1012 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	6955195,00	--	42566	--	42566	--	45971
					--	--	--	--		3405	
241	243-106-1013 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	10171757,00	--	830015	--	830015	--	896416
					--	--	--	--		66401	
242	243-106-0690 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3х70+1х35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	9582921,00	--	19549	--	19549	--	21113
					--	--	--	--		1564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	243-106-0691 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	12898040,00	--	26312	--	26312	--	28417
					--	--	--	--		2105	
244	243-902-1006 РСНБ РК 2015	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-50	100 шт.	0,1	19608,00	--	1961	--	1961	--	2118
					--	--	--	--		157	
245	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1	4263,00	--	4263	--	4263	--	4604
					--	--	--	--		341	
246	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Колодка клемная 16мм2 30А КВ-16	шт.	200	479,00	--	95800	--	95800	--	103464
					--	--	--	--		7664	
				=ТРУБЫ=							
247	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	82	606,23	46,28	49711	3795	4514	30806	86958
					504,90	16,88	41402	1384		6441	
248	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	83,64	351,00	--	29358	--	29358	--	31707
					--	--	--	--		2349	
249	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	82	536,09	36,10	43959	2960	4616	26943	76575
					443,70	12,66	36383	1038		5672	
250	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	83,64	140,00	--	11710	--	11710	--	12647
					--	--	--	--		937	
251	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3054	408,51	16,09	1247590	49139	170475	749422	2156773
					336,60	4,22	1027976	12888		159761	
252	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2445,96	32,00	--	78271	--	78271	--	84533
					--	--	--	--		6262	
253	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	669,12	27,00	--	18066	--	18066	--	19511
					--	--	--	--		1445	
254	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	813,08	56,06	1626	112	627	651	2459
					443,70	8,44	887	17		182	
255	243-904-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	2,04	143,00	--	292	--	292	--	315
					--	--	--	--		23	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				6867326	66342	4544260	1638990	9186820
							2256724	19651	--	680505	
Стоимость монтажных работ			Тенге				6706339				
Материалы			Тенге				296727				
Всего заработная плата			Тенге					2259189			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4103801				
		Накладные расходы	Тенге				1626616				
		Сметная прибыль	Тенге				666636				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8999591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1433
		Сметная заработная плата	Тенге					2259189			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23582				
	Материалы		Тенге				2062				
	Всего заработная плата		Тенге					17186			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4263				
		Накладные расходы	Тенге				12374				
		Сметная прибыль	Тенге				2876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17186			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				137405				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137405				
		Сметная прибыль	Тенге				10993				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				148398				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9186821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1445
		Сметная заработная плата	Тенге					2276375			
		РАЗДЕЛ 5. Слаботочные сети									
		=ТЕЛЕВИДЕНИЕ=									
256	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	626,5	107,73	1,21	67493	758	6917	43074	119412
					95,48	0,01	59818	6		8845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004 2,506	1978,00				4957		
256.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021 1,31565	836,00				1100		
257	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	39,5	259,23	2,16	10240	86	1998	5874	17403
					206,47	0,07	8156	3		1289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1	241-207-0301	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	1,01 39,895	27,00				1077		
257.2	241-221-0101	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	шт.	1,2 47,4	7,00				332		
257.3	243-902-1401	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004 0,158	1978,00				313		
258	243-302-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	0,62424	93920,00	--	58629	--	58629	--	63319
					--	--	--	--		4690	
259	243-302-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,05508	206547,00	--	11377	--	11377	--	12287
					--	--	--	--		910	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
260	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	624		340,19	2,56	212279	1598	8181	145854	386784
						324,52	0,12	202500	75		28651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	605,28	10,00				6053		
260.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	2,542176	836,00				2125		
261	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	371,28		27,00	--	10025	--	10025	--	10827
						--	--	--	--		802	
262	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	26,52		72,00	--	1909	--	1909	--	2062
						--	--	--	--		153	
263	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	238,68		45,00	--	10741	--	10741	--	11600
						--	--	--	--		859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					382693	2442	109777	194802	623694
								270474	84	--	46199	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					70006				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					70006				
		Сметная прибыль	Тенге					5600				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					75606				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					290012				
	Материалы		Тенге					17097				
	Всего заработная плата		Тенге						270558			
		Накладные расходы	Тенге					194802				
		Сметная прибыль	Тенге					38785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					523599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
		Сметная заработная плата	Тенге						270558			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					22675				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22675				
		Сметная прибыль	Тенге					1814				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					24489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					623694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
		Сметная заработная плата	Тенге						270558			
		РАЗДЕЛ 6. Газоснабжение										
264	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	80		2510,42	101,81	200834	8145	21934	168579	398966
						2134,44	15,80	170755	1264		29553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0112	206112,00				2308		
264.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,16	31711,00				5074		
264.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,088	165361,00				14552		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	953,00	--	68616	--	68616	--	74105
					--	--	--	--		5489	
266	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2893,00	--	23144	--	23144	--	24996
					--	--	--	--		1852	
267	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	322	1818,11	24,13	585431	7770	434699	143195	786916
					443,98	9,80	142962	3156		58290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 322	1335,00				429870		
268	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	46	1859,71	24,13	85547	1110	64014	20456	114484
					443,98	9,80	20423	451		8480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 46	1376,00				63296		
269	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1581,50	24,13	158150	2413	111339	44470	218830
					443,98	9,80	44398	980		16210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 100	1097,00				109700		
270	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	94	2436,90	24,13	229069	2268	185067	41802	292541
					443,98	9,80	41734	921		21670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1	261-305-0222	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 94	1951,00				183394		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1350791	21706	908813	418502	1910838
							420272	6772	--	141544	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1350791				
	Материалы		Тенге				817053				
	Всего заработная плата		Тенге					427044			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91760				
		Накладные расходы	Тенге				418502				
		Сметная прибыль	Тенге				141544				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1910837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					427044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1910837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					427044			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**137055612**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24784820**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**998964**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**400524**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**54484203**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**28385420**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20352555**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8049645**	

ИТОГО ПО АКТУ		**137 055 612,00**
Итого без оборудования		**108 670 192,00**
Временные здания и сооружения	**0,9%**	**978 031,73**
Итого		**109 648 223,73**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,9%**	**986 834,01**
Итого в ценах 2021г.		**139 020 477,74**
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты	**2%**	**2 780 409,55**
Всего по акту		**141 800 887,29**
НДС (12 %)	**12%**	**17 016 106,47**
Всего по акту с учетом НДС		**158 816 993,76**

Заказчик:

_____ **Курмангалиев С.**

Директор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

_____ **Даир Е.Ж.**

Директор ТОО "Direct Conetruction Service"

Эксперт по техническому надзору ТОО "ABE&K" _____ **Айдаргалиев С.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ **Баймуратов Б.Е.**