Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 12 2020 г.

Заказчик:
Начальник КГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Кайназаров Г.А. г.Кызылорда
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии:
« » 2020г. Директор ТОО «Данекер» Искаков Б.А.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
Технический надзор
Зам.директор ТОО «ДанСтрой-Проект» Туреходжаев Б.Т.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту работ:
Авторский надзор
Директор ТОО «Димаш-Сервис» Сейтмаганбетов Ж.С
Бойданов М.С.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности

предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (35 ГА)
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: пос.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Аппарат поселка Теренозек, Сырдарьинского района № 13/1 от 16.01.2017г.**
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области" KZ61REA00174177 от 20.05.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Димаш-Сервис» П 02/1-19 В1
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
КГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____
месяц, год
окончание работ _____
месяц, год
при продолжительности строительства, **3 месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**
фактически, месяц: **3 месяца**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводной сети	км	5,125	5,125	5,353	5,353

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность водопроводной сети	м	5125,5	5353
Диаметр основной сети	Ду	100	100
Расход воды	м3/сут	104	104
Количество водопроводных колодцев	шт	69	69
Количество пожарных гидрантов	шт	22	21
Количество абонентов	шт	174	174

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6мм- 5176м; Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15- 69шт;**

Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9- 138шт; Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1- 69шт; Пожарный гидрант Н-1250- 21шт; Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100- 43шт; Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50- 79шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **126 852 538** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **100 069 764** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **--** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **113 951 794.16** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **108 013 200.62** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **--** тенге; прочие затраты **5 938 593.54** тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ

Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (35 ГА)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Начальник КГУ "Сырдарьинского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кайназаров Г.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО «ДанСтрой-Проект» Туреходжаев Б.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
ТОО «Димаш-Сервис» Бойданов М.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Данекер» Искаков Б.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	5176	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	69	
4	Задвижка d-100мм	шт	43	
	" d-50мм	шт	79	
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-25мм	шт	8	
	" d-15	шт	186	
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	21	
8	Водопроводный ввод	шт	2	
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		

	2) из чугунных труб	м	
	3) из бетонных труб	м	
	4) из асбестоцементных труб	м	
	5) из железобетонных труб	м	
	6)	м	
	7)	м	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	
	1) из керамических труб	м	
	2) из чугунных труб	м	
	3) из бетонных труб	м	
	4) из асбестоцементных труб	м	
	5) из железобетонных труб	м	
	6)	м	
3	Смотровой колодец	шт	
	Выпуск	шт	

Заказчик **Кайназаров Г.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Бойданов М.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П