Заказчик: ТОО «Данекер»
Подрядчик: ТОО «Асар Строй KZ»
Наименование объекта: Инфраструктура (строительство водоснабжения) нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области
Договор (контракт): № 26 от 24.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5- 1) м3**	**м3 грунта**	6028,8796	129,18	120,66	778811	727445	--	162476	1016589
		НР - 72%; СП - 8%			8,52	28,91	51366	174295		75303	
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кэтр=1,10 Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5- 1) м3 Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1**	**м3 грунта**	2699,4983	142,09	132,72	383572	358277	--	80020	500679
		НР - 72%; СП - 8%			9,37	31,80	25294	85844		37087	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	261,9992	1504,67	--	394222	--	--	283840	732307
		НР - 72%; СП - 8%			1504,67	--	394222	--		54245	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	3530,5963	34,49	34,49	121770	121770	--	30809	164786
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,12	--	42791		12206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,1937	784,91	--	85707	--	--	61709	159210
		НР - 72%; СП - 8%			784,91	--	85707	--		11793	
7	1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 на группы с погрузкой автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1290,256	249,10	231,34	321403	298488	109	82512	436228
		НР - 72%; СП - 8%			17,67	71,15	22799	91802		32313	
8	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1239	231,54	--	286878	--	--	--	309828
		СП - 8%			--	--	--	--		22950	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (30СМ)	м3	436,656	2449,96	--	1069790	--	427916	--	1155373
		СП - 8%			--	--	--	--		85583	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы (10СМ)	м3	109,2	3734,30	160,34	407786	17509	392386	99884	548283
		НР - 99%; СП - 8%			879,01	44,92	95988	4905		40614	
		Трубы полиэтиленовые									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.	Трубопроводы из труб, полиэтиленовых диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,0251	348196,73	103908,35	356936	106516	5878	273969	681377
		НР - 99%; СП - 8%			241421,36	28538,58	247481	29255		50472	
12	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5177	1836,25	--	9505816	--	9505816	--	10266282
		СП - 8%			--	--	--	--		760465	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
14	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	7451,92	--	81971	--	81971	--	88529
		СП - 8%			--	--	--	--		6558	
15	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	166	2250,36	--	373560	--	373560	--	403445
		СП - 8%			--	--	--	--		29885	
16	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,6	819,84	--	25907	--	25907	--	27979
		СП - 8%			--	--	--	--		2073	
17	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	34,8	347,20	--	12083	--	12083	--	13049
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
		Задвижки, фланцы, краны, втулки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	158	1277,15	--	201790	--	201790	--	217933
		СП - 8%			--	--	--	--		16143	
28	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	10430,64	--	83445	--	83445	--	90121
		СП - 8%			--	--	--	--		6676	
29	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	8349,66	--	100196	--	100196	--	108212
		СП - 8%			--	--	--	--		8016	
30	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВ)	шт.	174	8349,66	--	1452841	--	1452841	--	1569068
		СП - 8%			--	--	--	--		116227	
31	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	22	8291,92	--	182422	--	182422	--	197016
		СП - 8%			--	--	--	--		14594	
32	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	312	2713,04	--	846468	--	846468	--	914186
		СП - 8%			--	--	--	--		67717	
33	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	158	1449,10	--	228958	--	228958	--	247274
		СП - 8%			--	--	--	--		18317	
34	2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм -57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	79	1556,80	--	122987	--	122987	--	132826
		СП - 8%			--	--	--	--		9839	
		КОЛОДЦЫ-69ШТ									
36	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	16	19500,41	--	312007	--	312007	--	336967
		СП - 8%			--	--	--	--		24961	
37	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	16	15497,57	--	247961	--	247961	--	267798
		СП - 8%			--	--	--	--		19837	
38	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	16	15497,57	--	247961	--	247961	--	267798
		СП - 8%			--	--	--	--		19837	
40	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	шт.	16	15196,04	--	243137	--	243137	--	262588
		СП - 8%			--	--	--	--		19451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка металлическая**	т	0,117852	495352,13	--	58378	--	58378	--	63048
		СП - 8%			--	--	--	--		4670	
50	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	16	19608,48	--	313736	--	313736	--	338835
		СП - 8%			--	--	--	--		25099	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21 517 615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				922 858				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 630 006			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					428 892			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14 044 732		
		Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							1 075 219	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 593 897	
		Всего по смете :					21 517 615				
		Временные здания и сооружения 1,3%:					279 729				
		Итого:					21 797 344				
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 2,07%:					451 205				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска:					578 702				
		Итого:					22 827 251				
		Непредвиденные затраты-2%:					444 971				
		Итого:					23 272 222				
		Итого с пониж.коэф К=0,803571431					18 700 893				
		НДС 12%					2 244 107				
		Всего:					**20 945 000**				

ЗАКАЗЧИК
Директор ТОО «ДАНЕКЕР»

Искаков Б.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «Асар Строй KZ»

Жумашев А.А.