Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова, дом № 193, тел.: (7162) 77-05-89** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130941002248**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Uniserv",050004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, Аманжолова, дом № 99/1, тел.: 50-68-32** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020140002290**
Договор (контракт)	Договор №14-05-20-9/21 от 08.06.2021, доп.согл. № 2 от 09.03.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
140	**22.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт уч а/д респ.значения "граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913"за август 2022г. м-ц			усл.	1	70 071 963,89	70 071 963,89	7 507 710,42
				Итого	1	x	70 071 963,89	7 507 710,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Коребаев К. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2022

М.П.

Заказчик: *Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"*
Подрядчик: *ТОО "UNISERV"*
Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913*

Справка № 7 от 22 августа 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS00283	24247	14-05-20-9/21	08.06.2021	РБ	091	АО	16
		№2	09.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	476 538 016,03								51 057 644,59	
В том числе: в текущем месяце	70 071 963,89	62 564 253,47							7 507 710,42	70 071 963,89
Выплата аванса	292 733 970,00									
Удержание аванса	162 411 428,91									30 030 839,67
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**606 860 557,12**									**40 041 124,22**

Заказчик:
Директор
АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Шаймин К.А.

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "UNISERV"
Каребаев К.К.

Реестр сводной информации по капитальному ремонту
участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913

к акту №13 от 22 августа 2022 года

Основные виды работ	Ед.изм.	План	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
устройство верхнего слоя покрытия	км	58,53	0,00	0,00	0,00
устройство нжнего слоя покрытия	км	58,53	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора Акмолинского областного
областного филиала АО НК "КазАвтоЖол"

Калабиев Д.Б.

Руководитель проекта
ТОО "UNISERV"

Служба технического надзора: ТОО "Сапаинжиниринг"
Главный инженер проекта - Бекебаев А.Х.

Заказчик **АОФ «АО НК «КазАвтоЖол"**

Подрядчик **ТОО "UNISERV"**

Объект **"Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы» км 856-913»**

Договор подряда (контракт) : **№14-05-20-9/21 от 08.06.2021г.**
Дополнительное соглашение к договору: **№2 от 09 марта 2022 года**

АКТ №13
выполненных работ за август месяц 2022 года

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	**Расчистка территории**											
1.1	Восстановление и закрепление трассы II категории сложности	км	58,53	146 860,60	8 595 750,92	23,00	3 377 793,80			23,00	3 377 793,80	39,3%
1.2	Восстановление и закрепление осей пересечений и примыканий II категории сложности	км	2,13	146 860,84	312 813,59		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**8 908 564,51**		**3 377 793,80**		**0,00**		**3 377 793,80**	**37,9%**
2	**Разборка существующей дорожной одежды**											
2.1	Фрезерование существуюшего покрытия из м/з а/б на среднюю толщину 4 см с транспортировкой разобранного материала на объездную дорогу на расстояние до 2 км	м2	294 006	141,90	41 719 451,40		0,00				0,00	0,0%
2.2	Разборка основания старой дороги с перемещением материала в объездную дорогу	м3	57 326	403,98	23 158 557,48	18 076,58	7 302 576,79		-	18 076,58	7 302 576,79	31,5%
	ИТОГО				**64 878 008,88**		**7 302 576,79**		**0,00**		**7 302 576,79**	**11,3%**
3	**Демонтаж существующих дорожных знаков**											
3.1	Демонтаж существующих дорожных знаков, стоек с фундаментами с погрузкой и транспортировкой на свалку на расстояние 33 км	шт	36	82 954,11	2 986 347,96		0,00				0,00	0,0%
3.2	Демонтаж сигнальных столбиков с погрузкой и транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	175	6 135,85	1 073 773,75		0,00				0,00	0,0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
3.3	Демонтаж металлического барьерного ограждения с погрузкой и транспортировкой на свалку расстояние 33 км	м	30	742,82	22 284,60		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**4 082 406,31**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
4	**Демонтаж существующих ж/б труб**											
4.1	Демонтаж существующих ж/б труб d=1,0 м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	8	1 175 362,09	9 402 896,72	3,00	3 526 086,27		-	3,00	3 526 086,27	37,5%
4.2	Демонтаж существующих ж/б труб d=1,5 м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	9	1 953 629,10	17 582 661,90	3,00	5 860 887,30	1,00	1 953 629,10	4,00	7 814 516,40	44,4%
4.3	Демонтаж существующих ж/б труб отв.(4х2,5) м с погрузкой транспортировкой на свалку расстояние 33 км	шт	2	1 609 689,80	3 219 379,60	1,00	1 609 689,80		-	1,00	1 609 689,80	50,0%
	ИТОГО				**30 204 938,22**		**10 996 663,37**		**1 953 629,10**		**12 950 292,47**	**42,9%**
5	**Объездная дорога**											
5.1	Снятие почвенно-растительного слоя толщиной 40 см	м3	23 440	145,56	3 411 926,40	23 440,00	3 411 926,40		0,00	23 440,00	3 411 926,40	100,0%
5.2	Вырубка дикораструцей поросли со сбором в кучи с погрузкой и транспортировкой распиленного материала на расстояние до 30 км на базу	м2	26 340	273,57	7 205 833,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
5.3	Уплотнение грунта при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	158 221	267,25	42 284 562,25	51 300,00	13 709 925,00		0,00	51 300,00	13 709 925,00	32,4%
5.4	Устройство объездной дороги серповидного профиля из ГПС и из материала от разборки существующего покрытия и основания толщиной 20 см	км	58,6	5 589 987,40	327 573 261,64	19,00	106 209 760,60		0,00	19,00	106 209 760,60	32,4%
5.5	Устройство дорожных знаков	шт	1 305		0,00		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.5.1	- 900 х 900 (масса 3 кг)	шт	348	33 177,65	11 545 822,20		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.5.2	- 700 х 700 (масса 3,3 кг)	шт	609	34 188,32	20 820 686,88		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.5.3	500 х 2250	шт	58	49 189,53	2 852 992,74		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.5.4	350 х 700	шт	232	30 794,73	7 144 377,36		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.5.5	350 х 1350	шт	58	35 078,42	2 034 548,36		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.6	Разборка объездной дороги с погрузкой и транспортировкой земляное полотно примыканий, тротуаров, автобусных остановок на расстояние до 5 км	км	58,6	1 041 729,75	61 045 363,35		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.7	Рекультивация объездной дороги	м2	586 002,3	15,69	9 194 376,09		0,00		0,00		0,00	0,0%
	ИТОГО				**495 113 751,07**		**123 331 612,00**		**0,00**		**123 331 612,00**	**24,9%**
ВСЕГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					**603 187 668,99**		**145 008 645,96**		**1 953 629,10**		**146 962 275,06**	**24,4%**
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
1	**Земляное полотно на основной дороге**											**0,0%**
1.1	Снятие растительного слоя толщиной 0,40 м	м3	231 990,51	86,60	20 090 378,17	59 222,79	5 128 693,61	8 346,11	722 773,13	67 568,90	5 851 466,74	29,1%
1.2	Рыхление существующих откосов насыпей на глубину 0,35 м	м3	326 075,00	13,59	4 431 359,25	76 954,09	1 045 806,08	6 207,71	84 362,78	83 161,80	1 130 168,86	25,5%
1.3	Уплотнение основания насыпей при уширении земполотна при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	173 992,80	309,62	53 871 650,74	38 138,21	11 808 352,58	9 883,06	3 059 993,04	48 021,27	14 868 345,62	27,6%
1.4	Выемка непригодного грунта	м3	919 508	539,84	496 387 198,72	278 839,83	150 528 893,49	3 275,10	1 768 029,98	282 114,93	152 296 923,47	30,7%
1.5	Снятие вскрыши на карьерах толщиной 0,20 м	м2	1 138 610	81,61	92 921 962,10	137 700,00	11 237 697,00		-	137 700,00	11 237 697,00	12,1%
1.6	Устройство земляного полотна с погрузкой грунта с карьеров в автосамосвалы и транспортировкой, с уплотнением при 6 проходах с поливом водой	м3	1 471 380,00	933,76	1 373 915 788,80	346 116,35	323 189 602,97	47 542,63	44 393 406,19	393 658,98	367 583 009,16	26,8%
1.7	Рытье кюветов у основания насыпи мех способом	м3	8 676,00	1 812,23	15 722 907,48	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
1.8	Планировка верха земполотна и откосов насыпей и выемок мех способом	м2	1 922 895,00	98,12	188 674 457,40	181 662,33	17 824 707,82	15 253,90	1 496 712,67	196 916,23	19 321 420,49	10,2%
1.9	Планировка дна и откосов кюветов вручную	м2	10 358,00	309,44	3 205 179,52	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
1.10	Устройство разделяющей прослойки геотекстиля, поверхностная плотность 250 г/м2 с нахлестом 17%	м2	948 384,00	343,30	325 580 227,20	167 903,25	57 641 185,73		-	167 903,25	57 641 185,73	17,7%
1.11	Надвижка плодородного слоя на откосы и дно кюветов толщиной 22 см с планировкой вручную, укреплением посевом откосной смеси трав и поливом водой	м2	1 054 502,00	1 228,05	1 294 981 181,10	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
1.12	Устройство присыпных обочин из материала от разборки объездной дороги	м3	47 105,00	2 262,85	106 591 549,25	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
1.13	Рекультивация грунтовых резервов	м2	255 600,00	573,06	146 474 136,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0%
	ИТОГО				**4 122 847 975,73**		**578 404 939,28**		**51 525 277,79**		**629 930 217,07**	**15,3%**
ВСЕГО ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**4 122 847 975,73**		**578 404 939,28**		**51 525 277,79**		**629 930 217,07**	**15,3%**
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА												
1	**Дорожная одежда по основной дороге**					**0,00**				0,00		**0,0%**
1.1	Устройство подстилающего слоя из ГПС средней толщиной слоя 20 см	м3	183 955,0	4 736,27	871 260 547,85	24 997,10	118 393 014,82		0,00	24 997,10	118 393 014,82	13,6%
1.2	Устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 15	м2	618 285,00	1 021,65	631 670 870,25	40 214,18	41 084 817,00		0,00	40 214,18	41 084 817,00	6,5%
1.3	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,7л на 1 м2	м2	564 396,00	88,53	49 965 977,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*%*
1.4	Устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня толщиной 12 см	м2	564 396,00	2 820,53	1 591 895 849,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.5	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,2л на 1 м2	м2	521 783,00	25,29	13 195 892,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки II, толщиной 10см	м2	521 783,00	3 566,78	1 861 085 168,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.7	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,2л на 1 м2	м2	521 783,00	25,29	13 195 892,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.8	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б, марки I, толщиной 5см	м2	521 783,00	1 984,60	1 035 530 541,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.9	Укрепление обочин ПГС на толщину 15 см	м2	235 326,12	890,49	209 555 556,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
	ИТОГО				**6 277 356 297,14**		**159 477 831,82**		**0,00**		**159 477 831,82**	**2,5%**
ВСЕГО ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					**6 277 356 297,14**		**159 477 831,82**		**0,00**		**159 477 831,82**	**2,5%**
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ												
1	**Земляное полотно на примыканиях**											
1.1	Снятие растительного слоя толщиной 0,40 м	м3	2 269,0	86,60	196 495,40		0,00		0,00		0,00	0,0%
1.2	Уплотнение основания насыпей при уширении земполотна при 6 проходах по одному следу с поливом водой	м3	649,00	309,62	200 943,38		0,00		0,00		0,00	0,0%
1.3	Устройство земляного полотна с погрузкой грунта с карьеров в автосамосвалы и транспортировкой с уплотнением при 6 проходах с поливом водой	м3	25 895,00	1 728,07	44 748 372,65		0,00		0,00		0,00	0,0%
1.4	Планировка верха земполотна и откосов насыпей и выемок мех способом	м2	25 154,00	104,47	2 627 838,38		0,00		0,00		0,00	0,0%
1.5	Надвижка плодородного слоя на откосы и дно кюветов толщиной 22 см с укреплением посевом откосной смеси трав и поливом водой	м2	3 509,00	1 224,68	4 297 402,12		0,00		0,00		0,00	0,0%
1.6	Устройство присыпных обочин из ПГС	м3	4 383,00	6 395,66	28 032 177,78		0,00		0,00		0,00	0,0%
	ИТОГО				**80 103 229,71**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
2	**Дорожная одежда облегченного типа на примыканиях**											
2.1	Устройство подстилающего слоя из ГПС средней толщиной слоя 20 см	м3	4 329,00	4 736,27	20 503 312,83		0,00		0,00		0,00	0,0%
2.2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 15 см	м2	8 824,00	1 185,91	10 464 469,84		0,00		0,00		0,00	0,0%
2.3	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,7л на 1 м2	м2	7 892,00	88,52	698 599,84		0,00		0,00		0,00	0,0%
2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки III, толщиной 5см	м2	7 892,00	1 691,18	13 346 792,56		0,00		0,00		0,00	0,0%
2.5	Укрепление обочин ПГС на толщину 10 см	м2	6 802,00	700,91	4 767 589,82		0,00		0,00		0,00	0,0%
	ИТОГО				**49 780 764,89**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
ВСЕГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ					**129 883 994,60**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ												
1	**Устройство труб d=1,5м одноочковых (11 шт.)**					**3,00**				**3,00**		
1.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	1 395,6	1 010,74	1 410 588,74	362,82	366 716,68	225,80	228 225,09	588,62	594 941,77	42,2%
1.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	57,50	10 957,21	630 039,58	13,53	148 251,05	12,52	137 184,27	26,05	285 435,32	45,3%
1.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	143,00	8 799,09	1 258 269,87	39,00	343 164,51	26,00	228 776,34	65,00	571 940,85	45,5%
1.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	132,90	37 413,10	4 972 200,99	32,01	1 197 593,33	28,26	1 057 294,21	60,27	2 254 887,54	45,3%
1.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	232,71	120 986,87	28 154 854,52	56,28	6 809 141,04	47,72	5 773 493,44	104,00	12 582 634,48	44,7%
1.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	1 426,80	4 992,41	7 123 170,59	353,49	1 764 767,01	293,84	1 466 969,75	647,33	3 231 736,76	45,4%
1.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	268,60	6 074,23	1 631 538,18	33,21	201 725,18	31,84	193 403,48	65,05	395 128,66	24,2%
1.8	Устройство бетонного лотка	м3	28,20	38 227,65	1 078 019,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.9	Укрепительные работы	м2	1 005,14	10 709,40	10 764 446,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
1.10	Обратная засыпка	м3	851,00	852,85	725 775,35	191,07	162 954,05		0,00	191,07	162 954,05	22,5%
	ИТОГО				**57 748 903,87**		**10 994 312,85**		**9 085 346,58**		**20 079 659,43**	**34,8%**
2	**Устройство ж/б круглых труб d=2х1,5м двухочковых (3 шт.)**					**1,00**				**1,00**		
2.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	852,72	1 030,84	879 017,88	284,24	293 005,96		0,00	284,24	293 005,96	33,3%
2.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	28,90	10 957,22	316 663,66	9,65	105 737,17		0,00	9,65	105 737,17	33,4%
2.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	85,20	8 799,09	749 682,47	28,40	249 894,16		0,00	28,40	249 894,16	33,3%
2.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	148,10	37 413,11	5 540 881,59	49,38	1 847 459,37		0,00	49,38	1 847 459,37	33,3%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
2.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	112,68	159 148,92	17 932 900,31	37,60	5 983 999,39		0,00	37,60	5 983 999,39	33,4%
2.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	797,50	4 992,41	3 981 446,98	265,82	1 327 082,43		0,00	265,82	1 327 082,43	33,3%
2.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	47,10	6 074,22	286 095,76	15,69	95 304,51		0,00	15,69	95 304,51	33,3%
2.8	Устройство бетонного лотка	м3	38,40	38 227,62	1 467 940,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
2.9	Укрепительные работы	м2	404,80	10 225,08	4 139 112,38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0%
2.10	Обратная засыпка	м3	391,40	1 013,13	396 539,08	117,35	118 890,81		0,00	117,35	118 890,81	30,0%
	ИТОГО				**35 690 280,72**		**10 021 373,80**		**0,00**		**10 021 373,80**	**28,1%**
3	**Устройство ж/б круглых труб d=3x1,5м трехочковых (1 шт.)**											
3.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	483,11	1 041,43	503 125,25		0,00				0,00	0,0%
3.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	16,40	10 957,16	179 697,42		0,00				0,00	0,0%
3.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	61,20	8 799,08	538 503,70		0,00				0,00	0,0%
3.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	89,40	37 413,10	3 344 731,14		0,00				0,00	0,0%
3.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	56,97	167 343,14	9 533 538,69		0,00				0,00	0,0%
3.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	435,70	4 992,41	2 175 193,04		0,00				0,00	0,0%
3.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	22,90	6 074,19	139 098,95		0,00				0,00	0,0%
3.8	Устройство бетонного лотка	м3	28,10	38 227,63	1 074 196,40		0,00				0,00	0,0%
3.9	Укрепительные работы	м2	160,36	9 936,60	1 593 433,18		0,00				0,00	0,0%
3.10	Обратная засыпка	м3	194,90	1 102,35	214 848,02		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**19 296 365,79**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
4	**Устройство прямоугольных труб отверстием (4x2,5)м одноочковых (2 шт.)**											
4.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	757,51	1 030,94	780 947,36		0,00				0,00	0,0%
4.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	27,90	10 957,17	305 705,04		0,00				0,00	0,0%
4.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	63,20	8 799,09	556 102,49		0,00				0,00	0,0%
4.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	93,40	38 227,62	3 570 459,71		0,00				0,00	0,0%
4.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	136,60	133 448,88	18 229 117,01		0,00				0,00	0,0%
4.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	582,60	4 992,41	2 908 578,07		0,00				0,00	0,0%
4.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	105,10	6 074,23	638 401,57		0,00				0,00	0,0%
4.8	Устройство бетонного лотка	м3	17,20	38 227,61	657 514,89		0,00				0,00	0,0%
4.9	Укрепительные работы	м2	430,72	9 726,33	4 189 324,86		0,00				0,00	0,0%
4.10	Обратная засыпка	м3	449,32	866,51	389 340,27		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**32 225 491,27**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
5	**Устройство прямоугольных труб отверстием 2х(4х2,5)м двухочковых (1 шт.)**					**1,00**				**1,00**		
5.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	757,51	1 023,07	774 985,76	757,51	774 985,76		0,00	757,51	774 985,76	100,0%
5.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	27,90	10 957,17	305 705,04	27,90	305 705,04		0,00	27,90	305 705,04	100,0%
5.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	63,20	8 799,09	556 102,49	63,20	556 102,49		0,00	63,20	556 102,49	100,0%
5.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	93,40	38 227,62	3 570 459,71	93,40	3 570 459,71		0,00	93,40	3 570 459,71	100,0%
5.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	132,08	121 370,87	16 030 664,51	132,08	16 030 664,51		0,00	132,08	16 030 664,51	100,0%
5.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	582,60	4 992,41	2 908 578,07	582,60	2 908 578,07		0,00	582,60	2 908 578,07	100,0%
5.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	105,10	6 074,23	638 401,57	105,10	638 401,57		0,00	105,10	638 401,57	100,0%
5.8	Устройство бетонного лотка	м3	17,20	38 227,61	657 514,89		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.9	Укрепительные работы	м2	407,64	10 329,89	4 210 876,36		0,00		0,00		0,00	0,0%
5.10	Обратная засыпка	м3	468,52	845,95	396 344,49	360,52	304 981,89		0,00	360,52	304 981,89	76,9%
	ИТОГО				**30 049 632,89**		**25 089 879,04**		**0,00**		**25 089 879,04**	**83,5%**
6	**Устройство труб d=1,0м одноочковых (3 шт.)**											
6.1	Разработка котлована под тело трубы	м3	216,37	1 051,87	227 593,11		0,00				0,00	0,0%
6.2	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки	м3	10,40	10 957,22	113 955,09		0,00				0,00	0,0%
6.3	Устройство подготовки из ПГС под оголовки	м3	21,00	8 799,11	184 781,31		0,00				0,00	0,0%
6.4	Устройство фундамента из монолитного бетона под тело трубы и оголовки	м3	21,70	37 413,11	811 864,49		0,00				0,00	0,0%
6.5	Монтаж ЖБИ трубы	м3	32,16	125 883,65	4 048 418,18		0,00				0,00	0,0%
6.6	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	м2	230,00	4 992,41	1 148 254,30		0,00				0,00	0,0%
6.7	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	22,60	6 074,26	137 278,28		0,00				0,00	0,0%
6.8	Устройство бетонного лотка	м3	3,40	37 812,88	128 563,79		0,00				0,00	0,0%
6.9	Укрепительные работы	м2	179,76	11 371,46	2 044 133,65		0,00				0,00	0,0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
6.10	Обратная засыпка	м3	137,00	834,92	114 384,04		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**8 959 226,24**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
ВСЕГО ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ					**183 969 900,78**		**46 105 565,69**		**9 085 346,58**		**55 190 912,27**	**30,0%**
ОБЪЕКТЫ ЭНЕГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА												
1	**Переустройство ВЛ-10кВ, ВЛ-35кВ**											
1.1	Переустройство ВЛ-35кВ	объект	1,00	4 030 792,12	4 030 792,12		0,00				0,00	0,0%
1.2	Переустройство ВЛ-10кВ	объект	1,00	9 042 378,18	9 042 378,18		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**13 073 170,30**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
2	**Переустройство сетей телекоммуникаций**											
2.1	Переустройство сетей телекоммуникаций	объект	1,00	23 252 950,15	23 252 950,15		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**23 252 950,15**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
ВСЕГО ОБЪЕКТЫ ЭНЕГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					**36 326 120,45**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
ОБУСТРОЙСТВО												
1	**Снегозадержающие ограждения**											
1.1	Устройство снегозащиного ограждения	м	2 600,0	24 414,36	63 477 336,00		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**63 477 336,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
2	**Дорожные знаки**											
2.1	Земляные работы	м3	2 090,0	802,52	1 677 266,80		0,00				0,00	0,0%
2.2	Устройство фундаментов под знаки	шт.	385,0		0,00		0,00				0,00	0,0%
2.2.1	Фундамент типа Ф1	шт.	335,0	28 474,70	9 539 024,50		0,00				0,00	0,0%
2.2.2	Фундамент типа Ф2	шт.	40,0	33 690,73	1 347 629,20		0,00				0,00	0,0%
2.2.3	Фундамент типа Ф3	шт.	10,0	37 623,98	376 239,80		0,00				0,00	0,0%
2.3	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	385,0		0,00		0,00				0,00	0,0%
2.3.1	стойки типа СКМ 1.20, Ø40 мм	шт.	20,0	17 690,63	353 812,60		0,00				0,00	0,0%
2.3.2	стойки типа СКМ 1.25, Ø40 мм	шт.	59,0	18 944,57	1 117 729,63		0,00				0,00	0,0%
2.3.3	стойки типа СКМ 1.30, Ø40 мм	шт.	87,0	20 199,51	1 757 357,37		0,00				0,00	0,0%
2.3.4	стойки типа СКМ 2.30, Ø53 мм	шт.	84,0	22 234,06	1 867 661,04		0,00				0,00	0,0%
2.3.5	стойки типа СКМ 3.30, Ø70 мм	шт.	77,0	29 012,73	2 233 980,21		0,00				0,00	0,0%
2.3.6	стойки типа СКМ 3.35, Ø70 мм	шт.	8,0	31 736,74	253 893,92		0,00				0,00	0,0%
2.3.7	стойки типа СКМ 4.35, Ø102 мм	шт.	28,0	38 913,85	1 089 587,80		0,00				0,00	0,0%
2.3.8	стойки типа СКМ 4.40, Ø102 мм	шт.	12,0	42 662,27	511 947,24		0,00				0,00	0,0%
2.3.9	стойки типа СКМ 6.45	шт.	10,0	69 651,81	696 518,10		0,00				0,00	0,0%
2.4	Установка дополнительных щитков	шт	21,0	2 010,45	42 219,45		0,00				0,00	0,0%
2.5	Стоимость дорожных знаков II типоразмера, в том числе:				0,00		0,00				0,00	0,0%
2.5.1	круглые - d700, Ф1, СКМ 1.20	шт.	2,0	12 736,25	25 472,50		0,00				0,00	0,0%
2.5.2	треугольные - Δ 900	шт.	85,0	11 307,71	961 155,35		0,00				0,00	0,0%
2.5.3	квадратные - 700 x 700	шт.	97,0	12 380,21	1 200 880,37		0,00				0,00	0,0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
2.5.4	прямоугольные - 200 х 300 (километровый)	шт.	118,0	2 956,31	348 844,58		0,00				0,00	0,0%
2.5.5	прямоугольные - 350 х 700	шт.	2,0	6 636,31	13 272,62		0,00				0,00	0,0%
2.5.6	прямоугольные - 1050 х 700	шт.	32,0	14 905,40	476 972,80		0,00				0,00	0,0%
2.5.7	прямоугольные - 1400 х 700	шт.	61,0	22 492,53	1 372 044,33		0,00				0,00	0,0%
2.5.8	прямоугольные - 500 х 2250	шт.	9,0	26 035,53	234 319,77		0,00				0,00	0,0%
2.5.9	5.21.2 - индивидуальные	шт.	14,0	342 504,50	4 795 063,00		0,00				0,00	0,0%
2.5.10	5.27* - индивидуальные	шт.	5,0	442 208,18	2 211 040,90		0,00				0,00	0,0%
2.5.11	5.24 - индивидуальные	шт.	4,0	138 549,08	554 196,32		0,00				0,00	0,0%
2.5.12	5.25 - индивидуальные	шт.	4,0	138 549,08	554 196,32		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**35 612 326,52**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
3	**Дорожная разметка**											
3.1	Дорожная разметка термопластиком со светоотражающими шариками, всего											0,0%
3.2	1.1 - сплошная b=0,15	м	145 936,00	484,05	70 640 320,80		0,00				0,00	0,0%
3.3	1.4 - сплошная b=0,15 (желтая)	м	50,00	484,06	24 203,00		0,00				0,00	0,0%
3.4	1.5 - прерывистая b=0,15; соотношение 1/3	м	48 452,00	131,66	6 379 190,32		0,00				0,00	0,0%
3.5	1.6 - прерывистая b=0,15; соотношение 3/1	м	2 665,00	366,59	976 962,35		0,00				0,00	0,0%
3.6	1.7 - прерывистая b=0,15; соотношение 1/1	м	1 624,00	249,12	404 570,88		0,00				0,00	0,0%
3.7	1.8 - прерывистая b=0,4; соотношение 1/3	м	6 402,00	185,00	1 184 370,00		0,00				0,00	0,0%
3.8	Дорожная разметка наносимая трафаретом вручную	м2	9 015,00	3 929,44	35 423 901,60		0,00				0,00	0,0%
3.9	Нанесение "шумовых полос" шириной 15 см из холодного термопластика вручную (высота линии 0,8 см)	м	1 440,00	2 168,90	3 123 216,00		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**118 156 734,95**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
4	**Барьерные ограждения**											
4.1	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	8 496,0	25 530,30	216 905 428,80		0,00				0,00	0,0%
4.2	Установка сигнальных столбиков с покраской	шт	1 225,00	15 545,60	19 043 360,00		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**235 948 788,80**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
5	**Устройство тротуаров (от остановки до примыкания)**											
5.1	Планировка местности для устройства тротуаров	м2	7 536,0	11,38	85 759,68		0,00				0,00	0,0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
5.2	Разработка корыта вручную для устройства тротуаров	м3	3 315,0	3 407,96	11 297 387,40		0,00				0,00	0,0%
5.3	Установка тротуарного бордюра БР 100.20.8 на цементном растворе	п.м.	5 024,0	3 537,84	17 774 108,16		0,00				0,00	0,0%
5.4	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15см	м2	2 512,0	1 326,94	3 333 273,28		0,00				0,00	0,0%
5.5	Подгрунтовка основания жидким битумом при расходе битума 0,7 л/ м2	м2	2 512,0	88,50	222 312,00		0,00				0,00	0,0%
5.6	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси типа Б марки I толщиной 5 см	м2	2 512,0	2 640,89	6 633 915,68		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**39 346 756,20**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
6	**Обустройство автобусной остановки**											
6.1	Установка скамьи (2 шт./1 остановку)	шт.	24,0	35 274,58	846 589,92		0,00				0,00	0,0%
6.2	Установка урны (3шт./1 остановку)	шт.	36,0	33 144,74	1 193 210,64		0,00				0,00	0,0%
6.3	Установка светильников на солнечных батареях	шт.	105,0	194 291,23	20 400 579,15		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**22 440 379,71**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
7	**Устройство автобусных остановок с автопавильонами**											
7.1	Снятие растительного слоя толщиной 0,2 м	м3	496,8	153,51	76 263,77		0,00				0,00	0,0%
7.2	Устройство земляного полотна	м3	3 726,0	785,44	2 926 549,44		0,00				0,00	0,0%
7.3	Планировка верха земполотна и откосов насыпей мех способом	м2	11 263,0	83,71	942 825,73		0,00				0,00	0,0%
7.4	Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав с досыпкой растительного грунта толщиной слоя 0,1 м	м2	2 484,0	885,80	2 200 327,20		0,00				0,00	0,0%
7.5	Установка бетонного бордюра БР 100.30.18	м	1 260,0	15 400,32	19 404 403,20		0,00				0,00	0,0%
7.6	Планировка грунта	м2	1 949,0	281,67	548 974,83		0,00				0,00	0,0%
7.7	Устройство дополнительного слоя основания из ГПС толщиной 15 см	м2	1 930,0	871,55	1 682 091,50		0,00				0,00	0,0%
7.8	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 15 см	м2	1 608,0	1 326,94	2 133 719,52		0,00				0,00	0,0%
7.9	Устройство подгрунтовки жидким битумом 0,9л на 1 м2	м2	1 608,0	113,80	182 990,40		0,00				0,00	0,0%
7.10	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси типа Б марки I толщиной 4 см	м2	1 608,0	2 128,76	3 423 046,08		0,00				0,00	0,0%
7.11	Установка автопавильонов АП-VI	комплект	12,0	1 635 468,16	19 625 617,92		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**53 146 809,59**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
8	**Озеленение**											
8.1	Вырубка деревьев мягких пород с корчевкой пней	шт.	302,0	989,77	298 910,54		0,00				0,00	0,0%

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	*Объем работ*	*финансирование*	%
8.2	Компенсационные посадки деревьев	шт.	1 510,0	0,00	0,00		0,00				0,00	0,0%
	ИТОГО				**298 910,54**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
ВСЕГО ОБУСТРОЙСТВО					**568 428 042,31**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,0%**
ВСЕГО ОБЪЕКТУ					**11 922 000 000,00**		**928 996 982,75**		**62 564 253,47**		**991 561 236,22**	**8,3%**
НДС - 12 %					**1 430 640 000,00**		**111 479 637,94**		**7 507 710,42**		**118 987 348,36**	
ИТОГО с НДС					**13 352 640 000,00**		**1 040 476 620,69**		**70 071 963,89**		**1 110 548 584,58**	**8,3%**

Заказчик : АОФ «АО НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора - Калабиев Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела ОЭиБД - Абилов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ОПРиМ - Ястребова Л.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "UNISERV"

Руководитель проекта - Карабаев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Служба технического надзора: ТОО "Сапаинжиниринг"

Главный инженер проекта - Бекебаев А.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)