Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132** — **220840006092**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 30.09.22г

Номер документа	Дата составления
19	25.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	105 818 044,11	105 818 044,11	11 337 647,58
				Итого	1	x	105 818 044,11	11 337 647,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2023

М.П.

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль №4 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		№ 1	от 30.09.2022							
		доп. соглашение №2	от 18.05.2023							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период июль 2023 г. без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.	**287 478 352,97**	**94 480 396,53**							**11 337 647,58**	**105 818 044,11**
Итото:	**287 478 352,97**	**94 480 396,53**							**11 337 647,58**	**105 818 044,11**
перечисленный аванс	**178 846 977,06**	**260 987 379,91**							**31 318 485,59**	**292 305 865,50**
удержание аванса	**86 243 505,89**	**28 344 118,96**							**3 401 294,27**	**31 745 413,23**
удержание резерва 5%	**14 373 917,65**	**4 724 019,83**							**566 882,38**	**5 290 902,21**
Итого:	**186 860 929,43**	**179 491 458,50**							**7 369 470,93**	**68 781 728,67**

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)" **Кудайбергенов Б.Е.** **БИН 220840006092**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 30.09.2022, доп. соглашение №2 от 18.05.2023**

Акт выполненных работ №4

за **Июль 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000										
1	36	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01776	349448,00		6206,00		6206,00	496,00	6702,00	
2	37	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16464	321715,00		52967,00		52967,00	4237,00	57204,00	
3	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06720	339508,00		22815,00		22815,00	1825,00	24640,00	
4	67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01630	339508,00		5534,00		5534,00	443,00	5977,00	
5	73	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	339508,00		326,00		326,00	26,00	352,00	
6	78	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00623	405165,00		2524,00		2524,00	202,00	2726,00	
7	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	339508,00		326,00		326,00	26,00	352,00	
8	85	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	339508,00		326,00		326,00	26,00	352,00	
9	97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00180	364474,00		656,00		656,00	52,00	708,00	
10	98	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01548	339508,00		5256,00		5256,00	420,00	5676,00	
11	101	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08840	364474,00		32220,00		32220,00	2578,00	34798,00	
12	102	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,09680	339508,00		372372,00		372372,00	29790,00	402162,00	
13	103	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26580	321715,00		85512,00		85512,00	6841,00	92353,00	
14	118	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00597	349448,00		2086,00		2086,00	167,00	2253,00	
15	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14788	364474,00		53898,00		53898,00	4312,00	58210,00	
16	122	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,61452	339508,00		548142,00		548142,00	43851,00	591993,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	123	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,43488	321715,00		139907,00		139907,00	11193,00	151100,00	
18	138	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00597	349448,00		2086,00		2086,00	167,00	2253,00	
			02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
19	1	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	8	66747,43 15044,79	9211,56 2055,25	533979,00 120358,00	73692,00 16442,00	339929,00	124488,00 52677,00	711144,00	
20	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,3852	364474,00		869343,00		869343,00	69547,00	938890,00	
21	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1282	339508,00		43525,00		43525,00	3482,00	47007,00	
22	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,7559	321715,00		2173474,00		2173474,00	173878,00	2347352,00	
23	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5345	364474,00		194811,00		194811,00	15585,00	210396,00	
24	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,5466	339508,00		5278195,00		5278195,00	422256,00	5700451,00	
25	17	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1848	321715,00		59453,00		59453,00	4756,00	64209,00	
26	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0648	364474,00		23618,00		23618,00	1889,00	25507,00	
27	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,438	321715,00		140911,00		140911,00	11273,00	152184,00	
28	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33024	364474,00		120364,00		120364,00	9629,00	129993,00	
29	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,98304	339508,00		333750,00		333750,00	26700,00	360450,00	
30	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55772	364474,00		203274,00		203274,00	16262,00	219536,00	
31	41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07502	339508,00		25470,00		25470,00	2038,00	27508,00	
32	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01296	364474,00		4724,00		4724,00	378,00	5102,00	
33	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10269	339508,00		34864,00		34864,00	2789,00	37653,00	
34	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0477	364474,00		17385,00		17385,00	1391,00	18776,00	
35	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3864	339508,00		470694,00		470694,00	37656,00	508350,00	
36	61	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0144	321715,00		4633,00		4633,00	371,00	5004,00	
			02-01-03 Конструкции металлические										
37	73	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	16,3776	476064,00		7796786,00		7796786,00	623743,00	8420529,00	
38	74	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	2,7887	524803,00		1463518,00		1463518,00	117081,00	1580599,00	
39	75	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,7456	495476,00		369427,00		369427,00	29554,00	398981,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	76	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,169	477959,00		558734,00		558734,00	44699,00	603433,00	
41	77	214-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,0414	863586,00		35752,00		35752,00	2860,00	38612,00	
42	78	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,0645	387146,00		412117,00		412117,00	32969,00	445086,00	
43	79	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,452	480320,00		217105,00		217105,00	17368,00	234473,00	
44	85	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С255	т	18,1499	14178,00		257329,00		257329,00	20586,00	277915,00	
45	86	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). /Изготовление/ Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	10,768	303321,21 229727,68	66855,42 25021,20	3266163,00 2473708,00	719899,00 269428,00	72556,00	1892764,00 412714,00	5571641,00	
			02-01-05 Отопление и вентиляция										
46	6	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20	шт.	3	24192,00		72576,00		72576,00	5806,00	78382,00	
47	7	245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25	шт.	3	26644,00		79932,00		79932,00	6395,00	86327,00	
48	8	242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	10931,00		21862,00		21862,00	1749,00	23611,00	
49	9	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	12131,00		48524,00		48524,00	3882,00	52406,00	
50	27	242-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	5	75461,00		377305,00		377305,00	30184,00	407489,00	
51	28	242-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	108166,00		108166,00		108166,00	8653,00	116819,00	
52	33	Прайс *ТОО «АЛГА БАСУ LTD »*	Насосы циркуляционные, модель PH-251E, типа Willo	шт.	1	96230,36		96230,00		96230,00		96230,00	
53	36	242-404-0407 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	48673,00		48673,00		48673,00	3894,00	52567,00	
54	37	242-204-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	9062,00		18124,00		18124,00	1450,00	19574,00	
55	45	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	5327,00		26635,00		26635,00	2131,00	28766,00	
56	46	242-307-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	28454,00		28454,00		28454,00	2276,00	30730,00	
57	51	511-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м^3/ч, Н 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт	шт.	1	43098,00		43098,00		43098,00		43098,00	
58	54	242-404-0402 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	22837,00		22837,00		22837,00	1827,00	24664,00	
59	55	242-204-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	9062,00		18124,00		18124,00		19574,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1450,00		
60	63	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**		5	29499,00		147495,00		147495,00		159295,00	
				шт.							11800,00		
61	64	242-304-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**		1	160469,00		160469,00		160469,00		173307,00	
				шт.							12838,00		
62	69	**Прайс** *ТОО «АЛГА БАСУ LTD »*	**Насосы циркуляционные, модель PH-101E, типа Willo**		1	65599,29		65599,00				65599,00	
				шт.						65599,00			
63	72	242-404-0406 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**		1	37061,00		37061,00		37061,00		40026,00	
				шт.							2965,00		
64	73	242-204-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		2	9062,00		18124,00		18124,00		19574,00	
				шт.							1450,00		
65	81	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		5	12353,00		61765,00		61765,00		66706,00	
				шт.							4941,00		
66	82	242-307-0304 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32**		1	45809,00		45809,00		45809,00		49474,00	
				шт.							3665,00		
67	87	**Прайс** *ТОО «АЛГА БАСУ LTD »*	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-120, типа Grundfos**		1	117554,64		117555,00				117555,00	
				шт.						117555,00			
68	90	242-404-0404 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**		1	28586,00		28586,00		28586,00		30873,00	
				шт.							2287,00		
69	91	242-204-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		2	9062,00		18124,00		18124,00		19574,00	
				шт.							1450,00		
70	99	242-207-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**		5	18522,00		92610,00		92610,00		100019,00	
				шт.							7409,00		
71	100	242-307-0305 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 40**		1	60523,00		60523,00		60523,00		65365,00	
				шт.							4842,00		
72	105	**Прайс** *ТОО «АЛГА БАСУ LTD »*	**Насосы циркуляционные модели UPS 32-100, типа Grundfos**		1	274324,29		274324,00				274324,00	
				шт.						274324,00			
73	108	242-404-0305 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40**		1	37584,00		37584,00		37584,00		40591,00	
				шт.							3007,00		
74	109	242-204-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		2	9062,00		18124,00		18124,00		19574,00	
				шт.							1450,00		
75	117	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		5	12353,00		61765,00		61765,00		66706,00	
				шт.							4941,00		
76	118	242-307-0304 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32**		1	45809,00		45809,00		45809,00		49474,00	
				шт.							3665,00		
77	123	**Прайс** *ТОО «АЛГА БАСУ LTD »*	**Насосы циркуляционные модели UPS 32-70, типа Grundfos**		1	117012,50		117013,00				117013,00	
				шт.						117013,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	126	242-404-0404 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	28586,00		28586,00		28586,00	2287,00	30873,00	
79	127	242-204-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	9062,00		18124,00		18124,00	1450,00	19574,00	
80	135	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	12353,00		61765,00		61765,00	4941,00	66706,00	
81	136	242-307-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	45809,00		45809,00		45809,00	3665,00	49474,00	
82	141	Прайс *ТОО «АЛГА БАСУ LTD »*	Насосы циркуляционные модели UPS 32-70, типа Grundfos	шт.	1	117012,50		117013,00		117013,00		117013,00	
83	144	242-404-0404 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	28586,00		28586,00		28586,00	2287,00	30873,00	
84	145	242-204-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	9062,00		18124,00		18124,00	1450,00	19574,00	
85	152	242-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	32	8256,00		264192,00		264192,00	21135,00	285327,00	
86	161	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8198,00		32792,00		32792,00	2623,00	35415,00	
87	450	242-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	11	70947,00		780417,00		780417,00	62433,00	842850,00	
88	451	242-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	45517,00		91034,00		91034,00	7283,00	98317,00	
89	452	242-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	43202,00		86404,00		86404,00	6912,00	93316,00	
90	453	242-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	30881,00		30881,00		30881,00	2470,00	33351,00	
91	458	242-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	67069,00		134138,00		134138,00	10731,00	144869,00	
92	459	242-404-0306 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	43559,00		87118,00		87118,00	6969,00	94087,00	
93	460	242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	35000,00		35000,00		35000,00	2800,00	37800,00	
94	466	242-312-0906 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	148093,00		148093,00		148093,00	11847,00	159940,00	
95	479	242-306-0308 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	203121,00		203121,00		203121,00	16250,00	219371,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	480	242-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	69630,00		139260,00		139260,00	11141,00	150401,00	
97	481	242-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	52488,00		52488,00		52488,00	4199,00	56687,00	
98	495	242-207-4201 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	3203,00		80075,00		80075,00	6406,00	86481,00	
99	496	242-207-3603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	15460,00		92760,00		92760,00	7421,00	100181,00	
100	501	242-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	28339,00		28339,00		28339,00	2267,00	30606,00	
101	502	242-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	30881,00		154405,00		154405,00	12352,00	166757,00	
102	503	242-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	43202,00		43202,00		43202,00	3456,00	46658,00	
103	504	242-203-0207 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	58892,00		117784,00		117784,00	9423,00	127207,00	
104	507	245-506-0104 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м^3/ч, DN 15	шт.	2	21458,00		42916,00		42916,00	3433,00	46349,00	
105	508	245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25	шт.	1	26644,00		26644,00		26644,00	2132,00	28776,00	
106	509	245-506-0107 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м^3/ч, DN 32	шт.	1	32739,00		32739,00		32739,00	2619,00	35358,00	
107	510	245-506-0108 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м^3/ч, DN 40	шт.	1	43476,00		43476,00		43476,00	3478,00	46954,00	
			02-01-06 Водопровод и канализация										
108	233	Прайс *«АЛГА БАСУ LTD»*	Нефтеуловитель ЭКО-Н Q=1л/сек	шт.	1	979652,14		979652,00		979652,00		979652,00	
109	280	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	44005,00		88010,00		88010,00	7041,00	95051,00	
110	281	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	32521,00		260168,00		260168,00	20813,00	280981,00	
111	282	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	42727,00		85454,00		85454,00	6836,00	92290,00	
112	283	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3421,00		6842,00		6842,00	547,00	7389,00	
113	284	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	8571,00		51426,00		51426,00	4114,00	55540,00	
114	285	244-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Т	комплект	2	124042,00		248084,00		248084,00	19847,00	267931,00	
			02-02-01 Конструкции железобетонные										
115	34	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	40	103406,09 33616,13	3288,16 797,05	4136244,00 1344645,00	131526,00 31882,00	2660072,00	1252640,00 431111,00	5819995,00	
			02-02-02 Архитектурные решения										
116	86	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен		4,95	4532,32	235,98	22435,00	1168,00	1929,00	17889,00	43550,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ проемов		3906,66	108,91	19338,00	539,00		3226,00		
117	87	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,95	55871,00		276561,00		276561,00	22125,00	298686,00	
			02-02-03 Отопление и вентиляция										
118	4	242-312-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	77364,00		154728,00		154728,00	12378,00	167106,00	
119	5	242-312-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	83018,00		415090,00		415090,00	33207,00	448297,00	
120	12	245-506-0107 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 $м^3$/ч, DN 32	шт.	1	32739,00		32739,00		32739,00	2619,00	35358,00	
121	13	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	8198,00		65584,00		65584,00	5247,00	70831,00	
122	14	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	12353,00		12353,00		12353,00	988,00	13341,00	
123	33	242-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	43202,00		259212,00		259212,00	20737,00	279949,00	
124	35	242-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	6	37584,00		225504,00		225504,00	18040,00	243544,00	
125	42	242-202-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	13236,00		79416,00		79416,00	6353,00	85769,00	
126	43	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	12131,00		24262,00		24262,00	1941,00	26203,00	
127	44	242-307-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	45809,00		137427,00		137427,00	10994,00	148421,00	
128	45	242-307-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	38019,00		38019,00		38019,00	3042,00	41061,00	
129	76	511-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 9,0 $м^3$/ч, Н 8,0 м вод. ст., мощность 190 Вт	шт.	1	93602,00		93602,00		93602,00		93602,00	
			02-02-05 Электрооборудование и электроосвещение										
130	2	515-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	1595544,00		1595544,00		1595544,00		1595544,00	
131	61	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,37	309939,00		114677,00		114677,00	9174,00	123851,00	
132	63	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,32	480684,00		153819,00		153819,00	12306,00	166125,00	
133	71	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	727,20	55,00		39996,00		39996,00	3200,00	43196,00	
134	72	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	25,25	79,00		1995,00		1995,00	160,00	2155,00	
135	73	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм		12,12	99,00		1200,00		1200,00		1296,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							96,00		
			03-01-02 Архитектурные решения										
136	2	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	8,8426	25919,00		229191,00		229191,00		247526,00	
											18335,00		
137	24	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	19,2	1071,87	16,88	20580,00	324,00	16334,00	3654,00	26173,00	
						204,25	2,60	3922,00	50,00		1939,00		
138	25	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	2,88	27397,87	3212,45	78906,00	9252,00	55851,00	14973,00	101389,00	
						4792,58	858,32	13803,00	2472,00		7510,00		
139	26	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	19,2	2259,19	88,30	43376,00	1695,00	22442,00	18108,00	66403,00	
						1002,02	23,12	19239,00	444,00		4919,00		
140	27	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	3,36192	38608,00		129797,00		129797,00		140181,00	
											10384,00		
141	28	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	19,2	1269,90	190,47	24382,00	3657,00	12474,00	8456,00	35465,00	
						429,74	48,97	8251,00	940,00		2627,00		
142	29	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	96	33,39	2,82	3205,00	271,00	2782,00	207,00	3685,00	
						1,59	0,76	153,00	73,00		273,00		
143	30	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,019008	28593,41	2458,71	544,00	47,00	3,00	469,00	1094,00	
						25958,02	1132,41	493,00	22,00		81,00		
144	31	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,019008	405165,00		7701,00		7701,00		8317,00	
											616,00		
145	32	1112-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	$м^2$ кровли	19,2	714,55	2,07	13719,00	39,00	11799,00	1748,00	16704,00	
						97,96	1,01	1881,00	19,00		1237,00		
146	33	1112-0101-0214 *РСНБ РК 2022*	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	$м^2$ кровли	19,2	962,53	26,30	18481,00	505,00	9203,00	8148,00	28759,00	
						456,93	4,36	8773,00	84,00		2130,00		
147	34	1112-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство**	$м^2$ кровли	19,2	8231,50	107,68	158045,00	2068,00	145086,00	10246,00	181754,00	
						567,24	12,84	10891,00	247,00		13463,00		
148	36	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	3	1071,87	16,88	3216,00	51,00	2552,00	571,00	4090,00	
						204,25	2,60	613,00	8,00		303,00		
149	37	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,45	27397,87	3212,45	12329,00	1445,00	8727,00	2339,00	15841,00	
						4792,58	858,32	2157,00	386,00		1173,00		
150	38	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	3	2259,19	88,30	6778,00	265,00	3507,00	2829,00	10376,00	
						1002,02	23,12	3006,00	69,00		769,00		
151	39	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	0,5253	38608,00		20281,00		20281,00		21903,00	
											1622,00		
152	40	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	3	1269,90	190,47	3810,00	572,00	1949,00	1321,00	5541,00	
						429,74	48,97	1289,00	147,00		410,00		
153	41	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	15	33,39	2,82	501,00	42,00	435,00	32,00	576,00	
						1,59	0,76	24,00	11,00		43,00		
154	42	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,00297	28593,41	2458,71	85,00	7,00	1,00	73,00	171,00	
						25958,02	1132,41	77,00	3,00		13,00		
155	43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00297	405165,00		1203,00		1203,00		1299,00	
											96,00		
156	44	1112-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	$м^2$ кровли	3	714,55	2,07	2144,00	6,00	1844,00	273,00	2610,00	
						97,96	1,01	294,00	3,00		193,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	45	1112-0101-0214 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	$м^2$ кровли	3	962,53 456,93	26,30 4,36	2888,00 1371,00	79,00 13,00	1438,00	1273,00 333,00	4494,00	
158	46	1112-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	$м^2$ кровли	3	8231,50 567,24	107,68 12,84	24695,00 1702,00	324,00 39,00	22670,00	1601,00 2104,00	28400,00	
159	59	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,3	11045,13 1647,91	3001,17 1402,64	3314,00 494,00	901,00 421,00	1919,00	851,00 333,00	4498,00	
160	60	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	0,64	51820,52 8748,81	3737,89 876,82	33165,00 5599,00	2392,00 561,00	25174,00	5606,00 3102,00	41873,00	
161	61	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00308	405165,00		1248,00		1248,00	100,00	1348,00	
			04-01-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ										
162	12	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,32	1107222,00		354311,00		354311,00	28345,00	382656,00	
163	13	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,395	2682415,00		1059554,00		1059554,00	84764,00	1144318,00	
			04-02-01 Наружное освещение										
164	14	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,5	570254,00		285127,00		285127,00	22810,00	307937,00	
			04-03-01 Наружные сети электроснабжения 10 кВ										
165	1	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	10,11	305,63 0,00	305,63 79,34	3090,00 0,00	3090,00 802,00		577,00 293,00	3960,00	
166	2	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	315,432	69,00		21765,00			1741,00	23506,00	
167	3	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	20,24	248,68 0,00	248,68 64,55	5033,00 0,00	5033,00 1306,00		941,00 478,00	6452,00	
168	4	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	168,65	399,13 147,41	251,72 122,60	67313,00 24861,00	42452,00 20676,00		32787,00 8008,00	108108,00	
169	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	10,11	6545,00		66170,00		66170,00	5294,00	71464,00	
170	6	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи. Засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,24	60,04 0,00	60,04 20,35	1215,00 0,00	1215,00 412,00		297,00 121,00	1633,00	
171	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	20,24	293,88 159,79	134,09 66,27	5948,00 3234,00	2714,00 1341,00		3294,00 739,00	9981,00	
172	8	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	29,3	529,77 245,69	235,90 84,97	15522,00 7199,00	6912,00 2490,00	1412,00	6976,00 1800,00	24298,00	
173	9	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	139,35	575,86 270,25	249,46 89,50	80246,00 37659,00	34762,00 12472,00	7825,00	36094,00 9307,00	125647,00	
174	10	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10	488,34 245,69	196,97 69,09	4883,00 2457,00	1970,00 691,00	457,00	2266,00 572,00	7721,00	
175	12	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	58,6	240,54 217,72	19,03 0,60	14096,00 12758,00	1115,00 35,00	222,00	9211,00 1865,00	25172,00	
176	14	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	168,65	373,41 147,41	226,00 103,22	62976,00 24861,00	38115,00 17408,00		30433,00 7473,00	100882,00	
177	15	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,675	97605,00		65883,00		65883,00	5271,00	71154,00	
178	16	1308-0201-2505 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	37203,24	24845,03	74406,00	49690,00	148,00	35622,00	118830,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		12284,30	12453,40	24569,00	24907,00		8802,00		
179	18	1133-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1		1	3310,05	362,84	3310,00	363,00		2499,00	6274,00	
				ответвление		2947,21	176,71	2947,00	177,00		465,00		
180	19	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	15353,00		15353,00		15353,00		16581,00	
				шт.							1228,00		
181	20	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2243,00		2243,00		2243,00		2422,00	
				шт.							179,00		
182	21	252-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93		3	4221,00		12663,00		12663,00		13676,00	
				шт.							1013,00		
183	22	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		3	67,00		201,00		201,00		217,00	
				шт.							16,00		
184	23	252-204-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017		6	1187,00		7122,00		7122,00		7692,00	
				шт.							570,00		
185	24	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	28103,98	14043,90	28104,00	14044,00	926,00	15931,00	47558,00	
				опора		13133,99	6780,03	13134,00	6780,00		3523,00		
186	26	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка		0,1	17637,05	8679,38	1764,00	868,00		1002,00	2987,00	
				$м^3$		8957,67	3563,41	896,00	356,00		221,00		
187	28	1133-0204-0203 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную		0,007	166364,35	16431,25	1165,00	115,00	21,00	867,00	2195,00	
				км линии		146896,51	8002,60	1028,00	56,00		163,00		
188	30	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	32782,00		32782,00		32782,00		35405,00	
				шт.							2623,00		
189	31	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3799,00		7598,00		7598,00		8206,00	
				шт.							608,00		
190	32	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1647,00		1647,00		1647,00		1779,00	
				шт.							132,00		
191	33	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2243,00		2243,00		2243,00		2422,00	
				шт.							179,00		
192	34	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1266,00		1266,00		1266,00		1367,00	
				шт.							101,00		
193	35	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	11527,00		11527,00		11527,00		12449,00	
				шт.							922,00		
194	36	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	11523,00		23046,00		23046,00		24890,00	
				шт.							1844,00		
195	37	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1647,00		3294,00		3294,00		3558,00	
				шт.							264,00		
196	38	252-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93		1	4221,00		4221,00		4221,00		4559,00	
				шт.							338,00		
197	39	252-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		1	62,00		62,00		62,00		67,00	
				шт.							5,00		
198	40	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017		5	669,00		3345,00		3345,00		3613,00	
				шт.							268,00		
199	41	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017		12	5467,00		65604,00		65604,00		70852,00	
				шт.							5248,00		
200	42	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017		6	1953,00		11718,00		11718,00		12655,00	
				шт.							937,00		
201	43	252-201-0692 *РСНБ РК 2022*	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-2017		6	7842,00		47052,00		47052,00		50816,00	
				шт.							3764,00		
202	44	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017		6	3250,00		19500,00		19500,00		21060,00	
				шт.							1560,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	45	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1430,00		8580,00		8580,00	686,00	9266,00	
204	46	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1170,00		7020,00		7020,00	562,00	7582,00	
205	47	1133-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Разрядники. Установка вручную	комплект	3	11290,20 9801,39	1140,34 555,39	33871,00 29404,00	3421,00 1666,00	1045,00	24856,00 4698,00	63425,00	
206	56	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1647,00		8235,00		8235,00	659,00	8894,00	
207	57	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	21938,29 19820,30	1917,84 934,06	21938,00 19820,00	1918,00 934,00	200,00	16603,00 3083,00	41624,00	
208	63	1308-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Шина сборная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе. Монтаж на подвесных изоляторах	пролет (3 фазы)	1	296403,29 157239,04	138823,44 46443,59	296403,00 157239,00	138824,00 46444,00	341,00	146651,00 35444,00	478498,00	
209	64	243-604-0110 *РСНБ РК 2022*	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,006795	675650,00		4591,00		4591,00	367,00	4958,00	
210	65	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,72	1010,00		727,00		727,00	58,00	785,00	
211	66	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	1	582,86 202,89	50,55 20,20	583,00 203,00	50,00 20,00	329,00	178,00 61,00	822,00	
212	67	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11676,85 2379,47	445,32 179,00	11677,00 2379,00	445,00 179,00	8852,00	1842,00 1082,00	14601,00	
			04-04-02 Электросиловое оборудование										
213	7	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	26,3	1073,40 333,13	38,29 13,13	28230,00 8761,00	1007,00 345,00	18462,00	6557,00 2783,00	37570,00	
214	8	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	5226,68 1665,63	260,41 83,53	104534,00 33313,00	5209,00 1671,00	66013,00	25188,00 10378,00	140100,00	
215	9	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,8	7489,00		20969,00		20969,00	1678,00	22647,00	
			06-04-01 Наружные сети водопровода и канализации										
216	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	990,78	248,68 0,00	248,68 64,55	246387,00 0,00	246387,00 63955,00		46051,00 23392,00	315830,00	
217	2	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	62,41	9480,83 1977,49	303,84 88,36	591699,00 123415,00	18963,00 5515,00	449321,00	127640,00 57547,00	776886,00	
218	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	862,94	60,04 0,00	60,04 20,35	51811,00 0,00	51811,00 17561,00		12642,00 5160,00	69613,00	
219	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	862,94	293,88 159,79	134,09 66,27	253601,00 137889,00	115712,00 57187,00		140452,00 31523,00	425576,00	
220	5	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7320,03 4478,84	362,84 176,71	7320,00 4479,00	363,00 177,00	2478,00	4609,00 954,00	12883,00	
221	6	242-101-1107 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	326456,00		326456,00		326456,00	26116,00	352572,00	
222	7	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	4996,89 3132,86	155,50 75,73	24984,00 15664,00	778,00 379,00	8543,00	15883,00 3269,00	44136,00	
223	9	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,3584	136407,10 88975,82	5442,53 2650,70	48888,00 31889,00	1951,00 950,00	15049,00	32511,00 6512,00	87911,00	
224	10	241-505-0218 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм		2	7119,00		14238,00		14238,00		15377,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1139,00		
225	11	241-505-0215 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	20353,00		20353,00		20353,00	1628,00	21981,00	
226	12	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	2	155669,00		311338,00		311338,00	24907,00	336245,00	
227	13	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151884,00		303768,00		303768,00	24301,00	328069,00	
228	14	241-513-0402 *РСНБ РК 2022*	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 350 мм	шт.	8	42070,00		336560,00		336560,00	26925,00	363485,00	
229	15	241-513-0402 *РСНБ РК 2022*	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 350 мм	шт.	2	42070,00		84140,00		84140,00	6731,00	90871,00	
230	16	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0201	2665890,38 631608,62	2034281,76 666801,23	53584,00 12695,00	40889,00 13403,00		25837,00 6354,00	85775,00	
231	17	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	19,7882	19859,00		392974,00		392974,00	31438,00	424412,00	
232	18	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,33414	713712,06 394738,01	318974,05 104174,39	238480,00 131898,00	106582,00 34809,00		165040,00 32282,00	435802,00	
233	20	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,10409	667598,13 376455,16	291142,97 102044,85	69490,00 39185,00	30305,00 10622,00		49309,00 9504,00	128303,00	
234	21	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	15,6146	230,00		3591,00		3591,00	287,00	3878,00	
235	22	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	89,5163	351,00		31420,00		31420,00	2514,00	33934,00	
236	27	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	5,137	42201,38 19459,40	15845,20 7113,98	216788,00 99963,00	81397,00 36545,00	35429,00	135142,00 28154,00	380084,00	
237	37	1107-0516-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	35	273,76 146,90	5,18 2,52	9582,00 5142,00	181,00 88,00	4259,00	6171,00 1260,00	17013,00	
238	39	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	5081,67 3759,44	103,67 50,49	10163,00 7519,00	207,00 101,00	2437,00	7544,00 1417,00	19124,00	
239	40	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	132295,00		264590,00		264590,00	21167,00	285757,00	
240	41	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	3586,29 2527,43	155,50 75,73	21518,00 15165,00	933,00 454,00	5420,00	15463,00 2958,00	39939,00	
241	42	242-207-1806 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	34535,00		138140,00		138140,00	11051,00	149191,00	
242	43	242-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	9380,00		18760,00		18760,00	1501,00	20261,00	
243	44	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	2221,06 1921,02	300,04 1,77	17768,00 15368,00	2400,00 14,00		15228,00 2640,00	35636,00	
244	45	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	3737,00		29896,00		29896,00	2392,00	32288,00	
245	46	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	29161,99 10791,29	15456,58 5559,75	29162,00 10791,00	15457,00 5560,00	2914,00	16188,00 3628,00	48978,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246	47	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	88790,41 3846,46	320,30 147,86	177581,00 7693,00	641,00 296,00	169247,00	7909,00 14839,00	200329,00	
247	49	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00312	136407,10 88975,82	5442,53 2650,70	426,00 278,00	17,00 8,00	131,00	283,00 57,00	766,00	
248	50	241-114-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	2	2349,00		4698,00		4698,00	376,00	5074,00	
249	51	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1127,8	248,68 0,00	248,68 64,55	280461,00 0,00	280461,00 72799,00		52420,00 26627,00	359508,00	
250	52	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	56,39	9480,83 1977,49	303,84 88,36	534624,00 111511,00	17134,00 4983,00	405980,00	115328,00 51996,00	701948,00	
251	53	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1071,41	60,04 0,00	60,04 20,35	64327,00 0,00	64327,00 21803,00		15696,00 6407,00	86430,00	
252	54	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1071,41	293,88 159,79	134,09 66,27	314866,00 171201,00	143665,00 71002,00		174383,00 39139,00	528388,00	
253	55	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	366,49	4137,47 163,64	30,70 13,49	1516341,00 59972,00	11251,00 4944,00	1445118,00	64268,00 126450,00	1707059,00	
254	57	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	36	1808,00		65088,00		65088,00	5207,00	70295,00	
255	58	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,058	69587,24 32184,96	18163,47 8055,98	143211,00 66237,00	37380,00 16579,00	39593,00	81988,00 18016,00	243215,00	
256	59	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	13,768	57853,92 22405,78	12272,86 5522,84	796533,00 308483,00	168972,00 76038,00	319077,00	380676,00 94177,00	1271386,00	
257	60	1123-0601-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,747	55587,79 18709,00	12183,18 5481,73	97112,00 32685,00	21284,00 9577,00	43143,00	41839,00 11116,00	150067,00	
258	73	1122-1301-0202 *РСНБ РК 2022*	Колодцы водопроводные кирпичные круглые с конической верхней частью. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ конструкций	0,134235	82541,91 25477,31	1054,06 503,81	11080,00 3420,00	142,00 68,00	7519,00	3453,00 1163,00	15696,00	
			07-01-01 Генеральный план										
259	1	1101-0101-0343 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1028	227,84 0,00	227,84 59,14	234220,00 0,00	234220,00 60796,00		43772,00 22236,00	300228,00	
260	2	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	722,5	259,79 0,00	259,79 67,44	187698,00 0,00	187698,00 48725,00		35085,00 17824,00	240607,00	
261	3	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4070,5	347,31 0,00	347,31 90,16	1413725,00 0,00	1413725,00 366996,00		264257,00 134245,00	1812227,00	
262	4	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	142874,55	69,00		9858344,00			788668,00	10647012,00	
263	5	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	722,5	108,16 0,00	108,16 36,06	78146,00 0,00	78145,00 26053,00		18756,00 7752,00	104654,00	
264	6	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	722,5	90,85 0,00	90,85 30,29	65639,00 0,00	65640,00 21885,00		15758,00 6510,00	87907,00	
265	20	255-102-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017		955,74	5008,00		4786346,00		4786346,00		5169254,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$							382908,00		
266	36	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	36,731	67195,00		2468140,00		2468140,00	197451,00	2665591,00	
267	68	414-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	51,824	734,00		38039,00			3043,00	41082,00	
268	69	412-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км (530 км)	т·км	27466,72	18,00		494401,00			39552,00	533953,00	
269	70	414-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	51,824	734,00		38039,00			3043,00	41082,00	
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			02-01-04 Архитектурные решения										
270	1	1111-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение гравием,т.100 мм	$м^2$ площади уплотнения	122,87	372,41 263,05	109,23 42,05	45758,00 32321,00	13421,00 5167,00	16,00	35238,00 6480,00	87476,00	
271	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	12,53274	23223,21		291050,00		291050,00	23284,00	314334,00	
272	3	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	12,287	18509,90 5944,95	2946,99 1314,08	227431,00 73046,00	36210,00 16146,00	118176,00	83840,00 24902,00	336173,00	
273	4	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,019821	195785,31 0,00	3697,52 1750,02	199666,00 0,00	3771,00 1785,00	195895,00	1927,00 16127,00	217720,00	
274	5	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего	9,8296	43879,53 6715,59	13,74 0,00	431318,00 66012,00	135,00 0,00	365172,00	62051,00 39469,00	532838,00	
			02-02-01 Конструкции железобетонные.										
275	8	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	15,9	50529,05 8055,94	3583,63 787,02	803412,00 128089,00	56980,00 12514,00	618343,00	127949,00 74509,00	1005870,00	
			03-01-02 Архитектурные решения										
276	11	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	$м^2$ проемов	4,2	4532,32 3906,66	235,98 108,91	19036,00 16408,00	991,00 457,00	1637,00	15179,00 2737,00	36952,00	
277	12	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,2	55871,00		234658,00		234658,00	18773,00	253431,00	
			06-04-01 Наружные сети водопровода и канализации										
278	13	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	504,3	248,68 0,00	248,68 64,55	125409,00 0,00	125410,00 32553,00		23440,00 11907,00	160756,00	
279	14	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	31,7	9480,83 1977,49	303,84 88,36	300542,00 62686,00	9632,00 2801,00	228224,00	64833,00 29230,00	394605,00	
280	15	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	439,2	60,04 0,00	60,04 20,35	26370,00 0,00	26370,00 8938,00		6434,00 2626,00	35430,00	
281	16	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	439,2	293,88 159,79	134,09 66,27	129072,00 70180,00	58893,00 29106,00		71484,00 16044,00	216600,00	
282	17	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4996,89 3132,86	155,50 75,73	4997,00 3133,00	156,00 76,00	1709,00	3177,00 654,00	8828,00	
283	18	242-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, T до +70°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	194312,00		194312,00		194312,00	15545,00	209857,00	
284	19	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	713712,06 394738,01	318974,05 104174,39	64234,00 35526,00	28708,00 9376,00		44453,00 8695,00	117382,00	
285	20	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		91,8	2466,00		226379,00		226379,00		244489,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							18110,00		
286	21	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,08	675797,89 379872,37	295925,52 102516,14	54064,00 30390,00	23674,00 8201,00		38205,00 7382,00	99651,00	
287	22	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	81,6	829,00		67646,00		67646,00	5412,00	73058,00	
288	25	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	1	3586,29 2527,43	155,50 75,73	3586,00 2527,00	156,00 76,00	903,00	2577,00 493,00	6656,00	
289	26	242-207-1806 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	1	34535,00		34535,00		34535,00	2763,00	37298,00	
			ИТОГО по акту					**76532083,00** **6381663,00**	**5127084,00** **1642539,00**	**51073126,00** **3499630,00**	**6483599,00** **6361288,00**	**89376970,00**	
										3499630,00		**85877340,00**	
			Временные здания и сооружения 2,4%									**2061056,16**	
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									**2594182,69**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**1810651,58**	
			ИТОГО									**95842860,42**	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									**98309855,65**	
			СКИДКА (3,895295233617%)									**3829459,12**	
			ИТОГО с учетом скидки									**94480396,53**	
			НДС 12%									**11337647,58**	
			ИТОГО с учетом скидки									**105818044,11**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев К. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кулайбергенов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дагенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П