Форма 4

Заказчик: ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Петропавловск)»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АКВАБИЛД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство комплекса "Оперативно-спасательного отряда на берегу озера Пестрое, в Кызылжарском районе, СКО"

(наименование, адрес)

Объект:"Строительство комплекса "Оперативно-спасательного отряда на берегу озера Пестрое, в Кызылжарском районе, СКО"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 317 от 13.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2 за ИЮЛЬ 2023г

Основание: РП

Составлен(а) в ценах на 2022г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Строительство комплекса "Оперативно-спасательного отряда на берегу озера Пестрое												
РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Архитектурно-строительная часть												
РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы												
1	96	Е11-100402-0105 1110-0402-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**50**	**13803,49**	**107,11**	**690175**	**5356**	**444841**	**218029**	**980861**
			НР - 90%; СП - 8%			**4799,56**	**45,53**	**239978**	**2277**		**72657**	
		Отделочные работы										
2	97	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**9**	**3234,51**	**106,92**	**29111**	**962**	**15685**	**10608**	**42896**
			НР - 80%; СП - 8%			**1384,89**	**88,44**	**12464**	**796**		**3177**	
3	98	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**116,4**	**979,10**	**7,74**	**113967**	**901**	**24562**	**71248**	**200033**
			НР - 80%; СП - 8%			**760,34**	**4,79**	**88504**	**558**		**14818**	
4	100	Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м² окрашиваемой поверхности**	**9**	**330,74**	**1,95**	**2977**	**17**	**426**	**2034**	**5412**

			НР - 80%; СП - 8%				281,59	0,92	2534	8		401	
5	102	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	380,341	2278,64	101,24	866660	38505	394977	372384	1338169
			НР - 80%; СП - 8%			1138,92	84,93	433178	32302		99124	
6	103	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	50	3336,41	20,65	166821	1033	92706	66148	251607
			НР - 90%; СП - 8%			1461,64	8,32	73082	416		18638	
7	106	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,58	4607,35	53,17	85605	988	24263	48772	145128
			НР - 80%; СП - 8%			3248,35	32,89	60354	611		10750	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2964104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
			Сметная заработная плата	Тенге					947062			
			РАЗДЕЛ 4.Прочие работы									
			СТР-1									
8	113	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,18809	108381,52	36486,64	20385	6862	2918	8964	31697
			НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	10605	2385		2348	
			Крыльцо 5шт									
9	121	С1261-102-0367 261-102-0367 РСНБ РК 2022	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	17,5	330,00	--	5775	--	5775	--	6237
			СП - 8%			--	--	--	--		462	
10	122	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14094	108381,52	36486,64	15275	5142	2186	6717	23751
			НР - 69%; СП - 8%			56385,06	12682,00	7947	1787		1759	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				61685				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					22724			
			РАЗДЕЛ 5.локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 6. Холодное водоснабжение В1									
11	1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	2025,21	18,27	76958	694	467	74286	163344
			НР - 98%; СП - 8%			1994,66	0,14	75797	5		12100	
12	2	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2186,89	22,09	32803	331	175	31654	69614

			НР - 98%; СП - 8%			2153,13	0,23	32297	3		5157		
13	3	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	8	2957,79	717,35	23662	5738	803	18470	45503
			НР - 98%; СП - 8%			2140,08	215,80	17121	1726		3371		
14	4	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2528,52	69,05	91027	2486	49860	38641	140041
			НР - 98%; СП - 8%			1074,47	20,78	38681	748		10373		
15	5	С1241-201-0301 241-201-0301 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм	м	25,74	113,00	--	2909	--	2909	--	3142
			СП - 8%			--	--	--	--		233		
16	6	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	11,88	148,00	--	1758	--	1758	--	1899
			СП - 8%			--	--	--	--		141		
17	7	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	14,85	215,00	--	3193	--	3193	--	3448
			СП - 8%			--	--	--	--		255		
18	8	С1241-201-0213 241-201-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х24,6 мм	м	7,92	14526,00	--	115046	--	115046	--	124250
			СП - 8%			--	--	--	--		9204		
19	14	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	27	935,71	111,66	25264	3015	10330	10092	38185
			НР - 76%; СП - 8%			441,45	50,37	11919	1360		2829		
20	15	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	12	225,00	--	2700	--	2700	--	2916
			СП - 8%			--	--	--	--		216		
21	16	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	15	289,00	--	4335	--	4335	--	4682
			СП - 8%			--	--	--	--		347		
22	17	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	7	1017,32	--	7121	--	3668	3384	11346
			НР - 98%; СП - 8%			493,32	--	3453	--		840		
23	18	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	7	524,00	--	3668	--	3668	--	3961
			СП - 8%			--	--	--	--		293		
24	19	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,5	708,00	--	3894	--	3894	--	4206
			СП - 8%			--	--	--	--		312		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				616536					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					183110			
			РАЗДЕЛ 7. Канализация К3									
25	67	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	1123,09	4,93	67385	296	559	65288	143287
			НР - 98%; СП - 8%			1108,84	1,50	66530	90		10614	
26	68	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	м	60	1735,00	--	104100	--	104100	--	112428
			СП - 8%			--	--	--	--		8328	
27	69	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	1	797,00	--	797	--	797	--	861
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
28	70	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	10	26457,21	106,13	264572	1061	248446	15275	302235
			НР - 98%; СП - 8%			1506,48	52,20	15065	522		22388	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				558811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					82207			
			РАЗДЕЛ 8.Ангар									
			РАЗДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2 АР									
			РАЗДЕЛ 10.Кровля									
29	1	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	13,622	4960,91	22,43	67578	305	44940	20615	95248
			НР - 97%; СП - 8%			1639,49	5,44	22333	74		7055	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				95248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					22407			
			РАЗДЕЛ 11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-5 Электроосвещение									
			Силовое электрооборудование									
30	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	29005,88	975,29	29006	976	16222	8793	40822
			НР - 72%; СП - 8%			11808,28	403,60	11808	404		3024	
31	2	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
			СП - 8%			--	--	--	--		1015	

32	3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3771,36 1930,39	30,79 --	22628 11582	185 --	10861	8339 2477	33445
33	4	С1247-204-1926 247-204-1926 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 16А 10 кА "D" *СП - 8%*	шт.	1	9241,00 --	-- --	9241 --	-- --	9241	-- 739	9980
34	5	С1247-204-0811 247-204-0811 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D" *СП - 8%*	шт.	3	973,00 --	-- --	2919 --	-- --	2919	-- 234	3153
35	6	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	2	4903,00 --	-- --	9806 --	-- --	9806	-- 784	10590
36	7	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	16331,67 6108,36	173,40 47,61	65327 24433	693 190	40201	17729 6644	89701
37	8	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2288,78 2036,12	228,90 95,22	4578 4072	457 190	49	3069 612	8259
38	9	С1247-203-0105 247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30 *СП - 8%*	шт.	2	17668,00 --	-- --	35336 --	-- --	35336	-- 2827	38163
		Светотехническое оборудование										
39	10	Е11-210401-0510 1121-0401-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25	3936,24 3260,34	464,56 196,66	98406 81509	11614 4917	5283	62226 12851	173483
40	11	С1247-101-0106 247-101-0106 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА *СП - 8%*	шт.	25	5799,00 --	-- --	144975 --	-- --	144975	-- 11598	156573
41	12	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1602,55 1562,42	23,11 9,78	1603 1562	23 10	18	1132 219	2954
42	13	С1247-101-0115 247-101-0115 РСНБ РК 2022	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1	2494,00 --	-- --	2494 --	-- --	2494	-- 200	2694
43	14	С1247-106-0104 247-106-0104 РСНБ РК 2022	Лампа модели DULUX EL LL 36W	шт.	50	461,00	--	23050	--	23050	--	24894

			СП - 8%			--	--	--	--		1844		
44	15	С1247-102-1610 247-102-1610 РСНБ РК 2022	Светильник переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12м ГОСТ 17677-82	шт.	1	12102,00	--	12102	--	12102	--	13070
			СП - 8%			--	--	--	--		968		
			Электроустановочные изделия										
45	16	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	7	350,05	0,43	2450	3	89	1699	4481
			НР - 72%; СП - 8%			336,85	0,18	2358	1		332		
46	17	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	339,00	--	1017	--	1017	--	1098
			СП - 8%			--	--	--	--		81		
47	18	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	423,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
			Кабельные изаелия										
48	19	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	50	155,65	1,68	7783	85	704	5040	13849
			НР - 72%; СП - 8%			139,87	0,13	6994	7		1026		
49	20	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	105	190,32	2,40	19984	252	2414	12501	35084
			НР - 72%; СП - 8%			164,93	0,43	17318	45		2599		
50	21	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,105	625686,00	--	65697	--	65697	--	70953
			СП - 8%			--	--	--	--		5256		
51	22	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	427277,00	--	21364	--	21364	--	23073
			СП - 8%			--	--	--	--		1709		
			ТРУБЫ										
52	23	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	155	483,84	4,38	74995	679	2199	51939	137088
			НР - 72%; СП - 8%			465,27	0,13	72117	20		10154		
53	24	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	155	26,00	--	4030	--	4030	--	4352
			СП - 8%			--	--	--	--		322		
			Заземление и молниезащита										

54	25	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5129,16	216,42	15387	649	10751	3015	19874
			НР - 72%; СП - 8%			1329,15	66,66	3987	200		1472	
55	26	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14	985,11	32,01	13792	449	9621	2785	17903
			НР - 72%; СП - 8%			265,83	10,47	3722	147		1326	
56	27	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01422	403367,00	--	5736	--	5736	--	6195
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
57	28	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01764	486747,00	--	8586	--	8586	--	9273
			СП - 8%			--	--	--	--		687	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				966528				145
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					247593			
			Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 12..ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 Вольер для собак												
РАЗДЕЛ 13. Металлоконструкции стоек и ограждений												
58	13	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,68435	40077,92	17451,66	27427	11943	7433	8059	38325
			НР - 69%; СП - 8%			11764,52	5301,65	8051	3628		2839	
59	14	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 прим.	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	$м^2$	27,48	1124,42	30,91	30899	850	5289	17330	52087
			НР - 69%; СП - 8%			901,01	12,95	24760	356		3858	
60	15	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,32038	463375,00	--	148456	--	148456	--	160332
			СП - 8%			--	--	--	--		11876	
61	16	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,37009	504010,00	--	186529	--	186529	--	201451
			СП - 8%			--	--	--	--		14922	
62	17	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	27,48	1642,00	--	45122	--	45122	--	48732
			СП - 8%			--	--	--	--		3610	
63	18	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138

			СП - 8%			--	--	--	--		84	
64	19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%	м^2	1577,2036	114,81	3,21	181079	5062	75313	69902	271058
						63,85	0,38	100704	599		20078	
65	20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%	м^2	1577,2036	191,19	4,68	301546	7382	176426	82062	414300
						74,65	0,76	117738	1199		30692	
66	21	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**									
			НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,04	1142973,15	9669,96	45719	387	41625	4473	54207
						92682,91	2075,33	3707	83		4015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1241631				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
			Сметная заработная плата	Тенге					260825			
			РАЗДЕЛ 14. Проемы									
			Двери									
67	41	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков**									
			НР - 90%; СП - 8%	м^2	8,645	3817,89	1124,69	33006	9723	8694	15277	52145
						1687,60	275,85	14589	2385		3863	
68	42	С1261-104-0201 261-104-0201 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**									
			СП - 8%	м^2	8,645	19452,00	--	168163	--	168163	--	181616
						--	--	--	--		13453	
69	43	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**									
			СП - 8%	шт.	20	527,00	--	10540	--	10540	--	11383
						--	--	--	--		843	
70	44	С1261-401-0434 261-401-0434 РСНБ РК 2022	**Задвижка накладная ЗТ**									
			СП - 8%	шт.	5	550,00	--	2750	--	2750	--	2970
						--	--	--	--		220	
71	45	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**									
			СП - 8%	пара	5	3246,00	--	16230	--	16230	--	17528
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				--	--		1298	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				265643				
			Сметная заработная плата	Тенге					16974			10
			РАЗДЕЛ 15.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 Наружние сети электроснабжения									
			ОБОРУДОВАНИЕ 10кВ									
			ОГРАЖДЕНИЕ КТП-10/О,4 КВ									

72	2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ основания	0,1125	12852,62 1314,71	2688,31 1119,48	1446 148	302 126	996	255 136	1837
73	3	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,53	36456,69 6522,12	1403,28 548,08	55779 9979	2147 839	43653	9844 5250	70873
			Калитка металлическая сетчатая КМ3Б									
74	5	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0404	264080,63 241785,60	15698,32 4138,58	10669 9768	634 167	267	6855 1402	18926
75	6	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,0064	463375,00 --	-- --	2966 --	-- --	2966	-- 237	3203
76	7	С1214-103-0210 214-103-0210 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм** *СП - 8%*	т	0,0021	1991354,00 --	-- --	4182 --	-- --	4182	-- 335	4517
77	8	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная** *СП - 8%*	шт.	2	389,00 --	-- --	778 --	-- --	778	-- 62	840
78	9	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** *СП - 8%*	шт.	1	1090,00 --	-- --	1090 --	-- --	1090	-- 87	1177
79	10	С1214-206-0402 214-206-0402 РСНБ РК 2022	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более** *СП - 8%*	т	0,0078	505474,00 --	-- --	3943 --	-- --	3943	-- 315	4258
			Панель сетчатая ПМ1,2,3									
80	12	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,1631	463375,00 --	-- --	75576 --	-- --	75576	-- 6046	81622
81	13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0147	399352,00 --	-- --	5870 --	-- --	5870	-- 470	6340
82	14	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм** *СП - 8%*	м²	64,4	1642,00 --	-- --	105745 --	-- --	105745	-- 8460	114205
			Стойка С1									

83	15	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,14624	264080,63 241785,60	15698,32 4138,58	302700 277144	17994 4744	7562	194503 39776	536979
84	16	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У *СП - 8%*	т	0,99	496102,00 --	-- --	491141 --	-- --	491141	-- 39291	530432
85	17	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,099	486747,00 --	-- --	48188 --	-- --	48188	-- 3855	52043
86	18	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0162	578162,00 --	-- --	9366 --	-- --	9366	-- 749	10115
87	19	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0108	578162,00 --	-- --	6244 --	-- --	6244	-- 500	6744
88	20	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,03024	486747,00 --	-- --	14719 --	-- --	14719	-- 1178	15897
89	21	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 основания	5	12852,62 1314,71	2688,31 1119,48	64263 6574	13441 5597	44248	11319 6047	81629
90	22	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	4405,47 1068,23	2221,11 486,19	8811 2136	4442 972	2233	3668 998	13478
91	23	С1222-101-0201 222-101-0201 РСНБ РК 2022	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 *СП - 8%*	м^3	1,086	89637,00 --	-- --	97346 --	-- --	97346	-- 7788	105134
92	24	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 площади уплотнения	25	448,08 104,96	48,22 16,78	11202 2624	1206 420	7372	2861 1125	15188
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1675436				179
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					321238			

РАЗДЕЛ 16.ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3

Металлоконструкции стоек и ограждений

93	15	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,26544	40077,92	17451,66	10638	4632	2883	3126	14865
			НР - 69%; СП - 8%			11764,52	5301,65	3123	1407		1101	
94	16	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 прим.	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	$м^2$	3,62	1124,42	30,91	4070	112	696	2283	6861
			НР - 69%; СП - 8%			901,01	12,95	3262	47		508	
95	17	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0529	463375,00	--	24513	--	24513	--	26474
			СП - 8%			--	--	--	--		1961	
96	18	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,21254	504010,00	--	107122	--	107122	--	115692
			СП - 8%			--	--	--	--		8570	
97	19	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	3,62	1642,00	--	5944	--	5944	--	6420
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
98	20	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527,00	--	4216	--	4216	--	4553
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
99	21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	374,62	114,81	3,21	43010	1202	17889	16603	64382
			НР - 69%; СП - 8%			63,85	0,38	23919	142		4769	
100	22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	374,62	191,19	4,68	71624	1754	41905	19491	98406
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	27965	285		7290	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				337652				34
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					60150			8783274
			Сметная заработная плата	Тенге				2089495				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					172970			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						74795			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						4141396		
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							1728787	
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							650618	
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								8783274
			- Накладные расходы	Тенге								131749,11
			- Сметная прибыль	Тенге								8915023,11
			Итого по смете									115895,30
			Временные здания и сооружения 1 ,5%									
			Итого с временными									
			затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3%									

			Итого										9030918,41
			Непредвиденные работы и затраты 2%										180618,37
			Итого с непредвиденными затратами										9211536,78
			СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА										8290383,10
			Итого по акту										8290383,10
			НДС 12%										994845,97
			Всего по акту выполненных работ с НДС										9285229,07

Сдал (Подрядчик):
Директор
ТОО " АКВАБИЛД"

_____ ДавлетовЭ.М.

Принял(заказчик)
Начальник
ГУ" Службапожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Петропавловск)

_____ Нукишев Н.С.

Согласовано (Авторский надзор)
Эксперт
ТОО"DAB LTD" _____ Сусаров С.А.

Согласовано (Технадзор)
Директор
ТОО" Алатау Сапа Курылыс"