Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контрактор Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2. БИН 021040001876

Наименование строительства: "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка

Утверждена
Приказом МНЭ РК от 19.03.2015 г.
№229 по состоянию на 19.04.2019

Справка №5 за июль 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№185	23.07.2019					
		ДС №7	03.03.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	502 705 170,91	238 415 424,38							28 609 850,93	267 025 275,31

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фото Ф.Ю.

Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка
Подрядчик: ТОО "Caspian Contractors Trust"
Адрес: г. Астана, район Сарыарка, ул.Орлыкол, зд.14, н.п.2
БИН/ИИН: 021040001876
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ1296503F0009419736
Банк: АО "ForteBank"

Шифр сметы	Наименование раздела	Сумма
С2-1-1	БЛОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ/остаточные объемы работ/ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	105 648 390,20
С2-3-1	РЕЗЕРВУАРЫ ПРОМЫВНЫХ ВОД ЕМК. 300М3-2ШТ./остаточные объемы работ/ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	34 354 090,05
2-3-2	РЕЗЕРВУАРЫ ПРОМЫВНЫХ ВОД ЕМК. 300М3-2ШТ./остаточные объемы работ/Технология водопроводных сооружений	21 856 693,58
4-5-1	КТПБ 2Х1000 КВА/10/0,4кВ	4 253 118,01
4-7-1	Наружние внеплощадочные сети электроснабжения ДЭС	16 716 569,36
6-1-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	84 196 414,10
	ИТОГО	**267 025 275,31**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Отдел строительства города Кокшетау,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"** ИИН/БИН **060140007229**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст)",010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Орлыкол, зд. 14, н.п. 2** **021040001876**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 185 от 23.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
11	**25.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»			работа	1	267 025 275,31	267 025 275,31	28 609 850,93
				Итого	1	x	267 025 275,31	28 609 850,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Кокшетау для АВР II "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Блок очистных сооружений

(наименование)

Договор подряда (контракт) №185 от 23.07.2019г

Акт выполненных работ №5-1

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел КЖ									
			Фундамент монолитный Фм1 - 3шт /лист 5,8КЖ/									
1	13	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,W4,F150**	$м^3$	0,2	31855,73	1990,50	6371,00	398,00	5473,33	541,67	7465,67
						2497,82	478,81	499,67	95,67		553,00	
2	14	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны из бетона кл.В30,W4,F150**	$м^3$	1,46	53702,99	3479,56	78406,33	5080,33	52861,33	19766,00	106026,00
						14016,98	860,46	20464,67	1256,33		7853,67	
3	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	0,02	362129,00		7242,62		7242,62		7821,94
											579,32	
4	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	0,04	336452,00		13458,08		13458,08		14534,58
											1076,50	
5	17	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,01	2297210,20	4117,50	22972,18	41,11	16165,93	6173,56	31477,35
						676491,20	1920,20	6764,89	19,20		2331,61	
			Фундамент монолитный Фм4 - 2шт /лист 5,11КЖ/									
6	39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,W4,F150**	$м^3$	0,36	31855,73	1990,50	11468,00	716,00	9852,00	975,00	13438,00
						2497,82	478,81	899,00	172,00		995,00	
7	40	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны из бетона кл.В30,W4,F150**	$м^3$	3,14	53702,99	3479,56	168627,00	10926,00	113688,00	42511,00	228029,00
						14016,98	860,46	44013,00	2702,00		16891,00	
8	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	0,0358	362129,00		12964,00		12964,00		14001,00
											1037,00	
9	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	0,07678	336452,00		25833,00		25833,00		27900,00
											2067,00	
10	43	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,02708	2297210,20	4117,50	62208,00	112,00	43778,00	16718,00	85240,00
						676491,20	1920,20	18319,00	52,00		6314,00	
			Фундамент монолитный Фм6 - 2шт /лист 5,12КЖ/									
11	51	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В10,W4,F150**	$м^3$	0,28	31855,73	1990,50	8920,00	557,00	7663,00	758,00	10452,00
						2497,82	478,81	699,00	134,00		774,00	
12	52	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны из бетона кл.В30,W4,F150**	$м^3$	3,34	53702,99	3479,56	179368,00	11622,00	120930,00	45218,00	242553,00
						14016,98	860,46	46817,00	2874,00		17967,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	0,04128	362129,00		14949,00		14949,00	1196,00	16145,00
14	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	0,08184	336452,00		27535,00		27535,00	2203,00	29738,00
15	55	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т	0,01672	2297210,20	4117,50	38409,00	69,00	27030,00	10322,00	52630,00
						676491,20	1920,20	11311,00	32,00		3899,00	
			Плита монолитная Пм1 - 1шт /лист 16-21КЖ/									
16	99	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В20,W4,F75**	$м^3$	202,4	37371,75	3057,36	7564042,33	618809,71	6144238,45	870937,40	9109777,25
						3957,48	771,15	800994,18	156080,99		674797,52	
17	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	0,66	362129,00		239004,91		239004,91	19120,18	258125,09
18	101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	21	336452,00		7065492,14		7065492,14	565239,55	7630731,69
19	102	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,05	380155,00		19008,08		19008,08	1520,86	20528,94
20	103	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	**Установка закладных деталей весом более 20 кг /МН1/**	1т	0,03	1152187,70	2406,90	34565,69	72,21	33037,46	1355,59	38794,79
						48540,80	1120,43	1456,03	33,66		2873,51	
21	104	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН 154-6/**	1т	0,018	1244415,22	2406,90	22399,29	42,86	19822,14	2324,29	26701,44
						140768,32	1120,43	2533,57	20,00		1977,86	
			Разные работы /лист 2КЖ/									
22	106	1146-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Колонны. Обетонирование**	$м^3$	20	137991,85	2303,39	2759836,96	46067,86	1427437,92	1097630,09	4166064,56
						64316,56	1018,57	1286331,18	20371,42		308597,51	
23	107	1106-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство подливки колонн**	$м^2$	1,8	1879,92	10,26	3384,00	18,41	1562,73	1647,41	5433,96
						1001,48	4,34	1802,86	7,77		402,55	
24	108	1106-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подливка под оборудование. Устройство, добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	$м^2$	1,8	1976,42	14,14	3557,45	25,37	1986,95	1416,27	5371,77
						858,41	6,11	1545,14	11,05		398,05	
25	109	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	120	4129,79	32,72	495574,62	3926,26	425488,82	62118,06	602308,78
						551,33	5,28	66159,54	633,46		44616,10	
26	110	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	т	1,6	57676,26	17076,11	92282,13	27321,73	13137,05	42246,74	145291,10
						32389,39	5877,74	51822,95	9404,51		10762,23	
27	111	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	1,6	24715,12	2810,41	39544,39	4496,66	3850,71	21534,77	65965,60
						19498,08	7,92	31197,03	12,69		4886,44	
28	112	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,6	485966,00		777545,68		777545,68	62203,72	839749,40
29	113	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН1/**	1т	0,015	1226410,22	2406,90	18396,07	36,08	16248,57	1936,79	21959,65
						140768,32	1120,43	2111,43	16,79		1626,79	
30	116	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол /лист 5 прим.10/**	$м^2$	24	5977,56	12,68	143461,41	304,47	132811,30	9701,39	165415,86
						431,08	3,57	10345,93	85,73		12253,06	
			Плита перекрытия на отм.+3,000 в осях "12-15" - 1шт /лист 13КЖ/									
31	142	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм из бетона кл.В20,W4/тодщ.140мм-60/профлист/=80мм+40мм=120мм, где 40мм заполнение между профлистом/**	$м^2$	202,5	3397,20	105,97	687933,00	21459,00	580618,00	86694,00	836598,00
						423,98	46,48	85856,00	9412,00		61971,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	143	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины из бетона кл.В20,W4/толщ.140мм-60/профлист/=80мм+40мм=120мм, где 40мм заполнение между профлистом/	$м^2$	202,5	647,76	20,84	131171,00	4220,00	115988,00	11664,00	154262,00
						54,14	9,16	10963,00	1855,00		11427,00	
33	144	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,46208	29876,12	2546,16	43681,00	3723,00	258,00	37703,00	87895,00
						27153,28	1184,56	39700,00	1732,00		6511,00	
34	145	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,11185	397598,00		442069,00		442069,00		477435,00
											35366,00	
35	146	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24957	354275,00		88416,00		88416,00		95489,00
											7073,00	
36	147	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,10066	336452,00		33867,00		33867,00		36576,00
											2709,00	
37	148	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН 517/	1т	0,132	1226410,22	2406,90	161886,00	318,00	142987,00	17044,00	193244,00
						140768,32	1120,43	18581,00	148,00		14314,00	
			Плита перекрытия на отм.+6,200 в осях "12-14"-"В/1-Г" - 1шт /лист 14КЖ/									
38	153	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм из бетона кл.В20,W4/толщ.140мм-60/профлист/=80мм+40мм=120мм, где 40мм заполнение между профлистом/	$м^2$	44,5	3397,20	105,97	151175,00	4715,00	127593,00	19051,00	183844,00
						423,98	46,48	18867,00	2068,00		13618,00	
39	154	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины из бетона кл.В20,W4/толщ.140мм-60/профлист/=80мм+40мм=120мм, где 40мм заполнение между профлистом/	$м^2$	44,5	647,76	20,84	28825,00	928,00	25489,00	2563,00	33899,00
						54,14	9,16	2409,00	408,00		2511,00	
40	155	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,32032	29876,12	2546,16	9570,00	815,00	57,00	8260,00	19256,00
						27153,28	1184,56	8698,00	379,00		1426,00	
41	156	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2444	397598,00		97173,00		97173,00		104947,00
											7774,00	
42	157	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05534	354275,00		19606,00		19606,00		21174,00
											1568,00	
43	158	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02058	336452,00		6924,00		6924,00		7478,00
											554,00	
			Итого по разделу 2:					21859122,36	766821,06	18501141,20	2438811,03	26241768,42
								2591161,07	210017,27	0,00	1943835,03	
			Раздел 3: Конструкции металлические									
			Колонны									
44	193	1109-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж. *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т конструкций	5,42	58669,43	32419,74	317988,30	175715,04	53078,47	89183,38	439745,40
						16456,61	7390,48	89194,79	40056,35		32573,72	
45	194	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	5,42	5686,42	747,05	30820,48	4048,89	2042,99	17072,44	51724,32
						4562,43	2,64	24728,36	14,26		3831,40	
46	195	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	5,42	1034132,00		5604995,43		5604995,43		6053395,06
											448399,63	
			Балки покрытия									
47	196	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т конструкций	9,976477	58647,94	17076,11	585100,00	170359,00	81914,00	270111,00	923628,00
						33361,07	5877,74	332826,00	58639,00		68417,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	197	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	9,976477	24715,12 19498,08	2810,41 7,92	246570,00 194522,00	28038,00 79,00	24010,00	134275,00 30468,00	411313,00
49	198	222-525-0103 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	т	9,976477	1034132,00		10316994,00		10316994,00	825360,00	11142354,00
			Прогоны									
50	205	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.** *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т конструкций	14,63	58647,94 33361,07	17076,11 5877,74	858019,20 488072,39	249823,60 85991,63	120123,19	396104,29 100330,11	1354453,60
51	206	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	14,63	24715,12 19498,08	2810,41 7,92	361582,35 285256,96	41116,64 115,97	35208,76	196907,56 44679,00	603168,91
52	207	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	14,43	1037900,00		14976896,75		14976896,75	1198151,42	16175048,17
			Ремонтные площадки									
53	213	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.** *Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03*	т конструкций	1,14433	154541,16 91359,81	41833,84 16477,51	176846,00 104546,00	47872,00 18856,00	24429,00	85147,00 20959,00	282952,00
54	214	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	1,14433	1219174,00		1395137,00		1395137,00	111611,00	1506748,00
			Антикоррозийная защита МК									
55	229	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	$м^2$	1938,345	160,89 146,47	14,42 0,00	311860,50 283909,50	27951,00 0,00		195889,00 40627,50	548377,00
56	230	1113-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином**	$м^2$	1938,345	279,79 197,40	1,84 0,75	542329,50 382629,50	3567,00 1454,00	156133,50	265010,50 64585,50	871925,50
57	231	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1938,345	149,46 83,71	3,45 0,50	289705,00 162259,00	6687,00 969,00	120759,00	112618,00 32176,50	434499,50
			Итого по разделу 3: Конструкции металлические					36014844,51 2347944,50	755178,17 206175,21	32911722,09 0,00	1762318,17 3022169,78	40799332,46
			Общестроительные работы раздела АР									
			Подраздел 3: Полы /лист 12 АР/									
			Отм.0,000. Тип 1									
58	392	1111-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	$м^2$	1455,7	1417,91 489,02	157,23 62,93	2064052,00 711866,00	228880,00 91607,00	1123305,00	755261,00 225546,00	3044859,00
59	393	1111-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ. 50мм.**	$м^2$	1455,7	1117,33 110,16	40,15 23,85	1626497,00 160360,00	58446,00 34718,00	1407691,00	183375,00 144784,00	1954656,00
			Тип 2									
60	395	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	671,7	446,73 137,59	56,52 22,00	300069,00 92419,00	37964,00 14777,00	169685,00	100762,00 32067,00	432898,00
61	396	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	67,17	38213,94 7025,96	13,23 0,00	2566830,00 471934,00	889,00 0,00	2094008,00	443618,00 240836,00	3251284,00
62	397	1111-0101-1406 *РСНБ РК 2022*	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	$м^2$ пола	671,7	9299,55 579,23	324,85 50,38	6246508,00 389069,00	218201,00 33840,00	5639237,00	397532,00 531523,00	7175563,00
63	398	1111-0101-1407 *РСНБ РК 2022*	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	$м^2$ пола	671,7	2781,42 278,19	97,07 39,82	1868280,00 186860,00	65202,00 26747,00	1616218,00	200791,00 165527,00	2234598,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	399	1111-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	м²	671,7	1417,91 489,02	157,23 62,93	952410,00 328475,00	105611,00 42270,00	518324,00	348498,00 104073,00	1404981,00
65	400	1111-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщ. 50мм.**	м²	671,7	1117,33 110,16	40,15 23,85	750511,00 73994,00	26969,00 16020,00	649547,00	84614,00 66807,00	901932,00
66	401	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Железнение поверхности**	м²	671,7	837,92 763,24	1,59 0,79	562831,00 512668,00	1068,00 531,00	49095,00	467013,00 82391,00	1112235,00
			Тип 3									
67	402	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уплотнение грунта щебнем**	м²	93,6	446,73 137,59	56,52 22,00	41814,00 12878,00	5290,00 2059,00	23645,00	14041,00 4468,00	60323,00
68	403	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м³	9,36	38213,94 7025,96	13,23 0,00	357682,00 65763,00	124,00 0,00	291796,00	61817,00 33560,00	453059,00
69	404	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м²	93,6	1280,67 647,17	45,74 26,57	119871,00 60575,00	4281,00 2487,00	55014,00	59279,00 14332,00	193482,00
70	405	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ. 25мм.**	м²	93,6	162,44 8,00	7,79 4,39	15204,00 749,00	729,00 411,00	13726,00	1090,00 1304,00	17598,00
			Итого по подразделу 3: Полы /лист 12 АР/					17472559,00 3067610,00	753654,00 265467,00	13651291,00 0,00	3117691,00 1647218,00	22237468,00
			Подраздел 5: Разные работы: Ограждение ОГ1 /лист 21АР/									
71	479	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	1,09	151880,20 88698,85	41833,84 16477,51	165549,00 96682,00	45598,00 17960,00	23269,00	79103,00 19572,00	264224,00
72	480	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,09	316057,34 240327,36	68991,87 26171,85	344503,00 261957,00	75201,00 28527,00	7345,00	200434,00 43595,00	588532,00
73	481	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /уг.50х5/**	т	0,37	485966,00		179807,00		179807,00	14385,00	194192,00
74	482	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм /уг.25х3/**	т	0,06	528543,00		31713,00		31713,00	2537,00	34250,00
75	483	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм /толщ.4мм/**	т	0,66	380155,00		250902,00		250902,00	20072,00	270974,00
76	484	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	43,6	149,46 83,71	3,45 0,50	6516,00 3650,00	151,00 22,00	2716,00	2533,00 724,00	9773,00
77	485	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м²	43,6	258,55 97,86	5,13 1,00	11273,00 4267,00	224,00 44,00	6782,00	2974,00 1140,00	15387,00
			Итого по подразделу 5: Разные работы					990263,00 366556,00	121174,00 46553,00	502534,00 0,00	285044,00 102025,00	1377332,00
			Итого по разделу 4: Общестроительные работы раздела АР					18462822,00 3434166,00	874828,00 312020,00	14153825,00 0,00	3402735,00 1749243,00	23614800,00
			ИТОГО по акту					76336788,87 8373271,57	2396827,23 728212,48	65566688,29 0,00	7603864,20 6715247,81	90 655 901
			Временные здания и сооружения			1,6 %		1450494,414				
			Итого с временными									92 106 395
			Зимние удорожания			2,436%		2 243 712				
			Итого с зимними удорожаниями									94 350 107
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 887 002				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									96 237 109
			Всего с учетом гендерной скидки 10%			10%						86 613 398

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, к =			**1,08908**						**94 328 920**
			НДС			**12 %**		**11319470**				
			Итого с НДС									**105 648 390,20**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, п.п.2, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **АВР 2023 П "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Резервуары промывных вод емк.300 м3 - 2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №5-2

за **Июль 2023** (месяц, год) на **02-03-01 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 2: Монолитные железобетонные конструкции резервуаров									
1	19	1106-1301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	м³	137,94	94904,86	14337,49	13091176,14	1977713,47	2355834,15	8710149,31	23545432,25
						63488,68	5900,86	8757628,53	813964,65		1744106,80	
2	20	1106-1501-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон с гидроизоляционной добавкой Пенетрон. Приготовление в построечных условиях**	м³	137,94	442,87	8,64	61089,39	1192,34	71,78	54844,96	125209,45
						433,71	3,21	59826,00	443,10		9275,10	
3	21	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций**	кг	551,76	1659,00		915369,66		915369,66		988599,29
											73229,63	
4	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,415662	362129,00		150523,08		150523,08		162565,16
											12042,08	
5	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	12,5542	336452,00		4223885,90		4223885,90		4561796,95
											337911,05	
6	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,277663	317873,00		88261,44		88261,44		95322,01
											7060,57	
			Итого по подразделу 2: Монолитные железобетонные конструкции резервуаров					18530305,61	1978905,81	7733946,01	8764994,27	29478925,11
								8817454,53	814407,75	0,00	2183625,23	
			ИТОГО по акту					18530305,61	1978905,81	7733946,01	8764994,27	29478925,11
								8817454,53	814407,75	0,00	2183625,23	
			Временные здания и сооружения			1,6 %		471662,8018				
			Итого с временными									29 950 588
			Зимние удорожания			2,436%		729 596				
			Итого с зимними удорожаниями									30 680 184
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		613 604				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 293 788
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						28 164 409

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, к =			**1,08908**						**30 673 295**
			НДС			**12 %**		**3680795**				
			Итого с НДС									**34 354 090,05**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.П.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Grupp"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, п.п.2, БИН 021040001876**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **АВР 2023 П "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**
(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Резервуары промывных вод емк.300 м3 - 2 шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №5-3

за **Июль 2023** (месяц, год) на **02-03-02 Технология водопроводных сооружений** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 2: Трубопровод отводящий (В5)									
1	12	ТОО *Vector 7-Almaty*	**Насос погружной, тип 1320S-80/253/S62/400/10 Xylem Lowara со шкафом управления, монтажной муфтой, поплавком, цепью, комплектом направляющих (2шт)**	комплект	2	9836795,65		19909674,00				19909674,00
										19673591,00		
			Итого по подразделу 2: Трубопровод отводящий (В5)					19909674,00	0,00	0,00	0,00	19909674,00
								0,00	0,00	19909674,00	0,00	
			ИТОГО по акту					19909674,00	0,00	0,00	0,00	19909674,00
								0,00	0,00	19909674,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							19909674,00		
			Временные здания и сооружения			1,6 %		0				
			Итого с временными									19 909 674
			Зимние удорожания			2,436%		-				
			Итого с зимними удорожаниями									19 909 674
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 909 674
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			10%						17 918 707
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, к =			1,08908						19 514 905
			НДС			12 %		2341789				
			Итого с НДС									21 856 693,58

Принял:

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагелдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, п.п.2, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **АВР 2023 П "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **04-05 КТПБ 2Х1000 КВА/10/0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №5-4

за **Июль 2023** (месяц, год) на **04-05-01 КТПБ 2Х1000 КВА/10/0,4кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Фундамент									
1	1	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м²	162	4129,79 551,33	32,72 5,28	669026,00 89315,00	5300,00 855,00	574410,00	83859,00 60232,00	813117,00
2	2	1308-0206-1710 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	94,8	1512,03 1144,70	214,55 94,24	143340,00 108518,00	20339,00 8934,00	14484,00	84565,00 18233,00	246138,00
3	3	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	97,644	3293,00		321542,00		321542,00	25723,00	347265,00
4	4	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	29,63448	149,46 83,71	3,45 0,50	4429,00 2481,00	102,00 15,00	1846,00	1722,00 492,00	6643,00
5	5	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м²	29,63448	258,55 97,86	5,13 1,00	7662,00 2900,00	152,00 30,00	4610,00	2021,00 775,00	10458,00
			Итого по подразделу 1: Фундамент					1145999,00 203214,00	25893,00 9834,00	916892,00 0,00	172167,00 105455,00	1423621,00
			Подраздел 3: Монтажные работы									
6	16	1337-0102-0111 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование массой 13 т. Монтаж на открытой площадке.** *Выполнение монтажных работ такелажными средствами, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,25, к затратам труда машинистов - 1,2, затраты на эксплуатацию такелажных средств следует определять по времени работы крана на пневмоколесном ходу с учетом коэффициента 1,25. Монтаж оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25. Предъявление повышенных требований по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, применен коэффициент к затратам труда рабочих - 1,2, к затратам труда машинистов - 1,06, ко времени эксплуатации крана для монтажных работ коэффициента 1,1*	шт.	1	1384346,83 1002385,80	329706,43 106972,76	1384347,00 1002386,00	329707,00 106973,00	52255,00 0,00	676709,00 164884,00	2225940,00
			Итого по подразделу 3: Монтажные работы					1384347,00 1002386,00	329707,00 106973,00	52255,00 0,00	676709,00 164884,00	2225940,00
			ИТОГО по акту					2530346,00 1205600,00	355600,00 116807,00	969147,00 0,00	848876,00 270339,00	3649561,00
			Временные здания и сооружения			1,60%		58392,976				
			Итого с временными									3 707 954

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**2,436%**		**90 326**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 798 280**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**75 966**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 874 245**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**3 486 821**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, к =			**1,08908**						**3 797 427**
			НДС			**12 %**		**455691**				
			Итого с НДС									**4 253 118,01**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожательдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, п.п.2, БИН 021040001876
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : АВР 2023 П "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"
(наименование, адрес)

Объект : 04-07 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения ДЭС
(наименование)

Договор подряда (контракт) №185 от 23.07.2019г

Акт выполненных работ №5-5

за Июль 2023 (месяц, год) на 04-07-01 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения ДЭС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 2: Монтажные работы									
1	19	**ОО** *ВИЛЬСОН Казахстан Алматы*	**Дизель-генератор BYK130, 130KW/162.5KVA, 50Hz, 1500rpm, 400V, 3-PH**	**шт**	**1**	**15046875,00**		**15227438,00**				**15227438,00**
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы					**15227438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15227438,00**
								0,00	**0,00**	**15227438,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**15227438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15227438,00**
								0,00	**0,00**	**15227438,00**	**0,00**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**15227438,00**		
			Временные здания и сооружения			**1,6 %**		**0**				
			Итого с временными									**15 227 438**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**-**				
			Итого с зимними удорожаниями									**15 227 438**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 227 438**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**13 704 694**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, к =			**1.08908**						**14 925 508**
			НДС			**12 %**		**1791061**				
			Итого с НДС									**16 716 569,36**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Грунн"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.И.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Астана, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кокшетау II "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **23.07.2019г**

Акт выполненных работ №5-6

за **Июль 2023** (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Трубопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1									
1	41	519-105-1405 *РСНБ РК 2022*	**Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 400**	**шт.**	4	5816281,00		23265124,00				23265124,00
										23265124,00		
2	108	ОО *NewFireSystem-K Алматы 2022г*	**Мотопомпа пожарная Гейзер МП-20/100 переносная**	**шт**	1	4560062,95		4614784,00				4614784,00
										4560063,00		
			Итого по подразделу 1: Трубопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1					27879908,00	0,00	0,00	0,00	27879908,00
								0,00	0,00	27879908,00	0,00	
			Подраздел 2: Трубопровод исходной воды В7									
3	215	519-305-0102 *РСНБ РК 2022*	**Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 400**	**шт.**	2	24408096,00		48816192,00				48816192,00
										48816192,00		
			Итого по подразделу 2: Трубопровод исходной воды В7					48816192,00	0,00	0,00	0,00	48816192,00
								0,00	0,00	48816192,00	0,00	
			ИТОГО по акту					76696100,00	0,00	0,00	0,00	76696100,00
								0,00	0,00	76696100,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							76696100,00		
			Временные здания и сооружения			1,6 %		-				
			Итого с временными									76 696 100
			Зимние удорожания			2,436%		-				
			Итого с зимними удорожаниями									76 696 100
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									76 696 100

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**69 026 490**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, к =			**1,08908**						**75 175 370**
			НДС			**12 %**		**9021044**				
			Итого с НДС									**84 196 414,10**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Фомин Ю.Н.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.