Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."
и его адрес: - п.Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		25	11.08.2022г.		004-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	
		2	05.03.2023г.				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**889 334 180,15**								95 285 805,02	
Акт №19 №02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1		27 681 089,98							3321730,80	31 002 820,78
Акт №20 №02-04-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-2		37 256 530,32							4470783,64	41 727 313,96
Акт №21 №02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3		31 424 316,13							3770917,94	35 195 234,06
Акт №22 №02-07-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-5		33 368 299,50							4004195,94	37 372 495,44
Акт №23 №02-02-01 Газопроводы высокого давления. Наружные сети газоснабжения 0,06 Мпа		22 146 452,39							2657574,29	24 804 026,68
За отчетный период	**170 101 890,92**	**151 876 688,32**							**18 225 202,60**	**170 101 890,92**
К оплате	**170 101 890,92**								**18 225 202,60**	**170 101 890,92**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИИН: 041040000247
Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**
Доп.согл .№2 от 05 марта 2023г.

Акт выполненных работ №19

за **июль 2023** (месяц, год) на **№02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**83,22**		**2742,01**	**--**	**228190**	**--**	**--**	**164297**	**423886**	
			НР - 72%; СП - 8%				**2742,01**	**--**	**228190**	**--**		**31399**		
			Краны шаровые											
2	6	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**25**		**2419,05**	**123,63**	**60476**	**3091**	**6854**	**50254**	**119588**	
			НР - 98%; СП - 8%				**2021,25**	**29,92**	**50531**	**748**		**8858**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1	6.1	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,05**	**31711,00**				**1586**			
2.2	6.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0011**	**0,0275**	**165361,00**				**4547**			
3	7	**Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм. Установка**	**шт.**	**2**		**4335,21**	**286,47**	**8670**	**572**	**948**	**7137**	**17071**	
			НР - 98%; СП - 8%				**3575,00**	**66,25**	**7150**	**132**		**1265**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1	7.1	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00033**	**0,00066**	**206112,00**				**136**			
3.2	7.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,00207**	**0,00414**	**165361,00**				**685**			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
4	8	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	1		9977,26	535,28	9977	535	1123	8297	19736	
			НР - 98%; СП - 8%				8318,75	147,46	8319	147		1462		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	8.1	187340 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	87194,00				174			
4.2	8.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00504	0,00504	165361,00				833			
5	9	Е11-160601-0106 1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	1		13126,35	905,47	13126	906	1170	11083	26145	
			НР - 98%; СП - 8%				11050,24	258,59	11050	259		1937		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	9.1	187340 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	87194,00				174			
5.2	9.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00504	0,00504	165361,00				833			
			Монтажная схема ковера для Кранов											
6	15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	140		885,00	--	123900	--	--	89208	230157	
			НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	123900	--		17049		
7	16	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,95		65509,90	1889,56	389784	11243	260010	110421	540221	
			НР - 91%; СП - 8%				19921,20	472,33	118531	2810		40016		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	16.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0357	818975,00				29237			
7.2	16.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,37009	100670,00				37257			
7.3	16.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	0,163625	136950,00				22408			
7.4	16.4	279220 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,015	6,03925	24537,00				148185			
8	17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	70		1514,24	944,99	105997	66149	--	59112	178317	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	39848	19861		13209		
9	18	С1241-211-0506 241-211-0506 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70		1913,00	--	133910	--	133910	--	144623	
			СП - 8%				--	--	--	--		10713		
10	19	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	35		404,00	--	14140	--	14140	--	15271	
			СП - 8%				--	--	--	--		1131		
11	20	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (диск)	т	0,31675		991388,95	6924,87	314022	2193	290026	26303	367551	
			НР - 118%; СП - 8%				68832,40	1540,88	21803	488		27226		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	20.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,31675	907312,00				287391			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Контрольные трубки на фитингах - 29шт											
12	58	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	29		8211,95	2289,30	238147	66390	56619	139203	407538	
			НР - 99%; СП - 8%				3970,26	878,33	115138	25472		30188		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1	58.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	101,5	153,00				15530			
12.2	58.2	261626 С	Ковер	шт.	1	29	404,00				11716			
12.3	58.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1	29	812,00				23548			
13	59	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,1716		41006,00	--	48043	--	48043	--	51886	
			СП - 8%				--	--	--	--		3843		
14	60	С1261-301-1573 261-301-1573 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,5		4310,00	--	62495	--	62495	--	67495	
			СП - 8%				--	--	--	--		5000		
15	61	С1211-301-0101 211-301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,58		3248,00	--	1884	--	1884	--	2035	
			СП - 8%				--	--	--	--		151		
			Узел выхода газопровода д=63 мм-468шт											
16	105	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	610,8336		3723,00	--	2274133	--	2274133	--	2456064	
			СП - 8%				--	--	--	--		181931		
17	107	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	117		2352,00	--	275184	--	275184	--	297199	
			СП - 8%				--	--	--	--		22015		
18	108	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	622,44		797,00	--	496085	--	496085	--	535772	
			СП - 8%				--	--	--	--		39687		
19	109	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	468		883,00	--	413244	--	413244	--	446304	
			СП - 8%				--	--	--	--		33060		
20	110	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	468		4497,00	--	2104596	--	2104596	--	2272964	
			СП - 8%				--	--	--	--		168368		
21	113	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	468		32348,00	--	15138864	--	15138864	--	16349973	
			СП - 8%				--	--	--	--		1211109		
22	115	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	468		1701,00	--	796068	--	796068	--	859753	
			СП - 8%				--	--	--	--		63685		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				--	--	22375396	665315	25829549	
								--	--	--	1913302		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25829552	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				724460					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					151079				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49917				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22375396			
			- Накладные расходы	Тенге							665315		
			- Сметная прибыль	Тенге							1913302		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								25 829 552	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									25 829 552	
			Временные здания и сооружения	1,30%								335 784	
			Итого									26 165 336	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								541 622	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									508 010	
			Итого									27 214 969	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								534 139	
			ИТОГО сметная стоимость									27 749 107,81	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								29 137 989,50	
			Договорная скидка	0,94999999847								1 456 899,52	
			Итого с договорной скидкой									27 681 089,98	
			НДС	12%								3 321 730,80	
			ВСЕГО с НДС									31 002 820,78	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИИН: 041040000247
Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**
Доп.согл .№2 от 05 марта 2023г.

Акт выполненных работ №20

за июль 2023 (месяц, год) на №02-04-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	257,67		2742,01	--	706534	--	--	508705	1312458	
			НР - 72%; СП - 8%				2742,01	--	706534	--		97219		
			Краны шаровые											
2	6	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5		2419,05	123,63	12095	619	1370	10051	23917	
			НР - 98%; СП - 8%				2021,25	29,92	10106	150		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1	6.1	187338 С	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,01	31711,00				317			
2.2	6.2	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0011	0,0055	165361,00				909			
3	7	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	18		4335,21	286,47	78034	5156	8528	64232	153647	
			НР - 98%; СП - 8%				3575,00	66,25	64350	1192		11381		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
3.1	7.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00594	206112,00				1224			
3.2	7.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,03726	165361,00				6161			
4	8	С1242-210-0501 242-210-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5		80373,00	--	401865	--	401865	--	434014	
			СП - 8%				--	--	--	--		32149		
5	9	С1242-210-0503 242-210-0503 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	18		99484,00	--	1790712	--	1790712	--	1933969	
			СП - 8%				--	--	--	--		143257		
			Монтажная схема ковера для Кранов											
6	10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	92		885,00	--	81420	--	--	58622	151246	
			НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	81420	--		11203		
7	11	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,91		65509,90	1889,56	256144	7388	170864	72562	355003	
			НР - 91%; СП - 8%				19921,20	472,33	77892	1847		26296		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	4.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,02346	818975,00				19213			
7.2	4.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,243202	100670,00				24483			
7.3	4.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	0,107525	136950,00				14726			
7.4	4.4	279220 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,015	3,96865	24537,00				97379			
8	12	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	46		1514,24	944,99	69655	43470	--	38845	117180	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	26186	13052		8680		
9	13	С1241-211-0506 241-211-0506 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46		1913,00	--	87998	--	87998	--	95038	
			СП - 8%				--	--	--	--		7040		
10	14	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	23		404,00	--	9292	--	9292	--	10035	
			СП - 8%				--	--	--	--		743		
11	15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (диск)	т	0,20815		991388,95	6924,87	206358	1442	190589	17285	241534	
			НР - 118%; СП - 8%				68832,40	1540,88	14327	321		17891		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	5.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,20815	907312,00				188857			
			Трубопроводы											
12	16	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,041		1250703,16	445703,16	51279	18274	--	38386	96838	
			НР - 99%; СП - 8%				805000,00	140697,24	33005	5769		7173		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
13	18	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	12,3		1885,98	13,49	23198	166	6342	16577	42957	
			НР - 99%; СП - 8%				1356,87	4,49	16690	55		3182		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1	18.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,742	9,1266	621,00				5668			
14	22	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,31		896025,21	317825,21	277768	98526	--	208696	525382	
			НР - 99%; СП - 8%				578200,00	101814,64	179242	31563		38917		
15	24	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	9,3		1885,98	13,49	17540	126	4795	12534	32480	
			НР - 99%; СП - 8%				1356,87	4,49	12619	42		2406		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15.1	24.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,742	6,9006	621,00				4285			
16	28	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,088		684262,70	255046,36	60215	22444	72	44442	113030	
			НР - 99%; СП - 8%				428400,00	81729,44	37699	7192		8373		
17	30	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	26,4		1788,00	12,55	47203	332	11050	35569	89393	
			НР - 99%; СП - 8%				1356,87	4,04	35821	107		6622		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1	30.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,601	15,8664	621,00				9853			
18	34	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,019		642878,48	227662,14	12215	4326	15	9161	23086	
			НР - 99%; СП - 8%				414400,00	72614,16	7874	1380		1710		
19	36	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	5,7		1633,92	9,75	9313	56	1600	7599	18265	
			НР - 99%; СП - 8%				1343,41	3,14	7657	18		1353		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1	36.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	2,2914	621,00				1423			
20	38	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,318		507915,84	155579,12	161517	49474	2079	124288	308669	
			НР - 99%; СП - 8%				345800,00	48989,68	109964	15579		22864		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	38.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	15,264	134,00				2045			
21	48	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	139,2		1430,99	8,49	199194	1182	22255	174349	403427	
			НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	175757	354		29883		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1	48.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	31,4592	621,00				19536			
22	58	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	60		10338,20	994,90	620292	59694	358351	201613	887657	
			НР - 99%; СП - 8%				3370,78	23,38	202247	1402		65752		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
22.1	58.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	1,5	190213,00				285320			
22.2	58.2	147076 С	Каболка	т	0,0098	0,588	1358578,00				798844			
			Контрольные трубки на фитингах - 53шт											
23	59	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	53		8211,95	2289,30	435233	121332	103477	254406	744810	
			НР - 99%, СП - 8%				3970,26	878,33	210424	46551		55171		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23.1	59.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	185,5	153,00				28382			
23.2	59.2	261626 С	Ковер	шт.	1	53	404,00				21412			
23.3	59.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1	53	812,00				43036			
24	60	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,1412		41006,00	--	87802	--	87802	--	94826	
			СП - 8%				--	--	--	--		7024		
25	61	С1261-301-1573 261-301-1573 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,5		4310,00	--	114215	--	114215	--	123352	
			СП - 8%				--	--	--	--		9137		
26	62	С1211-301-0101 211-301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,06		3248,00	--	3443	--	3443	--	3718	
			СП - 8%				--	--	--	--		275		
27	63	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25x2,5 мм	м	79,5		663,00	--	52708	--	52708	--	56925	
			СП - 8%				--	--	--	--		4217		
28	64	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/Футляр на кабел связи/	км трубопровода	0,012		386119,25	109758,53	4633	1317	1	3689	8987	
			НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	3315	411		666		
29	65	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	12,12		2352,00	--	28506	--	28506	--	30786	
			СП - 8%				--	--	--	--		2280		
			Узел выхода газопровода д=63 мм-517шт											
30	107	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	674,7884		3723,00	--	2512237	--	2512237	--	2713216	
			СП - 8%				--	--	--	--		200979		
31	109	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	129,25		2352,00	--	303996	--	303996	--	328316	
			СП - 8%				--	--	--	--		24320		
32	110	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	687,61		797,00	--	548025	--	548025	--	591867	
			СП - 8%				--	--	--	--		43842		
33	111	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	517		883,00	--	456511	--	456511	--	493032	
			СП - 8%				--	--	--	--		36521		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	112	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**517**	**4497,00** --	-- --	**2324949** --	-- --	**2324949**	-- **185996**	**2510945**	
35	115	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	**шт.**	**517**	**32348,00** --	-- --	**16723916** --	-- --	**16723916**	-- **1337913**	**18061829**	
36	117	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**517**	**1701,00** --	-- --	**879417** --	-- --	**879417**	-- **70353**	**949770**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34081603**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2013129**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**435324**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**126985**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27206982**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1901611**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**2524560**		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**34 081 603**	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									**34 081 603**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**443 061**	
			Итого									**34 524 664**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**714 661**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**1 403 966**	
			Итого									**36 643 290**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								**704 786**	
			ИТОГО сметная стоимость									**37 348 076,87**	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								**39 217 400,40**	
			Договорная скидка	0,94999999847								**1 960 870,08**	
			Итого с договорной скидкой									**37 256 530,32**	
			НДС	12%								**4 470 783,64**	
			ВСЕГО с НДС									**41 727 313,96**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИИН: 041040000247
Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**
Доп.согл .№2 от 05 марта 2023г.

Акт выполненных работ №21

за **июль 2023** (месяц, год) на **№02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**555,03**		**2742,01**	**--**	**1521899**	**--**	**--**	**1095767**	**2827080**	
			НР - 22%, СП - 8%				**2742,01**	**--**	**1521899**	**--**		**209413**		
							Узел выхода газопровода д=63 мм-526шт							
2	120	**С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**686,5352**		**3723,00**	**--**	**2555971**	**--**	**2555971**	**--**	**2760449**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**204478**		
3	122	**С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**131,5**		**2352,00**	**--**	**309288**	**--**	**309288**	**--**	**334031**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24743**		
4	123	**С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**699,58**		**797,00**	**--**	**557565**	**--**	**557565**	**--**	**602170**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**44605**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	124	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	**шт.**	**526**	**883,00** --	-- --	**464458** --	-- --	**464458**	-- 37157	**501615**	
6	125	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**526**	**4497,00** --	-- --	**2365422** --	-- --	**2365422**	-- 189234	**2554656**	
7	128	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	**шт.**	**526**	**32348,00** --	-- --	**17015048** --	-- --	**17015048**	-- 1361204	**18376252**	
8	130	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**526**	**1701,00** --	-- --	**894726** --	-- --	**894726**	-- 71578	**966304**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-- --	-- --	**24162478** --	**1095767** **2142412**	**28922557**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**28922556**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1521899**					
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24162478**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1095767**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**2142412**		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**28 922 556**	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									**28 922 556**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**375 993**	
			Итого									**29 298 549**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**606 480**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**998 402**	
			Итого									**30 903 431**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**598 101**	
			ИТОГО сметная стоимость									**31 501 531,78**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**								**33 078 227,55**	
			Договорная скидка	**0,94999999847**								**1 653 911,43**	
			Итого с договорной скидкой									**31 424 316,12**	
			НДС	12%								**3 770 917,93**	
			ВСЕГО с НДС									**35 195 234,06**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИИН: 041040000247
Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**
Доп.согл .№2 от 05 марта 2023г.

Акт выполненных работ №22

за **июль 2023** (месяц, год) на **№02-07-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-5**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	466,14		2742,01	--	1278161	--	--	920276	2374312	
			НР - 72%; СП - 8%				2742,01	--	1278161	--		175875		
			Краны шаровые											
2	6	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1		2419,05	123,63	2419	124	274	2010	4783	
			НР - 98%; СП - 8%				2021,25	29,92	2021	30		354		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1	6.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63			
2.2	6.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182			
			Монтажная схема ковера для Кранов											
3	15	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	88		885,00	--	77880	--	--	56074	144670	
			НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	77880	--		10716		
4	16	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	3,74		65509,90	1889,56	245007	7067	163435	69407	339567	
			НР - 91%; СП - 8%				19921,20	472,33	74505	1767		25153		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
4.1	16.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,02244	818975,00				18378			
4.2	16.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,232628	100670,00				23419			
4.3	16.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	0,10285	136950,00				14085			
4.4	16.4	279220 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,015	3,7961	24537,00				93145			
5	17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	44		1514,24	944,99	66627	41579	--	37156	112085	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	25047	12484		8303		
6	18	С1241-211-0506 241-211-0506 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44		1913,00	--	84172	--	84172	--	90906	
			СП - 8%				--	--	--	--		6734		
7	19	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	22		404,00	--	8888	--	8888	--	9599	
			СП - 8%				--	--	--	--		711		
8	20	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,1991		991388,95	6924,87	197386	1379	182302	16533	231033	
			НР - 118%; СП - 8%				68832,40	1540,88	13705	307		17114		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1	20.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,1991	907312,00				180646			
			Детали трубопроводов											
9	103	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1121		1514,24	944,99	1697463	1059333	--	946629	2855619	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	638129	318061		211527		
10	109	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1121		880,00	--	986480	--	986480	--	1065398	
			СП - 8%				--	--	--	--		78918		
			Узел выхода газопровода д=63 мм-463шт											
11	113	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	604,3076		3723,00	--	2249837	--	2249837	--	2429824	
			СП - 8%				--	--	--	--		179987		
12	115	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	115,75		2352,00	--	272244	--	272244	--	294024	
			СП - 8%				--	--	--	--		21780		
13	116	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	615,79		797,00	--	490785	--	490785	--	530048	
			СП - 8%				--	--	--	--		39263		
14	117	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	463		883,00	--	408829	--	408829	--	441535	
			СП - 8%				--	--	--	--		32706		
15	118	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	463		4497,00	--	2082111	--	2082111	--	2248680	
			СП - 8%				--	--	--	--		166569		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	121	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	**шт.**	**463**	**32348,00** --	-- --	**14977124** --	-- --	**14977124**	-- **1198170**	**16175294**	
17	123	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**463**	**1701,00** --	-- --	**787563** --	-- --	**787563**	-- **63005**	**850568**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30197946**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2109448**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1109482**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**332649**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22694044**			
			- Накладные расходы	Тенге							**2048085**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**2236885**		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**								**30 197 946**	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									**30 197 946**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								**392 573**	
			Итого									**30 590 519**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								**633 224**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**1 602 074**	
			Итого									**32 825 817**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**624 475**	
			ИТОГО сметная стоимость									**33 450 291,91**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**								**35 124 525,85**	
			Договорная скидка	**0,94999999847**								**1 756 226,35**	
			Итого с договорной скидкой									**33 368 299,50**	
			НДС	12%								**4 004 195,94**	
			ВСЕГО с НДС									**37 372 495,44**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

№ аттестата KZ27VJE00068775 от 08.09.2021г.
Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИИН: 041040000247
Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**
Доп.согл .№2 от 05 марта 2023г.

Акт выполненных работ №23

за **июль 2023** (месяц, год) на **№02-02-01 Газопроводы высокого давления. Наружные сети газоснабжения 0,06 Мпа**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**10071,01**		**225,52**	**225,52**	**2271214**	**2271214**	**--**	**277356**	**2752455**	
			НР - 72%, СП - 8%				**--**	**38,25**	**--**	**385216**		**203886**		
2	2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**501**		**2742,01**	**--**	**1373748**	**--**	**--**	**989099**	**2551874**	
			НР - 72%, СП - 8%				**2742,01**	**--**	**1373748**	**--**		**189028**		
3	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8371,03**		**36,35**	**36,35**	**304287**	**304287**	**--**	**86851**	**422429**	
			НР - 72%, СП - 8%				**--**	**14,41**	**--**	**120627**		**31291**		
4	4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8371,03**		**174,70**	**79,98**	**1462419**	**669515**	**--**	**807577**	**2451595**	
			НР - 72%, СП - 8%				**94,72**	**39,27**	**792904**	**328730**		**181600**		
5	5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1496,92**		**885,00**	**--**	**1324774**	**--**	**--**	**953837**	**2460900**	
			НР - 72%, СП - 8%				**885,00**	**--**	**1324774**	**--**		**182289**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Краны шаровые											
6	6	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2419,05	123,63	7257	371	822	6030	14350	
			НР - 98%; СП - 8%				2021,25	29,92	6064	90		1063		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1	6.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190			
6.2	6.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	165361,00				546			
7	7	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1		4335,21	286,47	4335	286	474	3568	8536	
			НР - 98%; СП - 8%				3575,00	66,25	3575	66		632		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	7.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206112,00				68			
7.2	7.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00207	165361,00				342			
8	8	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	3		9977,26	535,28	29932	1605	3371	24891	59208	
			НР - 98%; СП - 8%				8318,75	147,46	24956	442		4386		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1	8.1	187340 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	87194,00				523			
8.2	8.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00504	0,01512	165361,00				2500			
9	9	Е11-160601-0106 1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	2		13126,35	905,47	26253	1811	2342	22165	52292	
			НР - 98%; СП - 8%				11050,24	258,59	22100	517		3873		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1	9.1	187340 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	87194,00				349			
9.2	9.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00504	0,01008	165361,00				1667			
			Трубопроводы											
10	20	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,21		707042,70	255046,36	148479	53560	4955	106056	274898	
			НР - 99%; СП - 8%				428400,00	81729,44	89964	17163		20363		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1	20.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	35,7	134,00				4784			
11	22	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,956		613381,53	202249,19	1813156	597849	31725	1358724	3425630	
			НР - 99%; СП - 8%				400400,00	63892,36	1183582	188866		253750		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	22.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	218,744	134,00				29312			
12	28	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,356		507915,84	155579,12	180818	55386	2327	139140	345554	
			НР - 99%; СП - 8%				345800,00	48989,68	123105	17440		25597		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1	28.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	17,088	134,00				2290			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Контрольные трубки на фитингах - 27шт											
13	47	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	27		8211,95	2289,30	221723	61811	52715	129603	379432	
			НР - 99%; СП - 8%				3970,26	878,33	107197	23715		28106		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1	47.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	94,5	153,00				14459			
13.2	47.2	261626 С	Ковер	шт.	1	27	404,00				10908			
13.3	47.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1	27	812,00				21924			
14	48	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,0908		41006,00	--	44729	--	44729	--	48307	
			СП - 8%				--	--	--	--		3578		
15	49	С1261-301-1573 261-301-1573 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,5		4310,00	--	58185	--	58185	--	62840	
			СП - 8%				--	--	--	--		4655		
16	50	С1211-301-0101 211-301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,54		3248,00	--	1754	--	1754	--	1894	
			СП - 8%				--	--	--	--		140		
17	51	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	34,5		663,00	--	22874	--	22874	--	24704	
			СП - 8%				--	--	--	--		1830		
			Детали трубопроводов											
18	52	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10		1514,24	944,99	15142	9450	--	8445	25473	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	5692	2837		1887		
19	57	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7		2231,76	1391,64	15622	9742	--	8718	26288	
			НР - 99%; СП - 8%				840,12	417,94	5881	2926		1947		
20	63	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12		1514,24	944,99	18171	11340	--	10133	30569	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	6831	3405		2264		
21	71	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	467		1514,24	944,99	707150	441310	--	394358	1189629	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	265840	132502		88121		
			Ковер-4шт											
22	78	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка ковера	т фасонных частей	0,001		81729,41	15668,90	82	15	26	46	138	
			НР - 99%; СП - 8%				40940,40	5203,68	41	5		10		
23	79	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	4		404,00	--	1616	--	1616	--	1745	
			СП - 8%				--	--	--	--		129		
24	80	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройствоотмостки воруг ковера	м2 покрытия	0,96		1881,96	3,21	1807	3	1607	214	2182	
			НР - 108%; СП - 8%				205,06	1,18	197	1		162		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
24.1	80.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0048	7642,00				37			
24.2	80.2	102735 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0714	0,068544	21413,00				1468			
24.3	80.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,000576	177646,00				102			
25	81	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,069		31463,94	21491,04	128027	87447	--	36924	178147	
			НР - 61% СП - 85%				9972,90	4903,27	40580	19951		13196		
26	82	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	4069		32,00	--	130208	--	130208	--	140625	
			СП - 8%				--	--	--	--		10417		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16931697	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5377031					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4577002				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1244499				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							359728			
			- Накладные расходы	Тенге								5363735		
			- Сметная прибыль	Тенге								1254200		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге									16 931 697	
			Оборудование											
			Итого прямых затрат по форме 2										16 931 697	
			Временные здания и сооружения	1,30%									220 112	
			Итого										17 151 809	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%									355 042	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										4 343 882	
			Итого										21 850 734	
			Непредвиденные работы и затраты	2%									350 137	
			ИТОГО сметная стоимость										22 200 870,54	
			в ценах 2022 г.	1,0500514									23 312 055,19	
			Договорная скидка	0,94999999847									1 165 602,80	
			Итого с договорной скидкой										22 146 452,40	
			НДС	12%									2 657 574,29	
			ВСЕГО с НДС										24 804 026,68	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789
Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН/ИИН: 041040000247
Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**