Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Пресновка - Кайранкол" - "Петровка - Жанажол - ст. Баумана" 0-11 км Жамбыльского района СКО

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за

май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Доп. Соглашение: номер	Договор: Доп. Соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 195	22.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1: СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты: на приобретение материалов	Дополнительные затараты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	222 239 158	51 020 408							6 122 449
С НДС	248 907 857	57 142 857							26 668 699
Всего к оплате		**57 142 857**							

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

И.о. Руководителя _____ **Асылтасов С.О.**

Подрядчик

ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

Директор _____ **Погосян Г.А.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140006675, СКО Жамбыльский район, с. Пресновка , ул. Дружбы,6

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ", БИН 081240016971, СКО, Кызылжарский район, трасса Жезказган-Петропавловск, участок 10

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Пресновка - Кайранкол" - "Петровка - Жанажол - ст. Баумана" 0-11 км Жамбыльского района СКО

(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Пресновка - Кайранкол" - "Петровка - Жанажол - ст. Баумана" 0-11 км Жамбыльского района СКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 195 от 22.11.2021

Акт приемки выполненных работ № 5

за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 11.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 Средний ремонт участка дороги районного значения КТ-18 "Пресновка-Кайранколь" - "Петровка-Жанажол-ст.Баумана" с 0 до 11 км												
РАЗДЕЛ 1.Устранение пучин												
1	1101-0101-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 (в выемке, пучинистый грунт, отсыпка в притрассовый резерв)	м^3 грунта		4236	115,82	110,44	490614	467824	--	86923	623751
		НР - 72%; СП - 8%				5,38	23,12	22790	97936		46215	
2	1101-0104-0202 `РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание грунта по дну и откосам притрассового резерва)	м^3 грунта		4236	89,82	89,82	380478	380478	--	78366	495570
		НР - 72%; СП - 8%				--	25,69	--	108823		36726	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (замена пучинистого грунта бутовым камнем, общ толщ 30см и щебнем 15см)	м^3 грунта		4236	89,82	89,82	380478	380478	--	78366	495570
		НР - 72%; СП - 8%				--	25,69	--	108823		36726	
4	211-201-0508 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м^3		3111,168	6059,00	--	18850567	--	18850567	--	20358612

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1508045	
5	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$		1770	5441,00	--	9630570	--	9630570	--	10401016
		СП - 8%				--	--	--	--		770446	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (2 прохода)	$м^3$ уплотненного грунта		4236	122,73	122,73	519884	519884	--	108018	678141
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,42	--	150039		50239	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта		4236	8,30	8,30	35159	35159	--	8218	46850
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,69	--	11395		3474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					30287750	1783823	28481137	359891	33099510
								22790	477016	--	2451871	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					30287750				
	Всего заработная плата		тенге						499806			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					28481137				
		Накладные расходы	тенге					359891				
		Сметная прибыль	тенге					2451871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					33099512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204
		Сметная заработная плата	тенге						499806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**33099512**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204
		Сметная заработная плата	тенге						499806			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт дорожной одежды										
		Подраздел 1.Ремонт дорожной одежды, участок км 0-10,453 (10,453км)										
11	216-101-0501 РСНБ РК 2022	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т		587	31617,96	--	18559743	--	18559743	--	20044524
		СП - 8%				--	--	--	--		1484781	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Материалы, изделия и конструкции	тенге							18559743		
	Сметная прибыль		тенге								1484781	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									20044524
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**18559743**	--	**18559743**	--	**20044524**
								--	--	--	1484781	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					18559743				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					18559743				
		Сметная прибыль	тенге					1484781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					20044524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					20044524				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**53144036**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					22790				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1783823			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						477016			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							47040880		
		- Накладные расходы	тенге								359891	
		- Сметная прибыль	тенге								3936652	
		В текущих ценах 2022 года к=1 33%	тенге					**17537532**				
		В текущих ценах 2023 года к=1,079 67%	тенге					**38419418**				
		ИТОГО	тенге					**55956950**				
		СКИДКА 0,911779651						**51020408**				
		НДС 12 %	тенге					**6122449**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге					**57142857**				

ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ", БИН 081240016971

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Погосян Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Нұрөлем-Құрылыс", БИН 061240011957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Куаныш Б.Н. (KZ73VJE00059702)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140006675

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя отдела Асылтасов С.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)