Утверждена приказом Председателя Агентства **Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170**

f

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района" Кызылординская область
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кабылан эксперт"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач) жилищного сектора село Каракеткен, Жалагашского района, Кызылординской области **Договор подряда (контракт):** №12 от 2023-03-02

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительномонтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры (линий электропередач) жилищного сектора село Каракеткен, Жалагашского района, Кызылординской области	**89 602 813,94**	**18 640 737,09**							**2 236 888,45**	**20 877 625,54**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района" Кызылординская область

Руководитель отдела _____ **Доспанов Т. С.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кабылан эксперт"

Директор _____ **Нургалин**
(подпись, м.п.)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**
(подпись, м.п.)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района" Кызылординская область, БИН: 060140011871, Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3, Тел: 87243132165**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН:040940024224, город Шымкент, ТОЛСТОГО, №119, Тел: 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линий электропередач) жилищного сектора село Каракеткен, Жалагашского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№12 от 2023-03-02**

Акт выполненных работ №2 от 21 июль 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах 21.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование на материалы выше 1000В										
1	1	**Е11-330208-0201 Кзтр и Кзм=1.08**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**3**	**16945,26** **4996,08**	**10566,18** **4810,02**	**50836** **14988**	**31698** **14430**	**4149**	**23535** **5950**	**80321**	
	1.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	9	461				4149			Казахстан 100%
2	2	**Е11-330208-0202 Кзтр и Кзм=1.08**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**3**	**50284,82** **23613,88**	**13433,37** **4645,73**	**150854** **70842**	**40300** **13937**	**39713**	**67823** **17494**	**236171**	
	2.1	217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,003	2302156				6906,47			
	2.2	261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	67,5	463				31252,5			
3	3	**515-102-0413 РСНБ РК 2022**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	**шт.**	**1**	**1636495**		**1636495**		**1636495**		**1636495**	
			Отпускная цена			1636495		1636495					
			Сметная стоимость оборудования					***1636495***					
4	4	**515-101-0106 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	**шт.**	**1**	**1958219**		**1958219**		**1958219**		**1958219**	
			Отпускная цена			1958219		1958219					
			Сметная стоимость оборудования					***1958219***					
5	5	**515-102-0410 РСНБ РК 2022**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	**шт.**	**1**	**1586691**		**1586691**		**1586691**		**1586691**	
			Отпускная цена			1586691		1586691					
			Сметная стоимость оборудования					***1586691***					
6	6	**515-101-0105 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	**шт.**	**1**	**1513837**		**1513837**		**1513837**		**1513837**	
			Отпускная цена			1513837		1513837					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					***1513837***					
7	7	**515-102-0407 РСНБ РК 2022**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	**шт.**	**1**	**1577230**		**1577230**				**1577230**	
										1577230			
			Отпускная цена			1577230		1577230					
			Сметная стоимость оборудования					***1577230***					
8	8	**515-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**1150084**		**1150084**				**1150084**	
										1150084			
			Отпускная цена			1150084		1150084					
			Сметная стоимость оборудования					***1150084***					
9	9	**Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1.08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**148**	**10899,63**	**4887,32**	**1613145**	**723324**	**135614**	**866584**	**2678107**	
						5096	**2223,12**	**754208**	**329022**		**198378**		
	9.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	14,8	2476				36644,8			
	9.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	888	59				52392			
	9.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	59,2	605				35816			
10	46	**Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,6070976**	**239237,72**	**138150,72**	**862954**	**498323**	**17256**	**403426**	**1367690**	
						96303,06	**43499,76**	**347375**	**156908**		**101310**		
	46.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,2641	558				6843,39			
	46.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0126	717966				9064,21			
11	48	**Е11-330204-0205 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**10,2519936**	**211480,84**	**118816,41**	**2168100**	**1218105**	**38004**	**1042883**	**3467862**	
						88957,44	**38198,65**	**911991**	**391612**		**256879**		
	48.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	34,8568	558				19450,08			
	48.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0205	717966				14721,17			
12	50	**Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**8790**	**425,31**	**180,18**	**3738475**	**1583783**	**503667**	**1599780**	**5765273**	
						187,83	**64,95**	**1651026**	**570911**		**427018**		
13	51	**С1243-110-0304**	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки АВВГ 2х10 (ок)-0.66**	**км**	**8,63**	**246000**		**2122980**		**2122980**		**2292818**	**Казахстан**
											169838		
14	52	**С1243-141-0112**	**Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2**	**км**	**0,16**	**405010**		**64802**		**64802**		**69986**	
											5184		
15	53	**Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1.08**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**4123,91**	**2096,28**	**24743**	**12578**	**6077**	**10456**	**38015**	
						1014,85	**461,95**	**6089**	**2772**		**2816**		
	53.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2508	19495				4889,35			Казахстан 100%
	53.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	6								
16	54	**С1221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**3,258**	**57036**		**185823**		**185823**		**200689**	**Казахстан**
											14866		
17	55	**Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**60**	**972,08**	**30,16**	**58325**	**1809**	**41236**	**11435**	**75341**	
						254,65	**10,04**	**15279**	**602**		**5581**		
18	56	**Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,4197531**	**5059,88**	**203,02**	**42603**	**1710**	**30173**	**8106**	**54766**	
						1273,27	**63,87**	**10721**	**538**		**4057**		
19	57	**Ц13-080206-1701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**		**36**	**612,29**	**52,1**	**22042**	**1875**	**3141**	**12708**	**37530**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		472,93	17,34	17025	624		2780		
20	58	С1241-101-0303	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	36	1167		42012		42012		45373	Казахстан
											3361		
21	59	Е11-080101-0202 Кттр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	6	11135,73	2553,08	66814	15319	44000	12905	86097	
						1249,4	1063,32	7496	6380		6378		
	59.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	6,9	6374				43980,6			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Оборудование на материалы выше 1000В									25918595	
			ИТОГО:					20637064	4128823	3278647	4059641	25918595	
			В том числе :					3807040	1487735	9422556	1221890		
			Стоимость оборудования, всего							9422556			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		395905					
			Итого с временными									26314501	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,6 %		101352					
			Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									26415853	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		339866					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26755719	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95									25417931	
			НДС			12 %		2236888,45					
			Итого с НДС									28877625,94	

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
(наименование организации)

Директор Мамеков Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Қабылдан эксперт"
(наименование организации)

Инженер эксперт Халыкулы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаланашкорского района" Кызылординская область
(наименование организации)

Руководитель отдела Доспанов Танатар Сагалович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремпроект"
(наименование организации)

Эксперт авторскому надзору Сарсенбаев К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)