Уполномоченная компания: ТОО "Town House"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «ADAL» 1 очереди со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями, паркингом и торгово-развлекательным центром, расположенный по адресу: г. Астана, квадрат улиц Бухар Жырау, № 37, № 38

Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Договор генерального подряда	01.06.2018	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в ценах								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**637 490 609**	**569 188 044**							**68 302 565**	
в отчетном месяце		**569 188 044**							**68 302 565**	
Всего возврат стоимости материала УК	**344 984 701**								**36 962 647**	
Возврат стоимости материала УК в отчётном месяце		**308 022 054**							**36 962 647**	
Всего к оплате										**292 505 918,5**

Уполномоченная компания

Директор _____ Искужанов А.Е.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ Немагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Town House"
Генподрядчик: ТОО "Киелі Тыныс"
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс «ADAL» 1 очередь со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями, паркингом и торгово-развлекательным центром, расположенный по адресу: г. Астана, западнее улиц Бухар Жырау, № 29, № 30
Договор: договор генерального подряда от 01.06.2018

Форма: Б3

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2019 г

№ ПП	НОМЕРА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ С НДС		ВЫПОЛНЕНО, ТЕНГЕ С НДС				ОСТАТОК ПО ДОГОВОРУ, ТЕНГЕ	
			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	СНАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА		В ОТЧЕТНОМ МЕСЯЦЕ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ УК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глава 1. Подготовка территории строительства									
1	1-1	Подготовительные работы	45 452 690	37 205 350	31 899 016	23 677 206	31 899 016	23 677 206	14 362 682	13 528 144
2	1-2	Временные инженерные сети	29 840 039	27 304 810	2 458 398	1 866 128	2 458 398	1 866 128	27 401 641	25 438 682
	Глава 2. Основные объекты строительства								0	0
3	2-1	Земляные работы	4 356 380	1 171 384					4 356 380	1 171 384
4	2-2	Сваи и фундаменты	93 415 116	67 625 869	93 415 116	67 625 869	93 415 116	67 625 869	0	0
5	2-3	Каркас здания	577 816 226	387 620 532	213 691 399	149 339 697	213 691 399	149 339 697	364 794 979	238 280 879
6	2-4	Заполнение проемов	319 801 390	276 721 213					319 801 390	276 721 213
7	2-5	Устройство кровли	58 696 879	47 866 958					58 696 879	47 866 958
8	2-6	Внутренняя отделка и полы	230 415 428	113 795 437					230 415 428	113 795 437
9	2-7	Частичная отделка зданий	66 068 592	35 149 039					66 068 592	35 149 039
10	2-8	Фасад	348 993 994	236 440 291					348 993 994	236 440 291
11	2-9	Прочие работы	44 299 500	18 935 483					44 299 500	18 935 483
12	2-10	Устройство лифтов и эскалаторные работы	90 367 592	81 849 735					90 367 592	81 849 735
13	2-11	Встроенный автопаркинг	312 759 190	216 709 470	75 104 344	43 733 898	75 104 344	43 733 898	237 654 854	172 975 590
14	2-12	Внутренние сантехнические работы	369 067 291	268 074 419					369 067 291	268 074 419
15	2-13	Внутренние электромонтажные сети	184 755 211	91 128 399					184 755 211	91 128 399
16	2-14	Внутренние слаботочные сети	34 429 700	21 887 803					34 429 700	21 887 803
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									0
17	4-1	Наружные сети электроснабжения	31 484 233	26 831 924	849 353	649 342	849 353	649 342	30 634 880	26 182 582
18	4-2	Трансформаторная подстанция и распределительный пункт	63 133 027	51 225 468					63 133 027	51 225 468
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									0
19	6-1	Наружные сети теплоснабжения	22 214 388	18 586 556					22 214 388	18 586 556
20	6-2	Наружные сети водопровода и канализации	48 862 637	36 706 065	25 026 324	21 129 974	25 026 324	21 129 974	23 836 313	17 576 091
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									0
21	7-1	Благоустройство (вертикальная, покрытие, ограждение, МАФы)	176 302 480	108 519 850					176 302 480	108 519 850
		Итого	3 802 581 938,78	2 092 506 655,00	441 074 889,19	308 022 854,18	441 074 889,19	308 022 854,18	2 561 507 129,59	1 784 484 800,82
22		Накладные расходы	149 882 572,50		34 719 403,27		34 719 403,27			
23		Услуги транспорта и механизмов	153 670 000,00		93 293 815,46		93 293 815,46			
24		Итого по акту	3 306 134 521,28		869 188 043,92		869 188 043,92			
25		НДС 12%	396 736 141,35		68 302 565,27		68 302 565,27			
26		Всего по акту с НДС 12%	3 702 870 662,63		637 490 609,19		637 490 609,19			

Уполномоченная компания: (подпись) Нукушев А. Е. (ФИО)
Заказчик: (подпись) Кенгуров Е. (ФИО)
Генеральный подрядчик: (подпись) Арыстанбай Т. (ФИО)
Генеральный подрядчик: (подпись) Нукушев А. Е. (ФИО)
Технадзор: (подпись) Бакаев А. М. (ФИО)

Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"
Уполномоченная компания: ТОО "Town House"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом в квадрате улиц Бұхар Жырау, №37, №38 (Adal 1)
Договор: Договор генерального подряда от 01.06.2018

Акт выполненных работ за май месяц 2019 года

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструктив - Подготовительные работы									
		Раздел 2. Устройство временных дорог									
2	BI-01-01-01-08	Устройство временных дорог из сборных железобетонных дорожных плит	шт	114		1 071,43	122 143,02	122 143,02			
	Затраты труда										
	BI-005	Работы по устройству временных дорог из сборных железобетонных дорожных плит (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	114	1	1 071,43		122 143,02			
	Итого по разделу						122 143,02	122 143,02			
		Раздел 3. Устройство временного ограждения строительной площадки									
8	BI-01-01-02-03	Устройство временного ограждения из профилированного листа	м2	967		3 055,10	2 954 281,70	449 461,60		2 504 820,10	
	Затраты труда										
	BI-008	Работы по устройству временного ограждения из профилированного листа (затраты труда рабочих)	чел.час	967	1	464,80		449 461,6			
	Материалы										
	1-1-1052a	Электроды, d=4 мм, Э46 (расх. на ед.=0,0037)	кг	3,5779	0,0037	348,00				1 245,11	
	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 (расх. на ед.=1,1)	м2	1 063,7	1,1	2 063,00				2 194 413,1	
	1-1-8908	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 3,5х35мм (расх. на ед.=10)	шт	9 670	10	1,80				17 406	
	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 8639-82 40х20х2мм (расх. на	т	1,23776	0,00128	235 714,00				291 757,36	
9	BI-01-01-02-05	Изготовление и монтаж въездных ворот на проект размером 2,5х6м	шт	1		171 509,61	171 509,61	61 500,00		110 009,61	
	Затраты труда										
	BI-010	Работы по изготовлению и монтажу въездных ворот на проект размером 2,5х6м (затраты труда рабочих)	чел.час	1	1	61 500,00		61 500			
	Материалы										
	1-1-1052a	Электроды, d=4 мм, Э46 (расх. на ед.=0,7)	кг	0,7	0,7	348,00				243,6	
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,246	0,246	238 393,00				58 644,68	
	1-1-8870	Приварные петли для распашных ворот (расх. на	шт	4		1 200,00				4 800	

		сд.=4)									
	1-1-8908	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х35мм (расх. на ед.=60)	шт	60	60	1,80				108	
	1-1-8931	Лист стальной горячекатаный 2,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=0,213)	т	0,213	0,213	216 964,00				46 213,33	
10	BI-01-01-02-02	Монтаж стоек забора	шт	210		9 288,42	1 950 568,20	140 624,40		1 809 943,80	
	Затраты труда										
	BI-007	Работы по монтажу стоек забора (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	210	1	669,64		140 624,4			
	Материалы										
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,01845)	м3	3,8745	0,01845	14 500,00				56 180,25	
	8-6-9979	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 114 мм.	т	8,253	0,0393	212 500,00				1 753 762,5	
11	BI-01-01-02-10	Изготовление и монтаж планшета из профилированного листа для временного ограждения	м2	639		4 311,11	2 754 799,29	639 000,00		2 115 799,29	
	Затраты труда										
	BI-694	Работы по изготовлению и монтажу планшета из профилированного листа для временного ограждения	чел.час	639	1	1 000,00		639 000			
	Материалы										
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	3,29724	0,00516	238 393,00				786 038,94	
	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 (расх. на ед.=1)	м2	639	1	2 063,00				1 318 257	
	1-1-8908	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х35мм (расх. на ед.=10)	шт	6 390	10	1,80				11 502	
12	BI-01-01-02-02	Монтаж стоек забора [демонтаж]	шт	106		334,82	35 490,92	35 490,92			
	Затраты труда										
	BI-007	Работы по монтажу стоек забора (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	106	1	334,82		35 490,92			
13	BI-01-01-02-03	Устройство временного ограждения из профилированного листа [демонтаж]	м2	784,5		232,40	182 317,80	182 317,80			
	Затраты труда										
	BI-008	Работы по устройству временного ограждения из профилированного листа (затраты труда рабочих)	чел.час	784,5	1	232,40		182 317,8			
14	BI-01-01-02-10	Изготовление и монтаж планшета из профилированного листа для временного ограждения	м2	333		500,00	166 500,00	166 500,00			
	Затраты труда										
	BI-694	Работы по изготовлению и монтажу планшета из профилированного листа для временного ограждения	чел.час	333	1	500,00		166 500			
15	BI-01-01-02-05	Изготовление и монтаж въездных ворот на проект размером 2,5х6м	шт	2		111 009,61	222 019,22	2 000,00		220 019,22	
	Затраты труда										
	BI-010	Работы по изготовлению и монтажу въездных ворот на проект размером 2,5х6м (затраты труда рабочих)	чел.час	2	1	1 000,00		2 000			
	Материалы										
	1-1-1052а	Электроды, d=4 мм, Э46 (расх. на ед.=0,7)	кг	1,4	0,7	348,00				487,2	
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,492	0,246	238 393,00				117 289,36	
	1-1-8870	Приварные петли для распашных ворот (расх. на ед.=4)	шт	8	4	1 200,00				9 600	
	1-1-8908	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х35мм (расх. на ед.=60)	шт	120	60	1,80				216	

	1-1-8931	Лист стальной горячекатаный 2,0мм ГОСТ 19[illegible]М, 14637-89 (расх. на ед.=0,213)	т	0,426	0,213	216 964,00				92 426,66	
	Итого по разделу						8 437 485,81	1 676 894,72		6 760 591,09	
	Итого по смете						8 559 628,83	1 799 037,74		6 760 591,09	
	Всего по смете						8 559 628,83				
	НДС (от всего по смете без материалов)						215 884,53				
	Всего с НДС						8 775 513,36				
	Раздел 3. Устройство временного ограждения строительной площадки										
7	Bl-15-03-01-08	Заделка технических отверстий площадью до 1м2 в железобетонных перекрытиях с устройством	м3	31,2		29 077,60	907 221,12	489 403,20		417 817,92	
	Затраты труда										
	Bl-645	Работы по заделке технических отверстий площадью до 1м2 в железобетонных перекрытиях с устройством	чел.час	31,2	1	15 686,00		489 403,2			
	Материалы										
	1-1-1004a	Цемент М-400 (расх. на ед.=396,42)	кг	12 368,304	396,42	21,00				259 734,38	
	1-1-8857	Фиброволокно базальтовое (расх. на ед.=0,9752)	кг	30,42624	0,9752	1 517,86				46 182,77	
	1-3-9926	Экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС, плотность 31кг/м3, толщина 30мм (расх. на ед.=0,06)	м3	1,872	0,06	23 800,00				44 553,6	
	30-8-9990	Песок мытый сеянный (расх. на ед.=1,5116)	т	47,16192	1,5116	1 428,00				67 347,22	
16	Bl-01-01-02-03	Устройство временного ограждения из профилированного листа [демонтаж]	м2	1 495		117,60	175 812,00	175 812,00			
	Затраты труда										
	Bl-008	Работы по устройству временного ограждения из профилированного листа (затраты труда рабочих)	чел.час	1 495	1	117,60		175 812			
17	Bl-01-01-02-02	Монтаж стоек забора [демонтаж]	шт	545		327,40	178 433,00	178 433,00			
	Затраты труда										
	Bl-007	Работы по монтажу стоек забора (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	545	1	327,40		178 433			
18	Bl-01-01-02-02	Монтаж стоек забора	шт	689		9 274,58	6 390 185,62	451 846,20		5 938 339,42	
	Затраты труда										
	Bl-007	Работы по монтажу стоек забора (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	689	1	655,80		451 846,2			
	Материалы										
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,01845)	м3	12,71205	0,01845	14 500,00				184 324,73	
	8-6-9979	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 114 мм.	т	27,0777	0,0393	212 500,00				5 754 011,25	
19	Bl-01-01-02-03	Устройство временного ограждения из профилированного листа	м2	1 635		2 826,50	4 621 327,50	386 187,00		4 235 140,50	
	Затраты труда										
	Bl-008	Работы по устройству временного ограждения из профилированного листа (затраты труда рабочих)	чел.час	1 635	1	236,20		386 187			
	Материалы										
	1-1-1052a	Электроды, d=4 мм, Э46 (расх. на ед.=0,0037)	кг	6,0495	0,0037	568,00				3 105,23	

	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 (расх. на ед.=1,1)	м2	1 798,5	1,1	2 063,00				3 710 305,5
	1-1-8908	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х35мм (расх. на ед.=10)	шт	16 350	10	1,80				29 430
	1-1-9026	Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные ГОСТ 8639-82 40х20х2мм (расх. на	т	2,0928	0,00128	235 714,00				493 302,26
20	ВI-01-01-02-05	Изготовление и монтаж въездных ворот на проект размером 2,5х6м	шт	3		164 421,31	493 263,93	163 235,10		330 028,83
	Затраты труда									
	ВI-010	Работы по изготовлению и монтажу въездных ворот на проект размером 2,5х6м (затраты труда рабочих)	чел.час	3	1	54 411,70		163 235,1		
	Материалы									
	1-1-1052а	Электроды, d=4 мм, Э46 (расх. на ед.=0,7)	кг	2,1	0,7	348,00				730,8
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,738	0,246	238 393,00				175 934,03
	1-1-8870	Приварные петли для распашных ворот (расх. на ед.=4)	шт	12	4	1 200,00				14 400
	1-1-8908	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х35мм (расх. на ед.=60)	шт	180	60	1,80				324
	1-1-8931	Лист стальной горячекатаный 2,0мм ГОСТ 19903-74, 14637-89 (расх. на ед.=0,213)	т	0,639	0,213	216 964,00				138 640
21	ВI-01-01-02-10	Изготовление и монтаж планшета из профилированного листа для временного ограждения	м2	803,76		5 155,75	4 143 985,62	1 482 647,85		2 661 337,77
	Затраты труда									
	ВI-694	Работы по изготовлению и монтажу планшета из профилированного листа для временного ограждения	чел.час	803,76	1	1 844,64		1 482 647,85		
	Материалы									
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	4,147402	0,00516	238 393,00				988 711,6
	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 (расх. на ед.=1)	м2	803,76	1	2 063,00				1 658 156,88
	1-1-8908	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х35мм (расх. на ед.=10)	шт	8 037,6	10	1,80				14 467,68
	Итого по разделу						16 910 226,28	3 327 564,35		13 582 661,93
	Итого по смете						16 910 226,28	3 327 564,35		13 582 661,93
	Всего по смете						16 910 226,28			
	НДС (от всего по смете без материалов)						399 307,72			
	Всего с НДС						17 309 534,00			
	Раздел 5. Временные здания и сооружения									
27	ВI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали [козырьки, навес]	т	1,7861		346 392,86	618 692,29	302 999,11		315 693,18
	Затраты труда									
	ВI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	1,7861	1	169 642,86		302 999,11		
	Материалы									
	1-4-9967	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 5	т	1,803961	1,01	175 000,00				315 693,18

	Итого по разделу						618 692,29	302 999,11		315 693,18	
	Итого по смете						618 692,29	302 999,11		315 693,18	
	Всего по смете						618 692,29				
	НДС (от всего по смете без материалов)						36 359,89				
	Всего с НДС						655 052,18				
	Раздел 5. Временные здания и сооружения										
26	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали [основание для	т	6,0999		429 785,00	2 621 645,52	773 375,82		1 848 269,70	
	Затраты труда										
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	6,0999	1	126 785,00		773 375,82			
	Материалы										
	1-1-4520	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	6,160899	1,01	300 000,00				1 848 269,7	
	Итого по разделу						2 621 645,52	773 375,82		1 848 269,7	
	Итого по смете						2 621 645,52	773 375,82		1 848 269,7	
	Всего по смете						2 621 645,52				
	НДС (от всего по смете без материалов)						92 805,10				
	Всего с НДС						2 714 450,62				
	Раздел 6. Устройство временных ограждений для лифтовых шахт, лестничных пролетов и балконов										
46	ВІ-01-01-02-11	Изготовление и монтаж козырька из профилированного листа для временного ограждения	м2	181		5 579,53	1 009 894,93	168 717,34		841 177,59	
	Затраты труда										
	ВІ-695	Работы по изготовлению и монтажу козырька из профилированного листа для временного ограждения	чел.час	181	1	932,14		168 717,34			
	Материалы										
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	1,7919	0,0099	238 393,00				427 176,42	
	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 (расх. на ед.=1,1)	м2	199,1	1,1	2 063,00				410 743,3	
	1-1-8908	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 3,5х35мм (расх. на ед.=10)	шт	1 810	10	1,80				3 258	
47	ВІ-12-02-01-02	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза	м2	45		331,94	14 937,30	12 053,70		2 883,60	
	Затраты труда										
	ВІ-176	Работы по огрунтовке металлических поверхностей за 2 раза (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	45	1	267,86		12 053,7			
	Материалы										
	1-1-115а	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 (расх. на ед.=0,18)	кг	8,1	0,18	356,00				2 883,6	
48	ВІ-15-04-01-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах	шт	436		625,00	272 500,00	272 500,00			
	Затраты труда										
	ВІ-247	Работы по сверлению отверстий в кирпичных стенах	чел.час	436	1	625,00		272 500			

		(затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)									
49	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	1,265		427 293,86	540 526,73	214 598,22		325 928,52	
	Затраты труда										
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	1,265	1	169 642,86		214 598,22			
	Материалы										
	1-1-840	Металл для изготовления конструкций (расх. на ед.=1,01)	т	1,27765	1,01	255 100,00				325 928,52	
50	ВІ-14-09-01-01	Устройство инвентарных лесов с транспортировкой и складированием (сложные) (при выполнении работ	м2 по проекции	170		267,86	45 536,20	45 536,20			
	Затраты труда										
	ВІ-238	Работы по устройству инвентарных лесов с транспортировкой и складированием (затраты труда	чел.час	170	1	267,86		45 536,2			
51	ВІ-14-09-02-01	Разборка инвентарных лесов с транспортировкой и складированием (сложные) (при выполнении работ	м2 по проекции	170		178,57	30 356,90	30 356,90			
	Затраты труда										
	ВІ-239	Работы по разборе инвентарных лесов с транспортировкой и складированием (затраты труда	чел.час	170	1	178,57		30 356,9			
	Итого по разделу						1 913 752,19	743 762,36		1 169 989,83	
	Итого по смете						1 913 752,19	743 762,36		1 169 989,83	
	Всего по смете						1 913 752,19				
	НДС (от всего по смете без материалов)						89 251,48				
	Всего с НДС						2 003 003,67				
	Раздел 3. Устройство временного ограждения строительной площадки										
6	ВІ-01-01-02-06	Изготовление и монтаж баннера на забор	м2	580		803,57	466 070,60	466 070,60			
	Затраты труда										
	ВІ-011	Работы по изготовлению и монтажу баннера на забор (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	580	1	803,57		466 070,6			
	Итого по разделу						466 070,6	466 070,6			
	Итого по смете						466 070,6	466 070,6			
	Всего по смете						466 070,60				
	НДС (от всего по смете без материалов)						55 928,47				
	Всего с НДС						521 999,07				
						Итого по конструктиву:	31 090 015,71				
						НДС:	889 537,20				
						Итого по конструктиву с НДС:	31 979 552,91				

		Конструктив - Сваи и фундаменты									
		Блок 1									
		Раздел 1. Сваи									
		Подраздел 1. Забивка пробных свай									
1	ВІ-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	60		1 509,24	90 554,40	90 554,40			
	Затраты труда										
	ВІ-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе (затраты труда	чел.час	60	1	1 509,24		90 554,4			
2	30-13-9997	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С10-30	шт	6		36 500,00	219 000,00			219 000,00	
4	30-13-9992	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С5-30	шт	1		15 442,19	15 442,19			15 442,19	
	Итого по подразделу						324 996,59	90 554,4		234 442,19	
		Подраздел 2. Забивка основных свай									
5	ВІ-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	1 837		700,00	1 285 900,00	1 285 900,00			
	Затраты труда										
	ВІ-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе (затраты труда	чел.час	1 837	1	700,00		1 285 900			
6	30-13-9993	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С6-30	шт	302		18 480,00	5 580 960,00			5 580 960,00	
7	30-13-9992	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С5-30	шт	5		15 442,00	77 210,00			77 210,00	
8	ВІ-03-04-01-01	Мобилизация и демобилизация свайной установки	услуга	4		120 000,00	480 000,00	480 000,00			
	Затраты труда										
	ВІ-373	Работы по мобилизации и демобилизации свайной установки (затраты труда рабочих) (расх. ин.сд.=1)	чел.час	4	1	120 000,00		480 000			
	Итого по подразделу						7 424 070	1 765 900		5 658 170	
	Итого по разделу						7 749 066,59	1 856 454,4		5 892 612,19	
	Итого по смете						7 749 066,59	1 856 454,4		5 892 612,19	
	Всего по смете						7 749 066,59				
	НДС (от всего по смете без материалов)						222 774,53				
	Всего с НДС						7 971 841,12				
	Блок 2										
	Раздел 1. Сваи										
	Подраздел 3. Срубка оголовков										
9	ВІ-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше	шт	313		669,64	209 597,32	209 597,32			
	Затраты труда										

	BI-035	Работы по вырубке бетона из арматурного кар... железобетонных свай площадью сечения свыше	чел.час	313	1	669,64		209 597,32			
	Итого по подразделу						209 597,32	209 597,32			
	Итого по разделу						209 597,32	209 597,32			
	Раздел 2. Фундаменты										
	Подраздел 1. Устройство основания под фундамент										
10	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	39		1 339,29	52 232,31	52 232,31			
	Затраты труда										
	BI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39	1	1 339,29		52 232,31			
11	30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм	т	58,305		2 400,00	139 932,00			139 932,00	
12	BI-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	39		17 107,58	667 195,62	139 285,77		527 909,85	
	Затраты труда										
	BI-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39	1	3 571,43		139 285,77			
	Материалы										
	30-1-9910	Бетон сульфатостойкий класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=1,025)	м3	39,975	1,025	13 206,00				527 909,85	
	Итого по подразделу						859 359,93	191 518,08		667 841,85	
	Подраздел 2. Устройство ростверка										
13	BI-04-02-01-08	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	м3	140,79		33 758,53	4 752 863,44	2 209 145,75		2 543 717,69	
	Затраты труда										
	BI-744	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	чел.час	140,79	1	15 691,07		2 209 145,75			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	141,63474	1,006	17 959,70				2 543 717,44	
14	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	2,36		187 500,00	442 500,00			442 500,00	
15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,33		180 350,00	59 515,50			59 515,50	
16	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	4,57		173 913,59	794 785,11			794 785,11	
17	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,69		171 120,15	289 193,05			289 193,05	
25	BI-02-04-02-01	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	м3	454,86		1 570,36	714 293,95	263 982,55		450 311,40	
	Затраты труда										
	BI-028	Работы по обратной засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом (затраты труда рабочих)	чел.час	454,86	1	580,36		263 982,55			
	Материалы										
	30-12-2	Грунт (расх. на ед.=1,1)	м3	500,346	1,1	900,00				450 311,4	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
26	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	454,86		267,86	121 838,80	121 838,80			
	Затраты труда										
	ВІ-031	Работы по уплотнению грунта (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	454,86	1	267,86		121 838,8			
27	ВІ-04-02-01-08	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	м3	15,86		33 758,53	535 410,29	248 860,37		286 549,92	
	Затраты труда										
	ВІ-744	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	чел.час	15,86	1	15 691,07		248 860,37			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	15,95516	1,006	17 959,70				286 549,89	
	Итого по подразделу						7 710 399,85	2 843 827,46		4 866 572,39	
		Подраздел 3. Гидроизоляция фундамента									
30	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой	м2	390		151,79	59 198,10	59 198,10			
	Затраты труда										
	ВІ-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной	чел.час	390	1	151,79		59 198,1			
31	1-1-9090	Пленка полиэтиленовая 100мкр	кг	35,88		480,00	17 222,40			17 222,40	
32	ВІ-04-04-02-01	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой	м2	310,4		383,36	118 994,94	83 143,74		35 851,20	
	Затраты труда										
	ВІ-050	Работы по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной	чел.час	310,4	1	267,86		83 143,74			
	Материалы										
	1-1-8899	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат) (расх. на ед.=0,3)	кг	93,12	0,3	385,00				35 851,2	
	Итого по подразделу						195 415,44	142 341,84		53 073,6	
	Итого по разделу						8 765 175,23	3 177 687,39		5 587 487,84	
	Итого по смете						8 974 772,55	3 387 284,71		5 587 487,84	
	Всего по смете						8 974 772,55				
	НДС (от всего по смете без материалов)						406 474,17				
	Всего с НДС						9 381 246,72				
		Раздел 1. Сваи									
		Подраздел 1. Забивка пробных свай									
3	ВІ-03-05-01-01	Динамическое испытание свай	шт	30		16 875,00	506 250,00	506 250,00			
	Затраты труда										
	ВІ-629	Работы по динамическому испытанию свай (затраты	чел.час	30	1	16 875,00		506 250			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на труда рабочих) (расх. на ед.=1)	м3	341 63474	1 006	13 859,20		[illegible]		[illegible]	
	Итого по подразделу						506 250	506 250			
	Итого по разделу						506 250	506 250			
	Итого по смете						506 250	506 250			
	Всего по смете						506 250,00				
	НДС (от всего по смете без материалов)						60 750,00				
	Всего с НДС						567 000,00				
	Инвестор:										
	Заказчик:	ТОО "Арман Достар KZ"									
	Подрядчик:	ТОО "СК Ихсан"									
	Стройка:	ADAL 1 (Камал 7)									
	Объект:										
	Договор:	АДК/Под/Adal от 27.02.2019									
							Номер документа	Дата составления		Отчетный период с	по
							9	18.04.2019		01.03.2019	31.03.2019
		Раздел 2. Фундаменты									
		Подраздел 2. Устройство ростверка									
28	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,64		173 913,59	111 304,70			111 304,70	
29	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,089		171 120,15	15 229,69			15 229,69	
	Итого по подразделу						126 534,39			126 534,39	
	Итого по разделу						126 534,39			126 534,39	
	Итого по смете						126 534,39			126 534,39	
	Всего по смете						126 534,39				
	Всего с НДС						126 534,39				
		Раздел 2. Фундаменты									
		Подраздел 2. Устройство ростверка									
18	ВІ-04-03-01-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-3	шт	158		7 023,09	1 109 648,22	84 642,18		1 025 006,04	
	Затраты труда										
	ВІ-045	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 300мм (затраты труда	чел.час	158	1	535,71		84 642,18			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	141 63474	1,006	17 [illegible]				[illegible]
	Материалы									
	30-13-9940	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-3-Т (расх. на ед.=1)	шт	158	1	6 133,17				969 040,86
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	1,896	0,012	14 709,41				27 889,04
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,6478	0,0041	17 548,10				11 367,66
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0711	0,00045	235 000,00				16 708,5
19	1-1-2257	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-200 ГОСТ 10923 93	м2	281,6		95,00	26 752,00			26 752,00
20	ВІ-04-03-01-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-5-3	шт	37		8 478,14	313 691,18	19 821,27		293 869,91
	Затраты труда									
	ВІ-045	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 300мм (затраты труда	чел.час	37	1	535,71		19 821,27		
	Материалы									
	30-13-9942	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-5-3-Т (расх. на ед.=1)	шт	37	1	7 588,22				280 764,14
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	0,444	0,012	14 709,41				6 530,98
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,1517	0,0041	17 548,10				2 662,05
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,01665	0,00045	235 000,00				3 912,75
21	ВІ-04-03-02-10	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 24-4-6	шт	12		13 492,07	161 904,84	9 642,84		152 262,00
	Затраты труда									
	ВІ-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	12	1	803,57		9 642,84		
	Материалы									
	30-13-9947	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 24-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	12	1	12 066,35				144 796,2
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0295)	м3	0,354	0,0295	14 709,41				5 207,13
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0047)	м3	0,0564	0,0047	17 548,10				989,71
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0054	0,00045	235 000,00				1 269
22	ВІ-04-03-02-06	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-6	шт	8		7 531,97	60 255,76	6 428,56		53 827,20
	Затраты труда									
	ВІ-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	8	1	803,57		6 428,56		
	Материалы									
	30-13-9941	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	8	1	6 255,35				50 042,8
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0165)	м3	0,132	0,0165	14 709,41				1 941,64
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0071)	м3	0,0568	0,0071	17 548,10				996,73
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0036	0,00045	235 000,00				846
23	ВІ-04-03-02-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 9-4-6	шт	4		6 544,13	26 176,52	3 214,28		22 962,24

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	Затраты труда										
	ВІ-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	4	1	803,57		3 214,28			
	Материалы										
	30-13-9936	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 9-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	4	1	5 386,35				21 545,4	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	0,048	0,012	14 709,41				706,05	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,0164	0,0041	17 548,10				287,79	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0018	0,00045	235 000,00				423	
24	ВІ-08-01-01-13	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного пустотелого кирпича	м3	2,17		14 924,91	32 387,05	18 328,75		14 058,30	
	Затраты труда										
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,17	1	8 446,43		18 328,75			
	Материалы										
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,37)	м3	0,8029	0,37	14 709,41				11 810,19	
	30-7-9968	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 100/25 (расх. на	1000шт	0,64232	0,296	3 500,00				2 248,12	
	Итого по подразделу						1 730 815,62	142 077,88		1 588 737,74	
	Итого по разделу						1 730 815,62	142 077,88		1 588 737,74	
	Итого по смете						1 730 815,62	142 077,88		1 588 737,74	
	Всего по смете						1 730 815,62				
	НДС (от всего по смете без материалов)						17 049,35				
	Всего с НДС						1 747 864,97				

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерении: Норма	На един. измерении: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживание Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Сваи										
	Подраздел 1. Забивка пробных свай										
1	ВІ-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	54		1 509,24	81 498,96	81 498,96			
	Затраты труда										
	ВІ-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе (затраты труда	чел.час	54	1	1 509,24		81 498,96			
2	30-13-9996	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С9-30	шт	6		30 150,00	180 900,00			180 900,00	
	Итого по подразделу						[illegible]	[illegible]		[illegible]	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	1,606	17 050,20	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
		Подраздел 2. Забивка основных свай									
3	ВІ-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСПДЛ-2500 на экскаваторе	мп	2 469		700,00	1 728 300,00	1 728 300,00			
	Затраты труда										
	ВІ-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСПДЛ-2500 на экскаторе (затраты труда	чел.час	2 469	1	700,00		1 728 300			
4	30-13-9993	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С6-30	шт	104		18 480,00	1 921 920,00			1 921 920,00	
5	30-13-9994	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С7-30	шт	208		21 563,00	4 485 104,00			4 485 104,00	
6	30-13-9992	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С5-30	шт	10		15 442,00	154 420,00			154 420,00	
7	30-13-9995	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С8-30	шт	39		24 640,00	960 960,00			960 960,00	
8	30-13-9996	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С9-30	шт	3		30 150,00	90 450,00			90 450,00	
	Итого по подразделу						9 341 154	1 728 300		7 612 854	
	Итого по разделу						9 603 552,96	1 809 798,96		7 793 754	
	Итого по смете						9 603 552,96	1 809 798,96		7 793 754	
	Всего по смете						9 603 552,96				
	НДС (от всего по смете без материалов)						217 175,88				
	Всего с НДС						9 820 728,84				
		Раздел 1. Сваи									
		Подраздел 3. Срубка оголовков									
9	ВІ-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай прямоугольного сечения свыше	шт	370		669,64	247 766,80	247 766,80			
	Затраты труда										
	ВІ-035	Работы по вырубке бетона из арматурного каркаса железобетонных свай прямоугольного сечения свыше	чел.час	370	1	669,64		247 766,8			
	Итого по подразделу						247 766,8	247 766,8			
	Итого по разделу						247 766,8	247 766,8			
		Раздел 2. Фундаменты									
		Подраздел 1. Устройство оснований под фундамент									
10	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	36,19		1 339,29	48 468,91	48 468,91			
	Затраты труда										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра...	м3	141,63474	1,006	17 959,70				2 543 747,41	
	ВІ-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	36,19	1	1 339,29		48 468,91			
11	30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм	т	54,106		2 400,00	129 854,40			129 854,40	
12	ВІ-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	36,19		17 535,62	634 614,09	129 250,05		505 364,04	
	Затраты труда										
	ВІ-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	36,19	1	3 571,43		129 250,05			
	Материалы										
	30-1-9910	Бетон сульфатостойкий класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=1,025)	м3	37,09475	1,025	13 623,60				505 364,04	
	Итого по подразделу						812 937,39	177 718,96		635 218,44	
	Подраздел 2. Устройство ростверка										
19	ВІ-04-02-01-08	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	м3	15,94		33 758,53	538 110,97	250 115,66		287 995,31	
	Затраты труда										
	ВІ-744	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	чел.час	15,94	1	15 691,07		250 115,66			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	16,03364	1,006	17 959,70				287 995,28	
22	ВІ-04-02-01-08	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	м3	169,21		33 758,53	5 712 280,86	2 655 085,95		3 057 194,91	
	Затраты труда										
	ВІ-744	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	чел.час	169,21	1	15 691,07		2 655 085,95			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	170,22526	1,006	17 959,70				3 057 194,6	
23	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	2,14		171 120,15	366 197,12			366 197,12	
24	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	5,79		173 913,59	1 006 959,69			1 006 959,69	
25	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,47		180 350,00	84 764,50			84 764,50	
26	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	2,8		187 500,00	525 000,00			525 000,00	
27	ВІ-02-04-02-01	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	м3	505,6		1 570,36	793 974,02	293 430,02		500 544,00	
	Затраты труда										
	ВІ-028	Работы по обратной засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом (затраты труда рабочих)	чел.час	505,6	1	580,36		293 430,02			
	Материалы										
	30-12-2	Грунт (расх. на ед.=1,1)	м3	556,16	1,1	900,00				500 544	
28	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	505,6		267,86	135 430,02	135 430,02			
	Затраты труда										
	ВІ-031	Работы по уплотнению грунта (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	505,6	1	267,86		135 430,02			
	Итого по подразделу						9 163 716,84	3 334 061,64		5 829 655,19	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141,63674	1,006	17 050,78	[illegible]	[illegible]		2 424 333,44	
		Подраздел 3. Гидроизоляция фундамента									
30	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой	м2	361,9		151,79	54 932,80	54 932,80			
	Затраты труда										
	ВІ-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной	чел.час	361,9	1	151,79		54 932,8			
31	1-1-9090	Пленка полиэтиленовая 100мкр	кг	33,2948		480,00	15 981,50			15 981,50	
32	ВІ-04-04-02-01	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой	м2	356,74		383,36	136 759,85	95 556,38		41 203,47	
	Затраты труда										
	ВІ-050	Работы по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной	чел.час	356,74	1	267,86		95 556,38			
	Материалы										
	1-1-8899	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат) (расх. на ед.=0,3)	кг	107,022	0,3	385,00				41 203,47	
	Итого по подразделу						207 674,15	150 489,18		57 184,97	
	Итого по разделу						10 183 328,38	3 662 269,78		6 521 058,6	
	Итого по смете						10 431 095,18	3 910 036,58		6 521 058,6	
	Всего по смете						10 431 095,18				
	НДС (от всего по смете без материалов)						469 204,39				
	Всего с НДС						10 900 299,57				
		Раздел 2. Фундаменты									
		Подраздел 2. Устройство ростверка									
13	ВІ-04-03-01-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-3	шт	179		7 027,59	1 257 938,61	95 892,09		1 162 046,52	
	Затраты труда										
	ВІ-045	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 300мм (затраты труда	чел.час	179	1	535,71		95 892,09			
	Материалы										
	30-13-9940	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-3-Т (расх. на ед.=1)	шт	179	1	6 133,17				1 097 837,43	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	2,148	0,012	14 709,41				31 595,81	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,7339	0,0041	17 548,10				12 878,55	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,08055	0,00045	245 000,00				19 734,75	
14	1-1-2257	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-200 ГОСТ 10923-93	м2	312,4		95,00	29 678,00			29 678,00	
15	ВІ-04-03-01-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-5-3	шт	44		8 482,64	373 236,16	23 571,24		349 664,92	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]а	м3	141,63474	3,006	17 959,79				2 543 217,44	
	Затраты труда										
	ВІ-045	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 300мм (затраты труда	чел.час	44	1	535,71		23 571,24			
	Материалы										
	30-13-9942	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-5-3-Т (расх. на ед.=1)	шт	44	1	7 588,22				333 881,68	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	0,528	0,012	14 709,41				7 766,57	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,1804	0,0041	17 548,10				3 165,68	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0198	0,00045	245 000,00				4 851	
16	ВІ-04-03-02-10	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 24-4-6	шт	8		13 496,57	107 972,56	6 428,56		101 544,00	
	Затраты труда										
	ВІ-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	8	1	803,57		6 428,56			
	Материалы										
	30-13-9947	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 24-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	8	1	12 066,35				96 530,8	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0295)	м3	0,236	0,0295	14 709,41				3 471,42	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0047)	м3	0,0376	0,0047	17 548,10				659,81	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0036	0,00045	245 000,00				882	
17	ВІ-04-03-02-06	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-6	шт	8		7 536,47	60 291,76	6 428,56		53 863,20	
	Затраты труда										
	ВІ-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	8	1	803,57		6 428,56			
	Материалы										
	30-13-9941	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	8	1	6 255,35				50 042,8	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0165)	м3	0,132	0,0165	14 709,41				1 941,64	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0071)	м3	0,0568	0,0071	17 548,10				996,73	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0036	0,00045	245 000,00				882	
18	ВІ-04-03-02-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 9-4-6	шт	10		6 548,63	65 486,30	8 035,70		57 450,60	
	Затраты труда										
	ВІ-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	10	1	803,57		8 035,7			
	Материалы										
	30-13-9936	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 9-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	10	1	5 386,35				53 863,5	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	0,12	0,012	14 709,41				1 765,13	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,041	0,0041	17 548,10				719,47	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0045	0,00045	245 000,00				1 102,5	
29	ВІ-08-01-01-13	Кладка наружных и внутренних стен толщиной	м3	3,39		24 248,91	82 203,80	28 633,40		53 570,41	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]а 380мм из полуторного пустотелого кирпича	м3	111,63474	1,006	13 960,27	[illegible]	[illegible]		2 533 733,44	
	Затраты труда										
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,39	1	8 446,43		28 633,4			
	Материалы										
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,37)	м3	1,2543	0,37	14 709,41				18 450,01	
	30-7-9968	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 100/25 (расх. на	1000шт	1,00344	0,296	35 000,00				35 120,4	
	Итого по подразделу						1 976 807,23	168 989,55		1 807 817,69	
	Итого по разделу						1 976 807,23	168 989,55		1 807 817,69	
	Итого по смете						1 976 807,23	168 989,55		1 807 817,69	
	Всего по смете						1 976 807,23				
	НДС (от всего по смете без материалов)						20 278,75				
	Всего с НДС						1 997 085,98				
	Раздел 2. Фундаменты										
	Подраздел 2. Устройство ростверка										
20	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	0,64		173 913,59	111 304,70			111 304,70	
21	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	0,089		171 120,15	15 229,69			15 229,69	
	Итого по подразделу						126 534,39			126 534,39	
	Итого по разделу						126 534,39			126 534,39	
	Итого по смете						126 534,39			126 534,39	
	Всего по смете						126 534,39				
	Всего с НДС						126 534,39				
	Раздел 1. Сваи										
	Подраздел 1. Забивка пробных свай										
1	ВІ-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСПД-2500 на экскаваторе	мп	60		1 509,24	90 554,40	90 554,40			
	Затраты труда										
	ВІ-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСПД-2500 на экскаваторе (затраты труда	чел.час	60	1	1 509,24		90 554,4			
2	30-13-9997	Сваи забивные, железобетонные, целые сплошного квадратного сечения С10-30	шт	6		36 500,00	219 000,00			219 000,00	
	Итого по подразделу						[illegible]	[illegible]		219 000	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]на	м3	141,63474	1,006	17 950,70	[illegible]	[illegible]		2 543 [illegible],44
		Подраздел 2. Забивка основных свай								
3	ВI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	1 280		700,00	896 000,00	896 000,00		
	Затраты труда									
	ВI-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе (затраты труда	чел.час	1 280	1	700,00		896 000		
4	30-13-9993	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С6-30	шт	8		18 480,00	147 840,00			147 840,00
5	30-13-9994	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С7-30	шт	176		21 563,00	3 795 088,00			3 795 088,00
	Итого по подразделу						4 838 928	896 000		3 942 928
	Итого по разделу						5 148 482,4	986 554,4		4 161 928
	Итого по смете						5 148 482,4	986 554,4		4 161 928
	Всего по смете						5 148 482,40			
	НДС (от всего по смете без материалов)						118 386,53			
	Всего с НДС						5 266 868,93			
		Раздел 1. Сваи								
		Подраздел 3. Срубка оголовков								
6	ВI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше	шт	190		669,64	127 231,60	127 231,60		
	Затраты труда									
	ВI-035	Работы по вырубке бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше	чел.час	190	1	669,64		127 231,6		
	Итого по подразделу						127 231,6	127 231,6		
	Итого по разделу						127 231,6	127 231,6		
		Раздел 2. Фундаменты								
		Подраздел 1. Устройство основания под фундамент								
7	ВI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	18,74		1 339,29	25 098,29	25 098,29		
	Затраты труда									
	ВI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	18,74	1	1 339,29		25 098,29		
8	30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм	т	28,0163		2 400,00	67 239,12			67 239,12
9	ВI-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	18,74		17 535,62	328 617,52	66 928,60		261 688,92

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра...	м3	141,63471	1,006	17 969,70				3 443 717,44	
	Затраты труда										
	ВІ-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	18,74	1	3 571,43		66 928,6			
	Материалы										
	30-1-9910	Бетон сульфатостойкий класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=1,025)	м3	19,2085	1,025	13 623,60				261 688,92	
	Итого по подразделу						420 954,93	92 026,89		328 928,04	
	Подраздел 2. Устройство ростверка										
16	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,18		180 350,00	32 463,00			32 463,00	
17	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	3		173 913,59	521 740,77			521 740,77	
18	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,13		171 120,15	193 365,77			193 365,77	
19	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	1,45		187 500,00	271 875,00			271 875,00	
20	ВІ-04-02-01-08	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	м3	7,97		33 758,53	269 055,48	125 057,83		143 997,66	
	Затраты труда										
	ВІ-744	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	чел.час	7,97	1	15 691,07		125 057,83			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	8,01782	1,006	17 959,70				143 997,64	
23	ВІ-04-02-01-08	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	м3	86,79		33 758,53	2 929 902,82	1 361 827,97		1 568 074,85	
	Затраты труда										
	ВІ-744	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	чел.час	86,79	1	15 691,07		1 361 827,97			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	87,31074	1,006	17 959,70				1 568 074,7	
24	ВІ-02-04-02-01	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	м3	293,86		1 570,36	461 465,99	170 544,59		290 921,40	
	Затраты труда										
	ВІ-028	Работы по обратной засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом (затраты труда рабочих)	чел.час	293,86	1	580,36		170 544,59			
	Материалы										
	30-12-2	Грунт (расх. на ед.=1,1)	м3	323,246	1,1	900,00				290 921,4	
25	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	293,86		267,86	78 713,34	78 713,34			
	Затраты труда										
	ВІ-031	Работы по уплотнению грунта (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	293,86	1	267,86		78 713,34			
	Итого по подразделу						4 758 582	1 736 143,72		3 022 438,28	
	Подраздел 3. Гидроизоляция фундамента										
27	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой	м2	187,4		151,79	28 445,45	28 445,45			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141,62474	3,006	17 959,79				2 543 717,44
	Затраты труда									
	ВІ-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной	чел.час	187,4	1	151,79		28 445,45		
28	1-1-9090	Пленка полиэтиленовая 100мкр	кг	17,2408		480,00	8 275,58			8 275,58
29	ВІ-04-04-02-01	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой	м2	189,37		383,36	72 596,88	50 724,65		21 872,24
	Затраты труда									
	ВІ-050	Работы по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной	чел.час	189,37	1	267,86		50 724,65		
	Материалы									
	1-1-8899	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат) (расх. на ед.=0,3)	кг	56,811	0,3	385,00				21 872,24
	Итого по подразделу						109 317,91	79 170,09		30 147,82
	Итого по разделу						5 288 854,85	1 907 340,71		3 381 514,14
	Итого по смете						5 416 086,45	2 034 572,31		3 381 514,14
	Всего по смете						5 416 086,45			
	НДС (от всего по смете без материалов)						244 148,68			
	Всего с НДС						5 660 235,13			
	Раздел 2. Фундаменты									
	Подраздел 2. Устройство ростверка									
21	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,32		173 913,59	55 652,35			55 652,35
22	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,0445		171 120,15	7 614,85			7 614,85
	Итого по подразделу						63 267,2			63 267,2
	Итого по разделу						63 267,2			63 267,2
	Итого по смете						63 267,2			63 267,2
	Всего по смете						63 267,20			
	Всего с НДС						63 267,20			
	Раздел 2. Фундаменты									
	Подраздел 2. Устройство ростверка									
10	ВІ-04-03-01-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-3	шт	100		7 027,59	702 759,00	53 571,00		649 188,00
	Затраты труда									
	ВІ-045	Работы по укладке блоков и плит ленточных	чел.час	100		535,71		53 571		

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (р[illegible]на фундаментов ФБС высотой 300мм (затраты труда	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
	Материалы									
	30-13-9940	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-3-Т (расх. на ед.=1)	шт	100	1	6 133,17				613 317
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	1,2	0,012	14 709,41				17 651,29
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,41	0,0041	17 548,10				7 194,72
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,045	0,00045	245 000,00				11 025
11	1-1-2257	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-200 ГОСТ 10923 93	м2	173,8		95,00	16 511,00			16 511,00
12	ВI-04-03-01-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-5-3	шт	21		8 410,69	176 624,49	11 249,91		165 374,58
	Затраты труда									
	ВI-045	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 300мм (затраты труда	чел.час	21	1	535,71		11 249,91		
	Материалы									
	30-13-9942	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-5-3-Т (расх. на ед.=1)	шт	21	1	7 588,22				159 352,62
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	0,252	0,012	14 709,41				3 706,77
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,00945	0,00045	245 000,00				2 315,25
13	ВI-04-03-02-10	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 24-4-6	шт	5		13 496,57	67 482,85	4 017,85		63 465,00
	Затраты труда									
	ВI-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	5	1	803,57		4 017,85		
	Материалы									
	30-13-9947	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 24-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	5	1	12 066,35				60 331,75
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0295)	м3	0,1475	0,0295	14 709,41				2 169,64
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0047)	м3	0,0235	0,0047	17 548,10				412,38
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,00225	0,00045	245 000,00				551,25
14	ВI-04-03-02-06	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-6	шт	6		7 536,47	45 218,82	4 821,42		40 397,40
	Затраты труда									
	ВI-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	6	1	803,57		4 821,42		
	Материалы									
	30-13-9941	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	6	1	6 255,35				37 532,1
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0165)	м3	0,099	0,0165	14 709,41				1 456,23
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0071)	м3	0,0426	0,0071	17 548,10				747,55
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0027	0,00045	245 000,00				661,5
15	ВI-04-03-02-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 9-4-6	шт	2		6 548,63	13 097,26	1 607,14		11 490,12
	Затраты труда									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]а	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	ВI-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	2	1	803,57		1 607,14		
	Материалы									
	30-13-9936	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 9-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	2	1	5 386,35				10 772,7
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	0,024	0,012	14 709,41				353,03
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,0082	0,0041	17 548,10				143,89
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0009	0,00045	245 000,00				220,5
26	ВI-08-01-01-13	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного пустотелого кирпича	м3	1,12		24 248,91	27 158,78	9 460,00		17 698,78
	Затраты труда									
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,12	1	8 446,43		9 460		
	Материалы									
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,37)	м3	0,4144	0,37	14 709,41				6 095,58
	30-7-9968	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 100/25 (расх. на	1000шт	0,33152	0,296	35 000,00				11 603,2
	Итого по подразделу						1 048 852,27	84 727,32		964 124,95
	Итого по разделу						1 048 852,27	84 727,32		964 124,95
	Итого по смете						1 048 852,27	84 727,32		964 124,95
	Всего по смете						1 048 852,27			
	НДС (от всего по смете без материалов)						10 167,28			
	Всего с НДС						1 059 019,55			
	Раздел 1. Сваи									
	Подраздел 1. Забивка пробных свай									
1	ВI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	40		1 509,24	60 369,60	60 369,60		
	Затраты труда									
	ВI-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе (затраты труда	чел.час	40	1	1 509,24		60 369,6		
2	30-13-9997	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С10-30	шт	4		36 500,00	146 000,00			146 000,00
	Итого по подразделу						206 369,6	60 369,6		146 000
	Подраздел 2. Забивка основных свай									
3	ВI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	2 546		700,00	1 782 200,00	1 782 200,00		
	Затраты труда									
	ВI-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-	чел.час	2 546	1	700,00		1 782 200		

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible] молотом МСПД-2500 на экскаваторе (затраты труда	м3	141 [illegible]	1 [illegible]	17 [illegible]		[illegible]		[illegible]
4	30-13-9993	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С6-30	шт	18		18 480,00	332 640,00			332 640,00
5	30-13-9994	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С7-30	шт	346		21 563,00	7 460 798,00			7 460 798,00
6	30-13-9995	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С8-30	шт	2		24 640,00	49 280,00			49 280,00
	Итого по подразделу						9 624 918	1 782 200		7 842 718
	Итого по разделу						9 831 287,6	1 842 569,6		7 988 718
	Итого по смете						9 831 287,6	1 842 569,6		7 988 718
	Всего по смете						9 831 287,60			
	НДС (от всего по смете без материалов)						221 108,35			
	Всего с НДС						10 052 395,95			
	Раздел 1. Сваи									
	Подраздел 3. Срубка оголовков									
7	ВI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше	шт	370		669,64	247 766,80	247 766,80		
	Затраты труда									
	ВI-035	Работы по вырубке бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше	чел.час	370	1	669,64		247 766,8		
	Итого по подразделу						247 766,8	247 766,8		
	Итого по разделу						247 766,8	247 766,8		
	Раздел 2. Фундаменты									
	Подраздел 1. Устройство основания под фундамент									
8	ВI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	36,19		1 339,29	48 468,91	48 468,91		
	Затраты труда									
	ВI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	36,19	1	1 339,29		48 468,91		
9	30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм	т	54,10405		2 400,00	129 849,72			129 849,72
10	ВI-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	36,19		17 535,62	634 614,09	129 250,05		505 364,04
	Затраты труда									
	ВI-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	36,19	1	3 571,43		129 250,05		
	Материалы									
	30-1-9910	Бетон сульфатостойкий класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=1,025)	м3	37,09475	1,025	13 623,60				505 364,04

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3								
	Итого по подразделу						812 932,71	177 718,96		635 213,76	
	Подраздел 2. Устройство ростверка										
17	ВІ-04-02-01-08	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	м3	169,21		33 758,53	5 712 280,86	2 655 085,95		3 057 194,91	
	Затраты труда										
	ВІ-744	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	чел.час	169,21	1	15 691,07		2 655 085,95			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	170,22526	1,006	17 959,70				3 057 194,6	
18	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	2,14		171 120,15	366 197,12			366 197,12	
19	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	5,79		173 913,59	1 006 959,69			1 006 959,69	
20	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,47		180 350,00	84 764,50			84 764,50	
21	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	2,8		187 500,00	525 000,00			525 000,00	
22	ВІ-04-02-01-08	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	м3	15,94		33 758,53	538 110,97	250 115,66		287 995,31	
	Затраты труда										
	ВІ-744	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	чел.час	15,94	1	15 691,07		250 115,66			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	16,03564	1,006	17 959,70				287 995,28	
25	ВІ-02-04-02-01	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	м3	505,6		1 570,36	793 974,02	293 430,02		500 544,00	
	Затраты труда										
	ВІ-028	Работы по обратной засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом (затраты труда рабочих)	чел.час	505,6	1	580,36		293 430,02			
	Материалы										
	30-12-2	Грунт (расх. на ед.=1,1)	м3	556,16	1,1	900,00				500 544	
26	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	505,6		267,86	135 430,02	135 430,02			
	Затраты труда										
	ВІ-031	Работы по уплотнению грунта (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	505,6	1	267,86		135 430,02			
	Итого по подразделу						9 162 716,84	3 334 061,64		5 828 655,19	
	Подраздел 3. Гидроизоляция фундамента										
28	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой	м2	361,9		151,79	54 932,80	54 932,80			
	Затраты труда										
	ВІ-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной	чел.час	361,9	1	151,79		54 932,8			
29	1-1-9090	Пленка полиэтиленовая 100мкр	кг	33,2948		480,00	15 981,50			15 981,50	
30	ВІ-04-04-02-01	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и	м2	356,74		383,36	136 750,95	95 556,39		41 203,47	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible] боковая) по выравненной поверхности бутовой	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Затраты труда									
	ВІ-050	Работы по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной	чел.час	356,74	1	267,86		95 556,38		
	Материалы									
	1-1-8899	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат) (расх. на ед.=0,3)	кг	107,022	0,3	385,00				41 203,47
	Итого по подразделу						207 674,15	150 489,18		57 184,97
	Итого по разделу						10 183 323,7	3 662 269,78		6 521 053,92
	Итого по смете						10 431 090,5	3 910 036,58		6 521 053,92
	Всего по смете						10 431 090,50			
	НДС (от всего по смете без материалов)						469 204,39			
	Всего с НДС						10 900 294,89			
	Раздел 2. Фундаменты									
	Подраздел 2. Устройство ростверка									
11	ВІ-04-03-01-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-3	шт	179		7 027,59	1 257 938,61	95 892,09		1 162 046,52
	Затраты труда									
	ВІ-045	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 300мм (затраты труда	чел.час	179	1	535,71		95 892,09		
	Материалы									
	30-13-9940	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-3-Т (расх. на ед.=1)	шт	179	1	6 133,17				1 097 837,43
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	2,148	0,012	14 709,41				31 595,81
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,7339	0,0041	17 548,10				12 878,55
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,08055	0,00045	245 000,00				19 734,75
12	1-1-2257	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-200 ГОСТ 10923 93	м2	312,4		95,00	29 678,00			29 678,00
13	ВІ-04-03-01-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-5-3	шт	44		8 482,64	373 236,16	23 571,24		349 664,92
	Затраты труда									
	ВІ-045	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 300мм (затраты труда	чел.час	44	1	535,71		23 571,24		
	Материалы									
	30-13-9942	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-5-3-Т (расх. на ед.=1)	шт	44	1	7 588,22				333 881,68
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	0,528	0,012	14 709,41				7 766,57
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,1804	0,0041	17 548,10				3 165,68
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0198	0,00045	245 000,00				4 851

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
14	ВІ-04-03-02-10	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 24-4-6	шт	8		13 496,57	107 972,56	6 428,56		101 544,00	
	Затраты труда										
	ВІ-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	8	1	803,57		6 428,56			
	Материалы										
	30-13-9947	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 24-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	8	1	12 066,35				96 530,8	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0295)	м3	0,236	0,0295	14 709,41				3 471,42	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0047)	м3	0,0376	0,0047	17 548,10				659,81	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0036	0,00045	245 000,00				882	
15	ВІ-04-03-02-06	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-6	шт	8		7 536,47	60 291,76	6 428,56		53 863,20	
	Затраты труда										
	ВІ-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	8	1	803,57		6 428,56			
	Материалы										
	30-13-9941	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	8	1	6 255,35				50 042,8	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0165)	м3	0,132	0,0165	14 709,41				1 941,64	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0071)	м3	0,0568	0,0071	17 548,10				996,73	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0036	0,00045	245 000,00				882	
16	ВІ-04-03-02-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 9-4-6	шт	10		6 548,63	65 486,30	8 035,70		57 450,60	
	Затраты труда										
	ВІ-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	10	1	803,57		8 035,7			
	Материалы										
	30-13-9936	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 9-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	10	1	5 386,35				53 863,5	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	0,12	0,012	14 709,41				1 765,13	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,041	0,0041	17 548,10				719,47	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0045	0,00045	245 000,00				1 102,5	
27	ВІ-08-01-01-13	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного пустотелого кирпича	м3	3,39		24 248,91	82 203,80	28 633,40		53 570,41	
	Затраты труда										
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,39	1	8 446,43		28 633,4			
	Материалы										
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,37)	м3	1,2543	0,37	14 709,41				18 450,01	
	30-7-9968	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 100/25 (расх. на	1000шт	1,00344	0,296	35 000,00				35 120,4	
	Итого по подразделу						1 976 807,23	168 989,55		1 807 817,69	
	Итого по разделу						1 976 807,23	168 989,55		1 807 817,69	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141 63474	1 006	17 958 70	[illegible]	[illegible]		7 883 217,44
	Итого по смете						1 976 807,23	168 989,55		1 807 817,69
	Всего по смете						1 976 807,23			
	НДС (от всего по смете без материалов)						20 278,75			
	Всего с НДС						1 997 085,98			
	Раздел 2. Фундаменты									
	Подраздел 2. Устройство ростверка									
23	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	0,089		171 120,15	15 229,69			15 229,69
24	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	0,64		173 913,59	111 304,70			111 304,70
	Итого по подразделу						126 534,39			126 534,39
	Итого по разделу						126 534,39			126 534,39
	Итого по смете						126 534,39			126 534,39
	Всего по смете						126 534,39			
	Всего с НДС						126 534,39			
	Раздел 1. Сваи									
	Подраздел 1. Забивка пробных свай									
1	ВI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	50		1 509,24	75 462,00	75 462,00		
	Затраты труда									
	ВI-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе (затраты труда	чел.час	50	1	1 509,24		75 462		
2	30-13-9997	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С10-30	шт	5		36 500,00	182 500,00			182 500,00
	Итого по подразделу						257 962	75 462		182 500
	Подраздел 2. Забивка основных свай									
3	ВI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	1 832		700,00	1 282 400,00	1 282 400,00		
	Затраты труда									
	ВI-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе (затраты труда	чел.час	1 832	1	700,00		1 282 400		
4	30-13-9993	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С6-30	шт	292		18 480,00	5 396 160,00			5 396 160,00
5	30-13-9992	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного	шт	16		15 442,00	247 072,00			247 072,00

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на квадратного сечения С5-30	м3	141 63474	1 006	13 952,30	[illegible]			2 543 717,44
	Итого по подразделу						6 925 632	1 282 400		5 643 232
	Итого по разделу						7 183 594	1 357 862		5 825 732
	Итого по смете						7 183 594	1 357 862		5 825 732
	Всего по смете						7 183 594,00			
	НДС (от всего по смете без материалов)						162 943,44			
	Всего с НДС						7 346 537,44			
	Раздел 1. Сваи									
	Подраздел 3. Срубка оголовков									
6	ВI-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше	шт	313		669,64	209 597,32	209 597,32		
	Затраты труда									
	ВI-035	Работы по вырубке бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше	чел.час	313	1	669,64		209 597,32		
	Итого по подразделу						209 597,32	209 597,32		
	Итого по разделу						209 597,32	209 597,32		
	Раздел 2. Фундаменты									
	Подраздел 1. Устройство основания под фундамент									
7	ВI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	39		1 339,29	52 232,31	52 232,31		
	Затраты труда									
	ВI-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39	1	1 339,29		52 232,31		
8	30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм	т	58,305		2 400,00	139 932,00			139 932,00
9	ВI-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	39		17 535,62	683 889,18	139 285,77		544 603,41
	Затраты труда									
	ВI-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	39	1	3 571,43		139 285,77		
	Материалы									
	30-1-9910	Бетон сульфатостойкий класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=1,025)	м3	39,975	1,025	13 623,60				544 603,41
	Итого по подразделу						876 053,49	191 518,08		684 535,41
	Подраздел 2. Устройство ростверка									
16	ВI-04-02-01-08	Устройство монолитного железобетонного	м3	140,79		33 758,53	4 752 863,44	2 209 145,75		2 543 717,69

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расход на фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	м3	141,63474	1,006	33 958,20				2 543 717,61	
	Затраты труда										
	ВИ-744	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	чел.час	140,79	1	15 691,07		2 209 145,75			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	141,63474	1,006	17 959,70				2 543 717,44	
17	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,69		171 120,15	289 193,05			289 193,05	
18	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	4,57		173 913,59	794 785,11			794 785,11	
19	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,33		180 350,00	59 515,50			59 515,50	
20	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	2,36		187 500,00	442 500,00			442 500,00	
21	ВИ-04-02-01-08	Устройство монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	м3	15,86		33 758,53	535 410,29	248 860,37		286 549,92	
	Затраты труда										
	ВИ-744	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (ленточный) с опалубкой и техникой	чел.час	15,86	1	15 691,07		248 860,37			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	15,95516	1,006	17 959,70				286 549,89	
24	ВИ-02-04-02-01	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом	м3	454,86		1 570,36	714 293,95	263 982,55		450 311,40	
	Затраты труда										
	ВИ-028	Работы по обратной засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом (затраты труда рабочих)	чел.час	454,86	1	580,36		263 982,55			
	Материалы										
	30-12-2	Грунт (расх. на ед.=1,1)	м3	500,346	1,1	900,00				450 311,4	
25	ВИ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	454,86		267,86	121 838,80	121 838,80			
	Затраты труда										
	ВИ-031	Работы по уплотнению грунта (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	454,86	1	267,86		121 838,8			
	Итого по подразделу						7 710 399,85	2 843 827,46		4 866 572,39	
	Подраздел 3. Гидроизоляция фундамента										
27	ВИ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой	м2	390		151,79	59 198,10	59 198,10			
	Затраты труда										
	ВИ-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной	чел.час	390	1	151,79		59 198,1			
28	1-1-9090	Пленка полиэтиленовая 100мкр	кг	35,88		480,00	17 222,40			17 222,40	
29	ВИ-04-04-02-01	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой	м2	310,14		383,36	118 895,27	83 074,10		35 821,17	
	Затраты труда										
	ВИ-050	Работы по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной	чел.час	310,14	1	267,86		83 074,1			
	Материалы										
	1-1-8899	Праймер битумный ТехноНиколь №01 (концентрат)	кг	93,042	0,3	385,00				35 821,17	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=0,3)	м3	142,63474	1,006	13 959,70				2 543 223,44
	Итого по подразделу						195 315,77	142 272,2		53 043,57
	Итого по разделу						8 781 769,11	3 177 617,75		5 604 151,37
	Итого по смете						8 991 366,43	3 387 215,07		5 604 151,37
	Всего по смете						8 991 366,43			
	НДС (от всего по смете без материалов)						406 465,81			
	Всего с НДС						9 397 832,24			
	Раздел 2. Фундаменты									
	Подраздел 2. Устройство ростверка									
22	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,64		173 913,59	111 304,70			111 304,70
23	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,089		171 120,15	15 229,69			15 229,69
	Итого по подразделу						126 534,39			126 534,39
	Итого по разделу						126 534,39			126 534,39
	Итого по смете						126 534,39			126 534,39
	Всего по смете						126 534,39			
	Всего с НДС						126 534,39			
	Инвестор:									
	Заказчик:	ТОО "Арман Достар KZ"								
	Подрядчик:	ИП "ALIADO"								
	Стройка:	ADAL 1 (Камал 7)								
	Объект:									
	Договор:	№ADK/Под/Ad от 05.02.2019								
	Раздел 2. Фундаменты									
	Подраздел 2. Устройство ростверка									
10	ВІ-04-03-01-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-3	шт	158		7 027,59	1 110 359,22	84 642,18		1 025 717,04
	Затраты труда									
	ВІ-045	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 300мм (затраты труда	чел.час	158	1	535,71		84 642,18		
	Материалы									
	30-13-9940	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-3-Т (расх. на ед.=1)	шт	158	1	6 133,17				969 040,86
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	1,896	0,012	14 709,41				27 880,04

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на 100 (расх. на ед.=0,012)	м3	141,63474	8,096	12 959,20				2 543 717,44	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,6478	0,0041	17 548,10				11 367,66	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0711	0,00045	245 000,00				17 419,5	
11	1-1-2257	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-200 ГОСТ 10923.93	м2	281,6		95,00	26 752,00			26 752,00	
12	ВI-04-03-01-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-5-3	шт	37		8 482,64	313 857,68	19 821,27		294 036,41	
	Затраты труда										
	ВI-045	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 300мм (затраты труда	чел.час	37	1	535,71		19 821,27			
	Материалы										
	30-13-9942	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-5-3-Т (расх. на ед.=1)	шт	37	1	7 588,22				280 764,14	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	0,444	0,012	14 709,41				6 530,98	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,1517	0,0041	17 548,10				2 662,05	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,01665	0,00045	245 000,00				4 079,25	
13	ВI-04-03-02-10	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 24-4-6	шт	12		13 496,57	161 958,84	9 642,84		152 316,00	
	Затраты труда										
	ВI-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	12	1	803,57		9 642,84			
	Материалы										
	30-13-9947	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 24-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	12	1	12 066,35				144 796,2	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0295)	м3	0,354	0,0295	14 709,41				5 207,13	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0047)	м3	0,0564	0,0047	17 548,10				989,71	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0054	0,00045	245 000,00				1 323	
14	ВI-04-03-02-06	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 12-4-6	шт	8		7 536,47	60 291,76	6 428,56		53 863,20	
	Затраты труда										
	ВI-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	8	1	803,57		6 428,56			
	Материалы										
	30-13-9941	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 12-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	8	1	6 255,35				50 042,8	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0165)	м3	0,132	0,0165	14 709,41				1 941,64	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0071)	м3	0,0568	0,0071	17 548,10				996,73	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0036	0,00045	245 000,00				882	
15	ВI-04-03-02-02	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 9-4-6	шт	4		6 548,63	26 194,52	3 214,28		22 980,24	
	Затраты труда										
	ВI-046	Работы по укладке блоков и плит ленточных фундаментов ФБС высотой 600мм (затраты труда	чел.час	4	1	803,57		3 214,28			
	Материалы										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	141,61474	1,006	17 050,70				2 543 717,44	
	30-13-9936	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 9-4-6-Т (расх. на ед.=1)	шт	4	1	5 386,35				21 545,4	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,012)	м3	0,048	0,012	14 709,41				706,05	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,0041)	м3	0,0164	0,0041	17 548,10				287,79	
	4-1-3	Сетка арматурная (расх. на ед.=0,00045)	т	0,0018	0,00045	245 000,00				441	
26	ВI-08-01-01-13	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного пустотелого кирпича	м3	2,17		24 248,91	52 620,13	18 328,75		34 291,38	
	Затраты труда										
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,17	1	8 446,43		18 328,75			
	Материалы										
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,37)	м3	0,8029	0,37	14 709,41				11 810,19	
	30-7-9968	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 100/25 (расх. на	1000шт	0,64232	0,296	35 000,00				22 481,2	
	Итого по подразделу						1 752 034,2	142 077,88		1 609 956,32	
	Итого по разделу						1 752 034,2	142 077,88		1 609 956,32	
	Итого по смете						1 752 034,2	142 077,88		1 609 956,32	
	Всего по смете						1 752 034,20				
	НДС (от всего по смете без материалов)						17 049,35				
	Всего с НДС						1 769 083,55				
						Итого по конструктиву:	93 415 115,78				
						НДС:	3 094 709,61				
						Итого по конструктиву с НДС:	96 509 825,39				
		Конструктив - Временные инженерные сети									
		Раздел 1. Монтаж кабельной разводки									
1	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного	1м	35		28,75	1 006,25	912,80	93,10 57,40		
2	16-6-9915	Кабель связи UTP 4x2x0,52мм2 cat 5e LT, уличный	м	35		70,53	2 468,55			2 468,55	
3	18-3-8608	Кабельный канал из ПВХ 15x10мм	м	15		41,96	629,40			629,40	
	Итого по разделу						**4 104,03**	**912,92**	**93,16** **57,23**	**3 097,95**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**4 104,03**				
	Сметная прибыль										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	141,63474	1,006	12 959,70				2 543 212,44	
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**4 104,03**	**912,92**	**93,16** **57,23**	**3 097,95**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**970,15**				
		Раздел 2. Монтаж оборудования и устройств									
4	Ц10-350-23	Аппаратура цветного телевидения: видеоконтрольное устройство	шт	1		1 414,65	1 414,65	1 384,66	29,99 14,63		
5	75-96-9991	Жесткий диск HDD 4000 Gb Seagate Barracuda 7200.12	шт	1		23 910,71	23 910,71			23 910,71	
6	75-97-9108	Видеорегистратор 16-ти канальный с PoE, DS-7616NI-K2/16P, Hikvision	шт	1		38 785,71	38 785,71			38 785,71	
7	Ц10-350-22	Аппаратура цветного телевидения: камера телевизионная передающая	шт	2		12 094,75	24 189,50	24 017,14	172,36 55,60		
8	75-97-9554	Видеокамера купольная 4.0 мегапиксельная разрешением 2688x1520 с ИК-подсветкой до 30м, DS-	шт	2		32 013,39	64 026,78			64 026,78	
9	75-97-9868	Монитор разрешением Full HD: 1920x1080, 21,5"	шт	1		33 750,00	33 750,00			33 750,00	
	Итого по разделу						**186 077,35**	**25 401,80**	**202,35** **70,23**	**160 473,20**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**186 077,35**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**186 077,35**	**25 401,80**	**202,35** **70,23**	**160 473,20**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**25 472,03**				
	Итого						**190 181,39**	**26 314,72**	**295,51** **127,45**	**163 571,15**	
	Итого с учетом накладных расходов						**190 181,39**				
	Всего						**190 181,39**	**26 314,72**	**295,51** **127,45**	**163 571,15**	
	Сметная зарплата						**26 442,18**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**190 181,39**	**26 314,72**	**295,51** **127,45**	**163 571,15**	
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %						**26 442,17**				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования,						**3 183,14**				
	Всего по смете						**219 806,70**	**26 314,72**	**295,51**	**163 571,15**	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3						127,45	
	Скидка (надбавка) %, -34,58638 %					**-19 449,84**				
	С учетом скидки (надбавки)					**200 356,86**	**26 314,72**	**295,51** 127,45	**163 571,15**	
	НДС (от всего по смете с материалами), 12 %					**24 042,82**				
	Всего с НДС					**224 399,68**	**26 314,72**	**295,51** 127,45	**163 571,15**	
		Раздел 1. Система контроля и управления доступом								
1	1Ц10-350-22	Аппаратура цветного телевидения: камера телевизионная передающая	шт	2	12 094,75	24 189,50	24 017,14	172,36 55,60		
2	75-97-9565	IP видеокамера уличная модели IPC-HFW1220SP-0360B, типа Dahua	шт	2	25 420,00	50 840,00			50 840,00	
3	1Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	6	4 468,32	26 809,92	26 809,92			
4	75-97-9455	Блок питания резервируемый импульсный 12В, 5А, под аккумулятор 7А/ч или 10А/ч, вес 1,4 кг.	шт	6	8 370,00	50 220,00			50 220,00	
5	1Ц8-744-12	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	м кабеля	100	308,54	30 854,00	29 843,00	1 011,00 229,00		
6	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,1	79 000,00	7 900,00			7 900,00	
7	E21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одиночного	1м	210	25,83	5 424,30	4 922,40	501,90 308,70		
8	16-6-9911	Кабель UTP 4х2 cat 5e	м	210	86,00	18 060,00			18 060,00	
9	1-4-9946	Коннектор RJ45	шт	50	25,00	1 250,00			1 250,00	
10	1-4-9792	Коннектор оптический TLC-SC/APC/FS-3	шт	16	110,00	1 760,00			1 760,00	
11	1-1-8985	Трубы стальные электросварные профильные квадратные ГОСТ 8639-82 100х100х5мм	т	0,14577	302 462,78	44 090,00			44 090,00	
12	75-96-9998	Маршрутизатор (Wi-Fi точка доступа) Ubiquiti Nanostation M5	шт	2	36 000,00	72 000,00			72 000,00	
13	1-1-8270	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 2,9х9,5мм	шт	200	2,50	500,00			500,00	
14	18-1-5535	Коробка распределительная 70х70х40мм, IP55	шт	2	4 510,00	9 020,00			9 020,00	
	Итого по разделу					**342 918,52**	**85 593,22**	**1 685,30** 593,58	**255 640,00**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**342 918,52**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**342 918,52**	**85 593,22**	**1 685,30** 593,58	**255 640,00**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**86 186,80**				

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	1 000	[illegible]				2 543 717,44	
	Итого						342 918,52	85 593,22	1 685,30 593,58	255 640,00	
	Итого с учетом накладных расходов						342 918,52				
	Всего						342 918,52	85 593,22	1 685,30 593,58	255 640,00	
	Сметная зарплата						86 186,80				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						342 918,52	85 593,22	1 685,30 593,58	255 640,00	
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %						86 186,80				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования,						10 407,92				
	Всего по смете						439 513,24	85 593,22	1 685,30 593,58	255 640,00	
	Скидка (надбавка) %, -23,53427 %						-43 273,23				
	С учетом скидки (надбавки)						396 240,01	85 593,22	1 685,30 593,58	255 640,00	
		Раздел 1. Видеонаблюдение									
		Подраздел Монтаж кабельной разводки									
1	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного	1м	910		27,38	24 915,80	22 604,40	2 311,40 1 419,60		
2	16-6-9915	Кабель связи UTP 4x2x0,52мм2 cat 5e LT, уличный	м	910		75,89	69 059,90			69 059,90	
3	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	600		63,84	38 304,00	34 608,00	3 690,00 882,00		
4	16-2-33	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,6		169 642,86	101 785,72			101 785,72	
		Подраздел Монтаж оборудования и устройств									
5	Ц10-350-23	Аппаратура цветного телевидения: видеоконтрольное устройство	шт	2		1 347,30	2 694,60	2 637,56	57,04 27,96		
6	75-97-9108	Видеорегистратор 16-ти канальный с PoE, DS-7616NI-K2/16P, Hikvision	шт	2		43 750,00	87 500,00			87 500,00	
7	75-96-9991	Жесткий диск HDD 4000 Gb Seagate Barracuda 7200.12	шт	2		43 333,93	86 667,86			86 667,86	
8	Ц10-350-23	Аппаратура цветного телевидения: видеоконтрольное устройство	шт	8		1 347,30	10 778,40	10 550,24	228,16 111,84		
9	75-97-9179	Видеокамера скоростная поворотная 2,0-мегапиксельная разрешением 1920x1080мм, с	шт	5		159 451,79	797 258,95			797 258,95	
10	75-97-9665	Видеокамера купольная 2,0 мегапиксельная разрешением 1920x1080мм, с передачей видеопотока	шт	1		29 821,43	29 821,43			29 821,43	
11	75-97-9160	Видеокамера цилиндрическая 2,0-мегапиксельная разрешением 1920x1080мм, с передачей видеопотока	шт	2		29 821,43	59 642,86			59 642,86	
12	Ц10-520-3	Проверка монтажа системы перед настройкой	система	1		35 624,56	35 624,56	35 624,56			
13	75-97-9714	Коммутатор 5-портовый гигабитный настольный	шт	7		5 223,21	36 562,47			36 562,47	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible] Switch 5 port TP-Link TL-SG1005D	м3	141,63474	1,006	17 049,70[illegible]				2 543 717,44	
14	75-97-9721	Блок питания 12В, 3А, 35Вт	шт	2		1 875,00	3 750,00			3 750,00	
15	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	1м труб	800		82,72	66 176,00	66 176,00			
16	8-4-9612	Труба гофрированная ПНД тяжелая с протяжкой d=20мм	м	800		61,61	49 288,00			49 288,00	
17	18-1-9846	Коробка распределительная кабельная с электр. вводами Т-250, размерами 190х240х70мм, IP66	шт	7		1 339,29	9 375,03			9 375,03	
18	1-1-8270	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 2,9х9,5мм	шт	700		6,25	4 375,00			4 375,00	
19	18-1-8810	Розетка штепсельная одноместная с заземляющим контактом скрытой установки, 16А, 250В, IP20	шт	8		205,36	1 642,88			1 642,88	
	Итого по разделу						**1 515 221,26**	**172 207,25**	**6 283,91** **2 438,96**	**1 336 730,10**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 515 221,26**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 515 221,26**	**172 207,25**	**6 283,91** **2 438,96**	**1 336 730,10**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**174 646,22**				
	Итого						**1 515 221,26**	**172 207,25**	**6 283,91** **2 438,96**	**1 336 730,10**	
	Итого с учетом накладных расходов						**1 515 221,26**				
	Всего						**1 515 221,26**	**172 207,25**	**6 283,91** **2 438,96**	**1 336 730,10**	
	Сметная зарплата						**174 646,22**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**1 515 221,26**	**172 207,25**	**6 283,91** **2 438,96**	**1 336 730,10**	
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %						**174 646,21**				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования.						**21 188,24**				
	Всего по смете						**1 711 055,71**	**172 207,25**	**6 283,91** **2 438,96**	**1 336 730,10**	
	НДС (от всего по смете с материалами), 12 %						**205 326,69**				
	Всего с НДС						**1 916 382,40**	**172 207,25**	**6 283,91** **2 438,96**	**1 336 730,10**	
		Раздел 1. Монтаж оборудования и устройств									
1	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические.	шт	1		4 967,14	4 967,14	4 961,92	5,22		
2	17-5-9998	Блок аварийного питания Stabilar BS-200-3 LED	шт	1		8 370,00	8 370,00			8 370,00	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141,63474	1,006	17 060,70				2 543 717,44	
3	Ц10-350-22	Аппаратура цветного телевидения: камера телевизионная переданная	шт	2		12 699,03	25 398,06	25 216,80	181,26 58,38		
4	75-97-9434	Видеокамера купольная 2,0-мегапиксельная разрешением 1920x1080мм, с передачей видеопотока	шт	2		25 420,00	50 840,00			50 840,00	
5	18-1-8706	Клеммная коробка KL 1537, размер 500x300x120 мм, IP55, артикул 1537510, Rittal	шт	1		4 510,00	4 510,00			4 510,00	
6	Ц10-350-23	Аппаратура цветного телевидения: видеоконтрольное устройство	шт	1		1 347,30	1 347,30	1 318,78	28,52 13,98		
7	75-97-9395	Видеорегистратор сетевой 4-канальный DS-7604NI-K1, Hikvision	шт	1		21 400,00	21 400,00			21 400,00	
8	75-96-9999	Диск жесткий HDD Seagate Surveillance SV35, объем памяти 4000 ГБ	шт	1		17 700,00	17 700,00			17 700,00	
9	E21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного	1м	60		27,38	1 642,80	1 490,40	152,40 93,60		
10	16-6-9909	Кабель S/UTP 4x2 cat 5e	м	60		86,00	5 160,00			5 160,00	
11	1-4-9946	Коннектор RJ45	шт	10		25,00	250,00			250,00	
12	1-4-9854	Коннектор RJ-12 UTP для кабеля кат.3, вес 0,001 кг, IEK	шт	3		110,00	330,00			330,00	
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	25		63,84	1 596,00	1 442,00	153,75 36,75		
14	16-7-9950	Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с	м	25		65,00	1 625,00			1 625,00	
	Итого по разделу						**145 136,03**	**34 430,11**	**520,92** **202,55**	**110 185,00**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**145 136,03**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**145 136,03**	**34 430,11**	**520,92** **202,55**	**110 185,00**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**34 632,66**				
	Итого						**145 136,03**	**34 430,11**	**520,92** **202,55**	**110 185,00**	
	Итого с учетом накладных расходов						**145 136,03**				
	Всего						**145 136,03**	**34 430,11**	**520,92** **202,55**	**110 185,00**	
	Сметная зарплата						**34 632,66**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**145 136,03**	**34 430,11**	**520,92** **202,55**	**110 185,00**	
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %						**34 632,66**				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования,						**4 175,02**				

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3				183 943,71	34 430,11	520,92	110 185,00		
	Всего по смете								202,55			
	Скидка (надбавка) %, -45,00987 %						-33 198,70					
	С учетом скидки (надбавки)						150 745,01	34 430,11	520,92	110 185,00		
									202,55			
							2 687 767,10					
									2 458 397,59	1 866 126,25		
		Конструктив - Наружные сети электроснабжения										
		Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-12-14	Разработка и отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	1м3 грунта	18,032		90,69	1 635,32	97,55	1 537,77			
									423,03			
2	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с	1м3 грунта	0,784		1 458,78	1 143,68	1 143,68				
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	15,9072		436,89	6 949,70	6 949,70				
4	30-8-92	Песок природный	м3	16,2622		2 000,00	32 524,40			32 524,40		
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного	9,942		70,20	697,93	551,58	146,25			
6	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на	1м3 грунта	15,9732		129,30	2 065,33	97,28	1 968,06			
									572,32			
7	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	15,9732		64,15	1 024,68		1 024,68			
									204,94			
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1м3 грунта	8,874		12,13	107,64	13,84	93,80			
									32,39			
9	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	т	4,76		456,12	2 171,13		2 171,13			
									1 519,77			
10	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	т	4,76		638,57	3 039,59		3 039,59			
									607,95			
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного	0,784		70,20	55,04	43,50	11,53			
12	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1м3 основания	0,784		732,08	573,95	316,09	257,86			
									98,08			
13	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм	м3	1		2 875,00	2 875,00			2 875,00		
14	Е1-12-14	Разработка и отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	1м3 грунта	5,6		90,69	507,86	30,30	477,57			
									131,38			
15	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с	1м3 грунта	1		1 458,78	1 458,78	1 458,78				
16	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с	1м3 грунта	6,336		22,24	140,91		140,91			
									38,52			
17	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт	1м3 грунта	6,336		10,72	67,92		67,92			
									18,56			
18	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	0,264		436,89	115,34	115,34				
19	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного	6,6		70,20	463,32	366,17	97,09			
20	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на	1м3 грунта	6,39964		129,30	827,47	38,97	788,50			
									229,30			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
21	[illegible]8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	11,52		64,15	739,01		739,01 147,80		
22	E1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1м3 грунта	6,4		12,13	77,63	9,98	67,65 23,36		
23	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного	1		70,20	70,20	55,48	14,71		
24	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	1		997,90	997,90	500,69	497,22 186,07		
25	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	3,12036		436,89	1 363,25	1 363,25			
26	30-8-92	Песок природный	м3	4,738		2 000,00	9 476,00			9 476,00	
	Итого по разделу						**71 168,98**	**13 152,42**	**13 141,15** **4 233,46**	**44 875,40**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**71 168,98**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**71 168,98**	**13 152,42**	**13 141,15** **4 233,46**	**44 875,40**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**17 385,88**				
		Раздел 2. Монтаж ЖБИ									
27	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1м2 стяжки	23,52		200,61	4 718,35	3 955,59	762,99 285,53		
29	E13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1м2	7,84		27,34	214,35	212,54	1,80 0,55		
30	E13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1м2	7,84		27,28	213,88	212,54	1,25 0,55		
31	1-1-7995	Мастика битумная для бесшовной гидроизоляции Abizol-P	кг	10,976		383,00	4 203,81			4 203,81	
32	E23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых	1м3 конструкций	1,9		9 184,94	17 451,39	9 611,70	7 839,69 2 933,87		
33	30-18-9980	Плиты днища для круглых колодцев ПН15	шт	1		21 071,00	21 071,00			21 071,00	
34	30-13-9111	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-96	шт	2		17 100,00	34 200,00			34 200,00	
35	30-18-9940	Плиты перекрытий колодцев 1ПП15-1 (ГОСТ 8020-90)	шт	1		23 300,00	23 300,00			23 300,00	
36	30-13-9050	Кольцо железобетонное опорное регулировочное КО-6	шт	1		4 200,00	4 200,00			4 200,00	
37	11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		32 142,00	32 142,00			32 142,00	
38	E7-19-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором	1м шва	28,83		132,28	3 813,63	3 677,27	136,37 50,45		
39	1-1-7995	Мастика битумная для бесшовной гидроизоляции Abizol-P	кг	27,02		383,00	10 350,19			10 350,19	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]а	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				3 543 767,44	
40	E34-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1канал	24		427,38	10 257,12	10 257,12			
	Итого по разделу						**166 135,72**	**27 926,92**	**8 741,95**	**129 467,00**	
									3 270,98		
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**166 135,72**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**166 135,72**	**27 926,92**	**8 741,95**	**129 467,00**	
									3 270,98		
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**31 197,90**				
		Раздел 3. Укладка труб									
41	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1км трубопровода	0,24		191 476,20	45 954,29	25 862,22	20 092,07		
									5 327,09		
42	8-4-830	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 110х3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	250,0		1900,00	475 000,00			475 000,00	
	Итого по разделу						**520 954,29**	**25 862,22**	**20 092,07**	**475 000,00**	
									5 327,09		
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**520 954,29**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**520 954,29**	**25 862,22**	**20 092,07**	**475 000,00**	
									5 327,09		
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**31 189,31**				
	Итого						**758 258,99**	**66 941,56**	**41 975,17**	**649 342,40**	
									12 831,53		
	Итого с учетом накладных расходов						**758 258,99**				
	Всего						**758 258,99**	**66 941,55**	**41 975,17**	**649 342,40**	
									12 831,53		
	Сметная зарплата						**79 773,09**				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**758 258,99**	**66 941,55**	**41 975,17**	**649 342,40**	
									12 831,53		
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %						**79 773,08**				
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от ЗП и ЗПМ без учета материалов и оборудования,						**11 321,39**				

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141 63474	1 006	12 950,20				2 843 212,44
	Всего по смете						**849 353,46**	**66 941,55**	**41 975,17** **12 831,53**	**649 342,40**
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						**24 001,34**			
	Всего с НДС						**873 354,80**	**66 941,55**	**41 975,17** **12 831,53**	**649 342,40**
							873 354,80			
		Конструктив - Наружные сети водоснабжения и канализации								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	1м3 грунта	2 200		90,69	199 518,00	11 902,00	187 616,00 51 612,00	
2	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с	1м3 грунта	210		1 458,78	306 343,80	306 343,80		
3	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с	1м3 грунта	250		19,58	4 895,00		4 895,00 1 337,50	
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1м3 грунта	25		398,06	9 951,50	9 951,50		
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с	1м3 грунта	228		22,24	5 070,72		5 070,72 1 386,24	
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	60		436,89	26 213,40	26 213,40		
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного	2 400		70,20	168 480,00	133 152,00	35 304,00	
8	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1м3 подстилающег	250		1 554,05	388 512,50	388 512,50		
9	30-8-92	Песок природный	м3	170		2 000,00	340 000,00			340 000,00
10	П8-1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 2 класс груза	т	120		80,13	9 615,60		9 615,60 1 923,60	
	Итого по разделу						1 458 586,73	876 081,28	242 505,45 56 254,65	340 000,00
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						1 458 586,73			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						1 458 586,73	876 081,28	242 505,45 56 254,65	340 000,00
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						932 335,93			
		Раздел 4. Водопровод								

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра	м3								
		Подраздел Укладка труб									
144	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	1км трубопровода	0,022		479 536,98	10 549,81	3 580,23	6 969,58 1 536,39		
145	8-4-953	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	22		14 435,00	317 570,00			317 570,00	
146	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	1км трубопровода	0,3548		504 252,78	178 908,89	59 299,19	119 609,69 26 789,58		
147	8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	354,8		22 835,00	8 101 858,00			8 101 858,00	
153	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием	1км трубопровода	0,0998		903 893,10	90 208,53	52 673,64	37 534,89 18 076,62		
154	8-6-9399	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 530 мм,	м	99,8		48 536,00	4 843 892,80			4 843 892,80	
156	Е22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	1м трубы, уложенной в	99,8		519,54	51 850,09	51 625,54	224,55 87,82		
157	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	1м трубы, уложенной в	22		519,25	11 423,50	11 380,38	43,12 16,50		
158	Е22-18-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	1км трубопровода	0,081		490 755,51	39 751,20	10 391,08	29 360,12 11 077,59		
159	Е22-33-3	Установка чугунных фасонных частей диаметром 250-450 мм	1т фасонных частей	0,12		25 609,66	3 073,16	1 873,68	1 199,47 452,56		
160	11-3-9815	Тройник чугунный фланцевый с пожарной подставкой ПТПФ 300х300мм ГОСТ 5525-88	шт	1							
161	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	1т фасонных частей	0,025		365 532,02	9 138,30	5 113,04	4 025,26 1 518,73		
163	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	1т фасонных частей	0,05		227 160,87	11 358,04	4 948,10	6 409,95 2 418,48		
165	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1шт.	9		963,87	8 674,83	2 058,66	6 616,17 1 729,44		
169	8-4-8670	Отвод полиэтиленовый прямой 90° PN10 SDR17 d=315мм	шт	1		34 372,00	34 372,00			34 372,00	
173	8-9-9997	Втулка под фланец литая удлиненная ПЭ100 SDR17 d=315мм	шт	8		17 763,00	142 104,00			142 104,00	
175	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	1фланец	8		2 041,77	16 334,16	13 664,16	2 670,00 117,04		
178	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	шт	8		15 200,00	121 600,00			121 600,00	
		Подраздел Установка задвижек									
182	Е22-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 250 мм	1задвижка или клапан	4		5 695,55	22 782,20	8 620,60	14 161,56 5 343,16		
183	9-2-9943	Задвижка упруго-запирающаяся клиновая короткая со штурвалом Hawle EN 558-1 GR 14, 4000A, d=250мм	шт	4		584 050,00	2 336 200,00			2 336 200,00	
184	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	1задвижка или клапан	5		7 697,62	38 488,10	14 697,75	23 790,35 8 976,10		
185	9-2-9974	Задвижка упруго-запирающаяся клиновая короткая со штурвалом Hawle EN 558-1 GR 14, 4000A, d=300мм	шт	5		698 627,00	3 493 135,00			3 493 135,00	
186	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1шт	1		1 058,89	1 058,89	938,30	120,59 44,02		
189	11-3-9945	Гидрант пожарный подземный Hawle №5032, h=2750мм	шт	1		522 872,00	522 872,00			522 872,00	
		Подраздел Монтаж ЖБИ									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141,63474	1,006	17 959,70[illegible]				2 543 717,44	
190	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1м3 железобетони	6,269		14 555,47	91 248,24	48 252,43	42 995,81 12 730,21		
191	30-18-9979	Плиты днища для круглых колодцев ПН20	шт	3		41 470,00	124 410,00			124 410,00	
192	30-13-9101	Кольцо железобетонное стеновое КС 20-9	шт	3		35 750,00	107 250,00			107 250,00	
193	30-13-9104	Кольцо железобетонное стеновое КС 20-6	шт	3		34 750,00	104 250,00			104 250,00	
194	30-18-9846	Плиты перекрытий колодцев 3ПП20-3 (ГОСТ 8020-90)	шт	2		40 820,00	81 640,00			81 640,00	
195	30-18-9842	Плиты перекрытий колодцев 2ПП20-1 (ГОСТ 8020-90)	шт	1		40 820,00	40 820,00			40 820,00	
200	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1м2 поверхности	60		135,30	8 118,00	7 371,00	747,00 282,00		
201	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693 2000	кг	100		480,00	48 000,00			48 000,00	
213	Е22-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного	1м3 железобетони	20,18		6 908,90	139 421,60	107 692,79	31 729,01 11 971,38		
214	30-13-9946	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 24-3-6-Т	шт	11		16 000,00	176 000,00			176 000,00	
215	30-13-9935	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 9-3-6-Т	шт	8		10 600,00	84 800,00			84 800,00	
216	30-13-9952	Блоки фундаментные сплошные из тяжелого бетона ГОСТ 13579-78 ФБС 6-4-6-Т	шт	6		9 600,00	57 600,00			57 600,00	
220	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1м2 поверхности	38,3		135,30	5 181,99	4 705,16	476,84 180,01		
221	1-1-2664	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693 2000	кг	107,5		480,00	51 600,00			51 600,00	
	Итого по разделу						21 527 543,33	408 885,73	328 684,12 103 347,09	20 789 973,80	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						21 527 543,33				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						21 527 543,33	408 885,09	328 684,12 103 347,09	20 789 973,80	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						512 232,18				
	Итого						22 986 130,06	1 284 966,36	571 189,57 159 601,75	21 129 973,80	
	Итого с учетом накладных расходов						22 986 130,06				
	Всего						22 986 130,06	1 284 966,36	571 189,57 159 601,75	21 129 973,80	
	Сметная зарплата						1 444 568,11				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						22 986 130,06	1 284 966,36	571 189,57 159 601,75	21 129 973,80	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	141,62424	1,006	17 059,79				2 543 717,44
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %						1 444 568,11			
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 6 %						198 043,44			
	Всего по смете						24 628 741,61	1 284 966,36	571 189,57 159 601,75	21 129 973,80
	Скидка (надбавка) %, 11,3635 %						397 582,44			
	С учетом скидки (надбавки)						25 026 324,05	1 284 966,36	571 189,57 159 601,75	21 129 973,80
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						467 561,99			
	Всего с НДС						25 493 886,04	1 284 966,36	571 189,57 159 601,75	21 129 973,80
							25 493 886,04			
	Конструктив - Каркас здания									
	Раздел 2. Второй этаж									
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ									
36	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	2		20 702,17	41 404,34	2 500,00		38 904,34
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500		
	Материалы									
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	18 294,00				36 588
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	17 548,10				2 316,35
37	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		23 020,17	23 020,17	1 250,00		21 770,17
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	20 612,00				20 612
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	17 548,10				1 158,17
38	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	3		26 008,17	78 024,51	3 750,00		74 274,51
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	Материалы									
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	23 600,00				70 800
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	17 548,10				3 474,52
39	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		27 029,17	135 145,85	6 250,00		128 895,85
	Затраты труда									

	30-1-9915	бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	1,006	[illegible]				[illegible]
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250		
	Материалы									
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	24 621,00				123 105
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	17 548,10				5 790,87
40	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3		42 908,17	128 724,51	3 750,00		124 974,51
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	Материалы									
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	40 500,00				121 500
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	17 548,10				3 474,52
41	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	5		34 006,17	170 030,85	6 250,00		163 780,85
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250		
	Материалы									
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 598,00				157 990
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	17 548,10				5 790,87
42	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	20		47 257,17	945 143,40	25 000,00		920 143,40
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	20	1	1 250,00		25 000		
	Материалы									
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	44 849,00				896 980
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	17 548,10				23 163,49
43	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	6		44 408,17	266 449,02	7 500,00		258 949,02
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500		
	Материалы									
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	42 000,00				252 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	17 548,10				6 949,05
45	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	2		37 092,17	74 184,34	2 500,00		71 684,34
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500		
	Материалы									
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 684,00				69 368

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3								
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	17 548,10				2 316,35	
47	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	4		46 408,17	185 632,68	5 000,00		180 632,68	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	44 000,00				176 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	17 548,10				4 632,7	
49	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	1		49 508,17	49 508,17	1 250,00		48 258,17	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	47 100,00				47 100	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	17 548,10				1 158,17	
51	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	15		60 415,05	906 225,75	18 750,00		887 475,75	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	15	1	1 250,00		18 750			
	Материалы										
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	58 006,88				870 103,2	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,99	0,066	17 548,10				17 372,62	
	Итого по подразделу						3 003 493,9	83 750		2 919 743,9	
	Итого по разделу						3 003 493,9	83 750		2 919 743,9	
	Итого по смете						3 003 493,9	83 750		2 919 743,9	
	Всего по смете						3 003 493,90				
	НДС (от всего по смете без материалов)						10 050,00				
	Всего с НДС						3 013 543,90				
	Раздел 3. Третий этаж										
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ										
66	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	2		20 489,12	40 978,24	2 500,00		38 478,24	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3	Стр. 47 из 162							
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	18 294,00				36 588	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
67	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 807,12	22 807,12	1 250,00		21 557,12	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	20 612,00				20 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
68	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	3		25 478,12	76 434,36	3 750,00		72 684,36	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	23 283,00				69 849	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
69	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		26 816,12	134 080,60	6 250,00		127 830,60	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	24 621,00				123 105	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
70	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3		32 470,12	97 410,36	3 750,00		93 660,36	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	30 275,00				90 825	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
71	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	5		33 793,12	168 965,60	6 250,00		162 715,60	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 598,00				157 990	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
72	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	20		47 044,12	940 882,40	25 000,00		915 882,40	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. [illegible] стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	м3	141,63474	1,066	17 040,76				2 543 717,44	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	20	1	1 250,00		25 000			
	Материалы										
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	44 849,00				896 980	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	14 320,00				18 902,4	
73	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	6		44 195,12	265 170,72	7 500,00		257 670,72	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500			
	Материалы										
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	42 000,00				252 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72	
74	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	2		36 879,12	73 758,24	2 500,00		71 258,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 684,00				69 368	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
75	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	4		46 195,12	184 780,48	5 000,00		179 780,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	44 000,00				176 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
76	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	1		47 231,12	47 231,12	1 250,00		45 981,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	45 036,00				45 036	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
77	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	15		53 181,12	797 716,80	18 750,00		778 966,80	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	15	1	1 250,00		18 750			
	Материалы										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3	141,63474	1,006	13 060,20				3 641 317,44	
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	50 986,00				764 790	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,99	0,066	14 320,00				14 176,8	
	Итого по подразделу						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04	
	Итого по разделу						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04	
	Итого по смете						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04	
	Всего по смете						2 850 216,04				
	НДС (от всего по смете без материалов)						10 050,00				
	Всего с НДС						2 860 266,04				
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ										
1	ВІ-06-03-02-07	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-10-8)	шт	4		26 908,17	107 632,68	5 000,00		102 632,68	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9615	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	24 500,00				98 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	17 548,10				4 632,7	
2	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	2		19 762,17	39 524,34	2 500,00		37 024,34	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	17 354,00				34 708	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	17 548,10				2 316,35	
3	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		29 208,17	29 208,17	1 250,00		27 958,17	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	26 800,00				26 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	17 548,10				1 158,17	
4	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	7		25 691,17	179 838,19	8 750,00		171 088,19	
	Затраты труда										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	141,63474	1,006	17 050,70				2 543 717,44
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	7	1	1 250,00		8 750		
	Материалы									
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	7	1	23 283,00				162 981
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,462	0,066	17 548,10				8 107,22
5	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	1		33 708,17	33 708,17	1 250,00		32 458,17
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	31 300,00				31 300
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	17 548,10				1 158,17
6	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3		42 908,17	128 724,51	3 750,00		124 974,51
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	Материалы									
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	40 500,00				121 500
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	17 548,10				3 474,52
7	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	5		34 006,17	170 030,85	6 250,00		163 780,85
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250		
	Материалы									
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 598,00				157 990
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	17 548,10				5 790,87
8	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	20		44 908,17	898 163,40	25 000,00		873 163,40
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	20	1	1 250,00		25 000		
	Материалы									
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	42 500,00				850 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	17 548,10				23 163,49
9	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	6		44 408,17	266 449,02	7 500,00		258 949,02
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500		
	Материалы									
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	42 000,00				252 000

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх.	м3								
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	17 548,10				6 949,05	
10	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	2		37 092,17	74 184,34	2 500,00		71 684,34	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 684,00				69 368	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	17 548,10				2 316,35	
11	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	4		46 408,17	185 632,68	5 000,00		180 632,68	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	44 000,00				176 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	17 548,10				4 632,7	
12	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	1		47 444,17	47 444,17	1 250,00		46 194,17	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	45 036,00				45 036	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	17 548,10				1 158,17	
13	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	15		53 394,17	800 912,55	18 750,00		782 162,55	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	15	1	1 250,00		18 750			
	Материалы										
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	50 986,00				764 790	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,99	0,066	17 548,10				17 372,62	
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ										
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ЛМ										
17	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4		30 511,19	122 044,76	6 071,44		115 973,32	
	Затраты труда										
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты	чел.час	4	1	1 517,86		6 071,44			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на труда рабочих) (расх. на ед.=1)	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 500,00				301,6
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 800,00				115 200
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	13 250,00				471,7
18	ВI-06-05-02-04	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 14-1	шт	14		3 616,03	50 624,42	8 750,00		41 874,42
	Затраты труда									
	ВI-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты	чел.час	14	1	625,00		8 750		
	Материалы									
	30-13-9898	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 14-1 (расх. на ед.=1)	шт	14	1	2 950,00				41 300
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0035)	м3	0,049	0,0035	11 723,00				574,43
22	ВI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,432		169 642,86	73 285,72	73 285,72		
	Затраты труда									
	ВI-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	чел.час	0,432	1	169 642,86		73 285,72		
	Итого по подразделу						245 954,88	88 107,16		157 847,73
	Итого по подразделу						245 954,88	88 107,16		157 847,73
	Итого по разделу						245 954,88	88 107,16		157 847,73
	Раздел 2. Второй этаж									
	Подраздел 2. Горизонтальные конструкции - ЛМ									
58	ВI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4		30 511,19	122 044,76	6 071,44		115 973,32
	Затраты труда									
	ВI-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 517,86		6 071,44		
	Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 500,00				301,6
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 800,00				115 200
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	13 250,00				471,7
59	ВI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,288		169 642,86	48 857,14	48 857,14		
	Затраты труда									
	ВI-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	чел.час	0,288	1	169 642,86		48 857,14		
	Итого по подразделу						170 901,88	54 928,58		115 973,3
	Итого по разделу						170 901,88	54 928,58		115 973,3

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3	141,63474	1,006	17 059,20				2 543,31	
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел 2. Горизонтальные конструкции - ЛМ									
82	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4		30 511,19	122 044,76	6 071,44		115 973,32	
	Затраты труда										
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 517,86		6 071,44			
	Материалы										
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 500,00				301,6	
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 800,00				115 200	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	13 250,00				471,7	
83	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,288		169 642,86	48 857,14	48 857,14			
	Затраты труда										
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров	чел.час	0,288	1	169 642,86		48 857,14			
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ									
90	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	2		20 489,12	40 978,24	2 500,00		38 478,24	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	18 294,00				36 588	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
91	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 807,12	22 807,12	1 250,00		21 557,12	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	20 612,00				20 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
92	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	3		25 478,12	76 434,36	3 750,00		72 684,36	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	Материалы										
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	23 283,00				69 849	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
93	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		26 816,12	134 080,60	6 250,00		127 830,60	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	24 621,00				123 105	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
94	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3		32 470,12	97 410,36	3 750,00		93 660,36	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	30 275,00				90 825	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
95	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	5		33 793,12	168 965,60	6 250,00		162 715,60	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 598,00				157 990	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
96	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	20		47 044,12	940 882,40	25 000,00		915 882,40	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	20	1	1 250,00		25 000			
	Материалы										
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	44 849,00				896 980	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	14 320,00				18 902,4	
97	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	6		44 195,12	265 170,72	7 500,00		257 670,72	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500			
	Материалы										
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	42 000,00				252 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141 62474	1 006	17 059 70[illegible]				2 543 [illegible]
98	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	3		36 879,12	110 637,36	3 750,00		106 887,36
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	Материалы									
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	34 684,00				104 052
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36
99	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	4		46 195,12	184 780,48	5 000,00		179 780,48
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000		
	Материалы									
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	44 000,00				176 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48
100	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	1		47 231,12	47 231,12	1 250,00		45 981,12
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	45 036,00				45 036
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
101	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	15		53 181,12	797 716,80	18 750,00		778 966,80
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	15	1	1 250,00		18 750		
	Материалы									
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	50 986,00				764 790
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,99	0,066	14 320,00				14 176,8
	Итого по подразделу						2 887 095,16	85 000		2 802 095,16
	Итого по разделу						2 887 095,16	85 000		2 802 095,16
	Итого по смете						2 887 095,16	85 000		2 802 095,16
	Всего по смете						2 887 095,16			
	НДС (от всего по смете без материалов)						10 200,00			
	Всего с НДС						2 897 295,16			
	Раздел 1. Первый этаж									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3	141,42474	1,006	17 060,70				2 563 217,44	
		Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ									
1	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	2		20 489,12	40 978,24	2 500,00		38 478,24	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	18 294,00				36 588	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
2	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 807,12	22 807,12	1 250,00		21 557,12	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	20 612,00				20 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
3	ВІ-06-03-02-07	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-10-8)	шт	4		23 995,12	95 980,48	5 000,00		90 980,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9615	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	21 800,00				87 200	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
4	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	7		25 478,12	178 346,84	8 750,00		169 596,84	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	7	1	1 250,00		8 750			
	Материалы										
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	7	1	23 283,00				162 981	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,462	0,066	14 320,00				6 615,84	
5	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	1		26 816,12	26 816,12	1 250,00		25 566,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 621,00				24 621	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
6	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3		32 470,12	97 410,36	3 750,00		93 660,36	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	Материалы									
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	30 275,00				90 825
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36
7	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	5		33 793,12	168 965,60	6 250,00		162 715,60
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250		
	Материалы									
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 598,00				157 990
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6
8	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	20		47 044,12	940 882,40	25 000,00		915 882,40
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	20	1	1 250,00		25 000		
	Материалы									
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	44 849,00				896 980
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	14 320,00				18 902,4
9	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	6		44 195,12	265 170,72	7 500,00		257 670,72
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500		
	Материалы									
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	42 000,00				252 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72
10	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	2		36 879,12	73 758,24	2 500,00		71 258,24
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500		
	Материалы									
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 684,00				69 368
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24
11	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	4		46 195,12	184 780,48	5 000,00		179 780,48
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000		
	Материалы									
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх.	шт	4	1	44 000,00				176 000

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расход на ед.=1)	м3	141,63878	1,066	17 040,30				2 563 717,44	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
12	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	4		2 195,12	8 780,48	5 000,00		3 780,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
13	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8	шт	2		45 036,00	90 072,00			90 072,00	
14	30-13-9534	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-10-8	шт	2		59 100,00	118 200,00			118 200,00	
15	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	13		53 181,12	691 354,56	16 250,00		675 104,56	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	13	1	1 250,00		16 250			
	Материалы										
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	13	1	50 986,00				662 818	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,858	0,066	14 320,00				12 286,56	
	Итого по подразделу						3 004 303,64	90 000		2 914 303,64	
	Итого по разделу						3 004 303,64	90 000		2 914 303,64	
	Итого по смете						3 004 303,64	90 000		2 914 303,64	
	Всего по смете						3 004 303,64				
	НДС (от всего по смете без материалов)						10 800,00				
	Всего с НДС						3 015 103,64				
	Раздел 3. Третий этаж										
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ										
63	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	2		20 489,12	40 978,24	2 500,00		38 478,24	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	18 294,00				36 588	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
64	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 807,12	22 807,12	1 250,00		21 557,12	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141,62474	1,006	12 059,70				3 543 717,44	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	20 612,00				20 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
65	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	3		25 478,12	76 434,36	3 750,00		72 684,36	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	23 283,00				69 849	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
66	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		26 816,12	134 080,60	6 250,00		127 830,60	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	24 621,00				123 105	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
67	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3		32 470,12	97 410,36	3 750,00		93 660,36	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	30 275,00				90 825	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
68	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	5		33 793,12	168 965,60	6 250,00		162 715,60	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 598,00				157 990	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
69	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	20		47 044,12	940 882,40	25 000,00		915 882,40	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	20	1	1 250,00		25 000			
	Материалы										
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх.	шт	20	1	44 849,00				896 980	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расход на ед.=1)	м3	141,63878	1,066	17 040,70				2 543 317,44	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	14 320,00				18 902,4	
70	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	6		44 195,12	265 170,72	7 500,00		257 670,72	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500			
	Материалы										
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	42 000,00				252 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72	
71	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	2		36 879,12	73 758,24	2 500,00		71 258,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 684,00				69 368	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
72	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	4		46 195,12	184 780,48	5 000,00		179 780,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	44 000,00				176 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
73	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	1		47 231,12	47 231,12	1 250,00		45 981,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	45 036,00				45 036	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
74	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	15		53 181,12	797 716,80	18 750,00		778 966,80	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	15	1	1 250,00		18 750			
	Материалы										
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	50 986,00				764 790	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,99	0,066	14 320,00				14 176,8	
	Итого по подразделу						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	Итого по разделу						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04
	Итого по смете						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04
	Всего по смете						2 850 216,04			
	НДС (от всего по смете без материалов)						10 050,00			
	Всего с НДС						2 860 266,04			
	Раздел 1. Первый этаж									
	Подраздел 2. Горизонтальные конструкции - ЛМ									
20	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4		30 511,19	122 044,76	6 071,44		115 973,32
	Затраты труда									
	BI-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 517,86		6 071,44		
	Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 500,00				301,6
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 800,00				115 200
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	13 250,00				471,7
21	BI-06-05-02-04	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 14-1	шт	14		3 616,03	50 624,42	8 750,00		41 874,42
	Затраты труда									
	BI-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты	чел.час	14	1	625,00		8 750		
	Материалы									
	30-13-9898	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 14-1 (расх. на ед.=1)	шт	14	1	2 950,00				41 300
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0035)	м3	0,049	0,0035	11 723,00				574,43
25	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,174		169 642,86	29 517,86	29 517,86		
	Затраты труда									
	BI-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	чел.час	0,174	1	169 642,86		29 517,86		
	Итого по подразделу						202 187,02	44 339,3		157 847,73
	Итого по разделу						202 187,02	44 339,3		157 847,73
	Раздел 2. Второй этаж									
	Подраздел 2. Горизонтальные конструкции - ЛМ									
55	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4		30 511,19	122 044,76	6 071,44		115 973,32

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	141,62474	1,006	17 959,70[illegible]				2 543 [illegible]
	Затраты труда									
	BI-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 517,86		6 071,44		
	Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 500,00				301,6
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 800,00				115 200
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	13 250,00				471,7
56	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,288		169 642,86	48 857,14	48 857,14		
	Затраты труда									
	BI-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	чел.час	0,288	1	169 642,86		48 857,14		
	Итого по подразделу						170 901,88	54 928,58		115 973,3
	Итого по разделу						170 901,88	54 928,58		115 973,3
	Раздел 3. Третий этаж									
	Подраздел 2. Горизонтальные конструкции - ЛМ									
80	BI-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4		30 511,19	122 044,76	6 071,44		115 973,32
	Затраты труда									
	BI-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 517,86		6 071,44		
	Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 500,00				301,6
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 800,00				115 200
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	13 250,00				471,7
81	BI-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,288		169 642,86	48 857,14	48 857,14		
	Затраты труда									
	BI-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	чел.час	0,288	1	169 642,86		48 857,14		
	Итого по подразделу						170 901,88	54 928,58		115 973,3
	Итого по разделу						170 901,88	54 928,58		115 973,3
	Итого по смете						543 990,79	154 196,47		389 794,33
	Всего по смете						543 990,79			
	НДС (от всего по смете без материалов)						18 503,58			
	Всего с НДС						562 494,37			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141,62474	1,006	17 969,70				2 543,[illegible]
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ								
88	ВI-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	2		20 489,12	40 978,24	2 500,00		38 478,24
	Затраты труда									
	ВI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500		
	Материалы									
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	18 294,00				36 588
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24
89	ВI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 807,12	22 807,12	1 250,00		21 557,12
	Затраты труда									
	ВI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	20 612,00				20 612
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
90	ВI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	3		25 478,12	76 434,36	3 750,00		72 684,36
	Затраты труда									
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	Материалы									
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	23 283,00				69 849
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36
91	ВI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		26 816,12	134 080,60	6 250,00		127 830,60
	Затраты труда									
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250		
	Материалы									
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	24 621,00				123 105
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6
92	ВI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3		32 470,12	97 410,36	3 750,00		93 660,36
	Затраты труда									
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	Материалы									
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	30 275,00				90 825
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141,63434	1,006	17 060,70				2 563,44	
93	01-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	5		33 793,12	168 965,60	6 250,00		162 715,60	
	Затраты труда										
	01-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 598,00				157 990	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
94	01-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	20		47 044,12	940 882,40	25 000,00		915 882,40	
	Затраты труда										
	01-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	20	1	1 250,00		25 000			
	Материалы										
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	44 849,00				896 980	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	14 320,00				18 902,4	
95	01-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	6		44 195,12	265 170,72	7 500,00		257 670,72	
	Затраты труда										
	01-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500			
	Материалы										
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	42 000,00				252 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72	
96	01-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	2		36 879,12	73 758,24	2 500,00		71 258,24	
	Затраты труда										
	01-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 684,00				69 368	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
97	01-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	4		46 195,12	184 780,48	5 000,00		179 780,48	
	Затраты труда										
	01-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	44 000,00				176 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
98	01-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	1		47 231,12	47 231,12	1 250,00		45 981,12	
	Затраты труда										
	01-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]и	м3	[illegible]	1,066	[illegible]				[illegible]	
	Материалы										
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	45 036,00				45 036	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
99	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	15		53 181,12	797 716,80	18 750,00		778 966,80	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	15	1	1 250,00		18 750			
	Материалы										
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	50 986,00				764 790	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,99	0,066	14 320,00				14 176,8	
	Итого по подразделу						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04	
	Итого по разделу						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04	
	Итого по смете						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04	
	Всего по смете						2 850 216,04				
	НДС (от всего по смете без материалов)						10 050,00				
	Всего с НДС						2 860 266,04				
	Раздел 2. Второй этаж										
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ										
38	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	2		20 489,12	40 978,24	2 500,00		38 478,24	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	18 294,00				36 588	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
39	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 807,12	22 807,12	1 250,00		21 557,12	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	20 612,00				20 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
40	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	3		25 478,12	76 434,36	3 750,00		72 684,36	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3								
	Затраты труда										
	БІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	23 283,00				69 849	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
41	БІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	5		26 816,12	134 080,60	6 250,00		127 830,60	
	Затраты труда										
	БІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	24 621,00				123 105	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
42	БІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	3		32 470,12	97 410,36	3 750,00		93 660,36	
	Затраты труда										
	БІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	30 275,00				90 825	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
43	БІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	5		33 793,12	168 965,60	6 250,00		162 715,60	
	Затраты труда										
	БІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	31 598,00				157 990	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
44	БІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	20		47 044,12	940 882,40	25 000,00		915 882,40	
	Затраты труда										
	БІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	20	1	1 250,00		25 000			
	Материалы										
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	20	1	44 849,00				896 980	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,32	0,066	14 320,00				18 902,4	
45	БІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	6		44 195,12	265 170,72	7 500,00		257 670,72	
	Затраты труда										
	БІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500			
	Материалы										
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх.	шт	6	1	42 000,00				252 000	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1)	м3	141 63474	1 066	12 959 [illegible]				2 543 [illegible]
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72
46	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	2		36 879,12	73 758,24	2 500,00		71 258,24
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500		
	Материалы									
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 684,00				69 368
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24
47	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	4		46 195,12	184 780,48	5 000,00		179 780,48
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000		
	Материалы									
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	44 000,00				176 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48
48	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	1		47 231,12	47 231,12	1 250,00		45 981,12
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	45 036,00				45 036
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
49	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	15		53 181,12	797 716,80	18 750,00		778 966,80
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	15	1	1 250,00		18 750		
	Материалы									
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	15	1	50 986,00				764 790
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,99	0,066	14 320,00				14 176,8
	Итого по подразделу						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04
	Итого по разделу						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04
	Итого по смете						2 850 216,04	83 750		2 766 466,04
	Всего по смете						2 850 216,04			
	НДС (от всего по смете без материалов)						10 050,00			
	Всего с НДС						2 860 266,04			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
		Раздел 1. Первый этаж								
		Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ								
1	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	1		20 489,12	20 489,12	1 250,00		19 239,12
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	18 294,00				18 294
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
2	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		32 995,12	32 995,12	1 250,00		31 745,12
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 800,00				30 800
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
3	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1		21 195,12	21 195,12	1 250,00		19 945,12
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9560	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	19 000,00				19 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
4	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 807,12	22 807,12	1 250,00		21 557,12
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	20 612,00				20 612
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
5	ВІ-06-03-02-07	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-10-8)	шт	6		23 995,12	143 970,72	7 500,00		136 470,72
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500		
	Материалы									
	30-13-9615	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	21 800,00				130 800
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на 150 (расх. на ед.=0,066)	м3	141 63474	1 006	17 959,70				2 543 [illegible]	
6	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	10		25 478,12	254 781,20	12 500,00		242 281,20	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	10	1	1 250,00		12 500			
	Материалы										
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	23 283,00				232 830	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	14 320,00				9 451,2	
7	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	1		26 816,12	26 816,12	1 250,00		25 566,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 621,00				24 621	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
8	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2		36 795,12	73 590,24	2 500,00		71 090,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 600,00				69 200	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
9	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	3		40 175,12	120 525,36	3 750,00		116 775,36	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	37 980,00				113 940	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
10	ВІ-06-03-02-36	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-10-8)	шт	2		30 665,12	61 330,24	2 500,00		58 830,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9636	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	28 470,00				56 940	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
11	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1		32 470,12	32 470,12	1 250,00		31 220,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	м3	141,63494	1,066	17 040,70				2 543 [illegible]	
	Материалы										
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 275,00				30 275	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
12	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	9		33 793,12	304 138,08	11 250,00		292 888,08	
	Затраты труда										
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	9	1	1 250,00		11 250			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	9	1	31 598,00				284 382	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,594	0,066	14 320,00				8 506,08	
13	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	25		47 044,12	1 176 103,00	31 250,00		1 144 853,00	
	Затраты труда										
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	25	1	1 250,00		31 250			
	Материалы										
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	25	1	44 849,00				1 121 225	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,65	0,066	14 320,00				23 628	
14	BI-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	4		44 195,12	176 780,48	5 000,00		171 780,48	
	Затраты труда										
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 000,00				168 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
15	BI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	2		36 879,12	73 758,24	2 500,00		71 258,24	
	Затраты труда										
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 684,00				69 368	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
16	BI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3		46 195,12	138 585,36	3 750,00		134 835,36	
	Затраты труда										
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	44 000,00				132 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible] 150 (расх. на ед.=0,066)	м3	141 63474	1 006	17 959,70				2 543 [illegible]
17	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6		49 295,12	295 770,72	7 500,00		288 270,72
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500		
	Материалы									
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	47 100,00				282 600
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72
19	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	10		60 202,00	602 020,00	12 500,00		589 520,00
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	10	1	1 250,00		12 500		
	Материалы									
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	58 006,88				580 068,8
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	14 320,00				9 451,2
24	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,18		129 464,28	23 303,57	23 303,57		
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,18	1	129 464,28		23 303,57		
	Итого по подразделу						3 601 429,93	133 303,57		3 468 126,36
	Итого по разделу						3 601 429,93	133 303,57		3 468 126,36
	Итого по смете						3 601 429,93	133 303,57		3 468 126,36
	Всего по смете						3 601 429,93			
	НДС (от всего по смете без материалов)						15 996,43			
	Всего с НДС						3 617 426,36			
	Раздел 2. Второй этаж									
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ									
43	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	1		20 489,12	20 489,12	1 250,00		19 239,12
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	18 294,00				18 294
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
44	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	1		32 995,12	32 995,12	1 250,00		31 745,12

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расход на стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	м3	141,63474	1,066	19 040,00				3	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 800,00				30 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
45	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1		22 152,12	22 152,12	1 250,00		20 902,12	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9560	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	19 957,00				19 957	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
46	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 807,12	22 807,12	1 250,00		21 557,12	
	Затраты труда										
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	20 612,00				20 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
47	ВІ-06-03-02-07	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-10-8)	шт	1		23 995,12	23 995,12	1 250,00		22 745,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9615	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	21 800,00				21 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
48	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	5		25 478,12	127 390,60	6 250,00		121 140,60	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	23 283,00				116 415	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
49	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	6		26 816,12	160 896,72	7 500,00		153 396,72	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500			
	Материалы										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	141 62[illegible]	1,006	17 050,70				2 543 [illegible]	
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	24 621,00				147 726	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72	
50	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2		36 795,12	73 590,24	2 500,00		71 090,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 600,00				69 200	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
51	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	3		40 175,12	120 525,36	3 750,00		116 775,36	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	37 980,00				113 940	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
52	ВІ-06-03-02-36	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-10-8)	шт	2		30 665,12	61 330,24	2 500,00		58 830,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9636	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	28 470,00				56 940	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
53	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1		32 470,12	32 470,12	1 250,00		31 220,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 275,00				30 275	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
54	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	9		33 793,12	304 138,08	11 250,00		292 888,08	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	9	1	1 250,00		11 250			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	9	1	31 598,00				284 382	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,594	0,066	14 320,00				8 506,08	
55	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	25		47 044,12	1 176 103,00	31 250,00		1 144 853,00	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на сторону- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	м3	141,63474	1,066	17 050,70				2	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	25	1	1 250,00		31 250			
	Материалы										
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	25	1	44 849,00				1 121 225	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,65	0,066	14 320,00				23 628	
56	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	4		44 195,12	176 780,48	5 000,00		171 780,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 000,00				168 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
57	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	2		36 879,12	73 758,24	2 500,00		71 258,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 684,00				69 368	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
58	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3		46 195,12	138 585,36	3 750,00		134 835,36	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	44 000,00				132 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
59	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6		2 195,12	13 170,72	7 500,00		5 670,72	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500			
	Материалы										
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72	
60	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8	шт	4		45 036,00	180 144,00			180 144,00	
61	30-13-9534	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-10-8	шт	2		59 100,00	118 200,00			118 200,00	
62	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	10		53 181,12	531 811,20	12 500,00		519 311,20	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на	чел.час	10	1	1 250,00		12 500			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible] на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	м3	141 63474	1 006	12 959 20[illegible]				3 54[illegible]
	Материалы									
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	50 986,00				509 860
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	14 320,00				9 451,2
	Итого по подразделу						3 411 332,96	103 750		3 307 582,96
	Итого по разделу						3 411 332,96	103 750		3 307 582,96
	Итого по смете						3 411 332,96	103 750		3 307 582,96
	Всего по смете						3 411 332,96			
	НДС (от всего по смете без материалов)						12 450,00			
	Всего с НДС						3 423 782,96			
	Раздел 3. Третий этаж									
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ									
76	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	1		20 489,12	20 489,12	1 250,00		19 239,12
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	18 294,00				18 294
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
77	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		32 995,12	32 995,12	1 250,00		31 745,12
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 800,00				30 800
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
78	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	2		22 152,12	44 304,24	2 500,00		41 804,24
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500		
	Материалы									
	30-13-9560	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	19 957,00				39 914
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24
80	ВІ-06-03-02-07	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	1		23 995,12	23 995,12	1 250,00		22 745,12

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на стороны- площадью до 10м2 (ПК42-10-8)	м3	141 63474	1 006	17 959,70				2 543 317,44	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9615	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	21 800,00				21 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
81	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	7		25 478,12	178 346,84	8 750,00		169 596,84	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	7	1	1 250,00		8 750			
	Материалы										
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	7	1	23 283,00				162 981	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,462	0,066	14 320,00				6 615,84	
82	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4		26 816,12	107 264,48	5 000,00		102 264,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	24 621,00				98 484	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
84	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	3		40 175,12	120 525,36	3 750,00		116 775,36	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	37 980,00				113 940	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
85	ВІ-06-03-02-36	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-10-8)	шт	2		30 665,12	61 330,24	2 500,00		58 830,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9636	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	28 470,00				56 940	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
86	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	2		32 470,12	64 940,24	2 500,00		62 440,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	30 275,00				60 550	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
87	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	8		33 793,12	270 344,96	10 000,00		260 344,96	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	8	1	1 250,00		10 000			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	8	1	31 598,00				252 784	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,528	0,066	14 320,00				7 560,96	
88	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	25		47 044,12	1 176 103,00	31 250,00		1 144 853,00	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	25	1	1 250,00		31 250			
	Материалы										
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	25	1	44 849,00				1 121 225	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,65	0,066	14 320,00				23 628	
89	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	2		44 195,12	88 390,24	2 500,00		85 890,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	42 000,00				84 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
90	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	1		36 879,12	36 879,12	1 250,00		35 629,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	34 684,00				34 684	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
91	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	7		46 195,12	323 365,84	8 750,00		314 615,84	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	7	1	1 250,00		8 750			
	Материалы										
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	7	1	44 000,00				308 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,462	0,066	14 320,00				6 615,84	
92	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две	шт	5		47 231,12	236 155,60	6 250,00		229 905,60	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible] стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	м3	141 63474	1 006	17 959,70				2 54[illegible]
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250		
	Материалы									
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	45 036,00				225 180
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6
93	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	10		53 181,12	531 811,20	12 500,00		519 311,20
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	10	1	1 250,00		12 500		
	Материалы									
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	50 986,00				509 860
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	14 320,00				9 451,2
98	ВІ-06-03-02-22	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-10-8)	шт	2		27 695,12	55 390,24	2 500,00		52 890,24
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500		
	Материалы									
	30-13-9626	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	25 500,00				51 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24
	Итого по подразделу						3 372 630,96	103 750		3 268 880,96
	Подраздел 2. Горизонтальные конструкции - ЛМ									
99	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4		30 511,19	122 044,76	6 071,44		115 973,32
	Затраты труда									
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 517,86		6 071,44		
	Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 500,00				301,6
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 800,00				115 200
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	13 250,00				471,7
100	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,587		169 642,86	99 580,36	99 580,36		
	Затраты труда									
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	чел.час	0,587	1	169 642,86		99 580,36		
	Итого по подразделу						221 625,1	105 651,8		115 973,3
	Итого по разделу						3 594 256,06	209 401,8		3 384 854,26

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра...	м3									
	Итого по смете							3 594 256,06	209 401,8		3 384 854,26	
	Всего по смете							3 594 256,06				
	НДС (от всего по смете без материалов)							25 128,22				
	Всего с НДС							3 619 384,28				
		Раздел 1. Первый этаж										
		Подраздел 2. Горизонтальные конструкции - ЛМ										
25	81-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	1		30 511,19	30 511,19	1 517,86		28 993,33		
	Затраты труда											
	81-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	1 517,86		1 517,86				
	Материалы											
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0052	0,0052	14 500,00				75,4		
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	28 800,00				28 800		
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0089	0,0089	13 250,00				117,93		
26	81-06-05-02-04	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ЛС 14-1	шт	17		3 616,03	61 472,51	10 625,00		50 847,51		
	Затраты труда											
	81-067	Работы по устройству лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (затраты	чел.час	17	1	625,00		10 625				
	Материалы											
	30-13-9898	Ступени основные ГОСТ 8717.0-84 ЛС 14-1 (расх. на ед.=1)	шт	17	1	2 950,00				50 150		
	30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50 (расх. на ед.=0,0035)	м3	0,0595	0,0035	11 723,00				697,52		
	Итого по подразделу						91 983,7	12 142,86		79 840,84		
	Итого по разделу						91 983,7	12 142,86		79 840,84		
		Раздел 2. Второй этаж										
		Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ										
43	81-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	1		20 489,12	20 489,12	1 250,00		19 239,12		
	Затраты труда											
	81-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250				
	Материалы											
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	18 294,00				18 294		
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12		

	30-1-9915	бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на 150 (расх. на ед.=0,066)	м3	141 63474	1 006	17 959,70				2 541 [illegible]	
44	ВI-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		32 995,12	32 995,12	1 250,00		31 745,12	
	Затраты труда										
	ВI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 800,00				30 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
45	ВI-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1		22 152,12	22 152,12	1 250,00		20 902,12	
	Затраты труда										
	ВI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9560	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	19 957,00				19 957	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
46	ВI-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 807,12	22 807,12	1 250,00		21 557,12	
	Затраты труда										
	ВI-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	20 612,00				20 612	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
47	ВI-06-03-02-07	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-10-8)	шт	1		23 995,12	23 995,12	1 250,00		22 745,12	
	Затраты труда										
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9615	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	21 800,00				21 800	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
48	ВI-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	5		25 478,12	127 390,60	6 250,00		121 140,60	
	Затраты труда										
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	23 283,00				116 415	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
49	ВI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	6		26 816,12	160 896,72	7 500,00		153 396,72	
	Затраты труда										
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на	чел.час	6	1	1 250,00		7 500			

	30-1-9915	бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расход на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	м3	141,43474	1 /066	17 960,76				2 541 117,68	
	Материалы										
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	24 621,00				147 726	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72	
50	81-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2		36 795,12	73 590,24	2 500,00		71 090,24	
	Затраты труда										
	81-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 600,00				69 200	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
51	81-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	3		40 175,12	120 525,36	3 750,00		116 775,36	
	Затраты труда										
	81-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	37 980,00				113 940	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
52	81-06-03-02-36	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-10-8)	шт	2		30 665,12	61 330,24	2 500,00		58 830,24	
	Затраты труда										
	81-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9636	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	28 470,00				56 940	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
53	81-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1		32 470,12	32 470,12	1 250,00		31 220,12	
	Затраты труда										
	81-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 275,00				30 275	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
54	81-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	9		33 793,12	304 138,08	11 250,00		292 888,08	
	Затраты труда										
	81-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	9	1	1 250,00		11 250			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	9	1	31 598,00				284 382	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,594	0,066	14 320,00				8 506,08	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на 150 (расх. на ед.=0,066)	м3	141,62494	1,006	17 050,70				2 5[illegible]7,44
55	ВI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	25		47 044,12	1 176 103,00	31 250,00		1 144 853,00
	Затраты труда									
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	25	1	1 250,00		31 250		
	Материалы									
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	25	1	44 849,00				1 121 225
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,65	0,066	14 320,00				23 628
56	ВI-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	4		44 195,12	176 780,48	5 000,00		171 780,48
	Затраты труда									
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000		
	Материалы									
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 000,00				168 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48
57	ВI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	2		36 879,12	73 758,24	2 500,00		71 258,24
	Затраты труда									
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500		
	Материалы									
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 684,00				69 368
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24
58	ВI-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3		46 195,12	138 585,36	3 750,00		134 835,36
	Затраты труда									
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	Материалы									
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	44 000,00				132 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36
59	ВI-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6		2 195,12	13 170,72	7 500,00		5 670,72
	Затраты труда									
	ВI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500		
	Материалы									
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72
60	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8	шт	4		45 036,00	180 144,00			180 144,00
61	30-13-9534	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-10-8	шт	2		59 100,00	118 200,00			118 200,00
62	ВI-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	10		53 181,12	531 811,20	12 500,00		519 311,20

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	10	1	1 250,00		12 500		
	Материалы									
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	50 986,00				509 860
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	14 320,00				9 451,2
	Итого по подразделу						3 411 332,96	103 750		3 307 582,96
	Подраздел 2. Горизонтальные конструкции - ЛМ									
67	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	4		30 511,19	122 044,76	6 071,44		115 973,32
	Затраты труда									
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	1 517,86		6 071,44		
	Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0208	0,0052	14 500,00				301,6
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	28 800,00				115 200
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0356	0,0089	13 250,00				471,7
68	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров, балок	т	0,587		169 642,86	99 580,36	99 580,36		
	Затраты труда									
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, площадок, косоуров,	чел.час	0,587	1	169 642,86		99 580,36		
	Итого по подразделу						221 625,1	105 651,8		115 973,3
	Итого по разделу						3 632 958,06	209 401,8		3 423 556,26
	Итого по смете						3 724 941,76	221 544,66		3 503 397,1
	Всего по смете						3 724 941,76			
	НДС (от всего по смете без материалов)						26 585,36			
	Всего с НДС						3 751 527,12			
	Раздел 1. Первый этаж									
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ									
1	ВІ-06-03-01-17	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-12-8)	шт	1		20 489,12	20 489,12	1 250,00		19 239,12
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9559	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-12-8 (расх.	шт	1	1	18 294,00				18 294

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1)	м3	141 63474	1,006	17 950 70[illegible]				2 54[illegible]
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
2	ВІ-06-03-01-18	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК33-15-8)	шт	1		32 995,12	32 995,12	1 250,00		31 745,12
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9605	Плиты перекрытия многопустотные ПК33-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 800,00				30 800
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
3	ВІ-06-03-01-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-12-8)	шт	1		22 152,12	22 152,12	1 250,00		20 902,12
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9560	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	19 957,00				19 957
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
4	ВІ-06-03-01-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 5м2 (ПК36-15-8)	шт	1		22 807,12	22 807,12	1 250,00		21 557,12
	Затраты труда									
	ВІ-062	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250		
	Материалы									
	30-13-9561	Плиты перекрытия многопустотные ПК36-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	20 612,00				20 612
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12
5	ВІ-06-03-02-07	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-10-8)	шт	6		23 995,12	143 970,72	7 500,00		136 470,72
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500		
	Материалы									
	30-13-9615	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	6	1	21 800,00				130 800
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72
6	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	10		25 478,12	254 781,20	12 500,00		242 281,20
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	10	1	1 250,00		12 500		
	Материалы									
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	23 283,00				232 830
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	14 320,00				9 451,2
7	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	1		26 816,12	26 816,12	1 250,00		25 566,12

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3	141,67474	1,006	17 060,20				2 44	2 44
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	24 621,00				24 621	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
8	ВІ-06-03-02-23	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-12-8)	шт	2		36 795,12	73 590,24	2 500,00		71 090,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9571	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 600,00				69 200	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
9	ВІ-06-03-02-24	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК48-15-8)	шт	3		40 175,12	120 525,36	3 750,00		116 775,36	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750			
	Материалы										
	30-13-9572	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	37 980,00				113 940	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36	
10	ВІ-06-03-02-36	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК54-10-8)	шт	2		30 665,12	61 330,24	2 500,00		58 830,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9636	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	28 470,00				56 940	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
11	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	1		32 470,12	32 470,12	1 250,00		31 220,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	30 275,00				30 275	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
12	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	9		33 793,12	304 138,08	11 250,00		292 888,08	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	9	1	1 250,00		11 250			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх.	шт	9	1	31 598,00				284 382	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1)	м3	141 63174	1 006	17 058,70				[illegible]
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,594	0,066	14 320,00				8 506,08
13	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	25		47 044,12	1 176 103,00	31 250,00		1 144 853,00
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	25	1	1 250,00		31 250		
	Материалы									
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	25	1	44 849,00				1 121 225
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	1,65	0,066	14 320,00				23 628
14	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	4		44 195,12	176 780,48	5 000,00		171 780,48
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000		
	Материалы									
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	42 000,00				168 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48
15	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	2		36 879,12	73 758,24	2 500,00		71 258,24
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500		
	Материалы									
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	34 684,00				69 368
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24
16	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	3		46 195,12	138 585,36	3 750,00		134 835,36
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	3	1	1 250,00		3 750		
	Материалы									
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	3	1	44 000,00				132 000
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,198	0,066	14 320,00				2 835,36
17	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	6		2 195,12	13 170,72	7 500,00		5 670,72
	Затраты труда									
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	6	1	1 250,00		7 500		
	Материалы									
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,396	0,066	14 320,00				5 670,72
18	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8	шт	4		45 036,00	180 144,00			180 144,00
19	30-13-9534	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-10-8	шт	2		59 100,00	118 200,00			118 200,00

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3								
20	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	10		53 181,12	531 811,20	12 500,00		519 311,20	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	10	1	1 250,00		12 500			
	Материалы										
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	50 986,00				509 860	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	14 320,00				9 451,2	
	Итого по подразделу						3 524 618,56	110 000		3 414 618,56	
	Итого по разделу						3 524 618,56	110 000		3 414 618,56	
	Итого по смете						3 524 618,56	110 000		3 414 618,56	
	Всего по смете						3 524 618,56				
	НДС (от всего по смете без материалов)						13 200,00				
	Всего с НДС						3 537 818,56				
	Раздел 3. Третий этаж										
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ										
54	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	4		25 478,12	101 912,48	5 000,00		96 912,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	23 283,00				93 132	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
55	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	4		32 470,12	129 880,48	5 000,00		124 880,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	30 275,00				121 100	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
56	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	2		33 793,12	67 586,24	2 500,00		65 086,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх.	шт	2	1	31 598,00				63 196	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1)	м3	141,63424	1,006	17 050,90				2 54[illegible]7,44	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
57	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	14		47 044,12	658 617,68	17 500,00		641 117,68	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	14	1	1 250,00		17 500			
	Материалы										
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	14	1	44 849,00				627 886	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,924	0,066	14 320,00				13 231,68	
58	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	1		44 195,12	44 195,12	1 250,00		42 945,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	42 000,00				42 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
59	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	1		36 879,12	36 879,12	1 250,00		35 629,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	34 684,00				34 684	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
60	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	1		46 195,12	46 195,12	1 250,00		44 945,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	44 000,00				44 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
61	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	4		47 231,12	188 924,48	5 000,00		183 924,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	45 036,00				180 144	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
62	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	11		53 181,12	584 992,32	13 750,00		571 242,32	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра...	м3	141,63474	1,006	17 959,70				2 54...	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	11	1	1 250,00		13 750			
	Материалы										
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	11	1	50 986,00				560 846	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,726	0,066	14 320,00				10 396,32	
	Итого по подразделу						1 859 183,04	52 500		1 806 683,04	
	Подраздел 2. Горизонтальные конструкции - ЛМ										
67	ВІ-06-05-01-06	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т ЛМ30-12	шт	2		30 511,19	61 022,38	3 035,72		57 986,66	
	Затраты труда										
	ВІ-066	Работы по установке лестничных маршей (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	1 517,86		3 035,72			
	Материалы										
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) (расх. на ед.=0,0052)	м3	0,0104	0,0052	14 500,00				150,8	
	30-13-9852	Марши лестничные ГОСТ 9818-85 ЛМ30-12 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	28 800,00				57 600	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0089)	м3	0,0178	0,0089	13 250,00				235,85	
68	ВІ-07-01-04-01	Изготовление и монтаж металлического забора, лестничных ограждений, плошадок, косоуров, балок	т	0,355		169 642,86	60 223,22	60 223,22			
	Затраты труда										
	ВІ-074	Работы по изготовлению и монтажу металлического забора, лестничных ограждений, плошадок, косоуров,	чел.час	0,355	1	169 642,86		60 223,22			
	Итого по подразделу						121 245,59	63 258,94		57 986,65	
	Итого по разделу						1 980 428,63	115 758,94		1 864 669,69	
	Раздел 4. Четвертый этаж										
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ПМ										
75	ВІ-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	4		26 816,12	107 264,48	5 000,00		102 264,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	24 621,00				98 484	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
76	ВІ-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	4		32 470,12	129 880,48	5 000,00		124 880,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	Материалы										
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	30 275,00				121 100	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
77	ВІ-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	2		33 793,12	67 586,24	2 500,00		65 086,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	31 598,00				63 196	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
78	ВІ-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	14		47 044,12	658 617,68	17 500,00		641 117,68	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	14	1	1 250,00		17 500			
	Материалы										
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	14	1	44 849,00				627 886	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,924	0,066	14 320,00				13 231,68	
79	ВІ-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	1		44 195,12	44 195,12	1 250,00		42 945,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	42 000,00				42 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
80	ВІ-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	1		36 879,12	36 879,12	1 250,00		35 629,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	34 684,00				34 684	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
81	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	1		46 195,12	46 195,12	1 250,00		44 945,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	44 000,00				44 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
82	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	5		47 231,12	236 155,60	6 250,00		229 905,60	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	5	1	1 250,00		6 250			
	Материалы										
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	5	1	45 036,00				225 180	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,33	0,066	14 320,00				4 725,6	
83	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	10		53 181,12	531 811,20	12 500,00		519 311,20	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	10	1	1 250,00		12 500			
	Материалы										
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	10	1	50 986,00				509 860	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,66	0,066	14 320,00				9 451,2	
	Итого по подразделу						1 858 585,04	52 500		1 806 085,04	
	Итого по разделу						1 858 585,04	52 500		1 806 085,04	
	Итого по смете						3 839 013,67	168 258,94		3 670 754,73	
	Всего по смете						3 839 013,67				
	НДС (от всего по смете без материалов)						20 191,07				
	Всего с НДС						3 859 204,74				
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Горизонтальные конструкции - ВМ										
1	ВІ-06-03-02-07	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-10-8)	шт	2		23 995,12	47 990,24	2 500,00		45 490,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9615	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	21 800,00				43 600	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
2	ВІ-06-03-02-08	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-12-8)	шт	2		25 478,12	50 956,24	2 500,00		48 456,24	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9567	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-12-8 (расх.	шт	2	1	23 283,00				46 566	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1)	м3	141,63424	1,006	17 050,20				[illegible]	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
3	BI-06-03-02-09	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК42-15-8)	шт	2		26 816,12	53 632,24	2 500,00		51 132,24	
	Затраты труда										
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9568	Плиты перекрытия многопустотные ПК42-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	24 621,00				49 242	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
4	BI-06-03-02-43	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-10-8)	шт	4		32 470,12	129 880,48	5 000,00		124 880,48	
	Затраты труда										
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9639	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	30 275,00				121 100	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
5	BI-06-03-02-44	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-12-8)	шт	2		33 793,12	67 586,24	2 500,00		65 086,24	
	Затраты труда										
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	2	1	1 250,00		2 500			
	Материалы										
	30-13-9579	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	2	1	31 598,00				63 196	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,132	0,066	14 320,00				1 890,24	
6	BI-06-03-02-45	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК57-15-8)	шт	14		47 044,12	658 617,68	17 500,00		641 117,68	
	Затраты труда										
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	14	1	1 250,00		17 500			
	Материалы										
	30-13-9580	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	14	1	44 849,00				627 886	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,924	0,066	14 320,00				13 231,68	
7	BI-06-03-02-50	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-10-8)	шт	1		44 195,12	44 195,12	1 250,00		42 945,12	
	Затраты труда										
	BI-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9585	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-10-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	42 000,00				42 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
8	BI-06-03-02-51	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-12-8)	шт	1		36 879,12	36 879,12	1 250,00		35 629,12	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх.	м3	141,63473	1,066	17 060,70				2 44[illegible]2,44	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9586	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	34 684,00				34 684	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
9	ВІ-06-03-02-52	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК60-15-8)	шт	1		46 195,12	46 195,12	1 250,00		44 945,12	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	1	1	1 250,00		1 250			
	Материалы										
	30-13-9587	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	1	1	44 000,00				44 000	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,066	0,066	14 320,00				945,12	
10	ВІ-06-03-02-68	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-12-8)	шт	4		47 231,12	188 924,48	5 000,00		183 924,48	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	4	1	1 250,00		5 000			
	Материалы										
	30-13-9598	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-12-8 (расх. на ед.=1)	шт	4	1	45 036,00				180 144	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,264	0,066	14 320,00				3 780,48	
11	ВІ-06-03-02-69	Укладка плит перекрытий с опиранием на две стороны- площадью до 10м2 (ПК72-15-8)	шт	11		53 181,12	584 992,32	13 750,00		571 242,32	
	Затраты труда										
	ВІ-063	Работы по укладке плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 10м2 (затраты труда	чел.час	11	1	1 250,00		13 750			
	Материалы										
	30-13-9599	Плиты перекрытия многопустотные ПК72-15-8 (расх. на ед.=1)	шт	11	1	50 986,00				560 846	
	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150 (расх. на ед.=0,066)	м3	0,726	0,066	14 320,00				10 396,32	
	Итого по подрядчику						1 909 849,28	55 000		1 854 849,28	
	Итого по разделу						1 909 849,28	55 000		1 854 849,28	
	Итого по смете						1 909 849,28	55 000		1 854 849,28	
	Всего по смете						1 909 849,28				
	НДС (от всего по смете без материалов)						6 600,00				
	Всего с НДС						1 916 449,28				
	Локальная смета 2-3-2-1 Каркас здания. Блок 1. Кладка от 03.10.2018										
	Раздел 2. Второй этаж										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141,62474	1,006	17 959,70				2 541 [illegible]
		Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками								
20	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	109,84		26 021,71	2 858 224,63	1 113 306,39		1 744 918,24
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	109,84	1	10 135,71		1 113 306,39		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	23,72544	0,216	13 250,00				314 362,08
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	32,51264	0,296	44 000,00				1 430 556,16
	Итого по подразделу						2 858 224,63	1 113 306,39		1 744 918,24
		Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
22	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	75,35		26 021,71	1 960 735,85	763 725,75		1 197 010,10
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	75,35	1	10 135,71		763 725,75		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	16,2756	0,216	13 250,00				215 651,7
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	22,3036	0,296	44 000,00				981 358,4
23	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	53,06		26 013,21	1 380 260,92	537 800,77		842 460,15
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	53,06	1	10 135,71		537 800,77		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	11,77932	0,222	13 250,00				156 075,99
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	15,59964	0,294	44 000,00				686 384,16
27	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	16		2 294,27	36 708,32	5 714,24		30 994,08
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	16	1	357,14		5 714,24		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 904,00				30 464
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	13 250,00				530
28	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	32		2 651,27	84 840,64	11 428,48		73 412,16
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	32	1	357,14		11 428,48		
	Материалы									
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	32	1	2 261,00				72 352

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3								
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,08	0,0025	13 250,00				1 060	
29	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	8		3 213,27	25 706,16	2 857,12		22 849,04	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8	1	357,14		2 857,12			
	Материалы										
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	2 823,00				22 584	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00				265	
30	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	13		3 704,27	48 155,51	4 642,82		43 512,69	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	13	1	357,14		4 642,82			
	Материалы										
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	13	1	3 314,00				43 082	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0325	0,0025	13 250,00				430,63	
31	ВІ-06-02-01-22	Укладка перемычек 3ПБ30-8П	шт	2		5 925,98	11 851,96	714,28		11 137,68	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28			
	Материалы										
	30-13-9467	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ30-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	5 535,71				11 071,42	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25	
32	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	8		6 283,27	50 266,16	2 857,12		47 409,04	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8	1	357,14		2 857,12			
	Материалы										
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	5 893,00				47 144	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00				265	
33	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	13		8 690,27	112 973,51	4 642,82		108 330,69	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	13	1	357,14		4 642,82			
	Материалы										
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	13	1	8 300,00				107 900	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0325	0,0025	13 250,00				430,63	
34	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	2		13 790,27	27 580,54	714,28		26 866,26	
	Затраты труда										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28		
	Материалы									
	30-13-9479	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ30-37П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	13 400,00				26 800
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25
35	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,63		348 214,29	915 803,58	340 491,08		575 312,50
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,63	1	129 464,29		340 491,08		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,63	1	218 750,00				575 312,5
36	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,62281		129 464,28	80 631,65	80 631,65		
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,62281	1	129 464,28		80 631,65		
37	4-1-27а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,15		189 286,00	28 392,90			28 392,90
38	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,11		238 393,00	26 223,23			26 223,23
39	1-1-4872	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали	т	0,36		375 000,00	135 000,00			135 000,00
	Итого по подразделу						4 925 130,46	1 756 220,41		3 168 910,05
	Итого по разделу						7 783 355,09	2 869 526,8		4 913 828,29
	Итого по смете						7 783 355,09	2 869 526,8		4 913 828,29
	Всего по смете						7 783 355,09			
	НДС (от всего по смете без материалов)						344 343,22			
	Всего с НДС						8 127 698,31			
	Раздел 1. Первый этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
1	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	163,812		26 021,71	4 262 668,36	1 660 350,93		2 602 317,43
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	163,812	1	10 135,71		1 660 350,93		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	35,383392	0,216	13 250,00				468 829,94
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	48,488352	0,296	44 000,00				2 133 487,49
2	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной	м3	2,663		26 051,96	69 376,37	26 991,40		42 384,97

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	141,63474	1,006	17 958,70				2 54[illegible]17,44
	Затраты труда									
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,663	1	10 135,71		26 991,4		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,545915	0,205	13 250,00				7 233,37
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	0,7989	0,3	44 000,00				35 151,6
3	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,7		348 214,29	940 178,58	349 553,58		590 625,00
	Затраты труда									
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,7	1	129 464,29		349 553,58		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,7	1	218 750,00				590 625
	Итого по подразделу						5 272 223,31	2 036 895,91		3 235 327,41
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
6	ВI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	67,166		26 013,21	1 747 203,26	680 775,10		1 066 428,17
	Затраты труда									
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	67,166	1	10 135,71		680 775,1		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	14,910852	0,222	13 250,00				197 568,79
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	19,746804	0,294	44 000,00				868 859,38
7	ВI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	102,612		26 021,71	2 670 139,71	1 040 045,47		1 630 094,23
	Затраты труда									
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	102,612	1	10 135,71		1 040 045,47		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	22,164192	0,216	13 250,00				293 675,54
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	30,373152	0,296	44 000,00				1 336 418,69
8	ВI-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	12		2 294,27	27 531,24	4 285,68		23 245,56
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 904,00				22 848
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5
9	ВI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	48		2 651,27	127 260,96	17 142,72		110 118,24
	Затраты труда									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141,63474	2,006	17 959,70[illegible]				2 54[illegible]	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	48	1	357,14		17 142,72			
	Материалы										
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	48	1	2 261,00				108 528	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,12	0,0025	13 250,00				1 590	
10	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	6		3 069,27	18 415,62	2 142,84		16 272,78	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6	1	357,14		2 142,84			
	Материалы										
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	6	1	2 679,00				16 074	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,015	0,0025	13 250,00				198,75	
11	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	2		3 213,27	6 426,54	714,28		5 712,26	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28			
	Материалы										
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	2 823,00				5 646	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25	
12	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	10		3 704,27	37 042,70	3 571,40		33 471,30	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10	1	357,14		3 571,4			
	Материалы										
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	3 314,00				33 140	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,025	0,0025	13 250,00				331,25	
13	ВІ-06-02-01-22	Укладка перемычек 3ПБ30-8П	шт	1		5 925,98	5 925,98	357,14		5 568,84	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	357,14		357,14			
	Материалы										
	30-13-9467	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ30-8П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	5 535,71				5 535,71	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	13 250,00				33,13	
14	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	2		6 283,27	12 566,54	714,28		11 852,26	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28			
	Материалы										
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	5 893,00				11 786	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25
15	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	14		8 690,27	121 663,78	4 999,96		116 663,82
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14	1	357,14		4 999,96		
	Материалы									
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	14	1	8 300,00				116 200
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,035	0,0025	13 250,00				463,75
16	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	1		13 790,27	13 790,27	357,14		13 433,13
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	357,14		357,14		
	Материалы									
	30-13-9479	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ30-37П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	13 400,00				13 400
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	13 250,00				33,13
17	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,22085		129 464,28	28 592,19	28 592,19		
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,22085	1	129 464,28		28 592,19		
18	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,123		238 393,00	29 322,34			29 322,34
19	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки; сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,0998		183 928,00	18 356,01			18 356,01
	Итого по подразделу						4 864 236,66	1 783 698,2		3 080 538,46
	Итого по разделу						10 136 459,97	3 820 594,1		6 315 865,87
	Итого по смете						10 136 459,97	3 820 594,1		6 315 865,87
	Всего по смете						10 136 459,97			
	НДС (от всего по смете без материалов)						458 471,29			
	Всего с НДС						10 594 931,26			
	Раздел 3. Третий этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
42	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	101,945		26 021,71	2 652 783,23	1 033 284,96		1 619 498,27
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	101,945	1	10 135,71		1 033 284,96		
	Материалы									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра...	м3	141,63478	1,096	13 060,30				3 641 237,44
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	22,02012	0,216	13 250,00				291 766,59
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	30,17572	0,296	44 000,00				1 327 731,68
	Итого по подразделу						2 652 783,23	1 033 284,96		1 619 498,27
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
45	Bl-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	74,881		26 021,71	1 948 531,67	758 972,10		1 189 559,57
	Затраты труда									
	Bl-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	74,881	1	10 135,71		758 972,1		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	16,174296	0,216	13 250,00				214 309,42
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	22,164776	0,296	44 000,00				975 250,14
46	Bl-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	53,607		26 013,21	1 394 490,15	543 345,01		851 145,14
	Затраты труда									
	Bl-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	53,607	1	10 135,71		543 345,01		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	11,900754	0,222	13 250,00				157 684,99
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	15,760458	0,294	44 000,00				693 460,15
47	Bl-06-02-01-03	Укладка перемычек ПБ13-П	шт	4		1 381,27	5 525,08	1 428,56		4 096,52
	Затраты труда									
	Bl-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56		
	Материалы									
	30-13-9443	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ПБ13-П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	991,00				3 964
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5
48	Bl-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	20		2 294,27	45 885,40	7 142,80		38 742,60
	Затраты труда									
	Bl-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20	1	357,14		7 142,8		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	20	1	1 904,00				38 080
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,05	0,0025	13 250,00				662,5
49	Bl-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	35		2 651,27	92 794,45	12 499,90		80 294,55
	Затраты труда									
	Bl-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	35	1	357,14		12 499,9		
	Материалы									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141 62474	1 006	17 059 [illegible]				2 5[illegible]
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	35	1	2 261,00				79 135
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0875	0,0025	13 250,00				1 159,38
50	ВI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	7		3 213,27	22 492,89	2 499,98		19 992,91
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98		
	Материалы									
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	2 823,00				19 761
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88
51	ВI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	15		3 704,27	55 564,05	5 357,10		50 206,95
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1		
	Материалы									
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	3 314,00				49 710
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88
52	ВI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	7		6 283,27	43 982,89	2 499,98		41 482,91
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98		
	Материалы									
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	5 893,00				41 251
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88
53	ВI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	15		8 690,27	130 354,05	5 357,10		124 996,95
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1		
	Материалы									
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	8 300,00				124 500
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88
54	ВI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,75		348 214,29	957 589,30	356 026,80		601 562,50
	Затраты труда									
	ВI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,75	1	129 464,29		356 026,8		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,75	1	218 750,00				601 562,5
55	ВI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,26281		370 241,13	97 303,07	34 024,51		63 278,56
	Затраты труда									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141,62474	1,006	17 959,70				2 543 717,44
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,26281	1	129 464,29		34 024,51		
	Материалы									
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,265438	1,01	238 393,00				63 278,56
56	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,153		183 928,00	28 140,98			28 140,98
57	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,111		238 393,00	26 461,62			26 461,62
	Итого по подразделу						4 849 115,09	1 729 153,83		3 119 961,25
	Итого по разделу						7 501 898,31	2 762 438,79		4 739 459,52
	Итого по смете						7 501 898,31	2 762 438,79		4 739 459,52
	Всего по смете						7 501 898,31			
	НДС (от всего по смете без материалов)						331 492,65			
	Всего с НДС						7 833 390,96			
	Раздел 5. Пятый этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
78	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	101,945		25 795,99	2 629 772,20	1 033 284,96		1 596 487,24
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	101,945	1	10 135,71		1 033 284,96		
	Материалы									
	30-2-9980	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	22,02012	0,216	12 205,00				268 755,56
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	30,17572	0,296	44 000,00				1 327 731,68
	Итого по подразделу						2 629 772,2	1 033 284,96		1 596 487,24
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
81	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	74,881		25 795,99	1 931 629,53	758 972,10		1 172 657,43
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	74,881	1	10 135,71		758 972,1		
	Материалы									
	30-2-9980	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	16,174296	0,216	12 205,00				197 407,28
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	22,164776	0,296	44 000,00				975 250,14
82	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	53,607		25 781,22	1 382 053,86	543 345,01		838 708,85
	Затраты труда									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]на	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	53,607	1	10 135,71		543 345,01		
	Материалы									
	30-2-9980	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-75 (расх. на ед.=0,222)	м3	11,900754	0,222	12 205,00				145 248,7
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	15,760458	0,294	44 000,00				693 460,15
83	ВІ-06-02-01-03	Укладка перемычек 1ПБ13-1П	шт	4		1 381,27	5 525,08	1 428,56		4 096,52
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56		
	Материалы									
	30-13-9443	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 1ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	991,00				3 964
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5
84	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	20		2 294,27	45 885,40	7 142,80		38 742,60
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20	1	357,14		7 142,8		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	20	1	1 904,00				38 080
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,05	0,0025	13 250,00				662,5
85	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	35		2 651,27	92 794,45	12 499,90		80 294,55
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	35	1	357,14		12 499,9		
	Материалы									
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	35	1	2 261,00				79 135
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0875	0,0025	13 250,00				1 159,38
86	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	7		3 213,27	22 492,89	2 499,98		19 992,91
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98		
	Материалы									
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	2 823,00				19 761
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88
87	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	15		3 704,27	55 564,05	5 357,10		50 206,95
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1		
	Материалы									
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	3 314,00				49 710

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расход	м3								
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88	
88	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	7		6 283,27	43 982,89	2 499,98		41 482,91	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98			
	Материалы										
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	5 893,00				41 251	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88	
89	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	15		8 690,27	130 354,05	5 357,10		124 996,95	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1			
	Материалы										
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	8 300,00				124 500	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88	
90	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,75		378 464,29	1 040 776,80	356 026,80		684 750,00	
	Затраты труда										
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,75	1	129 464,29		356 026,8			
	Материалы										
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,75	1	249 000,00				684 750	
94	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,111		129 464,28	14 370,54	14 370,54			
	Затраты труда										
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,111	1	129 464,28		14 370,54			
95	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,112		238 393,00	26 700,02			26 700,02	
	Итого по подразделу						4 792 129,03	1 709 499,86		3 082 629,17	
	Итого по разделу						7 421 901,23	2 742 784,82		4 679 116,42	
	Итого по смете						7 421 901,23	2 742 784,82		4 679 116,42	
	Всего по смете						7 421 901,23				
	НДС (от всего по смете без материалов)						329 134,18				
	Всего с НДС						7 751 035,41				
	Раздел 2. Второй этаж										
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3								
24	ВІ-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	368,09		2 686,17	988 752,32	525 842,33		462 909,98	
	Затраты труда										
	ВІ-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	368,09	1	1 428,57		525 842,33			
	Материалы										
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,699371	0,0019	6 289,00				4 398,34	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,496922	0,00135	13 250,00				6 584,22	
	30-4-9990	Газоблок 600х300х100мм (расх. на ед.=0,103)	м3	37,91327	0,103	11 920,00				451 926,18	
25	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в	м2	82,97		4 568,61	379 057,57	150 679,33		228 378,24	
	Затраты труда										
	ВІ-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными	чел.час	82,97	1	1 816,07		150 679,33			
	Материалы										
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	174,237	2,1	563,00				98 095,43	
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7)	мп	58,079	0,7	298,00				17 307,54	
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	165,94	2	338,00				56 087,72	
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	132,752	1,6	4,00				531,01	
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 406,13	29	1,80				4 331,03	
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	99,564	1,2	24,40				2 429,36	
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем	м3	4,272955	0,0515	11 607,00				49 596,19	
40	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	7,2		20 317,55	146 286,36	49 390,70		96 895,66	
	Затраты труда										
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,2	1	6 859,82		49 390,7			
	Материалы										
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	270	37,5	26,70				7 209	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,0972	0,0135	13 250,00				1 287,9	
	30-4-9996	Газоблок 600х300х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	7,416	1,03	11 920,00				88 398,72	
41	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного пустотелого кирпича	м3	1,25		25 648,46	32 060,58	10 558,04		21 502,54	
	Затраты труда										
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,25	1	8 446,43		10 558,04			
	Материалы										
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,25625	0,205	12 205,00				3 127,53	
	30-6-2	Кирпич керамический или силикатный (расх. на ед.=0,3)	1000шт	0,375	0,3	49 000,00				18 375	
	Итого по подразделу						1 546 155,58	736 470,4		809 685,18	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141 63424	1 006	17 959,70				2 54[illegible]17,44
	Итого по разделу						1 546 155,58	736 470,4		809 685,18
	Раздел 3. Третий этаж									
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
43	ВІ-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	435,45		2 686,17	1 169 692,73	622 070,81		547 621,92
	Затраты труда									
	ВІ-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	435,45	1	1 428,57		622 070,81		
	Материалы									
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,827355	0,0019	6 289,00				5 203,24
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,587858	0,00135	13 250,00				7 789,12
	30-4-9990	Газоблок 600х300х100мм (расх. на ед.=0,103)	м3	44,85135	0,103	11 920,00				534 628,09
44	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в	м2	95,05		4 568,61	434 246,38	172 617,45		261 628,93
	Затраты труда									
	ВІ-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными	чел.час	95,05	1	1 816,07		172 617,45		
	Материалы									
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	199,605	2,1	563,00				112 377,62
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7)	мп	66,535	0,7	298,00				19 827,43
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	190,1	2	338,00				64 253,8
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	152,08	1,6	4,00				608,32
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 756,45	29	1,80				4 961,61
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	114,06	1,2	24,40				2 783,06
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем	м3	4,895075	0,0515	11 607,00				56 817,14
58	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	1		25 648,46	25 648,46	8 446,43		17 202,03
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	8 446,43		8 446,43		
	Материалы									
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,205	0,205	12 205,00				2 502,03
	30-6-2	Кирпич керамический или силикатный (расх. на ед.=0,3)	1000шт	0,3	0,3	49 000,00				14 700
	Итого по подразделу						1 629 586,14	803 134,69		826 451,45
	Итого по разделу						1 629 586,14	803 134,69		826 451,45

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]а	м3	[illegible]	1,006	[illegible]				[illegible]	
	Итого по смете						3 175 741,71	1 539 605,09		1 636 136,62	
	Всего по смете						3 175 741,71				
	НДС (от всего по смете без материалов)						184 752,61				
	Всего с НДС						3 360 494,32				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
59	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	101,945		26 021,71	2 652 783,23	1 033 284,96		1 619 498,27	
	Затраты труда										
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	101,945	1	10 135,71		1 033 284,96			
	Материалы										
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	22,02012	0,216	13 250,00				291 766,59	
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	30,17572	0,296	44 000,00				1 327 731,68	
	Итого по подразделу						2 652 783,23	1 033 284,96		1 619 498,27	
		Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
62	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	74,881		26 021,71	1 948 531,67	758 972,10		1 189 559,57	
	Затраты труда										
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	74,881	1	10 135,71		758 972,1			
	Материалы										
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	16,174296	0,216	13 250,00				214 309,42	
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	22,164776	0,296	44 000,00				975 250,14	
63	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	53,607		26 013,21	1 394 490,15	543 345,01		851 145,14	
	Затраты труда										
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	53,607	1	10 135,71		543 345,01			
	Материалы										
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	11,900754	0,222	13 250,00				157 684,99	
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	15,760458	0,294	44 000,00				693 460,15	
64	ВІ-06-02-01-03	Укладка перемычек 1ПБ13-ІП	шт	4		1 381,27	5 525,08	1 428,56		4 096,52	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56			
	Материалы										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	30-13-9443	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 1ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	991,00				3 964	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5	
65	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-3ТП	шт	20		2 294,27	45 885,40	7 142,80		38 742,60	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20	1	357,14		7 142,8			
	Материалы										
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-3ТП (расх. на ед.=1)	шт	20	1	1 904,00				38 080	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,05	0,0025	13 250,00				662,5	
66	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-3ТП	шт	35		2 651,27	92 794,45	12 499,90		80 294,55	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	35	1	357,14		12 499,9			
	Материалы										
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-3ТП (расх. на ед.=1)	шт	35	1	2 261,00				79 135	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0875	0,0025	13 250,00				1 159,38	
67	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	7		3 213,27	22 492,89	2 499,98		19 992,91	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98			
	Материалы										
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	2 823,00				19 761	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88	
68	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	15		3 704,27	55 564,05	5 357,10		50 206,95	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1			
	Материалы										
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	3 314,00				49 710	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88	
69	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	7		6 283,27	43 982,89	2 499,98		41 482,91	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98			
	Материалы										
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	5 893,00				41 251	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88	
70	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-3ТП	шт	15		8 690,27	130 354,05	5 357,10		124 996,95	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141 63474	1 006	17 050 70[illegible]				2 54[illegible]17,44
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1		
	Материалы									
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	8 300,00				124 500
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88
71	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,75		378 464,29	1 040 776,80	356 026,80		684 750,00
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,75	1	129 464,29		356 026,8		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,75	1	249 000,00				684 750
75	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,26281		129 464,28	34 024,51	34 024,51		
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,26281	1	129 464,28		34 024,51		
76	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,1533		183 928,00	28 196,16			28 196,16
77	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,112		238 393,00	26 700,02			26 700,02
	Итого по подразделу						4 869 317,59	1 729 153,83		3 140 163,76
	Итого по разделу						7 522 100,82	2 762 438,79		4 759 662,03
	Итого по смете						7 522 100,82	2 762 438,79		4 759 662,03
	Всего по смете						7 522 100,82			
	НДС (от всего по смете без материалов)						331 492,65			
	Всего с НДС						7 853 593,47			
	Раздел 1. Первый этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
1	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	200,64		24 495,82	4 914 841,32	1 694 691,72		3 220 149,61
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	200,64	1	8 446,43		1 694 691,72		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	43,33824	0,216	14 006,42				607 013,59
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	59,38944	0,296	44 000,00				2 613 135,36
2	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	3,04		395 329,26	1 201 800,95	393 571,44		808 229,51

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]а	м3	141 63474	1 006	17 858 70[illegible]				2 54[illegible] 17,44
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,04	1	129 464,29		393 571,44		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	3,04	1	265 864,97				808 229,51
3	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	5,05		26 207,03	132 345,50	51 185,34		81 160,17
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,05	1	10 135,71		51 185,34		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	1,03525	0,205	14 006,42				14 500,15
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	1,515	0,3	44 000,00				66 660
	Итого по подразделу						6 248 987,1	2 139 448,49		4 109 538,61
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
6	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	94,85		24 491,86	2 323 052,92	801 143,89		1 521 909,04
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	94,85	1	8 446,43		801 143,89		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	21,0567	0,222	14 006,42				294 928,98
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	27,8859	0,294	44 000,00				1 226 979,6
8	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	100,89		24 495,82	2 471 383,28	852 160,32		1 619 222,96
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	100,89	1	8 446,43		852 160,32		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	21,79224	0,216	14 006,42				305 231,27
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	29,86344	0,296	44 000,00				1 313 991,36
10	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	37		2 774,17	102 644,29	13 214,18		89 430,11
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	37	1	357,14		13 214,18		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	37	1	2 382,01				88 134,37
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0925	0,0025	14 006,42				1 295,59
11	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	44		3 187,92	140 268,48	15 714,16		124 554,32
	Затраты труда									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141 63424	1 006	17 050,70				[illegible]	
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	44	1	357,14		15 714,16			
	Материалы										
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	44	1	2 795,76				123 013,44	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,11	0,0025	14 006,42				1 540,71	
12	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	6		3 770,78	22 624,68	2 142,84		20 481,84	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6	1	357,14		2 142,84			
	Материалы										
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	6	1	3 378,62				20 271,72	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,015	0,0025	14 006,42				210,1	
13	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	3		3 760,87	11 282,61	1 071,42		10 211,19	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3	1	357,14		1 071,42			
	Материалы										
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	3	1	3 368,71				10 106,13	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0075	0,0025	14 006,42				105,05	
14	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	12		4 354,80	52 257,60	4 285,68		47 971,92	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68			
	Материалы										
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	3 962,64				47 551,68	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	14 006,42				420,19	
15	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	3		8 227,05	24 681,15	1 071,42		23 609,73	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3	1	357,14		1 071,42			
	Материалы										
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	3	1	7 834,89				23 504,67	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0075	0,0025	14 006,42				105,05	
16	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	20		8 692,16	173 843,20	7 142,80		166 700,40	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20	1	357,14		7 142,8			
	Материалы										
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	20	1	8 300,00				166 000	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас	м3								
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,05	0,0025	14 006,42				700,32	
17	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,362		129 464,29	46 866,07	46 866,07			
	Затраты труда										
	BI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,362	1	129 464,29		46 866,07			
18	1-1-4872	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали	т	0,18		373 346,28	67 202,33			67 202,33	
19	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,12322		238 393,00	29 374,79			29 374,79	
20	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 мм	т	0,06		183 928,00	11 035,68			11 035,68	
	Итого по подразделу						5 476 515,8	1 744 812,78		3 731 703,02	
	Итого по разделу						11 725 502,9	3 884 261,27		7 841 241,63	
	Итого по смете						11 725 502,9	3 884 261,27		7 841 241,63	
	Всего по смете						11 725 502,90				
	НДС (от всего по смете без материалов)						466 111,35				
	Всего с НДС						12 191 614,25				
	Раздел 3. Третий этаж										
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками										
51	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	128,83		26 021,71	3 352 376,90	1 305 783,52		2 046 593,38	
	Затраты труда										
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	128,83	1	10 135,71		1 305 783,52			
	Материалы										
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	27,82728	0,216	13 250,00				368 711,46	
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	38,13368	0,296	44 000,00				1 677 881,92	
	Итого по подразделу						3 352 376,9	1 305 783,52		2 046 593,38	
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками										
53	BI-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	74,55		26 013,21	1 939 284,81	755 617,18		1 183 667,63	
	Затраты труда										
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	74,55	1	10 135,71		755 617,18			
	Материалы										
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	16,5501	0,222	13 250,00				219 288,83	
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой	1000шт	21,9177	0,294	44 000,00				964 378,8	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	м3	141,67424	1,006	17 050,20				2 543 [illegible],44	
54	08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	60,08		26 021,71	1 563 384,34	608 953,46		954 430,88	
	Затраты труда										
	08-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	60,08	1	10 135,71		608 953,46			
	Материалы										
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	12,97728	0,216	13 250,00				171 948,96	
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	17,78368	0,296	44 000,00				782 481,92	
57	08-06-02-01-03	Укладка перемычек 1ПБ13-1П	шт	8		1 381,27	11 050,16	2 857,12		8 193,04	
	Затраты труда										
	08-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8	1	357,14		2 857,12			
	Материалы										
	30-13-9443	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 1ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	991,00				7 928	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00				265	
58	08-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-3ТП	шт	12		2 294,27	27 531,24	4 285,68		23 245,56	
	Затраты труда										
	08-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68			
	Материалы										
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-3ТП (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 904,00				22 848	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5	
59	08-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-3ТП	шт	44		2 651,27	116 655,88	15 714,16		100 941,72	
	Затраты труда										
	08-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	44	1	357,14		15 714,16			
	Материалы										
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-3ТП (расх. на ед.=1)	шт	44	1	2 261,00				99 484	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,11	0,0025	13 250,00				1 457,5	
60	08-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	12		3 213,27	38 559,24	4 285,68		34 273,56	
	Затраты труда										
	08-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68			
	Материалы										
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	2 823,00				33 876	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5	
61	08-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	12		3 704,27	44 451,24	4 285,68		40 165,56	
	Затраты труда										
	08-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда	чел.час	12	1	357,14		4 285,68			

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на рабочих) (расх. на ед.=1)	м3	141 63474	1 006	17 959,70				2 543 [illegible]
	Материалы									
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	3 314,00				39 768
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5
62	ВІ-06-02-01-22	Укладка перемычек 3ПБ30-8П	шт	2		5 925,98	11 851,96	714,28		11 137,68
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28		
	Материалы									
	30-13-9467	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ30-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	5 535,71				11 071,42
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25
63	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	12		6 283,27	75 399,24	4 285,68		71 113,56
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68		
	Материалы									
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	5 893,00				70 716
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5
64	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	12		8 690,27	104 283,24	4 285,68		99 997,56
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68		
	Материалы									
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	8 300,00				99 600
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5
73	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	3,24		378 464,29	1 226 224,30	419 464,30		806 760,00
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,24	1	129 464,29		419 464,3		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	3,24	1	249 000,00				806 760
75	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,22156		370 241,64	82 030,74	28 684,11		53 346,63
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,22156	1	129 464,28		28 684,11		
	Материалы									
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,223776	1,01	238 393,00				53 346,63
	Итого по подразделу						5 240 705,81	1 853 433		3 387 272,81
	Итого по разделу						8 593 082,71	3 159 216,52		5 433 866,19

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141,63474	1,006	17 959,70				2 543 [illegible]
	Итого по смете						8 593 082,71	3 159 216,52		5 433 866,19
	Всего по смете						8 593 082,71			
	НДС (от всего по смете без материалов)						379 105,98			
	Всего с НДС						8 972 188,69			
	Раздел 2. Второй этаж									
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
23	ВI-08-01-02-01	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 200мм из газоблока	м3	9		19 534,75	175 812,75	61 738,38		114 074,37
	Затраты труда									
	ВI-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	9	1	6 859,82		61 738,38		
	Материалы									
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	337,5	37,5	26,70				9 011,25
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,1215	0,0135	13 250,00				1 609,88
	30-4-9985	Газоблок 600х200х300мм (расх. на ед.=1,03)	м3	9,27	1,03	11 160,00				103 453,2
24	ВI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	396		2 786,29	1 103 370,84	565 713,72		537 657,12
	Затраты труда									
	ВI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	396	1	1 428,57		565 713,72		
	Материалы									
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=3,75)	кг	1 485	3,75	26,70				39 649,5
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,7524	0,0019	6 289,00				4 731,84
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,5346	0,00135	13 250,00				7 083,45
	30-4-9990	Газоблок 600х300х100мм (расх. на ед.=0,103)	м3	40,788	0,103	11 920,00				486 192,96
43	ВI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в	м2	75,13		4 568,61	343 239,67	136 441,34		206 798,33
	Затраты труда									
	ВI-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными	чел.час	75,13	1	1 816,07		136 441,34		
	Материалы									
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	157,773	2,1	563,00				88 826,2
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7)	мп	52,591	0,7	298,00				15 672,12
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	150,26	2	338,00				50 787,88
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	120,208	1,6	4,00				480,83

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141,61474	1,006	17 059,79				
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5x25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 178,77	29	1,80				3 921,79
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	90,156	1,2	24,40				2 199,81
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем	м3	3,869195	0,0515	11 607,00				44 909,75
47	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	6,91		20 317,55	140 394,27	47 401,36		92 992,91
	Затраты труда									
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6,91	1	6 859,82		47 401,36		
	Материалы									
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	259,125	37,5	26,70				6 918,64
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0135)	м3	0,093285	0,0135	13 250,00				1 236,03
	30-4-9996	Газоблок 600x300x250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	7,1173	1,03	11 920,00				84 838,22
48	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	1,99		25 648,46	51 040,44	16 808,40		34 232,04
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,99	1	8 446,43		16 808,4		
	Материалы									
	30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,40795	0,205	12 205,00				4 979,03
	30-6-2	Кирпич керамический или силикатный (расх. на ед.=0,3)	1000шт	0,597	0,3	49 000,00				29 253
	Итого по подразделу						1 813 858,55	828 103,19		985 755,36
	Итого по разделу						1 813 858,55	828 103,19		985 755,36
	Итого по смете						1 813 858,55	828 103,19		985 755,36
	Всего по смете						1 813 858,55			
	НДС (от всего по смете без материалов)						99 372,38			
	Всего с НДС						1 913 230,93			
	Инвестор:									
	Заказчик:	ТОО "Арман Достар KZ"								
	Подрядчик:	ИП "ALIADO"								
	Стройка:	ADAL 1 (Камал 7)								
	Объект:									
	Договор:	№ADK/Tkm/Ads от 15.02.2019								
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками								
21	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	131,55		26 021,71	3 423 155,95	1 333 352,65		2 089 803,30

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141,6343	1,006	17 069,76				2 441,2 44
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	131,55	1	10 135,71		1 333 352,65		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	28,4148	0,216	13 250,00				376 496,1
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	38,9388	0,296	44 000,00				1 713 307,2
	Итого по подразделу						3 423 155,95	1 333 352,65		2 089 803,3
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
25	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	75,04		26 013,21	1 952 031,28	760 583,68		1 191 447,60
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	75,04	1	10 135,71		760 583,68		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	16,65888	0,222	13 250,00				220 730,16
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	22,06176	0,294	44 000,00				970 717,44
26	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	67,97		26 021,71	1 768 695,63	688 924,21		1 079 771,42
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	67,97	1	10 135,71		688 924,21		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	14,68152	0,216	13 250,00				194 530,14
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	20,11912	0,296	44 000,00				885 241,28
29	ВІ-06-02-01-03	Укладка перемычек 1ПБ13-1П	шт	4		1 381,27	5 525,08	1 428,56		4 096,52
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56		
	Материалы									
	30-13-9443	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 1ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	991,00				3 964
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5
30	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	8		2 294,27	18 354,16	2 857,12		15 497,04
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8	1	357,14		2 857,12		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	1 904,00				15 232
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00				265
31	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	44		2 651,27	116 655,88	15 714,16		100 941,72

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	44	1	357,14		15 714,16			
	Материалы										
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	44	1	2 261,00				99 484	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,11	0,0025	13 250,00				1 457,5	
32	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	3		3 213,27	9 639,81	1 071,42		8 568,39	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3	1	357,14		1 071,42			
	Материалы										
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	3	1	2 823,00				8 469	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0075	0,0025	13 250,00				99,38	
33	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	12		3 704,27	44 451,24	4 285,68		40 165,56	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68			
	Материалы										
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	3 314,00				39 768	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5	
35	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	20		8 690,27	173 805,40	7 142,80		166 662,60	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20	1	357,14		7 142,8			
	Материалы										
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	20	1	8 300,00				166 000	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,05	0,0025	13 250,00				662,5	
49	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	6		3 069,27	18 415,62	2 142,84		16 272,78	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6	1	357,14		2 142,84			
	Материалы										
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	6	1	2 679,00				16 074	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,015	0,0025	13 250,00				198,75	
50	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	3		6 283,27	18 849,81	1 071,42		17 778,39	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3	1	357,14		1 071,42			
	Материалы										
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84	шт	3	1	5 893,00				17 679	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	м3	141,63474	1,006	17 050,20				2 543 [illegible]
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0075	0,0025	13 250,00				99,38
	Итого по подразделу						4 126 423,41	1 485 221,89		2 641 201,52
	Итого по разделу						7 549 579,36	2 818 574,54		4 731 004,82
	Итого по смете						7 549 579,36	2 818 574,54		4 731 004,82
	Всего по смете						7 549 579,36			
	НДС (от всего по смете без материалов)						338 228,94			
	Всего с НДС						7 887 808,30			
	Раздел 3. Третий этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
39	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	84,5		26 021,71	2 198 834,50	856 467,50		1 342 367,00
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	84,5	1	10 135,71		856 467,5		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	18,252	0,216	13 250,00				241 839
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	25,012	0,296	44 000,00				1 100 528
	Итого по подразделу						2 198 834,5	856 467,5		1 342 367
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
41	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	33,15		26 013,21	862 337,91	335 998,79		526 339,13
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	33,15	1	10 135,71		335 998,79		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	7,3593	0,222	13 250,00				97 510,73
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	9,7461	0,294	44 000,00				428 828,4
42	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	27,63		26 021,71	718 979,85	280 049,67		438 930,18
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	27,63	1	10 135,71		280 049,67		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	5,96808	0,216	13 250,00				79 077,06
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой	1000шт	8,17848	0,296	44 000,00				359 853,12

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на полиотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	м3	141,63474	1,006	17 050,70				[illegible]
44	ВІ-06-02-01-03	Укладка перемычек 1ПБ13-1П	шт	4		1 381,27	5 525,08	1 428,56		4 096,52
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56		
	Материалы									
	30-13-9443	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 1ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	991,00				3 964
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5
45	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	12		2 294,27	27 531,24	4 285,68		23 245,56
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 904,00				22 848
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5
46	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	19		2 651,27	50 374,13	6 785,66		43 588,47
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	19	1	357,14		6 785,66		
	Материалы									
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	19	1	2 261,00				42 959
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0475	0,0025	13 250,00				629,38
47	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	10		3 213,27	32 132,70	3 571,40		28 561,30
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10	1	357,14		3 571,4		
	Материалы									
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	2 823,00				28 230
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,025	0,0025	13 250,00				331,25
48	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	6		3 704,27	22 225,62	2 142,84		20 082,78
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6	1	357,14		2 142,84		
	Материалы									
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	6	1	3 314,00				19 884
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,015	0,0025	13 250,00				198,75
49	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	10		6 283,27	62 832,70	3 571,40		59 261,30
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда	чел.час	10	1	357,14		3 571,4		

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на рабочих) (расх. на ед.=1)	м3	141,63474	1,006	17 059,71				2 543 317,44	
	Материалы										
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	5 893,00				58 930	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,025	0,0025	13 250,00				331,25	
50	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	6		8 690,27	52 141,62	2 142,84		49 998,78	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6	1	357,14		2 142,84			
	Материалы										
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	6	1	8 300,00				49 800	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,015	0,0025	13 250,00				198,75	
51	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,31		378 464,29	874 252,51	299 062,51		575 190,00	
	Затраты труда										
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,31	1	129 464,29		299 062,51			
	Материалы										
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,31	1	249 000,00				575 190	
52	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,156		410 419,79	64 025,49	26 464,29		37 561,20	
	Затраты труда										
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,156	1	169 642,86		26 464,29			
	Материалы										
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,15756	1,01	238 393,00				37 561,2	
53	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,112		238 393,00	26 700,02			26 700,02	
54	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,046		183 928,00	8 460,69			8 460,69	
	Итого по подразделу						2 807 519,21	965 503,63		1 842 015,59	
	Итого по разделу						5 006 353,71	1 821 971,12		3 184 382,59	
	Итого по смете						5 006 353,71	1 821 971,12		3 184 382,59	
	Всего по смете						5 006 353,71				
	НДС (от всего по смете без материалов)						218 636,53				
	Всего с НДС						5 224 990,24				
	Раздел 2. Второй этаж										
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками										
19	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полнотелого полнотелого кирпича	м3	84,22		26 021,71	2 191 548,42	853 629,50		1 337 918,92	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141,61474	1,006	17 050,70				3 643 927,44
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	84,22	1	10 135,71		853 629,5		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	18,19152	0,216	13 250,00				241 037,64
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	24,92912	0,296	44 000,00				1 096 881,28
20	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	1,043		26 051,96	27 172,19	10 571,55		16 600,65
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,043	1	10 135,71		10 571,55		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,213815	0,205	13 250,00				2 833,05
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	0,3129	0,3	44 000,00				13 767,6
	Итого по подразделу						2 218 720,61	864 201,04		1 354 519,57
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
21	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,111		129 464,28	14 370,54	14 370,54		
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,111	1	129 464,28		14 370,54		
22	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,112		238 393,00	26 700,02			26 700,02
24	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	34,15		26 013,21	888 351,12	346 134,50		542 216,63
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,15	1	10 135,71		346 134,5		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	7,5813	0,222	13 250,00				100 452,23
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	10,0401	0,294	44 000,00				441 764,4
25	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	30,21		26 021,71	786 115,86	306 199,80		479 916,06
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	30,21	1	10 135,71		306 199,8		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	6,52536	0,216	13 250,00				86 461,02
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	8,94216	0,296	44 000,00				393 455,04
28	ВІ-06-02-01-03	Укладка перемычек 1ПБ13-11	шт	4		1 381,27	5 525,08	1 428,56		4 096,52
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56		

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141,61474	1,006	17 959,70				2 543 [illegible]
	Материалы									
	30-13-9443	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 1ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	991,00				3 964
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5
29	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	8		2 294,27	18 354,16	2 857,12		15 497,04
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8	1	357,14		2 857,12		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	1 904,00				15 232
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00				265
30	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	19		2 651,27	50 374,13	6 785,66		43 588,47
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	19	1	357,14		6 785,66		
	Материалы									
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	19	1	2 261,00				42 959
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0475	0,0025	13 250,00				629,38
31	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	9		3 213,27	28 919,43	3 214,26		25 705,17
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	9	1	357,14		3 214,26		
	Материалы									
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	9	1	2 823,00				25 407
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0225	0,0025	13 250,00				298,13
32	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	5		3 704,27	18 521,35	1 785,70		16 735,65
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5	1	357,14		1 785,7		
	Материалы									
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	5	1	3 314,00				16 570
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0125	0,0025	13 250,00				165,63
33	ВІ-06-02-01-22	Укладка перемычек 3ПБ30-8П	шт	2		5 925,98	11 851,96	714,28		11 137,68
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28		
	Материалы									
	30-13-9467	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ30-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	5 535,71				11 071,42
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	1,006	[illegible]				2 549 247,44	
34	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	9		6 283,27	56 549,43	3 214,26		53 335,17	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	9	1	357,14		3 214,26			
	Материалы										
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	9	1	5 893,00				53 037	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0225	0,0025	13 250,00				298,13	
35	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	5		8 690,27	43 451,35	1 785,70		41 665,65	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5	1	357,14		1 785,7			
	Материалы										
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	5	1	8 300,00				41 500	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0125	0,0025	13 250,00				165,63	
36	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	2		13 790,27	27 580,54	714,28		26 866,26	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28			
	Материалы										
	30-13-9479	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ30-37П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	13 400,00				26 800	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25	
37	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	1,64		378 464,29	620 681,44	212 321,44		408 360,00	
	Затраты труда										
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,64	1	129 464,29		212 321,44			
	Материалы										
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	1,64	1	249 000,00				408 360	
	Итого по подразделу						2 597 346,08	901 526,09		1 695 820	
	Итого по разделу						4 816 066,69	1 765 727,13		3 050 339,56	
	Итого по смете						4 816 066,69	1 765 727,13		3 050 339,56	
	Всего по смете						4 816 066,69				
	НДС (от всего по смете без материалов)						211 887,26				
	Всего с НДС						5 027 953,95				
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	1,006	[illegible]				2 643 715,44
1	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	123,55		26 021,71	3 214 982,27	1 252 266,97		1 962 715,30
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	123,55	1	10 135,71		1 252 266,97		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	26,6868	0,216	13 250,00				353 600,1
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	36,5708	0,296	44 000,00				1 609 115,2
	Итого по подразделу						3 214 982,27	1 252 266,97		1 962 715,3
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
4	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	43,38		26 013,21	1 128 453,05	439 687,10		688 765,95
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	43,38	1	10 135,71		439 687,1		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	9,63036	0,222	13 250,00				127 602,27
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	12,75372	0,294	44 000,00				561 163,68
6	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	40,52		26 021,71	1 054 399,69	410 698,97		643 700,72
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	40,52	1	10 135,71		410 698,97		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	8,75232	0,216	13 250,00				115 968,24
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	11,99392	0,296	44 000,00				527 732,48
8	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек ЗПБ13-37П	шт	25		2 294,27	57 356,75	8 928,50		48 428,25
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	25	1	357,14		8 928,5		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	25	1	1 904,00				47 600
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0625	0,0025	13 250,00				828,13
9	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек ЗПБ16-37П	шт	7		2 651,27	18 558,89	2 499,98		16 058,91
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98		
	Материалы									
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	2 261,00				15 827
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на 100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	141,63474	1,006	17 050,70				2 543 717,44
10	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	3		3 069,27	9 207,81	1 071,42		8 136,39
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3	1	357,14		1 071,42		
	Материалы									
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	3	1	2 679,00				8 037
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0075	0,0025	13 250,00				99,38
11	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	1		3 213,27	3 213,27	357,14		2 856,13
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	357,14		357,14		
	Материалы									
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	2 823,00				2 823
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	13 250,00				33,13
12	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	8		3 704,27	29 634,16	2 857,12		26 777,04
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8	1	357,14		2 857,12		
	Материалы									
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	3 314,00				26 512
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00				265
13	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	3		6 283,27	18 849,81	1 071,42		17 778,39
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3	1	357,14		1 071,42		
	Материалы									
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	3	1	5 893,00				17 679
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0075	0,0025	13 250,00				99,38
14	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	10		8 690,27	86 902,70	3 571,40		83 331,30
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10	1	357,14		3 571,4		
	Материалы									
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	8 300,00				83 000
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,025	0,0025	13 250,00				331,25
15	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,4		378 464,29	908 314,30	310 714,30		597 600,00
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда	чел.час	2,4	1	129 464,29		310 714,3		

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на рабочих) (расх. на ед.=1)	м3	141,63424	1,006	17 959,70				2 543 212,44
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,4	1	249 000,00				597 600
16	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,153		129 464,28	19 808,03	19 808,03		
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,153	1	129 464,28		19 808,03		
17	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,02323		183 928,00	4 272,65			4 272,65
18	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,1313		238 393,00	31 301,00			31 301,00
	Итого по подразделу						3 370 271,82	1 201 265,38		2 169 006,44
	Итого по разделу						6 585 254,09	2 453 532,35		4 131 721,74
	Итого по смете						6 585 254,09	2 453 532,35		4 131 721,74
	Всего по смете						6 585 254,09			
	НДС (от всего по смете без материалов)						294 423,88			
	Всего с НДС						6 879 677,97			
	Раздел 1. Первый этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
1	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,663		26 051,96	69 376,37	26 991,40		42 384,97
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,663	1	10 135,71		26 991,4		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,545915	0,205	13 250,00				7 233,37
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	0,7989	0,3	44 000,00				35 151,6
2	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	163,812		26 021,71	4 262 668,36	1 660 350,93		2 602 317,43
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	163,812	1	10 135,71		1 660 350,93		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	35,383392	0,216	13 250,00				468 829,94
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	48,488352	0,001807	44 000,00				2 133 487,49
3	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,7		378 464,29	1 021 853,58	349 553,58		672 300,00
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда	чел.час	2,7	1	129 464,29		349 553,58		

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расход на рабочих) (расх. на ед.=1)	м3	141,63478	1,006	17 850,70				2 543 727,44
		Материалы								
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,7	1	249 000,00				672 300
	Итого по подразделу						5 353 898,31	2 036 895,91		3 317 002,41
		Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
6	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	67,166		26 013,21	1 747 203,26	680 775,10		1 066 428,17
		Затраты труда								
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	67,166	1	10 135,71		680 775,1		
		Материалы								
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	14,910852	0,222	13 250,00				197 568,79
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	19,746804	0,294	44 000,00				868 859,38
7	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	102,612		26 021,71	2 670 139,71	1 040 045,47		1 630 094,23
		Затраты труда								
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	102,612	1	10 135,71		1 040 045,47		
		Материалы								
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	22,164192	0,216	13 250,00				293 675,54
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	30,373152	0,296	44 000,00				1 336 418,69
8	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	12		2 294,27	27 531,24	4 285,68		23 245,56
		Затраты труда								
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68		
		Материалы								
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 904,00				22 848
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5
9	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	48		2 651,27	127 260,96	17 142,72		110 118,24
		Затраты труда								
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	48	1	357,14		17 142,72		
		Материалы								
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	48	1	2 261,00				108 528
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,12	0,0025	13 250,00				1 590
10	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	6		3 069,27	18 415,62	2 142,84		16 272,78
		Затраты труда								
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6	1	357,14		2 142,84		
		Материалы								

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	6	1	2 679,00				16 074	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,015	0,0025	13 250,00				198,75	
11	81-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	2		3 213,27	6 426,54	714,28		5 712,26	
	Затраты труда										
	81-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28			
	Материалы										
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	2 823,00				5 646	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25	
12	81-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	10		3 704,27	37 042,70	3 571,40		33 471,30	
	Затраты труда										
	81-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10	1	357,14		3 571,4			
	Материалы										
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	10	1	3 314,00				33 140	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,025	0,0025	13 250,00				331,25	
13	81-06-02-01-22	Укладка перемычек 3ПБ30-8П	шт	1		5 925,98	5 925,98	357,14		5 568,84	
	Затраты труда										
	81-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	357,14		357,14			
	Материалы										
	30-13-9467	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 УПБ30-8П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	5 535,71				5 535,71	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	13 250,00				33,13	
14	81-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	2		6 283,27	12 566,54	714,28		11 852,26	
	Затраты труда										
	81-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28			
	Материалы										
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	5 893,00				11 786	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25	
15	81-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	14		8 690,27	121 663,78	4 999,96		116 663,82	
	Затраты труда										
	81-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14	1	357,14		4 999,96			
	Материалы										
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	14	1	8 300,00				116 200	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,035	0,0025	13 250,00				463,75	
16	81-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	1		13 790,27	13 790,27	357,14		13 433,13	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	357,14		357,14		
	Материалы									
	30-13-9479	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ30-37П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	13 400,00				13 400
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	13 250,00				33,13
22	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,22085		410 420,33	90 641,33	37 465,63		53 175,70
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,22085	1	169 642,86		37 465,63		
	Материалы									
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,223059	4,57325	238 393,00				53 175,7
23	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,0998		183 928,00	18 356,01			18 356,01
24	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,123		238 393,00	29 322,34			29 322,34
	Итого по подразделу						4 926 285,8	1 792 571,64		3 133 714,16
	Итого по разделу						10 280 184,11	3 829 467,54		6 450 716,57
	Итого по смете						10 280 184,11	3 829 467,54		6 450 716,57
	Всего по смете						10 280 184,11			
	НДС (от всего по смете без материалов)						459 536,11			
	Всего с НДС						10 739 720,22			
	Раздел 2. Второй этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
25	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	109,84		26 021,71	2 858 224,63	1 113 306,39		1 744 918,24
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	109,84	1	10 135,71		1 113 306,39		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	23,72544	0,216	13 250,00				314 362,08
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	32,51264	0,296	44 000,00				1 430 556,16
	Итого по подразделу						2 858 224,63	1 113 306,39		1 744 918,24
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
28	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной	м3	75,35		26 021,71	1 960 735,85	763 725,75		1 197 010,10

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible] 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	[illegible]	1 006	[illegible]				[illegible]
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	75,35	1	10 135,71		763 725,75		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	16,2756	0,216	13 250,00				215 651,7
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	22,3036	0,296	44 000,00				981 358,4
29	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	53,06		26 013,21	1 380 260,92	537 800,77		842 460,15
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	53,06	1	10 135,71		537 800,77		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	11,77932	0,222	13 250,00				156 075,99
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	15,59964	0,294	44 000,00				686 384,16
32	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	16		2 294,27	36 708,32	5 714,24		30 994,08
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	16	1	357,14		5 714,24		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	16	1	1 904,00				30 464
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,04	0,0025	13 250,00				530
33	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	32		2 651,27	84 840,64	11 428,48		73 412,16
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	32	1	357,14		11 428,48		
	Материалы									
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	32	1	2 261,00				72 352
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,08	0,0025	13 250,00				1 060
34	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	8		3 213,27	25 706,16	2 857,12		22 849,04
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8	1	357,14		2 857,12		
	Материалы									
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	2 823,00				22 584
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00				265
35	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	13		3 704,27	48 155,51	4 642,82		43 512,69
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	13	1	357,14		4 642,82		
	Материалы									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	13	1	3 314,00				43 082
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0325	0,0025	13 250,00				430,63
36	ВІ-06-02-01-22	Укладка перемычек 3ПБ30-8П	шт	2		5 925,98	11 851,96	714,28		11 137,68
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28		
	Материалы									
	30-13-9467	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ30-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	5 535,71				11 071,42
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25
37	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	8		6 283,27	50 266,16	2 857,12		47 409,04
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8	1	357,14		2 857,12		
	Материалы									
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	5 893,00				47 144
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00				265
38	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	13		8 690,27	112 973,51	4 642,82		108 330,69
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	13	1	357,14		4 642,82		
	Материалы									
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	13	1	8 300,00				107 900
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0325	0,0025	13 250,00				430,63
39	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	2		13 790,27	27 580,54	714,28		26 866,26
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28		
	Материалы									
	30-13-9479	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ30-37П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	13 400,00				26 800
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25
40	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,63		378 464,29	995 361,08	340 491,08		654 870,00
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,63	1	129 464,29		340 491,08		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,63	1	249 000,00				654 870
44	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,62281		129 464,28	80 631,65	80 631,65		
	Затраты труда									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	1,006	[illegible]				[illegible]
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,62281	1	129 464,28		80 631,65		
45	4-1-27а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,1533		189 286,00	29 017,54			29 017,54
46	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,112		238 393,00	26 700,02			26 700,02
47	1-1-4872	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали	т	0,3636		375 000,00	136 350,00			136 350,00
	Итого по подразделу						5 007 139,39	1 756 220,41		3 250 918,98
	Итого по разделу						7 865 364,02	2 869 526,8		4 995 837,22
	Итого по смете						7 865 364,02	2 869 526,8		4 995 837,22
	Всего по смете						7 865 364,02			
	НДС (от всего по смете без материалов)						344 343,22			
	Всего с НДС						8 209 707,24			
	Раздел 2. Второй этаж									
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
27	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	1,146		26 051,96	29 855,55	11 615,52		18 240,02
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,146	1	10 135,71		11 615,52		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,23493	0,205	13 250,00				3 112,82
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	0,3438	0,3	44 000,00				15 127,2
30	ВІ-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	390,282		2 742,60	1 070 387,41	579 568,77		490 818,64
	Затраты труда									
	ВІ-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	390,282	1	1 485,00		579 568,77		
	Материалы									
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,741536	0,0019	6 289,00				4 663,52
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,526881	0,00135	13 250,00				6 981,17
	30-4-9990	Газоблок 600х300х100мм (расх. на ед.=0,103)	м3	40,199046	0,103	11 920,00				479 172,63
31	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в	м2	84,084		4 568,61	384 147,00	152 702,43		231 444,57
	Затраты труда									
	ВІ-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными	чел.час	84,084	1	1 816,07		152 702,43		
	Материалы									
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97,	м2	176,5764	2,1	563,00				99 412,51

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м3	141,63474	1,006	17 959,70				2 543 [illegible]
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7)	мп	58,8588	0,7	298,00				17 539,92
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	168,168	2	338,00				56 840,78
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	134,5344	1,6	4,00				538,14
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 438,436	29	1,80				4 389,18
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	100,9008	1,2	24,40				2 461,98
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем	м3	4,330326	0,0515	11 607,00				50 262,09
41	ВІ-07-01-04-05	Изготовление и монтаж перемычек из металлического уголка при кладке наружных стен и	т	0,096		169 642,86	16 285,71	16 285,71		
	Затраты труда									
	ВІ-711	Работы по изготовлению и монтажу перемычек из металлического уголка при кладке наружных стен и	чел.час	0,096	1	169 642,86		16 285,71		
48	ВІ-08-01-02-02	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из газоблока	м3	7,52		21 611,57	162 519,01	51 585,85		110 933,16
	Затраты труда									
	ВІ-079	Работы по кладке наружных и внутренних стен из газоблока (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,52	1	6 859,82		51 585,85		
	Материалы									
	1-1-9960	Клей для газоблока (расх. на ед.=37,5)	кг	282	37,5	26,70				7 529,4
	30-4-9992	Газоблок 600х250х250мм (расх. на ед.=1,03)	м3	7,7456	1,03	13 350,00				103 403,76
49	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	11,016		640,70	7 057,95	2 065,50		4 992,45
	Затраты труда									
	ВІ-145	Работы по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой	чел.час	11,016	1	187,50		2 065,5		
	Материалы									
	1-3-14	Плиты теплоизоляционные (расх. на ед.=0,0515)	м3	0,567324	0,0515	8 800,00				4 992,45
50	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	2		2 294,27	4 588,54	714,28		3 874,26
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	1 904,00				3 808
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25
	Итого по подразделу						1 674 839,88	814 538,06		860 301,82
	Итого по разделу						1 674 839,88	814 538,06		860 301,82

Раздел 3. Третий этаж

Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	1,006	[illegible]				[illegible]
54	ВI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	433,68		2 742,60	1 189 410,77	644 014,80		545 395,97
	Затраты труда									
	ВI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	433,68	1	1 485,00		644 014,8		
	Материалы									
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,823992	0,0019	6 289,00				5 182,09
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,585468	0,00135	13 250,00				7 757,45
	30-4-9990	Газоблок 600х300х100мм (расх. на ед.=0,103)	м3	44,66904	0,103	11 920,00				532 454,96
55	ВI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в	м2	94,187		4 568,61	430 303,67	171 050,19		259 253,48
	Затраты труда									
	ВI-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными	чел.час	94,187	1	1 816,07		171 050,19		
	Материалы									
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	197,7927	2,1	563,00				111 357,29
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7)	мп	65,9309	0,7	298,00				19 647,41
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	188,374	2	338,00				63 670,41
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	150,6992	1,6	4,00				602,8
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 3,5х25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 731,423	29	1,80				4 916,56
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	113,0244	1,2	24,40				2 757,8
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем	м3	4,850631	0,0515	11 607,00				56 301,27
69	ВI-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	1		26 051,96	26 051,96	10 135,71		15 916,25
	Затраты труда									
	ВI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	10 135,71		10 135,71		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,205	0,205	13 250,00				2 716,25
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный радовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	0,3	0,3	44 000,00				13 200
70	ВI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	11,06		640,70	7 086,14	2 073,75		5 012,39
	Затраты труда									
	ВI-145	Работы по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой	чел.час	11,06	1	187,50		2 073,75		
	Материалы									
	1-3-14	Плиты теплоизоляционные (расх. на ед.=0,0515)	м3	0,56959	0,0515	8 800,00				5 012,39
71	ВI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,105		370 241,22	38 875,33	13 593,75		25 281,58
	Затраты труда									
	ВI-072	Работы по изготовлению и монтажу	чел.час	0,105	1	129 464,29		13 593,75		

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на металлопрокатных конструкций из прокатной стали	м3	141,63474	1,006	17 959,70				2 543 [illegible]
	Материалы									
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,10605	1,01	238 393,00				25 281,58
	Итого по подразделу						1 691 726,45	840 868,2		850 858,25
	Итого по разделу						1 691 726,45	840 868,2		850 858,25
	Раздел 4. Четвертый этаж									
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
73	ВI-08-02-02-04	Кладка неармированных внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока	м2	433,68		2 742,60	1 189 410,77	644 014,80		545 395,97
	Затраты труда									
	ВI-445	Работы по кладке неармированных внутренних перегородок из газоблока (затраты труда рабочих)	чел.час	433,68	1	1 485,00		644 014,8		
	Материалы									
	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (расх. на ед.=0,0019)	м3	0,823992	0,0019	6 289,00				5 182,09
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,00135)	м3	0,585468	0,00135	13 250,00				7 757,45
	30-4-9990	Газоблок 600х300х100мм (расх. на ед.=0,103)	м3	44,66904	0,103	11 920,00				532 454,96
74	ВI-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в	м2	94,187		4 568,61	430 303,67	171 050,19		259 253,48
	Затраты труда									
	ВI-203	Работы по устройству перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными	чел.час	94,187	1	1 816,07		171 050,19		
	Материалы									
	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм (расх. на ед.=2,1)	м2	197,7927	2,1	563,00				111 357,29
	1-1-8924	Профиль направляющий Knauf ПН 50/40 (расх. на ед.=0,7)	мп	65,9309	0,7	298,00				19 647,41
	1-1-8925	Профиль стоечный Knauf ПС 50/50 (расх. на ед.=2)	мп	188,374	2	338,00				63 670,41
	1-1-8926	Дюбель пластиковый Knauf К 6/35 (расх. на ед.=1,6)	шт	150,6992	1,6	4,00				602,8
	1-1-8928	Шуруп самонарезающий прокалывающий TN 1,5х25мм (расх. на ед.=29)	шт	2 731,423	29	1,80				4 916,56
	1-1-9975	Лента уплотнительная (расх. на ед.=1,2)	мп	113,0244	1,2	24,40				2 757,8
	1-3-9884	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем	м3	4,850631	0,0515	11 607,00				56 301,27
88	ВI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,105		410 419,79	43 094,08	17 812,50		25 281,58
	Затраты труда									
	ВI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,105	1	169 642,86		17 812,5		
	Материалы									
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,10605	1,01	238 393,00				25 281,58
89	ВI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами	м2	11,06		640,70	7 086,14	2 073,75		5 012,39

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible] насухо в 1 слой толщиной 50мм	м3	141,63474	1,006	17 959,70				2 543 [illegible],44
	Затраты труда									
	ВІ-145	Работы по утеплению покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой	чел.час	11,06	1	187,50		2 073,75		
	Материалы									
	1-3-14	Плиты теплоизоляционные (расх. на ед.=0,0515)	м3	0,56959	0,0515	8 800,00				5 012,39
90	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	1		26 051,96	26 051,96	10 135,71		15 916,25
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	10 135,71		10 135,71		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,205	0,205	13 250,00				2 716,25
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	0,3	0,3	44 000,00				13 200
	Итого по подразделу						1 695 945,2	845 086,95		850 858,25
	Итого по разделу						1 695 945,2	845 086,95		850 858,25
	Итого по смете						5 062 511,53	2 500 493,21		2 562 018,32
	Всего по смете						5 062 511,53			
	НДС (от всего по смете без материалов)						300 059,18			
	Всего с НДС						5 362 570,71			
	Раздел 3. Третий этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
52	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	101,945		26 021,71	2 652 783,23	1 033 284,96		1 619 498,27
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	101,945	1	10 135,71		1 033 284,96		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	22,02012	0,216	13 250,00				291 766,59
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	30,17572	0,296	44 000,00				1 327 731,68
	Итого по подразделу						2 652 783,23	1 033 284,96		1 619 498,27
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
56	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	74,881		26 021,71	1 948 531,67	758 972,10		1 189 559,57
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	74,881	1	10 135,71		758 972,1		

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]на	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	16,174296	0,216	13 250,00				214 309,42
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	22,164776	0,296	44 000,00				975 250,14
57	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	53,607		26 013,21	1 394 490,15	543 345,01		851 145,14
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	53,607	1	10 135,71		543 345,01		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	11,900754	0,222	13 250,00				157 684,99
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	15,760458	0,294	44 000,00				693 460,15
58	ВІ-06-02-01-03	Укладка перемычек 1ПБ13-1П	шт	4		1 381,27	5 525,08	1 428,56		4 096,52
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56		
	Материалы									
	30-13-9463	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 1ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	991,00				3 964
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5
59	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	20		2 294,27	45 885,40	7 142,80		38 742,60
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20	1	357,14		7 142,8		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	20	1	1 904,00				38 080
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,05	0,0025	13 250,00				662,5
60	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	35		2 651,27	92 794,45	12 499,90		80 294,55
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	35	1	357,14		12 499,9		
	Материалы									
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	35	1	2 261,00				79 135
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0875	0,0025	13 250,00				1 159,38
61	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	7		3 213,27	22 492,89	2 499,98		19 992,91
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98		
	Материалы									
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	2 823,00				19 761
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	141,63474	1,006	17 959,70				2 543 717,44
62	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	15		3 704,27	55 564,05	5 357,10		50 206,95
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1		
	Материалы									
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	3 314,00				49 710
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88
63	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	7		6 283,27	43 982,89	2 499,98		41 482,91
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98		
	Материалы									
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	5 893,00				41 251
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88
64	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	15		8 690,27	130 354,05	5 357,10		124 996,95
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1		
	Материалы									
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	8 300,00				124 500
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88
65	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,75		378 464,29	1 040 776,80	356 026,80		684 750,00
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,75	1	129 464,29		356 026,8		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,75	1	249 000,00				684 750
66	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,26281		129 464,29	34 024,51	34 024,51		
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,26281	1	129 464,29		34 024,51		
67	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,111		238 393,00	26 461,62			26 461,62
68	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,153		183 928,00	28 140,98			28 140,98
	Итого по подразделу						4 869 024,02	1 729 153,83		3 139 870,19
	Итого по разделу						7 521 807,25	2 762 438,79		4 759 368,46
	Итого по смете						7 521 807,25	2 762 438,79		4 759 368,46
	Всего по смете						7 521 807,25			

	30-1-9915	[illegible]стон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (р[illegible] на	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	Всего с НДС						7 521 807,25			
	Раздел 5. Пятый этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
94	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	101,945		25 795,99	2 629 772,20	1 033 284,96		1 596 487,24
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	101,945	1	10 135,71		1 033 284,96		
	Материалы									
	30-2-9980	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	22,02012	0,216	12 205,00				268 755,56
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	30,17572	0,296	44 000,00				1 327 731,68
	Итого по подразделу						2 629 772,2	1 033 284,96		1 596 487,24
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
97	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	74,881		25 795,99	1 931 629,53	758 972,10		1 172 657,43
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	74,881	1	10 135,71		758 972,1		
	Материалы									
	30-2-9980	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-75 (расх. на ед.=0,216)	м3	16,174296	0,216	12 205,00				197 407,28
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	22,164776	0,296	44 000,00				975 250,14
98	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	53,607		25 781,22	1 382 053,86	543 345,01		838 708,85
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	53,607	1	10 135,71		543 345,01		
	Материалы									
	30-2-9980	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-75 (расх. на ед.=0,222)	м3	11,900754	0,222	12 205,00				145 248,7
	30-7-9970	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 125/35 (расх. на	1000шт	15,760458	0,294	44 000,00				693 460,15
99	ВІ-06-02-01-03	Укладка перемычек 1ПБ13-1П	шт	4		1 381,27	5 525,08	1 428,56		4 096,52
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56		
	Материалы									
	30-13-9443	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 1ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	991,00				3 964
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5
100	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	20		2 294,27	45 885,40	7 142,80		38 742,60

	30-1-9915	[illegible]етон сульфатостойкий класса В25 (М-350) ([illegible] на	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20	1	357,14		7 142,8			
	Материалы										
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	20	1	1 904,00				38 080	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,05	0,0025	13 250,00				662,5	
101	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	35		2 651,27	92 794,45	12 499,90		80 294,55	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	35	1	357,14		12 499,9			
	Материалы										
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	35	1	2 261,00				79 135	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0875	0,0025	13 250,00				1 159,38	
102	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	7		3 213,27	22 492,89	2 499,98		19 992,91	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98			
	Материалы										
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	2 823,00				19 761	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88	
103	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	15		3 704,27	55 564,05	5 357,10		50 206,95	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1			
	Материалы										
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	3 314,00				49 710	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88	
104	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	7		6 283,27	43 982,89	2 499,98		41 482,91	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98			
	Материалы										
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	5 893,00				41 251	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88	
105	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	15		8 690,27	130 354,05	5 357,10		124 996,95	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1			
	Материалы										
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84	шт	15	1	8 300,00				124 500	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расход 5ЦБ25-3ГП (расх. на ед.=1)	м3	141,63474	1,0036	13 050,30				3 633 [illegible]
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88
106	BI-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,75		378 464,29	1 040 776,80	356 026,80		684 750,00
	Затраты труда									
	BI-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,75	1	129 464,29		356 026,8		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,75	1	249 000,00				684 750
110	BI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,111		410 419,79	45 556,60	18 830,36		26 726,24
	Затраты труда									
	BI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,111	1	169 642,86		18 830,36		
	Материалы									
	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,11211	1,01	238 393,00				26 726,24
111	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,112		238 393,00	26 700,02			26 700,02
	Итого по подразделу						4 823 315,09	1 713 959,68		3 109 355,41
	Итого по разделу						7 453 087,29	2 747 244,64		4 705 842,66
	Итого по смете						7 453 087,29	2 747 244,64		4 705 842,66
	Всего по смете						7 453 087,29			
	НДС (от всего по смете без материалов)						329 669,36			
	Всего с НДС						7 782 756,65			
	Раздел 4. Четвертый этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
72	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	101,945		26 021,71	2 652 783,23	1 033 284,96		1 619 498,27
	Затраты труда									
	BI-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	101,945	1	10 135,71		1 033 284,96		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	22,02012	0,216	13 250,00				291 766,59
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	30,17572	0,296	44 000,00				1 327 731,68
	Итого по подразделу						2 652 783,23	1 033 284,96		1 619 498,27
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
75	BI-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	74,881		26 021,71	1 948 531,67	758 972,10		1 189 559,57

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (р[illegible]	м3	141,63474	1,006	17 959,70				2 543 [illegible]
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	74,881	1	10 135,71		758 972,1		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	16,174296	0,216	13 250,00				214 309,42
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	22,164776	0,296	44 000,00				975 250,14
76	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	53,607		26 013,21	1 394 490,15	543 345,01		851 145,14
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	53,607	1	10 135,71		543 345,01		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	11,900754	0,222	13 250,00				157 684,99
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	15,760458	0,294	44 000,00				693 460,15
77	ВІ-06-02-01-03	Укладка перемычек 1ПБ13-1П	шт	4		1 381,27	5 525,08	1 428,56		4 096,52
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56		
	Материалы									
	30-13-9443	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 1ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	991,00				3 964
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5
78	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	20		2 294,27	45 885,40	7 142,80		38 742,60
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20	1	357,14		7 142,8		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	20	1	1 904,00				38 080
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,05	0,0025	13 250,00				662,5
79	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	35		2 651,27	92 794,45	12 499,90		80 294,55
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	35	1	357,14		12 499,9		
	Материалы									
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	35	1	2 261,00				79 135
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0875	0,0025	13 250,00				1 159,38
80	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	7		3 213,27	22 492,89	2 499,98		19 992,91
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98		
	Материалы									
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84	шт	7	1	2 823,00				19 761

	30-1-9915	[illegible]етон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (р[illegible] на 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	м3	141 63474	1 006	17 959 76				2 543 [illegible]
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88
81	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	15		3 704,27	55 564,05	5 357,10		50 206,95
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1		
	Материалы									
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	3 314,00				49 710
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88
82	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	7		6 283,27	43 982,89	2 499,98		41 482,91
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7	1	357,14		2 499,98		
	Материалы									
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	7	1	5 893,00				41 251
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0175	0,0025	13 250,00				231,88
83	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	15		8 690,27	130 354,05	5 357,10		124 996,95
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1		
	Материалы									
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	8 300,00				124 500
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88
84	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	2,75		378 464,29	1 040 776,80	356 026,80		684 750,00
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,75	1	129 464,29		356 026,8		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	2,75	1	249 000,00				684 750
91	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,26281		129 464,28	34 024,51	34 024,51		
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,26281	1	129 464,28		34 024,51		
92	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,1533		183 928,00	28 196,16			28 196,16
93	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,112		238 393,00	26 700,02			26 700,02
	Итого по подразделу						4 869 317,59	1 729 153,83		3 140 163,76
	Итого по разделу						7 522 100,82	2 762 438,79		4 759 662,03
	Итого по смете						7 522 100,82	2 762 438,79		4 759 662,03

	30-1-9915	[illegible]етон сульфатостойкий класса В25 (М-350) ([illegible]	м3	141 63474	1 006	17 959,70				2 543 [illegible]
	Всего по смете						7 522 100,82			
	НДС (от всего по смете без материалов)						331 492,65			
	Всего с НДС						7 853 593,47			
	Раздел 3. Третий этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
54	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	100		26 021,71	2 602 171,00	1 013 571,00		1 588 600,00
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	100	1	10 135,71		1 013 571		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	21,6	0,216	13 250,00				286 200
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	29,6	0,296	44 000,00				1 302 400
	Итого по подразделу						2 602 171	1 013 571		1 588 600
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
56	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	74,55		26 013,21	1 939 284,81	755 617,18		1 183 667,63
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	74,55	1	10 135,71		755 617,18		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	16,5501	0,222	13 250,00				219 288,83
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	21,9177	0,294	44 000,00				964 378,8
57	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	60,08		26 021,71	1 563 384,34	608 953,46		954 430,88
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	60,08	1	10 135,71		608 953,46		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	12,97728	0,216	13 250,00				171 948,96
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	17,78368	0,296	44 000,00				782 481,92
60	ВІ-06-02-01-03	Укладка перемычек 1ПБ13-1П	шт	8		1 381,27	11 050,16	2 857,12		8 193,04
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8	1	357,14		2 857,12		
	Материалы									
	30-13-9443	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84	шт	8	1	991,00				7 928

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расход ПЦБ13-1П (расх. на ед.=1)	м3	141,6285	1,0000	13 040,00				2 847	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00				265	
61	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек ЗПБ13-37П	шт	12		2 294,27	27 531,24	4 285,68		23 245,56	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68			
	Материалы										
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	1 904,00				22 848	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5	
62	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек ЗПБ16-37П	шт	44		2 651,27	116 655,88	15 714,16		100 941,72	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	44	1	357,14		15 714,16			
	Материалы										
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	44	1	2 261,00				99 484	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,11	0,0025	13 250,00				1 457,5	
63	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек ЗПБ21-8П	шт	12		3 213,27	38 559,24	4 285,68		34 273,56	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68			
	Материалы										
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	2 823,00				33 876	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5	
64	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек ЗПБ25-8П	шт	12		3 704,27	44 451,24	4 285,68		40 165,56	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68			
	Материалы										
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	3 314,00				39 768	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5	
65	ВІ-06-02-01-22	Укладка перемычек ЗПБ30-8П	шт	2		5 925,98	11 851,96	714,28		11 137,68	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28			
	Материалы										
	30-13-9467	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 ЗПБ30-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	5 535,71				11 071,42	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25	
66	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	12		6 283,27	75 399,24	4 285,68		71 113,56	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) ([illegible] на	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68			
	Материалы										
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	5 893,00				70 716	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5	
67	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	2		8 690,27	17 380,54	714,28		16 666,26	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28			
	Материалы										
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	8 300,00				16 600	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25	
76	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	3,24		378 464,29	1 226 224,30	419 464,30		806 760,00	
	Затраты труда										
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,24	1	129 464,29		419 464,3			
	Материалы										
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	3,24	1	249 000,00				806 760	
78	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,26756		169 642,86	45 389,64	45 389,64			
	Затраты труда										
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,26756	1	169 642,86		45 389,64			
79	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,224		238 393,00	53 400,03			53 400,03	
80	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,046		183 928,00	8 460,69			8 460,69	
	Итого по подразделу						5 179 022,79	1 866 567,14		3 312 455,65	
	Итого по разделу						7 781 193,79	2 880 138,14		4 901 055,65	
	Итого по смете						7 781 193,79	2 880 138,14		4 901 055,65	
	Всего по смете						7 781 193,79				
	НДС (от всего по смете без материалов)						345 616,58				
	Всего с НДС						8 126 810,37				
	Раздел 1. Первый этаж										
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками										
1	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полутораного полнотелого кирпича	м3	89,52		26 021,71	2 329 463,48	907 348,76		1 422 114,72	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	89,52	1	10 135,71		907 348,76		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	19,33632	0,216	13 250,00				256 206,24
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	26,49792	0,296	44 000,00				1 165 908,48
2	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	3,093		378 464,29	1 170 590,05	400 433,05		770 157,00
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,093	1	129 464,29		400 433,05		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	3,093	1	249 000,00				770 157
3	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,725		26 051,96	70 991,59	27 619,81		43 371,78
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,725	1	10 135,71		27 619,81		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,558625	0,205	13 250,00				7 401,78
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	0,8175	0,3	44 000,00				35 970
	Итого по подразделу						3 571 045,12	1 335 401,62		2 235 643,5
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
6	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	25,34		26 013,21	659 174,74	256 838,89		402 335,85
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	25,34	1	10 135,71		256 838,89		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	5,62548	0,222	13 250,00				74 537,61
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	7,44996	0,294	44 000,00				327 798,24
8	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	62,076		26 021,71	1 615 323,67	629 184,33		986 139,34
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	62,076	1	10 135,71		629 184,33		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	13,408416	0,216	13 250,00				177 661,51
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	18,374496	0,296	44 000,00				808 477,82
10	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	22		2 294,27	50 473,94	7 857,08		42 616,86
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда	чел.час	22	1	357,14		7 857,08		

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на рабочих) (расх. на ед.=1)	м3	141,63474	1,006	17 958,70				2 543 117,44
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	22	1	1 904,00				41 888
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,055	0,0025	13 250,00				728,75
11	ВI-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	14		2 651,27	37 117,78	4 999,96		32 117,82
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14	1	357,14		4 999,96		
	Материалы									
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	14	1	2 261,00				31 654
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,035	0,0025	13 250,00				463,75
12	ВI-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	3		3 069,27	9 207,81	1 071,42		8 136,39
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3	1	357,14		1 071,42		
	Материалы									
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	3	1	2 679,00				8 037
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0075	0,0025	13 250,00				99,38
13	ВI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	1		3 213,27	3 213,27	357,14		2 856,13
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	357,14		357,14		
	Материалы									
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	2 823,00				2 823
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0025	0,0025	13 250,00				33,13
14	ВI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	6		3 704,27	22 225,62	2 142,84		20 082,78
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6	1	357,14		2 142,84		
	Материалы									
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	6	1	3 314,00				19 884
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,015	0,0025	13 250,00				198,75
15	ВI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	1		6 283,27	6 283,27	357,14		5 926,13
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1	1	357,14		357,14		
	Материалы									
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	1	1	5 893,00				5 893
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,0025	0,0025	13 250,00				33,13

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на 100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	141 63474	1 006	17 959,70				2 543 117,44
16	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	12		8 690,27	104 283,24	4 285,68		99 997,56
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68		
	Материалы									
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	8 300,00				99 600
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5
23	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,122		129 464,29	15 794,64	15 794,64		
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,122	1	129 464,29		15 794,64		
	Итого по подразделу						2 523 097,69	922 889,13		1 600 208,56
	Итого по разделу						6 094 142,81	2 258 290,75		3 835 852,06
	Итого по смете						6 094 142,81	2 258 290,75		3 835 852,06
	Всего по смете						6 094 142,81			
	НДС (от всего по смете без материалов)						270 994,89			
	Всего с НДС						6 365 137,70			
	Раздел 2. Второй этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
26	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	131,55		26 021,71	3 423 155,95	1 333 352,65		2 089 803,30
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	131,55	1	10 135,71		1 333 352,65		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	28,4148	0,216	13 250,00				376 496,1
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	38,9388	0,296	44 000,00				1 713 307,2
	Итого по подразделу						3 423 155,95	1 333 352,65		2 089 803,3
	Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками									
30	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	75,04		26 013,21	1 952 031,28	760 583,68		1 191 447,60
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	75,04	1	10 135,71		760 583,68		
	Материалы									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]		[illegible]				[illegible]	
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	16,65888	0,222	13 250,00				220 730,16	
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	22,06176	0,294	44 000,00				970 717,44	
31	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	67,97		26 021,71	1 768 695,63	688 924,21		1 079 771,42	
	Затраты труда										
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	67,97	1	10 135,71		688 924,21			
	Материалы										
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	14,68152	0,216	13 250,00				194 530,14	
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	20,11912	0,296	44 000,00				885 241,28	
34	ВІ-06-02-01-03	Укладка перемычек 1ПБ13-1П	шт	4		1 381,27	5 525,08	1 428,56		4 096,52	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56			
	Материалы										
	30-13-9443	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 1ПБ13-1П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	991,00				3 964	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5	
35	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-3ТП	шт	8		2 294,27	18 354,16	2 857,12		15 497,04	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8	1	357,14		2 857,12			
	Материалы										
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-3ТП (расх. на ед.=1)	шт	8	1	1 904,00				15 232	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00				265	
36	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-3ТП	шт	44		2 651,27	116 655,88	15 714,16		100 941,72	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	44	1	357,14		15 714,16			
	Материалы										
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-3ТП (расх. на ед.=1)	шт	44	1	2 261,00				99 484	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,11	0,0025	13 250,00				1 457,5	
37	ВІ-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	12		3 213,27	38 559,24	4 285,68		34 273,56	
	Затраты труда										
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68			
	Материалы										
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	2 823,00				33 876	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5	
38	ВІ-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	11		3 704,27	40 746,97	3 928,54		36 818,43	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]	м3	141 63474	1 006	17 959 [illegible]				2 543 [illegible]
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	11	1	357,14		3 928,54		
	Материалы									
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	3 314,00				36 454
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0275	0,0025	13 250,00				364,38
39	ВІ-06-02-01-34	Укладка перемычек 5ПБ30-37П	шт	4		13 790,27	55 161,08	1 428,56		53 732,52
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56		
	Материалы									
	30-13-9479	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ30-37П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	13 400,00				53 600
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5
40	ВІ-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	11		8 690,27	95 592,97	3 928,54		91 664,43
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	11	1	357,14		3 928,54		
	Материалы									
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	11	1	8 300,00				91 300
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0275	0,0025	13 250,00				364,38
47	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	3,436		378 464,29	1 300 403,30	444 839,30		855 564,00
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,436	1	129 464,29		444 839,3		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	3,436	1	249 000,00				855 564
49	ВІ-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,268		129 464,80	34 696,57	34 696,57		
	Затраты труда									
	ВІ-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,268	1	129 464,80		34 696,57		
50	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, ф=10 мм	т	0,046		183 928,00	8 460,69			8 460,69
51	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,224		238 393,00	53 400,03			53 400,03
52	ВІ-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	12		6 283,27	75 399,24	4 285,68		71 113,56
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	12	1	357,14		4 285,68		
	Материалы									
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	12	1	5 893,00				70 716
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,03	0,0025	13 250,00				397,5

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на 100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
53	ВІ-06-02-01-22	Укладка перемычек 3ПБ30-8П	шт	4		5 925,98	23 703,92	1 428,56		22 275,36
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	4	1	357,14		1 428,56		
	Материалы									
	30-13-9467	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ30-8П (расх. на ед.=1)	шт	4	1	5 535,71				22 142,84
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,01	0,0025	13 250,00				132,5
	Итого по подразделу						5 587 385,48	1 968 329,15		3 619 056,33
	Итого по разделу						9 010 541,43	3 301 681,8		5 708 859,63
	Итого по смете						9 010 541,43	3 301 681,8		5 708 859,63
	Всего по смете						9 010 541,43			
	НДС (от всего по смете без материалов)						396 201,82			
	Всего с НДС						9 406 743,25			
	Раздел 1. Первый этаж									
	Подраздел 1. Кладка наружных стен с перемычками									
1	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	102,2		26 021,71	2 659 418,76	1 035 869,56		1 623 549,20
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	102,2	1	10 135,71		1 035 869,56		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	22,0752	0,216	13 250,00				292 496,4
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	30,2512	0,296	44 000,00				1 331 052,8
2	ВІ-07-01-01-04	Армирование кладки	т	3,248		378 464,29	1 229 252,01	420 500,01		808 752,00
	Затраты труда									
	ВІ-391	Работы по армированию кладки (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,248	1	129 464,29		420 500,01		
	Материалы									
	4-1-9994	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4мм, шагом стержней 50х50мм ГОСТ	т	3,248	1	249 000,00				808 752
3	ВІ-08-01-01-05	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 250мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	2,317		26 051,96	60 362,39	23 484,44		36 877,95
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,317	1	10 135,71		23 484,44		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,205)	м3	0,474985	0,205	13 250,00				6 293,55

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]на	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	0,6951	0,3	44 000,00				30 584,4
	Итого по подразделу						3 949 033,17	1 479 854,02		2 469 179,15
		Подраздел 2. Кладка внутренних стен и перегородок с перемычками								
6	ВІ-08-01-01-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	54,76		26 013,21	1 424 483,38	555 031,48		869 451,90
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	54,76	1	10 135,71		555 031,48		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,222)	м3	12,15672	0,222	13 250,00				161 076,54
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	16,09944	0,294	44 000,00				708 375,36
8	ВІ-08-01-01-07	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 380мм из полуторного полнотелого кирпича	м3	44,71		26 021,71	1 163 430,65	453 167,59		710 263,06
	Затраты труда									
	ВІ-077	Работы по кладке наружных и внутренних стен из кирпича (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	44,71	1	10 135,71		453 167,59		
	Материалы									
	30-2-9995	Раствор готовый кладочный цементно-песчаный М-100 (расх. на ед.=0,216)	м3	9,65736	0,216	13 250,00				127 960,02
	30-6-9980	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный СУР 150/50 (расх. на	1000шт	13,23416	0,296	44 000,00				582 303,04
10	ВІ-06-02-01-15	Укладка перемычек 3ПБ13-37П	шт	15		2 294,27	34 414,05	5 357,10		29 056,95
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15	1	357,14		5 357,1		
	Материалы									
	30-13-9460	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ13-37П (расх. на ед.=1)	шт	15	1	1 904,00				28 560
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0375	0,0025	13 250,00				496,88
11	ВІ-06-02-01-16	Укладка перемычек 3ПБ16-37П	шт	30		2 651,27	79 538,10	10 714,20		68 823,90
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	30	1	357,14		10 714,2		
	Материалы									
	30-13-9461	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ16-37П (расх. на ед.=1)	шт	30	1	2 261,00				67 830
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,075	0,0025	13 250,00				993,75
12	ВІ-06-02-01-17	Укладка перемычек 3ПБ18-37П	шт	3		3 069,27	9 207,81	1 071,42		8 136,39
	Затраты труда									
	ВІ-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3	1	357,14		1 071,42		
	Материалы									
	30-13-9462	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ18-37П (расх. на ед.=1)	шт	3	1	2 679,00				8 037

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141,63474	1,006	17 080,2[illegible]				2 54[illegible]
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,0075	0,0025	13 250,00				99,38
13	ВI-06-02-01-19	Укладка перемычек 3ПБ21-8П	шт	2		3 213,27	6 426,54	714,28		5 712,26
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28		
	Материалы									
	30-13-9464	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ21-8П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	2 823,00				5 646
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25
14	ВI-06-02-01-20	Укладка перемычек 3ПБ25-8П	шт	6		3 704,27	22 225,62	2 142,84		20 082,78
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6	1	357,14		2 142,84		
	Материалы									
	30-13-9465	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 3ПБ25-8П (расх. на ед.=1)	шт	6	1	3 314,00				19 884
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,015	0,0025	13 250,00				198,75
15	ВI-06-02-01-27	Укладка перемычек 5ПБ21-27П	шт	2		6 283,27	12 566,54	714,28		11 852,26
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2	1	357,14		714,28		
	Материалы									
	30-13-9472	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ21-27П (расх. на ед.=1)	шт	2	1	5 893,00				11 786
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,005	0,0025	13 250,00				66,25
16	ВI-06-02-01-32	Укладка перемычек 5ПБ25-37П	шт	8		8 690,27	69 522,16	2 857,12		66 665,04
	Затраты труда									
	ВI-061	Работы по укладке перемычек (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	8	1	357,14		2 857,12		
	Материалы									
	30-13-9474	Перемычки железобетонные брусковые ГОСТ 948-84 5ПБ25-37П (расх. на ед.=1)	шт	8	1	8 300,00				66 400
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 (расх. на ед.=0,0025)	м3	0,02	0,0025	13 250,00				265
23	ВI-07-01-03-01	Изготовление и монтаж металлопрокатных конструкций из прокатной стали	т	0,182		129 464,29	23 562,50	23 562,50		
	Затраты труда									
	ВI-072	Работы по изготовлению и монтажу металлопрокатных конструкций из прокатной стали	чел.час	0,182	1	129 464,29		23 562,5		
24	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,06		183 928,00	11 035,68			11 035,68
25	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,123		238 393,00	29 322,34			29 322,34
	Итого по подразделу						2 885 735,04	1 055 332,81		1 830 402,23
	Итого по разделу						6 834 768,21	2 535 186,83		4 299 581,38

	30-1-9915	[illegible]етон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]а	м3	143 63474	1 006	17 959,70				2 54[illegible]17,44
	Итого по смете						6 834 768,21	2 535 186,83		4 299 581,38
	Всего по смете						6 834 768,21			
	НДС (от всего по смете без материалов)						304 222,42			
	Всего с НДС						7 138 990,63			
					Итого по конструктиву:		213 051 258,56			
					НДС:		7 645 392,19			
					Итого по конструктиву с НДС:		220 696 650,75			
	Конструктив - Встроенный автопаркинг									
	Раздел 1. Сваи									
	Подраздел 1. Забивка пробных свай									
1	ВI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	50						
2	30-13-9996	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С9-30	шт	2		30 150,00	60 300,00			60 300,00
3	30-13-9995	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С8-30	шт	4		24 640,00	98 560,00			98 560,00
	Итого по подразделу						158 860			158 860
	Подраздел 2. Забивка основных свай									
4	ВI-03-01-01-01	Погружение железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе	мп	3 121		700,00	2 184 700,00	2 184 700,00		
	Затраты труда									
	ВI-032	Работы по погружению железобетонных свай дизель-молотом МСШД-2500 на экскаваторе (затраты труда	чел.час	3 121	1	700,00		2 184 700		
5	30-13-9993	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С6-30	шт	71		18 480,00	1 312 080,00			1 312 080,00
6	30-13-9994	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С7-30	шт	385		21 562,91	8 301 720,35			8 301 720,35
7	ВI-03-04-01-01	Мобилизация и демобилизация сваебойной установки	услуга	2		120 000,00	240 000,00	240 000,00		
	Затраты труда									
	ВI-373	Работы по мобилизации и демобилизации сваебойной установки (затраты труда рабочих) (расх. на сл.=1)	чел.час	2	1	120 000,00		240 000		
8	30-13-9994	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения С7-30	шт	11		21 562,91	237 192,01			237 192,01
	Итого по подразделу						12 275 692,36	2 424 700		9 850 992,36
	Итого по разделу						12 434 552,36	2 424 700		10 009 852,36
	Итого по смете						12 434 552,36	2 424 700		10 009 852,36

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас...	м3	141,63474	1,006	17 050,70				2 441 317,44	
	Всего по смете						12 434 552,36				
	НДС (от всего по смете без материалов)						290 964,00				
	Всего с НДС						12 725 516,36				
		Раздел 1. Сваи									
		Подраздел 3. Срубка оголовков									
9	ВІ-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше	шт	199		669,64	133 258,36	133 258,36			
	Затраты труда										
	ВІ-035	Работы по вырубке бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше	чел.час	199	1	669,64		133 258,36			
	Итого по подразделу						133 258,36	133 258,36			
	Итого по разделу						133 258,36	133 258,36			
		Раздел 2. Устройство фундамента									
		Подраздел 1. Устройство основания под фундамент									
11	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	21,43		1 339,29	28 700,98	28 700,98			
	Затраты труда										
	ВІ-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	21,43	1	1 339,29		28 700,98			
12	30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм	т	32,03785		2 400,00	76 890,84			76 890,84	
15	ВІ-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	16,96		17 535,62	297 404,12	60 571,45		236 832,66	
	Затраты труда										
	ВІ-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	16,96	1	3 571,43		60 571,45			
	Материалы										
	30-1-9910	Бетон сульфатостойкий класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=1,025)	м3	17,384	1,025	13 623,60				236 832,66	
	Итого по подразделу						402 995,94	89 272,44		313 723,5	
		Подраздел 2. Устройство ростверка									
17	ВІ-04-02-01-06	Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой	м3	77,47		29 457,82	2 282 097,32	855 835,88		1 426 261,44	
	Затраты труда										
	ВІ-376	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой	чел.час	77,47	1	11 047,32		855 835,88			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на	м3	77,93482	1,006	18 300,70				1 426 261,76	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	141,63474	1,006	17 060,70				2 563 317,44	
21	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,86		187 500,00	161 250,00			161 250,00	
22	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,22		173 913,59	212 174,58			212 174,58	
27	4-1-28b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,26		164 280,00	206 992,80			206 992,80	
31	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки накухо по выравненной поверхности бутовой	м2	214,3		151,79	32 528,60	32 528,60			
	Затраты труда										
	ВІ-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки накухо по выравненной	чел.час	214,3	1	151,79		32 528,6			
32	1-1-9090	Пленка полиэтиленовая 100мкр	кг	19,7156		480,00	9 463,49			9 463,49	
35	ВІ-04-04-02-01	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой	м2	218,8		383,36	83 879,17	58 607,77		25 271,40	
	Затраты труда										
	ВІ-050	Работы по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной	чел.час	218,8	1	267,86		58 607,77			
	Материалы										
	1-1-2810	Праймер битумный Bitumast ТМ (расх. на ед.=0,3)	кг	65,64	0,3	385,00				25 271,4	
	Итого по подразделу						2 988 386,27	946 972,25		2 041 414,03	
	Итого по разделу						3 391 382,21	1 036 244,68		2 355 137,53	
	Итого по смете						3 524 640,57	1 169 503,04		2 355 137,53	
	Всего по смете						3 524 640,57				
	НДС (от всего по смете без материалов)						140 340,37				
	Всего с НДС						3 664 980,94				
	Раздел 1. Сваи										
	Подраздел 3. Срубка оголовков										
10	ВІ-03-02-01-01	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше	шт	172		669,64	115 178,08	115 178,08			
	Затраты труда										
	ВІ-035	Работы по вырубке бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше	чел.час	172	1	669,64		115 178,08			
	Итого по подразделу						115 178,08	115 178,08			
	Итого по разделу						115 178,08	115 178,08			
	Раздел 2. Устройство фундамента										
	Подраздел 1. Устройство ограждения под фундамент										

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (рас[illegible]а	м3	141,62474	1,006	37 060,70				2 541[illegible]7,44	
13	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	17,88		1 339,29	23 946,51	23 946,51			
	Затраты труда										
	ВІ-387	Работы по устройству щебеночной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,88	1	1 339,29		23 946,51			
14	30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм	т	26,7306		2 400,00	64 153,44			64 153,44	
16	ВІ-04-01-01-04	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	14,28		16 832,88	240 373,53	51 000,02		189 373,51	
	Затраты труда										
	ВІ-389	Работы по устройству бетонной подготовки под фундаменты (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,28	1	3 571,43		51 000,02			
	Материалы										
	30-1-9910	Бетон сульфатостойкий класса В7,5 (М-100) (расх. на ед.=1,025)	м3	14,637	1,025	12 938,00				189 373,51	
	Итого по подразделу						328 473,47	74 946,53		253 526,95	
	Подраздел 2. Устройство ростверка										
18	ВІ-04-02-01-06	Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой	м3	64,68		27 879,71	1 803 259,64	714 540,66		1 088 718,99	
	Затраты труда										
	ВІ-376	Работы по устройству монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой	чел.час	64,68	1	11 047,32		714 540,66			
	Материалы										
	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	65,06808	1,006	16 732,00				1 088 719,11	
20	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,33633		183 928,00	61 860,50			61 860,50	
22	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	1,9		189 286,00	359 643,40			359 643,40	
23	4-1-26б	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,5252		213 900,00	112 340,28			112 340,28	
24	4-1-28а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,28078		181 250,00	50 891,38			50 891,38	
28	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,	т	0,87567		200 890,00	175 913,35			175 913,35	
33	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой	м2	178,8		151,79	27 140,05	27 140,05			
	Затраты труда										
	ВІ-053	Работы по гидроизоляции (горизонтальной) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной	чел.час	178,8	1	151,79		27 140,05			
34	1-1-9090	Пленка полиэтиленовая 100мкр	кг	16,4496		480,00	7 895,81			7 895,81	
36	ВІ-04-04-02-01	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой	м2	187,08		372,86	69 754,65	50 111,25		19 643,40	
	Затраты труда										
	ВІ-050	Работы по гидроизоляции обмазочной (горизонтальная и боковая) по выравненной	чел.час	187,08	1	267,86		50 111,25			
	Материалы										
	1-1-2810	Праймер битумный Bitumast ТМ (расх. на ед.=0,3)	кг	56,124	0,3	350,00				19 643,4	
	Итого по подразделу						2 668 699,19	791 791,96		1 876 907,23	

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	141,62474	1,006	17 959,70				[illegible]
	Итого по разделу						2 997 172,66	866 738,48		2 130 434,17
	Итого по смете						3 112 350,74	981 916,56		2 130 434,17
	Всего по смете						3 112 350,74			
	НДС (от всего по смете без материалов)						117 829,99			
	Всего с НДС						3 230 180,73			
	Раздел 1. Первый этаж									
	Подраздел 1. Вертикальные конструкции - КМ									
2	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	0,048		164 883,17	7 914,39			7 914,39
3	4-1-28a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	0,11		168 934,82	18 582,83			18 582,83
4	4-1-28b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	0,14		164 280,00	22 999,20			22 999,20
5	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий)	м3	57,8		37 971,30	2 194 741,14	1 243 732,31		951 008,83
	Затраты труда									
	ВI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий)	чел.час	57,8	1	21 517,86		1 243 732,31		
	Материалы									
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	58,1468	1,006	16 355,31				951 008,94
	Итого по подразделу						2 244 237,67	1 243 732,31		1 000 505,36
	Подраздел 3. Горизонтальные конструкции - ПМ									
17	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	1,84		187 500,00	345 000,00			345 000,00
18	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	18,04		191 425,47	3 453 315,48			3 453 315,48
19	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	20,85		183 845,83	3 833 185,56			3 833 185,56
20	4-1-26a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	5,88		171 120,15	1 006 186,48			1 006 186,48
21	4-1-27a	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	3,98		164 280,00	653 834,40			653 834,40
22	4-1-27b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	1,92		164 883,17	316 575,69			316 575,69
23	4-1-28b	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III.	т	0,26		164 280,00	42 712,80			42 712,80
24	ВI-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий)	м3	510		37 971,30	19 365 363,00	10 974 108,60		8 391 254,40
	Затраты труда									
	ВI-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий)	чел.час	510	1	21 517,86		10 974 108,6		
	Материалы									

	30-1-9915	Бетон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	513,06	1,006	16 355,31				8 391 255,35
	Итого по подразделу						29 016 174,35	10 974 108,6		18 042 065,75
	Итого по разделу						31 260 412,02	12 217 840,91		19 042 571,11
	Итого по смете						31 260 412,02	12 217 840,91		19 042 571,11
	Всего по смете						31 260 412,02			
	НДС (от всего по смете без материалов)						1 466 140,91			
	Всего с НДС						32 726 552,93			
	Раздел 1. Первый этаж									
	Подраздел 1. Вертикальные конструкции - КМ									
6	ВІ-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий)	м3	61,73		41 028,82	2 532 709,06	1 493 645,62		1 039 063,43
	Затраты труда									
	ВІ-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий)	чел.час	61,73	1	24 196,43		1 493 645,62		
	Материалы									
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	62,10038	1,006	16 732,00				1 039 063,56
	Итого по подразделу						2 532 709,18	1 493 645,62		1 039 063,56
	Подраздел 3. Горизонтальные конструкции - ПМ									
25	ВІ-05-01-01-02	Устройство монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий)	м3	544		41 028,82	22 319 678,08	13 162 857,92		9 156 820,16
	Затраты труда									
	ВІ-055	Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций (колонн, стен, ДЖМ, плит перекрытий)	чел.час	544	1	24 196,43		13 162 857,92		
	Материалы									
	30-1-11	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) (расх. на ед.=1,006)	м3	547,264	1,006	16 732,00				9 156 821,25
	Итого по подразделу						22 319 679,17	13 162 857,92		9 156 821,25
	Итого по разделу						24 852 388,35	14 656 503,54		10 195 884,81
	Итого по смете						24 852 388,35	14 656 503,54		10 195 884,81
	Всего по смете						24 852 388,35			
	НДС (от всего по смете без материалов)						1 758 780,43			
	Всего с НДС						26 611 168,78			
						Итого по конструктиву:	75 184 344,04			
						НДС:	3 774 055,69			

	30-1-9915		[illegible]етон сульфатостойкий класса В25 (М-350) (ра[illegible]а	м3	141 63474	1,000	17 950 [illegible]	[illegible]			2 54[illegible]	
						Итого по конструктиву с НДС:		78 958 399,73						
	Итого по акту							441 074 809,19						
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %							52 928 977,10						
	Всего с НДС							494 003 786,29						

Уполномоченная компания:

Директор _____ Искужанов А.Е.
(подпись) (ФИО)

Начальник участка _____ Саушов М. А.
(подпись) (ФИО)

Тех. надзор по общестроит. работам _____
(подпись) (ФИО)

Тех. надзор по общестроит. работам _____ К. Исабеков.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ Исмагулов А. Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Бапсанов А. М.
(подпись) (ФИО)

Инженер-сметчик _____ Арыстанбай У. С.
(подпись) (ФИО)

Тех. надзор по ЭЛ и СС _____
(подпись) (ФИО)

Тех. надзор по ОВ и ВК _____ Джабайкалов К.Т.
(подпись) (ФИО)