ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		84	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	14 182 930	12 663 330							1 519 600	14 182 930
Всего к оплате с НДС	Четырнадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот тридцать тенге ноль тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Июнь
Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205,80	14 182 930	14 182 930

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Привоз грунта из карьеров					
1	**Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2028,0000**		**151,07**	**306376**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00774	15,697	765,48	12016
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0219	44,413	1267,10	56276
		Итого оплата труда:				**33,67**	**68291**
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00519	10,525	3707,52	39023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00519	10,525	1267,10	13336
1. 4	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01671	33,888	7499,79	254152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01671	33,888	1267,10	42939
		Итого эксплуатация машин:				**144,56**	**293175**
1. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,24336	4872,37	1186
		Итого материалов:				**0,58**	**1186**
		НР первого уровня	%	59,1		19,90	40360
		НР второго уровня	%	4,24		7,25	14702
		Накладные расходы	%	--		27,15	55062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,26	28915
		Сметная стоимость:				**192,48**	**390353**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С341-020202-1050 41-020202-1050 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**3244,8000**		**123,90**	**402031**
		НР второго уровня	%	4,24		5,25	17046
		Накладные расходы	%	--		5,25	17046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,33	33526
		Сметная стоимость:				**139,49**	**452603**
3	**С121-010103-0401 21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Суглинок**	**м3**	**2028,0000**		**242,86**	**492520**
		НР второго уровня	%	4,24		10,30	20883
		Накладные расходы	%	--		10,30	20883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,25	41072
		Сметная стоимость:				**273,41**	**554475**
4	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1560,0000**		**0,85**	**1330**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,3588	1267,10	455
		Итого оплата труда:				**0,29**	**455**
4. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,3588	3707,52	1330
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,3588	1267,10	455
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**1330**
		НР первого уровня	%	59,1		0,17	269
		НР второго уровня	%	4,24		0,04	68
		Накладные расходы	%	--		0,22	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,09	133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1,15**	**1800**
5	**Е11-010201-0302 11-010201-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2028,0000**		**43,05**	**87313**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	24,944	1219,92	30430
		Итого оплата труда:				**15,00**	**30430**
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0105	21,294	3707,52	78948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	21,294	1267,10	26982
5. 3	619 С (32-010101-0501)	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,0018	3,65	2291,49	8365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	3,65	944,68	3448
		Итого эксплуатация машин:				**43,05**	**87313**
		НР первого уровня	%	59,1		8,87	17984
		НР второго уровня	%	4,24		2,20	4465
		Накладные расходы	%	--		11,07	22449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	8781
		Сметная стоимость:				**58,45**	**118542**
6	**Е11-010201-0308 11-010201-0308 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2028,0000**		**20,62**	**41824**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	18,252	944,68	17242
		Итого оплата труда:				**8,50**	**17242**
6. 2	619 С (32-010101-0501)	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,009	18,252	2291,49	41824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	18,252	944,68	17242
		Итого эксплуатация машин:				**20,62**	**41824**
		НР первого уровня	%	59,1		5,02	10190
		НР второго уровня	%	4,24		1,09	2205
		Накладные расходы	%	--		6,11	12396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,14	4338
		Сметная стоимость:				**28,87**	**58557**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2028,0000**		**60,08**	**121840**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,0122	24,742	705,51	17455
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	24,742	944,68	23373
		Итого оплата труда:				**20,13**	**40828**
7. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	24,742	3456,71	85525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	24,742	944,68	23373
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**85525**
7. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	202,8	93,00	18860
		Итого материалов:				**9,30**	**18860**
		НР первого уровня	%	59,1		11,90	24130
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	6189
		Накладные расходы	%	--		14,95	30319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	12173
		Сметная стоимость:				**81,03**	**164332**
		Земельные работы					
8	**Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1068,1800**		**151,07**	**161373**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00774	8,268	765,48	6329
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0219	23,393	1267,10	29641
		Итого оплата труда:				**33,67**	**35970**
8. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00519	5,544	3707,52	20554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00519	5,544	1267,10	7025
8. 4	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01671	17,849	7499,79	133866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01671	17,849	1267,10	22616
		Итого эксплуатация машин:				**144,56**	**154420**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,128182	4872,37	625
		Итого материалов:				**0,58**	**625**
		НР первого уровня	%	59,1		19,90	21258
		НР второго уровня	%	4,24		7,25	7744
		Накладные расходы	%	--		27,15	29002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,26	15230
		Сметная стоимость:				**192,48**	**205605**
9	**С341-020202-1002 41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км**	**т**	**1709,0880**		**15,68**	**26798**
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	1136
		Накладные расходы	%	--		0,66	1136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,31	2235
		Сметная стоимость:				**17,65**	**30170**
10	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**1068,1800**		**16,29**	**17395**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00332	3,546	765,48	2715
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	3,942	1260,11	4967
		Итого оплата труда:				**7,19**	**7681**
10. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,085454	2059,14	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,085454	944,68	81
10. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	3,856	3707,52	14297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	3,856	1267,10	4886
		Итого эксплуатация машин:				**13,55**	**14473**
10. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,042727	4872,37	208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,19**	**208**
		НР первого уровня	%	59,1		4,25	4540
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	930
		Накладные расходы	%	--		5,12	5470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,71	1829
		Сметная стоимость:				**23,12**	**24695**
11	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**4,2727**		**1520,22**	**6495**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	1,848	7,896	822,63	6495
		Итого оплата труда:				**1520,22**	**6495**
		НР первого уровня	%	59,1		898,45	3839
		НР второго уровня	%	4,24		102,55	438
		Накладные расходы	%	--		1001,00	4277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,70	862
		Сметная стоимость:				**2722,92**	**11634**
12	**Е11-010102-0326 11-010102-0326 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3-для обратной засыпки**	**м3**	**317,2500**		**151,07**	**47928**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00774	2,456	765,48	1880
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0219	6,948	1267,10	8804
		Итого оплата труда:				**33,67**	**10683**
12. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00519	1,647	3707,52	6105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00519	1,647	1267,10	2087
12. 4	2440 С (31-010201-0905)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01671	5,301	7499,79	39758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01671	5,301	1267,10	6717
		Итого эксплуатация машин:				**144,56**	**45863**
12. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,03807	4872,37	185
		Итого материалов:				**0,58**	**185**
		НР первого уровня	%	59,1		19,90	6314
		НР второго уровня	%	4,24		7,25	2300

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27,15	8614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,26	4523
		Сметная стоимость:				**192,48**	**61065**
13	**С341-020202-1002 41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км**	**т**	**507,6000**		**15,68**	**7959**
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	337
		Накладные расходы	%	--		0,66	337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,31	664
		Сметная стоимость:				**17,65**	**8960**
14	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**307,2500**		**14,09**	**4329**
14. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,168	1267,10	1479
		Итого оплата труда:				**4,81**	**1479**
14. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	1,168	3707,52	4329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,168	1267,10	1480
		Итого эксплуатация машин:				**14,09**	**4329**
		НР первого уровня	%	59,1		2,85	874
		НР второго уровня	%	4,24		0,72	221
		Накладные расходы	%	--		3,56	1095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	434
		Сметная стоимость:				**19,06**	**5858**
15	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную под полы и пазух фундаментов**	**м3**	**10,0000**		**661,84**	**6618**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,885	8,85	747,84	6618
		Итого оплата труда:				**661,84**	**6618**
		НР первого уровня	%	59,1		391,15	3911
		НР второго уровня	%	4,24		44,65	446
		Накладные расходы	%	--		435,79	4358

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,81	878
		Сметная стоимость:				**1185,44**	**11854**
16	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы**	**м3**	**307,2500**		**129,75**	**39865**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,108	33,183	705,51	23411
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	8,065	944,68	7619
		Итого оплата труда:				**100,99**	**31030**
16. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	8,065	1994,19	16084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	8,065	944,68	7619
16. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	32,261	11,48	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**53,55**	**16454**
		НР первого уровня	%	59,1		59,69	18339
		НР второго уровня	%	4,24		8,03	2468
		Накладные расходы	%	--		67,72	20807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,80	4854
		Сметная стоимость:				**213,26**	**65525**
17	**Е11-050101-0501 11-050101-0501 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные сплошные длиной до 10 м. Погружение вибропогружателем**	**м3 железобетона**	**105,6000**		**14067,16**	**1485492**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	5,62	593,472	944,68	560641
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,36	249,205	1135,73	283030
		Итого оплата труда:				**7989,31**	**843671**
17. 3	367 С (31-020202-0101)	Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай, до 3 т	маш.-ч	1,03	108,768	1523,36	165693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,33 чел.	чел-ч	0,3399	35,89344	1267,09	45480
17. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,7	179,52	2992,40	537196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	179,52	1087,90	195300

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 5	848 С (32-040102-0103)	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	0,29	30,624	6623,59	202841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	30,624	1267,10	38804
17. 6	1904 С (33-040201-0101)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	3,168	2315,24	7335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3,168	1087,90	3446
17. 7	2639 С (33-020201-0101)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	3,168	131,59	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8650,39**	**913481**
17. 8	131042 С (21-060802-0104)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00022	0,023232	174276,23	4049
17. 9	131792 С (21-070304-0301)	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0008	0,08448	18437,52	1558
17.10	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,013728	381819,66	5242
17.11	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2,112	247,10	522
		Итого материалов:				**107,67**	**11370**
		НР первого уровня	%	58,7		4689,73	495235
		НР второго уровня	%	4,24		795,29	83983
		Накладные расходы	%	--		5485,02	579218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1564,17	165177
		Сметная стоимость:				**21116,35**	**2229887**
18	**С121-041204-9908 21-041204-9908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 6 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92**	**м**	**660,0000**		**10794,24**	**7124198**
		НР второго уровня	%	4,24		457,68	302066
		Накладные расходы	%	--		457,68	302066

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		900,15	594101
		Сметная стоимость:				**12152,07**	**8020366**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10381687**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**637560**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1658186**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**463316**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7649153**
		- перевозка грузов	Тенге				**436788**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**647243**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**11028930**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**467627**
	ИТОГО:		Тенге				**11496557**
	Сметная прибыль		Тенге				**919725**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**12416281**
	Итого по акту:						**12 416 281**
	Временные здания и сооружения 0.9%						111 747
	Итого						**12 528 028**
	Зимнее удорожание 1,08%						135 303
	Итого						**12 663 330**
	налог 12 %						1 519 600
	Итого						**14 182 930**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.