ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		84	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	81 721 771	20 630 551							2 475 666	23 106 217
Всего к оплате с НДС	Двадцать три миллиона сто шесть тысячи двести семьнадцать тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Июнь	Июль	Август
Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205,80	81 721 771	14 182 930	44 432 624	23 106 217

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
1	**Е11-070508-0102 11-070508-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых панелей цоколя НСЦ**	**шт**	**32,0000**		**11567,77**	**370169**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	4,29	137,28	944,68	129686
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,313	42,01	1078,52	45308
		Итого оплата труда:				**5468,55**	**174994**
1.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3455	11,056	3290,37	36378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3455	11,056	1267,10	14009
1.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,449	14,368	2992,40	42995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,449	14,368	1087,90	15631
1.5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0708	2,266	165,80	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5183	16,586	1893,09	31398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5183	16,586	944,68	15668
		Итого эксплуатация машин:				**3473,34**	**111147**
1.7	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0546	1,747	30698,93	53637
1.8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0629	2,013	26802,81	53949

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0017	0,0544	295123,74	16055
1.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,069	2,208	196,58	434
1.11	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0064	197175,18	1262
1.12	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,185	5,92	675,59	3999
		Итого материалов:				**4041,75**	**129336**
		НР первого уровня	%	62,1		3395,97	108671
		НР второго уровня	%	4,24		634,46	20303
		Накладные расходы	%	--		4030,44	128974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1247,86	39931
		Сметная стоимость:				**16846,06**	**539074**
2	**С121-040104-0106 21-040104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**93,5000**		**44549,38**	**4165367**
		НР второго уровня	%	4,24		1888,89	176612
		Накладные расходы	%	--		1888,89	176612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3715,06	347358
		Сметная стоимость:				**50153,34**	**4689337**
3	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-Монтажные изделия ИМ-1 -ИМ-7**	**т**	**0,1392**		**421050,64**	**58617**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	5,945	1001,83	5955
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,143393	944,68	135
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**6091**
3.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	2,958	165,80	490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,143393	1893,09	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,143393	944,68	135

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**762**
3. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,139217	364912,36	50802
3. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,005569	197175,18	1098
		Итого материалов:				**372799,37**	**51900**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	3782
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	2646
		Накладные расходы	%	--		46174,00	6428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	5204
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**70249**
4	**С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокладки уплотнительные 30 мм-Вилатерм**	**100м**	**2,7780**		**22505,28**	**62520**
		НР второго уровня	%	4,24		954,22	2651
		Накладные расходы	%	--		954,22	2651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,76	5214
		Сметная стоимость:				**25336,26**	**70384**
5	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка стеновых панелей внутренних ВСЦ, ВЭЦ, ВС, ВСЧ, ВЭЧ**	**шт**	**32,6667**		**4773,47**	**155933**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,44	79,707	934,10	74454
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	10,208	944,68	9644
		Итого оплата труда:				**2574,42**	**84098**
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,292	9,539	3678,17	35085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	9,539	944,68	9011
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0205	0,669667	1893,09	1268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,669667	944,68	633
		Итого эксплуатация машин:				**1112,83**	**36353**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0125	0,408333	26802,81	10944
5. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,037893	295123,74	11183
5. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,9	62,067	322,32	20005
5. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,150267	19922,50	2994
		Итого материалов:				**1381,43**	**45127**
		НР первого уровня	%	62,1		1598,71	52225
		НР второго уровня	%	4,24		270,18	8826
		Накладные расходы	%	--		1868,89	61051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,39	17359
		Сметная стоимость:				**7173,75**	**234343**
6	**С121-040104-0202 21-040104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**81,8067**		**65873,53**	**5388894**
		НР второго уровня	%	4,24		2793,04	228489
		Накладные расходы	%	--		2793,04	228489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5493,33	449391
		Сметная стоимость:				**74159,89**	**6066774**
7	**Е11-070512-0107 11-070512-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ**	**шт**	**19,0000**		**2220,87**	**42197**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	1,19	22,61	922,81	20865
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2437	4,63	944,68	4374
		Итого оплата труда:				**1328,36**	**25239**
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	4,598	3678,17	16912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	4,598	944,68	4344
7. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	2,261	165,80	375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0323	1893,09	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0323	944,68	31
		Итого эксплуатация машин:				**913,07**	**17348**
7. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0045	0,0855	26802,81	2292
7. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00019	0,00361	364912,36	1317
7. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0019	197175,18	375
		Итого материалов:				**209,66**	**3984**
		НР первого уровня	%	62,1		824,91	15673
		НР второго уровня	%	4,24		129,14	2454
		Накладные расходы	%	--		954,05	18127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,99	4826
		Сметная стоимость:				**3428,92**	**65150**
8	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**16,2450**		**41068,05**	**667150**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	28287
		Накладные расходы	%	--		1741,29	28287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,75	55635
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**751073**
9	**Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3**	**шт**	**4,0000**		**4100,10**	**16400**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,37	9,48	912,23	8648
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	1,873	944,68	1769
		Итого оплата труда:				**2604,28**	**10417**
9. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,848	3678,17	6797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,848	944,68	1746

1	2	3	4	5	6	7	8
9.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,476	165,80	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0248	1893,09	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0248	944,68	23
		Итого эксплуатация машин:				**1730,78**	**6923**
9.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,028	26802,81	750
9.7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	197175,18	79
		Итого материалов:				**207,34**	**829**
		НР первого уровня	%	62,1		1617,26	6469
		НР второго уровня	%	4,24		242,42	970
		Накладные расходы	%	--		1859,68	7439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,78	1907
		Сметная стоимость:				**6436,56**	**25746**
10	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**22,4172**		**6144,72**	**137747**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	5840
		Накладные расходы	%	--		260,54	5840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	11487
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**155075**
11	**Е11-070506-0105 11-070506-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3**	**шт**	**4,0000**		**4419,02**	**17676**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,16	8,64	912,23	7882
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5586	2,234	1085,65	2426
		Итого оплата труда:				**2576,86**	**10307**
11.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0359	0,1436	3290,37	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,1436	1267,10	182

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,469	1,876	2992,40	5614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,469	1,876	1087,90	2041
11. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,224	0,896	165,80	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0537	0,2148	1893,09	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	0,2148	944,68	203
		Итого эксплуатация машин:				**1660,36**	**6641**
11. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0116	0,0464	26802,81	1244
11. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0012	0,0048	364912,36	1752
11. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0008	197175,18	158
		Итого материалов:				**788,24**	**3153**
		НР первого уровня	%	62,1		1600,23	6401
		НР второго уровня	%	4,24		255,22	1021
		Накладные расходы	%	--		1855,45	7422
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		501,96	2008
		Сметная стоимость:				**6776,42**	**27106**
12	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**19,1068**		**6144,72**	**117406**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	4978
		Накладные расходы	%	--		260,54	4978
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		512,42	9791
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**132175**
13	**Е11-070108-0104 11-070108-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных балок марша ЛБМ-1**	**шт**	**4,0000**		**2791,91**	**11168**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1,84	7,36	901,65	6636

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	1,232	944,68	1164
		Итого оплата труда:				**1950,00**	**7800**
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	1,232	3678,17	4532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	1,232	944,68	1164
		Итого эксплуатация машин:				**1132,88**	**4532**
		НР первого уровня	%	62,1		1210,95	4844
		НР второго уровня	%	4,24		169,72	679
		Накладные расходы	%	--		1380,67	5523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,81	1335
		Сметная стоимость:				**4506,39**	**18026**
14	**С121-040107-9908 21-040107-9908 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**1,2667**		**48316,04**	**61200**
		НР второго уровня	%	4,24		2048,60	2595
		Накладные расходы	%	--		2048,60	2595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4029,17	5104
		Сметная стоимость:				**54393,81**	**68899**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11272445**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11272445**
Материалы -			Тенге				**234329**
Всего заработная плата -			Тенге				**318946**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**62520**
Местные материалы -			Тенге				**10537765**
		Накладные расходы -	Тенге				**684415**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**198065**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**486350**
		Сметная прибыль -	Тенге				**956549**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12913408**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**333**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**318946**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12913408**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**333**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**318946**

РАЗДЕЛ 2.Перекрытия

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**51,0000**		**3667,87**	**187062**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	88,74	912,23	80951
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	8,262	944,68	7805
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**88756**
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	7,854	3678,17	28888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	7,854	944,68	7420
15. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	7,737	165,80	1283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,408	1893,09	772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,408	944,68	385
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**30943**
15. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,183	26802,81	58505
15. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,03366	364912,36	12283
15. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0153	197175,18	3017
15. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	4,08	333,80	1362
		Итого материалов:				**1473,86**	**75167**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	55118
		НР второго уровня	%	4,24		201,34	10268
		Накладные расходы	%	--		1282,08	65386
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		396,00	20196
		Сметная стоимость:				**5345,95**	**272643**
16	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**46,6667**		**5567,29**	**259807**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	124,133	934,10	115953
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	10,276	944,68	9708

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**125660**
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	9,24	3678,17	33986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	9,24	944,68	8729
16. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	13,123	165,80	2176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,036	1893,09	1961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,036	944,68	979
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**38123**
16. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	3,047	26802,81	81677
16. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,049467	364912,36	18051
16. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,023333	197175,18	4601
16. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	4,2	333,80	1402
		Итого материалов:				**2265,66**	**105731**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	78035
		НР второго уровня	%	4,24		306,95	14325
		Накладные расходы	%	--		1979,14	92360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,71	28173
		Сметная стоимость:				**8150,14**	**380340**
17	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**640,3200**		**6511,95**	**4169732**
		НР второго уровня	%	4,24		276,11	176797
		Накладные расходы	%	--		276,11	176797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		543,04	347722
		Сметная стоимость:				**7331,10**	**4694251**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг- Уголок 75х8, 100мм, 0,9кг**	**т**	**0,0720**		**421050,64**	**30316**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	3,074	1001,83	3080
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,07416	944,68	70
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**3150**
18. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,53	165,80	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,07416	1893,09	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,07416	944,68	70
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**394**
18. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,072	364912,36	26274
18. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00288	197175,18	568
		Итого материалов:				**372799,37**	**26842**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	1956
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	1368
		Накладные расходы	%	--		46174,00	3325
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37377,97	2691
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**36331**
19	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм-В25**	**м3**	**12,0700**		**45397,80**	**547951**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	11,6	140,012	847,32	118635
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	5,33	951,98	5074
		Итого оплата труда:				**10249,31**	**123709**
19. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,032589	3505,83	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,032589	944,68	31
19. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	8,331	11,78	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
19.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	5,013	3678,17	18437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	5,013	944,68	4736
19.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1207	3290,37	397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1207	1267,10	153
19.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	0,343995	57,12	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	18,098	165,80	3001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,164152	1893,09	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,164152	944,68	155
		Итого эксплуатация машин:				**1854,02**	**22378**
19.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,251	30698,93	376094
19.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	16,053	66,30	1064
19.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,173808	26060,52	4530
19.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,405552	26060,52	10569
19.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,00688	32714,52	225
19.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	3,862	196,58	759
19.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,021726	200244,36	4351
19.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,019312	93,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
19.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	13,832	675,59	9345
		Итого материалов:				**33714,87**	**406938**
		НР первого уровня	%	48,5		4970,91	59999
		НР второго уровня	%	4,24		2135,63	25777
		Накладные расходы	%	--		7106,55	85776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4200,35	50698
		Сметная стоимость:				**56704,69**	**684426**
20	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,1489**		**152941,75**	**22776**
		НР второго уровня	%	4,24		6484,73	966
		Накладные расходы	%	--		6484,73	966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12754,12	1899
		Сметная стоимость:				**172180,60**	**25641**
21	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1494**		**160045,32**	**23905**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	1014
		Накладные расходы	%	--		6785,92	1014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,50	1994
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**26913**
22	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**т**	**0,1784**		**147750,68**	**26361**
		НР второго уровня	%	4,24		6264,63	1118
		Накладные расходы	%	--		6264,63	1118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12321,22	2198
		Сметная стоимость:				**166336,53**	**29677**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,1379**		**157920,32**	**21777**
		НР второго уровня	%	4,24		6695,82	923
		Накладные расходы	%	--		6695,82	923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13169,29	1816
		Сметная стоимость:				**177785,43**	**24517**
24	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, d 12 мм**	**т**	**0,6443**		**175016,99**	**112761**
		НР второго уровня	%	4,24		7420,72	4781
		Накладные расходы	%	--		7420,72	4781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14595,02	9403
		Сметная стоимость:				**197032,73**	**126945**
25	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,1224**		**147295,32**	**312620**
		НР второго уровня	%	4,24		6245,32	13255
		Накладные расходы	%	--		6245,32	13255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12283,25	26070
		Сметная стоимость:				**165823,89**	**351945**
26	**Е11-070512-0101 11-070512-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2**	**шт**	**12,3333**		**1902,47**	**23464**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,951	11,729	944,68	11080
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1548	1,909	944,68	1804
		Итого оплата труда:				**1044,63**	**12884**
26. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,899	3678,17	6986

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,899	944,68	1794
26. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,468	165,80	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,009867	1893,09	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,009867	944,68	9
		Итого эксплуатация машин:				**587,68**	**7248**
26. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0148	0,182533	26802,81	4892
26. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001233	197175,18	243
		Итого материалов:				**416,40**	**5136**
		НР первого уровня	%	62,1		648,71	8001
		НР второго уровня	%	4,24		108,17	1334
		Накладные расходы	%	--		756,88	9335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,75	2624
		Сметная стоимость:				**2872,10**	**35423**
27	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**7,5808**		**41068,05**	**311327**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	13200
		Накладные расходы	%	--		1741,29	13200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,75	25962
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**350489**
28	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9039**		**160045,32**	**144657**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	6133
		Накладные расходы	%	--		6785,92	6133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,50	12063
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**162854**
29	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6647**		**150027,46**	**99723**
		НР второго уровня	%	4,24		6361,16	4228
		Накладные расходы	%	--		6361,16	4228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12511,09	8316
		Сметная стоимость:				**168899,71**	**112268**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6294238**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6294238**
Материалы -			Тенге				**619813**
Всего заработная плата -			Тенге				**354160**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**764580**
Местные материалы -			Тенге				**4481058**
Накладные расходы -			Тенге				**478596**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**203109**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**275487**
Сметная прибыль -			Тенге				**541827**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7314661**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**394**
Сметная заработная плата -			Тенге				**354160**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7314661**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**394**
Сметная заработная плата -			Тенге				**354160**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**17566682**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**583825**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**282793**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**89280**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**16700065**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**401174**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**17967856**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**761837**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**18729693**
	Сметная прибыль		Тенге				**1498375**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**20228069**
	Итого по акту:						**20 228 069**
	Временные здания и сооружения 0.9%						182 053
	Итого						**20 410 122**
	Зимнее удорожание 1,08%						220 429
	Итого						**20 630 551**
	налог 12 %						2 475 666
	Итого						**23 106 217**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Стройтельства"
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.