ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**
Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		84	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	145 286 771,00	56 754 464							6 810 536	63 565 000
Всего к оплате с НДС	Шестьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч тенге ноль тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за сентябрь месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205,80	145 286 771,00	14 182 930	44 432 624	23 106 217	63 565 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
		Фундаменты монолитные					
1	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**1138,5000**		**1909,04**	**2173442**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	0,201	228,838	836,74	191478
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	7,97	944,68	7529
		Итого оплата труда:				**174,80**	**199007**
1. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	38,823	477,34	18532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	7,97	1893,09	15087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	7,97	944,68	7529
		Итого эксплуатация машин:				**29,53**	**33619**
1. 5	135611 С (21-100403-0504)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,2	2504,7	360,40	902694
1. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	4781,7	212,16	1014485
1. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,27324	51147,90	13976
1. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,18216	94366,38	17190

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1711,33**	**1948345**
		НР первого уровня	%	50,8		88,80	101096
		НР второго уровня	%	4,24		84,71	96440
		Накладные расходы	%	--		173,51	197536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,60	189678
		Сметная стоимость:				**2249,15**	**2560656**
2	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**1344,9200**		**2254,46**	**3032065**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,468	629,423	934,10	587944
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	7,397	944,68	6988
		Итого оплата труда:				**442,35**	**594931**
2. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	48,148	477,34	22983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	7,397	1893,09	14003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	7,397	944,68	6988
		Итого эксплуатация машин:				**27,50**	**36986**
2. 5	135611 С (21-100403-0504)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	2,3	3093,316	360,40	1114831
2. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	5917,648	212,16	1255488
2. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,322781	51147,90	16510
2. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,215187	94366,38	20306
		Итого материалов:				**1789,80**	**2407135**
		НР первого уровня	%	50,8		224,72	302225
		НР второго уровня	%	4,24		105,12	141374
		Накладные расходы	%	--		329,83	443599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,74	278053
		Сметная стоимость:				**2791,03**	**3753717**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5205507**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5205507**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**4355480**
	Всего заработная плата -		Тенге				**793938**
		Накладные расходы -	Тенге				**641135**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**403321**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**237814**
		Сметная прибыль -	Тенге				**467731**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6314373**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**874**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793938**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6314373**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**874**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**793938**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия					
3	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**84,0000**		**3667,87**	**308101**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	146,16	912,23	133332
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	13,608	944,68	12855
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**146187**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	12,936	3678,17	47581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	12,936	944,68	12220
3. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	12,743	165,80	2113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,672	1893,09	1272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,672	944,68	635
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**50966**
3. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	3,595	26802,81	96361
3. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,05544	364912,36	20231
3. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0252	197175,18	4969

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	6,72	333,80	2243
		Итого материалов:				**1473,86**	**123804**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	90782
		НР второго уровня	%	4,24		201,34	16913
		Накладные расходы	%	--		1282,08	107695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,00	33264
		Сметная стоимость:				**5345,95**	**449060**
4	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**80,0000**		**5567,29**	**445383**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	212,8	934,10	198776
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	17,616	944,68	16641
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**215418**
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	15,84	3678,17	58262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	15,84	944,68	14964
4. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	22,496	165,80	3730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,776	1893,09	3362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,776	944,68	1678
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**65354**
4. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	5,224	26802,81	140018
4. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,0848	364912,36	30945
4. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,04	197175,18	7887
4. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	7,2	333,80	2403
		Итого материалов:				**2265,66**	**181253**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	133775
		НР второго уровня	%	4,24		306,95	24556

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1979,14	158331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,71	48297
		Сметная стоимость:				**8150,14**	**652011**
5	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1082,8800**		**6511,95**	**7051660**
		НР второго уровня	%	4,24		276,11	298990
		Накладные расходы	%	--		276,11	298990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		543,04	588052
		Сметная стоимость:				**7331,10**	**7938703**
6	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг- Уголок 75х8, 100мм, 0,9кг**	**т**	**0,0720**		**421050,64**	**30316**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	3,074	1001,83	3080
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,07416	944,68	70
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**3150**
6. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,53	165,80	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,07416	1893,09	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,07416	944,68	70
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**394**
6. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,072	364912,36	26274
6. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00288	197175,18	568
		Итого материалов:				**372799,37**	**26842**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	1956
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	1368
		Накладные расходы	%	--		46174,00	3325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	2691
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**36331**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм-В25**	**м3**	**36,1900**		**45397,80**	**1642946**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	11,6	419,804	847,32	355708
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4416	15,982	951,98	15214
		Итого оплата труда:				**10249,31**	**370922**
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,097713	3505,83	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,097713	944,68	92
7. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6902	24,978	11,78	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4153	15,03	3678,17	55282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4153	15,03	944,68	14199
7. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,3619	3290,37	1191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,3619	1267,10	459
7. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0285	1,031	57,12	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,499	54,263	165,80	8997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,492184	1893,09	932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,492184	944,68	465
		Итого эксплуатация машин:				**1854,02**	**67097**
7.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	36,733	30698,93	1127659
7.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,33	48,133	66,30	3191

1	2	3	4	5	6	7	8
7.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0144	0,521136	26060,52	13581
7.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	1,216	26060,52	31689
7.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,020628	32714,52	675
7.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,32	11,581	196,58	2277
7.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,065142	200244,36	13044
7.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	0,057904	93,00	5
7.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,146	41,474	675,59	28019
		Итого материалов:				**33714,87**	**1220141**
		НР первого уровня	%	48,5		4970,91	179897
		НР второго уровня	%	4,24		2135,63	77289
		Накладные расходы	%	--		7106,55	257186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4200,35	152011
		Сметная стоимость:				**56704,69**	**2052143**
8	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,1450**		**152941,75**	**22177**
		НР второго уровня	%	4,24		6484,73	940
		Накладные расходы	%	--		6484,73	940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12754,12	1849
		Сметная стоимость:				**172180,60**	**24966**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1550**		**160045,32**	**24807**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	1052
		Накладные расходы	%	--		6785,92	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,50	2069
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**27928**
10	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**т**	**0,1800**		**147750,68**	**26595**
		НР второго уровня	%	4,24		6264,63	1128
		Накладные расходы	%	--		6264,63	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12321,22	2218
		Сметная стоимость:				**166336,53**	**29941**
11	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,1350**		**157920,32**	**21319**
		НР второго уровня	%	4,24		6695,82	904
		Накладные расходы	%	--		6695,82	904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13169,29	1778
		Сметная стоимость:				**177785,43**	**24001**
12	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, d 12 мм**	**т**	**0,6400**		**175016,99**	**112011**
		НР второго уровня	%	4,24		7420,72	4749
		Накладные расходы	%	--		7420,72	4749

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14595,02	9341
		Сметная стоимость:				**197032,73**	**126101**
13	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,1200**		**147295,32**	**312266**
		НР второго уровня	%	4,24		6245,32	13240
		Накладные расходы	%	--		6245,32	13240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12283,25	26040
		Сметная стоимость:				**165823,89**	**351547**
14	**Е11-070512-0101 11-070512-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2**	**шт**	**12,3300**		**1902,47**	**23457**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,951	11,726	944,68	11077
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1548	1,909	944,68	1803
		Итого оплата труда:				**1044,63**	**12880**
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,899	3678,17	6984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,899	944,68	1794
14. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,467	165,80	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,009864	1893,09	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,009864	944,68	9
		Итого эксплуатация машин:				**587,68**	**7246**
14. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0148	0,182484	26802,81	4891
14. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001233	197175,18	243
		Итого материалов:				**416,40**	**5134**
		НР первого уровня	%	62,1		648,71	7999
		НР второго уровня	%	4,24		108,17	1334
		Накладные расходы	%	--		756,88	9332

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,75	2623
		Сметная стоимость:				**2872,10**	**35413**
15	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**7,5800**		**41068,05**	**311296**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	13199
		Накладные расходы	%	--		1741,29	13199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,75	25960
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**350454**
16	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9000**		**160045,32**	**144041**
		НР второго уровня	%	4,24		6785,92	6107
		Накладные расходы	%	--		6785,92	6107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13346,50	12012
		Сметная стоимость:				**180177,74**	**162160**
17	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6450**		**150027,46**	**96768**
		НР второго уровня	%	4,24		6361,16	4103
		Накладные расходы	%	--		6361,16	4103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12511,09	8070
		Сметная стоимость:				**168899,71**	**108940**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10573144**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10573144**
Материалы -			Тенге				**1557174**
Всего заработная плата -			Тенге				**748557**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**759983**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**7362956**
		Накладные расходы -	Тенге				**880281**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**414409**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**465872**
		Сметная прибыль -	Тенге				**916274**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12369699**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**843**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**748557**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12369699**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**843**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**748557**
		РАЗДЕЛ 3.Стены					
18	**Е11-070508-0105 11-070508-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых панелей НС**	**шт**	**99,0000**		**11836,39**	**1171803**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	4,47	442,53	922,81	408371
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4017	39,768	944,68	37568
		Итого оплата труда:				**4504,44**	**445939**
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	32,67	3678,17	120166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	32,67	944,68	30863
18. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0803	7,95	165,80	1318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0717	7,098	1893,09	13438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0717	7,098	944,68	6705
		Итого эксплуатация машин:				**1362,84**	**134922**
18. 6	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,096	9,504	30698,93	291763
18. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0504	4,99	26802,81	133735
18. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0013	0,1287	295123,74	37982

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 9	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,53	52,47	547,74	28740
18.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,091	9,009	196,58	1771
18.11	147165 С (21-130809-0401)	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0161	1,594	71771,00	114396
18.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0198	197175,18	3904
18.13	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2425	24,008	675,59	16219
		Итого материалов:				**6348,59**	**628510**
		НР первого уровня	%	62,1		2797,26	276928
		НР второго уровня	%	4,24		620,47	61426
		Накладные расходы	%	--		3417,72	338355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220,33	120813
		Сметная стоимость:				**16474,45**	**1630970**
19	**С121-040104-0206 21-040104-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**318,5980**		**45368,24**	**14454231**
		НР второго уровня	%	4,24		1923,61	612859
		Накладные расходы	%	--		1923,61	612859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3783,35	1205367
		Сметная стоимость:				**51075,20**	**16272457**
20	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка стеновых панелей внутренних ВСЦ, ВЭЦ, ВС, ВСЧ, ВЭЧ**	**шт**	**90,0000**		**4773,47**	**429612**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,44	219,6	934,10	205128
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	28,125	944,68	26569
		Итого оплата труда:				**2574,42**	**231697**
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	26,28	3678,17	96662

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	26,28	944,68	24826
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	1,845	1893,09	3493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	1,845	944,68	1743
		Итого эксплуатация машин:				**1112,83**	**100155**
20. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0125	1,125	26802,81	30153
20. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,1044	295123,74	30811
20. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,9	171	322,32	55117
20. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,414	19922,50	8248
		Итого материалов:				**1381,43**	**124329**
		НР первого уровня	%	62,1		1598,71	143884
		НР второго уровня	%	4,24		270,18	24316
		Накладные расходы	%	--		1868,89	168200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,39	47825
		Сметная стоимость:				**7173,75**	**645638**
21	**С121-040104-0202 21-040104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**228,0000**		**65873,53**	**15019165**
		НР второго уровня	%	4,24		2793,04	636813
		Накладные расходы	%	--		2793,04	636813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5493,33	1252478
		Сметная стоимость:				**74159,89**	**16908456**
22	**Е11-070512-0107 11-070512-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка стенки лоджии СЛ**	**шт**	**64,0000**		**2220,87**	**142136**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	1,19	76,16	922,81	70281
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2437	15,597	944,68	14734
		Итого оплата труда:				**1328,36**	**85015**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	15,488	3678,17	56967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	15,488	944,68	14631
22. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	7,616	165,80	1263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,1088	1893,09	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,1088	944,68	103
		Итого эксплуатация машин:				**913,07**	**58436**
22. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0045	0,288	26802,81	7719
22. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00019	0,01216	364912,36	4437
22. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0064	197175,18	1262
		Итого материалов:				**209,66**	**13418**
		НР первого уровня	%	62,1		824,91	52794
		НР второго уровня	%	4,24		129,14	8265
		Накладные расходы	%	--		954,05	61059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,99	16256
		Сметная стоимость:				**3428,92**	**219451**
23	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**18,0000**		**41068,05**	**739225**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	31343
		Накладные расходы	%	--		1741,29	31343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,75	61645
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**832213**
24	**Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3**	**шт**	**4,0000**		**4100,10**	**16400**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,37	9,48	912,23	8648
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	1,873	944,68	1769
		Итого оплата труда:				**2604,28**	**10417**
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,848	3678,17	6797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,848	944,68	1746
24. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,476	165,80	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0248	1893,09	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0248	944,68	23
		Итого эксплуатация машин:				**1730,78**	**6923**
24. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,028	26802,81	750
24. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	197175,18	79
		Итого материалов:				**207,34**	**829**
		НР первого уровня	%	62,1		1617,26	6469
		НР второго уровня	%	4,24		242,42	970
		Накладные расходы	%	--		1859,68	7439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,78	1907
		Сметная стоимость:				**6436,56**	**25746**
25	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**22,4150**		**6144,72**	**137734**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	5840
		Накладные расходы	%	--		260,54	5840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	11486
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**155060**
26	**Е11-070506-0105 11-070506-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3**	**шт**	**8,0000**		**4419,02**	**35352**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,16	17,28	912,23	15763
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5586	4,469	1085,65	4852
		Итого оплата труда:				**2576,86**	**20615**
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0359	0,2872	3290,37	945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,2872	1267,10	364
26. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,469	3,752	2992,40	11227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,469	3,752	1087,90	4082
26. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,224	1,792	165,80	297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0537	0,4296	1893,09	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	0,4296	944,68	406
		Итого эксплуатация машин:				**1660,36**	**13283**
26. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0116	0,0928	26802,81	2487
26. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0012	0,0096	364912,36	3503
26. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0016	197175,18	315
		Итого материалов:				**788,24**	**6306**
		НР первого уровня	%	62,1		1600,23	12802
		НР второго уровня	%	4,24		255,22	2042
		Накладные расходы	%	--		1855,45	14844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,96	4016
		Сметная стоимость:				**6776,42**	**54211**
27	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**19,1050**		**6144,72**	**117395**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	4978
		Накладные расходы	%	--		260,54	4978

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	9790
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**132162**
28	**Е11-070108-0104 11-070108-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных балок марша ЛБМ-1**	**шт**	**4,0000**		**2791,91**	**11168**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1,84	7,36	901,65	6636
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	1,232	944,68	1164
		Итого оплата труда:				**1950,00**	**7800**
28. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	1,232	3678,17	4532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	1,232	944,68	1164
		Итого эксплуатация машин:				**1132,88**	**4532**
		НР первого уровня	%	62,1		1210,95	4844
		НР второго уровня	%	4,24		169,72	679
		Накладные расходы	%	--		1380,67	5523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,81	1335
		Сметная стоимость:				**4506,39**	**18026**
29	**С121-040107-9908 21-040107-9908 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**1,2650**		**48316,04**	**61120**
		НР второго уровня	%	4,24		2048,60	2591
		Накладные расходы	%	--		2048,60	2591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4029,17	5097
		Сметная стоимость:				**54393,81**	**68808**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**32335340**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32335340**
Материалы -			Тенге				**773393**
Всего заработная плата -			Тенге				**801484**
Местные материалы -			Тенге				**30528869**
Накладные расходы -			Тенге				**1889843**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**497722**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1392121**
Сметная прибыль -			Тенге				**2738015**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36963198**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**863**
Сметная заработная плата -			Тенге				**801484**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**36963198**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**863**
Сметная заработная плата -			Тенге				**801484**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**48113991**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2196224**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**579912**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**147756**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**45337855**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1315451**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**49429442**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2095808**
	ИТОГО:		Тенге				**51525250**
	Сметная прибыль		Тенге				**4122020**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**55647240**
	Итого по акту:						**55 647 240**
	Временные здания и сооружения 0.9%						500 825
	Итого						**56 148 065**
	Зимнее удорожание 1,08%						606 399
	Итого						**56 754 464**
	налог 12 %						6 810 536
	Итого						**63 565 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.