ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		84	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	153 491 771,00	7 325 893							879 107	8 205 000
Всего к оплате с НДС	Восемь миллиона двести пять тысяч тенге ноль тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за сентябрь месяц 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Сентябрь
Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205,80	153 491 771,00	14 182 930	44 432 624	23 106 217	63 565 000	8 205 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия					
1	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**65,0000**		**3667,87**	**238412**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	113,1	912,23	103173
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	10,53	944,68	9947
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**113121**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	10,01	3678,17	36818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	10,01	944,68	9456
1. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	9,861	165,80	1635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,52	1893,09	984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,52	944,68	491
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**39438**
1. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,782	26802,81	74565
1. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0429	364912,36	15655

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0195	197175,18	3845
1. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	5,2	333,80	1736
		Итого материалов:				**1473,86**	**95801**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	70248
		НР второго уровня	%	4,24		201,34	13087
		Накладные расходы	%	--		1282,08	83335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,00	25740
		Сметная стоимость:				**5345,95**	**347487**
2	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**64,0000**		**5567,29**	**356307**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	170,24	934,10	159021
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	14,093	944,68	13313
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**172334**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	12,672	3678,17	46610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	12,672	944,68	11971
2. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	17,997	165,80	2984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,421	1893,09	2690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,421	944,68	1342
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**52283**
2. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,179	26802,81	112014
2. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,06784	364912,36	24756
2. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,032	197175,18	6310

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	5,76	333,80	1923
		Итого материалов:				**2265,66**	**145002**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	107020
		НР второго уровня	%	4,24		306,95	19645
		Накладные расходы	%	--		1979,14	126665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		603,71	38638
		Сметная стоимость:				**8150,14**	**521609**
3	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**856,8000**		**6511,95**	**5579439**
		НР второго уровня	%	4,24		276,11	236568
		Накладные расходы	%	--		276,11	236568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		543,04	465281
		Сметная стоимость:				**7331,10**	**6281288**
4	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг- Уголок 75х8, 100мм, 0,9кг**	**т**	**0,0646**		**421050,64**	**27200**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	2,758	1001,83	2763
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,066538	944,68	63
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**2826**
4. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,373	165,80	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,066538	1893,09	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,066538	944,68	63
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**354**
4. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0646	364912,36	23573

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002584	197175,18	510
		Итого материалов:				**372799,37**	**24083**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	1755
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	1228
		Накладные расходы	%	--		46174,00	2983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	2415
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**32597**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6201357**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6201357**
Материалы -			Тенге				**264886**
Всего заработная плата -			Тенге				**288281**
Местные материалы -			Тенге				**5579439**
		Накладные расходы -	Тенге				**449551**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**179023**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**270528**
		Сметная прибыль -	Тенге				**532073**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7182981**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288281**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7182981**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288281**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6201357**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**264958**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**92075**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**23324**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5844325**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**179023**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6380380**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**270528**
ИТОГО:			Тенге				**6650908**
Сметная прибыль			Тенге				**532073**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7182972**
	Итого по акту:						**7 182 972**
	Временные здания и сооружения 0.9%						64 647
	Итого						**7 247 619**
	Зимнее удорожание 1,08%						78 274
	Итого						**7 325 893**
	налог 12 %						879 107
	Итого						**8 205 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.