Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства",РК Атырауская область, г.Атырау, ул.Смагулова 52а, тел.: 87122251172** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** — **050440002386**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №84 от 20.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
116	15.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау			работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2018

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		84	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	247 686 771,00	44 642 857							5 357 143	50 000 000
Всего к оплате с НДС	Пятьдесят миллионов тенге ноль тиын									

ЗАКАЗЧИК: _____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за ноябрь 2018год

Наименование объекта	Общая стоимость СМР,включая НДС	Освоение с начало строительства, (включая НДС)	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау	476 805 205,80	247 686 771,00	14 182 930	44 432 624	23 106 217	71 770 000	44 195 000	50 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

АКТ №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
1	**Е11-070509-0102 11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка стеновых панелей внутренних ВСЦ, ВЭЦ, ВС, ВСЧ, ВЭЧ**	**шт**	**56,0000**		**4773,47**	**267314**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,44	136,64	934,10	127635
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	17,5	944,68	16532
		Итого оплата труда:				**2574,42**	**144167**
1.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	16,352	3678,17	60145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	16,352	944,68	15447
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	1,148	1893,09	2173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	1,148	944,68	1084
		Итого эксплуатация машин:				**1112,83**	**62319**
1.5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0125	0,7	26802,81	18762
1.6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00116	0,06496	295123,74	19171
1.7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,9	106,4	322,32	34295

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0046	0,2576	19922,50	5132
		Итого материалов:				**1381,43**	**77360**
		НР первого уровня	%	62,1		1598,71	89528
		НР второго уровня	%	4,24		270,18	15130
		Накладные расходы	%	--		1868,89	104658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		531,39	29758
		Сметная стоимость:				**7173,75**	**401730**
2	**С121-040104-0202 21-040104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**137,6330**		**65873,53**	**9066372**
		НР второго уровня	%	4,24		2793,04	384414
		Накладные расходы	%	--		2793,04	384414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5493,33	756063
		Сметная стоимость:				**74159,89**	**10206849**
3	**Е11-070512-0107 11-070512-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ**	**шт**	**1,0000**		**2220,87**	**2221**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	1,19	1,19	922,81	1098
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2437	0,2437	944,68	230
		Итого оплата труда:				**1328,36**	**1328**
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,242	3678,17	890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,242	944,68	229
3. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,119	165,80	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0017	1893,09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0017	944,68	2
		Итого эксплуатация машин:				**913,07**	**913**
3. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0045	0,0045	26802,81	121

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00019	0,00019	364912,36	69
3. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	197175,18	20
		Итого материалов:				**209,66**	**210**
		НР первого уровня	%	62,1		824,91	825
		НР второго уровня	%	4,24		129,14	129
		Накладные расходы	%	--		954,05	954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,99	254
		Сметная стоимость:				**3428,92**	**3429**
4	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**14,9970**		**41068,05**	**615898**
		НР второго уровня	%	4,24		1741,29	26114
		Накладные расходы	%	--		1741,29	26114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3424,75	51361
		Сметная стоимость:				**46234,08**	**693373**
5	**Е11-070508-0103 11-070508-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых блоков чердака НСЧ**	**шт**	**40,0000**		**7194,92**	**287797**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	2,57	102,8	922,81	94865
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2957	11,828	944,68	11174
		Итого оплата труда:				**2650,96**	**106039**
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	11	3678,17	40460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	11	944,68	10391
5. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0531	2,124	165,80	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,828	1893,09	1567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,828	944,68	782

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1059,49**	**42380**
5. 6	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,0724	2,896	30698,93	88904
5. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0091	0,364	26802,81	9756
5. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0013	0,052	295123,74	15346
5. 9	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,3	12	547,74	6573
5.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,081	3,24	196,58	637
5.11	147165 С (21-130809-0401)	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,00792	0,3168	71771,00	22737
5.12	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,004	197175,18	789
5.13	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,215	8,6	675,59	5810
		Итого материалов:				**3763,81**	**150552**
		НР первого уровня	%	62,1		1646,25	65850
		НР второго уровня	%	4,24		374,87	14995
		Накладные расходы	%	--		2021,11	80845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		737,28	29491
		Сметная стоимость:				**9953,32**	**398133**
6	**С121-040104-0305 21-040104-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**117,5000**		**48252,24**	**5669638**
		НР второго уровня	%	4,24		2045,89	240393
		Накладные расходы	%	--		2045,89	240393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4023,85	472802
		Сметная стоимость:				**54321,99**	**6382833**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-Монтажные изделия ИМ-1 -ИМ-7**	**т**	**0,6961**		**421050,64**	**293093**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	42,7	29,723	1001,83	29778
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,716983	944,68	677
		Итого оплата труда:				**43751,16**	**30455**
7. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	14,792	165,80	2453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,716983	1893,09	1357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,716983	944,68	677
		Итого эксплуатация машин:				**5473,13**	**3810**
7. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,6961	364912,36	254015
7. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,027844	197175,18	5490
		Итого материалов:				**372799,37**	**259506**
		НР первого уровня	%	62,1		27169,47	18913
		НР второго уровня	%	4,24		19004,53	13229
		Накладные расходы	%	--		46174,00	32142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37377,97	26019
		Сметная стоимость:				**504602,62**	**351254**
8	**С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокладки уплотнительные 30 мм-Вилатерм**	**100м**	**0,1389**		**22505,28**	**3126**
		НР второго уровня	%	4,24		954,22	133
		Накладные расходы	%	--		954,22	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,76	261
		Сметная стоимость:				**25336,26**	**3519**
9	**Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3**	**шт**	**16,0000**		**4100,10**	**65602**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,37	37,92	912,23	34592
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	7,491	944,68	7077
		Итого оплата труда:				**2604,28**	**41669**
9. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	7,392	3678,17	27189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	7,392	944,68	6983
9. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,904	165,80	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,0992	1893,09	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0992	944,68	94
		Итого эксплуатация машин:				**1730,78**	**27693**
9. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,112	26802,81	3002
9. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0016	197175,18	315
		Итого материалов:				**207,34**	**3317**
		НР первого уровня	%	62,1		1617,26	25876
		НР второго уровня	%	4,24		242,42	3879
		Накладные расходы	%	--		1859,68	29755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,78	7629
		Сметная стоимость:				**6436,56**	**102985**
10	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**89,6710**		**6144,72**	**551003**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	23363
		Накладные расходы	%	--		260,54	23363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	45949
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**620315**
11	**Е11-070506-0105 11-070506-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3**	**шт**	**12,0000**		**4419,02**	**53028**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,16	25,92	912,23	23645
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5586	6,703	1085,65	7277
		Итого оплата труда:				**2576,86**	**30922**
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0359	0,4308	3290,37	1417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,4308	1267,10	546
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,469	5,628	2992,40	16841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,469	5,628	1087,90	6123
11. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,224	2,688	165,80	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0537	0,6444	1893,09	1220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0537	0,6444	944,68	609
		Итого эксплуатация машин:				**1660,36**	**19924**
11. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0116	0,1392	26802,81	3731
11. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0012	0,0144	364912,36	5255
11. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0024	197175,18	473
		Итого материалов:				**788,24**	**9459**
		НР первого уровня	%	62,1		1600,23	19203
		НР второго уровня	%	4,24		255,22	3063
		Накладные расходы	%	--		1855,45	22265
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		501,96	6023
		Сметная стоимость:				**6776,42**	**81317**
12	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**76,4290**		**6144,72**	**469635**
		НР второго уровня	%	4,24		260,54	19913

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		260,54	19913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,42	39164
		Сметная стоимость:				**6917,68**	**528711**
13	**Е11-070108-0104 11-070108-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных балок марша ЛБМ-1**	**шт**	**16,0000**		**2791,91**	**44671**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1,84	29,44	901,65	26545
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	4,928	944,68	4655
		Итого оплата труда:				**1950,00**	**31200**
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	4,928	3678,17	18126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	4,928	944,68	4655
		Итого эксплуатация машин:				**1132,88**	**18126**
		НР первого уровня	%	62,1		1210,95	19375
		НР второго уровня	%	4,24		169,72	2716
		Накладные расходы	%	--		1380,67	22091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,81	5341
		Сметная стоимость:				**4506,39**	**72102**
14	**С121-040107-9908 21-040107-9908 РСНБ РК 2015**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90**	**м3**	**5,0683**		**48316,04**	**244880**
		НР второго уровня	%	4,24		2048,60	10383
		Накладные расходы	%	--		2048,60	10383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4029,17	20421
		Сметная стоимость:				**54393,81**	**275684**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17634277**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17634277**
Материалы -			Тенге				**500404**
Всего заработная плата -			Тенге				**385780**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3126**
Местные материалы -			Тенге				**16617425**
Накладные расходы -			Тенге				**997421**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**239570**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**757851**
Сметная прибыль -			Тенге				**1490536**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20122234**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**413**
Сметная заработная плата -			Тенге				**385780**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20122234**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**413**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385780**
		РАЗДЕЛ 2.Кровля					
15	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов-Рукан**	**м2**	**740,0000**		**1625,55**	**1202907**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,1237	91,538	858,61	78595
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	2,368	1092,44	2587
		Итого оплата труда:				**109,71**	**81182**
15. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	1,554	92,84	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,444	4031,64	1790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,444	944,68	419
15. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	1,11	3290,37	3652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,11	1267,10	1406
15. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,074	1495,22	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,074	836,74	62
15. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,74	1893,09	1401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,74	944,68	699
15. 8	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	35,446	17,72	628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,44**	**7726**
15. 9	135667 С (21-100403-1205)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	2,3	1702	598,33	1018358

1	2	3	4	5	6	7	8
15.10	135815 С (21-100501-0101)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	177,6	313,92	55752
15.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	466,2	91,11	42475
		Итого материалов:				**1508,90**	**1116585**
		НР первого уровня	%	56,4		61,87	45787
		НР второго уровня	%	4,24		71,55	52945
		Накладные расходы	%	--		133,42	98731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,72	104131
		Сметная стоимость:				**1899,69**	**1405770**
16	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 40 мм раствор М100**	**м2**	**721,1200**		**730,79**	**526990**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,243	175,232	765,48	134137
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	13,99	944,68	13216
		Итого оплата труда:				**204,34**	**147353**
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	9,086	3505,83	31854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	9,086	944,68	8583
16. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	17,018	146,02	2485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,904	3678,17	18036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	4,904	944,68	4633
		Итого эксплуатация машин:				**72,63**	**52376**
16. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	22,066	1691,38	37322
16. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	11,033	26802,81	295719
16. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	31,729	153,00	4855
16. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	27,763	93,00	2582

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**472,15**	**340478**
		НР первого уровня	%	56,4		115,25	83107
		НР второго уровня	%	4,24		35,87	25868
		Накладные расходы	%	--		151,12	108975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,55	50877
		Сметная стоимость:				**952,47**	**686843**
17	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100**	**м2**	**721,1200**		**727,42**	**524557**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0225	16,225	765,48	12420
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	5,408	944,68	5109
		Итого оплата труда:				**24,31**	**17529**
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,005	3,606	3505,83	12641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,606	944,68	3407
17. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	1,803	3678,17	6631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,803	944,68	1703
		Итого эксплуатация машин:				**26,72**	**19272**
17. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	18,389	26802,81	492865
		Итого материалов:				**683,47**	**492865**
		НР первого уровня	%	56,4		13,71	9887
		НР второго уровня	%	4,24		31,42	22660
		Накладные расходы	%	--		45,13	32547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,80	44568
		Сметная стоимость:				**834,36**	**601672**
18	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Разуклонка керамзитобетоном**	**м3**	**72,5500**		**11939,34**	**866199**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,71	196,611	765,48	150501
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	24,667	944,68	23302
		Итого оплата труда:				**2395,64**	**173804**
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	15,961	3505,83	55957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	15,961	944,68	15078

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	8,706	3678,17	32022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	8,706	944,68	8224
		Итого эксплуатация машин:				**1212,66**	**87979**
18. 5	100299 С (21-010302-0402)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	74,727	8400,22	627719
		Итого материалов:				**8652,23**	**627719**
		НР первого уровня	%	56,4		1351,14	98025
		НР второго уровня	%	4,24		563,52	40883
		Накладные расходы	%	--		1914,66	138908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1108,32	80409
		Сметная стоимость:				**14962,32**	**1085516**
19	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты**	**м2**	**554,2000**		**657,06**	**364140**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,403	223,343	934,10	208624
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	4,6	1022,37	4703
		Итого оплата труда:				**384,93**	**213327**
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,94	3678,17	7135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,94	944,68	1833
19. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,108	3290,37	3647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,108	1267,10	1404
19. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	10,197	477,34	4868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,552	1893,09	2938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,552	944,68	1466
		Итого эксплуатация машин:				**33,54**	**18587**
19. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1113,942	100,88	112374

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,13855	58564,32	8114
19. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,321436	51147,90	16441
		Итого материалов:				**247,08**	**136929**
		НР первого уровня	%	56,4		217,10	120316
		НР второго уровня	%	4,24		37,06	20541
		Накладные расходы	%	--		254,16	140857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,90	40400
		Сметная стоимость:				**984,12**	**545398**
20	**С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96**	**м3**	**57,0826**		**15923,63**	**908962**
		НР второго уровня	%	4,24		675,16	38540
		Накладные расходы	%	--		675,16	38540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1327,90	75800
		Сметная стоимость:				**17926,70**	**1023302**
21	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 50 мм раствор М100**	**м2**	**554,2000**		**730,79**	**405006**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,243	134,671	765,48	103088
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	10,751	944,68	10157
		Итого оплата труда:				**204,34**	**113244**
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	6,983	3505,83	24481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	6,983	944,68	6597
21. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	13,079	146,02	1910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	3,769	3678,17	13861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	3,769	944,68	3561
		Итого эксплуатация машин:				**72,63**	**40252**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	16,959	1691,38	28683
21. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	8,479	26802,81	227268
21. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	24,385	153,00	3731
21. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	21,337	93,00	1984
		Итого материалов:				**472,15**	**261666**
		НР первого уровня	%	56,4		115,25	63870
		НР второго уровня	%	4,24		35,87	19880
		Накладные расходы	%	--		151,12	83750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,55	39101
		Сметная стоимость:				**952,47**	**527857**
22	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100**	**м2**	**554,2000**		**1018,39**	**564390**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0315	17,457	765,48	13363
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	5,819	944,68	5497
		Итого оплата труда:				**34,03**	**18860**
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	3,879	3505,83	13601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	3,879	944,68	3664
22. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,94	3678,17	7135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,94	944,68	1833
		Итого эксплуатация машин:				**37,41**	**20735**
22. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	19,785	26802,81	530292
		Итого материалов:				**956,86**	**530292**
		НР первого уровня	%	56,4		19,19	10637
		НР второго уровня	%	4,24		43,99	24381
		Накладные расходы	%	--		63,19	35018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,53	47953

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1168,10**	**647361**
23	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**1,5518**		**11055,53**	**17156**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	11,6	18	869,19	15646
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,589669	1080,44	637
		Итого оплата труда:				**10493,17**	**16283**
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,248282	3290,37	817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,248282	1267,10	315
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,341387	1893,09	646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,341387	944,68	323
		Итого эксплуатация машин:				**942,94**	**1463**
23. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,434493	107,10	47
		Итого материалов:				**29,99**	**47**
		НР первого уровня	%	48,5		5089,19	7897
		НР второго уровня	%	4,24		684,54	1062
		Накладные расходы	%	--		5773,72	8959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,34	2089
		Сметная стоимость:				**18175,59**	**28204**
24	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**1,5518**		**208531,13**	**323590**
		НР второго уровня	%	4,24		8841,72	13720
		Накладные расходы	%	--		8841,72	13720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17389,83	26985
		Сметная стоимость:				**234762,68**	**364295**
25	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**554,2000**		**402,97**	**223327**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,155	85,901	922,81	79270

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,552	1025,29	1591
		Итого оплата труда:				**145,91**	**80861**
25. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,60962	3678,17	2242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,60962	944,68	576
25. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,38794	3290,37	1276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,38794	1267,10	492
25. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	10,031	477,34	4788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,5542	1893,09	1049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,5542	944,68	524
		Итого эксплуатация машин:				**16,88**	**9356**
25. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	1086,232	100,88	109579
25. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,13855	58564,32	8114
25. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,33252	51147,90	17008
		Итого материалов:				**243,05**	**134701**
		НР первого уровня	%	56,4		82,29	45606
		НР второго уровня	%	4,24		20,58	11403
		Накладные расходы	%	--		102,87	57009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,47	22427
		Сметная стоимость:				**546,31**	**302763**
26	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**609,6200**		**97,92**	**59694**
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	2531
		Накладные расходы	%	--		4,15	2531

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	4978
		Сметная стоимость:				**110,24**	**67203**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5986920**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5986920**
	Материалы -		Тенге				**3641283**
	Всего заработная плата -		Тенге				**862444**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1292246**
		Накладные расходы -	Тенге				**759547**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**485132**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**274415**
		Сметная прибыль -	Тенге				**539717**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7286184**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1029**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**862444**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7286184**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1029**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**862444**
		РАЗДЕЛ 3.Окна					
27	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**м2**	**162,0000**		**1978,97**	**320594**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,8165	132,273	858,61	113571
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	10,838	894,34	9693
		Итого оплата труда:				**760,89**	**123264**
27. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	5,054	1495,22	7557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	5,054	836,74	4229
27. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	20,201	18,64	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	5,783	1893,09	10948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	5,783	944,68	5463
27. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	31,136	14,34	446

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**119,31**	**19329**
27. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	111,78	982,77	109854
27. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	630,18	24,49	15433
27. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	90,72	108,14	9810
27.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	252,72	80,69	20392
27.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1296	9,91	12843
27.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	395,28	48,98	19361
		Итого материалов:				**1158,60**	**187694**
		НР первого уровня	%	59,8		455,01	73712
		НР второго уровня	%	4,24		103,20	16719
		Накладные расходы	%	--		558,21	90430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,97	32882
		Сметная стоимость:				**2740,16**	**443906**
28	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**23,8000**		**2629,81**	**62589**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,112	26,468	858,61	22726
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,592	894,34	1424
		Итого оплата труда:				**1014,69**	**24150**
28. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,74256	1495,22	1110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,74256	836,74	621
28. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	4,67	18,64	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,84966	1893,09	1608

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,84966	944,68	803
28. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	7,195	14,34	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**122,23**	**2909**
28. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	21,896	982,77	21519
28. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	145,656	24,49	3567
28. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	16,898	108,14	1827
28.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	50,932	80,69	4110
28.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	190,4	9,91	1887
28.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	82,586	48,98	4045
		Итого материалов:				**1552,72**	**36955**
		НР первого уровня	%	59,8		606,79	14441
		НР второго уровня	%	4,24		137,23	3266
		Накладные расходы	%	--		744,02	17708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,91	6424
		Сметная стоимость:				**3643,73**	**86721**
29	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**99,0000**		**3120,90**	**308969**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,303	128,997	858,61	110758
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	6,524	895,21	5840
		Итого оплата труда:				**1177,76**	**116599**
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	2,99	1495,22	4470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	2,99	836,74	2502
29. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	22,661	18,64	422

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,534	1893,09	6691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,534	944,68	3339
29. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	34,917	14,34	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**122,06**	**12084**
29. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	112,86	982,77	110915
29. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	706,86	24,49	17311
29. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	70,29	108,14	7601
29.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	268,29	80,69	21648
29.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	792	9,91	7849
29.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	424,71	48,98	20802
		Итого материалов:				**1880,07**	**186127**
		НР первого уровня	%	59,8		704,30	69726
		НР второго уровня	%	4,24		162,19	16057
		Накладные расходы	%	--		866,49	85783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,99	31580
		Сметная стоимость:				**4306,38**	**426332**
30	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**185,8000**		**26647,69**	**4951141**
		НР второго уровня	%	4,24		1129,86	209928
		Накладные расходы	%	--		1129,86	209928

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2222,20	412886
		Сметная стоимость:				**29999,76**	**5573955**
31	**С121-090201-0202 21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**99,0000**		**21024,43**	**2081419**
		НР второго уровня	%	4,24		891,44	88252
		Накладные расходы	%	--		891,44	88252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1753,27	173574
		Сметная стоимость:				**23669,14**	**2343244**
32	**Е11-100106-0801 11-100106-0801 РСНБ РК 2015**	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м**	**м2**	**277,0000**		**1209,03**	**334903**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	1,11	307,47	847,32	260525
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	2,687	944,68	2538
		Итого оплата труда:				**949,69**	**263064**
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0042	1,163	3678,17	4279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,163	944,68	1099
32. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016	4,432	477,34	2116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	1,523	1893,09	2884
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	1,523	944,68	1439
		Итого эксплуатация машин:				**33,50**	**9279**
32. 6	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0063	1,745	30666,54	53516
32. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0941	26,066	215,22	5610
32. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,093	25,761	196,58	5064

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 9	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000012	0,003324	187968,66	625
32.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,011	3,047	93,00	283
		Итого материалов:				**235,01**	**65098**
		НР первого уровня	%	59,8		567,91	157312
		НР второго уровня	%	4,24		75,34	20870
		Накладные расходы	%	--		643,26	178182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,18	41047
		Сметная стоимость:				**2000,47**	**554131**
33	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	**м**	**205,0000**		**863,47**	**177011**
		НР второго уровня	%	4,24		36,61	7505
		Накладные расходы	%	--		36,61	7505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,01	14761
		Сметная стоимость:				**972,09**	**199278**
34	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**280,0000**		**59,24**	**16587**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	703
		Накладные расходы	%	--		2,51	703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	1383
		Сметная стоимость:				**66,69**	**18674**
35	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**35,7840**		**2305,17**	**82488**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	0,972	34,782	836,74	29104
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,096617	944,68	91
		Итого оплата труда:				**815,86**	**29195**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,071568	3678,17	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,071568	944,68	68
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,025049	1893,09	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,025049	944,68	24
		Итого эксплуатация машин:				**8,68**	**311**
35. 5	125557 С (21-050104-0106)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,203969	255670,32	52149
35. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,294	99,96	429
35. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,431	346,52	496
		Итого материалов:				**1483,18**	**53074**
		НР первого уровня	%	56,4		460,15	16466
		НР второго уровня	%	4,24		117,25	4196
		Накладные расходы	%	--		577,40	20662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,61	8252
		Сметная стоимость:				**3113,17**	**111402**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8335701**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8335701**
Материалы -			Тенге				**528948**
Всего заработная плата -			Тенге				**556270**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7226158**
Накладные расходы -			Тенге				**699153**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**331657**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**367496**
Сметная прибыль -			Тенге				**722788**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9757643**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**652**
Сметная заработная плата -			Тенге				**556270**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9757643**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**652**
Сметная заработная плата -			Тенге				**556270**

РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**Е11-150212-0305 11-150212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м2**	**2310,2600**		**721,74**	**1667412**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,5358	1237,837	973,61	1205171
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	3,743	944,68	3536
		Итого оплата труда:				**523,19**	**1208706**
36. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,016	36,964	10,77	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00074	1,71	52,57	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00162	3,743	1893,09	7085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	3,743	944,68	3536
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**7573**
36. 6	149247 С (22-040101-9912)	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00029	0,669975	133333,69	89330
36. 7	149897 С (22-050104-9901)	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3	6930,78	52,70	365252
36. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0004	0,924104	93,00	86
		Итого материалов:				**196,80**	**454668**
		НР первого уровня	%	54,8		286,71	662371
		НР второго уровня	%	4,24		42,76	98783
		Накладные расходы	%	--		329,47	761154
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		84,10	194285
		Сметная стоимость:				**1135,31**	**2622851**
37	**Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен**	**м2**	**222,1800**		**5136,05**	**1141128**

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	2,7	599,886	922,81	553581
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	2,933	845,73	2480
		Итого оплата труда:				**2502,75**	**556061**
37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,244398	3505,83	857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,244398	944,68	231
37. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	2,688	1495,22	4020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	2,688	836,74	2249
		Итого эксплуатация машин:				**21,95**	**4877**
37. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	4,444	31204,08	138658
37. 6	144533 С (21-130101-1002)	Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,088872	17215,74	1530
37. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,111	84,66	94
37. 8	150296 С (22-060301-1211)	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	222,18	1990,66	442285
37. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,005	1,111	93,00	103
		Итого материалов:				**2622,52**	**582671**
		НР первого уровня	%	54,8		1371,51	304722
		НР второго уровня	%	4,24		275,92	61304
		Накладные расходы	%	--		1647,43	366026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,68	120572
		Сметная стоимость:				**7326,16**	**1627726**
38	**Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**м2**	**2780,0000**		**564,96**	**1570578**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	0,435	1209,3	847,32	1024664
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,946	944,68	1838
		Итого оплата труда:				**369,25**	**1026502**
38. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,946	1893,09	3684

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,946	944,68	1838
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**3684**
38. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,973	244002,28	237414
38. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,2502	29921,70	7486
38. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	94,52	3145,68	297330
		Итого материалов:				**195,05**	**542230**
		НР первого уровня	%	50,8		187,58	521463
		НР второго уровня	%	4,24		31,91	88703
		Накладные расходы	%	--		219,48	610166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,76	174460
		Сметная стоимость:				**847,20**	**2355204**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4379119**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4379119**
Материалы -			Тенге				**1579569**
Всего заработная плата -			Тенге				**2791270**
		Накладные расходы -	Тенге				**1737345**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1488556**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**248789**
		Сметная прибыль -	Тенге				**489317**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6605781**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3056**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2791270**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**6605781**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3056**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2791270**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**36336017**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4453902**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**492955**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**141863**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**31389160**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2544914**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**38880931**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1648551**
	ИТОГО:		Тенге				**40529483**
	Сметная прибыль		Тенге				**3242359**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**43771919**
	Итого по акту:						**43 771 919**
	Временные здания и сооружения 0.9%						393 947
	Итого						**44 165 866**
	Зимнее удорожание 1,08%						476 991
	Итого						**44 642 857**
	налог 12 %						5 357 143
	Итого						**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.