ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		84	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	324 799 999,84	204	200						25	228,84
Всего к оплате с НДС	Двести двадцать восемь тенге, восемьдесят четыре тиын									

ЗАКАЗЧИК:_____ Басаров Т.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК:_____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за декабрь 2018год

№	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Освоение с начало строительства,	Выполнение по месяцам							
				Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Декабрь
1	Подкрановые пути	2 520 499,39	2 520 499						-	2 520 499,39	
2	Общестроительные работы КЖ	225 835 170,64	220 672 094	14 182 930	44 432 624	23 106 217	71 770 000	44 195 000	22 985 323,33		
3	Общестроительные работы АР	152 423 778,51	72 398 402						27 014 676,67	45 383 496,24	228,84
4	Водопровод и канализация ВК	27 943 582	10 407 252							10 407 252,31	
5	Отопление и вентиляция ОВ	33 141 910	12 962 719							12 962 718,53	
6	Газоснабжение ГСВ	7 728 904	-							-	
7	Электроосвещение ЭС	21 852 610	5 839 034							5 839 033,53	
8	Слаботочные сети СС	5 358 750	-							-	
	Итого:	476 805 205,80	324 799 999,84	14 182 930	44 432 624	23 106 217	71 770 000	44 195 000	50 000 000	77 113 000	228,84
	В том числе НДС	57 216 625		1 519 599,64	4 760 638,29	2 475 666,11	7 689 642,9	4 735 179	5 357 143	8 262 107	25

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

АКТ №9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018год.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Парапетные и балконные ограждения			
1	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,6200**		**87,97**	**143**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1389)	чел-ч	0,0295	0,04779	1389,00	66
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000324	1223,15	0
		Итого оплата труда:				**41,22**	**67**
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000162	4389,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000162	1223,00	0
1. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000162	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000162	2601,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000162	1223,00	0
1. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,018144	137,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**4**
1. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000146	448895,00	65
		Итого материалов:				**44,76**	**73**
		НР первого уровня	%	54,2		22,34	36
		НР второго уровня	%	4,24		4,68	8
		Накладные расходы	%	--		27,02	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,20	15
		Сметная стоимость:				**124,18**	**200**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**143**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**66**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**73**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**36**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**179**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**8**
ИТОГО:			Тенге				**186**
Сметная прибыль			Тенге				**15**
ИТОГО по смете:			Тенге				**200**
Итого по акту:							**200**
Временные здания и сооружения 0.9%							2
Итого							**202**
Зимнее удорожание 1,08%							2
Итого							**204**
налог 12 %							25
Итого							**228,84**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.