ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Наименование строительства и адрес: **Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за февраль 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		84	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	399 800 000	66 964 286							8 035 714	75 000 000
Всего к оплате с НДС	семьдесят пять миллионов тенге									

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумашев Д.К.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О.подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за февраль 2019год

№	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Освоение с начало строительства,	Выполнение по месяцам								
				Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Декабрь	февраль 2019г
1	Подкрановые пути	2 520 499,39	2 520 499						-	2 520 499,39		
2	Общестроительные работы КЖ	225 835 170,64	220 672 094	14 182 930	44 432 624	23 106 217	71 770 000	44 195 000	22 985 323,33			
3	Общестроительные работы АР	152 423 778,51	109 164 782						27 014 676,67	45 383 496,24	228,84	36 766 381
4	Водопровод и канализация ВК	27 943 582	10 407 252							10 407 252,31		
5	Отопление и вентиляция ОВ	33 141 910	32 553 287							12 962 718,53		19 590 568
6	Газоснабжение ГСВ	7 728 904	5 170 219									5 170 219
7	Электроосвещение ЭС	21 852 610	19 311 867							5 839 033,53		13 472 833
8	Слаботочные сети СС	5 358 750	0									
	Итого:	476 805 205,80	399 800 000	14 182 930	44 432 624	23 106 217	71 770 000	44 195 000	50 000 000	77 113 000	228,84	75 000 000
	В том числе НДС	57 216 625		1 519 599,64	4 760 638,29	2 475 666,11	7 689 642,9	4 735 179	5 357 143	8 262 107	25	9 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Руководителя ГУ "Городского Отдела Строительства" .

_____ Жумашев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Заказчик **ГУ "Городской Отдел Строительства"**

Подрядчик **ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр. Береке г.Атырау**

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **20.03.2018г.**

Акт №10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работыАС					
1	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	**м**	**98,6600**		**11011,74**	**1086419**
		Итого оплата труда:				**1292,07**	**127475**
		Итого эксплуатация машин:				**61,37**	**6055**
		Итого материалов:				**9684,50**	**955473**
		Накладные расходы	%	--		1303,29	128583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,20	97200
		Сметная стоимость:				**13300,24**	**1312202**
2	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**49,5390**		**63,20**	**3131**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**1536**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**31,31**	**1551**
		Накладные расходы	%	--		20,20	1001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	331
		Сметная стоимость:				**90,07**	**4462**
3	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**49,5390**		**114,11**	**5653**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**1899**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**84**
		Итого материалов:				**74,46**	**3689**
		Накладные расходы	%	--		26,50	1313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	557
		Сметная стоимость:				**151,86**	**7523**
		Кровля					
4	**Е11-200301-0203 11-200301-0203 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ размером 200х500, 200х800 мм**	**шт**	**44,0000**		**1116,33**	**49118**
		Итого оплата труда:				**998,35**	**43927**
		Итого эксплуатация машин:				**43,82**	**1928**
		Итого материалов:				**84,07**	**3699**
		Накладные расходы	%	--		675,90	29740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,38	6309
		Сметная стоимость:				**1935,61**	**85167**
5	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,1459**		**118539,60**	**17297**
		Итого оплата труда:				**94834,35**	**13838**
		Итого эксплуатация машин:				**27557,03**	**4021**
		Итого материалов:				**5016,69**	**732**
		Накладные расходы	%	--		65228,97	9518

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14701,49	2145
		Сметная стоимость:				**198470,06**	**28961**
6	**С121-050201-9902 21-050201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,1389**		**175567,06**	**24380**
		Накладные расходы	%	--		7444,04	1034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14640,89	2033
		Сметная стоимость:				**197651,99**	**27447**
7	**С121-050308-0211 21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм**	**м2**	**12,0125**		**1349,13**	**16206**
		Накладные расходы	%	--		57,20	687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,51	1351
		Сметная стоимость:				**1518,84**	**18245**
		Внутренняя отделка					
8	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**м2**	**3106,1600**		**1341,47**	**4166831**
		Итого оплата труда:				**449,75**	**1396997**
		Итого эксплуатация машин:				**21,83**	**67820**
		Итого материалов:				**888,18**	**2758841**
		Накладные расходы	%	--		313,79	974687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,42	411321
		Сметная стоимость:				**1787,69**	**5552840**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**м2**	**1322,2230**		**324,41**	**428943**
		Итого оплата труда:				**229,77**	**303809**
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**2701**
		Итого материалов:				**93,63**	**123793**
		Накладные расходы	%	--		145,01	191733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,55	49654
		Сметная стоимость:				**506,97**	670330
10	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**8075,3000**		**1114,04**	**8996230**
		Итого оплата труда:				**349,30**	**2820708**
		Итого эксплуатация машин:				**18,69**	**150906**
		Итого материалов:				**761,74**	**6151319**
		Накладные расходы	%	--		246,77	1992728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,86	879117
		Сметная стоимость:				**1469,68**	**11868074**
11	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**717,3600**		**81,14**	**58203**
		Итого оплата труда:				**74,01**	**53090**
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**379**
		Итого материалов:				**6,87**	**4931**
		Накладные расходы	%	--		45,72	32794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,15	7280
		Сметная стоимость:				**137,00**	**98278**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**952,0301**		**3918,82**	**3730836**
		Итого оплата труда:				**1384,40**	1317991
		Итого эксплуатация машин:				**18,43**	17551
		Итого материалов:				**2529,88**	2408520
		Накладные расходы	%	--		956,98	911070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,06	371352
		Сметная стоимость:				**5265,86**	5013258
		Разные работы					
13	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство утепления вентблоков из асбестоцементных листов на металлическом каркасе с изоляцией**	**м2**	**218,6400**		**1229,40**	**268796**
		Итого оплата труда:				**707,25**	**154634**
		Итого эксплуатация машин:				**9,95**	**2176**
		Итого материалов:				**515,96**	**112809**
		Накладные расходы	%	--		493,00	107789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,79	30127
		Сметная стоимость:				**1860,19**	**406711**
14	**С121-130407-0501 21-130407-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм**	**м2**	**229,5720**		**1520,59**	**349085**
		Накладные расходы	%	--		64,47	14801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,81	29111
		Сметная стоимость:				**1711,87**	**392997**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка вентблоков стальным оцинкованным листом**	**м2**	**51,1080**		**278,43**	**14230**
		Итого оплата труда:				**263,20**	**13452**
		Итого эксплуатация машин:				**8,00**	**409**
		Итого материалов:				**10,55**	**539**
		Накладные расходы	%	--		178,89	9143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,59	1870
		Сметная стоимость:				**493,91**	**25243**
16	**С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**кг**	**0,3897**		**255670,32**	**99635**
		Накладные расходы	%	--		10840,42	4225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21320,86	8309
		Сметная стоимость:				**287831,60**	**112168**
17	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**т**	**0,3583**		**346328,01**	**124075**
		Накладные расходы	%	--		14684,31	5261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28880,99	10347
		Сметная стоимость:				**389893,30**	**139683**
18	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентблоков из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м-ВБ-1,ВБ-2,ВБ-4**	**м3**	**56,7000**		**33042,36**	**1873502**
		Итого оплата труда:				**6542,68**	**370970**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,83**	**87592**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25351,61**	**1437436**
		Накладные расходы	%	--		4865,60	275880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3032,64	171950
		Сметная стоимость:				**40940,59**	**2321332**
19	**Е11-080201-0303 11-080201-0303 РСНБ РК 2015**	**Кладка вентблоков из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м- ВБ-3,ВБ-5**	**м3**	**48,3900**		**36269,87**	**1755099**
		Итого оплата труда:				**6542,68**	**316600**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,83**	**74754**
		Итого материалов:				**28579,12**	**1382944**
		Накладные расходы	%	--		5002,45	242068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3301,79	159773
		Сметная стоимость:				**44574,10**	**2156941**
20	**Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения -ЗВ1 - ЗВ-4**	**шт**	**18,0000**		**3265,92**	**58787**
		Итого оплата труда:				**2817,52**	**50715**
		Итого эксплуатация машин:				**181,30**	**3263**
		Итого материалов:				**310,17**	**5583**
		Накладные расходы	%	--		1912,41	34423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,27	7457
		Сметная стоимость:				**5592,60**	**100667**
21	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление листовых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,3600**		**129591,50**	**46648**
		Итого оплата труда:				**98597,86**	**35491**
		Итого эксплуатация машин:				**37932,63**	**13654**
		Итого материалов:				**4937,25**	**1777**
		Накладные расходы	%	--		68086,73	24509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15814,26	5693
		Сметная стоимость:				**213492,50**	**76849**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С121-050104-0112 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**кг**	**0,3751**		**255670,32**	**95896**
		Накладные расходы	%	--		10840,42	4066
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21320,86	7997
		Сметная стоимость:				**287831,60**	**107959**
23	**Е11-120101-1101 11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство чашы водосточной воронки**	**шт**	**4,0000**		**1669,41**	**6678**
		Итого оплата труда:				**1624,36**	**6497**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**76**
		Итого материалов:				**35,57**	**142**
		Накладные расходы	%	--		1025,76	4103
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		215,61	862
		Сметная стоимость:				**2910,79**	**11643**
24	**С121-050104-0104 21-050104-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,4 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0918**		**255670,32**	**23471**
		Накладные расходы	%	--		10840,42	995
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21320,86	1957
		Сметная стоимость:				**287831,60**	**26423**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	шт.	16,0000		87,79	1405
		Накладные расходы	%	--		3,72	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,32	117
		Сметная стоимость:				98,83	1581
26	Е11-160801-0103 11-160801-0103 РСНБ РК 2015	**Установка труб сливных диам. 100 мм**	шт	4,0000		862,12	3448
		Итого оплата труда:				721,43	2886
		Итого материалов:				140,70	563
		Накладные расходы	%	--		490,77	1963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,23	433
		Сметная стоимость:				1461,13	5845
27	С123-010103-0116 23-010103-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	6,8400		2431,16	16629
		Накладные расходы	%	--		103,08	705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,74	1387
		Сметная стоимость:				2736,98	18721
28	Е11-090601-0103 11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлоконструкций навеса**	т	0,0937		83463,21	7822
		Итого оплата труда:				79919,76	7490
		Итого эксплуатация машин:				2006,60	188
		Итого материалов:				1966,31	184

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		54273,63	5087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11018,95	1033
		Сметная стоимость:				**148755,79**	**13941**
29	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0937**		**329982,33**	**30926**
		Накладные расходы	%	--		13991,25	1311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27517,89	2579
		Сметная стоимость:				**371491,47**	**34816**
30	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,0768**		**63,20**	**258**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**126**
		Итого эксплуатация машин:				1,06	**4**
		Итого материалов:				**31,31**	**128**
		Накладные расходы	%	--		20,20	82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	27
		Сметная стоимость:				**90,07**	**367**
31	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**4,0768**		**114,11**	**465**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**156**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**7**
		Итого материалов:				**74,46**	**304**
		Накладные расходы	%	--		26,50	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	46
		Сметная стоимость:				**151,86**	**619**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство кровель навеса из сотового поликорбаната**	м2	12,0000		572,60	6871
		Итого оплата труда:				503,57	6043
		Итого эксплуатация машин:				14,94	179
		Итого материалов:				59,44	713
		Накладные расходы	%	--		320,33	3844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,43	857
		Сметная стоимость:				964,36	11572
33	С121-130502-0607 21-130502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Листы поликарбонатные толщиной 10 мм**	м2	12,0000		20170,31	242044
		Накладные расходы	%	--		855,22	10263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1682,04	20185
		Сметная стоимость:				22707,57	272491
34	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм**	м2	12,0000		1237,05	14845
		Итого оплата труда:				495,50	5946
		Итого эксплуатация машин:				220,66	2648
		Итого материалов:				591,11	7093
		Накладные расходы	%	--		367,00	4404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,32	1540
		Сметная стоимость:				1732,38	20789

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-В15**	**м3**	**15,8600**		**33713,15**	**534691**
		Итого оплата труда:				**1772,80**	**28117**
		Итого эксплуатация машин:				**1039,25**	**16483**
		Итого материалов:				**31176,13**	**494453**
		Накладные расходы	%	--		2325,70	36886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2883,11	45726
		Сметная стоимость:				**38921,96**	**617302**
36	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**	**т**	**0,2106**		**208531,13**	**43908**
		Накладные расходы	%	--		8841,72	1862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17389,83	3662
		Сметная стоимость:				**234762,68**	**49432**
37	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	**м2**	**27,2800**		**3127,55**	**85320**
		Итого оплата труда:				**935,42**	**25518**
		Итого эксплуатация машин:				**52,31**	**1427**
		Итого материалов:				**2165,11**	**59064**
		Накладные расходы	%	--		726,43	19817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,32	8411
		Сметная стоимость:				**4162,30**	**113548**
38	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений с поручнями**	**м**	**32,7400**		**1395,23**	**45680**
		Итого оплата труда:				**1292,07**	**42302**
		Итого эксплуатация машин:				**61,37**	**2009**
		Итого материалов:				**67,99**	**2226**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		895,55	29320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,26	6000
		Сметная стоимость:				**2474,05**	**81000**
39	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждения с поручнями**	**т**	**0,4546**		**397826,38**	**180840**
		Накладные расходы	%	--		16867,84	7668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33175,54	15081
		Сметная стоимость:				**447869,76**	**203588**
40	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**39,5476**		**63,20**	**2499**
		Итого оплата труда:				**31,01**	1226
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	42
		Итого материалов:				**31,31**	1238
		Накладные расходы	%	--		20,20	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	264
		Сметная стоимость:				**90,07**	3562
41	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**39,5476**		**114,11**	**4513**
		Итого оплата труда:				**38,34**	1516
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	67
		Итого материалов:				**74,46**	2945
		Накладные расходы	%	--		26,50	1048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	445
		Сметная стоимость:				**151,86**	6006

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-тамбурная плита ТП	м3	2,9200		33713,15	98442
		Итого оплата труда:				1772,80	5177
		Итого эксплуатация машин:				1039,25	3035
		Итого материалов:				31176,13	91034
		Накладные расходы	%	--		2325,70	6791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2883,11	8419
		Сметная стоимость:				38921,96	113652
43	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0514		208531,13	10720
		Накладные расходы	%	--		8841,72	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17389,83	894
		Сметная стоимость:				234762,68	12069
		Парапетные и балконные ограждения					
44	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	166,9756		63,20	10553
		Итого оплата труда:				31,01	5178
		Итого эксплуатация машин:				1,06	177
		Итого материалов:				31,31	5228
		Накладные расходы	%	--		20,20	3373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	1114
		Сметная стоимость:				90,07	15040
45	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза	м2	166,9756		114,11	19054
		Итого оплата труда:				38,34	6401

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**282**
		Итого материалов:				**74,46**	**12434**
		Накладные расходы	%	--		26,50	4425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	1878
		Сметная стоимость:				**151,86**	**25357**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**24660081**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24238242**
Материалы -			Тенге				**16028155**
Всего заработная плата -			Тенге				**7097442**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**923379**
Сдача и испытание -			Тенге				**4696**
		Накладные расходы -	Тенге				**5079924**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2345453**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31663619**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7797**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7097442**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**421839**
Материалы -			Тенге				**3233**
Всего заработная плата -			Тенге				**70271**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**335841**
		Накладные расходы -	Тенге				**62496**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38747**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**523081**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70271**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**32186701**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7872**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7167714**

РАЗДЕЛ 2.Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов радиаторных**	**комплект**	**276,0000**		**135,53**	**37407**
		Итого оплата труда:				**123,83**	**34176**
		Итого материалов:				**11,71**	**3231**
		Накладные расходы	%	--		83,71	23104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,54	4841
		Сметная стоимость:				236,78	65351
47	**С123-041006-2201 23-041006-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан запорный ручной RLV 15, DN 15**	**шт.**	**2,0000**		**8681,59**	**17363**
		Накладные расходы	%	--		368,10	736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		723,98	1448
		Сметная стоимость:				**9773,66**	**19547**
48	**С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Воздухоудалитель автоматический, DN 15**	**шт.**	**138,0000**		**2141,13**	**295476**
		Накладные расходы	%	--		90,78	12528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,55	24640
		Сметная стоимость:				**2410,47**	**332644**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**С123-051314-0403 23-051314-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Головка ручная для термостатических клапанов**	**шт.**	**136,0000**		**416,18**	**56600**
		Накладные расходы	%	--		17,65	2400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,71	4720
		Сметная стоимость:				**468,53**	**63720**
50	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**10,0000**		**1670,41**	**16704**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**13193**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**770**
		Итого материалов:				**283,59**	**2836**
		Накладные расходы	%	--		901,47	9015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	2058
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**27776**
51	**С123-041009-0102 23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**53480,65**	**320884**
		Накладные расходы	%	--		2267,58	13605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4459,86	26759
		Сметная стоимость:				**60208,09**	**361249**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**64757,56**	**259030**
		Накладные расходы	%	--		2745,72	10983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5400,26	21601
		Сметная стоимость:				**72903,54**	**291614**
53	**С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Воздухоудалитель автоматический, DN 15**	**шт.**	**20,0000**		**2141,13**	**42823**
		Накладные расходы	%	--		90,78	1816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,55	3571
		Сметная стоимость:				**2410,47**	**48209**
54	**С123-020502-0401 23-020502-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта, с гильзой из нержавеющей стали, DN 15 РК 1893-2009**	**шт.**	**20,0000**		**321,39**	**6428**
		Накладные расходы	%	--		13,63	273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,80	536
		Сметная стоимость:				**361,82**	**7236**
55	**С123-021199-9928 23-021199-9928 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм**	**шт.**	**20,0000**		**36,19**	**724**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,53	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,02	60
		Сметная стоимость:				**40,74**	**815**
56	**С123-020101-2302 23-020101-2302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Резьба, Ду 20 мм**	**шт.**	**40,0000**		**59,19**	**2368**
		Накладные расходы	%	--		2,51	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	197
		Сметная стоимость:				**66,64**	**2665**
57	**С123-021199-9929 23-021199-9929 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм**	**шт.**	**4,0000**		**57,86**	**231**
		Накладные расходы	%	--		2,45	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,83	19
		Сметная стоимость:				**65,14**	**261**
58	**С123-020101-2303 23-020101-2303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Резьба, Ду 25 мм**	**шт.**	**8,0000**		**75,53**	**604**
		Накладные расходы	%	--		3,20	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,30	50
		Сметная стоимость:				**85,03**	**680**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	м	2660,0000		431,98	1149055
		Итого оплата труда:				229,05	609270
		Итого эксплуатация машин:				47,33	125890
		Итого материалов:				179,22	476716
		Накладные расходы	%	--		150,35	399932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	123919
		Сметная стоимость:				628,91	1672905
60	**С121-110403-0610 21-110403-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 45 мм**	м	40,4000		2147,46	86757
		Накладные расходы	%	--		91,05	3679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,08	7235
		Сметная стоимость:				2417,59	97671
61	**С121-110403-0604 21-110403-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм**	м	101,0000		1548,98	156447
		Накладные расходы	%	--		65,68	6633
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,17	13046
		Сметная стоимость:				1743,83	176127

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С121-110403-0604 21-110403-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 20 мм**	м	323,2000		1548,98	500630
		Накладные расходы	%	--		65,68	21227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,17	41749
		Сметная стоимость:				1743,83	563606
63	С121-110403-0209 21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 26 мм**	м	2222,0000		185,23	411581
		Накладные расходы	%	--		7,85	17451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,45	34323
		Сметная стоимость:				208,53	463355
64	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	60,0000		654,89	39293
		Итого оплата труда:				561,86	33712
		Итого эксплуатация машин:				0,72	43
		Итого материалов:				92,68	5561
		Накладные расходы	%	--		348,72	20923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,29	4817
		Сметная стоимость:				1083,90	65034
65	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	60,0000		63,20	3792
		Итого оплата труда:				31,01	1861

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**64**
		Итого материалов:				**31,31**	**1879**
		Накладные расходы	%	--		20,20	1212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	400
		Сметная стоимость:				**90,07**	**5404**
66	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**405,2800**		**511,02**	**207106**
		Накладные расходы	%	--		21,67	8781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	17271
		Сметная стоимость:				**575,30**	**233158**
		Узел ввода для квартиры - 50 шт					
67	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**200,0000**		**1670,41**	**334082**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**263861**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**15392**
		Итого материалов:				**283,59**	**56718**
		Накладные расходы	%	--		901,47	180294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	41150
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**555527**
68	**С123-040902-5903 23-040902-5903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**200,0000**		**8470,72**	**1694144**
		Накладные расходы	%	--		359,16	71832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		706,39	141278

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				9536,27	1907254
69	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка фильтров диаметром 20 мм**	**1фильтр**	**100,0000**		**845,66**	**84566**
		Итого оплата труда:				748,23	74823
		Итого эксплуатация машин:				119,11	11911
		Итого материалов:				13,68	1368
		Накладные расходы	%	--		506,95	50695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,21	10821
		Сметная стоимость:				1460,82	146082
70	**С123-041013-1001 23-041013-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**100,0000**		**9939,04**	**993904**
		Накладные расходы	%	--		421,42	42142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		828,84	82884
		Сметная стоимость:				11189,29	1118929
71	**С123-040905-1228 23-040905-1228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**50,0000**		**1088,62**	**54431**
		Накладные расходы	%	--		46,16	2308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,78	4539
		Сметная стоимость:				1225,56	61278

1	2	3	4	5	6	7	8
72	С123-041009-0502 23-041009-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентиль балансировочный запорно-измерительный ручной ASV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**50,0000**		**38918,81**	**1945941**
		Накладные расходы	%	--		1650,16	82508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3245,52	162276
		Сметная стоимость:				**43814,48**	**2190724**
73	С123-070502-0301 23-070502-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Теплосчетчик Карат-компакт-201**	**шт.**	**50,0000**		**70216,72**	**3510836**
		Накладные расходы	%	--		2977,19	148859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5855,51	292776
		Сметная стоимость:				**79049,42**	**3952471**
		Тепловой узел					
74	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**8,0000**		**1689,34**	**13515**
		Итого оплата труда:				1328,75	10630
		Итого эксплуатация машин:				**95,89**	767
		Итого материалов:				**283,59**	**2269**
		Накладные расходы	%	--		908,22	7266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,81	1662
		Сметная стоимость:				**2805,37**	**22443**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	С123-040601-0904 23-040601-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15с22п для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм**	шт	8,0000		24854,76	198838
		Накладные расходы	%	--		1053,84	8431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2072,69	16582
		Сметная стоимость:				27981,29	223850
76	С123-020103-2406 23-020103-2406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм**	компл	8,0000		2994,39	23955
		Накладные расходы	%	--		126,96	1016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,71	1998
		Сметная стоимость:				3371,06	26968
77	Е11-180701-0101 11-180701-0101 РСНБ РК 2015	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм**	1шт	4,0000		39831,56	159326
		Итого оплата труда:				2503,32	10013
		Итого эксплуатация машин:				186,59	746
		Итого материалов:				37164,43	148658
		Накладные расходы	%	--		3264,97	13060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3447,72	13791
		Сметная стоимость:				46544,25	186177
78	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков диам. до 40 мм**	1счетчик	2,0000		408,99	818
		Итого оплата труда:				387,80	776
		Итого эксплуатация машин:				18,93	38
		Итого материалов:				11,71	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		261,50	523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	107
		Сметная стоимость:				**724,13**	**1448**
79	**С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Теплосчетчик MULTICAL 602**	**шт.**	**2,0000**		**93633,61**	**187267**
		Накладные расходы	%	--		3970,07	7940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7808,29	15617
		Сметная стоимость:				**105411,97**	**210824**
80	**Ц13-110203-0103 13-110203-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж расходомера; наружный диаметр трубопровода до 25 мм**	**шт**	**10,0000**		**1039,26**	**10393**
		Итого оплата труда:				**858,61**	**8586**
		Итого материалов:				**180,65**	**1806**
		Накладные расходы	%	--		437,87	4379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,17	1182
		Сметная стоимость:				**1595,30**	**15953**
81	**С123-051501-0904 23-051501-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Расходомер ультразвуковой**	**шт.**	**4,0000**		**120883,86**	**483535**
		Накладные расходы	%	--		5125,48	20502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10080,75	40323
		Сметная стоимость:				**136090,08**	**544360**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**С123-041008-0103 23-041008-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Термопреобразователь**	**шт.**	**4,0000**		**4453,61**	**17814**
		Накладные расходы	%	--		188,83	755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,40	1486
		Сметная стоимость:				**5013,84**	**20055**
83	**С123-070208-0204 23-070208-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тепловычислители ПТ500**	**шт.**	**2,0000**		**6127,85**	**12256**
		Накладные расходы	%	--		259,82	520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,01	1022
		Сметная стоимость:				**6898,68**	**13797**
84	**С123-020902-5004 23-020902-5004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Присоединитель, DN 32**	**шт.**	**2,0000**		**1351,70**	**2703**
		Накладные расходы	%	--		57,31	115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,72	225
		Сметная стоимость:				**1521,73**	**3043**
85	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**14,0000**		**2305,99**	**32284**
		Итого оплата труда:				**220,62**	**3089**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2085,37**	**29195**
		Накладные расходы	%	--		236,68	3313
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		203,41	2848
		Сметная стоимость:				**2746,08**	**38445**
86	**Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**22,0000**		**330,69**	**7275**
		Итого оплата труда:				**294,65**	**6482**
		Итого материалов:				**36,04**	**793**
		Накладные расходы	%	--		199,54	4390
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,42	933
		Сметная стоимость:				**572,65**	**12598**
87	**С123-051501-0302 23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**22,0000**		**1288,61**	**28349**
		Накладные расходы	%	--		54,64	1202
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		107,46	2364
		Сметная стоимость:				**1450,71**	**31916**
88	**С123-040905-1811 23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,0000**		**2003,82**	**28053**
		Накладные расходы	%	--		84,96	1189
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		167,10	2339
		Сметная стоимость:				**2255,88**	**31582**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х3 мм**	**м**	**6,0000**		**1209,65**	**7258**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**3243**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**158**
		Итого материалов:				**653,11**	**3919**
		Накладные расходы	%	--		391,56	2349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,10	769
		Сметная стоимость:				**1729,31**	**10376**
90	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20х2,8 мм**	**м**	**2,0000**		**781,16**	**1562**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**1081**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**53**
		Итого материалов:				**224,62**	**449**
		Накладные расходы	%	--		373,39	747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,36	185
		Сметная стоимость:				**1246,92**	**2494**
91	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20х2,8 мм**	**м**	**5,0000**		**863,73**	**4319**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**2702**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**132**
		Итого материалов:				**307,19**	**1536**
		Накладные расходы	%	--		376,89	1884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,25	496
		Сметная стоимость:				**1339,88**	**6699**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**910,20**	**10922**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**6700**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**6496**
		Накладные расходы	%	--		400,04	4800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,82	1258
		Сметная стоимость:				**1415,05**	**16981**
93	С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм - 25 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**8,0000**		**2688,84**	**21511**
		Накладные расходы	%	--		114,01	912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,23	1794
		Сметная стоимость:				**3027,07**	**24217**
94	С123-020101-3508 23-020101-3508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм - 45 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**4,0000**		**2167,72**	**8671**
		Накладные расходы	%	--		91,91	368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,77	723
		Сметная стоимость:				**2440,40**	**9762**
95	Ц13-120901-0102 13-120901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа**	**шт**	**22,0000**		**1390,19**	**30584**
		Итого оплата труда:				**1087,23**	**23919**
		Итого эксплуатация машин:				**330,16**	**7263**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**115,35**	**2538**
		Накладные расходы	%	--		519,08	11420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,74	3360
		Сметная стоимость:				**2062,00**	**45364**
96	**С123-021104-0101 23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Штуцеры**	**шт.**	**8,0000**		**546,04**	**4368**
		Накладные расходы	%	--		23,15	185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,54	364
		Сметная стоимость:				**614,73**	**4918**
97	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**64,0000**		**1670,41**	**106906**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**84436**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**4925**
		Итого материалов:				**283,59**	**18150**
		Накладные расходы	%	--		901,47	57694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	13168
		Сметная стоимость:				2777,63	177769
98	**С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 15**	**шт**	**28,0000**		**8172,28**	**228824**
		Накладные расходы	%	--		346,50	9702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681,50	19082
		Сметная стоимость:				**9200,29**	**257608**

1	2	3	4	5	6	7	8
99	**С123-040902-0103 23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 20**	**шт**	**28,0000**		**8841,83**	**247571**
		Накладные расходы	%	--		374,89	10497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		737,34	20645
		Сметная стоимость:				**9954,06**	**278714**
100	**С123-040902-0104 23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 25**	**шт**	**8,0000**		**10604,33**	**84835**
		Накладные расходы	%	--		449,62	3597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		884,32	7075
		Сметная стоимость:				**11938,27**	**95506**
101	**Е11-160401-0303 11-160401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 76 мм-Коллектор распределительный диаметром 76х3,0, L=1500 мм**	**м**	**6,0000**		**3910,33**	**23462**
		Итого оплата труда:				**715,86**	**4295**
		Итого эксплуатация машин:				**43,61**	**262**
		Итого материалов:				**3170,64**	**19024**
		Накладные расходы	%	--		616,51	3699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,15	2173
		Сметная стоимость:				**4888,99**	**29334**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люк ревизионный РК 2384-2013**	**комплект**	**100,0000**		**3338,44**	333844
		Накладные расходы	%	--		141,55	14155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,40	27840
		Сметная стоимость:				**3758,39**	375839
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14550228**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3564068**
Материалы -			Тенге				**4344**
Всего заработная плата -			Тенге				**32505**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3523092**
Накладные расходы -			Тенге				**165177**
Сметная прибыль -			Тенге				**298340**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4027586**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**35**
Сметная заработная плата -			Тенге				**32505**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2358478**
Материалы -			Тенге				**484155**
Всего заработная плата -			Тенге				**651542**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1155416**
Накладные расходы -			Тенге				**475857**
Сметная прибыль -			Тенге				**226747**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3061082**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**676**
Сметная заработная плата -			Тенге				**651542**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**8627681**
Материалы -			Тенге				**288168**
Всего заработная плата -			Тенге				**512800**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7798197**
Сдача и испытание -			Тенге				**4008**
Накладные расходы -			Тенге				**688677**
Сметная прибыль -			Тенге				**745309**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**10061667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**566**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**512800**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17150335**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1278**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1196847**
		РАЗДЕЛ 3.Газоснабжение					
103	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**50,0000**		**408,99**	**20449**
		Итого оплата труда:				387,80	**19390**
		Итого эксплуатация машин:				18,93	**947**
		Итого материалов:				11,71	**585**
		Накладные расходы	%	--		261,50	13075
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		53,64	2682
		Сметная стоимость:				724,13	**36207**
104	**С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**50,0000**		**7104,76**	**355238**
		Накладные расходы	%	--		301,24	15062
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		592,48	29624
		Сметная стоимость:				**7998,48**	**399924**
105	**С123-040905-0201 23-040905-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм**	**шт**	**50,0000**		**1016,76**	**50838**
		Накладные расходы	%	--		43,11	2156

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,79	4239
		Сметная стоимость:				1144,66	57233
106	**С123-040905-0203 23-040905-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм**	**шт**	**50,0000**		**1694,48**	**84724**
		Накладные расходы	%	--		71,85	3592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,31	7065
		Сметная стоимость:				1907,63	95382
107	**Е11-160301-0301 11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**102,7000**		**1219,50**	**125243**
		Итого оплата труда:				271,25	27858
		Итого эксплуатация машин:				14,29	1467
		Итого материалов:				939,76	96513
		Накладные расходы	%	--		222,49	22850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,36	11847
		Сметная стоимость:				1557,35	159940
108	**Е11-160301-0302 11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**90,0000**		**1266,22**	**113960**
		Итого оплата труда:				271,25	24413
		Итого эксплуатация машин:				14,29	1286
		Итого материалов:				986,48	88783
		Накладные расходы	%	--		224,47	20202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,26	10733
		Сметная стоимость:				1609,95	144895

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**Е11-160301-0303 11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**52,7000**		**1341,86**	**70716**
		Итого оплата труда:				**271,25**	**14295**
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**753**
		Итого материалов:				**1062,12**	**55974**
		Накладные расходы	%	--		227,68	11999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,56	6617
		Сметная стоимость:				**1695,11**	**89332**
110	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм (футляр)**	**м**	**4,5000**		**1969,13**	**8861**
		Итого оплата труда:				**640,94**	**2884**
		Итого эксплуатация машин:				**31,52**	**142**
		Итого материалов:				**1308,64**	**5889**
		Накладные расходы	%	--		487,03	2192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,49	884
		Сметная стоимость:				**2652,65**	**11937**
111	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45 мм (футляр)**	**м**	**20,0000**		**996,21**	**19924**
		Итого оплата труда:				**540,45**	**10809**
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**527**
		Итого материалов:				**439,67**	**8793**
		Накладные расходы	%	--		382,51	7650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,30	2206
		Сметная стоимость:				**1489,02**	**29780**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 76 мм**	**футляр**	**16,0000**		**24207,56**	**387321**
		Итого оплата труда:				**7079,24**	**113268**
		Итого эксплуатация машин:				**2360,79**	**37773**
		Итого материалов:				**14817,34**	**237077**
		Накладные расходы	%	--		5609,01	89744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2385,33	38165
		Сметная стоимость:				**32201,90**	**515230**
113	**Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 45 мм**	**футляр**	**40,0000**		**23875,83**	**955033**
		Итого оплата труда:				**7078,19**	**283128**
		Итого эксплуатация машин:				**2295,18**	**91807**
		Итого материалов:				**14551,21**	**582048**
		Накладные расходы	%	--		5594,27	223771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2357,61	94304
		Сметная стоимость:				**31827,71**	**1273108**
114	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**450,0000**		**375,86**	**169136**
		Итого оплата труда:				**368,14**	**165665**
		Итого материалов:				**7,71**	**3471**
		Накладные расходы	%	--		247,72	111476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,89	22449
		Сметная стоимость:				**673,47**	**303061**

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**35,0000**		**63,20**	**2212**
		Итого оплата труда:				**31,01**	**1085**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**37**
		Итого материалов:				**31,31**	**1096**
		Накладные расходы	%	--		20,20	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	234
		Сметная стоимость:				**90,07**	**3153**
116	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**35,0000**		**114,11**	**3994**
		Итого оплата труда:				**38,34**	**1342**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**59**
		Итого материалов:				**74,46**	**2606**
		Накладные расходы	%	--		26,50	927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,25	394
		Сметная стоимость:				**151,86**	**5315**
117	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**75,0000**		**511,02**	**38327**
		Накладные расходы	%	--		21,67	1625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	3196
		Сметная стоимость:				**575,30**	**43148**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**62,5000**		**22,48**	**1405**
		Накладные расходы	%	--		0,95	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	117
		Сметная стоимость:				**25,31**	**1582**
119	**Праис ТПРАИС лист**	**Сигнализатор загазованности с электромагнитным клапаном САКЗ**	**шт**	**50,0000**		**24107,14**	**1205357**
		Накладные расходы	%	--		1022,14	51107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2010,34	100517
		Сметная стоимость:				**27139,63**	**1356981**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3612739**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1560595**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1560595**
		Накладные расходы -	Тенге				**66169**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130141**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1756906**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1348560**
Материалы -			Тенге				**822828**
Всего заработная плата -			Тенге				**398823**
		Накладные расходы -	Тенге				**315149**
		Сметная прибыль -	Тенге				**133097**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1796806**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**453**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**398823**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**703583**
Материалы -			Тенге				**260009**
Всего заработная плата -			Тенге				**265314**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**175294**
		Накладные расходы -	Тенге				**196876**
		Сметная прибыль -	Тенге				**72037**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**972496**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256
		Сметная заработная плата -	Тенге				265314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4526208
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				708
		Сметная заработная плата -	Тенге				664137
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение					
120	**Ц13-080304-0209 13-080304-0209 РСНБ РК 2015**	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	**шт.**	**2,0000**		**6146,11**	**12292**
		Итого оплата труда:				**2411,69**	**4823**
		Итого эксплуатация машин:				**1341,61**	**2683**
		Итого материалов:				**2857,28**	**5715**
		Накладные расходы	%	--		1336,57	2673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		598,61	1197
		Сметная стоимость:				**8081,28**	**16163**
121	**51-080401-0401 51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-с рубильником, счетчиком, автоматами**	**шт.**	**2,0000**		**192416,00**	**384832**
		Накладные расходы	%	--		8158,44	16317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16045,96	32092
		Сметная стоимость:				**216620,39**	**433241**
122	**Ц13-110201-0106 13-110201-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка реле**	**шт.**	**4,0000**		**4052,68**	**16211**
		Итого оплата труда:				**4011,27**	**16045**
		Итого материалов:				**41,41**	**166**
		Накладные расходы	%	--		2011,63	8047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		485,14	1941

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				6549,45	26198
123	**С123-070216-0123 23-070216-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Реле времени РВО-15**	**шт.**	**2,0000**		**10884,44**	**21769**
		Накладные расходы	%	--		461,50	923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		907,68	1815
		Сметная стоимость:				**12253,62**	**24507**
124	**С123-070216-0210 23-070216-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**		**941,48**	**1883**
		Накладные расходы	%	--		39,92	80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,51	157
		Сметная стоимость:				**1059,91**	**2120**
		ЩЭ					
125	**Ц13-080305-0903 13-080305-0903 РСНБ РК 2015**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**шт**	**10,0000**		**4644,52**	**46445**
		Итого оплата труда:				**3982,91**	**39829**
		Итого эксплуатация машин:				**242,01**	**2420**
		Итого материалов:				**508,06**	**5081**
		Накладные расходы	%	--		1973,89	19739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,47	5295
		Сметная стоимость:				7147,88	71479

1	2	3	4	5	6	7	8
126	**51-080401-0901 51-080401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ЩИТ этажный на 5 квартир**	**шт.**	**10,0000**		**165712,00**	**1657120**
		Накладные расходы	%	--		7026,19	70262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13819,06	138191
		Сметная стоимость:				**186557,24**	**1865572**
		ЩК					
127	**Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**шт**	**50,0000**		**2477,35**	**123868**
		Итого оплата труда:				**1969,34**	**98467**
		Итого эксплуатация машин:				**61,97**	**3099**
		Итого материалов:				**468,16**	**23408**
		Накладные расходы	%	--		983,65	49183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,88	13844
		Сметная стоимость:				**3737,89**	**186894**
128	**С123-070201-0912 23-070201-0912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты осветительные квартирные**	**шт.**	**50,0000**		**38979,04**	**1948952**
		Накладные расходы	%	--		1652,71	82636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3250,54	162527
		Сметная стоимость:				**43882,29**	**2194115**
129	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**410,0000**		**296,19**	**121438**
		Итого оплата труда:				**148,31**	**60808**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**722**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**146,78**	**60180**
		Накладные расходы	%	--		78,73	32278
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		29,99	12297
		Сметная стоимость:				**404,91**	**166014**
130	**С123-060902-0118 23-060902-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0600**		**1793650,39**	**107619**
		Накладные расходы	%	--		76050,78	4563
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		149576,09	8975
		Сметная стоимость:				**2019277,26**	**121157**
131	**С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,5600**		**90283,76**	**50559**
		Накладные расходы	%	--		3828,03	2144
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7528,94	4216
		Сметная стоимость:				**101640,73**	**56919**
132	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2000**		**57602,11**	**11520**
		Накладные расходы	%	--		2442,33	488
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4803,56	961
		Сметная стоимость:				**64847,99**	**12970**

1	2	3	4	5	6	7	8
133	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**22,0000**		**437,55**	**9626**
		Итого оплата труда:				**134,06**	**2949**
		Итого эксплуатация машин:				**18,10**	**398**
		Итого материалов:				**290,26**	**6386**
		Накладные расходы	%	--		78,36	1724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,27	908
		Сметная стоимость:				**557,19**	**12258**
134	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт**	**6,0000**		**2270,83**	**13625**
		Итого оплата труда:				676,93	**4062**
		Итого эксплуатация машин:				**124,26**	**746**
		Итого материалов:				**1500,61**	**9004**
		Накладные расходы	%	--		398,29	2390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,53	1281
		Сметная стоимость:				**2882,66**	**17296**
135	**Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015**	**Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических**	**шт**	**45,0000**		**790,29**	**35563**
		Итого оплата труда:				**664,71**	**29912**
		Итого эксплуатация машин:				**14,73**	**663**
		Итого материалов:				**113,50**	**5107**
		Накладные расходы	%	--		330,07	14853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,63	4033
		Сметная стоимость:				**1209,98**	**54449**
136	**С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**45,0000**		**514,86**	**23169**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		21,83	982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,94	1932
		Сметная стоимость:				**579,63**	**26083**
137	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка. Монтаж на стене**	**шт.**	**236,0000**		**482,70**	**113917**
		Итого оплата труда:				**479,39**	**113137**
		Итого материалов:				**3,30**	**780**
		Накладные расходы	%	--		223,35	52711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,48	13330
		Сметная стоимость:				**762,54**	**179959**
138	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	**1000шт**	**0,4070**		**37,04**	**15**
		Накладные расходы	%	--		1,57	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,09	1
		Сметная стоимость:				**41,70**	**17**
139	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectica**	**шт.**	**36,0000**		**227,59**	**8193**
		Накладные расходы	%	--		9,65	347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	683
		Сметная стоимость:				**256,22**	**9224**
140	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**7400,0000**		**212,12**	**1569688**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**131,63**	**974035**
		Итого эксплуатация машин:				**6,57**	**48621**
		Итого материалов:				**76,36**	**565036**
		Накладные расходы	%	--		67,72	501118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,39	165664
		Сметная стоимость:				**302,23**	**2236470**
141	**Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 75 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**61,8510**		**236,37**	**14620**
		Итого оплата труда:				**152,52**	**9433**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**810**
		Итого материалов:				**75,63**	**4678**
		Накладные расходы	%	--		78,07	4828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,16	1556
		Сметная стоимость:				**339,60**	**21004**
142	**С123-010601-0202 23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**6700,0000**		**191,92**	**1285864**
		Накладные расходы	%	--		8,14	54521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,00	107231
		Сметная стоимость:				**216,06**	**1447615**
143	**С123-010601-0203 23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**700,0000**		**301,15**	**210805**
		Накладные расходы	%	--		12,77	8938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,11	17579
		Сметная стоимость:				**339,03**	**237323**

1	2	3	4	5	6	7	8
144	**С123-010601-0208 23-010601-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**64,0000**		**2741,89**	**175481**
		Накладные расходы	%	--		116,26	7440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,65	14634
		Сметная стоимость:				**3086,80**	**197555**
145	**Ц13-080206-0601 13-080206-0601 РСНБ РК 2015**	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам**	**м**	**130,0000**		**482,57**	**62734**
		Итого оплата труда:				**334,01**	**43421**
		Итого эксплуатация машин:				**108,29**	**14078**
		Итого материалов:				**78,98**	**10267**
		Накладные расходы	%	--		169,48	22032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	6781
		Сметная стоимость:				**704,21**	**91547**
146	**С123-061710-0705 23-061710-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5**	**шт.**	**65,0000**		**5585,61**	**363065**
		Накладные расходы	%	--		236,83	15394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,80	30277
		Сметная стоимость:				**6288,24**	**408735**
147	**Ц13-080303-2505 13-080303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4**	**шт**	**170,0000**		**3126,00**	**531420**
		Итого оплата труда:				**1845,62**	**313755**
		Итого эксплуатация машин:				**41,88**	**7120**
		Итого материалов:				**1238,50**	**210545**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		955,96	162513
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		326,56	55515
		Сметная стоимость:				**4408,52**	**749448**
148	**С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**170,0000**		**929,23**	**157969**
		Накладные расходы	%	--		39,40	6698
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,49	13173
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**177840**
149	**Ц13-080304-0404 13-080304-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 70 мм2**	**жил**	**10,0000**		**440,40**	**4404**
		Итого оплата труда:				**380,37**	**3804**
		Итого эксплуатация машин:				**6,99**	**70**
		Итого материалов:				**53,70**	**537**
		Накладные расходы	%	--		188,37	1884
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		50,30	503
		Сметная стоимость:				**679,07**	**6791**
150	**С123-061702-0625 23-061702-0625 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 50-25 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,1000**		**3480,11**	**348**
		Накладные расходы	%	--		147,56	15
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		290,21	29
		Сметная стоимость:				**3917,88**	**392**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**Ц13-080304-0403 13-080304-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2**	**жил**	**4,0000**		**377,53**	**1510**
		Итого оплата труда:				**321,73**	**1287**
		Итого эксплуатация машин:				**5,07**	**20**
		Итого материалов:				**51,17**	**205**
		Накладные расходы	%	--		159,55	638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,97	172
		Сметная стоимость:				**580,05**	**2320**
152	**С123-061702-0620 23-061702-0620 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 25-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0400**		**1399,58**	**56**
		Накладные расходы	%	--		59,34	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,71	5
		Сметная стоимость:				**1575,64**	**63**
153	**С121-130206-0107 21-130206-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Шпильки М8, 100шт**	**т**	**0,0317**		**295485,56**	**9361**
		Накладные расходы	%	--		12528,59	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24641,13	781
		Сметная стоимость:				**332655,28**	**10539**

1	2	3	4	5	6	7	8
154	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гайки с шайбами, 45шт**	**т**	**0,0010**		**381819,66**	**392**
		Накладные расходы	%	--		16189,15	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	33
		Сметная стоимость:				**429849,52**	**441**
155	**С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**100,0000**		**87,79**	**8779**
		Накладные расходы	%	--		3,72	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,32	732
		Сметная стоимость:				**98,83**	**9883**
156	**Ц13-080206-0601 13-080206-0601 РСНБ РК 2015**	**Прокладка металлических коробов**	**м короба**	**24,0000**		**482,57**	**11582**
		Итого оплата труда:				**334,01**	**8016**
		Итого эксплуатация машин:				**108,29**	**2599**
		Итого материалов:				**78,98**	**1895**
		Накладные расходы	%	--		169,48	4067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	1252
		Сметная стоимость:				**704,21**	**16901**
157	**С123-061710-0705 23-061710-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5**	**шт.**	**24,0000**		**5585,61**	**134055**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		236,83	5684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,80	11179
		Сметная стоимость:				**6288,24**	**150918**
158	**С123-070104-0102 23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сжим ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**60,0000**		**136,72**	**8203**
		Накладные расходы	%	--		5,80	348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,40	684
		Сметная стоимость:				**153,92**	**9235**
159	**С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2500**		**90283,76**	**22571**
		Накладные расходы	%	--		3828,03	957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7528,94	1882
		Сметная стоимость:				**101640,73**	**25410**
160	**С123-080201-0101 23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка уравнивания потенциалов ШДУП**	**шт.**	**50,0000**		**1094,47**	**54724**
		Накладные расходы	%	--		46,41	2320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,27	4564
		Сметная стоимость:				**1232,15**	**61607**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**С123-021103-0609 23-021103-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пруд заземления**	**шт.**	**5,0000**		**16152,01**	**80760**
		Накладные расходы	%	--		684,85	3424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,95	6735
		Сметная стоимость:				**18183,80**	**90919**
162	**С121-130816-3408 21-130816-3408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вертикальный электрод 3м ГОСТ 23949-80**	**шт**	**4,0000**		**11817,44**	**47270**
		Накладные расходы	%	--		501,06	2004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,48	3942
		Сметная стоимость:				13303,98	53216
163	**С121-060902-1001 21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2 мм, ширина 20 мм, перфорированная**	**м**	**560,0000**		**180,22**	**100923**
		Накладные расходы	%	--		7,64	4279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,03	8416
		Сметная стоимость:				**202,89**	**113619**
164	**С121-040301-9901 21-040301-9901 РСНБ РК 2015**	**Колодец заземления (400х400) СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**32000,00**	**128000**
		Накладные расходы	%	--		1356,80	5427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,54	10674
		Сметная стоимость:				**36025,34**	**144101**

1	2	3	4	5	6	7	8
165	**С124-040206-0718 24-040206-0718 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Зажимы крестообразный К1-ГЦ ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**665,10**	9977
		Накладные расходы	%	--		28,20	423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,46	832
		Сметная стоимость:				**748,76**	**11231**
166	**С121-050307-0812 21-050307-0812 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Усиленный трос ГОСТ 9389-75**	**м**	**150,0000**		**301,57**	**45236**
		Накладные расходы	%	--		12,79	1918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,15	3772
		Сметная стоимость:				**339,51**	**50926**
167	**С124-040207-4937 24-040207-4937 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Талперы М16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**2344,77**	**28137**
		Накладные расходы	%	--		99,42	1193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,54	2346
		Сметная стоимость:				**2639,72**	**31677**
168	**С123-010101-0116 23-010101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,0000**		**379,11**	**4549**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,07	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,61	379
		Сметная стоимость:				**426,80**	5122
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9781098**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**2041952**
Накладные расходы -			Тенге				**86579**
Сметная прибыль -			Тенге				**170282**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**2298813**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5603612**
Материалы -			Тенге				**908988**
Всего заработная плата -			Тенге				**1723784**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2914669**
	Накладные расходы -		Тенге				**1004261**
	Сметная прибыль -		Тенге				**528630**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**7136503**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**1848**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**1723784**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**277151**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**149151**
Местные материалы -			Тенге				**128000**
	Накладные расходы -		Тенге				**11751**
	Сметная прибыль -		Тенге				**23112**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**312014**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**100923**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**100923**
	Накладные расходы -		Тенге				**4279**
	Сметная прибыль -		Тенге				**8416**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**113619**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1757459**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1757459**
	Накладные расходы -		Тенге				**74516**
	Сметная прибыль -		Тенге				**146558**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1978534**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				**11839483**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**1848**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**1723784**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**52604145**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10386572**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**853725**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**365910**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**39321896**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2041952**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**5757192**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**58361337**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2474521**
	ИТОГО:		Тенге				**60835858**
	Сметная прибыль		Тенге				**4866869**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**65702725**
	Итого по акту:						**65 702 725**
	Временные здания и сооружения 0.9%						570 635
	Итого						**63 974 547**
	Зимнее удорожание 1,08%						690 925
	Итого						**66 964 285**
	налог 12 %						8 035 714
	Итого						**75 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ **Жумашев Д.К.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ **Туманов Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ **Рамазанулы Р.**