ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской Отдел Строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
Наименование строительства и адрес: Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за март 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		84	20.03.2018				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12% 2018г.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС12%	в отчетном 2018г. Без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года всего	433 114 157	29 744 783							3 569 374	33 314 157
Всего к оплате с НДС	тридцать три миллиона триста четырнадцать тысяч сто пятьдесят семь тенге									

ЗАКАЗЧИК:_____ Кумашев Д.К.
(Ф.И.О подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК:_____ Рамазанулы Р.
(Ф.И.О. подпись)
М.П.

Заказчик: ГУ "Городской Отдел Строительства"
Подрядчик: ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау

Наименование объекта - 5-этажный 50 квартирный жилой дом

РЕЕСТР
выполненных работ за март 2019год

№	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Освоение с начало строительства,	Выполнение по месяцам									
				Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Декабрь	Февраль 2019г	Март 2019г
1	Подкрановые пути	2 520 499,39	2 520 499						-	2 520 499,39			
2	Общестроительные работы КЖ	225 835 170,64	225 835 170,64	14 182 930	44 432 624	23 106 217	71 770 000	44 195 000	22 985 323,33				5 163 076,31
3	Общестроительные работы АР	152 423 778,51	126 421 386						27 014 676,67	45 383 496,24	228,84	36 766 381	17 256 604
4	Водопровод и канализация ВК	27 943 582	21 301 729							10 407 252,31			10 894 477
5	Отопление и вентиляция ОВ	33 141 910	32 553 287							12 962 718,53		19 590 568	
6	Газоснабжение ГСВ	7 728 904	5 170 219									5 170 219	
7	Электроосвещение ЭС	21 852 610	19 311 867							5 839 034		13 472 833	
8	Слаботочные сети СС	5 358 750	0										
	Итого:	476 805 205,80	433 114 157	14 182 930	44 432 624	23 106 217	71 770 000	44 195 000	50 000 000	77 113 000	228,84	75 000 000	33 314 157
	В том числе НДС	51 086 272	46 405 088	1 519 599,64	4 760 638,29	2 475 666,11	7 689 642,9	4 735 179	5 357 143	8 262 107	25	8 035 714	3 569 374

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Руководителя ГУ "Городского Отдела Строительства"

_____ Жумашев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"

_____ Рамазанулы Р.

Наименование стройки - Строительства многоэтажного жилого дома в рамках программы "Развитие Домостроительных комбинатов", расположенного в мкр.Береке, г.Атырау
Договор подряда (контракт) **№ 84** от **20.03.2018г.**

Акт №13
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
		Фундаменты монолитные					
1	**Е11-080101-0308 11-080101-0308 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности из цементно-песчаного раствора М150**	**м2**	**1344,9200**		**1778,57**	**2392031**
		Итого оплата труда:				**884,02**	**1188930**
		Итого эксплуатация машин:				**3,79**	**5092**
		Итого материалов:				**892,65**	**1200549**
		Накладные расходы	%	--		543,53	731007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,77	249843
		Сметная стоимость:				**2507,87**	**3372881**
2	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм-толщ.40мм**	**м2**	**1138,5000**		**897,84**	**1022186**
		Итого оплата труда:				**288,16**	**328071**
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**22836**
		Итого материалов:				**600,24**	**683378**
		Накладные расходы	%	--		221,00	251607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,51	101903
		Сметная стоимость:				**1208,34**	**1375697**
3	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**1138,5000**		**624,36**	**710837**
		Итого оплата труда:				**20,75**	**23623**
		Итого эксплуатация машин:				**13,65**	**15544**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				596,99	679672
		Накладные расходы	%	--		39,65	45136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,12	60478
		Сметная стоимость:				**717,13**	**816451**
4	**Е11-080201-1602 11-080201-1602 РСНБ РК 2015**	**Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича**	**м2**	**184,3077**		**2405,17**	**443291**
		Итого оплата труда:				**795,66**	**146647**
		Итого эксплуатация машин:				**39,94**	**7361**
		Итого материалов:				**1587,06**	**292508**
		Накладные расходы	%	--		523,31	96451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,28	43179
		Сметная стоимость:				**3162,76**	**582921**
		Футляр					
5	**Е11-340201-1201 11-340201-1201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ввода труб**	**канал**	**5,0000**		**738,23**	**3691**
		Итого оплата труда:				**697,70**	**3488**
		Итого материалов:				**40,53**	**203**
		Накладные расходы	%	--		482,94	2415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,69	488
		Сметная стоимость:				**1318,87**	**6594**
6	**С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм**	**м**	**4,4000**		**3252,39**	**14311**
		Накладные расходы	%	--		137,90	607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,22	1193
		Сметная стоимость:				**3661,51**	**16111**
7	**С123-010501-0804 23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,6000**		**674,06**	**1753**
		Накладные расходы	%	--		28,58	74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,21	146
		Сметная стоимость:				**758,85**	**1973**
				Стены			
8	**С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокладки уплотнительные 30 мм-Вилатерм**	**100м**	**13,7500**		**22505,28**	**309448**
		Накладные расходы	%	--		954,22	13121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,76	25805
		Сметная стоимость:				**25336,26**	**348374**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4897547**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4897547**
	Материалы -		Тенге				**2856310**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1690760**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**325511**
		Накладные расходы -	Тенге				**1140418**
		Сметная прибыль -	Тенге				**483037**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6521002**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1931**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1690760**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6521002**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1931**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1690760**
		РАЗДЕЛ 2.Полы					
		тип1 - тамбур					
9	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**10,0200**		**2997,43**	**30034**
		Итого оплата труда:				**957,06**	**9590**
		Итого эксплуатация машин:				**66,22**	**664**
		Итого материалов:				**2012,49**	**20165**
		Накладные расходы	%	--		734,65	7361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	2992
		Сметная стоимость:				**4030,65**	**40387**
		тип2 - лестничная площадка технического этажа, кладовая					

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	м2	41,6200		2997,43	124753
		Итого оплата труда:				957,06	39833
		Итого эксплуатация машин:				66,22	2756
		Итого материалов:				2012,49	83760
		Накладные расходы	%	--		734,65	30576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	12426
		Сметная стоимость:				4030,65	167756
11	Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	м2	139,1000		2997,43	416943
		Итого оплата труда:				957,06	133127
		Итого эксплуатация машин:				66,22	9212
		Итого материалов:				2012,49	279938
		Накладные расходы	%	--		734,65	102190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	41531
		Сметная стоимость:				4030,65	560663
		тип6 - межквартирные коридоры					
12	Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	м2	131,0000		2997,43	392663
		Итого оплата труда:				957,06	125374
		Итого эксплуатация машин:				66,22	8675
		Итого материалов:				2012,49	263637
		Накладные расходы	%	--		734,65	96239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	39112
		Сметная стоимость:				4030,65	528015
		тип7 - Балкон					
13	Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	м2	277,3000		2997,43	831187
		Итого оплата труда:				957,06	265392
		Итого эксплуатация машин:				66,22	18364
		Итого материалов:				2012,49	558065
		Накладные расходы	%	--		734,65	203719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	82792

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4030,65	1117699
		тип8 - кухня					
14	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	**м2**	**280,0000**		**2997,43**	**839280**
		Итого оплата труда:				957,06	267976
		Итого эксплуатация машин:				66,22	18543
		Итого материалов:				2012,49	563498
		Накладные расходы	%	--		734,65	205702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,57	83599
		Сметная стоимость:				4030,65	1128581
		Плинтусы					
15	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**725,1000**		**489,05**	**354611**
		Итого оплата труда:				221,01	160258
		Итого эксплуатация машин:				1,14	824
		Итого материалов:				267,47	193941
		Накладные расходы	%	--		161,04	116770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,01	37711
		Сметная стоимость:				702,10	509092
16	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**2041,3000**		**265,77**	**542526**
		Итого оплата труда:				86,48	176529
		Итого эксплуатация машин:				0,57	1159
		Итого материалов:				179,01	365417
		Накладные расходы	%	--		66,17	135067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,56	54207
		Сметная стоимость:				358,50	731801
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3531998**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3531998**
	Материалы -		Тенге				**2328420**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1178078**
		Накладные расходы -	Тенге				**897626**
		Сметная прибыль -	Тенге				**354370**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4783994
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1336
		Сметная заработная плата -	Тенге				1178078
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4783994
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1336
		Сметная заработная плата -	Тенге				1178078
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка					
17	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**м2**	**1783,9400**		**324,41**	**578729**
		Итого оплата труда:				229,77	409898
		Итого эксплуатация машин:				2,04	3644
		Итого материалов:				93,63	167021
		Накладные расходы	%	--		145,01	258686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,55	66993
		Сметная стоимость:				506,97	904408
18	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**548,6500**		**81,14**	**44515**
		Итого оплата труда:				74,01	40604
		Итого эксплуатация машин:				0,53	290
		Итого материалов:				6,87	3771
		Накладные расходы	%	--		45,72	25082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,15	5568
		Сметная стоимость:				137,00	75165
19	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	**м2**	**8075,3000**		**290,90**	**2349079**
		Итого оплата труда:				204,26	1649441
		Итого эксплуатация машин:				2,04	16495
		Итого материалов:				85,62	691447
		Накладные расходы	%	--		129,01	1041820

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	271272
		Сметная стоимость:				**453,50**	**3662170**
20	**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**400,0000**		**1808,10**	**723239**
		Итого оплата труда:				**453,16**	**181265**
		Итого эксплуатация машин:				**33,74**	**13495**
		Итого материалов:				**1349,16**	**539662**
		Накладные расходы	%	--		335,53	134210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,49	68596
		Сметная стоимость:				**2315,11**	**926045**
21	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**400,0000**		**290,90**	**116359**
		Итого оплата труда:				**204,26**	**81703**
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**817**
		Итого материалов:				**85,62**	**34250**
		Накладные расходы	%	--		129,01	51605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	13437
		Сметная стоимость:				**453,50**	**181401**
22	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**104,5300**		**3918,82**	**409634**
		Итого оплата труда:				**1384,40**	**144711**
		Итого эксплуатация машин:				**18,43**	**1927**
		Итого материалов:				**2529,88**	**264448**
		Накладные расходы	%	--		956,98	100033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,06	40773
		Сметная стоимость:				**5265,86**	**550440**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	м2	645,0200		654,73	422317
		Итого оплата труда:				276,69	178471
		Итого эксплуатация машин:				0,91	585
		Итого материалов:				377,60	243559
		Накладные расходы	%	--		185,82	119855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,24	43374
		Сметная стоимость:				907,79	585546
				Наружная отделка			
24	Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	м2	1696,2100		564,96	958284
		Итого оплата труда:				369,25	626318
		Итого эксплуатация машин:				1,33	2248
		Итого материалов:				195,05	330840
		Накладные расходы	%	--		219,48	372291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,76	106446
		Сметная стоимость:				847,20	1437022
		Парапетные и балконные ограждения исключить с объема за февраль					
25	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,6200		-63,20	-102
		Итого оплата труда:				-31,01	-50
		Итого эксплуатация машин:				-1,06	-2
		Итого материалов:				-31,31	-51
		Накладные расходы	%	--		-20,20	-33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,67	-11
		Сметная стоимость:				-90,07	-146
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5602053
				В том числе:			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5602053
	Материалы -		Тенге				2274949
	Всего заработная плата -		Тенге				3312361
		Накладные расходы -	Тенге				2103549
		Сметная прибыль -	Тенге				616448
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8322051

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3779
		Сметная заработная плата -	Тенге				3312361
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8322051
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3779
		Сметная заработная плата -	Тенге				3312361
		РАЗДЕЛ 4.Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
26	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**1,0000**		**408,99**	**409**
		Итого оплата труда:				**387,80**	**388**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**19**
		Итого материалов:				**11,71**	**12**
		Накладные расходы	%	--		261,50	262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	54
		Сметная стоимость:				**724,13**	**724**
27	С123-051501-0913 23-051501-0913 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Расходомер ультразвуковой Multical-62 C, DN 40**	**шт.**	**1,0000**		**497463,78**	**497464**
		Накладные расходы	%	--		21092,46	21092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41484,50	41484
		Сметная стоимость:				**560040,74**	**560041**
28	Е11-181001-0103 11-181001-0103 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды диаметром 40 мм**	**1фильтр**	**1,0000**		**16026,60**	**16027**
		Итого оплата труда:				**905,65**	**906**
		Итого эксплуатация машин:				**167,12**	**167**
		Итого материалов:				**15004,44**	**15004**
		Накладные расходы	%	--		1249,74	1250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1382,11	1382
		Сметная стоимость:				**18658,44**	**18658**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	С123-021104-2801 23-021104-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ниппель, d 42 мм**	**кг**	**0,0800**		**1508,58**	**121**
		Накладные расходы	%	--		63,96	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,80	10
		Сметная стоимость:				**1698,35**	**136**
30	С123-051207-2902 23-051207-2902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Адаптер с наружной резьбой**	**шт.**	**2,0000**		**1433,11**	**2866**
		Накладные расходы	%	--		60,76	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,51	239
		Сметная стоимость:				**1613,38**	**3227**
31	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**1,0000**		**2305,99**	**2306**
		Итого оплата труда:				**220,62**	**221**
		Итого материалов:				**2085,37**	**2085**
		Накладные расходы	%	--		236,68	237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,41	203
		Сметная стоимость:				**2746,08**	**2746**
32	С123-040905-3001 23-040905-3001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3379,42**	**3379**
		Накладные расходы	%	--		143,29	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,82	282
		Сметная стоимость:				**3804,52**	**3805**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	80,0000		408,99	32719
		Итого оплата труда:				387,80	31024
		Итого эксплуатация машин:				18,93	1514
		Итого материалов:				11,71	936
		Накладные расходы	%	--		261,50	20920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	4291
		Сметная стоимость:				724,13	57930
34	С123-030301-0301 23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.	80,0000		17004,28	1360342
		Накладные расходы	%	--		720,98	57679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,02	113442
		Сметная стоимость:				19143,28	1531463
35	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды диаметром 15 мм**	1фильтр	80,0000		6377,01	510161
		Итого оплата труда:				748,23	59859
		Итого эксплуатация машин:				119,11	9529
		Итого материалов:				5545,03	443602
		Накладные расходы	%	--		741,48	59318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,48	45558
		Сметная стоимость:				7687,97	615037
36	С123-021104-2801 23-021104-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ниппель, d 42 мм**	кг	6,4000		1508,58	9655
		Накладные расходы	%	--		63,96	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,80	805
		Сметная стоимость:				1698,35	10869

1	2	3	4	5	6	7	8
37	С123-051207-2902 23-051207-2902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Адаптер с наружной резьбой**	**шт.**	**160,0000**		**1433,11**	**229298**
		Накладные расходы	%	--		60,76	9722
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,51	19122
		Сметная стоимость:				**1613,38**	**258141**
38	Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка кранов поливочных, диам. 20 мм**	1 **1кран**	**1,0000**		**19971,87**	**19972**
		Итого оплата труда:				**283,40**	**283**
		Итого материалов:				**19688,47**	**19688**
		Накладные расходы	%	--		1025,24	1025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1679,77	1680
		Сметная стоимость:				**22676,88**	22677
39	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**167,0000**		**1670,41**	**278958**
		Итого оплата труда:				**1319,31**	**220324**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**12852**
		Итого материалов:				**283,59**	**47360**
		Накладные расходы	%	--		901,47	150546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,75	34360
		Сметная стоимость:				**2777,63**	**463865**
40	С123-040905-2402 23-040905-2402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 20**	**шт.**	**2,0000**		**3260,24**	**6520**
		Накладные расходы	%	--		138,23	276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,88	544
		Сметная стоимость:				**3670,35**	**7341**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 15 мм**	**шт**	**16,0000**		**7142,96**	**114287**
		Накладные расходы	%	--		302,86	4846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		595,67	9531
		Сметная стоимость:				**8041,49**	**128664**
42	**С123-040902-1402 23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 20 мм**	**шт**	**131,0000**		**8939,36**	**1171056**
		Накладные расходы	%	--		379,03	49653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,47	97657
		Сметная стоимость:				**10063,86**	**1318366**
43	**С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 25 мм**	**шт**	**14,0000**		**8503,26**	**119046**
		Накладные расходы	%	--		360,54	5048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		709,10	9927
		Сметная стоимость:				**9572,90**	**134021**
44	**С123-040902-1404 23-040902-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 32 мм**	**шт**	**1,0000**		**9669,58**	**9670**
		Накладные расходы	%	--		409,99	410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		806,37	806
		Сметная стоимость:				**10885,94**	**10886**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**С123-040902-1405 23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 40 мм**	**шт**	**2,0000**		**10493,83**	**20988**
		Накладные расходы	%	--		444,94	890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		875,10	1750
		Сметная стоимость:				**11813,87**	**23628**
46	**С123-040902-1406 23-040902-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые, DN 50 мм**	**шт**	**1,0000**		**12256,57**	**12257**
		Накладные расходы	%	--		519,68	520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1022,10	1022
		Сметная стоимость:				**13798,35**	**13798**
47	**С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Адаптер с наружной резьбой d 20 мм для гибкой подводки**	**шт**	**180,0000**		**156,74**	**28213**
		Накладные расходы	%	--		6,65	1196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,07	2353
		Сметная стоимость:				**176,46**	**31762**
48	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**108,0000**		**270,09**	**29170**
		Итого оплата труда:				**270,09**	**29170**
		Накладные расходы	%	--		181,50	19602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,13	3902
		Сметная стоимость:				**487,72**	**52674**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**108,0000**		**378,53**	**40881**
		Накладные расходы	%	--		16,05	1733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,57	3409
		Сметная стоимость:				**426,15**	**46024**
50	Е11-260101-1702 11-260101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**295,0000**		**431,98**	**127433**
		Итого оплата труда:				**229,05**	**67569**
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**13962**
		Итого материалов:				**179,22**	**52869**
		Накладные расходы	%	--		150,35	44353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	13743
		Сметная стоимость:				**628,91**	**185529**
51	С121-110403-0207 21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**25,0000**		**143,00**	**3575**
		Накладные расходы	%	--		6,06	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,93	298
		Сметная стоимость:				**160,99**	**4025**
52	С121-110403-0209 21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**175,0000**		**185,23**	**32415**
		Накладные расходы	%	--		7,85	1374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,45	2703
		Сметная стоимость:				**208,53**	**36493**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	С121-110403-0604 21-110403-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	46,0000		1548,98	71253
		Накладные расходы	%	--		65,68	3021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,17	5942
		Сметная стоимость:				**1743,83**	**80216**
54	С121-110403-0607 21-110403-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77**	м	34,0000		1658,97	56405
		Накладные расходы	%	--		70,34	2392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,34	4704
		Сметная стоимость:				**1867,66**	**63500**
55	С121-110403-0609 21-110403-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,0000		1938,64	3877
		Накладные расходы	%	--		82,20	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,67	323
		Сметная стоимость:				**2182,51**	**4365**
56	С121-110403-0611 21-110403-0611 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77**	м	13,0000		2472,36	32141
		Накладные расходы	%	--		104,83	1363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,18	2680
		Сметная стоимость:				**2783,36**	**36184**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				367023
		Материалы -	Тенге				52869
		Всего заработная плата -	Тенге				67569
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				239590
		Накладные расходы -	Тенге				54512
		Сметная прибыль -	Тенге				33723
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				455258
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70
		Сметная заработная плата -	Тенге				67569
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4569561
		Материалы -	Тенге				528688
		Всего заработная плата -	Тенге				342174
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3679839
		Сдача и испытание -	Тенге				1975
		Накладные расходы -	Тенге				409185
		Сметная прибыль -	Тенге				398300
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5377045
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				384
		Сметная заработная плата -	Тенге				342174
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5832303
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453
		Сметная заработная плата -	Тенге				409743
		РАЗДЕЛ 5.Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)					
61	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**80,0000**		**408,99**	**32719**
		Итого оплата труда:				**387,80**	**31024**
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**1514**
		Итого материалов:				**11,71**	**936**
		Накладные расходы	%	--		261,50	20920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	4291
		Сметная стоимость:				**724,13**	**57930**
62	**С123-030301-0401 23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные), DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	**шт.**	**80,0000**		**5566,51**	**445321**
		Накладные расходы	%	--		236,02	18882

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				176,46	28233
67	**Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб**	**шт**	**50,0000**		**4553,60**	**227680**
		Итого оплата труда:				**585,70**	**29285**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**957**
		Итого материалов:				**3958,20**	**197910**
		Накладные расходы	%	--		561,84	28092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,23	20462
		Сметная стоимость:				**5524,67**	**276233**
68	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов для выпуска воздуха**	**комплект**	**180,0000**		**222,23**	**40002**
		Итого оплата труда:				**123,83**	**22289**
		Итого материалов:				**98,41**	**17713**
		Накладные расходы	%	--		87,38	15729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,77	4458
		Сметная стоимость:				**334,39**	**60190**
69	**С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Воздухосборник из стальной трубы, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм, L 572мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,2880**		**5733,77**	**13119**
		Накладные расходы	%	--		243,11	556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,15	1094
		Сметная стоимость:				**6455,03**	**14769**
70	**С123-040905-2401 23-040905-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 15**	**шт.**	**20,0000**		**2282,98**	**45660**
		Накладные расходы	%	--		96,80	1936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,38	3808
		Сметная стоимость:				**2570,16**	**51403**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**С123-040905-2403 23-040905-2403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 25**	**шт.**	**40,0000**		**5416,80**	**216672**
		Накладные расходы	%	--		229,67	9187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,72	18069
		Сметная стоимость:				**6098,19**	**243928**
72	**С123-040905-2410 23-040905-2410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 32**	**шт.**	**2,0000**		**8436,33**	**16873**
		Накладные расходы	%	--		357,70	715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,52	1407
		Сметная стоимость:				**9497,55**	**18995**
73	**С123-040905-2404 23-040905-2404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 40**	**шт.**	**2,0000**		**8570,99**	**17142**
		Накладные расходы	%	--		363,41	727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,75	1430
		Сметная стоимость:				**9649,15**	**19298**
74	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**78,0000**		**648,62**	**50593**
		Итого оплата труда:				**270,09**	**21067**
		Итого материалов:				**378,53**	**29525**
		Накладные расходы	%	--		197,55	15409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,69	5280
		Сметная стоимость:				**913,87**	**71282**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Адаптер с наружной резьбой d 20 мм для гибкой подводки**	**шт**	**130,0000**		**156,74**	**20376**
		Накладные расходы	%	--		6,65	864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,07	1699
		Сметная стоимость:				**176,46**	**22939**
76	**Е11-260101-1702 11-260101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**548,0000**		**431,98**	**236723**
		Итого оплата труда:				**229,05**	**125519**
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**25935**
		Итого материалов:				**179,22**	**98211**
		Накладные расходы	%	--		150,35	82392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	25529
		Сметная стоимость:				**628,91**	**344644**
77	**С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**234,0000**		**190,67**	**44617**
		Накладные расходы	%	--		8,08	1892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,90	3721
		Сметная стоимость:				**214,65**	**50229**
78	**С121-110403-0605 21-110403-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**60,0000**		**1477,41**	**88645**
		Накладные расходы	%	--		62,64	3759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,20	7392
		Сметная стоимость:				**1663,26**	**99795**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**182,0000**		**225,64**	**41066**
		Накладные расходы	%	--		9,57	1741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,82	3425
		Сметная стоимость:				**254,02**	**46232**
80	С121-110403-0607 21-110403-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**66,0000**		**1658,97**	**109492**
		Накладные расходы	%	--		70,34	4642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,34	9131
		Сметная стоимость:				**1867,66**	**123265**
81	С121-110403-0609 21-110403-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**6,0000**		**1938,64**	**11632**
		Накладные расходы	%	--		82,20	493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,67	970
		Сметная стоимость:				**2182,51**	**13095**
82	С123-020401-3603 23-020401-3603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**996,0000**		**32,80**	**32669**
		Накладные расходы	%	--		1,39	1385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	2724
		Сметная стоимость:				**36,93**	**36778**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**С123-020601-1201 23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**1173,0000**		**34,84**	**40867**
		Накладные расходы	%	--		1,48	1733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,91	3408
		Сметная стоимость:				**39,22**	**46008**
84	**С121-130206-1701 21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	**1,1730**		**76629,65**	**89887**
		Накладные расходы	%	--		3249,10	3811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6390,30	7496
		Сметная стоимость:				**86269,05**	**101194**
85	**С123-020401-3301 23-020401-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**200,0000**		**54,68**	**10936**
		Накладные расходы	%	--		2,32	464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	912
		Сметная стоимость:				**61,56**	**12312**
		Узел перехода Т3 и Т4 к тепловым сетям					
86	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**1689,34**	**37166**
		Итого оплата труда:				**1328,75**	**29233**
		Итого эксплуатация машин:				**95,89**	**2110**
		Итого материалов:				**283,59**	**6239**
		Накладные расходы	%	--		908,22	19981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,81	4572
		Сметная стоимость:				**2805,37**	**61718**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	С123-051306-0202 23-051306-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Адаптер, диаметр 32 мм на сталь 42 мм**	**шт.**	**2,0000**		**5980,35**	**11961**
		Накладные расходы	%	--		253,57	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,71	997
		Сметная стоимость:				**6732,63**	**13465**
88	С123-051306-0203 23-051306-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Адаптер, диаметр 40 мм на сталь 48 мм**	**шт.**	**2,0000**		**7684,96**	**15370**
		Накладные расходы	%	--		325,84	652
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		640,86	1282
		Сметная стоимость:				**8651,67**	**17303**
89	С123-040902-3128 23-040902-3128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre**	**шт.**	**4,0000**		**4755,17**	**19021**
		Накладные расходы	%	--		201,62	806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,54	1586
		Сметная стоимость:				**5353,33**	**21413**
90	С123-021104-2801 23-021104-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ниппель**	**кг**	**0,3200**		**1508,58**	**483**
		Накладные расходы	%	--		63,96	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,80	40
		Сметная стоимость:				**1698,35**	**543**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 42 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**57,43**	**230**
		Накладные расходы	%	--		2,44	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,79	19
		Сметная стоимость:				**64,65**	**259**
92	С123-020401-0105 23-020401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 48 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**102,08**	**204**
		Накладные расходы	%	--		4,33	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,51	17
		Сметная стоимость:				**114,92**	**230**
93	С123-020801-0507 23-020801-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Контргайка, DN 40 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)**	**10 шт.**	**0,4000**		**1503,59**	**601**
		Накладные расходы	%	--		63,75	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,39	50
		Сметная стоимость:				**1692,73**	**677**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2524885**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**622061**
Материалы -			Тенге				**98211**
Всего заработная плата -			Тенге				**125519**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**385338**
		Накладные расходы -	Тенге				**98730**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57663**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**778454**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125519**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1902824**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				732265
	Всего заработная плата -		Тенге				218685
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				942237
	Сдача и испытание -		Тенге				2588
		Накладные расходы -	Тенге				218366
		Сметная прибыль -	Тенге				169695
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2290885
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				243
		Сметная заработная плата -	Тенге				218685
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3069339
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				372
		Сметная заработная плата -	Тенге				344203
		РАЗДЕЛ 6.Хозяйственно-бытовая канализация К1					
94	**С123-020601-1103 23-020601-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 110x110**	**шт.**	**50,0000**		941,95	47098
		Накладные расходы	%	--		39,94	1997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,55	3928
		Сметная стоимость:				**1060,44**	**53022**
95	**С123-020401-0228 23-020401-0228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переход DN 110x50**	**шт**	**90,0000**		**1457,98**	**131218**
		Накладные расходы	%	--		61,82	5564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,58	10943
		Сметная стоимость:				**1641,38**	**147724**
96	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**120,0000**		**431,98**	**51837**
		Итого оплата труда:				**229,05**	**27486**
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**5679**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**179,22**	**21506**
		Накладные расходы	%	--		150,35	18042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,59	5590
		Сметная стоимость:				**628,91**	**75469**
97	**С121-110403-0226 21-110403-0226 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 110 мм**	**м**	**120,0000**		**1082,70**	**129924**
		Накладные расходы	%	--		45,91	5509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,29	10835
		Сметная стоимость:				**1218,89**	**146267**
98	**С123-020401-3506 23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут)**	**шт**	**485,0000**		**65,59**	**31811**
		Накладные расходы	%	--		2,78	1349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	2653
		Сметная стоимость:				**73,84**	**35813**
99	**С121-130206-1701 21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	**0,4850**		**76629,65**	**37165**
		Накладные расходы	%	--		3249,10	1576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6390,30	3099
		Сметная стоимость:				**86269,05**	**41840**
100	**С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**50,0000**		**1205,06**	**60253**
		Накладные расходы	%	--		51,09	2555

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,49	5025
		Сметная стоимость:				**1356,65**	**67832**
101	**С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском и переливом для унитаз ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**50,0000**		**1205,06**	**60253**
		Накладные расходы	%	--		51,09	2555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,49	5025
		Сметная стоимость:				**1356,65**	**67832**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**549559**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**218926**
Материалы -			Тенге				**21506**
Всего заработная плата -			Тенге				**27486**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**167089**
		Накладные расходы -	Тенге				**25127**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19524**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**263577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27486**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**330633**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**330633**
		Накладные расходы -	Тенге				**14019**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27572**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**372224**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**635801**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27486**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**22042627**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6844876**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**234296**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**117755**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**14963455**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3863128**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**25905754**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1098404**
	ИТОГО:		Тенге				**27004158**
	Сметная прибыль		Тенге				**2160333**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**29164491**
	Итого по акту:						**29 164 491**
	Временные здания и сооружения 0.9%						262 480
	Итого						**29 426 971**
	Зимнее удорожание 1,08%						317 811
	Итого						**29 744 783**
	налог 12 %						3 569 374
	Итого						**33 314 157**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Городского Отдела Строительства" .
_____ Жуманиев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE"
_____ Рамазанулы Р.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ Туманов Е.К.