Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)
Шифр объекта 2-1

АКТ выполненных работ № 119
за июль месяц 2023 года

на АР-Блок В03
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 21									
					отм. 0,000							
1	4	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	124,77	36766,14	3183,60	4587311	397218	3132582	1098733	6140928
						8475,68	993,21	1057511	123923		454884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +3,600							
2	6	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	114,88	36766,14	3183,60	4223694	365732	2884276	1011641	5654162
						8475,68	993,21	973686	114100		418827	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +7,340							
3	7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	34,6	36766,14	3183,60	1272108	110152	868697	304690	1702942
						8475,68	993,21	293259	34365		126144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10083113	873102	6885555	2415064	13498032
		Стоимость общестроительных работ						2324456	272388	--	999855	
		Материалы		Тенге				10083113				
		Всего заработная плата		Тенге				6885556				
			Накладные расходы	Тенге					2596844			
			Сметная прибыль	Тенге				2415064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				999855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13498032				1564
			Сметная заработная плата	Тенге					2596844			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13498032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1564
			Сметная заработная плата	Тенге					2596844			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля лист 41									
					ТК1							
4	164	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	706,1	5476,12	24,77	3866688	17490	3180627	622257	4848060
						946,85	11,04	668571	7795		359116	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТК2							
5	170	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	87,68	7191,92	24,77	630588	2172	545396	77269	764485
						946,85	11,04	83020	968		56629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	171	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	87,68	1915,45	27,71	167947	2429	141137	22894	206108
						278,07	5,74	24381	503		15267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	174	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	87,68	2284,74	115,11	200326	10093	61331	121328	347386
						1470,14	33,94	128902	2976		25732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	175	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	22,5776	28105,00	--	634543	--	634543	--	685306
						--	--	--	--		50763	

9	176	Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	87,68	1379,00	16,51	120911	1448	82095	34637	167992
						426,19	3,20	37368	281		12444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	177	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	87,68	3858,85	72,43	338344	6351	298354	33026	401080
						383,66	34,86	33639	3057		29710	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	178	Е11-120101-0720 1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=2	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	87,68	316,08	1,75	27714	153	13466	13019	43992
						160,76	0,64	14095	56		3259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	179	С1215-301-0404 215-301-0404 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	м2	175,36	2332,00	--	408940	--	408940	--	441655
						--	--	--	--		32715	
					ТК3							
13	182	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная/Бикрост. Устройство в один слой	м2	227,67	1458,95	27,71	332159	6309	262542	59446	422933
						278,07	5,74	63308	1307		31328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	183	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	227,67	2284,74	115,11	520167	26207	159253	315039	902023
						1470,14	33,94	334707	7727		66816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	184	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	58,625025	28105,00	--	1647656	--	1647656	--	1779469
						--	--	--	--		131813	
16	185	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	227,67	209,08	0,70	47601	159	35259	11531	63862
						53,51	0,37	12183	84		4731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	186	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	227,67	759,40	118,36	172893	26947	74137	73595	266207
						315,41	35,95	71809	8185		19719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

18	187	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	227,67	667,12	61,47	151883	13994	128566	12653	177699
						40,95	19,46	9323	4430		13163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	188	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,6784566	20737,14	1689,94	14069	1147	--	12273	28449
						19047,20	831,18	12923	564		2107	
20	189	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,6784566	337503,00	--	228981	--	228981	--	247299
						--	--	--	--		18318	
21	190	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	227,67	5476,12	24,77	1246748	5639	1025540	200636	1563175
						946,85	11,04	215569	2513		115791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10758158	120538	8927823	1609603	13357180
								1709798	40446	--	989421	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10758158				
		Материалы		Тенге				6007699				
		Всего заработная плата		Тенге					1750244			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2920120				
			Накладные расходы	Тенге				1609603				
			Сметная прибыль	Тенге				989421				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				13357182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1750244			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13357182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
			Сметная заработная плата	Тенге					1750244			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								26855214
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4034254				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					993640			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					312834			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15813375		
			- Накладные расходы	Тенге							4024667	
			- Сметная прибыль	Тенге							1989276	
			Итого по АКТУ:									26 855 214
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								322 263
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									27 177 477
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								597 904
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									27 775 381

			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								555 508
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 330 889
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								31 089 192
			НДС на 2022 год, - 12 %	12%								3 730 703
			Всего по акту в текущих ценах на 2022 год с НДС									34 819 896

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____ Сергазин Р.А
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)
Шифр объекта 2-1

АКТ выполненных работ № 120
за июль месяц 2023 года

на АР-Блок В02

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 21.2									
					отм. 0,000							
1	4	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	124,77	36766,14	3183,60	4587311	397218	3132582	1098733	6140928
						8475,68	993,21	1057511	123923		454884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +3,600							
2	6	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	114,88	36766,14	3183,60	4223694	365732	2884276	1011641	5654162
						8475,68	993,21	973686	114100		418827	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +7,340							
3	7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	34,6	36766,14	3183,60	1272108	110152	868697	304690	1702942

						8475,68	993,21	293259	34365		126144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10083113	873102	6885555	2415064	13498032
								2324456	272388	--	999855	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10083113				
		Материалы		Тенге				6885556				
		Всего заработная плата		Тенге					2596844			
			Накладные расходы	Тенге				2415064				
			Сметная прибыль	Тенге				999855				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13498032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1564
			Сметная заработная плата	Тенге					2596844			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13498032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1564
			Сметная заработная плата	Тенге					2596844			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля лист 41									
					ТК3							
4	**182**	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная/Бикрост. Устройство в один слой**	**м2**	**227,67**	**1458,95**	**27,71**	**332159**	**6309**	**262542**	**59446**	**422933**
						278,07	5,74	63308	1307		31328	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**183**	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**227,67**	**2284,74**	**115,11**	**520167**	**26207**	**159253**	**315039**	**902023**
						1470,14	33,94	334707	7727		66816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**184**	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**58,625025**	**28105,00**	**--**	**1647656**	**--**	**1647656**	**--**	**1779469**
						--	--	--	--		131813	
7	**185**	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**227,67**	**209,08**	**0,70**	**47601**	**159**	**35259**	**11531**	**63862**
						53,51	0,37	12183	84		4731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**186**	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**227,67**	**759,40**	**118,36**	**172893**	**26947**	**74137**	**73595**	**266207**
						315,41	35,95	71809	8185		19719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**187**	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**227,67**	**667,12**	**61,47**	**151883**	**13994**	**128566**	**12653**	**177699**
						40,95	19,46	9323	4430		13163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

10	188	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,6784566	20737,14	1689,94	14069	1147	--	12273	28449
						19047,20	831,18	12923	564		2107	
11	189	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,6784566	337503,00	--	228981	--	228981	--	247299
						--	--	--	--		18318	
12	190	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	227,67	5476,12	24,77	1246748	5639	1025540	200636	1563175
						946,85	11,04	215569	2513		115791	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	193	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	227,67	759,40	118,36	172893	26947	74137	73595	266207
						315,41	35,95	71809	8185		19719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	194	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	227,67	667,12	61,47	151883	13994	128566	12653	177699
						40,95	19,46	9323	4430		13163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	195	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,6784566	20737,14	1689,94	14069	1147	--	12273	28449
						19047,20	831,18	12923	564		2107	
16	196	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,6784566	337503,00	--	228981	--	228981	--	247299
						--	--	--	--		18318	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4929983	122490	3993618	783694	6170770
								813877	37989	--	457093	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4929983				
		Материалы		Тенге				1887996				
		Всего заработная плата		Тенге					851866			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2105618				
			Накладные расходы	Тенге				783694				
			Сметная прибыль	Тенге				457093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6170770				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
			Сметная заработная плата	Тенге					851866			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6170770				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
			Сметная заработная плата	Тенге					851866			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								19668802
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3138333				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					995592			

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					310377			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10879170		
			- Накладные расходы	Тенге							3198758	
			- Сметная прибыль	Тенге							1456948	
			Итого по АКТУ:									19 668 802
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								236 026
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									19 904 828
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								437 906
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									20 342 734
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								406 855
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 749 589
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								22 769 775
			НДС на 2022 год, - 12 %	12%								2 732 373
			Всего по акту в текущих ценах на 2022 год с НДС									25 502 148

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____ Сергазина Р.А.
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соотвествует факту _____