Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)
Шифр объекта 2-1

АКТ выполненных работ № 117
за июль месяц 2023 года

на АР-Блок В05-06
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки листы 20									
					отм. 0,000							
1	4	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,19	36766,14	3183,60	1734994	150235	1184792	415558	2322597
						8475,68	993,21	399967	46870		172044	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +3,600							
2	6	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,22	36766,14	3183,60	1037540	89841	708515	248507	1388931
						8475,68	993,21	239184	28028		102884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +9,600							
3	10	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,1	36651,42	3183,60	663391	57623	452358	159390	888603
						8475,68	993,21	153410	17977		65822	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3435925	297699	2345665	823455	4600131
								792561	92875	--	340750	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3435925				
		Материалы		Тенге				2345667				
		Всего заработная плата		Тенге					885436			
			Накладные расходы	Тенге				823455				
			Сметная прибыль	Тенге				340750				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4600130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
			Сметная заработная плата	Тенге					885436			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4600130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
			Сметная заработная плата	Тенге					885436			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля лист 53									
					ТК1							
4	298	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1428,75**	**5476,12**	**24,77**	**7824006**	**35390**	**6435804**	**1259099**	**9809753**
						946,85	**11,04**	**1352812**	**15773**		**726648**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	299	**Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Кровли из ПВХ-мембраны. Устройство**	**м2 кровли**	**1428,75**	**1379,00**	**16,51**	**1970246**	**23589**	**1337738**	**564412**	**2737430**
						426,19	**3,20**	**608919**	**4572**		**202773**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	300	**Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**1428,75**	**3858,85**	**72,43**	**5513332**	**103484**	**4861694**	**538164**	**6535616**
						383,66	**34,86**	**548154**	**49806**		**484120**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	301	**Е11-120101-0720 1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=2**	**Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB**	**м2 кровли**	**1428,75**	**316,08**	**1,75**	**451599**	**2500**	**219413**	**212152**	**716851**
						160,76	**0,64**	**229686**	**914**		**53100**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	302	**С1215-301-0404 215-301-0404 РСНБ РК 2015**	**Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм**	**м2**	**2857,5**	**2332,00**	**--**	**6663690**	**--**	**6663690**	**--**	**7196785**
						--	**--**	**--**	**--**		**533095**	
					ТК2							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	305	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	467,8	1915,45	27,71	896048	12963	753004	122145	1099648
						278,07	5,74	130081	2685		81455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	306	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	467,8	2284,74	115,11	1068801	53848	327222	647320	1853411
						1470,14	33,94	687731	15877		137290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	307	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	96,3668	28105,00	--	2708389	--	2708389	--	2925060
						--	--	--	--		216671	
12	308	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	467,8	209,08	0,70	97808	327	72449	23693	131221
						53,51	0,37	25032	173		9720	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	309	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	467,8	1427,94	118,36	667990	55368	465073	151217	884743
						315,41	35,95	147549	16817		65537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	310	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	467,8	667,12	61,47	312079	28755	264168	25999	365124
						40,95	19,46	19156	9103		27046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	311	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,271324	20737,14	1689,94	5626	459	--	4908	11377
						19047,20	831,18	5168	226		843	
16	312	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,271324	337503,00	--	91573	--	91573	--	98899
						--	--	--	--		7326	
17	315	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	467,8	5476,12	24,77	2561729	11588	2107205	412253	3211900
						946,85	11,04	442936	5165		237919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	316	Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	467,8	1379,00	16,51	645096	7723	438001	184799	896287
						426,19	3,20	199372	1497		66392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	317	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	467,8	3858,85	72,43	1805170	33883	1591811	176205	2139885
						383,66	34,86	179476	16308		158510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	318	Е11-120101-0720 1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=2	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	467,8	316,08	1,75	147862	818	71840	69463	234711
						160,76	0,64	75204	299		17386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	319	С1215-301-0404 215-301-0404 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	м2	935,6	2332,00	--	2181819	--	2181819	--	2356365
						--	--	--	--		174546	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35612863	370695	30590893	4391829	43205066
								4651276	139215	--	3200377	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35612863				
		Материалы		Тенге				18945419				
		Всего заработная плата		Тенге					4790491			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11645471				
			Накладные расходы	Тенге				4391829				
			Сметная прибыль	Тенге				3200377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43205069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2831
			Сметная заработная плата	Тенге					4790491			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43205069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2831
			Сметная заработная плата	Тенге					4790491			
			РАЗДЕЛ 3. Работы по дефектному акту									
			Усиление КМ									
			Здание спортивный корпус В07									
22	425	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.	т конструкций	100,985	117443,25	23743,49	11860007	2397736	264759	6907546	20268958
						91078,00	8054,91	9197512	813425		1501404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11860007	2397736	264759	6907546	20268958

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								9197512	813425	--	1501404	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11860007				
		Материалы		Тенге				264758				
		Всего заработная плата		Тенге					10010937			
			Накладные расходы	Тенге				6907546				
			Сметная прибыль	Тенге				1501404				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20268957				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6070
			Сметная заработная плата	Тенге					10010937			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20268957				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6070
			Сметная заработная плата	Тенге					10010937			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**68074156**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14641349				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3066130			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1045515			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33201315		
			- Накладные расходы	Тенге							12122830	
			- Сметная прибыль	Тенге							5042531	
			Итого по АКТУ:									**68 074 156**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**816 890**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**68 891 046**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**1 515 603**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**70 406 649**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**1 408 133**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**71 814 782**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**78 806 691**
			НДС на 2022 год, - 12 %	12%								**9 456 803**
			Всего по акту в текущих ценах на 2022 год с НДС									**88 263 493**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____ Р. Сергазин Р.А
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соотвествует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)
Шифр объекта 2-1

АКТ выполненных работ № 118
за июль месяц 2023 года

на АР-Блок В04
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 19									
					отм. 0,000							
1	4	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**35,7**	**36766,14**	**3183,60**	**1312551**	**113655**	**896314**	**314377**	**1757082**
						8475,68	**993,21**	**302582**	**35458**		**130154**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +3,600							
2	6	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**30,5**	**36766,14**	**3183,60**	**1121367**	**97100**	**765759**	**268585**	**1501148**
						8475,68	**993,21**	**258508**	**30293**		**111196**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +7,340							

3	8	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	58,53	36766,14	3183,60	2151922	186337	1469503	515419	2880728
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8475,68	993,21	496082	58133		213387	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4585840	397092	3131576	1098381	6138958
		Стоимость общестроительных работ						1057172	123884	--	454737	
		Материалы		Тенге				4585840				
		Всего заработная плата		Тенге				3131579				
			Накладные расходы	Тенге					1181056			
			Сметная прибыль	Тенге				1098381				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				454737				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6138958				
			Сметная заработная плата	Тенге								709
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1181056			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6138958				
			Сметная заработная плата	Тенге								709
									1181056			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля лист 41									
					ТК1							
4	184	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	597,81	5476,12	24,77	3273679	14808	2692835	526825	4104545
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			946,85	11,04	566036	6600		304040	
5	185	Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	597,81	1379,00	16,51	824380	9870	559729	236158	1145381
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			426,19	3,20	254781	1913		84843	
6	186	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	597,81	3858,85	72,43	2306859	43300	2034203	225176	2734598
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			383,66	34,86	229356	20840		202563	
7	187	Е11-120101-0720 1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=2	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	597,81	316,08	1,75	188956	1047	91805	88768	299941
						160,76	0,64	96104	383		22218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

8	188	С1215-301-0404 215-301-0404 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	м2	1195,62	2332,00	--	2788186	--	2788186	--	3011241
						--	--	--	--		223055	
					ТК2							
9	191	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	47,38	1915,45	27,71	90754	1313	76266	12371	111375
						278,07	5,74	13175	272		8250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	192	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	47,38	2284,74	115,11	108251	5454	33142	65562	187718
						1470,14	33,94	69655	1608		13905	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	193	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	12,20035	28105,00	--	342891	--	342891	--	370322
						--	--	--	--		27431	
12	194	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	47,38	209,08	0,70	9906	34	7337	2400	13290
						53,51	0,37	2535	18		984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	195	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	47,38	759,40	118,36	35980	5608	15428	15316	55399
						315,41	35,95	14944	1703		4104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	196	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	47,38	667,12	61,47	31608	2912	26756	2633	36981
						40,95	19,46	1940	922		2739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	197	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1411924	20737,14	1689,94	2928	238	--	2554	5921
						19047,20	831,18	2689	117		439	
16	198	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1411924	337503,00	--	47653	--	47653	--	51465
						--	--	--	--		3812	
					ТК3							

17	200	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная/Бикрост. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	202,08	1458,95	27,71	294825	5600	233033	52764	375396
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			278,07	5,74	56192	1160		27807	
18	203	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	202,08	2284,74	115,11	461700	23262	141352	279629	800635
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1470,14	33,94	297086	6859		59306	
19	204	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	41,62848	28105,00	--	1169968	--	1169968	--	1263565
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		93597	
				Тенге				11978524	113446	10260584	1510156	14567773
		Стоимость общестроительных работ						1604493	42395	--	1079093	
		Материалы		Тенге				11978524				
		Всего заработная плата		Тенге				5911890				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1646888			
			Накладные расходы	Тенге				4348698				
			Сметная прибыль	Тенге				1510156				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1079093				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				14567773				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								960
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1646888			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				14567773				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								960
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					1646888			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								20706731
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2661665				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					510538			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166279			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13392167		
			- Накладные расходы	Тенге							2608537	
			- Сметная прибыль	Тенге							1533830	
			Итого по АКТУ:									20 706 731
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								248 481
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									20 955 212
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								461 015
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									21 416 226
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								428 325
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 844 551

			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								23 971 343
			НДС на 2022 год, - 12 %	12%								2 876 561
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									26 847 904

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П

Объемы работ проверил и соответствует факту _____