Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без на инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)
Шифр объекта 2-3

АКТ выполненных работ № 115
за июль месяц 2023 года

на АР

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Внутренние перегородки с обшивкой из ГКЛ лист 33												
					отм. 0.000							
1	7	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	5,84	36651,42	3183,60	214044	18592	145954	51427	286709
						8475,68	993,21	49498	5800		21238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	8	**Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	23,37	3687,22	30,59	86170	715	56346	26501	121685
						1245,57	14,40	29109	337		9014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	9	**Е11-100402-0901 1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	35,9	7941,61	60,70	285104	2179	173287	99605	415486

						3053,99	28,80	109638	1034		30777	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +3.300							
4	10	**Е11-100402-0901 1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	24	7941,61	60,70	190599	1457	115846	66588	277762
						3053,99	28,80	73296	691		20575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +6.600							
5	11	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	0,51	36651,42	3183,60	18692	1624	12745	4491	25038
						8475,68	993,21	4323	507		1855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	12	**Е11-100404-0202 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	4,23	3687,22	30,59	15597	129	10199	4797	22025
						1245,57	14,40	5269	61		1631	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	13	**Е11-100402-0901 1110-0402-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	9,24	7941,61	60,70	73380	561	44600	25636	106938
						3053,99	28,80	28219	266		7921	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				883586	25257	558977	279045	1255643
								299352	8696	--	93011	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				883586				
		Материалы		Тенге				558978				
		Всего заработная плата		Тенге					308048			
			Накладные расходы	Тенге				279045				
			Сметная прибыль	Тенге				93011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1255642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					308048			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1255642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					308048			

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка стен

					отм. 0.000							

8	202	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3077,76	1799,84	104,40	5539476	321318	1132247	3480306	9741365
						1327,56	85,93	4085911	264472		721583	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 3.300							
9	212	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1859,83	1377,68	8,57	2562251	15939	773280	1423395	4304497
						953,33	3,34	1773032	6212		318852	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. 6.600							
10	221	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1704,34	1377,68	8,57	2348035	14606	708631	1304393	3944622
						953,33	3,34	1624798	5692		292194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10449762	351863	2614158	6208094	17990484
								7483741	276376	--	1332629	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10449762				
		Материалы		Тенге				2614156				
		Всего заработная плата		Тенге					7760117			
			Накладные расходы	Тенге				6208094				
			Сметная прибыль	Тенге				1332629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17990485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4349
			Сметная заработная плата	Тенге					7760117			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17990485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4349
			Сметная заработная плата	Тенге					7760117			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								19246127
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7783093				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					377120			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					285072			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3173134		
			- Накладные расходы	Тенге							6487139	
			- Сметная прибыль	Тенге							1425640	
			Итого по АКТУ:									19 246 127
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								230 954
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									19 477 081

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								428 496
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									19 905 576
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								398 112
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 303 688
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								22 280 461
			НДС на 2022 год, - 12 %	12%								2 673 655
			Всего по акту в текущих ценах на 2022 год с НДС									24 954 116

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____ Сраджев Р.А.
М.П

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П

Объемы работ проверил и соответствует факту _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

Шифр объекта 2-1

АКТ выполненных работ № 116

за июль месяц 2023 года

на Включаемые работы АР

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.А10-АР. Фасад лист 2.1. - В05-06											
				Стены							
1	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	1485	17215,30	51,56	25564720	76567	7896501	14089894	42826983
					11846,23	13,95	17591652	20716		3172369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	183,546	16959,00	--	3112757	--	3112757	--	3361778
					--	--	--	--		249021	
3	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	м2	1485	18487,00	--	27453195	--	27453195	--	29649451
					--	--	--	--		2196256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56130672	76567	38462453	14089894	75838212
							17591652	20716	--	5617646	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56130672				
	Материалы		Тенге				7896502				
	Всего заработная плата		Тенге					17612368			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30565952				
		Накладные расходы	Тенге				14089894				
		Сметная прибыль	Тенге				5617646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75838212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9503
		Сметная заработная плата	Тенге					17612368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75838212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9503
		Сметная заработная плата	Тенге					17612368			
		РАЗДЕЛ 2. Фасад лист 11 - В01-07									
				Стены							
4	**Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	**м2 поверхности облицовки**	**914,25**	**17215,30**	**51,56**	**15739088**	**47139**	**4861533**	**8674536**	**26366714**
					11846,23	**13,95**	**10830416**	**12754**		**1953090**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	**113,0013**	**16959,00**	**–**	**1916389**	**–**	**1916389**	**–**	**2069700**
					–	**–**	**–**	**–**		**153311**	
6	**С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м2**	**914,25**	**18487,00**	**–**	**16901740**	**–**	**16901740**	**–**	**18253879**
					–	**–**	**–**	**–**		**1352139**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**34557217**	**47139**	**23679662**	**8674536**	**46690293**
							10830416	**12754**	**–**	**3458540**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34557217				
	Материалы		Тенге				4861534				
	Всего заработная плата		Тенге					10843170			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18818129				
		Накладные расходы	Тенге				8674536				
		Сметная прибыль	Тенге				3458540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46690293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5851
		Сметная заработная плата	Тенге					10843170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46690293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5851
		Сметная заработная плата	Тенге					10843170			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								122528505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28422068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123706			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33470			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62142117		
		- Накладные расходы	Тенге							22764430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							9076186	
		Итого по АКТУ:									122 528 505
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								1 470 342
		Итого с временными зданиями и сооружениями:									123 998 847
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								2 727 975
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									126 726 822
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								2 534 536
		Итого с непредвиденными работами и затратами									129 261 358
		Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								141 846 283
		НДС на 2022 год, - 12 %	12%								17 021 554
		Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									158 867 837

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____ Сергазин Р.А
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____