Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледжа на 500 мест(А10)
Шифр объекта 2-1

АКТ выполненных работ № 121

за июль месяц 2023 года

на АР-Блок В01,В07

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 19.2									
					отм. 0,000							
1	4	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	153,23	39779,58	3183,60	6095425	487823	4308874	1349354	8040361
						8475,68	993,21	1298728	152190		595582	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +3,600							
2	6	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	144,93	39779,58	3183,60	5765255	461399	4075476	1276263	7604840
						8475,68	993,21	1228380	143946		563321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +7,340							
3	8	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	112,15	39779,58	3183,60	4461280	357041	3153691	987600	5884791
						8475,68	993,21	950548	111389		435910	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16321960	1306263	11538041	3613217	21529992
								3477656	407525	–	1594813	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16321960				
		Материалы		Тенге				11538041				
		Всего заработная плата		Тенге					3885181			
			Накладные расходы	Тенге				3613217				
			Сметная прибыль	Тенге				1594813				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21529990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2338
			Сметная заработная плата	Тенге					3885181			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21529990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2338
			Сметная заработная плата	Тенге					3885181			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля лист 45									
					ТК1							
4	**234**	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1077,7**	**1458,95**	**27,71**	**1572310**	**29863**	**1242771**	**281393**	**2001999**
						278,07	**5,74**	**299676**	**6186**		**148296**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**235**	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1077,7**	**2284,74**	**115,11**	**2462264**	**124054**	**753840**	**1491271**	**4269818**
						1470,14	**33,94**	**1584370**	**36577**		**316283**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**236**	**С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**222,0062**	**28105,00**	**–**	**6239484**	**–**	**6239484**	**–**	**6738643**
						–	**–**	**–**	**–**		**499159**	
7	**237**	**Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1077,7**	**209,08**	**0,70**	**225326**	**755**	**166903**	**54582**	**302301**
						53,51	**0,37**	**57668**	**399**		**22393**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**238**	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1077,7**	**759,40**	**118,36**	**818405**	**127556**	**350932**	**348368**	**1260115**
						315,41	**35,95**	**339917**	**38743**		**93342**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**239**	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**1077,7**	**667,12**	**61,47**	**718955**	**66246**	**608577**	**59896**	**841159**
						40,95	**19,46**	**44132**	**20972**		**62308**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	240	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,211546	20737,14	1689,94	66598	5427	--	58095	134668
						19047,20	831,18	61171	2669		9975	
11	241	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,211546	337503,00	--	1083906	--	1083906	--	1170619
						--	--	--	--		86713	
12	244	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1077,7	7191,92	24,77	7750732	26695	6703617	949733	9396502
						946,85	11,04	1020420	11898		696037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	245	Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	1077,7	1379,00	16,51	1486148	17793	1009050	425733	2064832
						426,19	3,20	459305	3449		152951	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	246	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	1077,7	3858,85	72,43	4158683	78058	3667155	405935	4929788
						383,66	34,86	413470	37569		365169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	247	Е11-120101-0720 1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=2	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	1077,7	316,08	1,75	340639	1886	165502	160026	540718
						160,76	0,64	173251	690		40053	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	248	С1215-301-0404 215-301-0404 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	м2	2155,4	2332,00	--	5026393	--	5026393	--	5428504
						--	--	--	--		402111	
					ТК2							
17	251	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	504	7191,92	24,77	3624728	12484	3135032	444154	4394393
						946,85	11,04	477212	5564		325511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	252	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	504	1915,45	27,71	965387	13966	811274	131597	1184743
						278,07	5,74	140147	2893		87759	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19		Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	504	2284,74	115,11	1151509	58016	352542	697412	1996834
						1470,14	33,94	740951	17106		147914	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20		С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	129,78	28105,00	--	3647467	--	3647467	--	3939264
						--	--	--	--		291797	
21		Е11-120101-0108 1112-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	504	1379,00	16,51	695016	8321	471895	199100	965645
						426,19	3,20	214800	1613		71529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22		Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	504	3858,85	72,43	1944860	36504	1714991	189841	2305477
						383,66	34,86	193365	17569		170776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		Е11-120101-0720 1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=2	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	504	316,08	1,75	159304	882	77399	74838	252873
						160,76	0,64	81023	323		18731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24		С1215-301-0404 215-301-0404 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	м2	1008	2332,00	--	2350656	--	2350656	--	2538708
						--	--	--	--		188052	
					ТК3							
25		Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	585,44	5476,12	24,77	3205940	14501	2637115	515924	4019613
						946,85	11,04	554324	6463		297749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					ТК4							
26		Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	607,72	5476,12	24,77	3327948	15053	2737475	535559	4172587
						946,85	11,04	575420	6709		309080	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				53022658	638060	44953976	7023457	64849803
								7430622	217392	--	4803688	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				53022658				
		Материалы		Тенге				26606068				
		Всего заработная плата		Тенге					7648014			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18347906				
			Накладные расходы	Тенге				7023457				
			Сметная прибыль	Тенге				4803688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64849803				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4462
			Сметная заработная плата	Тенге					7648014			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64849803				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4462
			Сметная заработная плата	Тенге					7648014			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								86379793
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10908278				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1944323			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					624917			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56492015		
			- Накладные расходы	Тенге							10636674	
			- Сметная прибыль	Тенге							6398501	
			Итого по АКТУ:									86 379 793
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								1 036 558
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									87 416 351
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 923 160
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									89 339 510
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 786 790
			Итого с непредвиденными работами и затратами									91 126 300
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								99 998 384
			НДС на 2022 год, - 12%	12%								11 999 806
			Всего по акту, в текущих ценах на 2022 год с НДС									111 998 191

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____ Р.А Сергазин Р.А
М.П

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П

Объемы работ проверил и соотвествует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство культуры и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без на инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)
Шифр объекта 2-5

АКТ выполненных работ № 122
за июль месяц 2023 года

на АР

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки									
					отм. +0,000							
1	1	Е11-080301-0304 1108-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м**	м3	299,93	32981,69	496,72	9892198	148981	7449934	2175137	13032722
						7646,06	151,95	2293283	45574		965387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +14,400							
2	13	Е11-080301-0304 1108-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа свыше 4 м**	м3	276,85	32981,69	496,72	9130981	137517	6876652	2007758	12029838
						7646,06	151,95	2116812	42067		891099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				19023179	286498	14326586	4182895	25062560
								4410095	87641	--	1856486	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19023179				
		Материалы		Тенге				14326586				
		Всего заработная плата		Тенге					4497736			
			Накладные расходы	Тенге				4182895				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				1856486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25062560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2686
			Сметная заработная плата	Тенге					4497736			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25062560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2686
			Сметная заработная плата	Тенге					4497736			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								25062560
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4410095				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					286498			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87641			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14326586		
			- Накладные расходы	Тенге							4182895	
			- Сметная прибыль	Тенге							1856486	
			Итого по АКТУ:									25 062 560
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								300 751
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									25 363 311
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								557 993
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									25 921 304
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								518 426
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26 439 730
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								29 013 910
			НДС на 2022 год 12%	12%								3 481 669
			Всего по акту в текущих ценах на 2022 год с НДС									32 495 579

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: Сергазин Р.А.
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: _____
М.П.

Объемы работ проверил и соотвествует факту_____