Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и а/д города Косшы",Республика Казахстан, Акмолинская область , г. Косшы ,ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**	**220340011556**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК-Автодор НС",010000, Республика Казахстан, Астана, ул. Сығанақ, дом № 17М, тел.: +77172796402**	**990140000661**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос.закупках работ №30 от 15.05.2019 года	

Номер документа	Дата составления
43	**25.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Косшы Целиноградского района			услуга	1	600 000 000,00	600 000 000,00	64 285 714,29
				Итого	1	x	600 000 000,00	64 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бирсейтов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл. 25.07.2023

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»
Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС"
Наименование стройки-Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Косшы Целиноградского района

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2023 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма	
		номер	дата	Наименование	Код		
		30	15.05.2019			№	Дата

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	СМР по смете	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	НДС(по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 299 999 351,26	600 000 000,00							64 285 714,29	600 000 000,00
Аванс 30%										180 000 000,00
Всего с вычетом аванса										420 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы"

м.п.

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

м.п.

Подрядчик:
ТОО "АБК-Автодор НС"

м.п.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБК-Автодор НС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№30** от **15.05.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2023	20.06.2023	25.07.2023

Акт приемки выполненных работ за июль 2023 год

на Подготовительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта с закреплением									
1	1	**СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-2021 ТБ.1601-0204-30 СТР.97**	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ в местности III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части**	**КМ**	**5,3434**	**68438,00**	**--**	**365692**	**--**	**365692**	**--**	**394947**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29255**	
2	2	**СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-2021 ТБ.1601-0204-30 СТР.97**	**ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ в местности III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части**	**КМ**	**5,3434**	**34327,00**	**--**	**183423**	**--**	**183423**	**--**	**198097**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14674**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**549115**	**--**	**549115**	**--**	**593044**
								--	**--**	**--**	**43929**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**549115**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**549115**				
			Сметная прибыль	Тенге				**43929**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**593044**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**593044**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**593044**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**549115**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**43929**	
			ИТОГО ПО АКТУ									**593 044,00**
			Прочие затраты									
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								**593 044,00**

Временные здания и сооружения 1,04%	1,04%	6 167,66
Итого с временными	Тенге	599 211,66
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%	2,10%	12 583,44
Итого с зимними затратами	Тенге	611 795,10
Непредвиденные работы и затраты-2%	0,02	12 235,90
Всего с непредвиденными	Тенге	624 031,00
в том числе на 2021 год - 8 %	0,08	49 922,48
в том числе на 2022 год - 92 %	0,92	574 108,52
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 8 %, К=1	1	49 922,48
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 92 %, К=1,0450539	1,0450539	599 974,35
Итого в текущих ценах	Тенге	649 896,83
НДС (12 %)	Тенге	77 987,62
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге	727 884,45
Всего с учетом скидки 4,36%	0,04	31 769,35
Итого:	Тенге	696 115,10

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
Тойынбосков А.Т.
м.п.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
Ногай В.М.
м.п.
Инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Кравченко А.О.

Подрядчик:
Директор проектов
Бирсеитов А.С.
м.п.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБК-Автодор НС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№30** от **15.05.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2023	20.06.2023	25.07.2023

Акт приемки выполненных работ за июль 2023 год

на Основные виды работ Дорожная одежда
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
1	1	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	128,79	4073,85	2718,76	524671	350149	541	299535	890142
			НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	173981	148099		65937	
2	2	Калькуляция	**Смесь щебеночно-песчаная С6**	м3	148,1085	9239,00	--	1368374	--	1368374	--	1477844
			СП - 8%			--	--	--	--		109470	
3	3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2862	2931,86	45,53	8390983	130307	4864312	3726381	13086752
			НР - 108%; СП - 8%			1186,71	18,86	3396364	53977		969388	
4	4	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	123,066	53376,00	--	6568771	--	6568771	--	7094273
			СП - 8%			--	--	--	--		525502	
5	5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4706,468	6835,07	1459,37	32169038	6868478	24261372	2938577	37916247
			НР - 108%; СП - 8%			220,80	357,32	1039188	1681715		2808632	
6	6	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15см)см С-6. Устройство**	м2 основания или покрытия	20433,12	275,28	205,43	5624829	4197576	5925	2891491	9197560
			НР - 108%; СП - 8%			69,56	61,47	1421328	1256024		681240	
7	7	Калькуляция	**Смесь щебеночно-песчаная С6**	м3	3800,56032	9239,00	--	35113377	--	35113377	--	37922447
			СП - 8%			--	--	--	--		2809070	

8	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	18,04768	188773,53 --	3184,01 1434,32	3406924 --	57464 25886	3349460	27957 274791	3709672
9	9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	25782,4	2904,93 34,85	245,02 37,61	74896067 898517	6317204 969676	67680346	2017731 6153228	83067025
10	10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	25782,4	1282,54 12,28	0,10 --	33066959 316608	2578 --	32747773	341875 2672604	36081437
11	11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	12,2196125	188773,53 --	3184,01 1434,32	2306739 --	38908 17527	2267831	18929 186053	2511722
12	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	61098,0626	2907,64 34,85	258,53 36,69	177651171 2129267	15795682 2241688	159726222	4720436 14589606	196961214
13	13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	61098,0626	654,42 6,14	0,05 --	39983794 375142	3055 --	39605597	405080 3230866	43619740
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				421071697 9750395	33761401 6394592	377559901 --	17387992 35076387	473536075
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				421071697				
		Материалы		Тенге				334509381				
		Всего заработная плата		Тенге					16144987			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43050522				
			Накладные расходы	Тенге				17387992				
			Сметная прибыль	Тенге				35076387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				473536076				8373
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16144987			
			Сметная заработная плата	Тенге				473536076				8373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16144987			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуаров									
14	18	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	182,784	4073,85 1350,89	2718,76 1149,93	744635 246921	496946 210189	768	425112 93580	1263327
15	19	Калькуляция	Смесь щебеночно-песчаная С6 СП - 8%	м3	210,2016	9239,00 --	-- --	1942053 --	-- --	1942053	-- 155364	2097417
16	20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	6528	2619,75 1186,71	45,53 18,86	17101728 7746843	297220 123118	9057665	8499587 2048095	27649409
17	21	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	104,448	53376,00 --	-- --	5575016 --	-- --	5575016	-- 446001	6021017

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**25363432**	**794166**	**16575502**	**8924699**	**37031170**
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7993764**	**333307**	–	**2743040**	
Материалы	Тенге				**25363432**				
Всего заработная плата	Тенге				**9058433**				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**8327071**			
Накладные расходы	Тенге				**7517069**				
Сметная прибыль	Тенге				**8924699**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2743040**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**37031171**				**5412**
Сметная заработная плата	Тенге					**8327071**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**37031171**				**5412**
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**8327071**			
Сметная заработная плата	Тенге								**510567247**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**17744159**				
В ТОМ ЧИСЛЕ:						**34555567**			
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6727899**			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**394135405**		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге							**26312691**	
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**37819427**	
- Накладные расходы	Тенге								**510 567 247,44**
- Сметная прибыль									
ИТОГО ПО АКТУ									**510 567 247,44**
Прочие затраты	Тенге								**5 309 899,57**
ВСЕГО ПО АКТУ									**515 877 147,01**
Временные здания и сооружения 1,04%	1,04%								**10 833 420,09**
Итого с временными	Тенге								
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%	2,10%								**526 710 567,30**
Итого с зимними затратами	Тенге								**10 534 211,35**
Непредвиденные работы и затраты-2%	0,02								**537 244 778,73**
Всего с непредвиденными	Тенге								**42 979 582,30**
в том числе на 2021 год - 8 %	0,08								**494 265 196,43**
в том числе на 2022 год - 92 %	0,92								**42 979 582,30**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 8 %, К=1	1								**516 533 771,16**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 92 %, К=1,0450539	1,0450539								**559 513 353,46**
Итого в текущих ценах	Тенге								**67 141 602,42**
НДС (12 %)	Тенге								**626 654 955,88**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге								**27 351 070,98**
Всего с учетом скидки 4,36%	0,04								**599 303 884,90**
Итого:	Тенге								

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных
Тойынбеков А.Т.
м.п.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
Погай В.М.
м.п.

Инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Кравченко А.О.

Подрядчик:
Директор проектов
Бирсейтов А.С.
м.п.