Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная",** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015369**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК", Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул.Павлова 12/1, ,** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740002253**

Договор (контракт) № 658 от 05.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000005 5	**28.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкрн. "БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети. г. Костанай.			усл.	1	2 163 083,71	2 163 083,71
				Итого	1	x	2 163 083,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Саутбаев С. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Шиантбеков Н.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2023

М.П. **М.П.**

Заказчик :**Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"**

Наименование строительства и его адрес:**Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"БЕРЕКЕ".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.**

Справка 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		658	05.10.2019г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай. Корректировка (Телефонизация)	47861726,36	1931324,74				-	-	-	231758,97	2163083,71

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель_____ Иманбеков Д.Р.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
БИН 150240031725
Директор ТОО "DAB LTD"_____ Иманбаев М.М.

Подрядчик: ТОО "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253
Директор_____ Саутбаев С.Ш.

Техрический надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 0660540001000

Инженер экперт технического надзора_____Соснов В.Н.

Форма 4

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
Объект: Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай.
Договор: №658 от 05.10.2019г.

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		1310-0904-0204 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Кзтр=1,1	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу. Протягивании кабеля в канализации через колодец, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**1134,1**		**364,13**	**124,61**	**412954,55**	**141318,39**	**1051,24**	**229070,27**	**693386,81**
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	0,198	224,55	**238,59**	**41,94**	**270584,92**	**47568,24**		**51361,99**	
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	43,32	1205,00		270584,92				
1.3		3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0382	43,32262		3262,00		141318,39			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0382	43,32262		1098,00		47568,24			
1.4		2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	11,341	84,00				952,64		
1.5		2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0001	0,11341	452,00				51,26		
1.6		2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00001	0,011341	4174,00				47,34		
2		**СТПРАЙС лист**	**Кабель связи оптический КС-ОКЛ-П-24-G.652** *СП - 8%*	**км**	**0,6859**		**263157,14**	--	**180499,48**	--	**180499,48**	--	**194939,44**
							--	--	--	--		**14439,96**	
3		**СТПРАЙС лист**	**Кабель связи оптический КС-ОКЛ-П-20-G.652** *СП - 8%*	**км**	**0,17224**		**273835,71**	--	**47165,46**	--	**47165,46**	--	**50938,70**
							--	--	--	--		**3773,24**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4		1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1К=0,4166	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 64. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.(свариваемых волокон 20)**	**муфта**	**1**		**128236,91**	**103330,56**	**128236,91**	**103330,56**	**2159,49**	**34139,44**	**175366,46**
			НР - 72%; СП - 8%				**22746,86**	**24669,03**	**22746,86**	**24669,03**		**12990,11**	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	14,5	14,5	1569,00		22746,86				
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,47	22,47							
4.3		3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	12,064736	12,064736		3262,00		39355,17			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,064736	12,064736		1098,00		13247,08			
4.4		3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	10,402502	10,402502		6150,00		63975,39			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,402502	10,402502		1098,00		11421,95			
4.5		2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000137	0,000137	315254,00				43,08		
4.6		2113-0809-0102	Лента "Сэвилен"	кг	0,133312	0,133312	1336,00				178,10		
4.7		2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,39577	0,39577	658,00				260,42		
4.8		2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,37494	0,37494	4174,00				1565,00		
4.9		2113-0816-0701	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,005832	0,005832	840,00				4,90		
4.10		2113-0816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,004166	0,004166	4440,00				18,50		
4.11		2113-0816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,005416	0,005416	1319,00				7,14		
4.12		2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,996	24,996	3,00				74,99		
4.13		2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,000104	0,000104	70727,00				7,37		
5		1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**	**муфта**	**1**		**338081,25**	**272836,32**	**338081,25**	**272836,32**	**5183,61**	**90142,54**	**462481,70**
			НР - 72%; СП - 8%				**60061,32**	**65136,65**	**60061,32**	**65136,65**		**34257,90**	
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	38,28	38,28	1569,00		60061,32				
5.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	59,32	59,32							
5.3		3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	31,856	31,856		3262,00		103914,27			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,856	31,856		1098,00		34977,89			
5.4		3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	27,467	27,467		6150,00		168922,05			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,467	27,467		1098,00		30158,77			
5.5		2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000328	0,000328	315254,00				103,40		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.6		2113-0809-0102	Лента "Сэвилен"	кг	0,32	0,32	1336,00				427,52		
5.7		2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,95	0,95	658,00				625,10		
5.8		2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,9	0,9	4174,00				3756,60		
5.9		2113-0816-0701	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,014	0,014	840,00				11,76		
5.10		2113-0816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,01	0,01	4440,00				44,40		
5.11		2113-0816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,013	0,013	1319,00				17,15		
5.12		2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	60	3,00				180,00		
5.13		2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00025	0,00025	70727,00				17,68		
6		**1310-0904-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1**	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 20. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**										
			НР - 72%; СП - 8%	**муфта**	**1**		**161869,69**	**128256,50**	**161869,69**	**128256,50**	**2546,99**	**44412,43**	**222784,69**
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	19,8	19,8	**31066,20**	**30617,73**	**31066,20**	**30617,73**		**16502,57**	
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,89	27,89	1569,00		31066,20				
6.3		3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	14,971	14,971		3262,00		48835,40			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,971	14,971		1098,00		16438,16			
6.4		3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	12,914	12,914		6150,00		79421,10			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,914	12,914		1098,00		14179,57			
6.5		2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000134	0,000134	315254,00				42,24		
6.6		2113-0809-0102	Лента "Сэвилен"	кг	0,32	0,32	1336,00				427,52		
6.7		2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,39	0,39	658,00				256,62		
6.8		2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,398	0,398	4174,00				1661,25		
6.9		2113-0816-0701	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,0061	0,0061	840,00				5,12		
6.10		2113-0816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,01	0,01	4440,00				44,40		
6.11		2113-0816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,013	0,013	1319,00				17,15		
6.12		2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	25	3,00				75,00		
6.13		2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00025	0,00025	70727,00				17,68		
7		**СТПРАЙС**	**Муфта разветвительная оптическая FOSC A8**										
			СП - 8%	**шт**	**2**		**52655,26**	--	**105310,53**	--	**105310,53**	--	**113735,37**
							--	--	--	--		**8424,84**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1913633,16**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**384459,30**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**645741,77**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**167991,65**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**343916,81**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							397764,68	
		- Сметная прибыль	Тенге							141750,60	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1913633,16**				
		Временные здания и сооружения 2,2%		2,2%			**42 099,93**				
		ИТОГО					**1 955 733,09**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,52%		2,52%			**49 284,47**				
		Итого по наружной телефонизации в текущих ценах на 2019год		1,0498961			**2 005 017,56**				
		Поправочный понижающий коффициент		0,917467733750			**2 105 060,12**				
		Налог на добавленую стоимость 12%		12%			**1 931 324,74**				
		Всего стоимость строительства объекта:					**231 758,97**				
							2 163 083,71				

Сдал Директор
Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253

Саутбаев С.Ш.

Представитель авторского надзора Заказчика
Директор ТОО"DAB LTD"
БИН 150240031725

Иманбаев М.М.

Представитель государственного учереждения
Государственного учереждения"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Тумурзинов Н.Н.

Представитель технадзор надзора Заказчика
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 060540001000

Соснов В.Н.