Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

Подрядчик: ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	07.02.2022 г.				
		Доп.согл.№ 3/2	27.03.2023 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО в отчетном месяце
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце **без НДС**	Из графы 1							
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"	180 864 298,03	67 177 730,69							8 061 327,68	75 239 058,37
	Удержание тендерной скидки 5%	9 043 214,90	3 358 886,54							403 066,38	3 761 952,92
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	171 821 083,13	63 818 844,15							7 658 261,30	71 477 105,45
	в том числе НДС 12%	18 409 401,77	6 837 733,30							820 528,00	7 658 261,30
	Оплата аванса 30%	51 546 324,94	19 145 653,25							2 297 478,39	21 443 131,64
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	120 274 758,19	44 673 190,90							5 360 782,91	50 033 973,81

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

_____ Шагирбаев Е.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Технический директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ Әбіхалықов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

_____ Акитов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 3/2 от 27 марта 2023 года к Договору № 3 от 07 февраля 2022 года**

Акт выполненных работ № 5

за ИЮЛЬ 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления (2-2)(ОФ1181710)										
			Надземная прокладка										
			Трубопроводы										
1	1	**Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,11	1623851,5	758103,08	178624	83391	8579	118752	321166	
	1.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,5	787760	302708,58	86654	33298		23790		
	1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0143	874				4807			
2	2	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,135	211214				3020,36			
	2.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,4	1238905,8	419978,08	167252	56697	7923	125870	316572	
	2.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0108	760240	181546,95	102632	24509		23450		
3	3	**Е11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,535	874				4719,6			
	3.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	10,7	211214				2281,11			
	3.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0268	1054698,38	313590,14	564264	167770	18291	452087	1097659	
4	4	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,705	706920	146638,05	378202	78451		81308		
	4.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1269	874				9351,8			
	4.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0282	211214				5649,97			
5	5	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,93	894891,05	274854,95	630898	193773	10290	512243	1234592	
	5.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1674	605440	128484,96	426835	90582		91451		
	5.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0372	34153				4334,02			
6	6	**Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,235	211214				5956,23			
	6.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0423	840885,43	248761,47	197608	58459	13574	675725	1628612	
	6.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0071	579640	117810,39	563059	119491		120638		
7	7	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	6,27	34153				5717,21			
						211214				7857,16			
						579640	117810,39	136215	27685	2934	162262	388660	
						34153				1444,67	28790		
						211214				1489,06			
						819468,41	231176,59	5138067	1449477	65031	4269820	10160518	
						577920	109950,78	3623558	689391		752631		

	Позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,1286	34153				38545,08			
	7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1254	211214				26486,24			
8	15	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 219 мм,толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	11	11695		128645		128645	10292	138937	Казахстан
9	16	С1241-112-0221	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 168 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10	4837		48370		48370	3870	52240	
10	17	С1241-112-0206	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	60	2951		177060		177060	14165	191225	
11	18	С1241-112-0154	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 114 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	60	1192		71520		71520	5722	77242	
12	31		**Крепление горизонтального газопровода Д219х6 на стойке из труб 133х3 ОПП-2-2600 10шт**										
		Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,301	28573,73	12188,48	8601	3669	800	3637	13217	
						13725,8	3784,59	4131	1139		979		
	31.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				97,8			Казахстан 100%
	31.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2107	295				62,16			
	31.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				56,1			
	31.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				41,06			
	31.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				117,67			
	31.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	524262				306,14			Казахстан 100%
13	32	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,301	3604,17	609,29	1085	183	86	563	1780	
						2709,48	1,57	816	0		132		
	32.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				85,91			
14	33	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2501	856578		214230		214230	17138	231368	Казахстан
15	34	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	47,8	537		25669		25669	2053	27722	
16	35	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0031	647579		2007		2007	161	2168	Казахстан
17	37		**Крепление горизонтального газопровода Д219х6 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 4шт**										
		Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,3908	28573,73	12188,48	11167	4763	1039	4722	17160	
						13725,8	3784,59	5364	1479		1271		
	37.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				126,98			Казахстан 100%
	37.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2736	295				80,7			
	37.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				72,83			
	37.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				53,3			
	37.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				152,77			Казахстан 100%
	37.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	524262				397,47			

	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	38	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		0,3908	3604,17	609,29	1409	238	112	731	2311	
	38.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		2709,48	1,57	1059	1		171		
				т	0,0005	219538				111,53			
19	39	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,37044	856578		317311		317311		342696	Казахстан
20	40	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	т	19,12	537		10267		10267	25385	11088	
21	41	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	кг	0,00124	647579		803		803	821	867	Казахстан
			Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 133х3 ОПП-2-2600 15шт	т							64		
22	43	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,4515	28573,73	12188,48	12901	5503	1201	5455	19824	
	43.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	13725,8	3784,59		6197	1709		1468		
				т	0,0002	812316				146,7			Казахстан 100%
	43.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3161	295				93,23			
	43.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				84,15			
	43.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				61,58			
	43.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				176,5			Казахстан 100%
	43.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0009	524262				459,21			
23	44	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		0,4515	3604,17	609,29	1627	275	129	845	2670	
	44.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		2709,48	1,57	1223	1		198		
				т	0,0006	219538				128,86			
24	45	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,37515	856578		321345		321345		347053	Казахстан
25	46	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	т	71,7	537		38503		38503	25708	41583	
26	47	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	кг	0,00465	647579		3011		3011	3080	3252	Казахстан
			Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 4шт	т							241		
27	49	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,3908	28573,73	12188,48	11167	4763	1039	4722	17160	
	49.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	13725,8	3784,59		5364	1479		1271		
				т	0,0002	812316				126,98			Казахстан 100%
	49.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2736	295				80,7			
	49.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				72,83			
	49.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				53,3			
	49.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				152,77			Казахстан 100%
	49.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	524262				397,47			
28	50	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		0,3908	3604,17	609,29	1409	238	112	731	2311	
	50.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		2709,48	1,57	1059	1		171		
				т	0,0005	219538				111,53			
29	51	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,37044	856578		317311		317311		342696	Казахстан
30	52	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	т	19,12	537		10267		10267	25385	11088	

№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	53	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	кг	0,00124	647579		803		803	821	867	Казахстан
				т							64		
			Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 108х4 ОПП-2-2600 55шт										
32	55	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	1,74735	28573,73	12188,48	49928	21298	4647	21112	76723	
	55.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007	13725,8	3784,59	23984	6613		5683		
	55.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2231	812316				567,76			Казахстан 100%
	55.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	295				360,83			
	55.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	1863700				325,65			
	55.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,001	439993				238,33			
	55.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0034	651547				683,09			Казахстан 100%
33	56	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,74735	524262				1777,17			
	56.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	3604,17	609,29	6298	1065	499	3269	10332	
34	57	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4674	2709,48	1,57	4734	3		765		
35	58	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	262,9	219538				498,69			
36	59	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01705	856578		1256943		1256943		1357498	Казахстан
						537		141177		141177	100555		
			Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 26шт								11294	152471	
37	61	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	2,5402	647579		11041		11041		11924	Казахстан
	61.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	28573,73	12188,48	72583	30962	6756	883		
	61.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7781	13725,8	3784,59	34866	9614		30691	111536	
	61.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	812316				825,38	8262		
	61.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	1863700				524,55			Казахстан 100%
	61.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0015	439993				473,42			
	61.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0049	651547				346,48			
38	62	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	2,5402	524262				993,04			Казахстан 100%
	62.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0033	3604,17	609,29	9155	1548	2583,56	4752	15020	
39	63	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,40786	2709,48	1,57	6883	4	724,97	1113		
40	64	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	124,28	219538							
41	65	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00806	856578		2062520		2062520	165002	2227522	Казахстан
						537		66738		66738	5339	72077	
			Крепление горизонтального газопровода Д108х4,0 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 62шт								418		
42	67	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	1,51342	28573,73	12188,48	43244	18447	4025	18285	66451	
						13725,8	3784,59	20773	5728		4922		

		Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	67.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	812316				491,75			Казахстан 100%
	67.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0594	295				312,52			
	67.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1863700				282,06			
	67.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				206,43			
	67.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0009	651547				591,64			
	67.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0029	524262				1539,25			Казахстан 100%
43	68	E11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,51342	3604,17	609,29	5455	922	432	2831	8949	
	68.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	2709,48	1,57	4101	2		663		
			Крепление горизонтального газопровода Д108х4,0 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 18шт			219538				431,93			
44	73	E11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,86184	28573,73	12188,48	24626	10505	2292	10413	37842	
	73.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	13725,8	3784,59	11829	3262	280,03	2803		Казахстан 100%
	73.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6033	812316				177,97			
	73.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	295				160,62			
	73.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	1863700				117,55			
	73.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0005	439993				336,92			
	73.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0017	651547				876,55			Казахстан 100%
45	74	E11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,86184	3604,17	609,29	3106	525	246	1612	5095	
	74.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	2709,48	1,57	2335	1		377		
46	75	C1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,8145	219538				245,97			
47	76	C1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	39,78	856578		697683		697683		753498	Казахстан
48	77	C1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00756	537		21362		21362	55815	23071	
			Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 76х3 ОПП-2-2600 106шт			647579		4896		4896	1709	5288	Казахстан
49	79	E11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	2,0034	28573,73	12188,48	57245	24418	5328	392		
	79.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008	13725,8	3784,59	27498	7582		24205	87966	
	79.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4024	812316				650,96	6516		Казахстан 100%
	79.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	295				413,7			
	79.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	1863700				373,37			
	79.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0012	439993				273,26			
	79.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0039	651547				783,19			
50	80	E11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	2,0034	524262				2037,59			Казахстан 100%
	80.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	3604,17	609,29	7221	1221	572	3748	11846	
			Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3 ОПП-2-5400 42шт			2709,48	1,57	5428	3		877		
						219538				571,77			

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	85	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	2,01096	28573,73	12188,48	57461	24511	5348	24297	88299	
	85.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008	13725,8 812316	3784,59	27602	7611	653,41	6541		Казахстан 100%
	85.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4077	295				415,26			
	85.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1863700				374,78			
	85.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	439993				274,29			
	85.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0012	651547				786,14			Казахстан 100%
	85.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0039	524262				2045,28			
52	86	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	2,01096	3604,17	609,29	7248	1225	574	3762	11891	
	86.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	2709,48 219538	1,57	5449	3	573,93	881		
			Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 76х3 ОПП-2-2600 33шт										
53	91	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,6237	28573,73	12188,48	17821	7602	1659	7536	27386	
	91.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	13725,8 812316	3784,59	8561	2360	202,66	2029		Казахстан 100%
	91.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4366	295				128,79			
	91.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863700				116,24			
	91.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				85,07			
	91.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004	651547				243,82			
	91.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0012	524262				634,35			Казахстан 100%
54	92	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,6237	3604,17	609,29	2248	380	178	1167	3688	
	92.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	2709,48 219538	1,57	1690	1	178	273		
			Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 8шт										
55	97	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,38304	28573,73	12188,48	10945	4669	1019	4628	16819	
	97.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	13725,8 812316	3784,59	5258	1450	124,46	1246		Казахстан 100%
	97.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2681	295				79,1			
	97.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				71,39			
	97.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				52,25			
	97.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				149,74			
	97.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	524262				389,58			Казахстан 100%
56	98	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,38304	3604,17	609,29	1381	234	109	717	2266	
	98.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	2709,48 219538	1,57	1038	1	109,32	168		
57	99	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,362	856578		310081		310081		334887	Казахстан
58	100	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	17,68	537		9494		9494	24806	10254	
59	101	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00336	647579		2176		2176	760 174	2350	Казахстан

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб 57х3 ОПП-2-2600 1511шт										
60	103	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	3,24786	28573,73	12188,48	92803	39587	8638	39241	142608	
	103.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0013	13725,8	3784,59	44579	12292		10564		
	103.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2735	812316				1055,32			Казахстан 100%
	103.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	295							
	103.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001	1863700				670,68			
	103.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0019	439993				605,3			
	103.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0063	651547				443			
61	104	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**			524262				1269,68			
	104.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	3,24786	3604,17	609,29	11706	1979	3303,3			Казахстан 100%
			Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб 76х3 ОПП-2-5400 461шт	т	0,0042	2709,48	1,57	8800	5	927	6076	19205	
62	109	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**			219538				926,94	1423		
	109.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т конструкций	16,52685	28573,73	12188,48	472234	201437	43952	199680	725667	
	109.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	т	0,0066	13725,8	3784,59	226844	62547		53753		
	109.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	м3	11,5688	812316				5370,01			Казахстан 100%
	109.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0017	295							
	109.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0051	1863700				3412,79			
	109.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0099	439993				3080,11			
63	110	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0321	651547				2254,23			
	110.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	16,52685	524262				6460,81			
64	111	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0215	3604,17	609,29	59566	10070	16808,94			Казахстан 100%
65	112	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	15,5818	2709,48	1,57	44779	26	4717	30916	97720	
66	113	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	1018,81	219538				4716,75	7238		
			Фундаменты под опоры		0,19362	647579							
67	115	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	77,5	3077,2	0	238483	0	0	171708	443006	
68	116	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	104,5	30327,17	1230,92	3169189	128631	2368236	641679	4115737	
	116.1	212-101-2012	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	106,59	6433,7	314,07	672322	32820		304869		
			УСТАНОВКА ГРПШ-10,6			20517				2186907,03			Казахстан 100%
			ПОДСТАВКА ПОД НАДЗЕМНУЮ ГРПШ-6 (60 ШТ)										
69	131	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	12,6	30327,17	1230,92	382122	15509	285548	77370	496251	
	131.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	12,852	6433,7	314,07	81065	3957		36759		
70	132	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	1,584	20517				263684,48			Казахстан 100%
						123710,45	8688,04	195957	13762	14084	116541	337498	
						106131,2	497,55	168112	788		25000		

		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	132.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0079	647579				5128,83			Казахстан 100%
	132.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0222	219538				4868,47			
	132.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0031	524262				1611,04			
71	134	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	104,4	198,36	5,45	20709	569	9169	7615	30590	
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0188	105,08	0,63	10970	66		2266		
72	146	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	ПОДСТАВКА ПОД НАДЗЕМНУЮ ГРПШ-10 (114 ШТ)			439993				8268,35			
			Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	23,94	30327,17	1230,92	726032	29468	542541	147003	942878	
	146.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	24,4188	6433,7	314,07	154023	7519		69843		
73	147	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	3,0096	20517				501000,52			Казахстан 100%
	147.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,015	123710,45	8688,04	372319	26147	26759	221428	641247	
	147.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0421	106131,2	497,55	319412	1497		47500		
	147.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0058	647579				9744,77			Казахстан 100%
						219538				9250,1			
						524262				3060,97			
74	162	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	ПОДСТАВКА ПОД ПОДЗЕМНУЮ ГРПШ-6 (125 ШТ)										
			Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	26,25	30327,17	1230,92	796088	32311	594892	161187	1033857	
		212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	26,775	6433,7	314,07	168885	8244		76582		
75	163	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	3,3	20517				549342,67			Казахстан 100%
	163.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0165	123710,45	8688,04	408244	28671	29341	242794	703121	
	163.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0462	106131,2	497,55	350233	1642		52083		
	163.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0064	647579				10685,05			Казахстан 100%
						219538				10142,66			
						524262				3356,33			
76	178	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	ПОДСТАВКА ПОД ПОДЗЕМНУЮ ГРПШ-10 (124 ШТ)										
			Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	26,04	30327,17	1230,92	789720	32053	590133	159898	1025587	
		212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	26,5608	6433,7	314,07	167534	8178		75969		
77	179	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	3,2736	20517				544947,93			Казахстан 100%
	179.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0164	123710,45	8688,04	404979	28441	29106	240851	697496	
	179.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0458	106131,2	497,55	347431	1629		51666		
	179.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0064	647579				10599,57			Казахстан 100%
						219538				10061,51			
						524262				3329,47			
			ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ ОТ ПАДАЮЩИХ ЭЛ.ПРОВОДОВ										
78	184	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	20,3	3077,2	0	62467	0	0	44976	116038	
						3077,2	0	62467	0		8595		
79	185	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/	м3	20,3	28613,57	1230,92	580855	24988	425264	124652	761948	
	185.1	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	20,706	6433,7	314,07	130604	6376		56441		
						18837				390038,92			Казахстан 100%
80	186	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	1,568	28573,73	12188,48	44804	19111	4170	18945	68849	
		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	13725,8	3784,59	21522	5934		5100		
	186.1					812316				509,48			Казахстан 100%
	186.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0976	295							
	186.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1863700				323,79			
	186.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				292,23			
	186.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0009	651547				213,87			
										612,98			Казахстан 100%

		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	186.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003	524262				1594,76			
81	187	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже										
	187.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	1,568	3604,17	609,29	5651	955	448	2933	9271	
82	188	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,002	2709,48	1,57	4248	2		687		
83	189	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т	1,568	219538				447,51			
	189.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т конструкций	0,957775	856578		1343114		1343114	107449	1450563	Казахстан
	189.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	т	0,0032	68968,5	2985,2	66056	2859	4595	40810	115415	
	189.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	м3	1,4367	61185,8	567,03	58602	543		8549		
	189.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	647579				2046,78			Казахстан 100%
84	190	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,0019	295				423,82			
				т	0,84175	651547				374,42			Казахстан 100%
			ФУТЛЯР ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДА /МЗ-7/			524262				974,12			
85	206	С1241-201-0415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	8,08	645236		543127		543127	43450	586577	Казахстан
86	208	С1241-201-0414	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм	м	121,2	3657		29549		29549	2364	31913	Казахстан
87	209	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	282,8	3006		364327		364327	29146	393473	Казахстан
88	211	С1241-201-0411	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	606	2305		651854		651854	52148	704002	Казахстан
			ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА			1097		664782		664782	53183	717965	Казахстан
89	221	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2050	198,36	5,45	406638	11173	180052	149527	600658	
	221.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,369	105,08	0,63	215414	1292		44493		
90	222	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115			439993				162357,42			
	222.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	м2	2050	167,42	3,87	343211	7933	209366	87770	465459	
			ОКРАСКА ОПОР	т	0,369	61,42	0,63	125911	1291		34478		
91	223	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			508438				187613,62			
	223.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	м2	805	198,36	5,45	159680	4387	70703	58717	235869	
92	224	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	т	0,1449	105,08	0,63	84589	507		17472		
	224.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115			439993				63754,99			
			КОНТРОЛЬ СТЫКОВ	м2	805	167,42	3,87	134773	3115	82215	34466	182778	
93	229	Ц13-390201-0510	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	т	0,1449	61,42	0,63	49443	507		13539		
94	230	Ц13-390201-0507	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 6 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное			508438				73672,67			
				стык	86	1583,95	43,2	136220	3715	7908	76004	229202	
						1448,8	0	124597	0		16978		
				стык	450	1364,3	36,72	613935	16524	26946	347984	1038872	
						1267,7	0	570465	0		76953		

	...озиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	231	Ц13-390201-0504	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		479	983,89	25,92	471283	12416	25133	264578	794730	
				стык		905,5	0	433734	0		58869		
96	232	Ц13-390201-0502	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		2771	786,43	21,6	2179198	59854	112032	1224461	3675952	
				стык		724,4	0	2007312	0		272293		
			Итого по разделу: 1. Газопровод среднего давления (2-2)(ОФ1181710)									61357965	
			ИТОГО:					45371932	3190012	29755141	11441000	61357965	
								12426777	1271117		4545033		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		797 653,55					
			Итого с временными									62 155 618,55	
			Зимние удорожания			0,91 %		565 616,13					
			Итого с зимними удорожаниями									62 721 234,68	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 254 424,69					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63 975 659,37	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									67 177 730,69	
			НДС			12 %		8 061 327,68					
			Итого с НДС									75 239 058,37	
			Скидка по тендеру 5%									3 761 952,92	
			Итого с учетом скидки по тендеру									71 477 105,45	
			Оплата аванса 30%									21 443 131,64	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									50 033 973,81	
			в том числе НДС 12%									5 360 782,91	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AKBARS STROY Ltd"
(наименование организации)

Директор _____ Ермитов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нур&М Курылыс"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
(наименование организации)

Руководитель отдела _____ Шагирбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ Данияров Б.А.