Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Западно Казахстанской области " БИН 060240004327. город Уральск , Х.Чурина 116. телефон 8(7112) 50 42 01**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" Мангистауская область, город Актау, мкр 31 Б, зд. 4, этаж 1. Телефон 8 (7292) 77 61 61**

Наименование строительства: **Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 2021 /95	от 2021-09-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**500 524 967,86**									
в том числе за отчетный месяц		**150 000 000,00**		**168 000 000,00**					**18 000 000,00**	**168 000 000,00**
итого к оплате		**150 000 000,00**							**18 000 000,00**	**168 000 000,00**

М.П. Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Западно Казахстанской области " БИН 060240004327

Заместитель руководителя Молдашев Н.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

Директор Боранбаев Б.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА " Сералиев К.З.

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно Казахстанской области" ЕНН 0602000432?, город Уральск, Х.Чурина 116, телефон 8(7112) 50 42 01

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 87292776161

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Поликлиника на 200 посещений в смену

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2021 /95 от 2021-09-09

Акт выполненных работ №6

за Июль 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
1	45	1106-9701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке, С12/15. Устройство	м³	132,469045	67286,64	7221,70	8913395	956651	5791769	2162412	11961871
						16343,25	1595,11	2164974	211303		886065	
2	46	1106-9301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15	33706,33	1793,35	505595	26900	26685	419890	999524
						30133,98	627,20	452010	9408		74039	
3	47	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-II (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,80162	317808,90	–	1843801	–	1843801	–	1991305
						–	–	–	–		14750	
4	48	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-II (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,200823	337968,90	–	405840	–	405840	–	438307
						–	–	–	–		32467	
5	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,60389	365652,90	–	220814	–	220814	–	238479
						–	–	–	–		17665	
6	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52575	365652,00	–	192242	–	192242	–	207621
						–	–	–	–		15379	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	51	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке, С12/15. Устройство	м³	2,6	67286,64	7221,70	174945	18776	113677	42442	234778
						16343,25	1595,11	42492	4147		17391	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127043717	9035986	90653747	27608786	16071885
								27353984	2304018	--	12372204	
			РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
8	57	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	381,5	61453,23	3281,25	23444407	1251797	16905272	5189796	30924939
						13859,34	768,25	5287338	293087		2290736	
9	58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,52	1222954,99	9739,12	635937	5064	578360	63352	755232
						100985,50	2260,85	52512	1176		55943	
10	59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Армирование кладки стен	т	0,891	113250,49	3552,49	100906	3165	--	91881	208210
						109698,00	1185,30	97741	1056		15423	
11	62	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	104,181355	7737,05	396,07	806156	41263	465373	288733	1182373
						2874,03	106,02	299420	11045		87583	
12	63	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	388,8	48857,49	4308,48	18995792	1675137	13417220	4055604	24895509
						10039,70	1176,52	3903435	457431		1844113	
13	64	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	110,7	40133,68	4125,00	4442798	456637	3214852	816747	5680309
						6967,56	965,80	771309	106914		420764	
14	65	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича (душевая). Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	14,2	7737,05	396,07	109856	5624	63431	39355	161158
						2874,03	106,02	40811	1505		11938	
15	66	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из керамического кирпича (душевая). Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	3,9	50269,19	4308,48	196050	16803	140092	40681	255670
						10039,70	1176,52	39155	4588		18938	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127043717	9035986	90653747	27608786	64063400
								27353984	2304018	--	12372204	
			РАЗДЕЛ 4.МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
16	69	1108-0201-1005 РСНБ РК 2022	Стены наружные из силикатного кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	18,5	49876,59	3000,00	922717	55500	688162	178606	1189429
						9678,63	702,40	179055	2994		88106	
17	70	1108-0201-1005 РСНБ РК 2022	Стены наружные из силикатного кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	22,7	49876,59	3000,00	1132199	68100	844394	219154	1459461
						9678,63	702,40	219705	5944		108108	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из силикатного кирпича. Кладка при высоте этажа до - м									
18				м³ кладки	6,7	48857,48	4308,48	327145	28867	231212	69888	429012
						10039,72	1176,52	67266	7883		31779	
	82	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Укладка перемычек масса до 0,3 т									
19				шт	12	1043,05	374,05	12516	4489	4641	5235	19171
						282,15	87,58	2386	1051		1420	
	83	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычки железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84									
20				м³	0,11	110761,08	–	12184	–	12184	–	13159
						–	–	–	–		975	
	84	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84									
21				м³	0,222	117432,08	–	26070	–	26070	–	28156
						–	–	–	–		2086	
	85	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84									
22				м³	0,034	163784,08	–	5569	–	5569	–	6014
						–	–	–	–		445	
	86	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т									
23				шт	2	3649,07	2025,00	7298	4050	144	4782	13046
						1552,02	474,12	3104	948		956	
	87	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84									
24				м³	0,27	163784,08	–	44222	–	44222	–	47760
						–	–	–	–		3538	
	108	1107-0515-0102 РСНБ РК 2022	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных									
25				м	221,4	1339,98	4,05	296672	896	64101	273894	616212
						1046,4	1,98	231475	438		456-6	
	109	235-10 -1001 РСНБ РК 2022	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350									
26				м²	236,898	347,00	–	82204	–	82204	–	88780
						–	–	–	–		6576	
	110	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей									
27				м	221,4	5414,72	319,06	1198319	70640	1050031	131952	1437234
						352,97	152,11	78148	53677		106462	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5456661	253181	4055614	1156802	5347434
			РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ									
	111	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²									
28				шт	35	3153,83	1892,60	110386	66241	–	70222	195056
						1261,28	439,60	44145	5365		14449	
	112	212-40 -0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150									
29				м³	1,7486	37100,00	–	64873	–	64873	–	70063
						–	–	–	–		5190	
	113	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м²									
30				шт	490,2	3722,35	2208,66	1824696	1082685	–	1171911	3236336
						1513,09	512,31	742011	251134		239729	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	114	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М 150									
31				м³	58,94655	37100,00	--	2 86917	--	2186917	--	2361870
						--	--	--	--		17453	
	115	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т									
32				шт	9	2167,51	90,00	19508	810	--	22287	45138
						2077,51	21,07	18608	190		3344	
	116	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М 150									
33				м³	0,297	37100,00	--	11019	--	11019	--	11900
						--	--	--	--		881	
	117	222-202-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016									
34				м²	30	10253,00	--	307590	--	307590	--	332197
						--	--	--	--		24607	
	118	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012									
35				м³	2,25	92562,00	--	208265	--	208265	--	224926
						--	--	--	--		16661	
	119	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
36		РСНБ РК 2022		т	0,38	401426,64	2060,64	52542	783	--	138423	314242
						399366,00	931,35	51759	354		23277	
	120	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций									
37				т	0,38	1042724,00	--	396235	--	396235	--	427934
						--	--	--	--		31699	
	121	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка опорных подушек									
38				Шт	5	3287,27	90,00	16436	450	5598	12382	31123
						2077,51	21,07	10388	105		2305	
	122	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Опорные подушки из тяжелого бетона класса в15, прямоугольные плоские									
39				м³	0,25	98261,36	--	24565	--	24565	--	26530
						--	--	--	--		1965	
	123	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
40		РСНБ РК 2022		т	0,1095	401426,64	2060,64	43956	226	--	39888	90551
						399366,00	931,35	43731	102		6708	
	124	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций									
41				т	0,1095	1042724,00	--	114178	--	114178	--	123312
						--	--	--	--		9134	
	125	1107-0503-0103 РСНБ РК 2022	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка									
42				шт. сборных конструкций	12	4627,86	2058,05	55534	24697	1505	42527	105906
						2444,26	559,07	29351	6709		7845	
	126	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью - кН/м ГОСТ 13015-2012									
43				м³	1,62	248613,00	--	402753	--	402753	--	434973
						--	--	--	--		32220	
	127	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
44		РСНБ РК 2022		т	0,031	401426,64	2060,64	1244	64	--	11292	25635
						399366,00	931,35	1230	29		1899	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	128	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций									
45				т	0,031	1042724,00	–	32324	–	32324	–	34910
						–	–	–	–		2586	
	129	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Монолитные участки, В15 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство									
46				м^3	1,8	85683,67	4824,70	154231	8684	97673	4528	215473
						26596,60	1047,29	47874	1885		1596	
	130	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Монолитные участки, В15 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство									
47				м^3	0,41	85683,67	4824,70	35130	1978	22247	1031	49080
						26596,60	1047,29	10905	429		3636	
	131	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков									
48				м^2	0,95	4927,85	1088,43	4581	1034	1562	212	7354
						2194,93	293,85	2085	279		545	
	132	223-201-0402 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92									
49				м^2	0,95	46198,00	–	43888	–	43888	–	47399
						–	–	–	–		351	
	133	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Монолитные участки, В15 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство									
50				м^3	0,53	85683,67	4824,70	45412	2557	28759	1333	63444
						26596,60	1047,29	14096	555		700	
	134	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали a-i (a240) и a-ii (a300), диаметром от 6 до 16 мм гост 23279-2012									
51				т	0,03923	354275,00	–	13898	–	13898	–	15010
						–	–	–	–		1112	
	135	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали a-iii (a400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012									
52				Т	0,03917	331233,00	–	12974	–	12974	–	14012
						–	–	–	–		1038	
	136	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Монолитные участки, В15 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство									
53				м^3	0,55	85683,67	4824,70	47126	2654	29844	1383	65839
						26596,60	1047,29	14628	576		487	
	137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
54				т	1,9127	885936,64	2060,64	1694531	3941	926723	6967	2582573
						399366,00	931,25	763867	1781		1913	
	138	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Укладка перемычек масса до 0,3 т									
55				шт	652	1043,03	374,06	680356	243887	252207	2844	1041668
						282,15	87,58	183962	57102		771	
	139	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84									
56				м^3	2,19	110761,00	–	242567	–	242567	–	261972
						–	–	–	–		1940	
	140	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84									
57				м^3	0,84	102325,00	–	85953	–	85953	–	92829
						–	–	–	–		687	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	141	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	15,378	117432,00	–	1805282	–	1805282	–	1949705
58						–	–	–	–		144423	
	142	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,532	120220,00	–	304397	–	304397	–	328749
59						–	–	–	–		24352	
	143	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,114	147772,00	–	16846	–	16846	–	18194
60						–	–	–	–		1348	
	144	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,084	163784,00	–	177542	–	177542	–	191745
61						–	–	–	–		14203	
62	145	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	8	3649,07	2025,00	29193	16200	577	19127	52185
						1552,92	474,12	12416	3793		3856	
63	146	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,08	163784,00	–	176887	–	176887	–	191038
						–	–	–	–		14151	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2322933,9	217868,1	18453709	3375421	15280871
			РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ									
	214	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	м²	889,	773,93	41,07	68810	36516	1031	631021	1424649
64						731,70	23,33	650554	20743		10552	
	215	212-102-0201 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В3,5	м³	18,13764	26873,00	–	487413	–	487413	–	526406
65						–	–	–	–		38993	
	216	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 К=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м²	889,1	169,49	82,69	150694	74408	–	110391	281970
66						85,80	46,29	76285	41156		26885	
	217	212-102-0201 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В3,5	м³	54,51292	26873,00	–	1462238	–	1462238	–	1579217
67						–	–	–	–		116979	
	218	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м²	889,1	610,68	40,99	542956	36445	1031	494651	1120613
68						568,53	23,33	505480	20743		82096	
	219	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	18,13764	33932,00	–	615446	–	615446	–	664682
69						–	–	–	–		49236	
	220	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м²	889,1	28,01	13,95	24904	12403	–	18250	46554
70						14,06	7,72	12501	6864		2450	
	221	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	9,06882	33932,00	–	307723	–	307723	–	332341
71						–	–	–	–		24618	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	230	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм									
72				м²	17,4	773,93 731,70	41,07 23,33	2466 1732	715 406	19	123,49 2065	27881
	231	212-102-0201 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В3,5									
73				м³	0,35496	26873,00 –	– –	9539 –	– –	9539	– 763	10302
	232	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 К=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона									
74				м²	17,4	169,49 85,80	83,69 46,28	2949 493	1456 805	–	2160 409	5518
	233	212-102-0201 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В3,5									
75				м³	1,06488	26873,00 –	– –	28617 –	– –	28617	– 2289	30906
	234	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
76				М2	17,4	610,68 568,53	40,99 23,33	10626 9892	713 406	21	9680 1624	21931
	235	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
77				м³	0,35496	33932,00 –	– –	12045 –	– –	12045	– 964	13009
	236	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
78				М2	17,4	28,61 14,06	13,95 7,72	487 245	242 134	–	356 68	911
	237	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
79				м³	0,17748	33932,00 –	– –	6022 –	– –	6022	– 482	6504
	238	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя									
80				м² изолируемой поверхности	17,4	3064,65 1112,80	120,63 20,[illegible]	53325 19363	2099 350	31863	18530 578	77603
	239	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86									
81				м²	19,488	441,00 –	– –	8594 –	– –	8594	– 688	9282
	240	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная									
82				т	0,040194	88825,00 –	– –	3570 –	– –	3570	– 286	3856
	241	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь									
83				кг	0,087	1117,00 –	– –	97 –	– –	97	– 8	105
	242	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя									
84				м² изолируемой поверхности	17,4	3444,97 1342,84	119,59 22,94	59942 23365	2084 399	34493	22339 6582	88863
	243	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86									
85				м²	38,976	441,00 –	– –	17188 –	– –	17188	– 1375	18563
	244	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная									
86				т	0,036888	88825,00 –	– –	3277 –	– –	3277	– 242	3539
	245	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
87				М2	17,4	610,68 568,53	40,99 23,33	10625 9892	713 406	21	9680 1624	21931

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	246	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
88				м³	0,35496	33932,00	–	12045	–	12045	–	13009
						–	–	–	–		964	
	247	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
89				м²	17,4	28,08	13,95	487	242	–	356	911
						14,06	7,72	245	134		68	
	248	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
90				м³	0,17748	33932,00	–	6022	–	6022	–	6504
						–	–	–	–		482	
	290	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм									
91				м²	345,4	773,93	41,07	267315	14185	401	245141	553451
						731,79	23,33	252729	8058		40995	
	291	212-102-0201 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В3,5									
92				м³	7,04615	26873,00	–	189351	–	189351	–	204499
						–	–	–	–		15148	
	292	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 К=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона									
93				м²	345,4	169,49	83,69	58542	28907	–	42885	109540
						85,80	46,29	29635	15989		8113	
	293	212-102-0201 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В3,5									
94				м³	21,13848	26873,00	–	568054	–	568054	–	613498
						–	–	–	–		45444	
	294	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
95				м²	345,4	1367,52	40,99	472341	14158	261813	192163	717665
						568,53	23,33	96370	8058		53161	
	295	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
96				м²	345,4	406,43	13,95	40381	4818	130707	7093	159247
						14,06	7,72	4856	2666		11795	
	317	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм									
97				м²	595,8	773,93	41,07	461197	24469	691	422857	954680
						731,70	23,33	425947	13900		70716	
	318	212-102-0201 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В3,5									
98				м³	12,15432	26873,00	–	326623	–	326623	–	352753
						–	–	–	–		26130	
	319	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 К=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона									
99				м²	595,8	169,49	83,69	60982	29863	–	73975	188952
						85,80	46,29	51120	27580		13995	
	320	212-102-0201 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В3,5									
100				м³	36,46296	26873,00	–	979869	–	979869	–	1058259
						–	–	–	–		78390	
	321	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
101				м²	595,8	610,68	40,99	363843	24422	691	331473	750940
						568,53	23,33	338730	13900		55624	
	322	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
102				м³	12,15432	33932,00	–	412420	–	412420	–	445414
						–	–	–	–		32994	

1	№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	323	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
103				м²	595,8	28,01	13,95	6688	8312	–	12196	31196
						14,36	7,72	8577	4600		2312	
	324	212-101-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
104				м³	6,07716	33932,00	–	206210	–	206210	–	222707
						–	–	–	–		16497	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				73339279	1832985	51587452	19424733	12700361
			РАЗДЕЛ 13.ЛИФТОВЫЕ ШАХТЫ №1,№2									
	617	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта щебнем									
105				м²	15	752,04	51,19	1281	768	8701	1976	14317
						120,81	19,22	1812	290		1041	
	618	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки									
106				м³	1,66	3781,25	1704,88	6277	2831	1	3738	10816
						2076,50	397,95	3447	661		891	
	619	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
107				м³	1,6932	29724,00	–	50329	–	50329	–	54355
						–	–	–	–		4026	
	620	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93									
108				10 м²	0,415	7094,00	–	2944	–	2944	–	3180
						–	–	–	–		236	
	621	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских									
109				м³	4,5	40058,63	2618,87	180264	11781	153686	16090	212062
						3288,23	640,54	14797	2884		15708	
	622	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93									
110				10 м²	0,135	7094,00	–	958	–	958	–	1035
						–	–	–	–		77	
	623	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром 8 мм гост 23279-2012									
111				т	0,0085	331233,00	–	2815	–	2815	–	3040
						–	–	–	–		225	
	624	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 16 до 18 мм гост 23279-2012									
112				т	0,479–	331233,00	–	58793	–	58793	–	171496
						–	–	–	–		12703	
	625	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м									
113				м³	2,25	93126,55	2842,26	209535	6395	137398	61244	292442
						29218,89	693,63	65742	1559		21662	
	626	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93									
114				10 м²	0,0096525	7094,00	–	68	–	68	–	73
						–	–	–	–		5	
	627	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (а400), диаметром от 16 до 18 мм гост 23279-2012									
115				т	0,3634	331233,00	–	120370	–	120370	–	130000
						–	–	–	–		9630	
	628	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (а400), диаметром 8 мм гост 23279-2012									
116				т	0,0065	331233,00	–	2153	–	2153	–	2325
						–	–	–	–		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	629 1106-0601-0105 РСНБ РК 2022	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм									
117			м³	4,3	53640,95	3368,73	230656	4483	17454	41058	293451
					9702,74	790,55	41719	3399		21737	
	630 1108-0201-0108 РСНБ РК 2022	Кирпичная кладка стен лифтовых шахт									
118			м³	59,82	13299,42	3486,61	795571	248569	86	598951	1506084
					9811,36	954,82	585916	57117		111562	
	631 212-40-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75									
119			м³	14,3558	35051,00	–	503220	–	503220	–	543478
					–	–	–	–		40258	
	632 213-102-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100									
120			1000 шт.	22,7316	69555,00	–	1581096	–	1581096	–	1707584
					–	–	–	–		126488	
	633 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
121			т	0,234	401426,64	2060,64	93934	482	–	85239	193507
					399366,90	931,35	93452	218		14434	
	634 222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций									
122			т	0,234	1042724,20	–	243997	–	243997	–	263517
					–	–	–	–		19520	
	635 111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Подливка пола лифтовой шахты т.30мм									
123			м²	7,36	1817,47	153,74	25377	1132	8092	4304	19198
					576,52	59,37	4243	437		1422	
	636 111-0101-1502 РСНБ РК 2022 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий									
124			м²	7,36	764,01	24,00	5623	177	4957	556	6674
					66,44	13,96	489	103		494	
	637 1219-0101-0401 РСНБ РК 2022	Заделка отверстий в кирпичных стенах									
125			Отверст.	24	1774,03	1,53	42577	37	7860	24985	72967
					1444,98	0,92	34680	22		5405	
	638 212-101-0602 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2									
126			м³	0,048	33301,00	–	1598	–	1598	–	1726
					–	–	–	–		128	
	639 1103-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые, установка и разборка, высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции								
127				22,1	1754,68	8,41	38778	179	9541	27105	71154
					1314,85	3,95	29058	87		527	
	640 1103-0701-0202 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые, установка и разборка при высоте помещений до 6 м, добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1103-0701-0201	м² горизонтальной проекции								
128				22,1	1188,61	4,95	26268	109	5545	19229	49127
					932,75	2,41	20614	53		3639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4595800	251834	3583347	92610	5623608
							95440	67945	–	45775	
		РАЗДЕЛ 14.ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛК-1									
	650 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т									
129			шт	6	9000,41	4356,62	54002	26136	1242	38682	100099
					4437,40	1026,16	26624	6157		7415	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	651	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015									
130				м²	31,7	18728,00	–	593678	–	593678	–	641172
						–	–	–	–		47494	
	652	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016									
131				м	79,2	4451,00	–	352519	–	352519	–	380721
						–	–	–	–		28202	
	653	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Установка лестничных площадок массой более 1 т									
132				шт	6	12857,79	8016,33	77147	48098	2405	47933	135086
						4440,63	2329,50	26644	3977		10006	
	654	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015									
133				м²	21,42	13620,00	–	291740	–	291740	–	315079
						–	–	–	–		23339	
	655	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка накладных проступей									
134				шт	71	3287,27	90,00	233396	6390	79503	175819	441952
						2077,51	21,97	147503	1496		32727	
	656	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями толщ.35мм, не требующими дополнительной отделки (применит.)									
135				м²	29,94	3343,00	–	100089	–	100089	–	108096
						–	–	–	–		8007	
	657	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Укладка перемычек масса до 0,3тн									
136				шт	9	1043,33	374,06	9387	3366	3482	3927	14379
						282,15	87,58	2539	788		1065	
	658	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84									
137				м³	0,801	120220,00	–	96296	–	96296	–	104000
						–	–	–	–		7704	
	659	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Укладка опорных подушек									
138				шт	24	3287,27	90,00	78894	2160	26874	59432	149392
						2077,51	21,97	49860	506		11066	
	660	225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4									
139				шт.	24	3717,00	–	89208	–	89208	–	96345
						–	–	–	–		7137	
			ЛК-2									
140	665	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т									
				шт	2	9000,41	4356,22	18001	8712	414	12894	33367
						4437,40	1026,16	8875	2052		2473	
141	666	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015									
				м²	10,57	18728,00	–	197955	–	197955	–	213791
						–	–	–	–		15836	
142	667	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016									
				м	26,4	4451,00	–	117506	–	117506	–	126907
						–	–	–	–		9401	
143	668	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Установка лестничных площадок массой более 1 т									
				шт	3	12857,79	8016,33	38573	24049	1202	23966	67542
						4440,63	2329,50	3322	6989		5903	
144	669	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015									
				м²	10,58	13620,00	–	144100	–	144100	–	155628
						–	–	–	–		11528	

№	№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	670	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка накладных проступей	шт	24	3287,27 2077,51	90,00 21,07	78894 49860	2160 506	26874	59432 11066	149392
146	671	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями толщ.35мм, не требующими дополнительной отделки (применит.)	м²	10,06	3343,00 –	– –	33631 –	– –	33631	– 2690	36321
147	672	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Устройство лестниц из отдельных ступеней	м ступеней	20,1	2340,16 2178,36	83,48 37,82	47037 43755	1678 760	1574	52563 7968	107568
148	673	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	20,1	4451,00 –	– –	89465 –	– –	89465	– 7157	96622
149	674	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4849,12 1261,28	1892,60 439,00	38793 8990	15141 3512	3562	16051 4388	59231
150	675	221-104-0102 РСНБ РК 2022	Плита покрытий, перекрытия плоская прямоугольная	м³	0,64	63351,00 –	– –	40545 –	– –	40545	– 3244	43789
151	676	ССЦ рк 8.04-08-2020 таб.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	М3	0,64	635,00 –	– –	406 –	– –	406	– 35	439
152	677	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Укладка перемычек массой до 300 кг	шт	6	1043,00 282,15	374,06 87,58	6258 1693	2244 525	2321	2618 716	9586
153	678	222-102-0203 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,152	120220,00 –	– –	18273 –	– –	18273	– 1462	19735
154	679	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,267	120220,00 –	– –	32099 –	– –	32099	– 2568	34667
155	680	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,0284	102325,00 –	– –	2906 –	– –	2906	– 232	3138
156	681	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Укладка опорных подушек	шт	12	3287,27 2077,54	90,00 21,07	39447 24930	1080 253	13437	29716 5533	74696
157	682	225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 15015-2012 марки ОП4	шт.	12	3717,00 –	– –	44604 –	– –	44604	– 3568	48172
		КРЫЛЬЦО №3										
158	689	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание им без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для крыльца в грунтах 2 группы	М3	0,27	4306,40 4306,40	– –	163 163	– –	–	837 160	2160
159	690	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта щебнем	М2	1,68	752,04 120,81	51,19 19,32	263 203	86 32	974	221 119	1603

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	691	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,02	24918,68 22562,80	2180,60 984,66	498 451	44 20	3	22 7	1001	80450
161	692	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	354275,00	–	7085	–	7086	–	7653	
162	693	111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м³	0,31	11470,85 6170,56	11,52 –	3556 1913	4 –	1639	1728 428	5782	
163	694	212-101-1903 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,3162	32274,00	–	10205	–	10205	–	11021	
			КРЫЛЬЦО №4,ТАМБУР										
164	718	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³	21,8	2731,96 2731,96	– –	52557 52557	– –	–	42881 8195	110633	
165	719	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах и траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³	0,7	3278,35 3278,35	– –	2295 2295	– –	–	1652 316	4263	
166	720	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под фундаменты	м³	0,3	5619,37 1315,08	1577,94 670,87	1586 395	273 261	818	554 179	2419	
167	721	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	9	3909,47 764,38	1768,01 415,92	35185 6879	15912 2743	12394	12535 3818	51537	
168	722	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	9	3373,19 660,70	1803,05 424,16	30359 5946	16227 3817	8186	11521 3350	45231	
169	723	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	5,103	40968,00 –	– –	209060 –	– –	209060	– 15725	225785	
170	724	ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м³	5,103	284,00 –	– –	1449 –	– –	1449	– 116	1565	
171	725	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	15	2340,16 2178,36	83,48 37,82	35102 32675	1252 567	1175	39226 5946	80275	
172	726	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	15	4451,00 –	– –	66765 –	– –	66765	– 5341	72106	
173	727	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,011	119046,64 116986,00	2060,64 931,35	1513 1287	22 10	–	1880 199	2690	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	728	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,011	1042724,00	–	1470	–	11470	–	12388
						–	–	–	–		918	
175	729	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м^2	шт	7	4849,12	1892,40	33944	13248	11867	1404–	51827
						1261,28	439,60	8829	3073		3839	
176	730	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1вк, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кпа ст рк 948-92	м^2	4,5	10253,00	–	46139	–	46139	–	49830
						–	–	–	–		3691	
177	731	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,72	94097,00	–	67750	–	67750	–	73170
						–	–	–	–		5420	
178	732	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Кладка стен наружных простых из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	м^3	11,6	14892,09	4308,48	172248	59979	16	126853	323569
						10582,16	1176,52	122753	13648		23968	
179	733	212-101-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	2,784	33654,00	–	93693	–	93693	–	101188
						–	–	–	–		7495	
180	734	213-102-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	4,408	69555,00	–	306598	–	306598	–	331126
						–	–	–	–		24528	
181	735	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Кладки стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м^3	,53	22426,56	4308,48	34343	6592	12360	15960	54294
						10039,78	1176,52	15361	800		4022	
182	736	213-102-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,5814	69555,00	–	40439	–	40439	–	43674
						–	–	–	–		3235	
183	740	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м^3	1,1	41789,33	11,52	45968	13	39167	6381	56536
						6170,76	–	6788	–		4188	
184	741	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Устройство бетонных покрытий толщиной 40 мм	м^2	4,76	1817,47	153,74	8651	732	5175	2845	12416
						576,52	59,37	2744	283		920	
185	742	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м^2	4,76	45,22	12,00	215	57	–	180	426
						33,22	6,98	158	33		32	
186	743	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,024276	33018,00	–	802	–	802	–	866
						–	–	–	–		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				665475	272499	538046	1091335	5503946
								98359	73363	–	619642	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 15.КРЫЛЬЦО №2									
187	793	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	133,4	281,72 –	281,72 73,07	37581 –	37582 9748	–	7015 3568	48168
188	794	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	4,2	3278,35 3278,35	– –	13769 13769	– –	–	99.. 1895	25577
189	795	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под фундаменты	м³	3,1	5619,37 1315,68	1577,94 670,47	17420 4077	4892 2080	8451	5725 1852	24997
190	796	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	58	3909,47 764,28	1768,91 415,92	226749 44334	102544 24123	79871	80780 24682	332131
191	797	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м³ до 0,5 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	23,543	40968,00 –	– –	964714 –	– –	964714	– 77177	1041891
192	798	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	80	3373,19 660,70	1803,05 424,36	269855 52856	144244 33933	72755	102440 29782	402047
193	799	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	13,75	40968,00 –	– –	563310 –	– –	563310	– 45055	608375
194	800	ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м³	37,298	284,09 –	– –	10593 –	– –	10593	– 847	11440
195	801	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство монолитных заделок фундаментов	м³	2,7	9888,17 5281,86	2083,69 499,96	26698 6261	5626 1350	6811	14285 3272	44176
196	802	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,7405	33018,00 –	– –	90486 –	– –	90486	– 7239	97725
197	803	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,23814	7094,09 –	– –	1689 –	– –	1689	– 135	1824
198	804	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки	м³	6,6	3781,25 2076,30	1704,88 397,95	24956 13734	11252 2626	–	14869 3185	43002
199	805	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,732	29724,00 –	– –	200102 –	– –	200102	– 16008	216110

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	806	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	1,65	7094,00	–	11705	–	11705	–	12641
						–	–	–	–		936	
201	807	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				1т	0,1305	24918,58	2180,00	3252	284	24	2796	6532
						22562,00	984,66	2944	128		432	
202	808	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012									
				Т	0,1305	331233,00	–	43226	–	43226	–	46684
						–	–	–	–		3458	
203	809	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию									
				м ступеней	19,8	2340,36	83,48	46335	1553	1550	51779	105963
						2178,36	37,82	43132	749		7849	
204	810	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные									
				м	19,8	4451,80	–	88130	–	88130	–	95180
						–	–	–	–		7050	
205	811	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича при высоте этажа до = м									
				м³	5,44	22767,93	4308,48	123858	23438	42853	59490	198015
						10582,56	1176,52	57567	6400		14665	
206	812	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100									
				1000 шт.	2,0672	76750,80	–	158658	–	158658	–	171351
						–	–	–	–		12693	
207	813	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки									
				м³	3,9	3781,25	1704,88	6647	6649	–	8781	25410
						2076,50	397,95	8098	1552		1882	
208	814	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
				м³	3,978	33018,00	–	131346	–	131346	–	141854
						–	–	–	–		10508	
209	815	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,975	7094,00	–	6917	–	6917	–	7470
						–	–	–	–		553	
210	816	ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент									
				м³	41,04	284,00	–	11655	–	11655	–	12587
						–	–	–	–		932	
211	817	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²									
				шт	4	4849,12	1892,60	19396	7570	6781	8025	29615
						1261,28	439,00	5045	756		2194	
212	818	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1пк. высотой 220 мм. под расчетную нагрузку 8 кпа ст рк 949-92									
				М2	17,1	10253,00	–	175326	–	75326	–	189352
						–	–	–	–		14026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				767828	95454	6353316	878008	3940117
							РАЗДЕЛ 16.ЛК-3					
213	868	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015									
				м²	10,57	18728,00	–	197955	–	197955	–	213791

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	869	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	26,4	4451,00	–	117506	–	117506	15834 –	126907
215	871	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м²	10,58	13620,00	–	144100	–	144100	9481 –	155628
216	873	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями толщ.35мм, не требующими дополнительной отделки (применит.)	м²	10,06	3343,00	–	33631	–	33631	11528 –	36321
217	875	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	32,25	4451,00	–	143545	–	143545	2698 –	155029
218	877	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	2,7	94097,00	–	254062	–	254062	11484 –	274387
219	879	222-102-0202 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,3024	120220,00	–	36355	–	36355	20325 –	39263
220	880	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая IIIБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,1	120220,00	–	12022	–	12022	2908 –	12984
221	882	225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	12	3717,00	–	44604	–	44604	962 –	48172
222	885	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0684	76750,00	–	5250	–	5250	3568 –	5670
223	889	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для крыльца в грунтах 2 группы	М3	0,27	4306,40 4306,40	– –	163 163	– –	– –	839 160	2160
224	890	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта щебнем	М2	1,68	752,04 120,84	51,19 19,32	1263 203	86 32	974	22 119	1603
225	891	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Изм. в доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	24918,68 22562,00	2180,00 984,66	498 451	44 20	3	429 74	1001
226	892	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-i (а240) и а-ii (а300), диаметром от 6 до 16 мм гост 23279-2012	т	0,02	354275,00 –	–	7086 –	–	7086	– 567	7653
227	893	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м³	0,31	11470,85 6170,74	11,52 –	3556 1913	4 –	1639	179 428	5782

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	894	212-101-1901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3162	31728,00	–	10032	–	10032	–	10835
						–	–	–	–		803	
229	908	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	11,6	281,72	281,72	3268	3268	–	610	4189
						–	73,57	–	848		310	
230	909	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,4	3278,35	–	311	–	–	944	2436
						3278,35	–	311	–		180	
231	910	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	1,6	1425,92	–	2281	–	–	1643	4238
						1425,92	–	2281	–		314	
232	911	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под фундаменты	м³	0,36	5619,37	1577,94	2023	569	981	665	2903
						1315,08	670,87	473	242		215	
233	912	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	2	3686,08	1768,81	7372	3536	2307	2786	10970
						764,38	415,52	529	832		813	
234	913	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2019 без добавок	м³	0,0142	29724,00	–	422	–	422	–	456
						–	–	–	–		34	
235	914	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м³ до 0,5 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	0,812	40968,00	–	33266	–	33266	–	35927
						–	–	–	–		2661	
236	915	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	Шт	10	3244,19	1803,05	32442	18031	7804	12891	48863
						660,70	424,16	6607	4242		3620	
237	916	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2019 без добавок	м³	0,041	29724,00	–	1219	–	1219	–	1316
						–	–	–	–		97	
238	917	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	1,685	40968,00	–	69031	–	69031	–	74553
						–	–	–	–		5522	
239	918	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м	м³	0,05	22767,93	4308,48	138	216	393	547	1820
						10582,16	1176,52	529	59		135	
240	919	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,019	76750,00	–	458	–	1458	–	1575
						–	–	–	–		117	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	920	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	9,6	2540, 6 2178,36	83,48 37,82	22466 20912	801 363	753	25105 3806	51376
242	921	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	9,6	4-51,00 –	– –	42730 –	– –	42730	– 3418	46148
243	922	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,016	24918,68 22562,40	2180,98 984,66	399 361	35 16	3	343 59	801
244	923	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	т	0,012	331233,00 –	– –	3975 –	– –	3975	– 318	4293
245	924	214-103-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки в-1, вр1 диаметром от 3 до 5 мм гост 23279-2012	т	0,004	427867,00 –	– –	1711 –	– –	1711	– 137	1848
246	925	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м³	0,9	41789,33 6170,76	11,52 –	37610 5554	10 –	32046	5220 3426	46257
247	926	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м²	2,17	807,12 576,52	153,74 59,37	1751 251	334 129	166	1297 244	3292
248	927	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,066-02	34186,00 –	– –	2270 –	– –	2270	– 182	2452
249	928	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 К=18	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	М2	2,17	406,98 298,98	108,00 62,82	883 649	234 136	–	738 150	1751
250	929	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,011067	34186,00 –	– –	378 –	– –	378	– 30	408
251	930	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Железнение поверхности	м²	2,17	655,65 634,35	1,35 0,66	423 377	2 1	44	1254 214	2891
252	931	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,1085	1117,00 –	– –	121 –	– –	121	– 10	131
253	932	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,021	1190-6,6- 116986,00	2060,64 931,35	2500 2457	44 20	–	2253 387	5134
254	933	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,021	1042724,00 –	– –	21897 –	– –	21897	– 1752	23649

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12
255	934	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,013	769456,64	17006,48	9886	222	4437	6203	17377
						402050,00	2348,65	5227	31		1287	
256	935	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	25,5	3801,27	28,53	96932	728	84516	10974	116538
						458,34	4,39	1688	112		8653	
257	936	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00612	973152,00	–	5956	–	5956	–	6432
						–	–	–	–		476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2581442	106090	1898767	434794	1617210
								568824	28065	–	225301	
			РАЗДЕЛ 17.КРЫЛЬЦО №8									
258	953	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	20,25	281,72	281,72	5705	5705	–	1065	7312
						–	73,07	–	1480		542	
259	954	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,63	3278,35	–	2065	–	–	1487	3836
						3278,35	–	2065	–		284	
260	955	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под фундаменты	м³	0,5	5619,37	1577,94	2810	789	1363	923	4032
						1315,09	670,87	658	335		299	
261	956	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	36	5373,19	1803,05	121435	6910	32749	46085	180921
						660,73	424,14	23785	15270		13402	
262	957	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	6,066	40968,00	–	248512	–	248512	–	268393
						–	–	–	–		19881	
263	958	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	5909,47	1768,0	15638	7072	5508	5571	22906
						764,38	415,92	3058	1564		1657	
264	959	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м³ до 0,5 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	1,624	40968,00	–	66532	–	66532	–	71855
						–	–	–	–		5323	
265	960	ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м³	7,69	284,00	–	2184	–	2184	–	2359
						–	–	–	–		175	
266	961	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство монолитных заделок фундаментов	м³	2	9888,17	2083,69	19776	4167	5045	10523	32723
						5281,86	499,96	10564	1000		2424	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	962	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,03	29971,00	–	60841	–	60841	–	65708
						–	–	–	–		4867	
268	963	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,1764	7094,00	–	1251	–	1251	–	1351
						–	–	–	–		100	
269	964	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				1т	0,0112	24918,68	2180,60	279	24	2	240	561
						22562,00	984,66	253	11		42	
270	965	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали a-iii (a400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	т	0,0112	331233,00	–	3710	–	3710	–	4007
						–	–	–	–		297	
271	966	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м³	0,34	3915,78	1842,83	331	627	98	650	2182
						1781,89	446,99	406	152		162	
272	967	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3468	33298,00	–	1548	–	11548	–	12472
						–	–	–	–		924	
273	968	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0102	7094,00	–	72	–	72	–	78
						–	–	–	–		6	
274	969	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	М2	2,67	807,12	153,74	2155	411	205	1595	4051
						576,52	59,37	1539	159		380	
275	970	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,081702	33298,00	–	2721	–	2721	–	2939
						–	–	–	–		218	
276	971	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Железнение поверхности	м²	2,98	655,65	1,35	1954	4	60	1722	3970
						634,35	0,66	1890	2		294	
277	972	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,149	1117,00	–	166	–	166	–	179
						–	–	–	–		13	
278	973	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	19,5	2340,16	83,48	45633	1627	1528	50994	104357
						2178,36	37,82	52478	737		7730	
279	974	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	19,5	4451,00	–	86795	–	86795	–	93739
						–	–	–	–		6944	
280	975	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	401426,64	2060,64	2007	11	–	1821	4135
						399366,00	931,35	1997	5		306	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	976	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,005	1042724,60	–	5214	–	5214	–	5631
						–	–	–	–		417	
282	977	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	20,3	3801,27	28,53	77166	579	67283	8735	92774
						458,34	4,39	5304	89		6872	
283	978	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 35193-2020 марке КТ-1, КТ-2	т	0,004872	975152,00	–	4741	–	4741	–	5120
						–	–	–	–		379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				190184	10317	1502385	276588	997591
								27782	26755	–	174223	
			РАЗДЕЛ 18.КРЫЛЬЦО №9									
284	1017	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	20,8	281,72	281,72	5860	5860	–	1091	7511
						–	73,07	–	1520		556	
285	1018	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	6,6	3278,35	–	1957	–	–	1415	3654
						3278,35	–	1957	–		271	
286	1019	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под фундаменты	м^3	0,56	5619,37	1577,92	3147	884	1527	1036	4516
						1315,08	670,87	736	376		334	
287	1020	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	25	3373,19	1803,05	5330	45076	22736	32003	125640
						660,70	424,16	65,8	10604		9307	
288	1021	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	4,325	40968,00	–	177187	–	177187	–	191362
						–	–	–	–		14175	
289	1022	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	3	3909,47	1768,01	5728	5304	4131	4178	17179
						764,38	415,92	2293	1248		1278	
290	1023	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	1,218	40968,00	–	49899	–	49899	–	53891
						–	–	–	–		3992	
291	1024	ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м^3	5,543	284,00	–	1574	–	1574	–	1700
						–	–	–	–		126	
292	1025	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство монолитных заделок фундаментов	м^3	1	9888,17	2083,69	9888	2084	2522	5261	16361

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						5281.86	499.96	5282	500		1212		
293	1026	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	29971.00	–	30421	–	30421	–		32855
						–	–	–	–		2434		
294	1027	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0882	7094.00	–	626	–	626	–		676
						–	–	–	–		58		
295	1028	1106-0301-С410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Армирование выравнивающих слоев и набетонок	т	0,0108	24918.68	2180,00	269	24	1	23		540
						22562.00	984,66	244	11		40		
296	1029	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-III (а400), диаметром от 6 до 40 мм гост 25279-2012	т	0,0108	331233.00	–	3577	–	3577	–		3863
						–	–	–	–		286		
297	1030	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	$м^2$	9,3	807.12	153,74	242	46	23	179		455
						576.52	59,37	173	18		34		
298	1031	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00918	33298.00	–	306	–	306	–		330
						–	–	–	–		24		
299	1032	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	18	2340.16	83,48	42123	1503	1410	47072		96330
						2178.36	37,82	39210	681		7136		
300	1033	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	18	4451.00	–	80118	–	80118	–		86527
						–	–	–	–		6409		
301	1034	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетонных стен, фундаментов	$м^2$	37,4	3801.27	28,53	42167	1067	123958	16095		170923
						458.34	4,39	17142	164		1266		
302	1035	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33198-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,008976	973152.00	–	8735	–	8735	–		9434
						–	–	–	–		699		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				193558	87010	152048	27842		823 747
								29027	22788	–	17582		
			РАЗДЕЛ 19.КРЫЛЬЦО №1, ПАНДУС №1										
303	1076	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	90,2	281.72	281,72	25411	25411	–	4745		32569
						–	73,07	–	6591		2413		
304	1077	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,8	3278.35	–	9179	–	–	6609		17051

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3278,35	–	9,79	–		1263	
305	1078	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под фундаменты	М3	2,8	5619,37	1577,94	5734	418	7634	5171	22578
						315,08	670,87	2682	1878		1672	
306	1079	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	146	3373,19	1803,05	492486	265245	132779	186899	733736
						660,79	424,45	96462	61927		54354	
307	1080	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	25,471	40968,00	–	1043496	–	1043496	–	1126976
						–	–	–	–		83480	
308	1081	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	Шт	52	3909,47	1768,01	203292	91937	71607	72423	297772
						764,38	415,92	39748	21628		22057	
309	1082	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	19,89-	40968,00	–	815017	–	815017	–	880218
						–	–	–	–		65201	
310	1083	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м^3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	1,629	40968,00	–	66737	–	66737	–	72076
						–	–	–	–		5339	
311	1084	ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м^3	46,99-	284,00	–	13346	–	13346	–	14414
						–	–	–	–		1068	
312	1085	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство монолитных заделок фундаментов	м^3	12,48	9888,17	2083,69	23404	26005	31481	65663	204192
						5281,86	499,95	62418	6240		15125	
313	1086	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	12,6672	29971,00	–	379649	–	379649	–	410021
						–	–	–	–		30372	
314	1087	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	1,100736	7094,00	–	7809	–	7809	–	8434
						–	–	–	–		625	
315	1088	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,028	24918,68	2180,60	698	61	5	600	1402
						22562,09	984,65	632	28		104	
316	1089	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали а-iii (а-300), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	Т	0,028	331233,00	–	9275	–	9275	–	10017
						–	–	–	–		742	
317	1090	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки	м^3	5,8	2781,25	1704,88	21931	9888	–	13059	37789
						2076,30	397,95	12043	2308		2799	
318	1091	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5,916	33298,00	–	196991	–	196991	–	212750
						–	–	–	–		15759	
319	1092	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	1,45	7094,00	–	10286	–	10286	–	11109

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		822	
320	1093	1111-9101-1501 РСНБ РК 2022	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м²	85,6	1817,47	153,74	15575	13160	93065	51167	223281
						576,52	59,37	49350	5082		16540	
321	1094	1107-9518-0101 РСНБ РК 2022	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	82	2340,16	83,48	6843	6845	6422	21443	438837
						2178,26	37,82	3126	3101		32506	
322	1095	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	82	4451,09	–	364982	–	364982	–	394181
						–	–	–	–		29199	
323	1096	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²	шт	5	4849,12	1892,60	24246	9463	8477	10032	37020
						1261,28	439,60	6506	2195		2742	
324	1097	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные	м²	17,28	10253,09	–	177172	–	177172	–	191346
						–	–	–	–		14174	
325	1150	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³	32,5	2731,96	–	88789	–	–	63928	164934
						2731,96	–	88789	–		12217	
326	1151	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах и траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³	1	3278,35	–	2278	–	–	2360	6090
						3278,35	–	2278	–		451	
327	1152	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под фундаменты	м³	0,4	5619,37	1577,94	2248	631	1091	739	3226
						1315,08	670,87	526	268		239	
328	1153	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	22	3244,19	1803,05	71272	39668	17169	28163	107498
						660,79	424,15	4535	9332		7963	
329	1154	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0902	33298,00	–	3003	–	3003	–	3243
						–	–	–	–		240	
330	1155	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	3,662	40968,00	–	150025	–	150025	–	162027
						–	–	–	–		12002	
331	1156	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	3686,08	1768,01	7744	7072	4614	5571	21940
						764,38	415,92	3058	1664		1625	
332	1157	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0284	33298,00	–	946	–	946	–	1022
						–	–	–	–		76	
333	1158	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м³ до 0,5 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	1,624	40968,00	–	66532	–	66532	–	71855
						–	–	–	–		5323	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1159	ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м³	5,286	284,00	–	501	–	1501	–	1621
						–	–	–	–		120	
335	1160	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство монолитных заделок фундаментов									
				м³	2,2	9888,17	2083,69	21754	4584	5550	11575	35996
						5281,86	499,96	1620	100		2666	
336	1161	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
				м³	2,233	29971,00	–	66925	–	66925	–	72279
						–	–	–	–		5354	
337	1162	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,19404	7094,00	–	1377	–	1377	–	1487
						–	–	–	–		110	
338	1163	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонной подготовки									
				м³	0,2	3781,25	1704,88	756	341	–	450	1303
						2076,30	397,55	415	80		97	
339	1164	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок									
				м³	0,204	33298,00	–	6793	–	6793	–	7336
						–	–	–	–		543	
340	1165	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,05	7094,00	–	355	–	355	–	383
						–	–	–	–		28	
341	1166	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
				т	0,0062	24918,68	2180,00	154	13	1	133	310
						22562,00	984,66	140	6		23	
342	1167	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0062	331233,00	–	2054	–	2054	–	2218
						–	–	–	–		164	
343	1168	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	1 ступеней	18,2	2340,14	83,48	42591	1519	1426	47595	97400
						2178,36	37,82	39546	688		7215	
344	1169	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки									
				м	18,2	4451,00	–	81008	–	81008	–	87489
						–	–	–	–		6481	
345	1170	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,005	119046,64	2060,64	595	11	–	537	1222
						116986,00	931,35	585	5		91	
346	1171	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций									
				т	0,005	1042724,00	–	5214	–	5214	–	5631
						–	–	–	–		417	
347	1172	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Укладка перемычек масса до 0,3тн	шт	2	1043,03	374,06	2086	748	774	873	3195
						282,15	87,58	564	175		237	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	1173	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,0816	163784,00	–	13365	–	13365	–	14434
						–	–	–	–		1069	
349	1174	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	16	3801,27	28,53	60820	456	53031	6885	73122
						458,34	4,39	7333	70		5416	
350	1175	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки: КТ-1, КТ-2	т	0,00384	973152,00	–	3737	–	3737	–	4036
						–	–	–	–		299	
351	1176	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м	м³	0,73	22767,95	4308,48	16621	3145	5751	7983	26572
						10582,15	1176,52	7725	859		1968	
352	1177	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2774	76750,00	–	21299	–	21299	–	22993
						–	–	–	–		1703	
353	1178	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Устройство уплотненных трамбовками подстилающих слоев бетонных	м³	0,2	11470,85	11,52	2294	2	1058	1160	3730
						6170,75	–	1234	–		276	
354	1179	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,204	33018,90	–	6736	–	6736	–	7275
						–	–	–	–		539	
355	1180	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Устройство бетонных покрытий толщиной 40 мм	М2	2,04	807,12	153,74	1647	314	157	1219	3096
						576,52	59,37	776	121		229	
356	1181	212-101-0618 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м³	0,062424	34494,00	–	2153	–	2153	–	2325
						–	–	–	–		172	
357	1182	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 К=2	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	2,04	45,22	12,00	92	24	–	77	183
						33,22	6,93	68	14		14	
358	1183	212-101-0618 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м³	0,020808	34494,00	–	718	–	718	–	775
						–	–	–	–		57	
359	1184	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Кладка стен наружных простых из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	м³	4,69	14892,02	4308,48	69844	23207	7	51283	130822
						10582,15	1176,52	49530	5518		969	
360	1185	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,1256	33654,00	–	37881	–	3788	–	40911
						–	–	–	–		3034	
361	1186	213-102-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,7822	69555,00	–	123961	–	123961	–	133878
						–	–	–	–		9917	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1678682	65742	9256418	1698307	6 701 626

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 20.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАМЕРЫ 1.2									
362	1246	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Устройство песчаного основания под фундаменты с пропиткой битумом	$м^2$	24.2	3175.00 451.04	258.20 83.92	76835 10915	6249 2031	59671	12166 7120	96125
363	1247	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0.72116	2888.00 –	– –	2083 –	– –	2083	– 167	2250
364	1248	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование	$м^3$	14.46	13744.83 7107.75	1435.57 597.24	198750 102778	20758 8636	75214	101387 24011	324148
365	1249	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14.7492	33298.00 –	– –	491119 –	– –	491119	– 39259	530409
366	1250	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.080976	7094.00 –	– –	574 –	– –	574	– 46	620
367	1251	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	16	3244.12 660.73	1803.05 424.16	51907 10571	28849 6787	12487	20482 5751	78180
368	1252	212-101-1901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.0656	31728.00 –	– –	2081 –	– –	2081	– 167	2248
369	1253	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	3.056	40968.00 –	– –	125198 –	– –	125198	– 10016	135214
370	1254	ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	$м^3$	3.056	284.00 –	– –	868 –	– –	868	– 69	937
371	1255	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Устройство монолитных заделок фундаментов	$м^3$	0.8	9888.17 5281.86	2083.69 499.96	7911 4225	1667 400	2019	4209 950	13090
372	1256	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,812	29971.00 –	– –	24336 –	– –	24336	– 1957	26283
373	1257	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,07056	7094.00 –	– –	501 –	– –	501	– 40	541
374	1258	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	9	3287.27 2077.54	90.00 21.07	29585 18698	810 190	10077	22287 4150	56022
375	1259	221-104-0102 РСНБ РК 2022	Плита покрытия, перекрытия плоская прямоугольная	$м^3$	0,728	63351.00 –	– –	46120 –	– –	46120	– 3690	49810

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	1260	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26	1043,03	374,06	27119	9725	10058	11343	41539
						282,15	87,58	7334	2277		3077	
377	1261	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м² ГОСТ 948-84	м³	0,377	110761,00	–	41757	–	41757	–	45098
						–	–	–	–		3341	
378	1262	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м² ГОСТ 948-84	м³	0,205	163784,00	–	33576	–	33576	–	36262
						–	–	–	–		2686	
379	1263	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича при высоте этажа до 4 м	м³	3,68	22767,93	4308,48	83786	15856	28988	40243	133951
						10582,16	1176,52	38942	4330		9922	
380	1264	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,398	76750,00	–	107327	–	107327	–	115913
						–	–	–	–		8586	
381	1265	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,012	541117,49	3552,49	6492	42	5135	1237	8349
						109698,00	1185,50	316	14		618	
382	1266	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	54,2	3801,27	28,53	206029	1546	79641	23324	247702
						458,34	4,39	24842	238		18348	
383	1267	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,013608	973152,00	–	2659	–	12659	–	13672
						–	–	–	–		1013	
384	1268	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м²	9,26	5520,90	10,94	51124	102	47706	3110	58572
						358,12	2,97	2316	28		4339	
385	1269	235-101-0202 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м²	21,298	122,00	–	2598	–	2598	–	2806
						–	–	–	–		208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				825386	76774	691238	332979	2 019 741,00
			ИТОГО по акту					30505760,00	876435,00	7887744,00	1569175,00	140 691 537,18

на 6-3 Водопровод. Канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр=0,8 Кэм=0,8 Кзтрм=0,8 Кмр=0	Колодцы круглые из сборного железобетона. Разборка (демонтаж) в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,05	24848,69 13530,99	11317,70 4948,72	25183 25393	79790 34889	–	128979 24323	328495
2	2	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты бетонные. Разборка	м³	9,7	29552,43 16085,15	13467,28 6233,80	286659 56026	90633 60468	–	181855 3748	505995
3	3	1109-0202-9201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Водонапорная башня. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	4,9842	122819,79 54316,80	66671,55 16501,20	612158 270726	302304 82245	9128	243550 68457	924165
4	4	1216-0101-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	66	1424,19 1424,19	– –	23097 23097	– –	–	67628 12934	174689
5	5	414-1011-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупаковажные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	17,6	1069,00 –	– –	18814 –	– –		– 1505	20319
6	6	414-1011-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупаковажные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	17,6	1069,00 –	– –	18814 –	– –		– 1505	20319
7	7	411-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 – Расстояние перевозки 15 км	т·км	264	95,00 –	– –	25080 –	– –		– 2006	27086
8	8	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	24,25	204,00 –	– –	4947 –	– –		– 396	5343
9	9	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	363,75	58,00 –	– –	21098 –	– –		– 1688	22786
10	10	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,9842	1033,00 –	– –	5149 –	– –		– 412	5561
11	11	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,9842	1033,00 –	– –	5149 –	– –		– 412	5561
12	12	411-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 – Расстояние перевозки 15 км	т·км	74,762	95,00 –	– –	7102 –	– –		– 568	7670

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,677	1165,00	–	789	–		–	852
						–	–	–	–		63	
14	14	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,677	1165,00	–	789	–		–	852
						–	–	–	–		63	
15	15	412-501-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	10,155	107,00	–	1087	–		–	1174
						–	–	–	–		87	
16	71	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	68327,00	–	204981	–	204981	–	221379
						–	–	–	–		16398	
17	72	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	7	40715,00	–	285005	–	285005	–	307805
						–	–	–	–		22800	
18	73	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	22370,00	–	44740	–	44740	–	48319
						–	–	–	–		3579	
19	74	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	35716,00	–	71432	–	71432	–	77147
						–	–	–	–		5715	
20	75	225-101-0617 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2	шт.	1	33127,88	–	33128	–	33128	–	35778
						–	–	–	–		2650	
21	76	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	4630,00	–	37040	–	37040	–	40003
						–	–	–	–		2963	
22	82	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	36342,00	–	109026	–	109026	–	117748
						–	–	–	–		8722	
23	83	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марка КС 15-9	шт.	6	27747,00	–	166482	–	166482	–	179801
						–	–	–	–		13319	
24	84	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марка КС 15-6	шт.	3	18573,00	–	55719	–	55719	–	60177
						–	–	–	–		4458	
25	85	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	36868,00	–	110604	–	110604	–	119452
						–	–	–	–		8848	
26	86	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	4630,00	–	32410	–	32410	–	35003
						–	–	–	–		2593	
27	92	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	18952,00	–	18952	–	18952	–	20468
						–	–	–	–		1516	
28	93	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марка КС 10-9	шт.	2	19887,00	–	39774	–	39774	–	42956
						–	–	–	–		3182	
29	94	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марка КС 10-6	шт.	1	14647,00	–	14647	–	14647	–	15819
						–	–	–	–		1172	
30	95	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15428,00	–	15428	–	15428	–	16662
						–	–	–	–		1234	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	96	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4630,00	–	4630	–	4630	–	5000
						–	–	–	–		37(	
			Итого по разделу 1: Водопровод									3 394 304,00
								РАЗДЕЛ 2. Канализация				
32	140	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	18952,00	–	56856	–	56856	–	61404
						–	–	–	–		4548	
33	141	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	19887,00	–	99435	–	99435	–	107390
						–	–	–	–		7955	
34	142	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	15428,00	–	46284	–	46284	–	49987
						–	–	–	–		3703	
35	143	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4630,00	–	27780	–	27780	–	30002
						–	–	–	–		2222	
36	149	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	22	36342,00	–	799524	–	799524	–	863486
						–	–	–	–		63962	
37	150	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	27747,00	–	582687	–	582687	–	629302
						–	–	–	–		46615	
38	151	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	28	18573,00	–	520044	–	520044	–	561648
						–	–	–	–		41604	
39	152	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	22	36868,00	–	811096	–	811096	–	875984
						–	–	–	–		64888	
40	153	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	69	4630,00	–	319470	–	319470	–	345028
						–	–	–	–		25558	
41	159	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	68327,00	–	68327	–	68327	–	73793
						–	–	–	–		5466	
42	160	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	40715,00	–	122145	–	122145	–	131917
						–	–	–	–		9772	
43	161	225-101-0617 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2	шт.	1	33127,88	–	33128	–	33128	–	35778
						–	–	–	–		2650	
44	162	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4630,00	–	12890	–	13890	–	15001
						–	–	–	–		11.1	
			Итого по разделу 2: Канализация					3500666,00	0,00	3500666,00	0,00	3 780 720,00
								0,00	0,00	0,00	280054,00	
			ИТОГО по акту					6146135,00	602626,00	4753792,00	688459,00	7 175 024,00
								681099,00	197137,00	0,00	546768,00	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого									147 866 561,18
			Временные здания и сооружения		1,5%			2 217 998,42				
			Итого с временными									150 084 559,60
			Дополнительные затраты		0,9%			1 350 761,04				
			Итого с зимними удорожаниями									151 435 320,63
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			3 028 706,41				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									154 464 027,05
			в том числе в текущих ценах на 2023 К=1,079		1,079							166 666 685,18
			Всего с К договорной цены К=0,8999999		*0,8999999*							*150 000 000,00*
			НДС		12 %			18 000 000,00				
			Итого с НДС									168 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын строй" БИН 060140000800

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Боранбаев Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА ":

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Западно Казахстанской области" БИН 060240004327

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Мольдашев Н.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Сералиев К.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Главный инженер проекта ТОО "Кульман" Храмов А.А.

Расценки приложение верно