Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек "

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью"КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Оркен,района Бәйтерек,ЗКО

Адрес: Казахстан, ЗКО, Бәйтерек, с.Оркен

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №3

за ИЮЛЬ 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№44/2022	13.07. 2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Оркен,района Бәйтерек,ЗКО	**192 532 426,50**	81 877 974,50	73 105 334,40						8 772 640,10	81 877 974,50
Удержание аванса 30%	**57 759 727,95**	24 563 392,35	21 931 600,32						2 631 792,03	24 563 392,35
Итого к оплате	**134 772 698,55**	57 314 582,15	51 173 734,08						6 140 848,07	57 314 582,15

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек "

Джумабеков А.А. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «КазЕвроСтрой»

Букенов Ж.Б. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору
ТОО "Адс сапа"

_____ **Туманов Е.**

_____ **2022 г.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек ", БИН 101140012069
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бәйтерек, с Переметное, Гагарина, 137 телефон : 8 (71130) 22195
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4, телефон 87058149823
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство водопровода в с.Оркен,района Бәйтерек РК, ЗКО района Бәйтерек, с.Оркен
(наименование, адрес)
Объект:Строительство водопровода в с.Оркен,района Бәйтерек,ЗКО
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 44 от 13.07.2022 года.

Акт выполненных работ №3
ЗА ИЮЛЬ 2023 ГОДА на общестроительные работы

Основание:
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ п/п	Номер поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР											
			СМЕТА 02-01-01.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ "DAB-SS6C 04"-1 ШТ											
			ПЕРВЫЙ ПОДЪЕМ											
			РАЗДЕЛ 1. 2СКВАЖИНА-1 ШТ.											
1	3	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1,5	2054,70	--	3082	--	--	2219	5725	
			НР - 72%, СП - 8%				2054,70	--	3082	--		424		
2	4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО /ФУНДАМЕНТ ОГОЛОВКА/	М3		1,5	42019,78	1764,70	63030	2647	48667	11182	80149	
			НР - 91%, СП - 8%				7810,40	381,28	11716	572		5937		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
2.1		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,53	28117,00				43019			
3	5	Е11-040101-1702 1104-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 40 М. БУРЕНИЕ УДАРНО-КАНАТНОЕ СТАНКАМИ ТИПА БС-1М. ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ПРИМЕНЕНИЕ ДОЛОТ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1; К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1; К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ(КРОМЕ ДОЛОТ) - 1	М БУРЕНИЯ		31	2726,18	1875,41	84512	58138	3169	44056	138854	
			НР - 89%; СП - 8%				748,55	923,41	23205	28626		10285		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
3.1		239862 С	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК 01.01.00	шт.	0,001	0,031	102223,00				3169			
4	6	Е11-040201-0302 1104-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБАМИ С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ УСТАНОВКАМИ И СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ. ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ. ТРУБЫ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,9; К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,9	М ЗАКРЕПЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ		31	2858,56	1938,69	88616	60100	482	37426	136125	
			НР - 85%, СП - 85%				904,33	515,99	28034	15996		10083		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
4.1		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00002	0,00062	286428,00				178			
4.2		147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00093	327064,00				304			
5	7	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1	ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ (НАДФИЛЬТРОВЫЕ ТРУБЫ) С МУФТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. СПУСК ИЛИ ПОДЪЕМ СВОБОДНЫЕ В ТРУБАХ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ И АГРЕГАТАМИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12,5 Т. В ТРУБАХ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 150 ДО 250 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1; К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1	М СПУСКА ИЛИ ПОДЪЕМА ТРУБ		31	637,02	398,20	19748	12344	673	8431	30434	
			НР - 85%, СП - 85%				217,14	102,84	6731	3188		2254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
5.1		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,00093	286428,00				266			
5.2		147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00124	327064,00				406			
6	8	Е11-040201-0701 1104-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 168 ММ. СВАРКА	СВАРКА		1	2525,84	968,84	2526	969	262	1117	3935	
			НР - 85%, СП - 85%				1295,35	19,05	1295	19		291		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
6.1		147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	327064,00				262			
7	9	Е11-040201-0801 1104-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 168 ММ. РЕЗКА	РЕЗКА		1	430,18	99,90	430	100	67	256	740	
			НР - 85%, СП - 85%				262,57	38,10	263	38		55		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
7.1		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,15	0,15	409,00				61			
8	10	Е11-040401-0302 1104-0401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПРОСТРАНСТВО МЕЖТРУБНОЕ СКВАЖИНЫ. ЗАСЫПКА ПЕСКА	М3		1,5	29736,68	--	44605	--	17348	23168	73195	
			НР - 85%, СП - 85%				18171,14	--	27257	--		5422		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
8.1		100330 С	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	1,26	1,89	9179,00				17348			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
9	11	Е11-040301-0101 1104-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 04 п.3.74 Кзтр=0,98, Кзм=0,98	СКВАЖИНЫ. ЦЕМЕНТАЦИЯ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА КОЛОННЫ С ГЛУБИНОЙ ПОСАДКИ ДО 50 М БУРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ И АГРЕГАТАМИ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ И ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ С РАСХОДОМ СУХОЙ СМЕСИ НА 1 М ЦЕМЕНТИРУЕМОЙ ЧАСТИ ДО 400 КГ ИЛИ БОЛЕЕ 400 КГ. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ ДО 200 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,98; К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,98	КОЛОННА		1	586594,85	330861,77	586595	330862	–	316663	975519	
			НР - 85%, СП - 8%				255733,08	116812,10	255733	116812		72261		
10	12	С1216-101-0101 216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т		0,1	27896,00	–	2790	–	2790	–	3013	
			СП - 8%				–	–	–	–		223		
11	13	Е11-040501-0112 1104-0501-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М. ОТКАЧКА ВОДЫ ЭРЛИФТОМ С ОБОРУДОВАНИЕМ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	СУТКИ ОТКАЧКИ		1	377330,12	253431,48	377330	253432	–	198878	622305	
			НР - 85%, СП - 8%				123898,64	110075,55	123899	110076		46097		
12	14	Е11-040401-0103 1104-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ФИЛЬТРЫ. УСТАНОВКА НА КОЛОННЕ ВОДОПОДЪЕМНЫХ ТРУБ СТАНКАМИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	М ТРУБ		1	2290,69	1531,98	2291	1532	44	945	3495	
			НР - 85%, СП - 8%				715,36	396,46	715	396		259		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
12.1		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,00006	286428,00				17			
12.2		147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	327064,00				26			
13	15	С1241-110-0101 241-110-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ОБСАДНАЯ С ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ОТТМ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ Д ГОСТ 632-80 РАЗМЕРАМИ 168Х7,3 ММ	М		31	14870,00	–	460970	–	460970	–	497848	
			СП - 8%				–	–	–	–		36878		
14	16	С1241-110-0101 241-110-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА БЕСШОВНАЯ ОБСАДНАЯ С ТРЕУГОЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ ОТТМ ИЗ СТАЛИ ГРУППЫ ПРОЧНОСТИ Д ГОСТ 632-80 РАЗМЕРАМИ 168Х7,3 ММ	М		31	-14870,00	–	-460970	–	-460970	–	-497848	
			СП - 8%				–	–	–	–		-36878		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1275555	720124	73502	644341	2073489	
									481930	275723	–	153591		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1275555					
		Материалы		Тенге					70711					
		Всего заработная плата		Тенге						757653				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2790					
			Накладные расходы	Тенге					644341					
			Сметная прибыль	Тенге					153591					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2073487					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									406	
			Сметная заработная плата	Тенге						757653				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2073487					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									406	
			Сметная заработная плата	Тенге						757653				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 02-01-03.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.БЛАГОУСТРОЙСТВО											
			ОГРАЖДЕНИЕ											
15	13	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		4,98	3735,82	–	18604	–	–	13395	34559	
			НР - 72%, СП - 8%				3735,82	–	18604	–		2560		
16	14	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТОЛБ С1. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		4,8306	54394,83	12068,77	262760	58300	50382	116424	409519	
			НР - 69%, СП - 8%				31896,18	3033,29	154078	14653		30335		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
16.1		147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,149749	289955,00				43420			
17	15	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ	Т		4,68618	456814,00	–	2140713	–	2140713	–	2311970	
			СП - 8%				–	–	–	–		171257		
18	16	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т		0,14442	439438,00	–	63464	–	63464	–	68541	
			СП - 8%				–	–	–	–		5077		
19	17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОДЛИВКА БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3		11,62	38568,42	1688,99	448165	19626	407609	22698	508532	
			НР - 91%, СП - 8%				1801,20	345,33	20930	4013		37669		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
19.1		279219 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	11,8524	32153,00				381090			
20	18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		107,9	111,14	3,05	11992	329	5152	4519	17832	
			НР - 69%, СП - 8%				60,34	0,36	6511	39		1321		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
20.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,009711	467116,00				4536			
21	19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		107,9	93,39	2,19	10077	236	6035	2653	13748	
			НР - 69%, СП - 8%				35,27	0,36	3806	39		1018		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
21.1		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,009711	539649,00				5241			
			ПМ1-79 ШТ.											
22	20	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		3,17422	123497,27	28655,25	392007	90958	3836	223217	664442	
			НР - 69%, СП - 8%				93633,50	8282,40	297213	26290		49218		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
22.1		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	3,809064	409,00				1558			
22.2		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001905	623062,00				1187			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
23	21	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУТОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ	Т		2,54775	472577,00	–	1204008	–	1204008	–	1300329	
			СП - 8%				–	–	–	–		96321		
24	22	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ	Т		0,62647	458447,00	–	287203	–	287203	–	310179	
			СП - 8%				–	–	–	–		22976		
25	23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		85,715	111,14	3,05	9527	262	4093	3590	14167	
			НР - 69%, СП - 8%				60,34	0,36	5172	31		1049		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
25.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,007714	467116,00				3603			
26	24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		85,715	93,39	2,19	8005	188	4794	2107	10921	
			НР - 69%, СП - 8%				35,27	0,36	3023	31		809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								4163			
26.1		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,007714	539649,00							
27	25	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПОДВЕСКА ПРОВОЛОКИ КОЛЮЧЕЙ	М ПРОВОЛОКИ		592,5	43,39	0,43	25707	255	–	25309	55097	
			НР - 99%, СП - 8%				42,96	0,19	25452	113		4081		
28	26	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	КГ		59,25	845,00	–	50066	–	50066	–	54071	
			СП - 8%				–	–	–	–		4005		
29	27	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ЗАБОР.ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	М2		474	540,40	17,12	256148	8115	8755	167352	457380	
			НР - 69%, СП - 8%				504,81	6,88	239278	3261		33880		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								5627			
29.1		146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,001422	3956916,00				3129			
29.2		293029 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,001422	2200599,00							
30	28	С1214-204-0710 214-204-0710 РСНБ РК 2022	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ**	М2		545,1	3464,00	–	1888226	–	1888226	–	2039284	
			СП - 8%				–	–	–	–		151058		
			ВОРОТА-1 ШТ.											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
31	29	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,10098	123497,27	28655,25	12471	2893	123	7101	21138	
			НР - 69%, СП - 8%				93633,50	8282,40	9455	836		1566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
31.1		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,121176	409,00				50			
31.2		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000061	623062,00				38			
32	30	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ	Т		0,08514	472577,00	--	40235	--	40235	--	43454	
			СП - 8%				--	--	--	--		3219		
33	31	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ	Т		0,01584	458447,00	--	7262	--	7262	--	7843	
			СП - 8%				--	--	--	--		581		
34	32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,726	111,14	3,05	303	8	131	114	451	
			НР - 69%, СП - 8%				60,34	0,36	164	1		33		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
34.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000245	467116,00				115			
35	33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		2,726	93,39	2,19	255	6	153	67	348	
			НР - 69%, СП - 8%				35,27	0,36	96	1		26		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
35.1		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000245	539649,00				132			
36	34	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОДВЕСКА ПРОВОЛОКИ КОЛЮЧЕЙ	М ПРОВОЛОКИ		10,8	43,39	0,43	469	5	--	461	1005	
			НР - 99%; СП - 8%				42,96	0,19	464	2		74		
37	35	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	**ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69**	КГ		1,08	845,00	--	913	--	913	--	986	
			СП - 8%				--	--	--	--		73		
38	36	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**ЗАБОР.ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ**	М2		8,16	540,40	17,12	4410	140	151	2881	7874	
			НР - 69%; СП - 8%				504,81	6,88	4119	56		583		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
38.1		146019 С	**Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей**	т	0,000003	0,000024	3956916,00				97			
38.2		293029 С	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	т	0,000003	0,000024	2200599,00				54			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
39	37	С1214-204-0710 214-204-0710 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2		9,384	3464,00	–	32506	–	32506	–	35106	
			СП - 8%				–	–	–	–		2600		
			КАЛИТКА-1 ШТ.											
40	38	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,03682	123497,27	28655,25	4547	1055	44	2589	7707	
			НР - 69%, СП - 8%				93633,50	8282,40	3448	305		571		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								18			
40.1		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,044184	409,00				14			
40.2		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000022	623062,00							
41	39	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ	Т		0,03154	472577,00	–	14905	–	14905	–	16097	
			СП - 8%				–	–	–	–		1192		
42	40	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ	Т		0,00528	458447,00	–	2421	–	2421	–	2615	
			СП - 8%				–	–	–	–		194		
43	41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		0,994	111,14	3,05	110	3	47	42	164	
			НР - 69%, СП - 8%				60,34	0,36	60	–		12		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								42			
43.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000089	467116,00							
44	42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		0,994	93,39	2,19	93	2	56	24	127	
			НР - 69%, СП - 8%				35,27	0,36	35	–		9		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								48			
44.1		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000089	539649,00							
45	43	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОДВЕСКА ПРОВОЛОКИ КОЛЮЧЕЙ	М ПРОВОЛОКИ		3	43,39	0,43	130	2	–	128	279	
			НР - 99%, СП - 8%				42,96	0,19	129	1		21		
46	44	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	**ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69**	КГ		0,3	845,00	–	254	–	254	–	274	
			СП - 8%				–	–	–	–		20		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
47	45	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ЗАБОР.ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	М2		2,028	540,40	17,12	1096	35	37	716	1957	
			НР - 69%, СП - 8%				504,81	6,88	1024	14		145		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
47.1		146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000006	3956916,00				24			
47.2		293029 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000006	2200599,00				13			
48	46	С1214-204-0710 214-204-0710 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2		2,3322	3464,00	--	8079	--	8079	--	8725	
			СП - 8%				--	--	--	--		646		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7207131	182418	6231653	595387	8426721	
									793061	49686	--	624199		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6273692					
		Материалы		Тенге					428068					
		Всего заработная плата		Тенге						88717				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5740255					
			Накладные расходы	Тенге					75107					
			Сметная прибыль	Тенге					507901					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6856700					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									62	
			Сметная заработная плата	Тенге						88717				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					933439					
		Материалы		Тенге					63328					
		Всего заработная плата		Тенге						754030				
			Накладные расходы	Тенге					520280					
			Сметная прибыль	Тенге					116298					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1570017					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									483	
			Сметная заработная плата	Тенге						754030				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8426717					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									545	
			Сметная заработная плата	Тенге						842747				
			РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04.УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО											
49	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. ОБЪЕМ КОТЛОВАНА ДО 300 М3 ИЛИ ПРИ ПЛОЩАДИ КОТЛОВАНА ДО 100 М2, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2	М3 ГРУНТА		7,5	351,45	351,45	2636	2636	--	442	3325	
			НР - 72%; СП - 8%				--	81,94	--	615		246		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
50	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1,5	2845,13	--	4268	--	--	3073	7928	
			НР - 72%, СП - 8%				2845,13	--	4268	--		587		
51	3	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ. БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГЛИНОЙ	М3 ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ		5	11813,88	2550,74	59069	12754	84	48132	115777	
			НР - 93%, СП - 8%				9246,14	1104,76	46231	5524		8576		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
51.1		100007 С	Глина природная	м3	1,15	5,75	--				--			
52	4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		0,4	34451,70	1688,99	13781	675	12386	781	15727	
			НР - 91%, СП - 8%				1801,20	345,33	720	138		1165		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
52.1		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,408	28117,00				11472			
53	5	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ОПОРЫ ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000 ММ. УСТАНОВКА	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,8	12047,63	6135,10	9638	4908	532	7158	18140	
			НР - 118%, СП - 8%				5247,91	2335,02	4198	1868		1344		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
53.1		102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,017	0,0136	30671,00				417			
53.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0004	286428,00				115			
54	6	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.		2	28080,00	--	56160	--	56160	--	60653	
			СП - 8%				--	--	--	--		4493		
55	7	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,0835	194814,33	1616,83	16267	135	13240	2655	20435	
			НР - 90%, СП - 8%				34640,33	685,71	2892	57		1514		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
55.1		131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,077655	138976,00				10792			
56	8	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,0835	10002,33	62,08	835	5	570	236	1157	
			НР - 90%; СП - 8%				3115,59	26,12	260	2		86		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
56.1		272117 С	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	0,8183	682,00				558			

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
57	9	Е11-100102-0604 1110-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ПОД ШТУКАТУРКУ	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		8,8	1991,57	31,95	17526	281	14404	2669	21810	
			НР - 90%. СП - 8%				322,88	14,10	2841	124		1616		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
57.1		131652 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,02	0,176	79860,00				14055			
58	10	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.		2	527,00	–	1054	–	1054	–	1138	
			СП - 8%				–	–	–	–		84		
59	11	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	ШТ.		1	1090,00	–	1090	–	1090	–	1177	
			СП - 8%				–	–	–	–		87		
60	12	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1	3753,26	50,30	3753	50	2878	798	4915	
			НР - 94%. СП - 8%				824,76	23,88	825	24		364		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
60.1		150046 С	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288	0,0288	97123,00				2797			
61	13	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		1,41	8942,68	70,10	12609	99	9106	3374	17261	
			НР - 98%. СП - 8%				2414,18	27,44	3404	39		1279		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
61.1		188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,41	6251,00				8814			
62	14	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ЗОНТЫ. УСТАНОВКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА		0,055	9888,72	178,83	544	10	454	82	676	
			НР - 98%. СП - 8%				1447,56	72,07	80	4		50		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
62.1		188170 С	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	0,055	7889,00				434			
63	15	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ	М2		0,6	4577,72	812,67	2747	487	1105	1143	4201	
			НР - 90%. СП - 8%				1925,07	190,80	1155	114		311		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
63.1		135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,42	0,852	289,00				246			
63.2		147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,038	758,00				787			
64	16	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА	М2		0,6	43654,00	–	26192	–	26192	–	28287	
			СП - 8%				–	–	–	–		2095		
65	17	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИГОСТ 380-2005 № 5П-10П	Т		0,028	446415,00	–	12500	–	12500	–	13500	
			СП - 8%				–	–	–	–		1000		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
66	18	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		1,7	6106,10	30,08	10380	51	8674	1541	12874	
			НР - 92%, СП - 8%				973,69	11,35	1655	19		954		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
66.1		248526 С	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,15	1,955	4365,00				8534			
66.2		249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,034	1181,00				40			
66.3		290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,07242	1119,00				81			
67	19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		25	1185,65	28,84	29641	721	18978	9335	42094	
			НР - 93%, СП - 8%				397,69	3,81	9942	95		3118		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
67.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	60	295,00				17700			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					280690	22812	179407	81419	391075	
									78471	8623	–	28969		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					267537					
		Материалы		Тенге					72849					
		Всего заработная плата		Тенге						83567				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					96996					
			Накладные расходы	Тенге					77963					
			Сметная прибыль	Тенге					27640					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					373140					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									63	
			Сметная заработная плата	Тенге						83567				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					13153					
		Материалы		Тенге					9560					
		Всего заработная плата		Тенге						3527				
			Накладные расходы	Тенге					3456					
			Сметная прибыль	Тенге					1329					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					17938					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									2	
			Сметная заработная плата	Тенге						3527				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					391078					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									65	
			Сметная заработная плата	Тенге						87094				
			РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-02.ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД											
68	7	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОДА		4	756156,49	615647,07	3024626	2462588	45799	929181	4270111	
			НР - 91%, СП - 8%				129059,70	126209,78	516239	504839		316305		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
68.1		151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,61	10,44	3528,00				36832			
69	8	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		4	93160,10	–	372640	–	44284	325072	753529	
			НР - 99%, СП - 8%				82088,94	–	328356	–		55817		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
69.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	188	212,00				39856			
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000 ММ.-6 ШТ											
70	26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		14,4	35037,55	13212,57	504541	190261	102844	285833	853604	
			НР - 99%, СП - 8%				14683,06	5366,95	211436	77284		63230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
70.1		100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,226	3,2544	8812,00				28678			
70.2		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	1,9152	28117,00				53850			
70.3		131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,0576	92871,00				5349			
71	27	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПП20	ШТ.		6	76878,00	–	461268	–	461268	–	498169	
			СП - 8%				–	–	–	–		36901		
72	28	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9	ШТ.		12	42019,00	–	504228	–	504228	–	544566	
			СП - 8%				–	–	–	–		40338		
73	29	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.		6	77089,00	–	462534	–	462534	–	499537	
			СП - 8%				–	–	–	–		37003		
74	30	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.		6	11372,00	–	68232	–	68232	–	73691	
			СП - 8%				–	–	–	–		5459		
75	31	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.		12	4792,00	–	57504	–	57504	–	62104	
			СП - 8%				–	–	–	–		4600		
76	32	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ		6	25559,00	–	153354	–	153354	–	165622	
			СП - 8%				–	–	–	–		12268		
77	33	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1	М3 КЛАДКИ		0,12	43100,09	3342,25	5172	401	3582	1182	6863	
			НР - 93%, СП - 8%				9909,39	685,71	1189	82		508		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
77.1		102888 С	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,4	0,048	56333,00				2704			
78	34	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т		0,1548	1004968,00	–	155569	–	155569	–	168015	
			СП - 8%				–	–	–	–		12446		

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
79	35	ССЦ РК 8.04-08-2021.ТАБЛ.7.П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	Т		0,1548	24882,00	--	3852	--	3852	--	4160	
			СП - 8%				--	--	--	--		308		
80	36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		144,816	1185,65	28,84	171701	4177	109932	54074	243837	
			НР - 93%, СП - 8%				397,69	3,81	57592	552		18062		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
80.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	347,5584	295,00				102530			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5945221	2657427	2172982	1595342	8143808	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1114812	582757	--	603245		
		Материалы		Тенге					5941369					
		Всего заработная плата		Тенге					306443					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1697569				
			Накладные расходы	Тенге					1862689					
			Сметная прибыль	Тенге					1595342					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					602937					
			Нормативная трудоемкость	Тенге					8139648					
			Сметная заработная плата	чел-ч									1020	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге						1697569				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3852					
			Сметная прибыль	Тенге					3852					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					308					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4160					
			Нормативная трудоемкость	Тенге					8143808					
			Сметная заработная плата	чел-ч									1020	
				Тенге						1697569				

РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-04.ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД

			ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ											
81	7	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОДА		1	756156,49	615647,07	756156	615647	11449	232295	1067527	
			НР - 91%, СП - 8%				129059,70	126209,78	129060	126210		79076		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
24.1		151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,61	2,61	3528,00				9208			
82	8	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		1	93160,10	--	93160	--	11071	81268	188382	
			НР - 99%, СП - 8%				82088,94	--	82089	--		13954		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
82.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	47	212,00				9964			
83	11	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОДА		1,5	756156,49	615647,07	1134235	923471	17174	348443	1601292	
			НР - 91%, СП - 8%				129059,70	126209,78	193590	189315		118614		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
83.1		151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,61	3,915	3528,00				13812			

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
84	12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		1,5	84868,51	--	127303	--	4170	121902	269141	
			НР - 99%. СП - 8%				82088,94	--	123133	--		19936		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
84.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	17,7	212,00				3752			
85	27	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		9	3667,05	267,28	33003	2405	4489	26842	64633	
			НР - 99%. СП - 8%				2901,01	111,56	26109	1004		4788		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
85.1		293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0252	165506,00				4171			
86	28	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2022	ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ГОСТ 8220-85 Н 2000 ММ	ШТ.		9	55350,00	--	498150	--	498150	--	538002	
			СП - 8%				--	--	--	--		39852		
87	29	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ГОСТ 5525-88 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		9	151884,00	--	1366956	--	1366956	--	1476312	
			СП - 8%				--	--	--	--		109356		
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000 ММ.-20 ШТ											
88	39	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КЦО 1	ШТ.		20	11372,00	--	227440	--	227440	--	245635	
			СП - 8%				--	--	--	--		18195		
89	41	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ		20	25559,00	--	511180	--	511180	--	552074	
			СП - 8%				--	--	--	--		40894		
90	42	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1	М3 КЛАДКИ		0,4	20566,89	3342,25	8227	1337	2926	3941	13142	
			НР - 93%. СП - 8%				9909,39	685,71	3964	274		973		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
90.1		102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	0,16	--				--			
91	43	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т		0,516	1004968,00	--	518563	--	518563	--	560048	
			СП - 8%				--	--	--	--		41485		
92	44	ССЦ РК 8 04-08-2021,ТАБЛ.7,ПЛ7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	Т		0,516	24882,00	--	12839	--	12839	--	13866	
			СП - 8%				--	--	--	--		1027		
							ВТОРОЙ ПОДЪЕМ							
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					5287212	1542860	3186407	814691	6590054	
									557945	316803	--	488150		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5274373					
		Материалы		Тенге					51280					
		Всего заработная плата		Тенге						874748				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3122289					
			Накладные расходы	Тенге					814691					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге					487123					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6576187					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									526	
			Сметная заработная плата	Тенге						874748				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12839					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12839					
			Сметная прибыль	Тенге					1027					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13866					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6590053					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									526	
			Сметная заработная плата	Тенге						874748				

РАЗДЕЛ 6. СМЕТА 02-03-07.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.БЛАГОУСТРОЙСТВО

			ОГРАЖДЕНИЕ											
93	13	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		7,56	3735,82	–	28243	–	–	20335	52464	
			НР - 72%. СП - 8%				3735,82	–	28243	–		3886		
94	14	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТОЛБ С1. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		7,3332	54394,83	12068,77	398888	88503	76484	176740	621678	
			НР - 69%. СП - 8%				31896,18	3033,29	233901	22244		46050		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
94.1		147347 С	Электроды, d=4 мм, 346 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,227329	289955,00				65915			
95	15	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ	Т		7,11396	456814,00	–	3249757	–	3249757	–	3509738	
			СП - 8%				–	–	–	–		259981		
96	16	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т		0,21924	439438,00	–	96342	–	96342	–	104049	
			СП - 8%				–	–	–	–		7707		
97	17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОДЛИВКА БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3		17,64	38568,42	1688,99	680347	29794	618780	34457	771988	
			НР - 91%. СП - 8%				1801,20	345,33	31773	6092		57184		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
97.1		279219 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,02	17,9928	32153,00				578522			
98	18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		163,8	111,14	3,05	18205	500	7821	6861	27071	
			НР - 69%. СП - 8%				60,34	0,36	9884	59		2005		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
98.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,014742	467116,00				6886			
99	19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		163,8	93,39	2,19	15297	359	9161	4027	20870	
			НР - 69%. СП - 8%				35,27	0,36	5777	59		1546		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
99.1		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,014742	539649,00				7956			
			ПМ1-121 ШТ.											
100	20	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		4,86178	123497,27	28655,25	600417	139315	5877	341890	1017691	
			НР - 69%. СП - 8%				93633,50	8282,40	455225	40267		75385		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
100.1		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	5,834136	409,00				2386			
100.2		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002917	623062,00				1818			
101	21	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ	Т		3,90225	472577,00	--	1844114	--	1844114	--	1991643	
			СП - 8%				--	--	--	--		147529		
102	22	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ	Т		0,95953	458447,00	--	439894	--	439894	--	475085	
			СП - 8%				--	--	--	--		35191		
103	23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		131,285	111,14	3,05	14591	400	6269	5499	21697	
			НР - 69%. СП - 8%				60,34	0,36	7922	47		1607		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
103.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,011816	467116,00				5519			
104	24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		131,285	93,39	2,19	12261	287	7344	3228	16728	
			НР - 69%. СП - 8%				35,27	0,36	4630	47		1239		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
104.1		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,011816	539649,00				6376			
105	25	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОДВЕСКА ПРОВОЛОКИ КОЛЮЧЕЙ	М ПРОВОЛОКИ		907,5	43,39	0,43	39374	390	--	38764	84389	
			НР - 99%. СП - 8%				42,96	0,19	38983	172		6251		
106	26	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	КГ		90,75	845,00	--	76684	--	76684	--	82819	
			СП - 8%				--	--	--	--		6135		
107	27	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ЗАБОР.ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	М2		726	540,40	17,12	392327	12429	13409	256324	700543	
			НР - 69%. СП - 8%				504,81	6,85	366489	4995		51892		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
107.1		146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,002178	3956916,00				8618			

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
7.2		293029 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,002178	2200599,00				4793			
108	28	С1214-204-0710 214-204-0710 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2		834,9	3464,00	–	2892094	–	2892094	–	3123461	
			СП - 8%				–	–	–	–		231367		
			ВОРОТА-1 ШТ.											
109	29	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,10098	123497,27	28655,25	12471	2893	123	7101	21138	
			НР - 69%, СП - 8%				93633,50	8282,40	9455	836		1566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
109.1		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,121176	409,00				50			
109.2		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000061	623062,00				38			
110	30	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ	Т		0,08514	472577,00	–	40235	–	40235	–	43454	
			СП - 8%				–	–	–	–		3219		
111	31	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ	Т		0,01584	458447,00	–	7262	–	7262	–	7843	
			СП - 8%				–	–	–	–		581		
112	32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,726	111,14	3,05	303	8	131	114	451	
			НР - 69%, СП - 8%				60,34	0,36	164	1		33		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
112.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000245	467116,00				115			
113	33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		2,726	93,39	2,19	255	6	153	67	348	
			НР - 69%, СП - 8%				35,27	0,36	96	1		26		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
113.1		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000245	539649,00				132			
114	34	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОДВЕСКА ПРОВОЛОКИ КОЛЮЧЕЙ	М ПРОВОЛОКИ		10,8	43,39	0,43	469	5	–	461	1005	
			НР - 99%, СП - 8%				42,96	0,19	464	2		74		
115	35	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	КГ		1,08	845,00	–	913	–	913	–	986	
			СП - 8%				–	–	–	–		73		

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
116	36	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ЗАБОР.ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	М2		8,16	540,40	17,12	4410	140	151	2881	7874	
			НР - 69%, СП - 8%				504,81	6,88	4119	56		583		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
116.1		146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000024	3956916,00				97			
116.2		293029 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000024	2200599,00				54			
117	37	С1214-204-0710 214-204-0710 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2		9,384	3464,00	–	32506	–	32506	–	35106	
			СП - 8%				–	–	–	–		2600		
			КАЛИТКА-1 ШТ.											
118	38	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,03682	123497,27	28655,25	4547	1055	44	2589	7707	
			НР - 69%, СП - 8%				93633,50	8282,40	3448	305		571		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
118.1		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,044184	409,00				18			
118.2		272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000022	623062,00				14			
119	39	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ	Т		0,03154	472577,00	–	14905	–	14905	–	16097	
			СП - 8%				–	–	–	–		1192		
120	40	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ	Т		0,00528	458447,00	–	2421	–	2421	–	2615	
			СП - 8%				–	–	–	–		194		
121	41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		0,994	111,14	3,05	110	3	47	42	164	
			НР - 69%, СП - 8%				60,34	0,36	60	–		12		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
121.1		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000089	467116,00				42			
122	42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		0,994	93,39	2,19	93	2	56	24	127	
			НР - 69%, СП - 8%				35,27	0,36	35	–		9		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
122.1		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,000089	539649,00				48			

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
123	43	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	ПОДВЕСКА ПРОВОЛОКИ КОЛЮЧЕЙ	М ПРОВОЛОКИ		3	43,39	0,43	130	2	–	128	279	
			НР - 99%, СП - 8%				42,96	0,19	129	1		21		
124	44	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	КГ		0,3	845,00	–	254	–	254	–	274	
			СП - 8%				–	–	–	–		20		
125	45	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	ЗАБОР ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	М2		2,028	540,40	17,12	1096	35	37	716	1957	
			НР - 69%, СП - 8%				504,81	6,88	1024	14		145		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
125.1		146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила к разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000006	3956916,00				24			
125.2		293029 С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000006	2200599,00				13			
126	46	С1214-204-0710 214-204-0710 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ	М2		2,3322	3464,00	–	8079	–	8079	–	8725	
			СП - 8%				–	–	–	–		646		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					10929294	276126	9451347	902248	12778064	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1201821	75198	–	946520		
		Материалы		Тенге					9515138					
		Всего заработная плата		Тенге					649759					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						134641				
			Накладные расходы	Тенге					8705460					
			Сметная прибыль	Тенге					114007					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					770328					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					10399473					
			Сметная заработная плата	Тенге									93	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге						134641				
		Материалы		Тенге					1414156					
		Всего заработная плата		Тенге					96123					
			Накладные расходы	Тенге						1142378				
			Сметная прибыль	Тенге					788241					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					176192					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					2378589					
			Сметная заработная плата	Тенге									732	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						1142378				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					12778062					
			Сметная заработная плата	Тенге									826	
										1277019				

РАЗДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-03-08.УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
127	1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. ОБЪЕМ КОТЛОВАНА ДО 300 М3 ИЛИ ПРИ ПЛОЩАДИ КОТЛОВАНА ДО 100 М2, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2	М3 ГРУНТА		7,5	351,45	351,45	2636	2636	--	442	3325	
			НР - 72%, СП - 8%				--	81,94	--	615		246		
128	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1,5	2845,13	--	4268	--	--	3073	7928	
			НР - 72%, СП - 8%				2845,13	--	4268	--		587		
129	3	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТЕНЫ И ФУНДАМЕНТЫ. БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГЛИНОЙ	М3 ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ		5	11813,88	2550,74	59069	12754	84	48132	115777	
			НР - 93%, СП - 8%				9246,14	1104,76	46231	5524		8576		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
129.1		100007 С	Глина природная	м3	1,15	5,75	--				--			
130	4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		0,4	34451,70	1688,99	13781	675	12386	781	15727	
			НР - 91%, СП - 8%				1801,20	345,33	720	138		1165		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
130.1		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,408	28117,00				11472			
131	5	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ОПОРЫ ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000 ММ. УСТАНОВКА	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,8	12047,63	6135,10	9638	4908	532	7158	18140	
			НР - 118%, СП - 8%				5247,91	2335,02	4198	1868		1344		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
131.1		102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,017	0,0136	30671,00				417			
131.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0004	286428,00				115			
132	6	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.		2	28080,00	--	56160	--	56160	--	60653	
			СП - 8%				--	--	--	--		4493		
133	7	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,0835	194814,33	1616,83	16267	135	13240	2655	20435	
			НР - 90%, СП - 8%				34640,33	685,71	2892	57		1514		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
133.1		131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	0,077655	138976,00				10792			

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
134	8	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,0835	10002,33	62,08	835	5	570	236	1157	
			НР - 90%, СП - 8%				3115,59	26,12	260	2		86		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								558			
134.1		272117 С	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	9,8	0,8183	682,00							
135	9	Е11-100102-0604 1110-0102-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ПОД ШТУКАТУРКУ	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		8,8	1991,57	31,95	17526	281	14404	2669	21810	
			НР - 90%, СП - 8%				322,88	14,10	2841	124		1616		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								14055			
135.1		131652 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,02	0,176	79860,00							
136	10	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ ГОСТ 5088-2005 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3	ШТ.		2	527,00	–	1054	–	1054	–	1138	
			СП - 8%				–	–	–	–		84		
137	11	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	ШТ.		1	1090,00	–	1090	–	1090	–	1177	
			СП - 8%				–	–	–	–		87		
138	12	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1	3753,26	50,30	3753	50	2878	798	4915	
			НР - 94%, СП - 8%				824,76	23,88	825	24		364		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								2797			
138.1		150046 С	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,0288	0,0288	97123,00							
139	13	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР ДО 600 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		1,41	8942,68	70,10	12609	99	9106	3374	17261	
			НР - 98%, СП - 8%				2414,18	27,44	3404	39		1279		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								8814			
139.1		188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,41	6251,00							
140	14	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	ЗОНТЫ. УСТАНОВКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА		0,055	9888,72	178,83	544	10	454	82	676	
			НР - 98%, СП - 8%				1447,56	72,07	80	4		50		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								434			
140.1		188170 С	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	0,055	7889,00							
141	15	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ	М2		0,6	4577,72	812,67	2747	487	1105	1143	4201	
			НР - 90%, СП - 8%				1925,07	190,80	1155	114		311		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											

141.1		135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,42	0,852	289,00				246				
141.2		147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,038	758,00				787				
142	16	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА	М2		0,6	43654,00	–	26192	–	26192	–	28287		
			СП - 8%				–	–	–	–		2095			
143	17	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИГОСТ 380-2005 № 5П-10П	Т		0,028	446415,00	–	12500	–	12500	–	13500		
			СП - 8%				–	–	–	–		1000			
144	18	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		1,7	6106,10	30,08	10380	51	8674	1541	12874		
			НР - 92%, СП - 8%				973,69	11,35	1655	19		954			
			В ТОМ ЧИСЛЕ												
144.1		248526 С	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,15	1,955	4365,00				8534				
144.2		249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,034	1181,00				40				
144.3		290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,07242	1119,00				81				
145	19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		25	1185,65	28,84	29641	721	18978	9335	42094		
			НР - 93%, СП - 8%				397,69	3,81	9942	95		3118			
			В ТОМ ЧИСЛЕ												
145.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	60	295,00				17700				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					280690	22812	179407	81419	391075		
									78471	8623	–	28969			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					267537						
		Материалы		Тенге					72849						
		Всего заработная плата		Тенге						83567					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					96996						
			Накладные расходы	Тенге					77963						
			Сметная прибыль	Тенге					27640						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					373140						
			Нормативная трудоемкость	чел -ч										63	
			Сметная заработная плата	Тенге						83567					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					13153						
		Материалы		Тенге					9560						
		Всего заработная плата		Тенге						3527					
			Накладные расходы	Тенге					3456						
			Сметная прибыль	Тенге					1329						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					17938						
			Нормативная трудоемкость	чел -ч										2	
			Сметная заработная плата	Тенге						3527					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					391078						
			Нормативная трудоемкость	чел -ч										65	
			Сметная заработная плата	Тенге						87094					

РАЗДЕЛ 8. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 04-01.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР)

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
146	2	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК ГОСТ 839-80, МАРКИ АС 50/8 ММ2	КМ		27,3999	294500,00	–	8069271	–	8069271	–	8714813	
			СП - 8%				–	–	–	–		645542		
147	7	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА		142	10893,31	4958,67	1546851	704131	122620	827354	2564141	
			НР - 80%, СП - 8%				5071,12	2211,92	720100	314093		189936		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
147.1		146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	14,2	2028,00				28798			
147.2		242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	852	59,00				50268			
147.3		249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	56,8	605,00				34364			
148	8	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105	ШТ.		142	69124,00	–	9815608	–	9815608	–	10600857	
			СП - 8%				–	–	–	–		785249		
149	9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		355	1185,65	28,84	420906	10239	269487	132555	597738	
			НР - 93%, СП - 8%				397,69	3,81	141180	1353		44277		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
149.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	852	295,00				251340			
150	10	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 /ТРАВЕРСА ТМ2001, ВЕС 28,7 КГ/	Т		4,0754	1012960,00	–	4128217	–	4128217	–	4458474	
			СП - 8%				–	–	–	–		330257		
151	11	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.		142	1662,00	–	236004	–	236004	–	254884	
			СП - 8%				–	–	–	–		18880		
152	12	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		142	1385,00	–	196670	–	196670	–	212404	
			СП - 8%				–	–	–	–		15734		
153	13	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.		426	2309,00	–	983634	–	983634	–	1062325	
			СП - 8%				–	–	–	–		78691		
154	14	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.		426	53,00	–	22578	–	22578	–	24384	
			СП - 8%				–	–	–	–		1806		
155	15	С1252-207-2103 252-207-2103 РСНБ РК 2022	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-70/95.1	ШТ.		852	472,00	–	402144	–	402144	–	434316	
			СП - 8%				–	–	–	–		32172		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
156	16	С1252-207-1023 252-207-1023 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL2.11 ПЛАШЕЧНЫЙ	ШТ.		142	830,00	–	117860	–	117860	–	127289	
			СП - 8%				–	–	–	–		9429		
157	19	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА		3	22238,28	11464,52	66715	34394	2590	36060	110997	
			НР - 80%, СП - 8%				9910,24	5114,88	29731	15345		8222		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
157.1		146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,3	2028,00				608			
157.2		242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	18	59,00				1062			
157.3		249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	605,00				726			
158	20	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105	ШТ.		6	69124,00	–	414744	–	414744	–	447924	
			СП - 8%				–	–	–	–		33180		
159	21	Е11-330107-0109 1133-0107-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАССОЙ ДО 2,5 Т. УСТАНОВКА	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,3	10778,77	5001,62	3234	1500	–	1859	5500	
			НР - 80%, СП - 8%				5777,15	1967,45	1733	590		407		
160	22	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3		0,3	72251,00	–	21675	–	21675	–	23409	
			СП - 8%				–	–	–	–		1734		
161	23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		15	1185,65	28,84	17785	432	11388	5601	25257	
			НР - 93%, СП - 8%				397,69	3,81	5965	57		1871		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
161.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	36	295,00				10620			
162	24	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		3	10252,00	–	30756	–	30756	–	33216	
			СП - 8%				–	–	–	–		2460		
163	25	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.		6	8310,00	–	49860	–	49860	–	53849	
			СП - 8%				–	–	–	–		3989		
164	26	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 /ТРАВЕРСА ТМ2001, ВЕС 28,7 КГ./	Т		0,0861	1012960,00	–	87216	–	87216	–	94193	
			СП - 8%				–	–	–	–		6977		
165	27	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.		6	1662,00	–	9972	–	9972	–	10770	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		798		
166	28	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		6	1385,00	–	8310	–	8310	–	8975	
			СП - 8%				–	–	–	–		665		
167	29	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.		9	2309,00	–	20781	–	20781	–	22443	
			СП - 8%				–	–	–	–		1662		
168	30	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.		9	53,00	–	477	–	477	–	515	
			СП - 8%				–	–	–	–		38		
169	31	С1252-207-2103 252-207-2103 РСНБ РК 2022	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-70/95.1	ШТ.		18	472,00	–	8496	–	8496	–	9176	
			СП - 8%				–	–	–	–		680		
170	32	С1252-207-1023 252-207-1023 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL2.11 ПЛАШЕЧНЫЙ	ШТ.		3	830,00	–	2490	–	2490	–	2689	
			СП - 8%				–	–	–	–		199		
171	35	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	ОПОРА		4	34235,95	18457,36	136944	73829	3455	74082	227908	
			НР - 80%, СП - 8%				14915,07	8235,49	59660	32942		16882		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
171.1		146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,4	2028,00				811			
171.2		242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	24	59,00				1416			
171.3		249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	605,00				968			
172	36	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105	ШТ.		12	69124,00	–	829488	–	829488	–	895847	
			СП - 8%				–	–	–	–		66359		
173	37	Е11-330107-0109 1133-0107-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАССОЙ ДО 2,5 Т. УСТАНОВКА	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,6	10778,77	5001,62	6467	3001	–	3717	10999	
			НР - 80%, СП - 8%				5777,15	1967,45	3466	1180		815		
174	38	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3		0,6	72251,00	–	43351	–	43351	–	46819	
			СП - 8%				–	–	–	–		3468		
175	39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		30	1185,65	28,84	35570	865	22774	11202	50514	
			НР - 93%, СП - 8%				397,69	3,81	11931	114		3742		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
175.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	72	295,00				21240			
176	40	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 /ТРАВЕРСА ТМ2005, ВЕС 31,5 КГ./	Т		0,126	1012960,00	–	127633	–	127633	–	137844	
			СП - 8%				–	–	–	–		10211		
177	41	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 /ТРАВЕРСА ТМ2004, ВЕС 3,6 КГ./	Т		0,0144	1012960,00	–	14587	–	14587	–	15754	
			СП - 8%				–	–	–	–		1167		
178	42	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		8	10252,00	–	82016	–	82016	–	88577	
			СП - 8%				–	–	–	–		6561		
179	43	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.		12	8310,00	–	99720	–	99720	–	107698	
			СП - 8%				–	–	–	–		7978		
180	44	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		12	1385,00	–	16620	–	16620	–	17950	
			СП - 8%				–	–	–	–		1330		
181	45	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.		12	2309,00	–	27708	–	27708	–	29925	
			СП - 8%				–	–	–	–		2217		
182	46	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.		12	53,00	–	636	–	636	–	687	
			СП - 8%				–	–	–	–		51		
183	47	С1252-207-2103 252-207-2103 РСНБ РК 2022	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-70/95.1	ШТ.		12	472,00	–	5664	–	5664	–	6117	
			СП - 8%				–	–	–	–		453		
184	48	С1252-207-1023 252-207-1023 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL2.11 ПЛАШЕЧНЫЙ	ШТ.		20	830,00	–	16600	–	16600	–	17928	
			СП - 8%				–	–	–	–		1328		
185	49	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОМПОЗИТНЫЙ НАТЯЖНОЙ ТИПА ТИПА SDI90.150	ШТ.		24	14295,00	–	343080	–	343080	–	370526	
			СП - 8%				–	–	–	–		27446		
186	50	С1252-207-1102 252-207-1102 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА РА 2000 (СИП)	ШТ.		24	4099,00	–	98376	–	98376	–	106246	
			СП - 8%				–	–	–	–		7870		
187	51	С1252-201-0102 252-201-0102 РСНБ РК 2022	СЕРЬГА ТИПА СР-7-16	ШТ.		24	686,00	–	16464	–	16464	–	17781	
			СП - 8%				–	–	–	–		1317		
188	52	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ		13,2064	783,00	–	10341	–	10341	–	11168	
			СП - 8%				–	–	–	–		827		

	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
188	55	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА		3	22238,28	11464,52	66715	34394	2590	36060	110997	
			НР - 80%, СП - 85%				9910,24	5114,88	29731	15345		8222		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
189.1		146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,3	2028,00				608			
189.2		242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	18	59,00				1062			
189.3		249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	605,00				726			
190	56	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105	ШТ.		6	69124,00	–	414744	–	414744	–	447924	
			СП - 8%				–	–	–	–		33180		
191	57	Е11-330107-0109 1133-0107-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАССОЙ ДО 2,5 Т. УСТАНОВКА	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,3	10778,77	5001,62	3234	1500	–	1859	5500	
			НР - 80%, СП - 85%				5777,15	1967,45	1733	590		407		
192	58	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3		0,3	72251,00	–	21675	–	21675	–	23409	
			СП - 8%				–	–	–	–		1734		
193	59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		15	1185,65	28,84	17785	432	11388	5601	25257	
			НР - 93%, СП - 85%				397,69	3,81	5965	57		1871		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
193.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	36	295,00				10620			
194	60	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 /ТРАВЕРСА ТМ2002, ВЕС 17,3 КГ/	Т		0,0519	1012960,00	–	52573	–	52573	–	56779	
			СП - 8%				–	–	–	–		4206		
195	61	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 /ТРАВЕРСА ТМ2003, ВЕС 6,3 КГ/	Т		0,0192	1012960,00	–	19449	–	19449	–	21005	
			СП - 8%				–	–	–	–		1556		
196	62	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		3	10252,00	–	30756	–	30756	–	33216	
			СП - 8%				–	–	–	–		2460		
197	63	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.		6	8310,00	–	49860	–	49860	–	53849	
			СП - 8%				–	–	–	–		3989		
198	64	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		3	1385,00	–	4155	–	4155	–	4487	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		332		
199	65	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.		3	2309,00	–	6927	–	6927	–	7481	
			СП - 8%				–	–	–	–		554		
200	66	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.		3	53,00	–	159	–	159	–	172	
			СП - 8%				–	–	–	–		13		
201	67	С1252-207-2103 252-207-2103 РСНБ РК 2022	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-70/95.1	ШТ.		6	472,00	–	2832	–	2832	–	3059	
			СП - 8%				–	–	–	–		227		
202	68	С1252-207-1023 252-207-1023 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL2.11 ПЛАШЕЧНЫЙ	ШТ.		9	830,00	–	7470	–	7470	–	8068	
			СП - 8%				–	–	–	–		598		
203	69	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОМПОЗИТНЫЙ НАТЯЖНОЙ ТИПА ТИПА SDI90.150	ШТ.		18	14295,00	–	257310	–	257310	–	277895	
			СП - 8%				–	–	–	–		20585		
204	70	С1252-207-1102 252-207-1102 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА РА 2000 (СИП)	ШТ.		18	4099,00	–	73782	–	73782	–	79685	
			СП - 8%				–	–	–	–		5903		
205	71	С1252-201-0102 252-201-0102 РСНБ РК 2022	СЕРЬГА ТИПА СР-7-16	ШТ.		18	686,00	–	12348	–	12348	–	13336	
			СП - 8%				–	–	–	–		988		
206	72	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ		4,9524	783,00	–	3878	–	3878	–	4188	
			СП - 8%				–	–	–	–		310		
207	75	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА		1	22238,28	11464,52	22238	11465	863	12020	36999	
			НР - 80%, СП - 8%				9910,24	5114,88	9910	5115		2741		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
207.1		146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	2028,00				203			
207.2		242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	59,00				354			
207.3		249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	605,00				242			
208	76	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2022	СТОЙКА ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2387-2013 МАРКИ СВ105	ШТ.		2	69124,00	–	138248	–	138248	–	149308	
			СП - 8%				–	–	–	–		11060		
209	77	Е11-330107-0109 1133-0107-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МАССОЙ ДО 2,5 Т. УСТАНОВКА	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,1	10778,77	5001,62	1078	500	–	620	1833	
			НР - 80%, СП - 8%				5777,15	1967,45	578	197		136		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
210	78	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	М3		0,1	72251,00	–	7225	–	7225	–	7803	
			СП - 8%				–	–	–	–		578		
211	79	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		5	1185,65	28,84	5928	144	3796	1867	8419	
			НР - 93%; СП - 8%				397,69	3,81	1988	19		624		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
211.1		295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12	295,00				3540			
212	80	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 /ТРАВЕРСА ТМ2002, ВЕС 17,3 КГ./	Т		0,0173	1012960,00	–	17524	–	17524	–	18926	
			СП - 8%				–	–	–	–		1402		
213	81	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 /ТРАВЕРСА ТМ2001, ВЕС 28,7 КГ./	Т		0,0287	1012960,00	–	29072	–	29072	–	31398	
			СП - 8%				–	–	–	–		2326		
214	82	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН У 1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		1	10252,00	–	10252	–	10252	–	11072	
			СП - 8%				–	–	–	–		820		
215	83	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Г-1 СТЯЖКА , Т.П.3.407.1-143	ШТ.		2	8310,00	–	16620	–	16620	–	17950	
			СП - 8%				–	–	–	–		1330		
216	84	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЕ ОЦИНКОВАННОЕ ДЛЯ ЛЭП ГОСТ 23118-2012 ТИПА Х-1 ХОМУТ, Т.П.3.407.1-143	ШТ.		2	1662,00	–	3324	–	3324	–	3590	
			СП - 8%				–	–	–	–		266		
217	85	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	ПРОВОДНИК ЗП-1, ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ШТ.		3	1385,00	–	4155	–	4155	–	4487	
			СП - 8%				–	–	–	–		332		
218	86	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТЫРЕВОЙ ФАРФОРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1-35 КВ ГОСТ 1232-93 ТИПА ШФ 20-Г (БЕЗ КОЛПАЧКА)	ШТ.		3	2309,00	–	6927	–	6927	–	7481	
			СП - 8%				–	–	–	–		554		
219	87	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 ТИПА К-9 (КП-24)	ШТ.		3	53,00	–	159	–	159	–	172	
			СП - 8%				–	–	–	–		13		
220	88	С1252-207-2103 252-207-2103 РСНБ РК 2022	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ТИПА ВС-70/95.1	ШТ.		6	472,00	–	2832	–	2832	–	3059	
			СП - 8%				–	–	–	–		227		
221	89	С1252-207-1023 252-207-1023 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ТИПА SL2.11 ПЛАШЕЧНЫЙ	ШТ.		3	830,00	–	2490	–	2490	–	2689	
			СП - 8%				–	–	–	–		199		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
222	90	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	ИЗОЛЯТОР КОМПОЗИТНЫЙ НАТЯЖНОЙ ТИПА ТИПА SDI90.150	ШТ.		3	14295,00	–	42885	–	42885	–	46316	
			СП - 8%				–	–	–	–		3431		
223	91	С1252-207-1102 252-207-1102 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА РА 2000 (СИП)	ШТ.		3	4099,00	–	12297	–	12297	–	13281	
			СП - 8%				–	–	–	–		984		
224	92	С1252-201-0102 252-201-0102 РСНБ РК 2022	СЕРЬГА ТИПА СР-7-16	ШТ.		3	686,00	–	2058	–	2058	–	2223	
			СП - 8%				–	–	–	–		165		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					29964483	876826	28063984	1150457	33604139	
									1023671	386997	–	2489200		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					29964483					
		Материалы		Тенге					450952					
		Всего заработная плата		Тенге						1410668				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27613033					
			Накладные расходы	Тенге					1150457					
			Сметная прибыль	Тенге					2489200					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33604140					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									841	
			Сметная заработная плата	Тенге						1410668				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					33604140					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									841	
			Сметная заработная плата	Тенге						1410668				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									72398423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5330182					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6301405				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1704410				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							49538681			
			- Накладные расходы	Тенге								5865304		
			- Сметная прибыль	Тенге								5362843		
			Итого	Тенге									72398423,0	
			оборудование и материалы										0,0	
			Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге									2099554,3	
			Итого с временными удорожаниями	Тенге									74497977,3	
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,27%	Тенге									946124,3	
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге									75444101,6	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									1508882,0	
			Итого стоимость по акту	Тенге									76952983,6	
			Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно договора 0,95 без НДС	Тенге									73105334,4	
			НДС,12%	Тенге									8772640,1	
			ВСЕГО С НДС	Тенге									81877974,5	

Заказчик
Руководитель К ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"

_____ Дагмабеков А.А.

"____" _____ 2023 г.

Подрядчик
Руководитель ТОО ""КазЕвроСтрой""

_____ Ж.Б.

"____" _____ 2023 г.

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору

ТОО "Адс сапа"

_____ Туманов Е.

"____" _____ 2023 г.

Авторский надзор
Инженер по техническому надзору
ТОО "КУМБЕЗ"

_____ Альжанов Н.А.

"____" _____ 2023 г.