Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070540003470**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640011650

Договор (контракт) доп.согл №1 от 28.07.2021,№2 от 15.10.2021 к дог№49 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
111	11.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство по объекту Газификация с.Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство			работа	1	32 902 804,95	32 902 804,95	3 525 300,53
				Итого	1	x	32 902 804,95	3 525 300,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.руководителя _____ Мухамбетканов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2021

М.П.

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :" Газификация с. Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		49	30.06.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2028				
		2	15.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтаж оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32 902 804,95								3 525 300,53	
Акт №1 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3		22344071,51	223-4071,51			2681288,58			2681288,58	25 025 360,09
Акт №2 №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2		839864,99	839864,99			100783,80			100783,80	940 648,79
Акт №3 №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1		6193567,92	6193567,92			743228,15			743228,15	6 936 796,07
За отчетный период	32 902 804,95	29 377 504,42	29 377 504,42			3 525 300,53			3 525 300,53	32 902 804,95
Удержание суммы аванса 30%	11 039 896,20									
Удержание 5%	1 645 140,25									
Возврат аванса	20 217 768,50									
									2 166 189,48	20 217 768,50

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003478
Руководитель _____

Технический надзор:
ТОО "АЛС САПА"
Эксперт технического надзора _____
БИН 111111

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ Молгалиева В.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Газификация с. Павлово Зеленовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Газификация с. Павлово Зеленовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 1										
			Земляные работы										
1	9	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	1078,125	60,56	60,56	65292	65292	--	15098	86822	
						--	19,45	--	20970		6431		
2	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	916,405	33,15	33,15	30382	30382	--	6327	39646	
						--	9,59	--	8788		2937		
3	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	161,72	715,39	--	115693	--	--	83299	214912	
						715,39	--	115693	--		15919		
			Трубопроводы										
4	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,296	301237,40	92929,08	89166	27507	1479	66957	168614	
						203312,00	25180,63	60180	7453		12490		
5	13	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	364,61	1007,00	--	367162	--	367162	--	396535	
						--	--	--	--		29373		

6	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65-75 мм. Укладка	км трубопровода	1,763	263177,58	73359,42	463982	129333	3924	361704	891741
			НР - 90%, СП - 80%			187592,00	19644,30	330725	34633		66055	
7	15	2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	913,04	700,00	--	639128	--	639128	--	690258
			СП - 8%			--	--	--	--		51130	
8	16	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	956,47	526,00	--	503103	--	503103	--	543351
			СП - 8%			--	--	--	--		40248	
9	17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,663	247569,64	64869,16	164139	43008	926	130428	318132
			НР - 90%, СП - 80%			181304,00	17407,30	120205	11541		23565	
10	18	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	669,63	153,00	--	102453	--	102453	--	110650
			СП - 8%			--	--	--	--		8196	
11	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	44	1222,23	803,26	53778	35343	--	27342	87610
			НР - 90%, СП - 80%			418,97	208,72	18435	9184		6490	
12	20	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1062,00	--	2124	--	2124	--	2294
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
13	21	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	966,00	--	2898	--	2898	--	3130
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
14	22	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	678,00	--	2034	--	2034	--	2197
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
15	23	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	301,00	--	3311	--	3311	--	3576
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
16	24	2302-0302-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1062,00	--	2124	--	2124	--	2294
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
17	25	2302-0302-5916 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1102,00	--	5510	--	5510	--	5951
			СП - 8%			--	--	--	--		441	
18	26	2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	741,00	--	6669	--	6669	--	7203
			СП - 8%			--	--	--	--		534	
19	27	2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	869,00	--	7821	--	7821	--	8447

			СП - 8%			--	--	--	--		626		
20	28	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка										
			НР - 99%; СП - 8%	шт.	45	1801,11	1182,78	81050	53225	--	41243	132077	
						618,33	307,45	27825	13835		9783		
21	29	2302-0302-3109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
			СП - 8%	шт.	4	2087,00	--	8348	--	8348	--	9016	
						--	--	--	--		668		
22	30	2302-0303-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
			СП - 8%	шт.	4	1109,00	--	4436	--	4436	--	4791	
						--	--	--	--		355		
23	31	2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
			СП - 8%	шт.	1	1018,00	--	1018	--	1018	--	1099	
						--	--	--	--		81		
24	32	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
			СП - 8%	шт.	7	4822,00	--	33754	--	33754	--	36454	
						--	--	--	--		2700		
25	33	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
			СП - 8%	шт.	17	4822,00	--	81974	--	81974	--	88532	
						--	--	--	--		6558		
26	34	2302-0304-3610 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
			СП - 8%	шт.	11	4227,00	--	46497	--	46497	--	50217	
						--	--	--	--		3720		
27	35	2302-0304-3615 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
			СП - 8%	шт.	1	4724,00	--	4724	--	4724	--	5102	
						--	--	--	--		378		
28	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее										
			НР - 75%; СП - 8%	км	2,875	25893,92	18554,42	74445	53344	--	22661	104874	
						7339,50	3607,63	21101	10372		7768		
29	37	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ										
			СП - 8%	м	2875	13,60	--	39100	--	39100	--	42228	
						--	--	--	--		3128		
30	38	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений										
			НР - 81%; СП - 8%	стык	7	263,20	--	1842	--	--	1124	3204	
						263,20	--	1842	--		237		
31	39	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное										
			НР - 81%; СП - 8%	стык	7	705,11	23,52	4936	165	322	2714	8261	
						635,50	--	4449	--		612		
				СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ									
32	40	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием										
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	2,875	599312,06	182238,62	1723022	523936	33124	1373910	3344687	
						405552,00	77156,90	1165962	221826		247755		

33	41	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2,875	-378345,26	-61452,82	-1087743	-176677	-33124	-928167	-2177182
			НР - 29%, СП - 8%			-305371,00	-20730,65	-877942	-59601		-161273	
			Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-Д76х3,0мм-45ШТ									
34	44	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,045	616728,87	196325,96	27753	8835	614	21804	53522
			НР - 99%, СП - 8%			406759,00	82672,74	18304	3720		3965	
35	45	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,18	1323,00	--	59773	--	59773	--	64555
			СП - 8%			--	--	--	--		4782	
36	47	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,045	599312,06	182238,62	26969	8201	518	21505	52352
			НР - 99%, СП - 8%			405552,00	77156,90	18250	3472		3878	
37	48	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	42,79	473,00	--	20240	--	20240	--	21859
			СП - 8%			--	--	--	--		1619	
38	49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	225	1222,23	803,26	275001	180733	--	139818	448004
			НР - 99%, СП - 8%			418,97	208,72	94268	46962		33185	
39	50	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	761,00	--	102735	--	102735	--	110954
			СП - 8%			--	--	--	--		8219	
40	51	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	1310,00	--	58950	--	58950	--	63666
			СП - 8%			--	--	--	--		4716	
41	52	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	3232,00	--	45248	--	45248	--	48868
			СП - 8%			--	--	--	--		3620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4260841	982627	2158917	1387767	6100503
								1119297	333155	--	451889	

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		6100503
В ТОМ ЧИСЛЕ			
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	1119297	
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	982627	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	333155	
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге	2158917	
- Накладные расходы	Тенге	1387767	
- Сметная прибыль	Тенге	451889	
Временные здания и сооружения	2,30%	140311,5617	6240814
Итого с временными			
Зимние удорожания	2,97%	185352,1831	6426166
Итого с зимними удорожаниями			

			Непредвиденные работы и затраты			2 %	128523,3286		
			Итого с непредвиденными работами и затратами						6554690
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405					
			Итого с понижающим к=0,9						6881742,884
			НДС			12 %	743228,15		6193567,92
			Итого с НДС						6 936 796,07

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Киреев К.М.
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Шабалин Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация с. Павлово Зеленовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Газификация с. Павлово Зеленовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2..Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 2										
			Земляные работы										
1	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	147,375	60,56	60,56	8925	8925	--	2064	11868	
						--	19,45	--	2867		879		
2	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	125,269	33,15	33,15	4153	4153	--	865	5419	
						--	9,59	--	1201		401		
3	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,106	715,39	--	15814	--	--	11386	29377	
						715,39	--	15814	--		2176		
			Трубопроводы										
4	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,381	263177,58	73359,42	100271	27950	848	78167	192713	
						187592,00	19644,30	71473	7484		14275		
5	15	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	396,93	771,00	--	306033	--	306033	--	330516	
						--	--	--	--		24483		

6	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1222,23	803,26	3667	2410	--	1864	5973
			НР - 29%, СП - 86%			418,97	208,72	1257	626		442	
7	17	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1086,00	--	3258	--	3258	--	3519
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
8	18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	0,393	25893,92	18554,42	10176	7292	--	3098	14336
			НР - 72%, СП - 8%			7339,50	3607,63	2884	1418		1062	
9	19	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	3,93	1772,00	--	6964	--	6964	--	7521
			СП - 8%			--	--	--	--		557	
10	20	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	3	131,60	--	395	--	--	241	686
			НР - 54%, СП - 8%			131,60	--	395	--		51	
11	21	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	564,23	19,60	1693	59	109	930	2833
			НР - 61%, СП - 8%			508,40	--	1525	--		210	
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ									
12	22	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,393	599312,06	182238,62	235530	71620	4528	187808	457204
			НР - 82%, СП - 8%			405552,00	77156,90	159382	30323		33867	
13	23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,393	-378345,26	-61452,82	-148690	-24151	-4528	-126876	-297611
			НР - 29%, СП - 8%			-305371,00	-20730,65	-120011	-8147		-22045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				548189	98258	317212	159547	764354
								132719	35772	--	56619	
			РАЗДЕЛ 4. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-3шт									
14	76	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	301237,40	92929,08	3615	1115	60	2714	6836
			НР - 82%, СП - 8%			203312,00	25180,63	2440	302		506	
15	77	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	2291,00	--	27767	--	27767	--	29988
			СП - 8%			--	--	--	--		2221	
16	78	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	12	1089,52	7,08	13074	85	1838	11062	26067
			НР - 92%, СП - 8%			929,24	1,87	11151	22		1931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				44456	1200	29665	13776	62891
								13591	324	--	4658	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**							
В ТОМ ЧИСЛЕ								**827245**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			**146310**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**99458**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**36096**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**346877**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге							
- Накладные расходы	Тенге						**173323**	
- Сметная прибыль	Тенге						**61277**	
Временные здания и сооружения		**2,30%**	**19026,635**					
Итого с временными								**846272**
Зимние удорожания		**2,97%**	**25134,26756**					
Итого с зимними удорожаниями								**871406**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**17428,11805**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**888834**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**2525/2405**							**933183,3273**
Итого с понижающим к=0,9								**839864,99**
НДС		**12 %**	**100783,80**					
Итого с НДС								**940 648,79**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Киреев К.
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Шабалин Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Газификация с. Павлово Зеленовского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект: Газификация с. Павлово Зеленовского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 3										
			Земляные работы										
1	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	3257,25	60,56	60,56	197262	197262	--	45616	262308	
			НР - 72% СП - 8%			--	19,45	--	63355		19430		
2	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2768,67	33,15	33,15	91791	91791	--	19116	119779	
			НР - 72% СП - 8%			--	9,59	--	26549		8873		
3	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	488,58	715,39	--	349526	--	--	251659	649280	
			НР - 72% СП - 8%			715,39	--	349526	--		48095		
			Трубопроводы										
4	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	5,934439	263177,58	73359,42	1561811	435347	13211	1217533	3001692	

			НР - 99%, СП - 8%			187592,00	19644,30	1113253	116578		222348		
5	15	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6197,80339	771,00	--	4778506	--	4778506	--	5160787	
			СП - 8%			--	--	--	--		382281		
6	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	1222,23	803,26	4889	3213	--	2486	7965	
			НР - 99%, СП - 8%			418,97	208,72	1676	835		590		
7	17	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1086,00	--	4344	--	4344	--	4692	
			СП - 8%			--	--	--	--		348		
8	20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	8,686	25893,92	18554,42	224915	161164	--	68462	316847	
			НР - 72%, СП - 8%			7339,50	3607,63	63751	31336		23470		
9	21	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	86,86	1772,00	--	153916	--	153916	--	166229	
			СП - 8%			--	--	--	--		12313		
10	22	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	10	131,60	--	1316	--	--	803	2288	
			НР - 67%, СП - 8%			131,60	--	1316	--		170		
11	23	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	564,23	19,60	5642	196	362	3101	9443	
			НР - 61%, СП - 8%			508,40	--	5084	--		699		
						СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ							
12	24	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	8,686	616728,87	196325,96	5356907	1705287	118511	4208692	10330847	
			НР - 99%, СП - 8%			406759,00	82672,74	3533109	718095		765248		
13	25	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	8,686	-395733,43	-75511,52	-3437341	-655893	-118511	-2861815	-6803088	
			НР - 99%, СП - 8%			-306578,00	-26224,47	-2662937	-227786		-503932		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				9293485	1938367	4950339	2955653	13229069	
								2404778	728962	--	979932		
			РАЗДЕЛ 4. Переход на газопроводе ч/з овраг Т-63х5,8мм прокол (методом ГНБ)- прот. 34м+34+114-3 шт.										
14	94	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	182	30120,14	19459,16	5481866	3541568	336208	2204666	8301455	

			НР - 91%, СП - 80%			8813,68	4497,91	1604090	818620		614923		
15	95	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,116775	37708,00	--	4403	--	4403	--	4756	
			СП - 80%			--	--	--	--		352		
16	96	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,002595	487924,00	--	1266	--	1266	--	1367	
			СП - 80%			--	--	--	--		101		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5487536	3541568	341877	2204666	8307578	
								1604090	818620	--	615376		
			РАЗДЕЛ 5. Переход через дорогу (методом прокола)										
17	97	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	180	186,84	177,98	33631	32036	--	6242	43064	
			НР - 72%, СП - 80%			8,87	39,30	1596	7074		3190		
18	98	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	20	9183,42	6641,70	183668	132834	344	120766	328790	
			НР - 92%, СП - 80%			2524,50	3574,81	50490	71496		24355		
19	99	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1089,52	7,08	21790	142	3063	18436	43445	
			НР - 92%, СП - 80%			929,24	1,87	18585	37		3218		
20	100	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,2	2291,00	--	46278	--	46278	--	49980	
			СП - 80%			--	--	--	--		3702		
20	101	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	180	26,37	26,37	4746	4746	--	1179	6399	
			НР - 72%, СП - 80%			--	9,09	--	1637		474		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				290113	169758	49685	146623	471678	
								70671	80244	--	34939		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ										22008325
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4079539					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5649693				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1627826				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5341901			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге									
			- Накладные расходы	Тенге							5306942		
			- Сметная прибыль	Тенге							1630247		
			Временные здания и сооружения			2,30%		506191,4663					
			Итого с временными										22514516

		Зимние удорожания			2,97%	668681,1279		
		Итого с зимними удорожаниями						23183197
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	463663,9444		
		Итого с непредвиденными работами и затратами						23646861
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405					24826746,13
		Итого с понижающим к=0,9						22344071,51
		НДС			12 %	2681288,58		
		Итого с НДС						25025360,09

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт Киреев К.М.
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Уралгазпроект"

ГИП Шабалин Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)