Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Справка №25
о стоимости выполненных работ за Июль м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	370 064 495,81		-	-	-	-	-	39 649 767,41	
За отчетный период Июль м-ц 2023г.	**21 497 662,00**	**19 194 341,07**	-	-	-	-	-	**2 303 320,93**	**21 497 662,00**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____О.Д.Кали

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №83
приемки выполненных работ
за Июль 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №07-01-01. Генеральный план										
			Покрытие										
			Тип 2										
1	6	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		23,035	6223,96	1512,57	143369	34842	102683	11016	166736
			НР - 72%; СП - 8%				253,69	410,52	5844	9456		12351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	25,3385	4051,00				102646		
2	7	Е11-110101-2501	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому**	м2 покрытия		460,7	2127,55	183,98	980162	84760	8393	659773	1771129
			НР - 72%; СП - 8%				1925,35	63,69	887009	29342		131194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	1,98101	4051,00				8025		
	7.2	295531 С	Брусчатка	м2	1	460,7	--				--		
			Бордюры										
3	20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня		72	2871,14	48,34	206722	3480	105078	71801	300805
			НР - 72%; СП - 8%				1363,39	21,67	98164	1560		22282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	20.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	3,65328	26000,00				94985		
4	21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		1,152	51519,00	--	59350	--	59350	--	64098
			СП - 8%				--	--	--	--		4748	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2302768**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**991017**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**123082**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**40358**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**275505**		
			- Накладные расходы	Тенге								**742590**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**170575**	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	2 302 768			2 302 768
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	27 633			27 633
		Итого	2 330 401			2 330 401
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	30 295			30 295
		Итого	2 360 696			2 360 696
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	47 214			47 214
		Итого	2 407 910			2 407 910
		Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95	2 287 514,84			2 287 514,84
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			274 501,78	274 501,78
		Всего по АВР	**2 287 514,84**		**274 501,78**	**2 562 016,62**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____О.Д.Кали

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____В.Н.Пикурин

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №84
приемки выполненных работ
за Июль 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Благоустройство. Доп.работы										
1	2	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**57,026**	**280,18**	**129,71**	**15978**	**7397**	--	**8741**	**26697**
			НР - 72%; СП - 8%				**150,47**	**62,42**	**8581**	**3560**		**1978**	
	2.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,118	6,729068	1244,00		8371				
	2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,6766							
	2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0294	1,676564		4360,00		7310			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	1,676564		2123,00		3559			
	2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	6,706258		13,00		87			
2	3	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**360,55799**	**6223,96**	**1512,57**	**2244099**	**545369**	**1607260**	**258646**	**2702963**
			НР - 108%; СП - 8%				**253,69**	**410,52**	**91470**	**148016**		**200218**	
	3.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,164	59,13151	1573,00		93014				
	3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,151984	54,799							
	3.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	28,590806		11764,00		336342			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079296	28,590806		3032,00		86687			
	3.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	6,259287		13148,00		82297			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01736	6,259287		3032,00		18978			
	3.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,048048	17,32409		6133,00		106249			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048048	17,32409		2123,00		36779			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	3.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00728	2,624862		7803,00		20482			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	2,624862		2123,00		5573			
	3.7	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**396,613789**	**4051,00**				**1606682**		
	3.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	18,0279	32,00				577		
3	**4**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**		**1770,2**	**1404,00**	**309,13**	**2485361**	**547222**	**1831502**	**317273**	**3026847**
			НР - 108%; СП - 8%				**60,24**	**105,71**	**106637**	**187128**		**224214**	
	4.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,033	58,4166	1630,00		95219				
	4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,037397	66,2002							
	4.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,009531	16,87213		6784,00		114461			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009531	16,87213		2537,00		42805			
	4.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,02128	37,669856		8735,00		329046			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02128	37,669856		3032,00		114215			
	4.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000638	1,130096		8942,00		10105			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000638	1,130096		2537,00		2867			
	4.6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000403	0,713745		13148,00		9384			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000403	0,713745		3032,00		2164			
	4.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002912	5,154822		7803,00		40223			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	5,154822		2123,00		10944			
	4.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002632	4,659166		9445,00		44006			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002632	4,659166		3032,00		14127			
	4.9	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	26,553	6075,00				161309		
	4.10	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,189**	**334,5678**	**4987,00**				**1668490**		
	4.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	53,106	32,00				1699		
4	**5**	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	**м2 основания**		**1770,2**	**346,26**	**72,78**	**612949**	**128835**	**484114**	**49973**	**715957**
			НР - 108%; СП - 8%				**--**	**26,14**	**--**	**46273**		**53035**	
	5.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009408	16,654							
	5.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,004816	8,525283		6784,00		57836			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004816	8,525283		2537,00		21629			
	5.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,004592	8,128758		8735,00		71005			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004592	8,128758		3032,00		24646			
	5.4	**211-201-0407**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,063**	**111,5226**	**4341,00**				**484120**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
5	**6**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**		**1770,2**	**1417,98**	**309,13**	**2510108**	**547222**	**1856249**	**317273**	**3053577**
			НР - 108%; СП - 8%				**60,24**	**105,71**	**106637**	**187128**		**226196**	
	6.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,033	58,4166	1630,00		95219				
	6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,037397	66,2002							
	6.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,009531	16,87213		6784,00		114461			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009531	16,87213		2537,00		42805			
	6.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,02128	37,669856		8735,00		329046			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02128	37,669856		3032,00		114215			
	6.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000638	1,130096		8942,00		10105			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000638	1,130096		2537,00		2867			
	6.6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000403	0,713745		13148,00		9384			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000403	0,713745		3032,00		2164			
	6.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002912	5,154822		7803,00		40223			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	5,154822		2123,00		10944			
	6.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002632	4,659166		9445,00		44006			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002632	4,659166		3032,00		14127			
	6.9	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	26,553	6075,00				161309		
	6.10	**211-201-0506**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,189**	**334,5678**	**5061,00**				**1693248**		
	6.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	53,106	32,00				1699		
6	**7**	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	**м2 основания**		**1770,2**	**350,36**	**72,78**	**620207**	**128835**	**491372**	**49973**	**723799**
			НР - 108%; СП - 8%				**--**	**26,14**	**--**	**46273**		**53619**	
	7.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009408	16,654							
	7.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,004816	8,525283		6784,00		57836			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004816	8,525283		2537,00		21629			
	7.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,004592	8,128758		8735,00		71005			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004592	8,128758		3032,00		24646			
	7.4	**211-201-0406**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,063**	**111,5226**	**4406,00**				**491369**		
7	**8**	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Пропитка щебня битумом**	**м3**		**35,4354**	**58194,64**	**5956,10**	**2062150**	**211057**	**1059446**	**622297**	**2899203**
			НР - 69%; СП - 8%				**22340,56**	**3110,81**	**791647**	**110233**		**214756**	
	8.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,66	413,176764	1916,00		791647				
	8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,16441	41,2613							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	8.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,569856	20,193075		944,00		19062			
	8.4	321-208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,26341	9,334039		5820,00		54324			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26341	9,334039		4548,00		42451			
	8.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,901	31,927295		4312,00		137670			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,901	31,927295		2123,00		67782			
	8.6	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,108**	**3,827023**	**195212,00**				**747081**		
	8.7	**217-501-0107**	**Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45**	**т**	**0,0197**	**0,698077**	**275729,00**				**192480**		
	8.8	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	3,827023	29918,00				114497		
	8.9	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,069808	77199,00				5389		
9	9	414-104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт растительного слоя. Погрузка**	т		1202,715	509,00	--	612182	--		--	661157
			СП - 8%				--	--	--	--		48975	
10	10	411-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км		6013,575	193,00	--	1160620	--		--	1253470
			СП - 8%				--	--	--	--		92850	
			Покрытие из брусчатки. Тип 2										
11	12	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности		460,7	571,20	40,26	263152	18548	222536	30167	316782
			НР - 108%; СП - 8%				47,90	12,73	22068	5865		23463	
	12.1	005-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0277	12,76139	1544,00		19704				
	12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004301	1,9815							
	12.3	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,001142	0,526304		10643,00		5601			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001142	0,526304		3032,00		1596			
	12.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000336	0,154795		4312,00		667			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000336	0,154795		2123,00		329			
	12.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002822	1,30028		9445,00		12281			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002822	1,30028		3032,00		3942			
	12.6	**261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0**	**0,00006**	**286428,00**				**17**		
	12.7	217-203-0305	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	1,15	529,805	420,00				222518		
12	13	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания		460,7	1404,00	309,13	646823	142417	476653	82571	787747
			НР - 108%; СП - 8%				60,24	105,71	27753	48701		58352	
	13.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,033	15,2031	1630,00		24781				
	13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,037397	17,2288							
	13.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,009531	4,391024		6784,00		29789			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009531	4,391024		2537,00		11140			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	13.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,02128	9,803696		8735,00		85635			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02128	9,803696		3032,00		29725			
	13.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000638	0,294111		8942,00		2630			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000638	0,294111		2537,00		746			
	13.6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000403	0,185754		13148,00		2442			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000403	0,185754		3032,00		563			
	13.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002912	1,341558		7803,00		10468			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	1,341558		2123,00		2848			
	13.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002632	1,212562		9445,00		11453			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002632	1,212562		3032,00		3676			
	13.9	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	6,9105	6075,00				41981		
	13.10	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,189**	**87,0723**	**4987,00**				**434230**		
	13.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	13,821	32,00				442		
13	**14**	**1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**		**460,7**	**-77,40**	**-14,56**	**-35658**	**-6707**	**-28951**	**-2603**	**-41320**
			НР - 108%; СП - 8%				--	**-5,23**	--	**-2409**		**-3059**	
	14.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001882	0,867							
	14.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,000963	0,443746		-6784,00		-3010			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000963	0,443746		-2537,00		-1126			
	14.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,000918	0,423107		-8735,00		-3696			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000918	0,423107		-3032,00		-1283			
	14.4	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,0126**	**5,80482**	**-4987,00**				**-28949**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**16126879**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**1154793**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**2270195**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**780768**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**8000184**		
			- Перевозка грузов	тенге					**1772802**				
			- Накладные расходы	тенге								**1734311**	
			- Сметная прибыль	тенге								**1194597**	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	16 126 879			16 126 879
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	193 523			193 523
		Итого	16 320 402			16 320 402
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		212 165						212 165		
			Итого		16 532 567						16 532 567		
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%		330 651						330 651		
			Итого		16 863 218						16 863 218		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		16 020 057,20						16 020 057,20		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						1 922 406,86		1 922 406,86		
			Всего по АВР		**16 020 057,20**				**1 922 406,86**		**17 942 464,06**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____О.Д.Кали

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____В.Н.Пикурин

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №85
приемки выполненных работ
за Июль 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Фасад. Включаемые виды работы										
1	2	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		129,7453	3931,77	54,24	510129	7038	69438	316454	892709
			НР - 72%; СП - 8%				3342,34	45,21	433653	5866		66126	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,022	2,854397	23657,00				67526		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									892709
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					433653				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7038			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5866			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							69438		
			- Накладные расходы	Тенге								316454	
			- Сметная прибыль	Тенге								66126	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	892 709			892 709
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	10 713			10 713
		Итого	903 422			903 422

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Глава 9. Прочие работы и затраты										
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		11 744						11 744		
			Итого		915 166						915 166		
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%		18 303						18 303		
			Итого		933 469						933 469		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		886 795,82						886 795,82		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						106 415,50		106 415,50		
			Всего по АВР		**886 795,82**				**106 415,50**		**993 211,32**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____О.Д.Кали

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____В.Н.Пикурин