Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116** — **070540003470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.согл №1 от 28.07.2021,№2 от 15.10.2021 к дог№49 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
154	28.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство по объекту Газификация с.Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО			работа	1	14 421 100,60	14 421 100,60	1 545 117,92
				Итого	1	x	14 421 100,60	1 545 117,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) гл.руковод / _____ / М.Куртазиев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2021

М.П.

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство по объекту:"Газификация с.Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		49	30 06 2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2028				
		2	15.10.2021				
		3	15.11.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по договору	47 323 905,55									
всего по стройке	47 323 905,55								5 070 418,45	
Акт №4 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3		6 651 030,84	6313530,84		337500				798123,70	7 449 154,54
Акт №5 №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2		1 684 132,86	1365382,86		318750				202095,94	1 886 228,81
Акт №6 №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1		4 036 361,52	4036361,52						484363,38	4 520 724,90
Акт №7 изыскательские (топографо-геодезические) работы		504 457,46				504457,46			60534,89	564 992,35
За отчетный период	14 421 100,60	12 875 982,68							1 545 117,92	14 421 100,60
Удержание суммы аванса 30%										
Удержание 5%	721 055,03									
К оплате	13 700 045,57								1 467 862,03	13 700 045,57

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель _____

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора
БИН/ИИН

Подрядчик
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту:"Газификация с. Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту:"Газификация с. Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15**

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ										
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1346,67	74,34	2693	149	340	2248	5336	
			НР - 99%; СП - 8%			1102,10	33,03	2204	66		395		
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	31952,00	--	63904	--	63904	--	69016	
			СП - 8%			--	--	--	--		5112		
3	3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,004	599312,06	182238,62	2397	729	46	1912	4653	
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	1622	309		345		
4	4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,016	982,00	--	3944	--	3944	--	4259	
			СП - 8%			--	--	--	--		315		
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	473,30	30,96	1893	124	85	1668	3846	
			НР - 99%; СП - 8%			421,12	--	1684	--		285		

6	6	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	881930,32	451607,66	1764	903	38	1060	3049
			НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	823	247		226	
8	8	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	403,00	--	1612	--	1612	--	1741
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
9	9	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	1,5	102,63	2,21	154	3	96	38	208
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	55	--		15	
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,5	153,05	3,13	230	5	160	45	297
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	65	1		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				82999	1913	74633	6971	97166
								6454	623	--	7197	
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода									
			Подземная прокладка -Г 3									
			Трубопроводы									
11	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,549561	263177,58	73359,42	670987	187034	5676	523078	1289590
			НР - 99%; СП - 8%			187592,00	19644,30	478277	50084		95525	
12	15	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2575,05661	771,00	--	1985369	--	1985369	--	2144198
			СП - 8%			--	--	--	--		158829	
13	18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка провода в траншее	км	8,686	25893,92	18554,42	224915	161164	--	68462	316847
			НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	63751	31336		23470	
			Знаки опознавательные-28+6шт									
14	26	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,764	32918,74	1099,11	58069	1939	48169	7598	70920
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	7961	389		5253	
15	27	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	28	2434,68	--	68171	--	27717	36814	113383
			НР - 91%; СП - 8%			1444,80	--	40454	--		8399	
16	28	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,21728	424980,00	--	92340	--	92340	--	99727
			СП - 8%			--	--	--	--		7387	

17	29	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя	шт.	34	542,90	--	18459	--	--	14029	35086
			НР - 76%; СП - 8%			542,90	--	18459	--		2599	
18	30	Т12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,21728	31932,56	--	6938	--	990	--	7493
			СП - 8%			27374,16	--	5948	--		555	
19	31	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	34	1230,00	--	41820	--	41820	--	45166
			СП - 8%			--	--	--	--		3346	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				3167068	350137	2202080	649981	4122411
								614850	81809	--	305364	
РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ												
20	32	1307-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1	202141,56	68600,44	202142	68600	15735	88357	313739
			НР - 61%; СП - 8%			117807,00	27040,89	117807	27041		23240	
21	33	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ -03БМ-1У1 С с РДСК-50БМ без обогрева 378000:1,12	ШТ	1	337500,00	--	337500	--		--	337500
						--	--	--	--	337500	--	
			Фундамент под ГРПШ									
22	34	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,1	1187,34	--	2493	--	--	1795	4632
			НР - 72%; СП - 8%			1187,34	--	2493	--		343	
23	35	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку	м3	2,1	34571,75	906,51	72601	1904	63209	7386	86386
			НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	7488	629		6399	
24	36	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,001778	473273,61	2003,61	841	4	335	458	1403
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	502	1		104	
			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0мХ4,0м, Н=2,2м-1ШТ									
25	37	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по МЕТАЛЛИЧ. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	14	2607,04	953,12	36499	13344	543	32200	74194
			НР - 118%; СП - 8%			1615,16	333,99	22612	4676		5496	
26	38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,96	9585,77	1461,62	9202	1403	7109	1187	11221
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	690	587		831	
27	39	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	28599,00	--	14300	--	14300	--	15443
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
28	40	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,5	270,00	--	135	--	--	--	146
			СП - 8%			--	--	--	--		11	

29	41	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	шт	1	9132,38	97,42	9132	97	62	10627	21340
			НР - 118%; СП - 8%			8972,55	33,42	8973	33		1581	
30	42	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ	т	0,250257	491550,00	--	123014	--	123014	--	132855
			СП - 8%			--	--	--	--		9841	
31	43	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8	550,00	--	16940	--	16940	--	18295
			СП - 8%			--	--	--	--		1355	
32	44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,31956	84,98	2,21	1387	36	749	418	1949
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	602	4		144	
33	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,31956	76,52	1,57	1249	26	871	245	1614
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	352	4		120	
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ шт									
34	46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	9585,77	1461,62	11503	1754	8887	1484	14026
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	862	734		1039	
					Заземление ГРПШ							
35	47	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2829,29	156,19	5659	312	3855	1128	7330
			НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	1492	75		543	
36	48	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Н43=1	м	3	217,83	16,63	653	50	91	376	1112
			НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	512	11		82	
					Молниеотвод							
37	49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W8	м3	0,637	37319,02	1099,11	23772	700	20197	2744	28637
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2875	140		2121	
38	50	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,65	270,00	--	176	--	--	--	190
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
39	51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,03955	87996,97	6226,79	3480	246	288	2042	5964
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	2946	14		442	
40	52	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,03955	491550,00	--	19441	--	19441	--	20996
			СП - 8%			--	--	--	--		1555	

41	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4	84,98	2,21	544	14	294	164	764
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	236	1		57	
42	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4	76,52	1,57	490	10	342	96	633
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	138	1		47	
			Заземление Молниеотвода									
43	55	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм, диной-3м. Монтаж оборудования	шт.	1	1449,70	182,78	1450	183	308	727	2351
			НР - 72%; СП - 8%			959,40	50,79	959	51		174	
44	56	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	217,83	16,63	218	17	30	125	371
			НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	171	4		27	
			Опора под задвижку									
45	57	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,6	1187,34	--	712	--	--	513	1323
			НР - 72%; СП - 8%			1187,34	--	712	--		98	
46	58	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,4	34571,75	906,51	13829	363	12040	1407	16454
			НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	1426	120		1219	
47	59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0556	87996,97	6226,79	4893	346	406	2871	8385
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	4141	19		621	
48	60	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0556	491550,00	--	27330	--	27330	--	29517
			СП - 8%			--	--	--	--		2186	
49	61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	84,98	2,21	221	6	119	67	310
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	96	1		23	
50	62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	76,52	1,57	199	4	139	39	257
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	56	1		19	
			Ограждение кранового узла 2х2хН=2,2-1шт									
51	63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	0,8	9585,77	1461,62	7669	1169	5925	990	9351
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	575	489		693	
52	64	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	м3	0,56	2158,80	--	1209	--	--	870	2246

			НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	1209	--		166	
53	65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3	0,56	715,39	--	401	--	--	288	744
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	401	--		55	
54	66	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,08	746,05	130,60	60	10	32	20	86
			НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	18	3		6	
55	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,6	826,44	19,07	4628	107	3234	1208	6303
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	1287	12		467	
56	68	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4	м3	0,42	36547,90	1099,11	15350	462	12993	1809	18532
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	1895	93		1373	
57	69	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,42	270,00	--	113	--	--	--	122
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
58	70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор из труб	т конструкций	0,16098	87996,97	6226,79	14166	1002	1174	8312	24276
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	11990	56		1798	
59	71	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры стальные	т	0,16098	424980,00	--	68413	--	68413	--	73886
			СП - 8%			--	--	--	--		5473	
60	72	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	т	0,0311847	141077,14	35689,28	4399	1113	162	2391	7333
			НР - 69%; СП - 8%			100191,00	10907,34	3124	340		543	
61	73	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1921647	11546,39	1587,98	2219	305	352	1078	3561
			НР - 69%; СП - 8%			8127,00	3,30	1562	1		264	
62	74	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0311847	375400,00	--	11707	--	11707	--	12643
			СП - 8%			--	--	--	--		937	
63	75	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	16	1666,00	--	26656	--	26656	--	28788
			СП - 8%			--	--	--	--		2132	
64	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,53144	84,98	2,21	1065	28	575	321	1496
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	462	3		111	
65	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,53144	76,52	1,57	959	20	669	188	1239
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	270	3		92	

	Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-3ШТ											
66	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,045	32507,23	1049,56	1463	47	1369	51	1635
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	47	9		121	
67	79	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0069	658235,60	217605,22	4542	1501	109	3518	8705
			НР - 99%; СП - 8%			424864,00	90164,11	2932	622		645	
68	80	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	2209,00	--	15242	--	15242	--	16461
			СП - 8%			--	--	--	--		1219	
69	81	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0069	1060652,78	25518,23	7319	176	5959	1176	9174
			НР - 99%; СП - 8%			171626,00	530,33	1184	4		680	
70	82	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0651	87785,15	6014,97	5715	392	474	3361	9802
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	4849	23		726	
71	83	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16	т	0,0651	439282,00	--	28597	--	28597	--	30885
			СП - 8%			--	--	--	--		2288	
72	84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,63655	76,52	1,57	202	4	141	40	261
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	57	1		19	
73	85	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0033	599312,06	182238,62	1978	601	39	1577	3839
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	1338	255		284	
74	86	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	3,3132	982,00	--	3254	--	3254	--	3514
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
75	87	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1222,23	803,26	3667	2410	--	1864	5973
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	1257	626		442	
76	88	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3555,00	--	10665	--	10665	--	11518
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
77	89	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	246209,64	64869,16	886	234	1	708	1722
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	653	63		128	

78	90	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,636	474,00	--	1723	--	1723	--	1861
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
79	92	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка	футляр	3	2735,69	750,18	8207	2251	--	5938	15277
			НР - 99%; СП - 8%			1985,52	13,76	5957	41		1132	
80	93	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	56,25	2466,00	--	138713	--	138713	--	149810
			СП - 8%			--	--	--	--		11097	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				1333188	101250	674812	192164	1620380
								219206	36790	337500	95027	
РАЗДЕЛ 5. Переход через дорогу (методом прокола)												
81	102	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 140 мм	футляр	1	7216,09	750,18	7216	750	4480	1979	9931
			НР - 99%; СП - 8%			1985,52	13,76	1986	14		736	
			Устройство контрольной трубки-1шт									
82	103	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6630,24	1886,26	6630	1886	1823	3531	10975
			НР - 99%; СП - 8%			2920,84	646,23	2921	646		813	
83	104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,52	826,44	19,07	430	10	300	112	585
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	120	1		43	
84	105	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,014	2315,60	130,60	32	2	27	4	39
			НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	3	1		3	
			Ковер под провод спутник									
85	106	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала+вывод провода под ковер. Устройство	шт.	4	100133,80	558,40	400535	2234	388869	10210	443604
			НР - 99%; СП - 8%			2357,96	220,20	9432	881		32860	
86	107	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка гравием. Устройство	м3	0,6	8303,91	1492,20	4982	895	1871	2344	7913
			НР - 94%; СП - 8%			3693,21	463,05	2216	278		586	
87	108	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,084	12935,31	1641,68	1087	138	704	273	1469
			НР - 94%; СП - 8%			2915,25	545,68	245	46		109	
88	109	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6	32204,49	7,20	19323	4	17463	1744	22752
			НР - 94%; СП - 8%			3092,70	--	1856	--		1685	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				440235	5919	415537	20197	497268

								18779	1867	--	36835	
			РАЗДЕЛ 6. Врезка										
89	110	1312-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали**	врезка	1	9886,23	139,74	9886	140	258	5788	16928
			НР - 61%; СП - 8%			9488,00	--	9488	--		1254	
90	111	1312-1001-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали**	присоединение	1	8711,30	85,35	8711	85	177	5154	14974
			НР - 61%; СП - 8%			8449,00	--	8449	--		1109	
91	112	1124-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы действующие стальные диаметром 57 мм. Отключение и заглушка под газом**	отключение	1	5086,96	1212,60	5087	1213	820	3023	8759
			НР - 99%; СП - 8%			3053,71	--	3054	--		649	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				23684	1438	1255	13965	40661
								20991	--	--	3012	
				ВКЛЮЧИТЬ								
92		2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	8,686	14157,00	--	122968	--	122968	--	132805
			СП - 8%			--	--	--	--		9837	
93		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта**	м3	18,991	1859,09	--	35306	--	--	25420	65584
			НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	35306	--		4858	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВКЛЮЧИТЬ	**Тенге**				158274		122968	25420	198390
								35306	--	--	14696	

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								6576275
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				915586				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					460657			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121089			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3491285		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						337500		
			- Накладные расходы	Тенге							908698	
			- Сметная прибыль	Тенге							14696	
			Временные здания и сооружения			2,30%		142895				
			Итого с временными									6719170
			Зимние удорожания			2,97%		188765				
			Итого с зимними удорожаниями									6907935
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		130890				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7038824

			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405							7390033,93
			Итого с понижающим к=0,9								6651030,84
			НДС			12 %		798123,701			
			Итого с НДС								7449154,54

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Киреев Е.М.**
KZ24VJE00050205 от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ГИП **Шабалин Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

20310
Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту:"Газификация с. Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту:"Газификация с. Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15**

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2021 (месяц, год) на №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г2										
1	1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1346,67	74,34	2693	149	340	2248	5336	
			НР - 99%; СП - 8%			1102,10	33,03	2204	66		395		
2	2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	31952,00	--	63904	--	63904	--	69016	
			СП - 8%			--	--	--	--		5112		
3	3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	599312,06	182238,62	2397	729	46	1912	4653	
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	1622	309		345		
4	4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	982,00	--	3944	--	3944	--	4259	
			СП - 8%			--	--	--	--		315		
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	473,30	30,96	1893	124	85	1668	3846	
			НР - 99%; СП - 8%			421,12	--	1684	--		285		
6	6	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761	
			СП - 8%			--	--	--	--		353		

7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	881930,32	451607,66	2646	1355	56	1589	4574
			НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	1235	371		339	
8	8	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	403,00	--	2418	--	2418	--	2611
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
9	9	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	1,5	102,63	2,21	154	3	96	38	208
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	55	--		15	
10	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,5	153,05	3,13	230	5	160	45	297
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	65	1		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				84687	2364	75457	7500	99561
								6865	747	--	7374	
		РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
		Подземная прокладка -Г 2										
		Знаки опознавательные-4+3шт										
11	24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,252	38383,90	1099,11	9673	277	8259	1085	11619
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	1137	56		861	
12	25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка	шт.	4	4130,42	692,94	16522	2772	1961	13678	32615
			НР - 108%; СП - 8%			2947,20	218,94	11789	876		2416	
13	26	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,03104	424980,00	--	13191	--	13191	--	14247
			СП - 8%			--	--	--	--		1055	
14	27	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя	шт.	7	542,90	--	3800	--	--	2888	7224
			НР - 76%; СП - 8%			542,90	--	3800	--		535	
15	28	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	7	1230,00	--	8610	--	8610	--	9299
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				51796	3049	32021	17651	75004
								16726	932	--	5556	
		РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ										
16	29	1307-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1	202141,56	68600,44	202142	68600	15735	88357	313739
			НР - 61%; СП - 8%			117807,00	27040,89	117807	27041		23240	
17	30	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ -400-1У1 с РДНК-400М без обогрева	ШТ	1	318750,00	--	318750	--		--	318750
						--	--	--	--	318750	--	
		Фундамент под ГРПШ										

18	31	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1	1187,34	--	1187	--	--	855	2206
			НР - 72%; СП - 8%			1187,34	--	1187	--		163	
19	32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку	м3	2,1	34571,75	906,51	72601	1904	63209	7386	86386
			НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	7488	629		6399	
20	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,001778	473273,61	2003,61	841	4	335	458	1403
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	502	1		104	
			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0мХ4,0м, Н=2,2м-1ШТ									
21	34	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по МЕТАЛЛИЧ. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	14	2607,04	953,12	36499	13344	543	32200	74194
			НР - 118%; СП - 8%			1615,16	333,99	22612	4676		5496	
22	35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,96	9585,77	1461,62	9202	1403	7109	1187	11221
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	690	587		831	
23	36	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	28599,00	--	14300	--	14300	--	15443
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
24	37	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,5	270,00	--	135	--	--	--	146
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
25	38	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	шт	1	9132,38	97,42	9132	97	62	10627	21340
			НР - 118%; СП - 8%			8972,55	33,42	8973	33		1581	
26	39	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ	т	0,250257	491550,00	--	123014	--	123014	--	132855
			СП - 8%			--	--	--	--		9841	
27	40	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8	550,00	--	16940	--	16940	--	18295
			СП - 8%			--	--	--	--		1355	
28	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,31956	84,98	2,21	1387	36	749	418	1949
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	602	4		144	
29	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,31956	76,52	1,57	1249	26	871	245	1614
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	352	4		120	
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ шт									
30	43	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	9585,77	1461,62	11503	1754	8887	1484	14026
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	862	734		1039	
			Заземление ГРПШ									
31	44	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм+молниеприемник. Монтаж оборудования	шт.	3	1704,78	271,18	5114	814	1102	2476	8197

			НР - 72%; СП - 8%			1066,00	80,19	3198	241		607	
32	45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж борудования	м	11	228,48	23,06	2513	254	617	1229	4041
			НР - 72%; СП - 8%			149,24	5,88	1642	65		299	
			Молниеотвод									
33	46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W8	м3	0,637	37319,02	1099,11	23772	700	20197	2744	28637
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2875	140		2121	
34	47	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,65	270,00	--	176	--	--	--	190
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
35	48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,03955	87996,97	6226,79	3480	246	288	2042	5964
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	2946	14		442	
36	49	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,03955	491550,00	--	19441	--	19441	--	20996
			СП - 8%			--	--	--	--		1555	
37	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4	84,98	2,21	544	14	294	164	764
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	236	1		57	
38	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4	76,52	1,57	490	10	342	96	633
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	138	1		47	
			Заземление Молниеотвода									
39	52	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм, диной-3м. Монтаж оборудования	шт.	1	1449,70	182,78	1450	183	308	727	2351
			НР - 72%; СП - 8%			959,40	50,79	959	51		174	
40	53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	217,83	16,63	218	17	30	125	371
			НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	171	4		27	
			Опора под задвижку									
41	54	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,6	1187,34	--	712	--	--	513	1323
			НР - 72%; СП - 8%			1187,34	--	712	--		98	
42	55	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,4	34571,75	906,51	13829	363	12040	1407	16454
			НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	1426	120		1219	
43	56	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0556	87996,97	6226,79	4893	346	406	2871	8385
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	4141	19		621	

44	57	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0556	491550,00 --	--	27330 --	-- --	27330	-- 2186	29517
45	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,6	84,98 36,88	2,21 0,22	221 96	6 1	119	67 23	310
46	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,6	76,52 21,56	1,57 0,22	199 56	4 1	139	39 19	257
			Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-2ШТ									
47	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,03	32507,23 1040,85	1049,56 199,61	975 31	31 6	913	34 81	1090
48	61	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0046	658235,60 424864,00	217605,22 90164,11	3028 1954	1001 415	73	2345 430	5803
49	62	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,6	2209,00 --	-- --	10161 --	-- --	10161	-- 813	10974
50	63	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0046	1060652,78 171626,00	25518,23 530,33	4879 789	117 2	3973	784 453	6116
51	64	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0434	87785,15 74483,20	6014,97 349,08	3810 3233	261 15	316	2241 484	6535
52	65	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16 *СП - 8%*	т	0,0434	439282,00 --	-- --	19065 --	-- --	19065	-- 1525	20590
53	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,7577	76,52 21,56	1,57 0,22	135 38	3 --	94	26 13	174
54	67	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0022	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	1318 892	401 170	25	1051 190	2559
55	68	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм *СП - 8%*	м	2,2088	982,00 --	-- --	2169 --	-- --	2169	-- 174	2343
56	69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *НР - 99%; СП - 8%*	шт	2	1222,23 418,97	803,26 208,72	2444 838	1607 417	--	1243 295	3982

57	70	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3555,00	--	7110	--	7110	--	7679
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
58	71	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	246209,64	64869,16	591	156	--	472	1148
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	435	42		85	
59	72	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	474,00	--	1149	--	1149	--	1241
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
60	74	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка	футляр	2	2735,69	750,18	5471	1500	--	3959	10184
			НР - 99%; СП - 8%			1985,52	13,76	3971	28		754	
61	75	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	37,5	2466,00	--	92475	--	92475	--	99873
			СП - 8%			--	--	--	--		7398	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				1078043	95200	471930	169872	1322248
								191851	35462	318750	74333	
РАЗДЕЛ 4. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-3шт												
62	79	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм	футляр	3	28864,37	3000,70	86593	9002	53765	23751	119172
			НР - 99%; СП - 8%			7942,06	55,05	23826	165		8828	
Устройство контрольной трубки-3шт												
63	80	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	6630,24	1886,26	19891	5659	5469	10594	32924
			НР - 99%; СП - 8%			2920,84	646,23	8763	1939		2439	
64	81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,56	826,44	19,07	1289	30	900	337	1756
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	359	3		130	
65	82	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,042	746,05	130,60	31	5	17	11	45
			НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	9	2		3	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				107804	14696	60151	34693	153897
								32957	2109	--	11400	
РАЗДЕЛ 5. Врезка												
66	83	1312-1001-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	9886,23	139,74	9886	140	258	5788	16928
			НР - 61%; СП - 8%			9488,00	--	9488	--		1254	

67	84	1312-1001-0601 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	8711,30	85,35	8711	85	177	5154	14974
			НР - 61%; СП - 8%			8449,00	--	8449	--		1109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				18597	225	435	10942	31902
								17937	--	--	2363	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1682612
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				266336				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					115534			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39250			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						639994		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						318750		
			- Накладные расходы	Тенге							240658	
			- Сметная прибыль	Тенге							101026	
			Временные здания и сооружения			2,30%		30805				
			Итого с временными									1713417
			Зимние удорожания			2,97%		40694				
			Итого с зимними удорожаниями									1754111
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28217				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1782328
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405								1871258,74
			Итого с понижающим к=0,9									1684132,86
			НДС			12 %		202095,94				
			Итого с НДС									1 886 228,81

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кирсев К.М.**
KZ24VJE00050205 от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП **Шабалин Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту:"Газификация с. Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту:"Газификация с. Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49** от **2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15**

Акт выполненных работ №6

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **№2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1										
1	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2536,23	123,90	2536	124	321	2124	5034
			НР - 99%; СП - 8%			2090,90	55,05	2091	55		373	
2	2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	46621,00	--	46621	--	46621	--	50351
			СП - 8%			--	--	--	--		3730	
3	3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,002	658235,60	217605,22	1316	435	31	1020	2523
			НР - 99%; СП - 8%			424864,00	90164,11	850	180		187	
4	4	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	1807,00	--	3628	--	3628	--	3919
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
5	5	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	2	698,49	46,44	1397	93	93	1199	2803
			НР - 99%; СП - 8%			605,36	--	1211	--		208	
6	6	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2185,00	--	4370	--	4370	--	4720

			СП - 8%			--	--	--	--		350	
7	7	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	2	102,63	2,21	205	4	127	51	277
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		21	
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2	153,05	3,13	306	6	214	60	395
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	86	1		29	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				60380	663	55405	4454	70022
								4311	237	--	5188	
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода									
			Подземная прокладка -Г 2									
			Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-Д76х3,0мм-45ШТ									
9	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	45	715,39	--	32193	--	--	23179	59801
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	32193	--		4430	
10	43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,675	32507,23	1049,56	21942	708	20531	762	24521
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	703	135		1816	
11	46	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,045	806085,68	25196,70	36274	1134	27465	7620	47405
			НР - 99%; СП - 8%			170560,00	483,89	7675	22		3512	
12	48	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,39	473,00	--	1130	--	1130	--	1221
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
13	52	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	3232,00	--	100192	--	100192	--	108207
			СП - 8%			--	--	--	--		8015	
14	53	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,54	247569,64	64869,16	133688	35029	755	106231	259112
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	97904	9400		19193	
15	54	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54,54	153,00	--	8345	--	8345	--	9012
			СП - 8%			--	--	--	--		668	
16	55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка	футляр	45	2735,69	750,18	123106	33758	--	89068	229148
			НР - 99%; СП - 8%			1985,52	13,76	89348	619		16974	
17	56	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	112,5	2466,00	--	277425	--	277425	--	299619
			СП - 8%			--	--	--	--		22194	

	Выход газопровода из земли Д89Х3мм-Д159х3,5мм-1ШТ											
18	57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,015	32507,23	1049,56	488	16	456	17	545
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	16	3		40	
19	58	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0023	920781,66	339782,90	2118	782	109	1505	3912
			НР - 99%; СП - 8%			533494,00	127394,76	1227	293		290	
20	59	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3	3287,00	--	7560	--	7560	--	8165
			СП - 8%			--	--	--	--		605	
21	60	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0023	1592154,29	135188,32	3662	311	2897	501	4496
			НР - 99%; СП - 8%			197210,00	23003,27	454	53		333	
22	61	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0217	87785,15	6014,97	1905	131	158	1120	3267
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1616	8		242	
23	62	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16	т	0,0217	439282,00	--	9532	--	9532	--	10295
			СП - 8%			--	--	--	--		763	
24	63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87885	76,52	1,57	67	1	47	13	87
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	19	--		6	
25	64	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0011	599312,06	182238,62	659	200	13	526	1280
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	446	85		95	
26	65	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1,1044	982,00	--	1085	--	1085	--	1171
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
27	66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1	1222,23	803,26	1222	803	--	621	1991
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	419	209		147	
28	67	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555,00	--	3555	--	3555	--	3839
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
29	68	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	246209,64	64869,16	295	78	1	236	574
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	218	21		43	

30	69	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1,212	474,00 --	-- --	574 --	-- --	574	-- 46	620
31	70	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	3563,42 529,94	43,28 11,56	3563 530	43 12	2990	531 328	4422
32	71	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,20	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	2188,55 1588,41	600,14 11,01	2189 1588	600 11	--	1583 302	4074
33	72	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг *СП - 8%*	кг	40	2466,00 --	-- --	98640 --	-- --	98640	-- 7891	106531
	Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-1ШТ											
34	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,015	32507,23 1040,85	1049,56 199,61	488 16	16 3	456	17 40	545
35	74	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0023	658235,60 424864,00	217605,22 90164,11	1514 977	500 207	37	1173 215	2902
36	75	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,3	2209,00 --	-- --	5081 --	-- --	5081	-- 406	5487
37	76	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0023	1060652,78 171626,00	25518,23 530,33	2440 395	59 1	1986	392 227	3058
38	77	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0217	87785,15 74483,20	6014,97 349,08	1905 1616	131 8	158	1120 242	3267
39	78	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16 *СП - 8%*	т	0,0217	439282,00 --	-- --	9532 --	-- --	9532	-- 763	10295
40	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,87885	76,52 21,56	1,57 0,22	67 19	1 --	47	13 6	87
41	80	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0011	599312,06 405552,00	182238,62 77156,90	659 446	200 85	13	526 95	1280
42	81	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1,1044	982,00	--	1085	--	1085	--	1171

			СП - 8%			--	--	--	--		87	
43	82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1	1222,23	803,26	1222	803	--	621	1991
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	419	209		147	
44	83	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555,00	--	3555	--	3555	--	3839
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
45	84	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	246209,64	64869,16	295	78	1	236	574
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	218	21		43	
46	85	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,212	474,00	--	574	--	574	--	620
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
47	87	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка	футляр	1	2735,69	750,18	2736	750	--	1979	5092
			НР - 99%; СП - 8%			1985,52	13,76	1986	14		377	
48	88	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	18,75	2466,00	--	46238	--	46238	--	49937
			СП - 8%			--	--	--	--		3699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				948800	76132	632223	239590	1283460
								240448	11419	--	95072	
			РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу открытым методом Д 140-1шт, Д110мм-8шт, Д 63ММ-17шт,									
49	89	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	301237,40	92929,08	16869	5204	280	12668	31900
			НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	11385	1410		2363	
50	90	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,088	263177,58	73359,42	23160	6456	196	18054	44511
			НР - 99%; СП - 8%			187592,00	19644,30	16508	1729		3297	
51	91	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	399145,70	131579,38	3592	1184	118	2588	6675
			НР - 99%; СП - 8%			254410,00	36040,04	2290	324		494	
52	92	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56,56	2291,00	--	129579	--	129579	--	139945
			СП - 8%			--	--	--	--		10366	
53	93	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	771,00	--	68526	--	68526	--	74009

			СП - 8%			--	--	--	--		5482	
54	94	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,18	3535,00	--	32451	--	32451	--	35047
			СП - 8%			--	--	--	--		2596	
55	95	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	153	1089,52	7,08	166697	1083	23440	141036	332352
			НР - 99%; СП - 8%			929,24	1,87	142174	286		24619	
56	96	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм	футляр	25	28864,37	3000,70	721609	75018	448039	197928	993101
			НР - 99%; СП - 8%			7942,06	55,05	198552	1376		73563	
			Устройство контрольной трубки-25шт									
57	97	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	25	6630,24	1886,26	165756	47157	45578	88285	274364
			НР - 99%; СП - 8%			2920,84	646,23	73021	16156		20323	
58	98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13	826,44	19,07	10744	248	7508	2805	14633
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	2988	29		1084	
59	99	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,35	746,05	130,60	261	46	136	88	377
			НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	79	15		28	
			Знаки указательные-40шт									
60	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,52	38383,90	1099,11	96727	2770	82584	10854	116188
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	11373	555		8607	
61	101	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка	шт.	40	4130,42	692,94	165217	27718	19611	136777	326154
			НР - 108%; СП - 8%			2947,20	218,94	117888	8758		24160	
62	102	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,3104	424980,00	--	131914	--	131914	--	142467
			СП - 8%			--	--	--	--		10553	
63	103	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	40	1230,00	--	49200	--	49200	--	53136
			СП - 8%			--	--	--	--		3936	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1782303	166882	1039160	611083	2584859
								576257	30638	--	191471	
			РАЗДЕЛ 4. Врезка									
64	104	1312-1001-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	11114,22	131,32	11114	131	309	6511	19035
			НР - 61%; СП - 8%			10674,00	--	10674	--		1410	
65	105	1312-1001-0602 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединени е	1	10670,86	105,23	10671	105	230	6305	18334
			НР - 61%; СП - 8%			10336,00	--	10336	--		1358	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**21785**	**237**	**539**	**12816**	**37369**
								21010	**--**	**--**	**2768**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3975710**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**842026**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**243914**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**42294**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1727327**		
			- Накладные расходы	Тенге							**867943**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**294499**	
			Временные здания и сооружения			**2,30%**		**91441,33615**				
			Итого с временными									**4067152**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**120794,4026**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4187946**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**83758,92013**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4271705**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**2525/2405**								**4484846,129**
			Итого с понижающим к=0,9									**4036361,52**
			НДС			**12 %**		**484363,38**				
			Итого с НДС									**4520724,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Киреев К.М.**
KZ24VJE00050205, 22.10.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГСП **Шабалин Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"Газификация с. Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"Газификация с. Павлово района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15**

Акт выполненных работ № 7

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №1-1 изыскательские (топографо-геодезические) работы

Технико -экономические показатели:
Общая протяженность - 11,964км

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ, Единица измерения	№ части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр-	Количество	Расчет стоим	Стоимость (тенге)
1	2	3	4	5	6
1	Магистральные сети газопровода-6,556км	СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-02 – п.1 Проложение теодолитных и нивелирных ходов Проложение теодолитных ходов (1:1000-1:2000): 2 категория сложности	11,964	11430	136749
		Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 100м: 1 категория сложности СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-03 – п.1 Разбивка и нивелирование профилей	11,964	15456	184916
2	Итого:				321664

3	Внутренний транспорт	т.3 п.2 к=8,75%		321664*0,0875*1,2	33775
4	Итого с п.4:				355439
5	Внешний транспорт	т.4 п.2 к=19,6%		355439*0,196*1,2	83599
6	Итого полевых работ:				439038
7	Составление технического отчета и акта	т.79, П.8 -18%		439038*0,18*1,2	94832
8	ВСЕГО:				533870
9	Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				560508,28
10	Итого с понижающим к=0,9				504457,46
11	НДС	12%			60534,89
12	ВСЕГО по смете с НДС:				564992,35

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Кирсев К.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ГИП **Шабалин Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный