Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Утвержден
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30декабрь» 2021 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО»Республика Казахстан, ЗКОг. Уральск, ул.Х.Чурина, 116.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)« » **2021 г.**
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, БИН: 050640011650, ГСЛ №18007003, от 06.04.2018 года., директор Молгалиева В.Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «» **2021г. ТОО «АДС САПА», Киреев К.М.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
« » **2021г. ТОО «Уралгазпроект», Шабалин Н.А.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Газификациясела КирсановоЗеленовского района ЗКО новое строительство»

наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:**РК, ЗКО, район Бэйтерек, Январцевскийс.о., с.Кирсаново**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"04" апреля2018 года №230Постановление АкимаЗеленовского района**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельныхчастей) существующих зданий от "___"_____20___год №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» KZ54REA00230951 09.07.2021

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «Уралгазпроект» проект№ 245-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)**ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»№03 от 08.01.2019 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Июль 2021г.**
месяц, год
окончание работ**Декабрь2021г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:7 ;
фактически, месяц:**6**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Г3 Протяженность газопровода	м	11521		11521	
В том числе: - ПЭ100SDR11Ø75х6,8	м	11515		11515	
- Ø76х3	м	6		6	
ГРПШ–03БМ-1У1 с РДСК-50 БМ	шт	1		1	
Г2 Протяженность газопровода	м	1862		1862	
В том числе: Ø63х5,8мм	м	1216		1216	
ПЭ100SDR11 Ø32х3	м	638		638	
- Ø57х3,0мм	м	6		6	
-Ø32х2,8	м	2		2	
ГРПШ–07-У1	шт	1		1	
ГРПШ–10МС	шт	1		1	
Г1 Протяженность газопровода	м	5690		5690	
- Ø32х2,8	м	3		3	
- Ø89х3,5	м	3		3	
- Ø108х3,5	м	3		3	
- ПЭ100 SDR17Ø110х6,6	м	18		18	
- ПЭ100 SDR17Ø90х5,4	м	302		302	
- ПЭ100 SDR17Ø75х4,5	м	719		719	
- ПЭ100 SDR17Ø63х3,8	м	2490		2490	
- ПЭ100 SDR17Ø40х2,4	м	64		64	
- ПЭ100 SDR17Ø32х2,3	м	2088		2088	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число	площадь квартир, м2

				квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **ГРПШ–03БМ-1У1– 1 шт;ГРПШ–07-У1– 1 шт, ГРПШ–10МС1– 1 шт; подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 Ø75х6,8мм – 11515 м; поземный газопровод среднего давления 0, 3 МПаиз полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм – 1216 мØ32х2,3мм – 638 м; подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 – 5 681 м, в.т.ч. Ø110х6,6мм – 18м, Ø90х4,5мм – 302 м, Ø75х4,5мм – 719 м, Ø63х3,8мм – 2490 м, Ø40х2,4мм – 64 м, Ø32х2,3мм – 2088 м, надземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальных труб Ø76х3,0мм – 6 м, надземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из стальных труб Ø57х3,0мм – 6 м, Ø32х2,8мм – 2 м надземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из стальных труб Ø108х3,5мм – 3 м Ø89х3,5мм – 3 м,Ø32х2,8мм – 3 м, отключающие устройства 9 шт, в т.ч. выс. дав. Задвижка Ду80 – 2 шт, ср. дав. Задвижка Ду50 – 3 шт, Ду32 – 1 шт, низк. дав. Задвижка Р=1,6МПа Ø100 – 1шт, Ø80 – 1шт, Ø32 – 1шт,**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **126389,218**тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **110866,434** тысяч тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря **1089,066**тысяч тенге;

прочих работ и затрат **14433,718**тысяч тенге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего **137 750,296** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **99779,791** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **980,159**тысяч тенге;

прочих работ и затрат **12990,346** тысяч тенге.

8.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено_____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

Класс энергоэффективности здания _____;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:«Газификациясела Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация ТОО"АДС САПА" _____ М.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Киреев К.М.эксперт технического надзора _____ М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО"Уралгазпроект" Шабалин Н.А. _____ М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

2) организация _____ М.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

_____ М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО Алия-Сервис Молгалиева В.Б. _____ М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	19073	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	23	
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	19050	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	19050	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =100	шт	1	
	d =150	шт		
	d =50	шт	3	
	d =80	шт	3	
	d =32	шт	2	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =160	шт		
	d =110	шт		
	d =90	шт		
	d =63	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		

9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка _____)	шт		
	-//- (тип_____, марка _____)	шт		
	-//- (тип_____, марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____ Шабалин Н.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)