Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070540003470**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640011650

Договор (контракт) доп.соглN1 от 28.07.2021г,N2 от 15.10.2021 к договору N53 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
108	11.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство по объекту Газификация села Кирсаново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство			работа	1	69 236 694,58	69 236 694,58	8 308 403,35	77 545 097,93
				Итого	1	x	69 236 694,58	8 308 403,35	77 545 097,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам.руководителя / Мукамбетканов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2021

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :"Газификация села Кирсаново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		53	30.06.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2028				
		2	15.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты: на приобретение	другие дополнител	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	77 545 097,93								8 308 403,35	
Акт №1 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3		65 226 146,28							7827137,55	73 053 283,83
Акт №2 №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2		3 389 260,94							406711,31	3 795 972,25
Акт №2 №2-4 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ-2		621 287,37							74554,48	695 841,85
За отчетный период	77 545 097,93	69 236 694,58							8 308 403,35	77 545 097,93
Удержание суммы аванса 30%	26 535 642,00									
Удержание 5%	3 877 254,90									
К оплате	47 132 201,03								5 049 878,68	47 132 201,03

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 07054000034705
Руководитель _____

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора _____ Куанышбаев Х.С.
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ Молгалиева В.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 3										
			Земляные работы										
1	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	4318,2	60,56	60,56	261515	261515	--	60474	347747	
			НР - 72% СП - 8%			--	19,45	--	83991		25759		
2	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3130,1556	33,15	33,15	103765	103765	--	21613	135408	
			НР - 72% СП - 8%			--	9,59	--	30018		10030		
3	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	647,7	715,39	--	463359	--	--	333619	860736	
			НР - 72% СП - 8%			715,39	--	463359	--		63758		
			Трубопроводы										
4	14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	10,551	296341,40	92929,08	3126698	980495	1058	2386717	5954489	
			НР - 90% СП - 8%			203312,00	25180,63	2145145	265681		441073		
5	15	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75 x 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11630,15	1017,00	--	11827863	--	11827863	--	12774092	
			СП - 8%			--	--	--	--		946229		

6	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10	1222,23	803,26	12222	8033	--	6214	19911
						418,97	208,72	4190	2087		1475	
7	17	2302-0303-1904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1536,00	--	15360	--	15360	--	16589
						--	--	--	--		1229	
8	21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	11,515	25893,92	18554,42	298169	213654	--	90760	420043
						7339,50	3607,63	84514	41542		31114	
9	22	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ	100 м	115,15	1772,00	--	204046	--	204046	--	220369
						--	--	--	--		16324	
10	23	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	13	263,20	--	3422	--	--	2087	5949
						263,20	--	3422	--		441	
11	24	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13	705,11	23,52	9166	306	598	5040	15342
						635,50	--	8262	--		1136	
						СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА						
12	25	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	11,515	616728,87	196325,96	7101633	2260693	157110	5579448	13695568
						406759,00	82672,74	4683830	951977		1014487	
13	26	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	11,515	-395733,43	-75511,52	-4556870	-869515	-157109	-3793898	-9018830
						-306578,00	-26224,47	-3530246	-301975		-668061	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18870347,66	2958639,66	12048926,00	4692074,10	25447413
								3862476,00	1073321,19	--	1884994,22	
			РАЗДЕЛ 4. Переход на газопроводе ч/з рекуД-75х6,8мм прокол (методом ГНБ)- прот. 92м+40/2+75+68+80/2+50+45+70+210-11 шт.									
14	94	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	850	30120,14	19459,16	25602123	16540289	1570206	10296517	38770532
						8813,68	4497,91	7491628	3823226		2871891	
15	95	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,4035	37708,00	--	15215	--	15215	--	16432
						--	--	--	--		1217	
16	96	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,02214	487924,00	--	10803	--	10803	--	11667

			--	--	--	--	864	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			25628141	16540289	1596224	10296517	38798631
				7491628	3823226	--	2873972	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							64246044
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			11354829				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				19498929			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4896547			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					13645150		
- Оборудование, инвентарь	Тенге							
- Накладные расходы	Тенге						14988591	
- Сметная прибыль	Тенге						4758966	
Временные здания и сооружения			2,30%	1477659,011				
Итого с временными								65723703
Зимние удорожания			2,97%	1951993,979				
Итого с зимними удорожаниями								67675697
Непредвиденные работы и затраты			2 %	1353513,939				
Итого с непредвиденными работами и затратами								69029211
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405							72473495,86
Итого с понижающим к=0,9								65226146,28
НДС			12 %	7827137,55				
Итого с НДС								73053283,83

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно- Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ГОО "АДС САПА" БИН

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

приказа министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 2										
			Земляные работы										
1	12	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	695,3	60,56	60,56	42108	42108	--	9737	55993
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,45	--	13524		4148	
2	13	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	591	33,15	33,15	19594	19594	--	4080	25568
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,59	--	5667		1894	
3	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,3	715,39	--	74615	--	--	53723	138605
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	74615	--		10267	
			Трубопроводы										
4	15	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,208	263177,58	73359,42	317919	88618	2690	247838	611017
			НР - 99%; СП - 8%			187592,00	19644,30	226611	23730		45261	

5	16	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1228,16	771,00 --	-- --	946911 --	-- --	946911	-- 75753	1022664
6	17	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,638	247569,64 181304,00	64869,16 17407,30	157949 115672	41387 11106	890	125510 22677	306136
7	18	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	644,38	199,00 --	-- --	128232 --	-- --	128232	-- 10259	138490
8	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *НР - 99%; СП - 8%*	шт	11	1222,23 418,97	803,26 208,72	13444 4609	8836 2296	--	6836 1622	21902
9	20	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1086,00 --	-- --	4344 --	-- --	4344	-- 348	4692
10	21	2302-0303-1901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	290,00 --	-- --	870 --	-- --	870	-- 70	940
11	22	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	3232,00 --	-- --	3232 --	-- --	3232	-- 259	3491
12	23	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	3555,00 --	-- --	10665 --	-- --	10665	-- 853	11518
13	24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	1,854	25893,92 7339,50	18554,42 3607,63	48007 13607	34400 6689	--	14613 5010	67630
14	25	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая ГАЗ *СП - 8%*	100 м	18,54	1772,00 --	-- --	32853 --	-- --	32853	-- 2628	35481
15	26	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений *НР - 61%; СП - 8%*	стык	17	131,60 131,60	-- --	2237 2237	-- --	--	1365 288	3890
16	27	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17	564,23	19,60	9592	333	616	5272	16053

			НР - 61%; СП - 8%			508,40	--	8643	--		1189	
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ									
17	28	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,854	599312,06	182238,62	1111125	337870	21362	885993	2156887
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	751893	143049		159769	
18	29	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,854	-378345,26	-61452,82	-701452	-113934	-21360	-598547	-1403999
			НР - 99%; СП - 8%			-305371,00	-20730,65	-566158	-38435		-104000	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2222245	459212	1131305	756420	3216958
								631729	167626	--	238295	
			РАЗДЕЛ 4. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-2шт									
19	115	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	301237,40	92929,08	2410	743	41	1810	4557
			НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	1626	201		338	
20	116	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	2291,00	--	18511	--	18511	--	19992
			СП - 8%			--	--	--	--		1481	
21	117	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	8	1089,52	7,08	8716	57	1225	7374	17378
			НР - 99%; СП - 8%			929,24	1,87	7434	15		1287	
22	118	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм	футляр	2	28864,37	3000,70	57729	6001	35844	15834	79448
			НР - 99%; СП - 8%			7942,06	55,05	15884	110		5885	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				87366	6801	55621	25018	121375
								24944	326	--	8991	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3338333
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				656673				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					466013			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					167952			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1186926		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге							781438	
			- Сметная прибыль	Тенге							247286	
			Временные здания и сооружения			2,30%		76781,66251				
			Итого с временными									3415115

			Зимние удорожания			2,97%	101428,91		
			Итого с зимними удорожаниями						3516544
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	70330,87451		
			Итого с непредвиденными работами и затратами						3586875
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2525/2405					3765845,484
			Итого с понижающим к=0,9						3389260,94
			НДС			12 %	406711,31		
			Итого с НДС						3795972,25

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2021 (месяц, год) на №2-4 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 1										
			Земляные работы										
1	9	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	1163,34	60,56	60,56	70452	70452	--	16291	93683
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,45	--	22627		6939	
2	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	92,75925	715,39	--	66359	--	--	47779	123269
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	66359	--		9131	
			Трубопроводы										
3	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2368	301237,40	92929,08	71333	22006	1183	53566	134891
			НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	48144	5963		9992	
4	13	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	239,168	1007,00	--	240842	--	240842	--	260110
			СП - 8%			--	--	--	--		19267	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				448986	92457	242025	117636	611952

					114503	28590	--	45330	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								611952
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114503				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92457			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28590			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						242025		
- Накладные расходы	Тенге							117636	
- Сметная прибыль	Тенге							45330	
Временные здания и сооружения			2,30%		14074,8907				
Итого с временными									626027
Зимние удорожания			2,97%		18592,99181				
Итого с зимними удорожаниями									644620
Непредвиденные работы и затраты			2 %		12892,39304				
Итого с непредвиденными работами и затратами									657512
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**2525/2405**								690319,2989
Итого с понижающим к=0,9									621287,37
НДС			12 %		74554,48				
Итого с НДС									695841,85

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Эксперт
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Уралгазпроект"

ГИП Шабалин Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный