Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **070540003470**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640011650

Договор (контракт): доп.согл№1 от 28.07.2021г,№2 от 15.10.2021 к договору №53 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
122	30.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газификация села Кирсаново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство			работа	1	1 643 055,57	1 643 055,57	176 041,67
				Итого	1	x	1 643 055,57	176 041,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2021

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство по оъекту :"Газификация села Кирсаново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"
и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		53	30.06.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2028				
		2	15.10.2021				
		3	15.11.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**79 188 153,50**								8 484 445,02	
Акт №4 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ		1 467 013,90							176041,67	1 643 055,57
За отчетный период	**1 643 055,57**	**1 467 013,90**							**176 041,67**	**1 643 055,57**
Удержание суммы аванса 30%	**0,00**									
Удержание 5%	**82 152,78**									
К оплате	**1 560 902,79**								**167 239,58**	**1 560 902,79**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора **Киреев К.М.**
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор **Молгалиева В.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **№2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 3										
			Земляные работы										
1	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	540,3444	33,15 --	33,15 9,59	17912 --	17912 5182	--	3731 1731	23375	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17912,42	17912,42 5181,90	---	3730,97 1731,47	23375	
			РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ										
2	32	1307-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство установки для редуцирования давления газа** *НР - 61%; СП - 8%*	установк	1	202141,56 117807,00	68600,44 27040,89	202142 117807	68600 27041	15735	88357 23240	313739	
3	33	ПРАЙС"Виаст"	**Стоимость ГРПШ -03БМ-1У1 С с РДСК-50БМ без обогрева 378000:1,12**	ШТ	1	337500,00 --	-- --	337500 --	-- --	 337500	-- --	337500	
			Фундамент под ГРПШ										
4	34	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,1	1187,34 1187,34	-- --	2493 2493	-- --	--	1795 343	4632	

5	35	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,1	34571,75 3565,70	906,51 299,52	72601 7488	1904 629	63209	7386 6399	86386
6	36	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,001778	473273,61 282064,00	2003,61 800,37	841 502	4 1	335	458 104	1403
			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0мХ4,0м, Н=2,2м-1ШТ									
7	37	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по МЕТАЛЛИЧ. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м *НР - 118%; СП - 8%*	м	14	2607,04 1615,16	953,12 333,99	36499 22612	13344 4676	543	32200 5496	74194
8	38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,96	9585,77 718,25	1461,62 611,74	9202 690	1403 587	7109	1187 831	11221
9	39	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,5	28599,00 --	-- --	14300 --	-- --	14300	-- 1144	15443
10	40	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона *СП - 8%*	м3	0,5	270,00 --	-- --	135 --	-- --	--	-- 11	146
11	41	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток *НР - 118%; СП - 8%*	шт	1	9132,38 8972,55	97,42 33,42	9132 8973	97 33	62	10627 1581	21340
12	42	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ *СП - 8%*	т	0,250257	491550,00 --	-- --	123014 --	-- --	123014	-- 9841	132855
13	43	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	30,8	550,00 --	-- --	16940 --	-- --	16940	-- 1355	18295
14	44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,31956	84,98 36,88	2,21 0,22	1387 602	36 4	749	418 144	1949
15	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16,31956	76,52 21,56	1,57 0,22	1249 352	26 4	871	245 120	1614
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ шт									
16	46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,2	9585,77 718,25	1461,62 611,74	11503 862	1754 734	8887	1484 1039	14026
			Заземление ГРПШ									
17	47	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2829,29 746,20	156,19 37,42	5659 1492	312 75	3855	1128 543	7330

18	48	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Н43=1	м	3	217,83	16,63	653	50	91	376	1112
			НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	512	11		82	
			Молниеотвод									
19	49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W8	м3	0,637	37319,02	1099,11	23772	700	20197	2744	28637
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2875	140		2121	
21	50	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона	м3	0,65	270,00	--	176	--	--	--	190
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
22	51	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода. Монтаж	т конструкций	0,03955	87996,97	6226,79	3480	246	288	2042	5964
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	2946	14		442	
23	52	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,03955	491550,00	--	19441	--	19441	--	20996
			СП - 8%			--	--	--	--		1555	
24	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4	84,98	2,21	544	14	294	164	764
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	236	1		57	
25	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4	76,52	1,57	490	10	342	96	633
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	138	1		47	
			Заземление Молниеотвода									
26	55	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм, диной-3м. Монтаж оборудования	шт.	1	1449,70	182,78	1450	183	308	727	2351
			НР - 72%; СП - 8%			959,40	50,79	959	51		174	
27	56	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1	217,83	16,63	218	17	30	125	371
			НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	171	4		27	
			Опора под задвижку									
28	57	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,6	1187,34	--	712	--	--	513	1323
			НР - 72%; СП - 8%			1187,34	--	712	--		98	
29	58	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,4	34571,75	906,51	13829	363	12040	1407	16454
			НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	1426	120		1219	
30	59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0556	87996,97	6226,79	4893	346	406	2871	8385
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	4141	19		621	

31	60	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0556	491550,00 --	--	27330 --	-- --	27330	-- 2186	29517
32	61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,6	84,98 36,88	2,21 0,22	221 96	6 1	119	67 23	310
33	62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,6	76,52 21,56	1,57 0,22	199 56	4 1	139	39 19	257
			Ограждение кранового узла 2х2хН=2,2-1шт									
34	63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,8	9585,77 718,25	1461,62 611,74	7669 575	1169 489	5925	990 693	9351
35	64	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,56	2158,80 2158,80	-- --	1209 1209	-- --	--	870 166	2246
36	65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,56	715,39 715,39	-- --	401 401	-- --	--	288 55	744
37	66	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *НР - 94%; СП - 8%*	м2	0,08	746,05 226,18	130,60 42,08	60 18	10 3	32	20 6	86
38	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2	5,6	826,44 229,81	19,07 2,20	4628 1287	107 12	3234	1208 467	6303
39	68	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,42	36547,90 4512,90	1099,11 220,38	15350 1895	462 93	12993	1809 1373	18532
40	69	СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона *СП - 8%*	м3	0,42	270,00 --	-- --	113 --	-- --	--	-- 9	122
41	70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка опор из труб *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,16098	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	14166 11990	1002 56	1174	8312 1798	24276
42	71	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры стальные *СП - 8%*	т	0,16098	424980,00 --	-- --	68413 --	-- --	68413	-- 5473	73886
43	72	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0311847	141077,14 100191,00	35689,28 10907,34	4399 3124	1113 340	162	2391 543	7333

44	73	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1921647	11546,39	1587,98	2219	305	352	1078	3561
			НР - 69%; СП - 8%			8127,00	3,30	1562	1		264	
45	74	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0311847	375400,00	--	11707	--	11707	--	12643
			СП - 8%			--	--	--	--		937	
46	75	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	16	1666,00	--	26656	--	26656	--	28788
			СП - 8%			--	--	--	--		2132	
47	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,53144	84,98	2,21	1065	28	575	321	1496
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	462	3		111	
48	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,53144	76,52	1,57	959	20	669	188	1239
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	270	3		92	
			Выход газопровода из земли Д76Х3,0мм-Д159х3,0мм-3ШТ									
49	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки	м3	0,045	32507,23	1049,56	1463	47	1369	51	1635
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	47	9		121	
50	79	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0069	920781,66	339782,90	6353	2345	327	4515	11737
			НР - 99%; СП - 8%			533494,00	127394,76	3681	879		869	
51	80	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	3287,00	--	22680	--	22680	--	24495
			СП - 8%			--	--	--	--		1814	
52	81	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00559073	1592154,29	135188,32	8901	756	7043	1219	10930
			НР - 99%; СП - 8%			197210,00	23003,27	1103	129		810	
64	82	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,0651	87785,15	6014,97	5715	392	474	3361	9802
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	4849	23		726	
65	83	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16	т	0,0651	439282,00	--	28597	--	28597	--	30885
			СП - 8%			--	--	--	--		2288	
67	85	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0033	599312,06	182238,62	1978	601	39	1577	3839
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	1338	255		284	
68	86	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	3,3132	982,00	--	3254	--	3254	--	3514
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1101019	93635,00	468526,00	173931,00	1446780

			ИТОГО ПО АКТУ:					200934,00	35147,00	337500,00	74995,00	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1470155**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				201659				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111547			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40329			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						468526		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						337500		
			- Накладные расходы	Тенге							177662	
			- Сметная прибыль	Тенге							76726	
			Временные здания и сооружения			2,30%		25454,11505				**1495609**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,97%		33624,99666				**1529234**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23315,59532				**1552549**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**2525/2405**								**1630015,442**
			Итого с понижающим к=0,9									**1467013,90**
			НДС			12 %		176041,67				
			Итого с НДС									**1643055,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт

Киреев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный