*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН 070540003470

Заказчик ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН 050640011650

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) доп.согл№1 от 28.07.2021г,№2 от 15.10.2021 к договору №53 от 30.06.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 152 | 27.12.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газификация села Кирсаново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство | | | работа | 1 | 34 562 142,63 | 34 562 142,63 | 3 703 086,71 |
| | | | | Итого | 1 | x | 34 562 142,63 | 3 703 086,71 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. руковод _____ М. Муртазиев
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2021

Приложение 4

Приложение 4-1

**Заказчик:** Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

**Наименование строительства :**Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново района Байтерек ( Зеленовского) ЗКО новое строительство"

**и его адрес:** ЗКО, район Байтерек

# СПРАВКА № 3

## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименован. | Источник финансирования код | Организационно-правовая наименование | Организационно-правовая код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 53 | 30.06.2021 | | 004-032-431 | ТОО "Алия Сервис" | |
| | | Дополнительное соглашение | | | 004-015-431 | | |
| | | 1 | 28.07.2028 | | | | |
| | | 2 | 15.10.2021 | | | | |
| | | 3 | 15.11.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| по договору | 113 750 296,13 | | | | | | | | 12 187 531,73 | |
| всего по стройке | **113 750 296,13** | | | | | | | | 1038387,10 | 9 691 612,98 |
| Акт №5 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3 | | 8 653 225,87 | 8 653 225,87 | | | | | | 473520,87 | 4 419 528,09 |
| Акт №6 №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2 | | 3 946 007,22 | 3272153,22 | | 673 854,00 | | | | 858289,89 | 8 010 705,64 |
| Акт №7 №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ-1 | | 7 152 415,75 | 7152415,75 | | | | | | 1173345,03 | 10 951 220,26 |
| Акт №8 №2-4 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ-2 | | 9 777 875,23 | 9777875,23 | | | | | | 27100,13 | 252 934,56 |
| Акт №9 №2-5 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ-3 | | 225 834,43 | 225834,43 | | | | | | 36105,98 | 336 989,11 |
| Акт №10 №2-3 Транспортные расходы | | 300 883,13 | 300883,13 | | | | | | 96337,71 | 899 151,99 |
| Акт №11 изыскательские (топографо-геодезические) работы | | 802 814,28 | | | | 802 814,28 | | | **3 703 086,71** | 34 562 142,63 |
| **За отчетный период** | **34 562 142,63** | **30 859 055,92** | **29 382 387,64** | | **673 854,00** | **802 814,28** | | | | |
| **Удержание 5%** | **1 728 107,13** | | | | | | | | **3 517 932,38** | **32 834 035,50** |
| **К оплате** | **32 834 035,50** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
БИН 070540003470
**Руководитель**

**Технический надзор:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эксперт технического надзора**
БИН/ИИН

**Подрядчик:**
**ТОО "Алия-Сервис"**
БИН 030640011650
**Директор** Молгалиева В.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново района Байтерек ( Зеленовского) ЗКО новое строительство"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново района Байтерек ( Зеленовского) ЗКО новое строительство"
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15

# Акт выполненных работ №5

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,006 | 616728,87 | 196325,96 | 3700 | 1178 | 81 | 2907 | 7136 | |
| | | | | | | 406759,00 | 82672,74 | 2441 | 496 | | 529 | | |
| 2 | 2 | 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6,024 | 1323,00 | -- | 7970 | -- | 7970 | -- | 8607 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 638 | | |
| 3 | 3 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 2536,23 | 123,90 | 5072 | 248 | 642 | 4249 | 10067 | |
| | | | | | | 2090,90 | 55,05 | 4182 | 110 | | 746 | | |
| 4 | 4 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | 46621,00 | -- | 93242 | -- | 93242 | -- | 100701 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7459 | | |
| 5 | 5 | 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 4 | 698,49 | 46,44 | 2794 | 186 | 187 | 2397 | 5606 | |
| | | | | | | 605,36 | -- | 2421 | -- | | 415 | | |
| 6 | 6 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 76 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1489,00 | -- | 5956 | -- | 5956 | -- | 6432 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 476 | |
| 7 | 7 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,002 | 881930,32 | 451607,66 | 1764 | 903 | 38 | 1060 | 3049 |
| | | | | | | 411513,20 | 123627,95 | 823 | 247 | | 226 | |
| 8 | 8 | 2302-0101-0163<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 499,00 | -- | 998 | -- | 998 | -- | 1078 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 9 | 9 | 1113-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Ф.Л-ОЗК за два раза+опор и г-да | м2 | 2,16 | 102,63 | 2,21 | 222 | 5 | 137 | 55 | 299 |
| | | | | | | 36,88 | 0,22 | 80 | -- | | 22 | |
| 10 | 10 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 2,16 | 153,05 | 3,13 | 331 | 7 | 231 | 65 | 427 |
| | | | | | | 43,11 | 0,44 | 93 | 1 | | 32 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 122049 | 2526 | 109482 | 10733 | 143402 |
| | | | | | | | | 10040 | 855 | -- | 10623 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода** | | | | | | | | | |
| | | | Подземная прокладка -Г 3 | | | | | | | | | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 11 | 18 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Прокладка провода в траншее | км | 11,515 | 25893,92 | 18554,42 | 298169 | 213654 | -- | 90760 | 420043 |
| | | | | | | 7339,50 | 3607,63 | 84514 | 41542 | | 31114 | |
| | | | Знаки опозновательные-36-6шт | | | | | | | | | |
| 12 | 27 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 3,456 | 32918,74 | 1099,11 | 113767 | 3799 | 94371 | 14886 | 138945 |
| | | | | | | 4512,90 | 220,38 | 15597 | 762 | | 10292 | |
| 13 | 28 | 1125-0129-0501<br>РСНБ РК 2015 | Установка опознавательного знака | шт | 42 | 2434,68 | -- | 102257 | -- | 41575 | 55220 | 170075 |
| | | | | | | 1444,80 | -- | 60682 | -- | | 12598 | |
| 14 | 29 | 2106-0510-1004<br>РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,7434 | 424980,00 | -- | 315930 | -- | 315930 | -- | 341205 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 25274 | |
| 15 | 30 | Т12021 | ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | т | 0,7434 | 31932,56 | -- | 23739 | -- | 3389 | -- | 25638 |
| | | | | | | 27374,16 | -- | 20350 | -- | | 1899 | |
| 16 | 31 | 2113-0816-3535<br>РСНБ РК 2015 | Таблички и знаки эмалированные | шт. | 42 | 1230,00 | -- | 51660 | -- | 51660 | -- | 55793 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4133 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 905522 | 217453 | 506925 | 160866 | 1151710 |
| | | | | | | | | 181143 | 42304 | -- | 85310 | |

РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ

Выход газопровода из земли Д76Х3,0мм-Д159х3,0мм-3ШТ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 81 | 1122-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,00130927 | 1592154,29<br>197210,00 | 135188,32<br>23003,27 | 2085<br>258 | 177<br>30 | 1649 | 285<br>190 | 2560 |
| 18 | 84 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,63655 | 76,52<br>21,56 | 1,57<br>0,22 | 202<br>57 | 4<br>1 | 141 | 40<br>19 | 261 |
| 19 | 87 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 3 | 1222,23<br>418,97 | 803,26<br>208,72 | 3667<br>1257 | 2410<br>626 | -- | 1864<br>442 | 5973 |
| 20 | 88 | 2302-0304-2211<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 3555,00<br>-- | --<br>-- | 10665<br>-- | --<br>-- | 10665 | --<br>853 | 11518 |
| 21 | 89 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0036 | 246209,64<br>181304,00 | 64869,16<br>17407,30 | 886<br>653 | 234<br>63 | 1 | 708<br>128 | 1722 |
| 22 | 90 | 2301-0502-0808<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 3,636 | 474,00<br>-- | --<br>-- | 1723<br>-- | --<br>-- | 1723 | --<br>138 | 1861 |
| 23 | 92 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,20 | Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 3 | 2188,55<br>1588,41 | 600,14<br>11,01 | 6566<br>4765 | 1800<br>33 | -- | 4750<br>905 | 12221 |
| 24 | 93 | 2110-0502-0105<br>РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | кг | 120 | 2466,00<br>-- | --<br>-- | 295920<br>-- | --<br>-- | 295920 | --<br>23674 | 319594 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 321714<br>6990 | 4625<br>753 | 310099 | 7647<br>26349 | 355710 |

## РАЗДЕЛ 5. Переход на газопроводе Д-110х10мм футляр (методом ГНБ)- прот. 114м-1 шт.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 97 | 1125-0204-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения | м кожуха | 114 | 30120,14<br>8813,68 | 19459,16<br>4497,91 | 3433697<br>1004760 | 2218345<br>512762 | 210592 | 1380945<br>385171 | 5199812 |
| 26 | 98 | 2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 115,14 | 2291,00<br>-- | --<br>-- | 263786<br>-- | --<br>-- | 263786 | --<br>21103 | 284889 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 99 | 2101-0102-0304<br>РСНБ РК 2015 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 0,179 | 37708,00<br>-- | --<br>-- | 6750<br>-- | --<br>-- | 6750 | --<br>540 | 7290 |
| 28 | 100 | 2403-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Полимер для стабилизации буровых скважин | т | 0,00716 | 487924,00<br>-- | --<br>-- | 3494<br>-- | --<br>-- | 3494 | --<br>279 | 3773 |
| 29 | 101 | 1125-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух | м кожуха | 114 | 2659,96<br>647,68 | 1686,66<br>403,44 | 303235<br>73836 | 192279<br>45992 | 37120 | 109043<br>32982 | 445260 |
| 30 | 102 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,30 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 108 мм | футляр | 1 | 8659,31<br>2382,62 | 900,21<br>16,52 | 8659<br>2383 | 900<br>17 | 5376 | 2375<br>883 | 11917 |
| | | | Устройство контрольной трубки-1шт | | | | | | | | | |
| 31 | 103 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 1 | 6630,24<br>2920,84 | 1886,26<br>646,23 | 6630<br>2921 | 1886<br>646 | 1823 | 3531<br>813 | 10975 |
| 32 | 104 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,52 | 826,44<br>229,81 | 19,07<br>2,20 | 430<br>120 | 10<br>1 | 300 | 112<br>43 | 585 |
| 33 | 105 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 0,014 | 2315,60<br>226,18 | 130,60<br>42,08 | 32<br>3 | 2<br>1 | 27 | 4<br>3 | 39 |
| | | | Защитный кожух из швеллера | | | | | | | | | |
| 34 | 106 | 1308-0201-1202<br>РСНБ РК 2015 | Защитный кожух из швеллера 16. Монтаж оборудования | т | 0,1136 | 558853,68<br>62757,00 | 19592,64<br>5452,92 | 63486<br>7129 | 2226<br>619 | 54131 | 5579<br>5525 | 74590 |
| 35 | 107 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 4,6008 | 169,95<br>73,75 | 4,42<br>0,44 | 782<br>339 | 20<br>2 | 423 | 236<br>81 | 1099 |
| | | | Ковер под провод спутник | | | | | | | | | |
| 36 | 108 | 1124-0207-0202<br>РСНБ РК 2015 | Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала-вывод провода под ковер. Устройство | шт. | 4 | 100133,80<br>2357,96 | 558,40<br>220,20 | 400535<br>9432 | 2234<br>881 | 388869 | 10210<br>32860 | 443604 |
| 37 | 109 | 1111-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка гравием. Устройство | м3 | 0,6 | 8303,91<br>3693,21 | 1492,20<br>463,05 | 4982<br>2216 | 895<br>278 | 1871 | 2344<br>586 | 7913 |
| 38 | 110 | 1111-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением самоходными катками | м3 подстилающего слоя | 0,084 | 12935,31<br>2915,25 | 1641,68<br>545,68 | 1087<br>245 | 138<br>46 | 704 | 273<br>109 | 1469 |
| 39 | 111 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,6 | 32204,49<br>3092,70 | 7,20<br>-- | 19323<br>1856 | 4<br>-- | 17463 | 1744<br>1685 | 22752 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 4516907 | 2418939 | 992729 | 1516396 | 6515967 |
| | | | | | | | | 1105238 | 561244 | -- | 482663 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6. Врезка** | | | | | | | | | |
| 40 | 112 | 1312-1001-0502 РСНБ РК 2015 | Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали | врезка | 1 | 11114,22 | 131,32 | 11114 | 131 | 309 | 6511 | 19035 |
| | | | | | | 10674,00 | -- | 10674 | -- | | 1410 | |
| 41 | 113 | 1312-1001-0602 РСНБ РК 2015 | Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм. Присоединение к действующей магистрали | присоединение | 1 | 10670,86 | 105,23 | 10671 | 105 | 230 | 6305 | 18334 |
| | | | | | | 10336,00 | -- | 10336 | -- | | 1358 | |
| 42 | 114 | 1124-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Отключение и заглушка под газом | отключение | 1 | 6665,72 | 1678,37 | 6666 | 1678 | 1464 | 3489 | 10967 |
| | | | | | | 3524,44 | -- | 3524 | -- | | 812 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 28451 | 1915 | 2003 | 16305 | 48336 |
| | | | | | | | | 24534 | -- | -- | 3580 | |
| | | | ВКЛЮЧИТЬ | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода** | | | | | | | | | |
| | | | Подземная прокладка -Г 3 | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 43 | | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 43,182 | 1859,09 | -- | 80279 | -- | -- | 57801 | 149127 |
| | | | | | | 1859,09 | -- | 80279 | -- | | 11046 | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 44 | 20 | 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 10,3953 | 14157,00 | -- | 147166 | -- | 147166 | -- | 158940 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11773 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВКЛЮЧИТЬ | Тенге | | | | 227445 | | 147166 | 57801 | 308066 |
| | | | | | | | | 80279 | -- | -- | 22820 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 8523200 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1327945 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2645458 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 605156 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2068405 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | 1711947 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | 631344 | |
| **Временные здания и сооружения** | | 2,30% | 196034 | | | 8719234 |
| **Итого с временными** | | | | | | |
| **Зимние удорожания** | | 2,97% | 258961 | | | 8978195 |
| **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты** | | 2 % | 179564 | | | 9157759 |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | |
| **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | 2525/2405 | | | | | 9614694,885 |
| **Итого с понижающим к=0,9** | | | | | | 8653225,87 |
| **НДС** | | 12 % | 1038387,10 | | | 9691612,98 |
| **Итого с НДС** | | | | | | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт

(должность, фамилия

Место печати

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, индивидуальный

Форма по приложению 3.1

Приказа Министр индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка: Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"
(наименование, адрес)

Объект: Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15

# Акт выполненных работ №6

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-2 Строительство распределительного газопровода среднего давления Г2

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1346,67 | 74,34 | 5387 | 297 | 682 | 4495 | 10672 | |
| | | | | | | 1102,10 | 33,03 | 4408 | 132 | | 791 | | |
| 2 | 2 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 30-50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 4 | 31952,00 | -- | 127808 | -- | 127808 | -- | 138033 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10225 | | |
| 3 | 3 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,008 | 599312,06 | 182238,62 | 4794 | 1458 | 92 | 3823 | 9307 | |
| | | | | | | 405552,00 | 77156,90 | 3244 | 617 | | 689 | | |
| 4 | 4 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6,024 | 982,00 | -- | 5916 | -- | 5916 | -- | 6389 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 473 | | |
| 5 | 5 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,008 | 503,00 | -- | 1010 | -- | 1010 | -- | 1091 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | | |
| 6 | 6 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 6 | 473,30 | 30,96 | 2840 | 186 | 127 | 2501 | 5769 | |
| | | | | | | 421,12 | -- | 2527 | -- | | 427 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1102,00<br>-- | --<br>-- | 6612<br>-- | --<br>-- | 6612 | --<br>529 | 7141 |
| 8 | 8 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,001 | 881930,32<br>411513,20 | 451607,66<br>123627,95 | 882<br>412 | 452<br>124 | 18 | 530<br>113 | 1525 |
| 9 | 9 | 2302-0101-0152<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 403,00<br>-- | --<br>-- | 806<br>-- | --<br>-- | 806 | --<br>64 | 870 |
| 10 | 10 | 1113-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да | м2 | 1,32 | 102,63<br>36,88 | 2,21<br>0,22 | 135<br>49 | 3<br>-- | 83 | 34<br>14 | 183 |
| 11 | 11 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,32 | 153,05<br>43,11 | 3,13<br>0,44 | 202<br>57 | 4<br>1 | 141 | 40<br>19 | 261 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 156392<br>10697 | 2400<br>874 | 143295<br>-- | 11423<br>13425 | 181241 |

## РАЗДЕЛ 2..Линейная часть газопровода

Знаки опознавательные-13+12шт

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 1,248 | 38383,90<br>4512,90 | 1099,11<br>220,38 | 47903<br>5632 | 1372<br>275 | 40899 | 5375<br>4262 | 57541 |
| 13 | 31 | 1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка | шт. | 13 | 4130,42<br>2947,20 | 692,94<br>218,94 | 53695<br>38314 | 9008<br>2846 | 6373 | 44453<br>7852 | 106000 |
| 14 | 32 | 1134-0201-0804<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Установка указателя | шт. | 9 | 542,90<br>542,90 | --<br>-- | 4886<br>4886 | --<br>-- | -- | 3713<br>688 | 9287 |
| 15 | 33 | 2106-0510-1004<br>РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,26845 | 424980,00<br>-- | --<br>-- | 114086<br>-- | --<br>-- | 114086 | --<br>9127 | 123213 |
| 16 | 34 | 2113-0816-3535<br>РСНБ РК 2015 | Таблички и знаки эмалированные | шт. | 22 | 1230,00<br>-- | --<br>-- | 27060<br>-- | --<br>-- | 27060 | --<br>2165 | 29225 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 247630<br>48832 | 10380<br>3121 | 188418<br>-- | 53541<br>24094 | 325267 |

## РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 35 | 1307-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Устройство установки для редуцирования давления газа | установк | 3 | 202141,56<br>117807,00 | 68600,44<br>27040,89 | 606425<br>353421 | 205801<br>81123 | 47203 | 265072<br>69720 | 941216 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 36 | ПРАЙС"Виаст" | Стоимость ГРПШ -07-1У1 с РДНК-1000М без обогрева 357000:1,12 | ШТ | 2 | 318750,00 | -- | 637500 | -- | | -- | 637500 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 637500 | -- | |
| 19 | 37 | ПРАЙС"Виаст" | Стоимость ГРПШ -10МС с РДГК-10М | ШТ | 1 | 76785,71 | -- | 76786 | -- | | -- | 76786 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 76786 | -- | |
| | | | Фундамент под ГРПШ | | | | | | | | | |
| 20 | 38 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 3 | 1187,34 | -- | 3562 | -- | -- | 2565 | 6617 |
| | | | | | | 1187,34 | -- | 3562 | -- | | 490 | |
| 21 | 39 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку | м3 | 6,3 | 34571,75 | 906,51 | 217802 | 5711 | 189627 | 22159 | 259158 |
| | | | | | | 3565,70 | 299,52 | 22464 | 1887 | | 19197 | |
| 22 | 40 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,005334 | 473273,61 | 2003,61 | 2524 | 11 | 1008 | 1373 | 4209 |
| | | | | | | 282064,00 | 800,37 | 1505 | 4 | | 312 | |
| | | | ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0мХ4,0м, Н=2,2м | | | | | | | | | |
| 23 | 41 | 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 | Установка оград металлических по МЕТАЛЛИЧ. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | м | 28 | 2607,04 | 953,12 | 72997 | 26687 | 1086 | 64400 | 148389 |
| | | | | | | 1615,16 | 333,99 | 45224 | 9352 | | 10992 | |
| 24 | 42 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1,92 | 9585,77 | 1461,62 | 18405 | 2806 | 14220 | 2375 | 22442 |
| | | | | | | 718,25 | 611,74 | 1379 | 1175 | | 1662 | |
| 25 | 43 | 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1 | 28599,00 | -- | 28599 | -- | 28599 | -- | 30887 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2288 | |
| 26 | 44 | СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7. | Надбавка на сульфатостойкость бетона | м3 | 1 | 270,00 | -- | 270 | -- | -- | -- | 292 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 27 | 45 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 | Устройство калиток | шт | 2 | 9132,38 | 97,42 | 18265 | 195 | 125 | 21254 | 42680 |
| | | | | | | 8972,55 | 33,42 | 17945 | 67 | | 3162 | |
| 28 | 46 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ | т | 0,500514 | 491550,00 | -- | 246028 | -- | 246028 | -- | 265710 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19682 | |
| 29 | 47 | 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 61,6 | 550,00 | -- | 33880 | -- | 33880 | -- | 36590 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2710 | |
| 30 | 48 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 32,63912 | 84,98 | 2,21 | 2774 | 72 | 1498 | 835 | 3898 |
| | | | | | | 36,88 | 0,22 | 1204 | 7 | | 289 | |
| 31 | 49 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 32,63912 | 76,52 | 1,57 | 2498 | 51 | 1743 | 490 | 3227 |
| | | | | | | 21,56 | 0,22 | 704 | 7 | | 239 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ шт | | | | | | | | | |
| 32 | 50 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 2,4 | 9585,77<br>718,25 | 1461,62<br>611,74 | 23006<br>1724 | 3508<br>1468 | 17774 | 2969<br>2078 | 28052 |
| | | | | | Заземление ГРПШ | | | | | | | |
| 33 | 51 | 1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 2829,29<br>746,20 | 156,19<br>37,42 | 11317<br>2985 | 625<br>150 | 7707 | 2257<br>1086 | 14660 |
| 34 | 52 | 1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Н43=1 | м | 6 | 217,83<br>170,56 | 16,63<br>3,74 | 1307<br>1023 | 100<br>22 | 184 | 753<br>165 | 2225 |
| | | | ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ шт | | | | | | | | | |
| 35 | 53 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 2,4 | 9585,77<br>718,25 | 1461,62<br>611,74 | 23006<br>1724 | 3508<br>1468 | 17774 | 2969<br>2078 | 28052 |
| | | | | | Заземление ГРПШ | | | | | | | |
| 36 | 54 | 1308-0208-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм+молниеприемник. Монтаж оборудования | шт. | 9 | 1704,78<br>1066,00 | 271,18<br>80,19 | 15343<br>9594 | 2441<br>722 | 3308 | 7427<br>1822 | 24592 |
| 37 | 55 | 1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж борудования | м | 33 | 228,48<br>149,24 | 23,06<br>5,88 | 7540<br>4925 | 761<br>194 | 1854 | 3686<br>898 | 12124 |
| | | | | | Молниеотвод | | | | | | | |
| 38 | 56 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов-столбов=В15, F50, W8 | м3 | 1,911 | 37319,02<br>4512,90 | 1099,11<br>220,38 | 71317<br>8624 | 2100<br>421 | 60593 | 8231<br>6364 | 85912 |
| 39 | 57 | СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7. | Надбавка на сульфатостойкость бетона | м3 | 1,95 | 270,00<br>-- | --<br>-- | 527<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>42 | 569 |
| 40 | 58 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Устройство молниеотвода. Монтаж | т конструкций | 0,11865 | 87996,97<br>74483,20 | 6226,79<br>349,08 | 10441<br>8837 | 739<br>41 | 865 | 6126<br>1325 | 17893 |
| 41 | 59 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,11865 | 491550,00<br>-- | --<br>-- | 58322<br>-- | --<br>-- | 58322 | --<br>4666 | 62988 |
| 42 | 60 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 19,2 | 84,98<br>36,88 | 2,21<br>0,22 | 1632<br>708 | 42<br>4 | 882 | 491<br>170 | 2293 |
| 43 | 61 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 19,2 | 76,52<br>21,56 | 1,57<br>0,22 | 1469<br>414 | 30<br>4 | 1025 | 288<br>141 | 1898 |
| | | | | | Заземление Молниеотвода | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 62 | 1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм, длиной-3м. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1449,70<br>959,40 | 182,78<br>50,79 | 4349<br>2878 | 548<br>152 | 923 | 2182<br>522 | 7054 |
| 45 | 63 | 1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 3 | 217,83<br>170,56 | 16,63<br>3,74 | 653<br>512 | 50<br>11 | 91 | 376<br>82 | 1112 |
| | | | Ограждение кранового узла 2х2хН=2,2-1шт | | | | | | | | | |
| 46 | 64 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночного основания | м3 | 0,8 | 9585,77<br>718,25 | 1461,62<br>611,74 | 7669<br>575 | 1169<br>489 | 5925 | 990<br>693 | 9351 |
| 47 | 65 | 1101-0205-0402<br>РСНБ РК 2015 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы | м3 | 0,56 | 2158,80<br>2158,80 | --<br>-- | 1209<br>1209 | --<br>-- | -- | 870<br>166 | 2246 |
| 48 | 66 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы | м3 | 0,56 | 715,39<br>715,39 | --<br>-- | 401<br>401 | --<br>-- | -- | 288<br>55 | 744 |
| 49 | 67 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 0,08 | 746,05<br>226,18 | 130,60<br>42,08 | 60<br>18 | 10<br>3 | 32 | 20<br>6 | 86 |
| 50 | 68 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 5,6 | 826,44<br>229,81 | 19,07<br>2,20 | 4628<br>1287 | 107<br>12 | 3234 | 1208<br>467 | 6303 |
| 51 | 69 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4 | м3 | 0,42 | 36547,90<br>4512,90 | 1099,11<br>220,38 | 15350<br>1895 | 462<br>93 | 12993 | 1809<br>1373 | 18532 |
| 52 | 70 | СТССЦ РК 8.04-08-2017тех. ч.п.7. | Надбавка на сульфатостойкость бетона | м3 | 0,42 | 270,00<br>-- | --<br>-- | 113<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>9 | 122 |
| 53 | 71 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Установка опор из труб | т конструкций | 0,16098 | 87996,97<br>74483,20 | 6226,79<br>349,08 | 14166<br>11990 | 1002<br>56 | 1174 | 8312<br>1798 | 24276 |
| 54 | 72 | 2106-0510-1004<br>РСНБ РК 2015 | Опоры стальные | т | 0,16098 | 424980,00<br>-- | --<br>-- | 68413<br>-- | --<br>-- | 68413 | --<br>5473 | 73886 |
| 55 | 73 | 1109-0701-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,0311847 | 141077,14<br>100191,00 | 35689,28<br>10907,34 | 4399<br>3124 | 1113<br>340 | 162 | 2391<br>543 | 7333 |
| 56 | 74 | 1109-0501-0204<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,1921647 | 11546,39<br>8127,00 | 1587,98<br>3,30 | 2219<br>1562 | 305<br>1 | 352 | 1078<br>264 | 3561 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 75 | 2106-0510-1601<br>РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,0311847 | 375400,00 | -- | 11707 | -- | 11707 | -- | 12643 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 937 | |
| 58 | 76 | 2105-0308-0211<br>РСНБ РК 2015 | Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм | м2 | 16 | 1666,00 | -- | 26656 | -- | 26656 | -- | 28788 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2132 | |
| 59 | 77 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12,53144 | 84,98 | 2,21 | 1065 | 28 | 575 | 321 | 1496 |
| | | | | | | 36,88 | 0,22 | 462 | 3 | | 111 | |
| 60 | 78 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 12,53144 | 76,52 | 1,57 | 959 | 20 | 669 | 188 | 1239 |
| | | | | | | 21,56 | 0,22 | 270 | 3 | | 92 | |
| | | | Опора под задвижку | | | | | | | | | |
| 61 | 79 | 1101-0205-0406<br>РСНБ РК 2015 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 1,2 | 1187,34 | -- | 1425 | -- | -- | 1026 | 2647 |
| | | | | | | 1187,34 | -- | 1425 | -- | | 196 | |
| 62 | 80 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | м3 | 0,8 | 34571,75 | 906,51 | 27657 | 725 | 24079 | 2814 | 32909 |
| | | | | | | 3565,70 | 299,52 | 2853 | 240 | | 2438 | |
| 63 | 81 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,1112 | 87996,97 | 6226,79 | 9785 | 692 | 810 | 5742 | 16769 |
| | | | | | | 74483,20 | 349,08 | 8283 | 39 | | 1242 | |
| 64 | 82 | 2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,1112 | 491550,00 | -- | 54660 | -- | 54660 | -- | 59033 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4373 | |
| 65 | 83 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,2 | 84,98 | 2,21 | 442 | 11 | 239 | 133 | 621 |
| | | | | | | 36,88 | 0,22 | 192 | 1 | | 46 | |
| 66 | 84 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 5,2 | 76,52 | 1,57 | 398 | 8 | 278 | 78 | 514 |
| | | | | | | 21,56 | 0,22 | 112 | 1 | | 38 | |
| | | | Выход газопровода из земли Д57Х3,0мм-Д108х3,0мм-3ШТ | | | | | | | | | |
| 67 | 85 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,045 | 32507,23 | 1049,56 | 1463 | 47 | 1369 | 51 | 1635 |
| | | | | | | 1040,85 | 199,61 | 47 | 9 | | 121 | |
| 68 | 86 | 1122-0301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0069 | 658235,60 | 217605,22 | 4542 | 1501 | 109 | 3518 | 8705 |
| | | | | | | 424864,00 | 90164,11 | 2932 | 622 | | 645 | |
| 69 | 87 | 2301-0201-0185<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6,9 | 2209,00 | -- | 15242 | -- | 15242 | -- | 16461 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1219 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 88 | 1122-0601-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0069 | 1060652,78<br>171626,00 | 25518,23<br>530,33 | 7319<br>1184 | 176<br>4 | 5959 | 1176<br>680 | 9174 |
| 71 | 89 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т | т | 0,0651 | 87785,15<br>74483,20 | 6014,97<br>349,08 | 5715<br>4849 | 392<br>23 | 474 | 3361<br>726 | 9802 |
| 72 | 90 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер-№16 | т | 0,0651 | 439282,00<br>-- | --<br>-- | 28597<br>-- | --<br>-- | 28597 | --<br>2288 | 30885 |
| 73 | 91 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,63655 | 76,52<br>21,56 | 1,57<br>0,22 | 202<br>57 | 4<br>1 | 141 | 40<br>19 | 261 |
| 74 | 92 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | км | 0,0033 | 599312,06<br>405552,00 | 182238,62<br>77156,90 | 1978<br>1338 | 601<br>255 | 39 | 1577<br>284 | 3839 |
| 75 | 93 | 2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм | м | 3,3132 | 982,00<br>-- | --<br>-- | 3254<br>-- | --<br>-- | 3254 | --<br>260 | 3514 |
| 76 | 94 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 3 | 1222,23<br>418,97 | 803,26<br>208,72 | 3667<br>1257 | 2410<br>626 | -- | 1864<br>442 | 5973 |
| 77 | 95 | 2302-0304-2211<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 3555,00<br>-- | --<br>-- | 10665<br>-- | --<br>-- | 10665 | --<br>853 | 11518 |
| 78 | 96 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0036 | 246209,64<br>181304,00 | 64869,16<br>17407,30 | 886<br>653 | 234<br>63 | 1 | 708<br>128 | 1722 |
| 79 | 97 | 2301-0502-0808<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 3,636 | 474,00<br>-- | --<br>-- | 1723<br>-- | --<br>-- | 1723 | --<br>138 | 1861 |
| 81 | 99 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,25 | Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка | футляр | 3 | 2735,69<br>1985,52<br>-- | 750,18<br>13,76<br>-- | 8207<br>5957<br>-- | 2251<br>41<br>-- | -- | 5938<br>1132<br>38 | 15277 |
| 90 | 108 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 4 | 1222,23<br>418,97 | 803,26<br>208,72 | 4889<br>1676 | 3213<br>835 | -- | 2486<br>590 | 7965 |
| 91 | 109 | 2302-0304-2604<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 761,00 | -- | 2283 | -- | 2283 | -- | 2466 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 110 | 2302-0304-1004<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | -- | -- | -- | -- | | 183 | |
| | | | | шт. | 1 | 1310,00 | -- | 1310 | -- | 1310 | -- | 1415 |
| 93 | 111 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | | | | -- | -- | -- | -- | | 105 | |
| | | | | км трубопровода | 0,012 | 247569,64 | 64869,16 | 2971 | 778 | 17 | 2361 | 5758 |
| | | | | | | 181304,00 | 17407,30 | 2176 | 209 | | 427 | |
| 94 | 112 | 2301-0502-0602<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(запас змейка) | | | | | | | | | | |
| | | | | м | 1,212 | 153,00 | -- | 185 | -- | 185 | -- | 200 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15 | |
| 95 | 113 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,25 | Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка | | | | | | | | | | |
| | | | | футлир | 1 | 2735,69 | 750,18 | 2736 | 750 | -- | 1979 | 5092 |
| | | | | | | 1985,52 | 13,76 | 1986 | 14 | | 377 | |
| 96 | 114 | 2110-0502-0105<br>РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | | | | | | | | | | |
| | | | | кг | 2,5 | 2466,00 | -- | 6165 | -- | 6165 | -- | 6658 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 493 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 2709662 | 274217 | 1167417 | 472269 | 3379342 |
| | | | | | | | | 552836 | 102425 | 714286 | 197412 | |

## РАЗДЕЛ 4. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-2шт

Устройство контрольной трубки-2шт

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 119 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 2 | 6630,24 | 1886,26 | 13260 | 3773 | 3645 | 7063 | 21949 |
| | | | | | | 2920,84 | 646,23 | 5842 | 1292 | | 1626 | |
| 98 | 120 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,04 | 826,44 | 19,07 | 859 | 20 | 600 | 224 | 1171 |
| | | | | | | 229,81 | 2,20 | 239 | 2 | | 87 | |
| 99 | 121 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 0,028 | 746,05 | 130,60 | 21 | 4 | 11 | 7 | 30 |
| | | | | | | 226,18 | 42,08 | 6 | 1 | | 2 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 14140 | 3797 | 4256 | 7294 | 23150 |
| | | | | | | | | 6087 | 1295 | -- | 1715 | |

## РАЗДЕЛ 5. Врезка

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 122 | 1124-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления | врезка | 1 | 5001,05 | 714,06 | 5001 | 714 | 517 | 3732 | 9432 |
| | | | | | | 3769,92 | -- | 3770 | -- | | 699 | |
| 101 | 123 | 1312-1001-0601<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали | присоединени е | 1 | 8711,30 | 85,35 | 8711 | 85 | 177 | 5154 | 14974 |
| | | | | | | 8449,00 | -- | 8449 | -- | | 1109 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | 13712<br>12219 | 799<br>-- | 694<br>-- | 8886<br>1808 | 24406 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | 3933406 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 630671 | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 289193 | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 107715 | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1504080 | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 714286 | | |
| - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 553413 | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | 236739 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | |
| **Временные здания и сооружения** | | 2,30% | | 74970 | | | | 4008376 |
| **Итого с временными** | | 2,97% | | 99035 | | | | 4107411 |
| **Зимние удорожания** | | | | | | | | |
| **Итого с зимними удорожаниями** | | 2 % | | 68671 | | | | 4176082 |
| **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 4384452,47 |
| **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | 2525/2405 | | | | | | | 3946007,22 |
| **Итого с понижающим к=0,9** | | 12 % | | 473520,87 | | | | 4419528,09 |
| **НДС** | | | | | | | | |
| **Итого с НДС** | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС САПА" БИН

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись

Место печати (при налич

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Киреев

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка: Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"
(наименование, адрес)

Объект: Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15

# Акт выполненных работ №7

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-3 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ1

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 2536,23 | 123,90 | 2536 | 124 | 321 | 2124 | 5034 | |
| | | | | | | 2090,90 | 55,05 | 2091 | 55 | | 373 | | |
| 2 | 2 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 46621,00 | -- | 46621 | -- | 46621 | -- | 50351 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3730 | | |
| 3 | 3 | 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,003 | 658235,60 | 217605,22 | 1975 | 653 | 47 | 1530 | 3785 | |
| | | | | | | 424864,00 | 90164,11 | 1275 | 270 | | 280 | | |
| 4 | 4 | 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | | |
| | | | | м | 3,012 | 1807,00 | -- | 5443 | -- | 5443 | -- | 5878 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 435 | | |
| 5 | 5 | 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | | | | | | | | | | |
| | | | | фланец | 2 | 698,49 | 46,44 | 1397 | 93 | 93 | 1199 | 2803 | |
| | | | | | | 605,36 | -- | 1211 | -- | | 208 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 2302-0103-0309<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2185,00<br>-- | --<br>-- | 4370<br>-- | --<br>-- | 4370 | --<br>350 | 4720 |
| 7 | 7 | 1113-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Ф.Л-ОЗК за два раза+опор и г-да | м2 | 0,54 | 102,63<br>36,88 | 2,21<br>0,22 | 55<br>20 | 1<br>-- | 34 | 14<br>6 | 75 |
| 8 | 8 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,54 | 153,05<br>43,11 | 3,13<br>0,44 | 83<br>23 | 2<br>-- | 58 | 16<br>8 | 107 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 62480<br>4619 | 872<br>326 | 56987<br>-- | 4883<br>5390 | 72753 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода** | | | | | | | | | |
| | | | Подземная прокладка -Г 1 | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1101-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | 826,5 | 60,56<br>-- | 60,56<br>19,45 | 50054<br>-- | 50054<br>16076 | -- | 11575<br>4930 | 66559 |
| 10 | 10 | 1101-0104-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 702,5 | 33,15<br>-- | 33,15<br>9,59 | 23290<br>-- | 23290<br>6736 | -- | 4850<br>2251 | 30392 |
| 11 | 11 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 124 | 715,39<br>715,39 | --<br>-- | 88709<br>88709 | --<br>-- | -- | 63870<br>12206 | 164785 |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,008 | 301237,40<br>203312,00 | 92929,08<br>25180,63 | 2410<br>1626 | 743<br>201 | 41 | 1810<br>338 | 4557 |
| 13 | 13 | 2301-0502-0607<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 16,16 | 1007,00<br>-- | --<br>-- | 16273<br>-- | --<br>-- | 16273 | --<br>1302 | 17575 |
| 14 | 14 | 1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65-75 мм. Укладка | км трубопровода | 1,343 | 263177,58<br>187592,00 | 73359,42<br>19644,30 | 353447<br>251936 | 98522<br>26382 | 2989 | 275535<br>50319 | 679301 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2301-0502-0606<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 18,18 | 700,00<br>-- | --<br>-- | 12726<br>-- | --<br>-- | 12726 | --<br>1018 | 13744 |
| 16 | 16 | 2301-0502-0605<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1366,53 | 526,00<br>-- | --<br>-- | 718795<br>-- | --<br>-- | 718795 | --<br>57504 | 776298 |
| 17 | 17 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,803 | 247569,64<br>181304,00 | 64869,16<br>17407,30 | 198798<br>145587 | 52090<br>13978 | 1121 | 157970<br>28541 | 385309 |
| 18 | 18 | 2301-0502-0602<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х 2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 825,17 | 153,00<br>-- | --<br>-- | 126251<br>-- | --<br>-- | 126251 | --<br>10100 | 136351 |
| 19 | 19 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 16 | 1222,23<br>418,97 | 803,26<br>208,72 | 19556<br>6703 | 12852<br>3340 | -- | 9943<br>2360 | 31858 |
| 20 | 20 | 2302-0302-2407<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 678,00<br>-- | --<br>-- | 1356<br>-- | --<br>-- | 1356 | --<br>108 | 1464 |
| 21 | 21 | 2302-0302-2404<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 301,00<br>-- | --<br>-- | 1204<br>-- | --<br>-- | 1204 | --<br>96 | 1300 |
| 22 | 22 | 2302-0302-5916<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1102,00<br>-- | --<br>-- | 1102<br>-- | --<br>-- | 1102 | --<br>88 | 1190 |
| 23 | 23 | 2302-0302-5913<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 741,00<br>-- | --<br>-- | 1482<br>-- | --<br>-- | 1482 | --<br>119 | 1601 |
| 24 | 24 | 2302-0303-5413<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7 | 869,00<br>-- | --<br>-- | 6083<br>-- | --<br>-- | 6083 | --<br>487 | 6570 |
| 25 | 25 | 1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 63 | 1801,11<br>618,33 | 1182,78<br>307,45 | 113470<br>38955 | 74515<br>19369 | -- | 57741<br>13697 | 184908 |
| 26 | 26 | 2302-0303-2405<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1192,00<br>-- | --<br>-- | 1192<br>-- | --<br>-- | 1192 | --<br>95 | 1287 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 2302-0303-2404 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1109,00 | -- | 2218 | -- | 2218 | -- | 2395 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |
| 28 | 28 | 2302-0303-2403 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 1018,00 | -- | 4072 | -- | 4072 | -- | 4398 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 326 | |
| 29 | 29 | 2302-0304-3605 РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18 | 4822,00 | -- | 86796 | -- | 86796 | -- | 93740 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6944 | |
| 30 | 30 | 2302-0304-3605 РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 38 | 4822,00 | -- | 183236 | -- | 183236 | -- | 197895 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14659 | |
| 31 | 31 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладка предупредительной ленты в траншее | км | 2,204 | 25893,92 | 18554,42 | 57070 | 40894 | -- | 17372 | 80397 |
| | | | | | | 7339,50 | 3607,63 | 16176 | 7951 | | 5955 | |
| 32 | 32 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная желтая ГАЗ | м | 2204 | 13,60 | -- | 29974 | -- | 29974 | -- | 32372 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2398 | |
| 33 | 33 | 1339-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 5 | 263,20 | -- | 1316 | -- | -- | 803 | 2288 |
| | | | | | | 263,20 | -- | 1316 | -- | | 170 | |
| 34 | 34 | 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 5 | 705,11 | 23,52 | 3526 | 118 | 230 | 1938 | 5901 |
| | | | | | | 635,50 | -- | 3178 | -- | | 437 | |
| | | | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 2,204 | 599312,06 | 182238,62 | 1320884 | 401654 | 25393 | 1053252 | 2564066 |
| | | | | | | 405552,00 | 77156,90 | 893837 | 170054 | | 189931 | |
| 36 | 36 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 2,204 | -378345,26 | -61452,82 | -833873 | -135442 | -25393 | -711541 | -1669047 |
| | | | | | | -305371,00 | -20730,65 | -673038 | -45690 | | -123633 | |
| | | | Выход газопровода из земли ,Д32Х3,0мм-,Д76х3,0мм-57ШТ | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 57 | 715,39 | -- | 40777 | -- | -- | 29360 | 75748 |
| | | | | | | 715,39 | -- | 40777 | -- | | 5611 | |
| 38 | 38 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,855 | 32507,23 | 1049,56 | 27794 | 897 | 26007 | 965 | 31060 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1040,85 | 199,61 | 890 | 171 | | 2301 | |
| 39 | 39 | 1122-0301-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,057 | 616728,87 | 196325,96 | 35154 | 11191 | 778 | 27619 | 67794 |
| | | | | | | 406759,00 | 82672,74 | 23185 | 4712 | | 5022 | |
| 40 | 40 | 2301-0201-0158<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 57,228 | 1323,00 | -- | 75713 | -- | 75713 | -- | 81770 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6057 | |
| 41 | 41 | 1122-0601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,057 | 806085,68 | 25196,70 | 45947 | 1436 | 34789 | 9652 | 60047 |
| | | | | | | 170560,00 | 483,89 | 9722 | 28 | | 4448 | |
| 42 | 42 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | км | 0,057 | 599312,06 | 182238,62 | 34161 | 10388 | 657 | 27239 | 66312 |
| | | | | | | 405552,00 | 77156,90 | 23116 | 4398 | | 4912 | |
| 43 | 43 | 2301-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 57,228 | 473,00 | -- | 27069 | -- | 27069 | -- | 29234 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2166 | |
| 44 | 44 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 285 | 1222,23 | 803,26 | 348334 | 228929 | -- | 177102 | 567472 |
| | | | | | | 418,97 | 208,72 | 119406 | 59485 | | 42035 | |
| 45 | 45 | 2302-0304-2604<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 171 | 761,00 | -- | 130131 | -- | 130131 | -- | 140541 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10410 | |
| 46 | 46 | 2302-0304-1004<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 57 | 1310,00 | -- | 74670 | -- | 74670 | -- | 80644 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5974 | |
| 47 | 47 | 2302-0304-2206<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 57 | 3232,00 | -- | 184224 | -- | 184224 | -- | 198962 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14738 | |
| 48 | 48 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0684 | 247569,64 | 64869,16 | 16934 | 4437 | 96 | 13456 | 32821 |
| | | | | | | 181304,00 | 17407,30 | 12401 | 1191 | | 2431 | |
| 49 | 49 | 2301-0502-0602<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 69,084 | 153,00 | -- | 10570 | -- | 10570 | -- | 11415 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 846 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,25 | Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка | футляр | 57 | 2735,69<br>1985,52 | 750,18<br>13,76 | 155934<br>113174 | 42760<br>784 | -- | 112819<br>21500 | 290254 |
| 51 | 51 | 2110-0502-0105<br>РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83-Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | кг | 142,5 | 2466,00<-- | --<-- | 351405<-- | --<-- | 351405 | --<28112 | 379517 |
| | | | Выход газопровода из земли Д89Х3,0мм-Д159х3,0мм-1ШТ | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1 | 715,39<br>715,39 | --<-- | 715<br>715 | --<-- | -- | 515<br>98 | 1329 |
| 53 | 53 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,015 | 32507,23<br>1040,85 | 1049,56<br>199,61 | 488<br>16 | 16<br>3 | 456 | 17<br>40 | 545 |
| 54 | 54 | 1122-0301-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0023 | 920781,66<br>533494,00 | 339782,90<br>127394,76 | 2118<br>1227 | 782<br>293 | 109 | 1505<br>290 | 3912 |
| 55 | 55 | 2301-0201-0217<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,3 | 3287,00<-- | --<-- | 7560<-- | --<-- | 7560 | --<605 | 8165 |
| 56 | 56 | 1122-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0023 | 1592154,29<br>197210,00 | 135188,32<br>23003,27 | 3662<br>454 | 311<br>53 | 2897 | 501<br>333 | 4496 |
| 57 | 57 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т | т | 0,03255 | 87785,15<br>74483,20 | 6014,97<br>349,08 | 2857<br>2424 | 196<br>11 | 237 | 1681<br>363 | 4901 |
| 58 | 58 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер-№16 | т | 0,0217 | 439282,00<-- | --<-- | 9532<-- | --<-- | 9532 | --<763 | 10295 |
| 59 | 59 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,87885 | 76,52<br>21,56 | 1,57<br>0,22 | 67<br>19 | 1<-- | 47 | 13<br>6 | 87 |
| 60 | 60 | 1122-0301-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием | км | 0,0011 | 616728,87<br>406759,00 | 196325,96<br>82672,74 | 678<br>447 | 216<br>91 | 15 | 533<br>97 | 1308 |
| 61 | 61 | 2301-0201-0169<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,1 | 1558,00<-- | --<-- | 1714<-- | --<-- | 1714 | --<137 | 1851 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 62 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 1 | 1222,23<br>418,97 | 803,26<br>208,72 | 1222<br>419 | 803<br>209 | -- | 621<br>147 | 1991 |
| 63 | 63 | 2302-0304-2220<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 8311,00<br>-- | --<br>-- | 8311<br>-- | --<br>-- | 8311 | --<br>665 | 8976 |
| 64 | 64 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0012 | 301237,40<br>203312,00 | 92929,08<br>25180,63 | 361<br>244 | 112<br>30 | 5 | 271<br>51 | 684 |
| 65 | 65 | 2301-0502-0812<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,212 | 1472,00<br>-- | --<br>-- | 1784<br>-- | --<br>-- | 1784 | --<br>143 | 1927 |
| 67 | 67 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,20 | Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 2188,55<br>1588,41 | 600,14<br>11,01 | 2189<br>1588 | 600<br>11 | -- | 1583<br>302 | 4074 |
| 68 | 68 | 2110-0502-0105<br>РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | кг | 40 | 2466,00<br>-- | --<br>-- | 98640<br>-- | --<br>-- | 98640 | --<br>7891 | 106531 |
| | | | Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-1ШТ | | | | | | | | | |
| 69 | 69 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1 | 715,39<br>715,39 | --<br>-- | 715<br>715 | --<br>-- | -- | 515<br>98 | 1329 |
| 70 | 70 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,015 | 32507,23<br>1040,85 | 1049,56<br>199,61 | 488<br>16 | 16<br>3 | 456 | 17<br>40 | 545 |
| 71 | 71 | 1122-0301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0023 | 658235,60<br>424864,00 | 217605,22<br>90164,11 | 1514<br>977 | 500<br>207 | 37 | 1173<br>215 | 2902 |
| 72 | 72 | 2301-0201-0185<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,3 | 2209,00<br>-- | --<br>-- | 5081<br>-- | --<br>-- | 5081 | --<br>406 | 5487 |
| 73 | 73 | 1122-0601-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0023 | 1060652,78<br>171626,00 | 25518,23<br>530,33 | 2440<br>395 | 59<br>1 | 1986 | 392<br>227 | 3058 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т | т | 0,0217 | 87785,15<br>74483,20 | 6014,97<br>349,08 | 1905<br>1616 | 131<br>8 | 158 | 1120<br>242 | 3267 |
| 75 | 75 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер-№16 | т | 0,0217 | 439282,00<br>-- | --<br>-- | 9532<br>-- | --<br>-- | 9532 | --<br>763 | 10295 |
| 76 | 76 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,87885 | 76,52<br>21,56 | 1,57<br>0,22 | 67<br>19 | 1<br>-- | 47 | 13<br>6 | 87 |
| 77 | 77 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | км | 0,0011 | 599312,06<br>405552,00 | 182238,62<br>77156,90 | 659<br>446 | 200<br>85 | 13 | 526<br>95 | 1280 |
| 78 | 78 | 2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм | м | 1,1044 | 982,00<br>-- | --<br>-- | 1085<br>-- | --<br>-- | 1085 | --<br>87 | 1171 |
| 79 | 79 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 1 | 1222,23<br>418,97 | 803,26<br>208,72 | 1222<br>419 | 803<br>209 | -- | 621<br>147 | 1991 |
| 80 | 80 | 2302-0304-2211<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 3555,00<br>-- | --<br>-- | 3555<br>-- | --<br>-- | 3555 | --<br>284 | 3839 |
| 81 | 81 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0012 | 246209,64<br>181304,00 | 64869,16<br>17407,30 | 295<br>218 | 78<br>21 | 1 | 236<br>43 | 574 |
| 82 | 82 | 2301-0502-0808<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,212 | 474,00<br>-- | --<br>-- | 574<br>-- | --<br>-- | 574 | --<br>46 | 620 |
| 84 | 84 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,25 | Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка | футляр | 1 | 2735,69<br>1985,52 | 750,18<br>13,76 | 2736<br>1986 | 750<br>14 | -- | 1979<br>377 | 5092 |
| 85 | 85 | 2110-0502-0105<br>РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | кг | 18,75 | 2466,00<br>-- | --<br>-- | 46238<br>-- | --<br>-- | 46238 | --<br>3699 | 49937 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 4370239<br>1132018 | 924902<br>290415 | 2313320<br>-- | 1357162<br>458195 | 6185591 |

## РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу открытым методом Д140мм-1шт,Д110мм-4шт, Д 63ММ-2шт,

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 | 1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,008 | 399145,70<br>254410,00 | 131579,38<br>36040,04 | 3193<br>2035 | 1053<br>288 | 105 | 2300<br>439 | 5933 |
| 87 | 87 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,028 | 301237,40<br>203312,00 | 92929,08<br>25180,63 | 8435<br>5693 | 2602<br>705 | 140 | 6334<br>1181 | 15950 |
| 88 | 88 | 1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | км трубопровода | 0,014 | 263177,58<br>187592,00 | 73359,42<br>19644,30 | 3684<br>2626 | 1027<br>275 | 31 | 2872<br>525 | 7081 |
| 89 | 89 | 2301-0502-0605<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 14,14 | 526,00<br>-- | --<br>-- | 7438<br>-- | --<br>-- | 7438 | --<br>595 | 8033 |
| 90 | 90 | 2301-0502-0608<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 28,28 | 1502,00<br>-- | --<br>-- | 42477<br>-- | --<br>-- | 42477 | --<br>3398 | 45875 |
| 91 | 91 | 2301-0502-0816<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 8,08 | 3535,00<br>-- | --<br>-- | 28563<br>-- | --<br>-- | 28563 | --<br>2285 | 30848 |
| 92 | 92 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | м | 50 | 1089,52<br>929,24 | 7,08<br>1,87 | 54476<br>46462 | 354<br>94 | 7660 | 46090<br>8045 | 108612 |
| 93 | 93 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм | футляр | 7 | 28864,37<br>7942,06 | 3000,70<br>55,05 | 202051<br>55594 | 21005<br>385 | 125452 | 55420<br>20598 | 278068 |
| | | | | Устройство контрольной трубки-7шт | | | | | | | | |
| 94 | 94 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 7 | 6630,24<br>2920,84 | 1886,26<br>646,23 | 46412<br>20446 | 13204<br>4524 | 12762 | 24720<br>5691 | 76822 |
| 95 | 95 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 3,64 | 826,44<br>229,81 | 19,07<br>2,20 | 3008<br>837 | 69<br>8 | 2102 | 785<br>303 | 4097 |
| 96 | 96 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 0,098 | 746,05<br>226,18 | 130,60<br>42,08 | 73<br>22 | 13<br>4 | 38 | 25<br>8 | 106 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Знаки указательные-11шт | | | | | | | | | |
| 97 | 97 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,693 | 38383,90 | 1099,11 | 26600 | 762 | 22711 | 2985 | 31952 |
| | | | | | | 4512,90 | 220,38 | 3127 | 153 | | 2367 | |
| 98 | 98 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка | шт. | 11 | 4130,42 | 692,94 | 45435 | 7622 | 5394 | 37614 | 89692 |
| | | | | | | 2947,20 | 218,94 | 32419 | 2408 | | 6644 | |
| 99 | 99 | 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,08536 | 424980,00 | -- | 36276 | -- | 36276 | -- | 39178 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2902 | |
| 100 | 100 | 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015 | Таблички и знаки эмалированные | шт. | 11 | 1230,00 | -- | 13530 | -- | 13530 | -- | 14612 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1082 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 521650 | 47711 | 304679 | 179145 | 756859 |
| | | | | | | | | 169262 | 8844 | -- | 56063 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Врезка** | | | | | | | | | |
| 101 | 101 | 1124-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления | врезка | 1 | 6206,54 | 1033,44 | 6207 | 1033 | 798 | 4332 | 11382 |
| | | | | | | 4375,80 | -- | 4376 | -- | | 843 | |
| 102 | 102 | 1312-1001-0603 РСНБ РК 2015 | Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм. Присоединение к действующей магистрали | присоединение | 1 | 10692,29 | 112,11 | 10692 | 112 | 244 | 6305 | 18357 |
| | | | | | | 10336,00 | -- | 10336 | -- | | 1360 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 16899 | 1146 | 1042 | 10637 | 29739 |
| | | | | | | | | 14712 | -- | -- | 2203 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 7044942 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1326052 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 976723 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 299609 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2683985 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1557227 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 523520 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,30% | | 162034 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 7206976 |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,97% | | 214047 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 7421023 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 148420 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 7569443 |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961 | 2525/2405 | | | | | | | | 7947128,621 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Итого с понижающим к=0,9** | | | | **7152415,75** |
| **НДС** | **12 %** | **858289,89** | | |
| **Итого с НДС** | | | | **8010705,64** |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**ТОО "Уралгазпроект"**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Место печати (при наличии)

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № договора или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15

# Акт выполненных работ №8

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-4 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 2536,23 | 123,90 | 2536 | 124 | 321 | 2124 | 5034 | |
| | | | | | | 2090,90 | 55,05 | 2091 | 55 | | 373 | | |
| 2 | 2 | 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, РN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | 67330,00 | -- | 67330 | -- | 67330 | -- | 72716 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5386 | | |
| 3 | 3 | 1122-0301-9203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,003 | 658235,60 | 217605,22 | 1975 | 653 | 47 | 1530 | 3785 | |
| | | | | | | 424864,00 | 90164,11 | 1275 | 270 | | 280 | | |
| 4 | 4 | 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,012 | 2209,00 | -- | 6654 | -- | 6654 | -- | 7186 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 532 | | |
| 5 | 5 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 2 | 913,07 | 61,92 | 1826 | 124 | 123 | 1563 | 3661 | |
| | | | | | | 789,60 | -- | 1579 | -- | | 271 | | |
| 6 | 6 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали РN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2156,00 | -- | 4312 | -- | 4312 | -- | 4657 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 345 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1113-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Ф.Г-ОЗК за два раза+опор и г-да | м2 | 0,84 | 102,63<br>36,88 | 2,21<br>0,22 | 86<br>31 | 2<br>-- | 53 | 22<br>9 | 116 |
| 8 | 8 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,84 | 153,05<br>43,11 | 3,13<br>0,44 | 129<br>36 | 3<br>-- | 90 | 25<br>12 | 166 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 84847<br>5012 | 905<br>326 | 78930<br>-- | 5264<br>7208 | 97321 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода** | | | | | | | | | |
| | | | Подземная прокладка -Г 1 | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1101-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | 129,26 | 60,56<br>-- | 60,56<br>19,45 | 7828<br>-- | 7828<br>2514 | -- | 1810<br>771 | 10411 |
| 10 | 10 | 1101-0104-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1098,7 | 33,15<br>-- | 33,15<br>9,59 | 36426<br>-- | 36426<br>10536 | -- | 7586<br>3521 | 47532 |
| 11 | 11 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 101,14075 | 715,39<br>715,39 | --<br>-- | 72355<br>72355 | | -- | 52096<br>9956 | 134408 |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0592 | 301237,40<br>203312,00 | 92929,08<br>25180,63 | 17833<br>12036 | 5501<br>1491 | 296 | 13391<br>2498 | 33723 |
| 13 | 13 | 2301-0502-0607<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х 5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 49,692 | 1007,00<br>-- | --<br>-- | 50040<br>-- | --<br>-- | 50040 | --<br>4003 | 54043 |
| 14 | 14 | 2301-0502-0608<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 18,18 | 1502,00<br>-- | --<br>-- | 27306<br>-- | --<br>-- | 27306 | --<br>2185 | 29491 |
| 15 | 15 | 1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65-75 мм. Укладка | км трубопровода | 1,784 | 263177,58<br>187592,00 | 73359,42<br>19644,30 | 469509<br>334664 | 130873<br>35045 | 3972 | 366012<br>66842 | 902363 |
| 16 | 16 | 2301-0502-0606<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х 4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 708,01 | 700,00<br>-- | --<br>-- | 495607<br>-- | --<br>-- | 495607 | --<br>39649 | 535256 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 2301-0502-0605<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63 х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | | | | | | | | |
| | | | | м | 1148,37 | 526,00 | -- | 604043 | -- | 604043 | -- | 652366 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 48323 | |
| 18 | 18 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | | | | | | | | | |
| | | | | км трубопровода | 1,269 | 247569,64 | 64869,16 | 314166 | 82319 | 1772 | 249643 | 608914 |
| | | | | | | 181304,00 | 17407,30 | 230075 | 22090 | | 45105 | |
| 19 | 19 | 2301-0502-0603<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40х2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | | | | | | | | |
| | | | | м | 64,64 | 209,00 | -- | 13510 | -- | 13510 | -- | 14591 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1081 | |
| 20 | 20 | 2301-0502-0602<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32 х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | | | | | | | | | |
| | | | | м | 1253,41 | 153,00 | -- | 191772 | -- | 191772 | -- | 207113 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15342 | |
| 21 | 21 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | | | | | | | | | |
| | | | | шт | 32 | 1222,23 | 803,26 | 39111 | 25704 | -- | 19885 | 63716 |
| | | | | | | 418,97 | 208,72 | 13407 | 6679 | | 4720 | |
| 22 | 22 | 2302-0302-2408<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 2 | 966,00 | -- | 1932 | -- | 1932 | -- | 2087 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | |
| 23 | 23 | 2302-0302-2407<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 3 | 678,00 | -- | 2034 | -- | 2034 | -- | 2197 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 24 | 24 | 2302-0302-2404<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 3 | 301,00 | -- | 903 | -- | 903 | -- | 975 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 72 | |
| 25 | 25 | 2302-0302-5920<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110х90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 2 | 3040,00 | -- | 6080 | -- | 6080 | -- | 6566 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 486 | |
| 26 | 26 | 2302-0302-5916<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 3 | 1102,00 | -- | 3306 | -- | 3306 | -- | 3570 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 264 | |
| 27 | 27 | 2302-0302-5913<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 5 | 741,00 | -- | 3705 | -- | 3705 | -- | 4001 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 296 | |
| 28 | 28 | 2302-0302-5913<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75х32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 2 | 741,00 | -- | 1482 | -- | 1482 | -- | 1601 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 29 | 29 | 2302-0302-6111<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 10 | 859,00 | -- | 8590 | -- | 8590 | -- | 9277 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 687 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 2302-0302-6112<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 859,00 | -- | 859 | -- | 859 | -- | 928 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 69 | |
| 31 | 31 | 2302-0302-6106<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 717,00 | -- | 717 | -- | 717 | -- | 774 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 32 | 32 | 1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 70 | 1801,11 | 1182,78 | 126078 | 82794 | - | 64157 | 205453 |
| | | | | | | 618,33 | 307,45 | 43283 | 21521 | | 15219 | |
| 33 | 33 | 2302-0303-2406<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1298,00 | -- | 1298 | -- | 1298 | -- | 1402 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 34 | 34 | 2302-0303-2405<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1192,00 | -- | 1192 | -- | 1192 | -- | 1287 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 95 | |
| 35 | 35 | 2302-0303-2404<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 1109,00 | -- | 5545 | -- | 5545 | -- | 5989 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 444 | |
| 36 | 36 | 2302-0303-2403<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 1018,00 | -- | 5090 | -- | 5090 | -- | 5497 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 407 | |
| 37 | 37 | 2302-0304-3610<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 4227,00 | -- | 16908 | -- | 16908 | -- | 18261 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1353 | |
| 38 | 38 | 2302-0304-3605<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 23 | 4822,00 | -- | 110906 | -- | 110906 | -- | 119778 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8872 | |
| 39 | 39 | 2302-0304-3605<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 4822,00 | -- | 4822 | -- | 4822 | -- | 5208 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 386 | |
| 40 | 40 | 2302-0304-3605<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 30 | 4822,00 | -- | 144660 | -- | 144660 | -- | 156233 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11573 | |
| 41 | 41 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Прокладка предупредительной ленты в траншее | км | 3,447 | 25893,92 | 18554,42 | 89256 | 63957 | -- | 27169 | 125739 |
| | | | | | | 7339,50 | 3607,63 | 25299 | 12436 | | 9314 | |
| 42 | 42 | 2113-0809-1301<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная желтая ГАЗ | м | 3447 | 13,60 | -- | 46879 | -- | 46879 | -- | 50630 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3750 | |
| 43 | 43 | 1339-0201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 8 | 263,20 | -- | 2106 | -- | -- | 1284 | 3661 |
| | | | | | | 263,20 | -- | 2106 | -- | | 271 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 1339-0201-0504<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 8 | 705,11<br>635,50 | 23,52<br>-- | 5641<br>5084 | 188<br>-- | 369 | 3101<br>699 | 9441 |
| | | | | | | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ | | | | | | |
| 45 | 45 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 3,447 | 599312,06<br>405552,00 | 182238,62<br>77156,90 | 2065829<br>1397938 | 628177<br>265960 | 39714 | 1647259<br>297047 | 4010134 |
| 46 | 46 | 1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 3,447 | -378345,26<br>-305371,00 | -61452,82<br>-20730,65 | -1304156<br>-1052614 | -211828<br>-71459 | -39714 | -1112832<br>193359 | -2610347 |
| | | | | | | Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-Д76х3,0мм-58ШТ | | | | | | |
| 47 | 47 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 58 | 715,39<br>715,39 | --<br>-- | 41493<br>41493 | --<br>-- | -- | 29875<br>5709 | 77077 |
| 48 | 48 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,87 | 32507,23<br>1040,85 | 1049,56<br>199,61 | 28281<br>906 | 913<br>174 | 26462 | 982<br>2341 | 31604 |
| 49 | 49 | 1122-0301-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,058 | 616728,87<br>406759,00 | 196325,96<br>82672,74 | 35770<br>23592 | 11387<br>4795 | 791 | 28103<br>5110 | 68983 |
| 50 | 50 | 2301-0201-0158<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 58,232 | 1323,00<br>-- | --<br>-- | 77041<br>-- | --<br>-- | 77041 | --<br>6163 | 83204 |
| 51 | 51 | 1122-0601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,058 | 806085,68<br>170560,00 | 25196,70<br>483,89 | 46753<br>9892 | 1461<br>28 | 35400 | 9821<br>4526 | 61100 |
| 52 | 52 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | км | 0,058 | 599312,06<br>405552,00 | 182238,62<br>77156,90 | 34760<br>23522 | 10570<br>4475 | 668 | 27717<br>4998 | 67475 |
| 53 | 53 | 2301-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 58,232 | 473,00<br>-- | --<br>-- | 27544<br>-- | --<br>-- | 27544 | --<br>2203 | 29747 |
| 54 | 54 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 290 | 1222,23<br>418,97 | 803,26<br>208,72 | 354446<br>121501 | 232945<br>60529 | -- | 180210<br>42772 | 577427 |
| 55 | 55 | 2302-0304-2604<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 174 | 761,00<br>-- | --<br>-- | 132414<br>-- | --<br>-- | 132414 | --<br>10593 | 143007 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 2302-0304-1004<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 58 | 1310,00 | -- | 75980 | -- | 75980 | -- | 82058 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6078 | |
| 57 | 57 | 2302-0304-2206<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 58 | 3232,00 | -- | 187456 | -- | 187456 | -- | 202452 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14996 | |
| 58 | 58 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0696 | 247569,64 | 64869,16 | 17231 | 4515 | 97 | 13692 | 33397 |
| | | | | | | 181304,00 | 17407,30 | 12619 | 1212 | | 2474 | |
| 59 | 59 | 2301-0502-0602<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 70,296 | 153,00 | -- | 10755 | -- | 10755 | -- | 11616 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 860 | |
| 60 | 60 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,25 | Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка | футляр | 58 | 2735,69 | 750,18 | 158670 | 43510 | -- | 114799 | 295346 |
| | | | | | | 1985,52 | 13,76 | 115160 | 798 | | 21877 | |
| 61 | 61 | 2110-0502-0105<br>РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | кг | 145 | 2466,00 | -- | 357570 | -- | 357570 | -- | 386176 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28606 | |
| | | | Выход газопровода из земли Д108Х3,0мм-Д159х3,0мм-1ШТ | | | | | | | | | |
| 62 | 62 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1 | 715,39 | -- | 715 | -- | -- | 515 | 1329 |
| | | | | | | 715,39 | -- | 715 | -- | | 98 | |
| 63 | 63 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,015 | 32507,23 | 1049,56 | 488 | 16 | 456 | 17 | 545 |
| | | | | | | 1040,85 | 199,61 | 16 | 3 | | 40 | |
| 64 | 64 | 1122-0301-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0023 | 920781,66 | 339782,90 | 2118 | 782 | 109 | 1505 | 3912 |
| | | | | | | 533494,00 | 127394,76 | 1227 | 293 | | 290 | |
| 65 | 65 | 2301-0201-0217<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,3 | 3287,00 | -- | 7560 | -- | 7560 | -- | 8165 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 605 | |
| 66 | 66 | 1122-0601-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0023 | 1592154,29 | 135188,32 | 3662 | 311 | 2897 | 501 | 4496 |
| | | | | | | 197210,00 | 23003,27 | 454 | 53 | | 333 | |
| 67 | 67 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т | т | 0,03255 | 87785,15 | 6014,97 | 2857 | 196 | 237 | 1681 | 4901 |
| | | | | | | 74483,20 | 349,08 | 2424 | 11 | | 363 | |
| 68 | 68 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер-№16 | т | 0,0217 | 439282,00 | -- | 9532 | -- | 9532 | -- | 10295 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 763 | | |
| 69 | 69 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,87885 | 76,52 | 1,57 | 67 | 1 | 47 | 13 | 87 | |
| | | | | | | 21,56 | 0,22 | 19 | -- | | 6 | | |
| 70 | 70 | 1122-0301-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием | км | 0,0011 | 616728,87 | 196325,96 | 678 | 216 | 15 | 533 | 1308 | |
| | | | | | | 406759,00 | 82672,74 | 447 | 91 | | 97 | | |
| 71 | 71 | 2301-0201-0169<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,1 | 1558,00 | -- | 1714 | -- | 1714 | -- | 1851 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | | |
| 72 | 72 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 1 | 1222,23 | 803,26 | 1222 | 803 | -- | 621 | 1991 | |
| | | | | | | 418,97 | 208,72 | 419 | 209 | | 147 | | |
| 73 | 73 | 2302-0304-2220<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 8311,00 | -- | 8311 | -- | 8311 | -- | 8976 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 665 | | |
| 74 | 74 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0012 | 301237,40 | 92929,08 | 361 | 112 | 5 | 271 | 684 | |
| | | | | | | 203312,00 | 25180,63 | 244 | 30 | | 51 | | |
| 75 | 75 | 2301-0502-0812<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,212 | 1472,00 | -- | 1784 | -- | 1784 | -- | 1927 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | | |
| 77 | 77 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,20 | Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 2188,55 | 600,14 | 2189 | 600 | -- | 1583 | 4074 | |
| | | | | | | 1588,41 | 11,01 | 1588 | 11 | | 302 | | |
| 78 | 78 | 2110-0502-0105<br>РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83-Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | кг | 40 | 2466,00 | -- | 98640 | -- | 98640 | -- | 106531 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7891 | | |
| | | | Выход газопровода из земли Д57Х3мм-Д108х3,5мм-1ШТ | | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1 | 715,39 | -- | 715 | -- | -- | 515 | 1329 | |
| | | | | | | 715,39 | -- | 715 | -- | | 98 | | |
| 80 | 80 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,015 | 32507,23 | 1049,56 | 488 | 16 | 456 | 17 | 545 | |
| | | | | | | 1040,85 | 199,61 | 16 | 3 | | 40 | | |
| 81 | 81 | 1122-0301-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0023 | 658235,60 | 217605,22 | 1514 | 500 | 37 | 1173 | 2902 | |
| | | | | | | 424864,00 | 90164,11 | 977 | 207 | | 215 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82 | 2301-0201-0185<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,3 | 2209,00 | -- | 5081 | -- | 5081 | -- | 5487 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 406 | |
| 83 | 83 | 1122-0601-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0023 | 1060652,78 | 25518,23 | 2440 | 59 | 1986 | 392 | 3058 |
| | | | | | | 171626,00 | 530,33 | 395 | 1 | | 227 | |
| 84 | 84 | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т | т | 0,0217 | 87785,15 | 6014,97 | 1905 | 131 | 158 | 1120 | 3267 |
| | | | | | | 74483,20 | 349,08 | 1616 | 8 | | 242 | |
| 85 | 85 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер-№16 | т | 0,0217 | 439282,00 | -- | 9532 | -- | 9532 | -- | 10295 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 763 | |
| 86 | 86 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,87885 | 76,52 | 1,57 | 67 | 1 | 47 | 13 | 87 |
| | | | | | | 21,56 | 0,22 | 19 | -- | | 6 | |
| 87 | 87 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | км | 0,0011 | 599312,06 | 182238,62 | 659 | 200 | 13 | 526 | 1280 |
| | | | | | | 405552,00 | 77156,90 | 446 | 85 | | 95 | |
| 88 | 88 | 2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм | м | 1,1044 | 982,00 | -- | 1085 | -- | 1085 | -- | 1171 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 87 | |
| 89 | 89 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 1 | 1222,23 | 803,26 | 1222 | 803 | -- | 621 | 1991 |
| | | | | | | 418,97 | 208,72 | 419 | 209 | | 147 | |
| 90 | 90 | 2302-0304-2211<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 3555,00 | -- | 3555 | -- | 3555 | -- | 3839 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 284 | |
| 91 | 91 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0012 | 246209,64 | 64869,16 | 295 | 78 | 1 | 236 | 574 |
| | | | | | | 181304,00 | 17407,30 | 218 | 21 | | 43 | |
| 92 | 92 | 2301-0502-0808<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,212 | 474,00 | -- | 574 | -- | 574 | -- | 620 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 94 | 94 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,25 | Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка | футляр | 1 | 2735,69 | 750,18 | 2736 | 750 | -- | 1979 | 5092 |
| | | | | | | 1985,52 | 13,76 | 1986 | 14 | | 377 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 | 2110-0502-0105<br>РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83-Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | кг | 18,75 | 2466,00 | -- | 46238 | -- | 46238 | -- | 49937 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3699 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5504464 | 1162904 | 2893823 | 1760654 | 7837484 |
| | | | | | | | | 1447738 | 380096 | -- | 581208 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу открытым методом Д160мм-1шт,Д110мм-9шт, Д 63ММ-6шт,** | | | | | | | | | |
| 96 | 96 | 1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,008 | 399145,70 | 131579,38 | 3193 | 1053 | 105 | 2300 | 5933 |
| | | | | | | 254410,00 | 36040,04 | 2035 | 288 | | 439 | |
| 97 | 97 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,054 | 301237,40 | 92929,08 | 16267 | 5018 | 270 | 12215 | 30761 |
| | | | | | | 203312,00 | 25180,63 | 10979 | 1360 | | 2279 | |
| 98 | 98 | 1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка | км трубопровода | 0,036 | 263177,58 | 73359,42 | 9474 | 2641 | 80 | 7386 | 18209 |
| | | | | | | 187592,00 | 19644,30 | 6753 | 707 | | 1349 | |
| 99 | 99 | 2301-0502-0605<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 36,36 | 526,00 | -- | 19125 | -- | 19125 | -- | 20655 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1530 | |
| 100 | 100 | 2301-0502-0608<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х 6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 54,54 | 1502,00 | -- | 81919 | -- | 81919 | -- | 88473 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6554 | |
| 101 | 101 | 2301-0502-0817<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 8,08 | 4642,00 | -- | 37507 | -- | 37507 | -- | 40508 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3001 | |
| 102 | 102 | 1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | м | 98 | 1089,52 | 7,08 | 106773 | 694 | 15013 | 90337 | 212879 |
| | | | | | | 929,24 | 1,87 | 91066 | 183 | | 15769 | |
| 103 | 103 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 200 мм | футляр | 16 | 28864,37 | 3000,70 | 461830 | 48011 | 286746 | 126674 | 635584 |
| | | | | | | 7942,06 | 55,05 | 127073 | 881 | | 47080 | |
| | | | | Устройство контрольной трубки-16шт | | | | | | | | |
| 104 | 104 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 16 | 6630,24 | 1886,26 | 106084 | 30180 | 29171 | 56502 | 175593 |
| | | | | | | 2920,84 | 646,23 | 46733 | 10340 | | 13007 | |
| 105 | 105 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 8,32 | 826,44 | 19,07 | 6876 | 159 | 4805 | 1795 | 9365 |
| | | | | | | 229,81 | 2,20 | 1912 | 18 | | 694 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 106 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 0,224 | 746,05 | 130,60 | 167 | 29 | 87 | 56 | 241 |
| | | | | | | 226,18 | 42,08 | 51 | 9 | | 18 | |
| | | | Знаки указательные-27шт | | | | | | | | | |
| 107 | 107 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 1,701 | 38383,90 | 1099,11 | 65291 | 1870 | 55745 | 7327 | 78427 |
| | | | | | | 4512,90 | 220,38 | 7676 | 375 | | 5809 | |
| 108 | 108 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка | шт. | 27 | 4130,42 | 692,94 | 111521 | 18709 | 13238 | 92325 | 220154 |
| | | | | | | 2947,20 | 218,94 | 79574 | 5912 | | 16308 | |
| 109 | 109 | 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,20952 | 424980,00 | -- | 89042 | -- | 89042 | -- | 96165 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7123 | |
| 110 | 110 | 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015 | Таблички и знаки эмалированные | шт. | 27 | 1230,00 | -- | 33210 | -- | 33210 | -- | 35867 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2657 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1148280 | 108364 | 666063 | 396917 | 1668814 |
| | | | | | | | | 373853 | 20073 | -- | 123617 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Врезка** | | | | | | | | | |
| 111 | 111 | 1124-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом | отключение | 1 | 8363,80 | 2006,02 | 8364 | 2006 | 1977 | 4338 | 13718 |
| | | | | | | 4381,41 | -- | 4381 | -- | | 1016 | |
| 112 | 112 | 1124-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления | врезка | 1 | 7501,81 | 1266,23 | 7502 | 1266 | 1081 | 5103 | 13614 |
| | | | | | | 5154,93 | -- | 5155 | -- | | 1008 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 15865 | 3273 | 3058 | 9441 | 27332 |
| | | | | | | | | 9536 | -- | -- | 2024 | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | | 9630951 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1851643 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1275665 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 400496 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3642155 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2181733 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 716094 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,30% | | 221512 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 9852463 |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,97% | | 292618 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 10145081 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 202902 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 10347982 |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961 | 2525/2405 | | | | | | | | 10864305,82 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого с понижающим к=0,9 | | | | | | | | | 9777875,23 |
| НДС | | | | 12 % | | 1173345,03 | | | |
| Итого с НДС | | | | | | | | | 10951220,26 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгатиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Кирсанов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3.1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка: Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"
(наименование, адрес)

Объект: Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15

# Акт выполненных работ №9

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-5 Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ3

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т ч зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т ч зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1346,67 | 74,34 | 1347 | 74 | 171 | 1124 | 2668 | |
| | | | | | | 1102,10 | 33,03 | 1102 | 33 | | 198 | | |
| 2 | 2 | 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 30мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | 31952,00 | -- | 31952 | -- | 31952 | -- | 34508 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2556 | | |
| 3 | 3 | 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,003 | 599312,06 | 182238,62 | 1798 | 547 | 34 | 1434 | 3490 | |
| | | | | | | 405552,00 | 77156,90 | 1217 | 231 | | 259 | | |
| 4 | 4 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,012 | 503,00 | -- | 1515 | -- | 1515 | -- | 1636 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | | |
| 5 | 5 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 473,30 | 30,96 | 947 | 62 | 43 | 834 | 1923 | |
| | | | | | | 421,12 | -- | 842 | -- | | 142 | | |
| 6 | 6 | 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 749,00 | -- | 1498 | -- | 1498 | -- | 1618 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 120 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1113-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Ф.Т-ОЗК за два раза+опор и г-да | м2 | 0,36 | 102,63 | 2,21 | 37 | 1 | 23 | 9 | 50 |
| | | | | | | 36,88 | 0,22 | 13 | -- | | 4 | |
| 8 | 8 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,36 | 153,05 | 3,13 | 55 | 1 | 38 | 11 | 71 |
| | | | | | | 43,11 | 0,44 | 16 | -- | | 5 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 39148 | 685 | 35274 | 3412 | 45964 |
| | | | | | | | | 3190 | 265 | -- | 3405 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода** | | | | | | | | | |
| | | | Подземная прокладка -Г 1 | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 1101-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | 11,3 | 60,56 | 60,56 | 684 | 684 | -- | 158 | 910 |
| | | | | | | -- | 19,45 | -- | 220 | | 67 | |
| 10 | 10 | 1101-0104-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9,6 | 33,15 | 33,15 | 318 | 318 | -- | 66 | 415 |
| | | | | | | -- | 9,59 | -- | 92 | | 31 | |
| 11 | 11 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,7 | 715,39 | -- | 1216 | -- | -- | 876 | 2259 |
| | | | | | | 715,39 | -- | 1216 | -- | | 167 | |
| | | | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,03 | 247569,64 | 64869,16 | 7427 | 1946 | 42 | 5902 | 14395 |
| | | | | | | 181304,00 | 17407,30 | 5439 | 522 | | 1066 | |
| 13 | 13 | 2301-0502-0804<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 30,3 | 199,00 | -- | 6030 | -- | 6030 | -- | 6512 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 482 | |
| 14 | 14 | 1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 2 | 1801,11 | 1182,78 | 3602 | 2366 | -- | 1833 | 5870 |
| | | | | | | 618,33 | 307,45 | 1237 | 615 | | 435 | |
| 15 | 15 | 2302-0304-3605<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 4822,00 | -- | 9644 | -- | 9644 | -- | 10416 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 772 | |
| 16 | 16 | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,3 | Прокладка предупредительной ленты в траншее | км | 0,03 | 25893,92 | 18554,42 | 777 | 557 | -- | 236 | 1094 |
| | | | | | | 7339,50 | 3607,63 | 220 | 108 | | 81 | |
| 17 | 17 | 2113-0809-1301<br>РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная желтая ГАЗ | 100 м | 0,3 | 1772,00 | -- | 532 | -- | 532 | -- | 574 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 1339-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 2 | 131,60 | -- | 263 | -- | -- | 161 | 458 |
| | | | | | | 131,60 | -- | 263 | -- | | 34 | |
| 19 | 19 | 1339-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 2 | 564,23 | 19,60 | 1128 | 39 | 72 | 620 | 1889 |
| | | | | | | 508,40 | -- | 1017 | -- | | 140 | |
| | | | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,03 | 599312,06 | 182238,62 | 17979 | 5467 | 345 | 14336 | 34901 |
| | | | | | | 405552,00 | 77156,90 | 12167 | 2315 | | 2585 | |
| 21 | 21 | 1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,03 | -378345,26 | -61452,82 | -11350 | -1844 | -345 | -9685 | -22718 |
| | | | | | | -305371,00 | -20730,65 | -9161 | -622 | | -1683 | |
| | | | Знаки указательные-2шт | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,126 | 38383,90 | 1099,11 | 4836 | 138 | 4129 | 543 | 5809 |
| | | | | | | 4512,90 | 220,38 | 569 | 28 | | 430 | |
| 23 | 23 | 1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка | шт. | 2 | 4130,42 | 692,94 | 8261 | 1386 | 981 | 6839 | 16308 |
| | | | | | | 2947,20 | 218,94 | 5894 | 438 | | 1208 | |
| 24 | 24 | 2106-0510-1004<br>РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные | т | 0,01552 | 424980,00 | -- | 6596 | -- | 6596 | -- | 7123 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |
| 25 | 25 | 2113-0816-3535<br>РСНБ РК 2015 | Таблички и знаки эмалированные | шт. | 2 | 1230,00 | -- | 2460 | -- | 2460 | -- | 2657 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 197 | |
| | | | Выход газопровода из земли Д32Х3,0мм-Д76х3,0мм-2ШТ | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 2 | 715,39 | -- | 1431 | -- | -- | 1030 | 2658 |
| | | | | | | 715,39 | -- | 1431 | -- | | 197 | |
| 27 | 27 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,03 | 32507,23 | 1049,56 | 975 | 31 | 913 | 34 | 1090 |
| | | | | | | 1040,85 | 199,61 | 31 | 6 | | 81 | |
| 28 | 28 | 1122-0301-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,002 | 616728,87 | 196325,96 | 1233 | 393 | 26 | 969 | 2379 |
| | | | | | | 406759,00 | 82672,74 | 814 | 165 | | 176 | |
| 29 | 29 | 2301-0201-0158<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,008 | 1323,00 | -- | 2657 | -- | 2657 | -- | 2869 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 213 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 1122-0601-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км<br>трубопровода | 0,002 | 806085,68<br>170560,00 | 25196,70<br>483,89 | 1612<br>341 | 50<br>1 | 1221 | 339<br>156 | 2107 |
| 31 | 31 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием | км | 0,002 | 599312,06<br>405552,00 | 182238,62<br>77156,90 | 1199<br>811 | 364<br>154 | 24 | 956<br>172 | 2327 |
| 32 | 32 | 2301-0201-0119<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,008 | 473,00<br>-- | --<br>-- | 950<br>-- | --<br>-- | 950 | --<br>76 | 1026 |
| 33 | 33 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 8 | 1222,23<br>418,97 | 803,26<br>208,72 | 9778<br>3352 | 6426<br>1670 | -- | 4971<br>1180 | 15929 |
| 34 | 34 | 2302-0304-2604<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 761,00<br>-- | --<br>-- | 4566<br>-- | --<br>-- | 4566 | --<br>365 | 4931 |
| 35 | 35 | 2302-0304-1004<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1310,00<br>-- | --<br>-- | 2620<br>-- | --<br>-- | 2620 | --<br>210 | 2830 |
| 36 | 36 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км<br>трубопровода | 0,0024 | 247569,64<br>181304,00 | 64869,16<br>17407,30 | 594<br>435 | 156<br>42 | 3 | 472<br>85 | 1152 |
| 37 | 37 | 2301-0502-0602<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 -32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2,424 | 153,00<br>-- | --<br>-- | 371<br>-- | --<br>-- | 371 | --<br>30 | 401 |
| 38 | 38 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,25 | Концы футляра диаметром 76 мм. Заделка | футляр | 2 | 2735,69<br>1985,52 | 750,18<br>13,76 | 5471<br>3971 | 1500<br>28 | -- | 3959<br>754 | 10184 |
| 39 | 39 | 2110-0502-0105<br>РСНБ РК 2015 | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83+Удельный вес и вес 1 м3 герметика-1250кг | кг | 5 | 2466,00<br>-- | --<br>-- | 12330<br>-- | --<br>-- | 12330 | --<br>986 | 13316 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 106191<br>30046 | 19979<br>5781 | 56167<br>-- | 34615<br>11264 | 152071 |

## РАЗДЕЛ 3. Врезка

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 1124-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления | врезка | 1 | 5001,05<br>3769,92 | 714,06<br>-- | 5001<br>3770 | 714<br>-- | 517 | 3732<br>699 | 9432 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 1312-1001-0601 РСНБ РК 2015 | Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 32 мм. Присоединение к действующей магистрали | присоединение | 1 | 8711,30 | 85,35 | 8711 | 85 | 177 | 5154 | 14974 |
| | | | | | | 8449,00 | -- | 8449 | -- | | 1109 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 13712 | 799 | 694 | 8886 | 24406 |
| | | | | | | | | 12219 | -- | -- | 1808 | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | 222441 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 45455 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 21463 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 6046 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 92135 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 46913 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 16477 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,30% | | 5116 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 227557 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,97% | | 6758 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 234316 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 4686 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 239002 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961** | **2525/2405** | | | | | | | | 250927,1528 |
| | | | **Итого с понижающим к=0,9** | | | | | | | | | 225834,43 |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 27100,13 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 252934,56 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП Шабалин Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, дата приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"
(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"Газификация села Кирсаново Зеленовского района ЗКО новое строительство"
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28,№2 2021-10-15,№3 2021-11-15

# Акт выполненных работ №10

за декабрь 2021 (месяц, год) на №2-6 Транспортные расходы

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. кол ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 4101-0103-1016 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км | т | 130,171 | 573,00 | -- | 74588 | -- | -- | -- | 80555 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5967 | | |
| 2 | 2 | 4101-0103-3016 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 16 км | т | 20,474 | 939,00 | -- | 19225 | -- | -- | -- | 20763 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1538 | | |
| 3 | 3 | 4101-0203-1027 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 27 км | т | 130,171 | 740,00 | -- | 96327 | -- | -- | -- | 104033 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7706 | | |
| 4 | 4 | 4101-0203-3027 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 27 км | т | 20,474 | 1213,00 | -- | 24835 | -- | -- | -- | 26822 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1987 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 4101-0303-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | | | | | | | | |
| | | | | т | 130,171 | 363,00 | -- | 47252 | -- | -- | 51032 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3780 | |
| 6 | 6 | 4101-0303-3010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км | | | | | | | | |
| | | | | т | 20,474 | 595,00 | -- | 12182 | -- | -- | 13157 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 975 | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | 296362 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 274409 | | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | 21953 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,30% | | 6816 | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | 303178 |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,97% | | 9004 | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | 312183 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 6244 | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | 318426 |
| | | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961 | 2525/2405 | | | | | | | 334314,5951 |
| | | | Итого с понижающим к=0,9 | | | | | | | | 300883,13 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 36105,98 | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | 336989,11 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации: бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САНА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470

(наименование организации: бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт

Корсев К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

ГПП Шабалин П.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или аттестата или приказа, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"Газификация с. Кирсаново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"Газификация с. Кирсаново района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **2021-06-30, доп.соглашение №1 2021-07-28, №2 2021-10-15,№3 2021-11-15**

# Акт выполненных работ № 11

**декабрь 2021** (месяц, год) на **№1-1 изыскательские (топографо-геодезические) работы**

за

Технико -экономические показатели:
Общая протяженность - 19,040км

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ, Единица измерения | № части, главы, таблицы §§ и пункт указ.к разделу или гл.сбор. Цен пр. и изыск.работы для стр- | Количество | Расчет стоим | Стоимость (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Магистральные сети газопровода-6,556км | СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-02 – п.1 Проложение теодолитных и нивелирных ходов<br><br>Проложение теодолитных ходов (1:1000-1:2000): 2 категория сложности | 19,04 | 11430 | 217627 |
| | | Разбивка и нивелирование профиля при расстоянии между точками 100м: 1 категория сложности<br>СЦИРК 8.03-04-2017, Раздел 2, Таблица 1602-0903-03 – п.1 Разбивка и нивелирование профилей | 19,04 | 15456 | 294282 |
| 2 | Итого: | | | | 511909 |
| 3 | Внутренний транспорт | т.3 п.2 к=8,75% | | 511909*0,0875*1,2 | 53750 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Итого с п.4: | | | | 565660 |
| 5 | Внешний транспорт | т.4 п.2 к=19,6% | | 565660*0,196*1,2 | 133043 |
| 6 | Итого полевых работ: | | | | 698703 |
| 7 | Составление технического отчета и акта | т.79, П.8 -18% | | 698703*0,18*1,2 | 150920 |
| 8 | ВСЕГО: | | | | 849623 |
| 9 | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961 | | | | 892015,86 |
| 10 | Итого с понижающим к=0,9 | | | | 802814,28 |
| 11 | НДС | 12% | | | 96337,71 |
| 12 | ВСЕГО по смете с НДС: | | | | 899151,99 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА" БИН**

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**

**ТОО "Уралгазпроект"**

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт** **Кирсеев К.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**ГИП** **Шабалин Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)